Генподрядчик : ТОО "Атырауинждорстрой"
Подрядчик : ТОО "Атырауколик"
Договор № 127-а от 24.07.2012г.
Наименование стройки: Строительство автомобильных дорог с. Тандай, Махамбетского района"

Форма 2В

Акт
выполненных работ

за август месяц 2012 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы / тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Улица Абугалиева								
1	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси 15см**	897,6	3145,48	73,75	2823386	66201	39454	0,14	129
		м3		21,38	11,67	19191	10474	133	0,04	37
2	Е010333-А23-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 23 км, класс груза 1(ПГС)**	1752,1152	190,56	190,56	333883	333883	66777	--	--
		т		--	38,11	--	66777	100	0,80	1402
3	Е0127-23-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм**	4712,4	808,15	27,83	3808304	131124	90711	0,03	156
		м2		5,00	9,47	23562	44642	133	0,03	157
4	Е010333-А23-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 23 км, класс груза 1(ЩПС)**	1538,12736	190,56	190,56	293106	293106	58621	--	--
		т		--	38,11	--	58621	100	0,80	1231
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			7258679	824314			285
		Накладные расходы -	**Тенге**			42753	180514			2828
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			255563				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			7965096				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							3240
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				261601			
			Тенге			7965096				
		РАЗДЕЛ 2.Улица Маетова								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси 15см	360	3145,48	73,75	1132374	26551	15824	0,14	52
		м3		21,38	11,67	7697	4201	133	0,04	15
6	Е010333-А23-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 23 км, класс груза 1(ПГС)	702,72	190,56	190,56	133910	133910	26782	--	--
		т		--	38,11	--	26782	100	0,80	562
7	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм	1890	808,15	27,83	1527395	52590	36381	0,03	62
		м2		5,00	9,47	9450	17904	133	0,03	63
8	Е010333-А23-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 23 км, класс груза 1(ЩПС)	616,896	190,56	190,56	117556	117556	23511	--	--
		т		--	38,11	--	23511	100	0,80	494
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2911235	330607			114
			Тенге			17147	72398			1134
		Накладные расходы -	Тенге			102498				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3194557				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1299
		Сметная заработная плата -	Тенге				104920			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3194557				
		РАЗДЕЛ 3.Улица Исаева								
9	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев	690	3145,48	73,75	2170384	50890	30329	0,14	99
		м3		21,38	11,67	14752	8052	133	0,04	28
10	Е010333-А23-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 23 км, класс груза 1(ПГС)	1346,88	190,56	190,56	256661	256661	51332	--	--
		т		--	38,11	--	51332	100	0,80	1078
11	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм	3622,5	808,15	27,83	2927507	100798	69731	0,03	120
		м2		5,00	9,47	18113	34317	133	0,03	121
12	Е010333-А23-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 23 км, класс груза 1(ЩПС)	1182,384	190,56	190,56	225315	225315	45063	--	--
		т		--	38,11	--	45063	100	0,80	946
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5579867	633664			219
			Тенге			32865	138764			2174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			196455				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6122902				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2491
		Сметная заработная плата -	Тенге				201097			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6122902				
		РАЗДЕЛ 4.Улица Абылайхана								
13	**Е0127-14-2**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси 15см**	**158,4**	**3145,48**	**73,75**	**498245**	**11683**	**6962**	**0,14**	**23**
		м3		**21,38**	**11,67**	**3387**	**1848**	**133**	**0,04**	**6**
14	**Е010333-А23-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 23 км, класс груза 1(ПГС)**	**309,1968**	**190,56**	**190,56**	**58921**	**58921**	**11784**	**--**	**--**
		т		**--**	**38,11**	**--**	**11784**	**100**	**0,80**	**247**
15	**Е0127-23-1**	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм**	**831,6**	**808,15**	**27,83**	**672054**	**23140**	**16008**	**0,03**	**27**
		м2		**5,00**	**9,47**	**4158**	**7878**	**133**	**0,03**	**28**
16	**Е010333-А23-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 23 км, класс груза 1(ЩПС)**	**271,43424**	**190,56**	**190,56**	**51725**	**51725**	**10345**	**--**	**--**
		т		**--**	**38,11**	**--**	**10345**	**100**	**0,80**	**217**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1280943**	**145467**			**50**
			Тенге			**7545**	**31855**			**499**
		Накладные расходы -	Тенге			45099				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1405605				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							572
		Сметная заработная плата -	Тенге				46165			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1405605				
		РАЗДЕЛ 5.Улица М.Казрет								
17	**Е0127-14-2**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси 15см**	**276**	**3145,48**	**73,75**	**868153**	**20356**	**12132**	**0,14**	**40**
		м3		**21,38**	**11,67**	**5901**	**3221**	**133**	**0,04**	**11**
18	**Е010333-А23-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 23 км, класс груза 1(ПГС)**	**538,752**	**190,56**	**190,56**	**102665**	**102665**	**20533**	**--**	**--**
		т		**--**	**38,11**	**--**	**20533**	**100**	**0,80**	**431**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0127-23-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм**	1449	808,15	27,83	1171003	40319	27892	0,03	48
		м2		5,00	9,47	7245	13727	133	0,03	48
20	Е010333-А23-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 23 км, класс груза 1(ЩПС)**	472,9536	190,56	190,56	90126	90126	18025	--	--
		т		--	38,11	--	18025	100	0,80	379
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			2231947	253466			88
			Тенге			13146	55505			869
		Накладные расходы -	Тенге			78582				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2449161				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							996
		Сметная заработная плата -	Тенге				80439			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2449161				
		РАЗДЕЛ 6.Улица Мырзагалиева								
21	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси 15см**	307,2	3145,48	73,75	966293	22657	13503	0,14	44
		м3		21,38	11,67	6568	3585	133	0,04	13
22	Е010333-А23-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 23 км, класс груза 1(ПГС)**	599,6544	190,56	190,56	114270	114270	22854	--	--
		т		--	38,11	--	22854	100	0,80	480
23	Е0127-23-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм**	995,175	808,15	27,83	804246	27691	19157	0,03	33
		м2		5,00	9,47	4976	9428	133	0,03	33
24	Е010333-А23-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 23 км, класс груза 1(ЩПС)**	324,8272	190,56	190,56	61899	61899	12380	--	--
		т		--	38,11	--	12380	100	0,80	260
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			1946708	226517			77
			Тенге			11544	48246			786
		Накладные расходы -	Тенге			67893				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2135477				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							897
		Сметная заработная плата -	Тенге				69974			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2135477				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			21209379	2414036			833
			Тенге			124998	527283			8289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			746091				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23272799				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9495
		Сметная заработная плата -	Тенге				764195			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			23272799				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9495
		Сметная заработная плата -	Тенге				764195			

ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**23272799**
Временные здания и сооружения 1,2 %	**Тенге**	**279273,59**
ИТОГО	**Тенге**	**23552072,51**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,512 %	**Тенге**	**356107,34**
Затраты на выслугу лет 1 %	**Тенге**	**235520,73**
Затраты на дополнительные отпуска 0,4 %	**Тенге**	**94208,29**
ИТОГО в базовых ценах 2001г.	**Тенге**	**24237908,86**
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 ГОДА К=2,0877419	**Тенге**	**50602498,75**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	**Тенге**	**1012049,98**
ИТОГО	**Тенге**	**51614548,72**
НДС 12 %	**Тенге**	**6193745,85**
ВСЕГО:	**Тенге**	**57808294,57**

Генподрядчик:
ТОО "Атырауинждорстрой"
_____Быков А.И

Субподрядчик:
ТОО "Атырауколик"
_____Юсупов К.Т