Одобрено Правлением АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына"
Протокол № 18 от 20.08.09 г.

"СОГЛАСОВАНО"
Директор ТОО "ВК Техногрупп"
_____ А. Бейсенбаев
"08" 09 _____ 2015г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Управляющий директор АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына"
_____ А.К.Ашемгалиев
"08" 09 _____ 2015г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ,подлежащих оплате по объекту **«Строительство многоквартирных жилых домов с коммерческими помещениями по пр. И. Есенберлина в городе Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (позиции 76/1-76/9)»**
за 1 декаду сентября 2015 г.

№№ пп	Наименование	Ед. изм.	Выполнение с начала строительства с НДС	в том числе за отчетный месяц с НДС
1	2	3	4	5
1	Стоимость проекта	тенге	6 163 770 199,66	
2	Скидка	тенге	924 565 529,95	
3	Сумма по договору генподряда	тенге	5 239 204 669,70	
4	**Выполнение СМР по реестру**	**тенге**	**2 230 727 914**	**101 845 193**
5	1 транш 50%	тенге	2 619 602 334,85	
5.1	погашение 1-ого транша	тенге	1 115 363 957	50 922 596
5.2	остаток непогашенного 1-го транша	тенге	1 504 238 378	
6	К оплате за 1 декаду сентября 2015 года с НДС за выполненные работы (п.4-5.1)	**тенге**	**1 115 363 958**	**50 922 597**
7	Всего оплачено с учетом 1 транша (п.5+6)	тенге	3 734 966 293	50 922 597

Директор ДТКиМ АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына"
С.А.Смагулов_____
"08" 09 _____2015г.

Главный менеджер ДТКиМ АО "Фонд недвижимости "Самрук- Казына"
Шардарбеков Г.Д._____
"08" 09 _____2015г.

Менеджер ДТКиМ АО "Фонд недвижимости "Самрук- Казына"
Яркова В.М._____
"08" 09 _____2015г.

Менеджер ДТКиМ АО "Фонд недвижимости "Самрук- Казына"
Шепелева Т.А._____
"08" 09 _____2015г.

Менеджер ДТКиМ АО "Фонд недвижимости "Самрук- Казына"
Бекеев С._____
"08" 09 _____2015г.

Заказчик: АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына»
Генподрядчик: ТОО "ВК Техногрупп"
Наименование объекта:«Строительство многоквартирных жилых домов с коммерческими помещениями по пр. И. Есенберлина в городе Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (позиции 76/1-76/9)»

АКТ

выполненных работ за 1 декаду сентября 2015г.

(отчет по ведомости договорной цены)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Договорная цена		Выполнено по договорной цене		в т.ч. за отчетный период	
		%	тенге	%	тенге	%	тенге
1	2	7	8	9	10	11	12
	1. Жилой дом №1						
	1. Общестроительные работы						
1	**Земляные работы (подготов.работы)**	**100%**	**1 612 445**	**89,89**	**1 449 459**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	100%	1 612 445	89,89	1 449 459	0,00	
2	**КЖ - Фундамент**	**100%**	**32 505 757**	**100,00**	**32 505 757**	**0,00**	**0**
.2.1	фундамент	100%	24 892 469	100,00	24 892 469	0,00	
.2.2	фундамент входа	100%	1 324 674	100,00	1 324 674	0,00	
.2.3	приямок	100%	297 652	100,00	297 652	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	5 990 962	100,00	5 990 962	0,00	
3	**КЖ - Каркас**	**100%**	**376 458 716**	**45,68**	**171 955 751**	**11,31**	**42 590 840**
.3.1	колонны	100%	32 679 710	56,28	18 392 872	15,08	4 928 716
.3.2	ригеля и балки	100%	100 701 736	50,31	50 665 701	13,16	13 256 224
.3.3	стены техподполья	100%	8 856 607	100,00	8 856 607	0,00	
.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	48 783 674	55,59	27 117 920	15,15	7 390 727
.3.5	перекрытия и покрытия	100%	133 184 208	49,39	65 783 279	12,78	17 015 174
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лиф	100%	27 048 966	4,21	1 139 373	0,00	
.3.7	лестница Л-1	100%	16 359 270	0,00	0	0,00	
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	8 844 544	0,00	0	0,00	
4	**Общестроительные работы АР**	**100%**	**519 194 215**	**26,70**	**138 608 607**	**0,00**	0
.4.1	Стены	100%	120 674 909	87,40	105 472 882	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	21 842 057	0,00	0	0,00	
.4.3	Кровля	100%	26 634 392	0,00	0	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	18 572 657	0,00	0	0,00	
.4.5	Витражи	100%	43 384 656	0,00	0	0,00	
.4.6	Дверные блоки	100%	50 285 043	0,00	0	0,00	
.4.7	Полы	100%	68 106 309	0,00	0	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	71 777 650	0,00	0	0,00	
.4.9	Наружняя отделка	100%	38 867 612	0,00	0	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	7 905 274	0,00	0	0,00	
.4.11	Мусоропровод	100%	1 509 315	0,00	0	0,00	
.4.12	Лифты	100%	34 706 047	95,48	33 135 725	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка	100%	14 928 294	0,00	0	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		**100%**	**928 158 688**	**36,96**	**343 070 115**	**4,59**	**42 590 840**
Всего общестроительные работы		**100%**	**929 771 133**	**37,05**	**344 519 574**	**4,58**	**42 590 840**
	2. Сантехнические работы		0				
1	Водопровод	100%	26 812 591	1,13	303 383	0,00	
2	Канализация	100%	23 655 971	0,00	0	0,00	
3	Отопление	100%	54 801 152	7,78	4 265 899	0,00	
4	Вентиляция	100%	1 116 476	0,00	0	0,00	
	ИТОГО сантехника	**100%**	**106 386 190**	**4,29**	**4 569 283**	**0,00**	**0**
	3. Электромонтажные работы		0				
5	Электромонтажные работы	100%	32 023 730	0,00	0	0,00	
6	Теплые полы	100%	5 127 574	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		**100%**	**37 151 304**	**0,00**	0	**0,00**	**0**
	4. Слаботочные устройства		0				
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	2 892 539	0,00	0	0,00	
8	Домофонная связь	100%	536 231	0,00	0	0,00	
9	Видеонаблюдение	100%	446 114	0,00	0	0,00	
10	Пожарная сигнализация	100%	1 105 631	0,00	0	0,00	
11	Охранная сигнализация	100%	317 868	0,00	0	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	**5 298 383**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
	ИТОГО по ЖД № 1	**100%**	**1 078 607 009**	**32,36**	**349 088 857**	**3,95**	**42 590 840**
	1. Жилой дом №2						
	1. Общестроительные работы						
1	**Земляные работы (подготов.работы)**	**100%**	**1 081 620**	**100,00**	**1 081 620**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	100%	1 081 620	100,00	1 081 620	0,00	
2	**КЖ - Фундамент**	**100%**	**20 579 277**	**100,00**	**20 579 277**	**0,00**	**0**

.2.1	фундамент	100%	15 791 621	100,00	15 791 621	0,00	
.2.2	фундамент входа	100%	511 999	100,00	511 999	0,00	
.2.3	приямок	100%	299 539	100,00	299 539	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	3 976 119	100,00	3 976 119	0,00	
3	**КЖ - Каркас**	**100%**	**243 336 778**	**57,50**	**139 917 339**	**14,42**	**35 090 620**
.3.1	колонны	100%	21 071 536	62,44	13 157 333	12,81	2 699 331
.3.2	ригеля и балки	100%	68 293 573	65,37	44 644 108	18,16	12 400 418
.3.3	стены техподполья	100%	4 403 898	100,00	4 403 898	0,00	
.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	32 043 616	63,65	20 395 183	13,29	4 257 484
.3.5	перекрытия и покрытия	100%	85 898 549	62,83	53 973 020	17,33	14 883 132
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лиф	100%	18 143 405	6,45	1 169 839	0,00	
.3.7	лестница Л-1	100%	10 423 964	20,86	2 173 958	8,16	850 255
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	3 058 235	0,00	0	0,00	
4	**Общестроительные работы АР**	**100%**	**368 384 358**	**26,21**	**96 566 646**	**0,00**	0
.4.1	Стены	100%	88 871 291	83,80	74 476 164	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	16 451 698	0,00	0	0,00	
.4.3	Кровля	100%	17 999 856	0,00	0	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	13 507 969	0,00	0	0,00	
.4.5	Витражи	100%	23 253 034	0,00	0	0,00	
.4.6	Дверные блоки	100%	38 981 687	0,00	0	0,00	
.4.7	Полы	100%	52 198 616	0,00	0	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	51 765 811	0,00	0	0,00	
.4.9	Наружнняя отделка	100%	25 500 537	0,00	0	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	5 361 331	0,00	0	0,00	
.4.11	Мусоропровод	100%	1 006 214	0,00	0	0,00	
.4.12	Лифты	100%	23 137 363	95,48	22 090 481	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.)	100%	10 348 952	0,00	0	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		**100%**	**632 300 413**	**40,66**	**257 063 262**	**5,55**	**35 090 620**
Всего общестроительные работы		**100%**	**633 382 034**	**40,76**	**258 144 882**	**5,54**	**35 090 620**
	2. Сантехнические работы		**0**				
1	Водопровод	100%	18 761 765	1,64	307 943	0,00	
2	Канализация	100%	17 307 643	0,00	0	0,00	
3	Отопление	100%	41 399 145	8,36	3 462 492	0,00	
4	Вентиляция	100%	811 484	0,00	0	0,00	
	ИТОГО сантехника	**100%**	**78 280 036**	**4,82**	**3 770 435**	**0,00**	**0**
	3. Электромонтажные работы		**0**				
5	Электромонтажные работы	100%	23 140 022	0,00	0	0,00	
6	Теплые полы	100%	3 965 859	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		**100%**	**27 105 881**	**0,00**	0	**0,00**	**0**
	4. Слаботочные устройства		**0**				
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	1 425 196	0,00	0	0,00	
8	Домофонная связь	100%	409 322	0,00	0	0,00	
9	Видеонаблюдение	100%	341 457	0,00	0	0,00	
10	Пожарная сигнализация	100%	243 399	0,00	0	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	**2 419 374**	**0,00**	0	**0,00**	0
	ИТОГО по ЖД № 2	100%	741 187 325	35,34	261 915 317	4,73	35 090 620
	1. Жилой дом №3						
	1. Общестроительные работы						
1	**Земляные работы (подготов.работы)**	**100%**	**1 356 693**	**100,00**	**1 356 693**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	100%	**1 356 693**	100,00	1 356 693	0,00	
2	**КЖ - Фундамент**	**100%**	**20 539 054**	**100,00**	**20 539 054**	**0,00**	**0**
.2.1	фундамент	100%	15 791 621	100,00	15 791 621	0,00	
.2.2	фундамент входа	100%	511 996	100,00	511 996	0,00	
.2.3	приямок	100%	259 315	100,00	259 315	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	3 976 121	100,00	3 976 121	0,00	
3	**КЖ - Каркас**	**100%**	**243 119 337**	**59,84**	**145 483 504**	**9,94**	**24 163 733**
.3.1	колонны	100%	21 071 536	72,20	15 214 620	18,10	3 813 032
.3.2	ригеля и балки	100%	68 293 573	65,37	44 644 728	9,08	6 200 209
.3.3	стены техподполья	100%	4 403 898	100,00	4 403 898	0,00	
.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	32 043 616	74,54	23 885 894	18,18	5 825 529
.3.5	перекрытия и покрытия	100%	85 898 549	62,38	53 580 062	8,66	7 441 566
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лиф	100%	18 143 405	6,08	1 103 934	0,00	
.3.7	лестница Л-1	100%	10 283 924	25,77	2 650 367	8,59	883 397
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	2 980 834	0,00	0	0,00	
4	**Общестроительные работы АР**	**100%**	**368 206 579**	**26,23**	**96 566 646**	**0,00**	0
.4.1	Стены	100%	88 871 291	83,80	74 476 164	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	16 451 698	0,00	0	0,00	
.4.3	Кровля	100%	17 999 856	0,00	0	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	13 507 969	0,00	0	0,00	
.4.5	Витражи	100%	23 253 034	0,00	0	0,00	
.4.6	Дверные блоки	100%	38 981 687	0,00	0	0,00	
.4.7	Полы	100%	52 131 449	0,00	0	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	51 668 716	0,00	0	0,00	
.4.9	Наружнняя отделка	100%	25 500 537	0,00	0	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	5 361 331	0,00	0	0,00	
.4.11	Мусоропровод	100%	1 006 214	0,00	0	0,00	

.4.12	Лифты	100%	23 137 363	95,48	22 090 481	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.)	100%	10 335 435	0,00	0	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		**100%**	**631 864 969**	**41,56**	**262 589 203**	**3,82**	**24 163 733**
Всего общестроительные работы		**100%**	**633 221 662**	**41,68**	**263 945 896**	**3,82**	**24 163 733**
	2. Сантехнические работы		0				
1	Водопровод	100%	18 727 460	1,43	267 528	0,00	
2	Канализация	100%	17 307 643	0,00	0	0,00	
3	Отопление	100%	40 952 473	8,49	3 478 372	0,00	
4	Вентиляция	100%	811 484	0,00	0	0,00	
	ИТОГО сантехника	**100%**	**77 799 060**	**4,81**	**3 745 900**	**0,00**	**0**
	3. Электромонтажные работы		**0**				
5	Электромонтажные работы	100%	23 140 022	0,00	0	0,00	
6	Теплые полы	100%	3 965 859	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		**100%**	**27 105 881**	**0,00**	0	**0,00**	**0**
	4. Слаботочные устройства		0				
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	1 425 196	0,00	0	0,00	
8	Домофонная связь	100%	409 322	0,00	0	0,00	
9	Видеонаблюдение	100%	341 457	0,00	0	0,00	
10	Пожарная сигнализация	100%	243 399	0,00	0	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	**2 419 374**	**0,00**	0	**0,00**	0
	ИТОГО по ЖД № 3	**100%**	**740 545 977**	**36,15**	**267 691 796**	**3,26**	**24 163 733**
	1. Жилой дом №4						
	1. Общестроительные работы						
1	**Земляные работы (подготов.работы)**	**100%**	**2 115 110**	**100,00**	**2 115 110**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	100%	2 115 110	100,00	2 115 110	0,00	
2	**КЖ - Фундамент**	**100%**	**15 826 914**	**100,00**	**15 826 914**	**0,00**	**0**
.2.1	фундамент	100%	**13 847 158**	100,00	13 847 158	0,00	
.2.2	фундамент входа	100%	**256 476**	100,00	256 476	0,00	
.2.3	приямок	100%	**701 358**	100,00	701 358	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	**1 021 922**	100,00	1 021 922	0,00	
3	**КЖ - Каркас**	**100%**	**121 401 965**	**91,93**	**111 606 608**	**0,00**	**0**
.3.1	колонны	100%	9 371 023	100,00	9 371 023	0,00	
.3.2	ригеля и балки	100%	29 318 694	100,00	29 318 694	0,00	
.3.3	стены техподполья	100%	2 330 744	100,00	2 330 744	0,00	
.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	15 746 091	100,00	15 746 091	0,00	
.3.5	перекрытия и покрытия	100%	49 451 855	96,93	47 932 368	0,00	
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лиф	100%	8 354 042	82,69	6 907 687	0,00	
.3.7	лестница Л-1	100%	4 962 289	0,00	0	0,00	
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	1 867 226	0,00	0	0,00	
4	**Общестроительные работы АР**	**100%**	**170 904 780**	**35,68**	**60 973 780**	**0,00**	0
.4.1	Стены	100%	35 285 774	84,93	29 969 455	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	8 383 807	0,00	0	0,00	
.4.3	Кровля	100%	8 479 264	0,00	0	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	6 033 006	66,89	4 035 208	0,00	
.4.5	Витражи	100%	10 698 264	93,25	9 975 871	0,00	
.4.6	Дверные блоки	100%	19 062 069	31,20	5 948 003	0,00	
.4.7	Полы	100%	22 777 214	0,00	0	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	24 627 973	0,00	0	0,00	
.4.9	Наружнняя отделка	100%	15 323 013	0,00	0	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	2 742 466	0,00	0	0,00	
.4.11	Мусоропровод	100%	503 111	0,00	0	0,00	
.4.12	Лифты	100%	11 568 684	95,48	11 045 243	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.)	100%	5 420 136	0,00	0	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		**100%**	**308 133 660**	**61,14**	**188 407 302**	**0,00**	**0**
Всего общестроительные работы		**100%**	**310 248 770**	**61,41**	**190 522 412**	**0,00**	**0**
	2. Сантехнические работы		0				
1	Водопровод	100%	9 539 968	2,78	264 872	0,00	
2	Канализация	100%	8 034 848	0,00	0	0,00	
3	Отопление	100%	19 771 913	11,49	2 271 944	0,00	
4	Вентиляция	100%	405 741	0,00	0	0,00	
	ИТОГО сантехника	**100%**	**37 752 470**	**6,72**	**2 536 816**	**0,00**	**0**
	3. Электромонтажные работы		0				
5	Электромонтажные работы	100%	14 650 977	0,00	0	0,00	
6	Теплые полы	100%	1 802 662	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		**100%**	**16 453 639**	**0,00**	0	**0,00**	**0**
	4. Слаботочные устройства		**0**				
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	**814 524**	0,00	0	0,00	
8	Домофонная связь	100%	**186 211**	0,00	0	0,00	
9	Видеонаблюдение	100%	**665 993**	0,00	0	0,00	
10	Пожарная сигнализация	100%	1 195 237	0,00	0	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	**2 861 965**	**0,00**	0	**0,00**	0
	ИТОГО по ЖД № 4	**100%**	**367 316 844**	**52,56**	**193 059 228**	**0,00**	**0**
	1. Жилой дом №5						
	1. Общестроительные работы						
1	**Земляные работы (подготов.работы)**	**100%**	**1 282 808**	**100,00**	**1 282 808**	**0,00**	**0**

1.1.	Котлован	100%	**1 282 808**	100,00	1 282 808	0,00	
2	**КЖ - Фундамент**	**100%**	**16 814 143**	**100,00**	**16 814 143**	**0,00**	**0**
.2.1	фундамент	100%	**14 527 330**	100,00	14 527 330	0,00	
.2.2	фундамент входа	100%	**256 476**	100,00	256 476	0,00	
.2.3	приямок	100%	**197 715**	100,00	197 715	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	**1 832 623**	100,00	1 832 623	0,00	
3	**КЖ - Каркас**	**100%**	**127 220 321**	**88,52**	**112 615 393**	**0,00**	**0**
.3.1	колонны	100%	**11 663 572**	100,00	11 663 572	0,00	
.3.2	ригеля и балки	100%	**33 697 227**	100,00	33 697 227	0,00	
.3.3	стены техподполья	100%	2 345 080	100,00	2 345 080	0,00	
.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	16 061 428	100,00	16 061 428	0,00	
.3.5	перекрытия и покрытия	100%	48 921 719	96,72	47 317 014	0,00	
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лиф	100%	7 449 304	20,55	1 531 072	0,00	
.3.7	лестница Л-1	100%	5 141 948	0,00	0	0,00	
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	1 940 042	0,00	0	0,00	
4	**Общестроительные работы АР**	**100%**	**183 581 289**	**34,97**	**64 192 667**	**0,00**	**0**
.4.1	Стены	100%	37 920 141	83,31	31 592 104	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	8 039 987	0,00	0	0,00	
.4.3	Кровля	100%	9 136 272	0,00	0	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	7 148 993	66,66	4 765 800	0,00	
.4.5	Витражи	100%	11 626 518	93,24	10 840 363	0,00	
.4.6	Дверные блоки	100%	19 261 588	30,89	5 949 157	0,00	
.4.7	Полы	100%	27 609 201	0,00	0	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	26 157 084	0,00	0	0,00	
.4.9	Наружнняя отделка	100%	16 437 298	0,00	0	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	2 580 341	0,00	0	0,00	
.4.11	Мусоропровод	100%	503 111	0,00	0	0,00	
.4.12	Лифты	100%	11 568 684	95,48	11 045 243	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.)	100%	5 592 073	0,00	0	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		**100%**	**327 615 753**	**59,10**	**193 622 203**	**0,00**	**0**
Всего общестроительные работы		**100%**	**328 898 561**	**59,26**	**194 905 011**	**0,00**	**0**
	2. Сантехнические работы		**0**				
1	Водопровод	100%	9 509 369	2,80	266 341	0,00	
2	Канализация	100%	8 352 780	0,00	0	0,00	
3	Отопление	100%	22 494 160	10,11	2 273 461	0,00	
4	Вентиляция	100%	461 706	0,00	0	0,00	
	ИТОГО сантехника	**100%**	**40 818 015**	**6,22**	**2 539 802**	**0,00**	**0**
	3. Электромонтажные работы		**0**				
5	Электромонтажные работы	100%	11 487 719	0,00	0	0,00	
6	Теплые полы	100%	2 163 194	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		**100%**	**13 650 914**	**0,00**	0	**0,00**	**0**
	4. Слаботочные устройства		0				
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	1 389 764	0,00	0	0,00	
8	Домофонная связь	100%	205 073	0,00	0	0,00	
9	Видеонаблюдение	100%	155 282	0,00	0	0,00	
10	Пожарная сигнализация	100%	187 161	0,00	0	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	**1 937 280**	**0,00**	0	**0,00**	0
	ИТОГО по ЖД № 5	**100%**	385 304 769	51,24	197 444 813	0,00	0
	1. Жилой дом №6						
	1. Общестроительные работы						
1	**Земляные работы (подготов.работы)**	**100%**	**1 895 758**	**100,00**	**1 895 758**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	100%	1 895 758	100,00	1 895 758	0,00	
2	**КЖ - Фундамент**	**100%**	**20 530 627**	**100,00**	**20 530 627**	**0,00**	**0**
.2.1	фундамент	100%	15 782 419	100,00	15 782 419	0,00	
.2.2	фундамент входа	100%	511 996	100,00	511 996	0,00	
.2.3	приямок	100%	260 090	100,00	260 090	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	3 976 121	100,00	3 976 121	0,00	
3	**КЖ - Каркас**	**100%**	**242 980 267**	**94,01**	**228 435 043**	**0,00**	**0**
.3.1	колонны	100%	21 071 536	100,00	21 071 536	0,00	
.3.2	ригеля и балки	100%	68 293 573	100,00	68 293 573	0,00	
.3.3	стены техподполья	100%	4 403 898	100,00	4 403 898	0,00	
.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	32 043 616	100,00	32 043 616	0,00	
.3.5	перекрытия и покрытия	100%	85 898 549	96,57	82 952 061	0,00	
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лиф	100%	18 155 686	83,51	15 161 006	0,00	
.3.7	лестница Л-1	100%	9 949 774	45,32	4 509 353	0,00	
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	3 163 634	0,00	0	0,00	
4	**Общестроительные работы АР**	**100%**	**368 281 944**	**37,80**	**139 193 293**	**0,00**	0
.4.1	Стены	100%	88 746 858	83,97	74 524 878	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	16 451 698	0,00	0	0,00	
.4.3	Кровля	100%	17 999 856	0,00	0	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	13 507 969	66,62	8 999 482	0,00	
.4.5	Витражи	100%	23 253 034	93,24	21 680 730	0,00	
.4.6	Дверные блоки	100%	38 981 687	30,52	11 897 722	0,00	
.4.7	Полы	100%	52 329 851	0,00	0	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	51 668 716	0,00	0	0,00	
.4.9	Наружнняя отделка	100%	25 500 537	0,00	0	0,00	

.4.10	Лоджии и балконы	100%	5 361 331	0,00	0	0,00	
.4.11	Мусоропровод	100%	1 006 214	0,00	0	0,00	
.4.12	Лифты	100%	23 137 363	95,48	22 090 481	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.)	100%	10 336 831	0,00	0	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		**100%**	**631 792 838**	**61,44**	**388 158 963**	**0,00**	**0**
Всего общестроительные работы		**100%**	**633 688 596**	**61,55**	**390 054 721**	**0,00**	**0**
	2. Сантехнические работы		**0**				
1	Водопровод	100%	18 711 598	1,43	267 913	0,00	
2	Канализация	100%	17 307 643	0,00	0	0,00	
3	Отопление	100%	41 399 145	8,41	3 481 519	0,00	
4	Вентиляция	100%	811 484	0,00	0	0,00	
	ИТОГО сантехника	**100%**	**78 229 869**	**4,79**	**3 749 433**	**0,00**	**0**
	3. Электромонтажные работы		0				
5	Электромонтажные работы	100%	23 140 022	0,00	0	0,00	
6	Теплые полы	100%	3 965 859	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		**100%**	**27 105 881**	**0,00**	0	**0,00**	**0**
	4. Слаботочные устройства		0				
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	1 425 196	0,00	0	0,00	
8	Домофонная связь	100%	409 322	0,00	0	0,00	
9	Видеонаблюдение	100%	341 457	0,00	0	0,00	
10	Пожарная сигнализация	100%	243 399	0,00	0	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	**2 419 374**	**0,00**	0	**0,00**	0
	ИТОГО по ЖД № 6	**100%**	**741 443 721**	**53,11**	**393 804 154**	**0,00**	**0**
	1. Жилой дом №7						
	1. Общестроительные работы						
1	**Земляные работы (подготов.работы)**	**100%**	**939 616**	**100,00**	**939 616**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	100%	939 616	100,00	939 616	0,00	
2	**КЖ - Фундамент**	**100%**	**9 943 175**	**100,00**	**9 943 175**	**0,00**	**0**
.2.1	фундамент	100%	8 507 606	100,00	8 507 606	0,00	
.2.2	фундамент входа	100%	256 476	100,00	256 476	0,00	
.2.3	приямок	100%	144 870	100,00	144 870	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	1 034 224	100,00	1 034 224	0,00	
3	**КЖ - Каркас**	**100%**	**120 237 524**	**92,00**	**110 624 002**	**0,00**	**0**
.3.1	колонны	100%	9 358 938	100,00	9 358 938	0,00	
.3.2	ригеля и балки	100%	29 299 691	100,00	29 299 691	0,00	
.3.3	стены техподполья	100%	2 331 761	100,00	2 331 761	0,00	
.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	15 746 094	100,00	15 746 094	0,00	
.3.5	перекрытия и покрытия	100%	49 537 007	96,93	48 017 704	0,00	
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лиф	100%	7 255 372	80,90	5 869 814	0,00	
.3.7	лестница Л-1	100%	4 962 289	0,00	0	0,00	
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	1 746 373	0,00	0	0,00	
4	**Общестроительные работы АР**	**100%**	**174 409 647**	**36,61**	**63 856 233**	**0,00**	**0**
.4.1	Стены	100%	38 391 792	82,49	31 668 790	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	8 867 371	0,00	0	0,00	
.4.3	Кровля	100%	8 432 313	0,00	0	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	6 514 462	66,77	4 349 432	0,00	
.4.5	Витражи	100%	11 626 518	93,24	10 840 363	0,00	
.4.6	Дверные блоки	100%	19 239 150	30,94	5 952 405	0,00	
.4.7	Полы	100%	22 938 263	0,00	0	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	23 557 197	0,00	0	0,00	
.4.9	Наружнняя отделка	100%	14 079 774	0,00	0	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	2 992 569	0,00	0	0,00	
.4.11	Мусоропровод	100%	503 111	0,00	0	0,00	
.4.12	Лифты	100%	11 568 684	95,48	11 045 244	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.)	100%	5 698 442	0,00	0	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		**100%**	**304 590 346**	**60,55**	**184 423 408**	**0,00**	**0**
Всего общестроительные работы		**100%**	**305 529 962**	**60,67**	**185 363 024**	**0,00**	**0**
	2. Сантехнические работы		0				
1	Водопровод	100%	9 528 401	2,82	269 090	0,00	
2	Канализация	100%	8 983 235	0,00	0	0,00	
3	Отопление	100%	20 391 038	11,19	2 282 774	0,00	
4	Вентиляция	100%	430 926	0,00	0	0,00	
	ИТОГО сантехника	**100%**	**39 333 599**	**6,49**	**2 551 864**	**0,00**	**0**
	3. Электромонтажные работы		0				
5	Электромонтажные работы	100%	16 815 958	0,00	0	0,00	
6	Теплые полы	100%	1 802 662	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		**100%**	**18 618 620**	**0,00**	0	**0,00**	**0**
	4. Слаботочные устройства		0				
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	1 272 422	0,00	0	0,00	
8	Домофонная связь	100%	186 211	0,00	0	0,00	
9	Видеонаблюдение	100%	160 331	0,00	0	0,00	
10	Пожарная сигнализация	100%	171 646	0,00	0	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	**1 790 610**	**0,00**	0	**0,00**	0
	ИТОГО по ЖД №7	**100%**	**365 272 791**	**51,45**	**187 914 888**	**0,00**	**0**

	1. Жилой дом №8						
	1. Общестроительные работы						
1	Земляные работы (подготов.работы)	100%	792 135	100,00	792 135	0,00	0
1.1.	Котлован	100%	792 135	100,00	792 135	0,00	
2	КЖ - Фундамент	100%	9 914 489	100,00	9 914 489	0,00	0
.2.1	фундамент	100%	8 479 223	100,00	8 479 223	0,00	
.2.2	фундамент входа	100%	255 986	100,00	255 986	0,00	
.2.3	приямок	100%	145 055	100,00	145 055	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	1 034 224	100,00	1 034 224	0,00	
3	КЖ - Каркас	100%	120 166 574	93,81	112 734 064	0,00	0
.3.1	колонны	100%	9 359 084	100,00	9 359 084	0,00	
.3.2	ригеля и балки	100%	29 302 757	100,00	29 302 757	0,00	
.3.3	стены техподполья	100%	2 331 761	100,00	2 331 761	0,00	
.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	15 746 091	100,00	15 746 091	0,00	
.3.5	перекрытия и покрытия	100%	49 561 927	96,93	48 042 678	0,00	
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лифт	100%	7 156 858	79,73	5 706 203	0,00	
.3.7	лестница Л-1	100%	4 962 289	45,25	2 245 490	0,00	
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	1 745 806	0,00	0	0,00	
4	Общестроительные работы АР	100%	174 402 247	36,60	63 832 817	0,00	0
.4.1	Стены	100%	38 391 792	82,43	31 645 373	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	8 867 371	0,00	0	0,00	
.4.3	Кровля	100%	8 432 313	0,00	0	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	6 514 462	66,77	4 349 432	0,00	
.4.5	Витражи	100%	11 626 518	93,24	10 840 363	0,00	
.4.6	Дверные блоки	100%	19 239 150	30,94	5 952 405	0,00	
.4.7	Полы	100%	22 938 263	0,00	0	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	23 557 197	0,00	0	0,00	
.4.9	Наружнняя отделка	100%	14 079 774	0,00	0	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	2 992 569	0,00	0	0,00	
.4.11	Мусоропровод	100%	503 111	0,00	0	0,00	
.4.12	Лифты	100%	11 568 684	95,48	11 045 244	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.)	100%	5 691 042	0,00	0	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		100%	304 483 310	61,25	186 481 369	0,00	0
Всего общестроительные работы		100%	305 275 446	61,35	187 273 505	0,00	0
	2. Сантехнические работы		0				
1	Водопровод	100%	9 528 401	2,82	269 090	0,00	
2	Канализация	100%	8 983 235	0,00	0	0,00	
3	Отопление	100%	20 415 154	9,26	1 890 888	0,00	
4	Вентиляция	100%	430 926	0,00	0	0,00	
	ИТОГО сантехника	100%	39 357 716	5,49	2 159 978	0,00	0
	3. Электромонтажные работы		0				
5	Электромонтажные работы	100%	16 815 958	0,00	0	0,00	
6	Теплые полы	100%	1 802 662	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		100%	18 618 620	0,00	0	0,00	0
	4. Слаботочные устройства						
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	1 272 422	0,00	0	0,00	
8	Домофонная связь	100%	186 211	0,00	0	0,00	
9	Видеонаблюдение	100%	160 331	0,00	0	0,00	
10	Пожарная сигнализация	100%	171 646	0,00	0	0,00	
	ИТОГО слаботочка	100%	1 790 610	0,00	0	0,00	0
	ИТОГО по ЖД №8	100%	365 042 391	51,89	189 433 483	0,00	0
	1. Жилой дом №9						
	1. Общестроительные работы						
1	Земляные работы (подготов.работы)	100%	959 428	100,00	959 428	0,00	0
1.1.	Котлован	100%	959 428	100,00	959 428	0,00	
2	КЖ - Фундамент	100%	9 913 655	100,00	9 913 655	0,00	0
.2.1	фундамент	100%	8 479 223	100,00	8 479 223	0,00	
.2.2	фундамент входа	100%	256 476	100,00	256 476	0,00	
.2.3	приямок	100%	143 732	100,00	143 732	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	1 034 224	100,00	1 034 224	0,00	
3	КЖ - Каркас	100%	120 191 427	94,11	113 108 058	0,00	0
.3.1	колонны	100%	9 360 812	100,00	9 360 812	0,00	
.3.2	ригеля и балки	100%	29 327 757	100,00	29 327 757	0,00	
.3.3	стены техподполья	100%	2 331 761	100,00	2 331 761	0,00	
.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	15 746 091	100,00	15 746 091	0,00	
.3.5	перекрытия и покрытия	100%	49 561 973	96,93	48 042 723	0,00	
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лифт	100%	7 177 229	84,34	6 053 424	0,00	
.3.7	лестница Л-1	100%	4 962 289	45,25	2 245 489	0,00	
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	1 723 515	0,00	0	0,00	
4	Общестроительные работы АР	100%	174 405 924	36,61	63 856 255	0,00	0
.4.1	Стены	100%	38 391 792	82,49	31 668 811	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	8 867 371	0,00	0	0,00	
.4.3	Кровля	100%	8 432 313	0,00	0	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	6 514 462	66,77	4 349 432	0,00	
.4.5	Витражи	100%	11 626 518	93,24	10 840 363	0,00	
.4.6	Дверные блоки	100%	19 239 150	30,94	5 952 405	0,00	

.4.7	Полы	100%	22 938 263	0,00	0	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	23 557 197	0,00	0	0,00	
.4.9	Наружнняя отделка	100%	14 079 774	0,00	0	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	2 992 569	0,00	0	0,00	
.4.11	Мусоропровод	100%	503 111	0,00	0	0,00	
.4.12	Лифты	100%	11 568 684	95,48	11 045 244	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.)	100%	5 694 719	0,00	0	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		**100%**	**304 511 006**	**61,37**	**186 877 967**	**0,00**	**0**
Всего общестроительные работы		**100%**	**305 470 434**	**61,49**	**187 837 395**	**0,00**	**0**
	2. Сантехнические работы		0				
1	Водопровод	100%	9 528 401	2,83	269 440	0,00	
2	Канализация	100%	8 983 235	0,00	0	0,00	
3	Отопление	100%	20 415 154	11,11	2 268 544	0,00	
4	Вентиляция	100%	430 926	0,00	0	0,00	
	ИТОГО сантехника	**100%**	39 357 716	**6,45**	**2 537 984**	**0,00**	**0**
	3. Электромонтажные работы		0				
5	Электромонтажные работы	100%	16 815 958	0,00	0	0,00	
6	Теплые полы	100%	1 802 662	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		**100%**	**18 618 620**	**0,00**	0	**0,00**	**0**
	4. Слаботочные устройства		0				
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	1 272 422	0,00	0	0,00	
8	Домофонная связь	100%	186 211	0,00	0	0,00	
9	Видеонаблюдение	100%	160 331	0,00	0	0,00	
10	Пожарная сигнализация	100%	171 646	0,00	0	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	1 790 610	**0,00**	0	**0,00**	0
	ИТОГО по ЖД №9	**100%**	**365 237 379**	**52,12**	**190 375 379**	**0,00**	**0**
	ВСЕГО по ЖД 1-9	**100%**	**5 149 958 207**	**43,32**	**2 230 727 914**	**1,98**	**101 845 193**
	2. Подготовка объекта к вводу		0				
	ИТОГО по подготовки к вводу	**100%**	**89 246 462**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
			0				
	ВСЕГО	**100%**	**5 239 204 670**	**42,58**	**2 230 727 914**	**1,94**	**101 845 193**

Заказчик:

АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»

А.К.Ашемгалиев

"08" 09 2015г.

Генподрядчик:

Директор ТОО "ВК ТЕХНОГРУПП"

А.Р. Бейсенбаев

"08" 09 2015г.

Согласовано:

Директор ДТКиМ
Смагулов С.А._____
"08" 09 2015г.

Начальник ПТО ТОО "ВК ТЕХНОГРУПП"
Решетникова Е.Ю._____
"08" 09 2015г.

Главный менеджер ДТКиМ
Шардарбеков Г.Д._____
"08" 09 2015г.

Менеджер ДТКиМ
Яркова В.М._____
"08" 09 2015г.

Технический надзор:
Жанекенов Б.У._____
"08" 09 2015г.

Менеджер ДТКиМ
Шепелева Т.А._____
"08" 09 2015г.

Менеджер ДТКиМ
Бекеев С.Ж._____
"08" 09 2015г.

Представитель по региону АО "ФН "Самрук-Казына" по г. Усть-Каменогорску
Ракульцев А.А._____
"08" 09 2015г.