Одобрено Правлением АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казын
Протокол № 18 от 20.08.09

"СОГЛАСОВАНО"
Директор ТОО "ВК Техногрупп"
_____ А. Бейсенбаев
"15" 07 2015г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Управляющий директор АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына"
_____ А.К.Ашемгалиев
"15" 07 2015г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ,подлежащих оплате по объекту **«Строительство многоквартирных жилых домов с коммерческими помещениями по пр. И. Есенберлина в городе Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (позиции 76/1-76/9)»**

за 1 половину июля 2015 г.

№№ пп	Наименование	Ед. изм.	Выполнение с начала строительства с НДС	в том числе за отчетный месяц с НДС
1	2	3	4	5
1	Стоимость проекта	тенге	6 163 770 199,66	
2	Скидка	тенге	924 565 529,95	
3	Сумма по договору генподряда	тенге	5 239 204 669,70	
4	**Выполнение СМР по реестру**	**тенге**	**1 285 700 402**	**104 374 505**
5	1 транш 50%	тенге	2 619 602 334,85	
5.1	погашение 1-ого транша	тенге	642 850 201	52 187 252
5.2	остаток непогашенного 1-го транша	тенге	1 976 752 134	
6	К оплате за 1 пол.июля 2015 года с НДС за выполненные работы (п.4-5.1)	**тенге**	**642 850 202**	**52 187 253**
7	Всего оплачено с учетом 1 транша (п.5+6)	тенге	3 262 452 537	52 187 253

Директор ДТКиМ АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына"
С.А.Смагулов_____
"15" 07 2015г.

Менеджер ДТКиМ АО "Фонд недвижимости "Самрук- Казына"
Яркова В.М._____
"15" 07 2015г.

Менеджер ДТКиМ АО "Фонд недвижимости "Самрук- Казына"
Шепелева Т.А._____
"15" 07 2015г.

Менеджер ДТКиМ АО "Фонд недвижимости "Самрук- Казына"
Бекеев С._____
"15" 07 2015г.

Заказчик: АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына»
Генподрядчик: ТОО "ВК Техногрупп"
Наименование объекта:«Строительство многоквартирных жилых домов с коммерческими помещениями по пр. И. Есенберлина в городе Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (позиции 76/1-76/9)»

АКТ

выполненных работ за 1 половину июля 2015г.

(отчет по ведомости договорной цены)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Договорная цена		Выполнено по договорной цене		в т.ч. за отчетный период	
		%	тенге	%	тенге	%	тенге
1	2	7	8	9	10	11	12
	1. Жилой дом №1						
	1. Общестроительные работы						
1	Земляные работы (подготов.работы)	100%	1 612 445	89,89	1 449 459	0,00	0
1.1.	Котлован	100%	1 612 445	89,89	1 449 459	0,00	
2	КЖ - Фундамент	100%	32 505 757	100,00	32 505 757	0,00	0
.2.1	фундамент	100%	24 892 469	100,00	24 892 469	0,00	
.2.2	фундамент входа	100%	1 324 674	100,00	1 324 674	0,00	
.2.3	приямок	100%	297 652	100,00	297 652	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	5 990 962	100,00	5 990 962	0,00	
3	КЖ - Каркас	100%	376 458 716	20,51	77 211 086	1,96	7 392 405
.3.1	колонны	100%	32 679 710	28,64	9 360 460	9,05	2 957 525
.3.2	ригеля и балки	100%	100 701 736	19,03	19 160 507	0,00	
.3.3	стены техподполья	100%	8 856 607	100,00	8 856 607	0,00	
.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	48 783 674	28,19	13 750 721	9,09	4 434 879
.3.5	перекрытия и покрытия	100%	133 184 208	18,73	24 943 418	0,00	
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лифт	100%	27 048 966	4,21	1 139 373	0,00	
.3.7	лестница Л-1	100%	16 359 270	0,00	0	0,00	
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	8 844 544	0,00	0	0,00	
4	Общестроительные работы АР	100%	519 194 215	20,31	105 472 882	0,00	0
.4.1	Стены	100%	120 674 909	87,40	105 472 882	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	21 842 057	0,00	0	0,00	
.4.3	Кровля	100%	26 634 392	0,00	0	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	18 572 657	0,00	0	0,00	
.4.5	Витражи	100%	43 384 656	0,00	0	0,00	
.4.6	Дверные блоки	100%	50 285 043	0,00	0	0,00	
.4.7	Полы	100%	68 106 309	0,00	0	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	71 777 650	0,00	0	0,00	
.4.9	Наружнняя отделка	100%	38 867 612	0,00	0	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	7 905 274	0,00	0	0,00	
.4.11	Мусоропровод	100%	1 509 315	0,00	0	0,00	
.4.12	Лифты	100%	34 706 047	0,00	0	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка	100%	14 928 294	0,00	0	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		100%	928 158 688	23,18	215 189 726	0,80	7 392 405
Всего общестроительные работы		100%	929 771 133	23,30	216 639 185	0,80	7 392 405
	2. Сантехнические работы		0				
1	Водопровод	100%	26 812 591	0,00	0	0,00	
2	Канализация	100%	23 655 971	0,00	0	0,00	
3	Отопление	100%	54 801 152	0,00	0	0,00	
4	Вентиляция	100%	1 116 476	0,00	0	0,00	
	ИТОГО сантехника	100%	106 386 190	0,00	0	0,00	0
	3. Электромонтажные работы		0				
5	Электромонтажные работы	100%	32 023 730	0,00	0	0,00	
6	Теплые полы	100%	5 127 574	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		100%	37 151 304	0,00	0	0,00	0
	4. Слаботочные устройства		0				
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	2 892 539	0,00	0	0,00	
8	Домофонная связь	100%	536 231	0,00	0	0,00	
9	Видеонаблюдение	100%	446 114	0,00	0	0,00	
10	Пожарная сигнализация	100%	1 105 631	0,00	0	0,00	

	ранная сигнализация	100%	317 868	0,00	0	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	**5 298 383**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
	ИТОГО по ЖД № 1	**100%**	**1 078 607 009**	**20,09**	**216 639 185**	**0,69**	**7 392 405**
	1. Жилой дом №2						
	1. Общестроительные работы						
1	**Земляные работы (подготов.работы)**	**100%**	**1 081 620**	**100,00**	**1 081 620**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	100%	1 081 620	100,00	1 081 620	0,00	
2	**КЖ - Фундамент**	**100%**	**20 579 277**	**100,00**	**20 579 277**	**0,00**	**0**
.2.1	фундамент	100%	15 791 621	100,00	15 791 621	0,00	
.2.2	фундамент входа	100%	511 999	100,00	511 999	0,00	
.2.3	приямок	100%	299 539	100,00	299 539	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	3 976 119	100,00	3 976 119	0,00	
3	**КЖ - Каркас**	**100%**	**243 336 778**	**26,68**	**64 933 736**	**6,49**	**15 780 888**
.3.1	колонны	100%	21 071 536	27,89	5 875 843	3,76	792 894
.3.2	ригеля и балки	100%	68 293 573	29,05	19 842 653	9,08	6 200 829
.3.3	стены техподполья	100%	4 403 898	100,00	4 403 898	0,00	
.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	32 043 616	29,44	9 434 352	4,20	1 344 854
.3.5	перекрытия и покрытия	100%	85 898 549	28,18	24 207 151	8,66	7 442 310
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лифт	100%	18 143 405	6,45	1 169 839	0,00	
.3.7	лестница Л-1	100%	10 423 964	0,00	0	0,00	
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	3 058 235	0,00	0	0,00	
4	**Общестроительные работы АР**	**100%**	**368 384 358**	**20,22**	**74 476 164**	**0,00**	0
.4.1	Стены	100%	88 871 291	83,80	74 476 164	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	16 451 698	0,00	0	0,00	
.4.3	Кровля	100%	17 999 856	0,00	0	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	13 507 969	0,00	0	0,00	
.4.5	Витражи	100%	23 253 034	0,00	0	0,00	
.4.6	Дверные блоки	100%	38 981 687	0,00	0	0,00	
.4.7	Полы	100%	52 198 616	0,00	0	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	51 765 811	0,00	0	0,00	
.4.9	Наружнняя отделка	100%	25 500 537	0,00	0	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	5 361 331	0,00	0	0,00	
.4.11	Мусоропровод	100%	1 006 214	0,00	0	0,00	
.4.12	Лифты	100%	23 137 363	0,00	0	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.)	100%	10 348 952	0,00	0	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		**100%**	**632 300 413**	**25,30**	**159 989 178**	**2,50**	**15 780 888**
Всего общестроительные работы		**100%**	**633 382 034**	**25,43**	**161 070 798**	**2,49**	**15 780 888**
	2. Сантехнические работы		**0**				
1	Водопровод	100%	18 761 765	0,00	0	0,00	
2	Канализация	100%	17 307 643	0,00	0	0,00	
3	Отопление	100%	41 399 145	0,00	0	0,00	
4	Вентиляция	100%	811 484	0,00	0	0,00	
	ИТОГО сантехника	**100%**	**78 280 036**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
	3. Электромонтажные работы		**0**				
5	Электромонтажные работы	100%	23 140 022	0,00	0	0,00	
6	Теплые полы	100%	3 965 859	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		**100%**	**27 105 881**	**0,00**	0	**0,00**	**0**
	4. Слаботочные устройства		**0**				
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	1 425 196	0,00	0	0,00	
8	Домофонная связь	100%	409 322	0,00	0	0,00	
9	Видеонаблюдение	100%	341 457	0,00	0	0,00	
10	Пожарная сигнализация	100%	243 399	0,00	0	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	**2 419 374**	**0,00**	0	**0,00**	0
	ИТОГО по ЖД № 2	**100%**	**741 187 325**	**21,73**	**161 070 798**	**2,13**	**15 780 888**
	1. Жилой дом №3						
	1. Общестроительные работы						
1	**Земляные работы (подготов.работы)**	**100%**	**1 356 693**	**100,00**	**1 356 693**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	100%	**1 356 693**	100,00	1 356 693	0,00	
2	**КЖ - Фундамент**	**100%**	**20 539 054**	**100,00**	**20 539 054**	**0,00**	**0**
.2.1	фундамент	100%	15 791 621	100,00	15 791 621	0,00	
.2.2	фундамент входа	100%	511 996	100,00	511 996	0,00	
.2.3	приямок	100%	259 315	100,00	259 315	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	3 976 121	100,00	3 976 121	0,00	
3	**КЖ - Каркас**	**100%**	**243 119 337**	**27,34**	**66 466 310**	**4,01**	**9 740 470**
.3.1	колонны	100%	21 071 536	30,86	6 503 158	3,76	792 894
.3.2	ригеля и балки	100%	68 293 573	29,05	19 842 369	4,92	3 362 283
.3.3	стены техподполья	100%	4 403 898	100,00	4 403 898	0,00	
.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	32 043 616	33,71	10 800 962	4,20	1 344 854

	перекрытия и покрытия	100%	85 898 549	27,72	23 811 989	4,94	4 240 438
	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лифт	100%	18 143 405	6,08	1 103 934	0,00	
.3.7	лестница Л-1	100%	10 283 924	0,00	0	0,00	
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	2 980 834	0,00	0	0,00	
4	**Общестроительные работы АР**	**100%**	**368 206 579**	**20,23**	**74 476 164**	**0,00**	0
.4.1	Стены	100%	88 871 291	83,80	74 476 164	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	16 451 698	0,00	0	0,00	
.4.3	Кровля	100%	17 999 856	0,00	0	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	13 507 969	0,00	0	0,00	
.4.5	Витражи	100%	23 253 034	0,00	0	0,00	
.4.6	Дверные блоки	100%	38 981 687	0,00	0	0,00	
.4.7	Полы	100%	52 131 449	0,00	0	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	51 668 716	0,00	0	0,00	
.4.9	Наружнняя отделка	100%	25 500 537	0,00	0	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	5 361 331	0,00	0	0,00	
.4.11	Мусоропровод	100%	1 006 214	0,00	0	0,00	
.4.12	Лифты	100%	23 137 363	0,00	0	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.)	100%	10 335 435	0,00	0	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		**100%**	**631 864 969**	**25,56**	**161 481 528**	**1,54**	**9 740 470**
Всего общестроительные работы		**100%**	**633 221 662**	**25,72**	**162 838 221**	**1,54**	**9 740 470**
	2. Сантехнические работы		0				
1	Водопровод	100%	18 727 460	0,00	0	0,00	
2	Канализация	100%	**17 307 643**	0,00	0	0,00	
3	Отопление	100%	40 952 473	0,00	0	0,00	
4	Вентиляция	100%	811 484	0,00	0	0,00	
	ИТОГО сантехника	**100%**	**77 799 060**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
	3. Электромонтажные работы		**0**				
5	Электромонтажные работы	100%	23 140 022	0,00	0	0,00	
6	Теплые полы	100%	3 965 859	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		**100%**	**27 105 881**	**0,00**	0	**0,00**	**0**
	4. Слаботочные устройства		0				
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	1 425 196	0,00	0	0,00	
8	Домофонная связь	100%	409 322	0,00	0	0,00	
9	Видеонаблюдение	100%	341 457	0,00	0	0,00	
10	Пожарная сигнализация	100%	243 399	0,00	0	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	**2 419 374**	**0,00**	0	**0,00**	0
	ИТОГО по ЖД № 3	**100%**	**740 545 977**	**21,99**	**162 838 221**	**1,32**	**9 740 470**
	1. Жилой дом №4						
	1. Общестроительные работы						
1	**Земляные работы (подготов.работы)**	**100%**	**2 115 110**	**100,00**	**2 115 110**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	100%	2 115 110	100,00	2 115 110	0,00	
2	**КЖ - Фундамент**	**100%**	**15 826 914**	**100,00**	**15 826 914**	**0,00**	**0**
.2.1	фундамент	100%	**13 847 158**	100,00	13 847 158	0,00	
.2.2	фундамент входа	100%	**256 476**	100,00	256 476	0,00	
.2.3	приямок	100%	**701 358**	100,00	701 358	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	**1 021 922**	100,00	1 021 922	0,00	
3	**КЖ - Каркас**	**100%**	**121 401 965**	**43,58**	**52 906 548**	**6,45**	**7 834 404**
.3.1	колонны	100%	9 371 023	51,11	4 789 556	3,93	367 952
.3.2	ригеля и балки	100%	29 318 694	47,41	13 899 061	9,08	2 661 392
.3.3	стены техподполья	100%	2 330 744	100,00	2 330 744	0,00	
.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	15 746 091	50,58	7 964 651	3,32	523 263
.3.5	перекрытия и покрытия	100%	49 451 855	44,72	22 116 610	8,66	4 281 798
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лифт	100%	8 354 042	21,62	1 805 925	0,00	
.3.7	лестница Л-1	100%	4 962 289	0,00	0	0,00	
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	1 867 226	0,00	0	0,00	
4	**Общестроительные работы АР**	**100%**	**170 904 780**	**17,51**	**29 930 814**	**0,00**	0
.4.1	Стены	100%	35 285 774	84,82	29 930 814	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	8 383 807	0,00	0	0,00	
.4.3	Кровля	100%	8 479 264	0,00	0	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	6 033 006	0,00	0	0,00	
.4.5	Витражи	100%	10 698 264	0,00	0	0,00	
.4.6	Дверные блоки	100%	19 062 069	0,00	0	0,00	
.4.7	Полы	100%	22 777 214	0,00	0	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	24 627 973	0,00	0	0,00	
.4.9	Наружнняя отделка	100%	15 323 013	0,00	0	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	2 742 466	0,00	0	0,00	
.4.11	Мусоропровод	100%	503 111	0,00	0	0,00	

	Лифты	100%	11 568 684	0,00	0	0,00	
.13	Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.)	100%	5 420 136	0,00	0	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		**100%**	**308 133 660**	**32,02**	**98 664 277**	**2,54**	**7 834 404**
Всего общестроительные работы		**100%**	**310 248 770**	**32,48**	**100 779 387**	**2,53**	**7 834 404**
	2. Сантехнические работы		0				
1	Водопровод	100%	9 539 968	0,00	0	0,00	
2	Канализация	100%	8 034 848	0,00	0	0,00	
3	Отопление	100%	19 771 913	0,00	0	0,00	
4	Вентиляция	100%	405 741	0,00	0	0,00	
	ИТОГО сантехника	**100%**	**37 752 470**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
	3. Электромонтажные работы		0				
5	Электромонтажные работы	100%	14 650 977	0,00	0	0,00	
6	Теплые полы	100%	1 802 662	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		**100%**	**16 453 639**	**0,00**	0	**0,00**	**0**
	4. Слаботочные устройства		**0**				
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	**814 524**	0,00	0	0,00	
8	Домофонная связь	100%	**186 211**	0,00	0	0,00	
9	Видеонаблюдение	100%	**665 993**	0,00	0	0,00	
10	Пожарная сигнализация	100%	1 195 237	0,00	0	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	**2 861 965**	**0,00**	0	**0,00**	0
	ИТОГО по ЖД № 4	**100%**	**367 316 844**	**27,44**	**100 779 387**	**2,13**	**7 834 404**
	1. Жилой дом №5						
	1. Общестроительные работы						
1	**Земляные работы (подготов.работы)**	**100%**	**1 282 808**	**100,00**	**1 282 808**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	100%	**1 282 808**	100,00	1 282 808	0,00	
2	**КЖ - Фундамент**	**100%**	**16 814 143**	**100,00**	**16 814 143**	**0,00**	**0**
.2.1	фундамент	100%	**14 527 330**	100,00	14 527 330	0,00	
.2.2	фундамент входа	100%	**256 476**	100,00	256 476	0,00	
.2.3	приямок	100%	**197 715**	100,00	197 715	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	**1 832 623**	100,00	1 832 623	0,00	
3	**КЖ - Каркас**	**100%**	**127 220 321**	**44,12**	**56 129 871**	**6,66**	**8 477 293**
.3.1	колонны	100%	**11 663 572**	51,89	6 052 223	3,91	456 329
.3.2	ригеля и балки	100%	**33 697 227**	46,83	15 780 443	9,08	3 059 527
.3.3	стены техподполья	100%	2 345 080	100,00	2 345 080	0,00	
.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	16 061 428	51,69	8 301 813	4,42	709 378
.3.5	перекрытия и покрытия	100%	48 921 719	45,21	22 119 241	8,69	4 252 060
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лифт	100%	7 449 304	20,55	1 531 072	0,00	
.3.7	лестница Л-1	100%	5 141 948	0,00	0	0,00	
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	1 940 042	0,00	0	0,00	
4	**Общестроительные работы АР**	**100%**	**183 581 289**	**17,19**	**31 561 825**	**0,00**	**0**
.4.1	Стены	100%	37 920 141	83,23	31 561 825	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	8 039 987	0,00	0	0,00	
.4.3	Кровля	100%	9 136 272	0,00	0	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	7 148 993	0,00	0	0,00	
.4.5	Витражи	100%	11 626 518	0,00	0	0,00	
.4.6	Дверные блоки	100%	19 261 588	0,00	0	0,00	
.4.7	Полы	100%	27 609 201	0,00	0	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	26 157 084	0,00	0	0,00	
.4.9	Наружнняя отделка	100%	16 437 298	0,00	0	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	2 580 341	0,00	0	0,00	
.4.11	Мусоропровод	100%	503 111	0,00	0	0,00	
.4.12	Лифты	100%	11 568 684	0,00	0	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.)	100%	5 592 073	0,00	0	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		**100%**	**327 615 753**	**31,90**	**104 505 839**	**2,59**	**8 477 293**
Всего общестроительные работы		**100%**	**328 898 561**	**32,16**	**105 788 647**	**2,58**	**8 477 293**
	2. Сантехнические работы		**0**				
1	Водопровод	100%	9 509 369	0,00	0	0,00	
2	Канализация	100%	8 352 780	0,00	0	0,00	
3	Отопление	100%	22 494 160	0,00	0	0,00	
4	Вентиляция	100%	461 706	0,00	0	0,00	
	ИТОГО сантехника	**100%**	**40 818 015**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
	3. Электромонтажные работы		**0**				
5	Электромонтажные работы	100%	11 487 719	0,00	0	0,00	
6	Теплые полы	100%	2 163 194	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		**100%**	**13 650 914**	**0,00**	0	**0,00**	**0**
	4. Слаботочные устройства		0				
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	1 389 764	0,00	0	0,00	
8	Домофонная связь	100%	205 073	0,00	0	0,00	

	Видеонаблюдение	100%	155 282	0,00	0	0,00	
	Пожарная сигнализация	100%	187 161	0,00	0	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	**1 937 280**	**0,00**	0	**0,00**	0
	ИТОГО по ЖД № 5	**100%**	**385 304 769**	**27,46**	**105 788 647**	**2,20**	**8 477 293**
	1. Жилой дом №6						
	1. Общестроительные работы						
1	**Земляные работы (подготов.работы)**	**100%**	**1 895 758**	**100,00**	**1 895 758**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	100%	1 895 758	100,00	1 895 758	0,00	
2	**КЖ - Фундамент**	**100%**	**20 530 627**	**100,00**	**20 530 627**	**0,00**	**0**
.2.1	фундамент	100%	15 782 419	100,00	15 782 419	0,00	
.2.2	фундамент входа	100%	511 996	100,00	511 996	0,00	
.2.3	приямок	100%	260 090	100,00	260 090	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	3 976 121	100,00	3 976 121	0,00	
3	**КЖ - Каркас**	**100%**	**242 980 267**	**42,12**	**102 351 385**	**5,61**	**13 643 139**
.3.1	колонны	100%	21 071 536	47,29	9 965 453	0,00	
.3.2	ригеля и балки	100%	68 293 573	46,38	31 672 859	9,08	6 200 829
.3.3	стены техподполья	100%	4 403 898	100,00	4 403 898	0,00	
.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	32 043 616	46,94	15 042 243	0,00	
.3.5	перекрытия и покрытия	100%	85 898 549	44,08	37 863 751	8,66	7 442 311
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лифт	100%	18 155 686	18,74	3 403 181	0,00	
.3.7	лестница Л-1	100%	9 949 774	0,00	0	0,00	
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	3 163 634	0,00	0	0,00	
4	**Общестроительные работы АР**	**100%**	**368 281 944**	**20,22**	**74 479 019**	**0,00**	0
.4.1	Стены	100%	88 746 858	83,92	74 479 019	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	16 451 698	0,00	0	0,00	
.4.3	Кровля	100%	17 999 856	0,00	0	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	13 507 969	0,00	0	0,00	
.4.5	Витражи	100%	23 253 034	0,00	0	0,00	
.4.6	Дверные блоки	100%	38 981 687	0,00	0	0,00	
.4.7	Полы	100%	52 329 851	0,00	0	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	51 668 716	0,00	0	0,00	
.4.9	Наружнняя отделка	100%	25 500 537	0,00	0	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	5 361 331	0,00	0	0,00	
.4.11	Мусоропровод	100%	1 006 214	0,00	0	0,00	
.4.12	Лифты	100%	23 137 363	0,00	0	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.)	100%	10 336 831	0,00	0	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		**100%**	**631 792 838**	**31,24**	**197 361 030**	**2,16**	**13 643 139**
Всего общестроительные работы		**100%**	**633 688 596**	**31,44**	**199 256 788**	**2,15**	**13 643 139**
	2. Сантехнические работы		**0**				
1	Водопровод	100%	18 711 598	0,00	0	0,00	
2	Канализация	100%	17 307 643	0,00	0	0,00	
3	Отопление	100%	41 399 145	0,00	0	0,00	
4	Вентиляция	100%	811 484	0,00	0	0,00	
	ИТОГО сантехника	**100%**	**78 229 869**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
	3. Электромонтажные работы		0				
5	Электромонтажные работы	100%	23 140 022	0,00	0	0,00	
6	Теплые полы	100%	3 965 859	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		**100%**	**27 105 881**	**0,00**	0	**0,00**	**0**
	4. Слаботочные устройства		0				
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	1 425 196	0,00	0	0,00	
8	Домофонная связь	100%	409 322	0,00	0	0,00	
9	Видеонаблюдение	100%	341 457	0,00	0	0,00	
10	Пожарная сигнализация	100%	243 399	0,00	0	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	**2 419 374**	**0,00**	0	**0,00**	0
	ИТОГО по ЖД № 6	**100%**	**741 443 721**	**26,87**	**199 256 788**	**1,84**	**13 643 139**
	1. Жилой дом №7						
	1. Общестроительные работы						
1	**Земляные работы (подготов.работы)**	**100%**	**939 616**	**100,00**	**939 616**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	100%	939 616	100,00	939 616	0,00	
2	**КЖ - Фундамент**	**100%**	**9 943 175**	**100,00**	**9 943 175**	**0,00**	**0**
.2.1	фундамент	100%	8 507 606	100,00	8 507 606	0,00	
.2.2	фундамент входа	100%	256 476	100,00	256 476	0,00	
.2.3	приямок	100%	144 870	100,00	144 870	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	1 034 224	100,00	1 034 224	0,00	
3	**КЖ - Каркас**	**100%**	**120 237 524**	**54,30**	**65 288 305**	**13,32**	**16 018 241**
.3.1	колонны	100%	9 358 938	56,68	5 304 698	9,05	846 523
.3.2	ригеля и балки	100%	29 299 691	67,68	19 830 618	17,45	5 113 908
.3.3	стены техподполья	100%	2 331 761	100,00	2 331 761	0,00	

	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	15 746 094	56,62	8 915 589	9,09	1 431 463
	перекрытия и покрытия	100%	49 537 007	54,89	27 192 765	17,41	8 626 347
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лифт	100%	7 255 372	23,61	1 712 874	0,00	
.3.7	лестница Л-1	100%	4 962 289	0,00	0	0,00	
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	1 746 373	0,00	0	0,00	
4	**Общестроительные работы АР**	**100%**	**174 409 647**	**18,11**	**31 593 861**	**0,00**	0
.4.1	Стены	100%	38 391 792	82,29	31 593 861	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	8 867 371	0,00	0	0,00	
.4.3	Кровля	100%	8 432 313	0,00	0	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	6 514 462	0,00	0	0,00	
.4.5	Витражи	100%	11 626 518	0,00	0	0,00	
.4.6	Дверные блоки	100%	19 239 150	0,00	0	0,00	
.4.7	Полы	100%	22 938 263	0,00	0	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	23 557 197	0,00	0	0,00	
.4.9	Наружнняя отделка	100%	14 079 774	0,00	0	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	2 992 569	0,00	0	0,00	
.4.11	Мусоропровод	100%	503 111	0,00	0	0,00	
.4.12	Лифты	100%	11 568 684	0,00	0	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.)	100%	5 698 442	0,00	0	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		**100%**	**304 590 346**	**35,07**	**106 825 338**	**5,26**	**16 018 241**
Всего общестроительные работы		**100%**	**305 529 962**	**35,27**	**107 764 954**	**5,24**	**16 018 241**
	2. Сантехнические работы		0				
1	Водопровод	100%	9 528 401	0,00	0	0,00	
2	Канализация	100%	8 983 235	0,00	0	0,00	
3	Отопление	100%	20 391 038	0,00	0	0,00	
4	Вентиляция	100%	430 926	0,00	0	0,00	
	ИТОГО сантехника	**100%**	**39 333 599**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
	3. Электромонтажные работы		0				
5	Электромонтажные работы	100%	16 815 958	0,00	0	0,00	
6	Теплые полы	100%	1 802 662	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		**100%**	**18 618 620**	**0,00**	0	**0,00**	**0**
	4. Слаботочные устройства		0				
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	1 272 422	0,00	0	0,00	
8	Домофонная связь	100%	186 211	0,00	0	0,00	
9	Видеонаблюдение	100%	160 331	0,00	0	0,00	
10	Пожарная сигнализация	100%	171 646	0,00	0	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	**1 790 610**	**0,00**	0	**0,00**	0
	ИТОГО по ЖД №7	**100%**	**365 272 791**	**29,50**	**107 764 954**	**4,39**	**16 018 241**
	1. Жилой дом №8						
	1. Общестроительные работы						
1	**Земляные работы (подготов.работы)**	**100%**	792 135	**100,00**	**792 135**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	100%	792 135	100,00	792 135	0,00	
2	**КЖ - Фундамент**	**100%**	9 914 489	**100,00**	**9 914 489**	**0,00**	**0**
.2.1	фундамент	100%	8 479 223	100,00	8 479 223	0,00	
.2.2	фундамент входа	100%	255 986	100,00	255 986	0,00	
.2.3	приямок	100%	145 055	100,00	145 055	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	1 034 224	100,00	1 034 224	0,00	
3	**КЖ - Каркас**	**100%**	120 166 574	**59,59**	**71 608 270**	**13,51**	**16 230 925**
.3.1	колонны	100%	9 359 084	66,63	6 235 863	9,04	846 522
.3.2	ригеля и балки	100%	29 302 757	66,27	19 417 735	18,16	5 320 019
.3.3	стены техподполья	100%	2 331 761	100,00	2 331 761	0,00	
.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	15 746 091	66,62	10 490 197	9,09	1 431 463
.3.5	перекрытия и покрытия	100%	49 561 927	63,69	31 565 949	17,42	8 632 922
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лифт	100%	7 156 858	21,89	1 566 765	0,00	
.3.7	лестница Л-1	100%	4 962 289	0,00	0	0,00	
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	1 745 806	0,00	0	0,00	
4	**Общестроительные работы АР**	**100%**	174 402 247	**18,12**	**31 593 861**	**0,00**	0
.4.1	Стены	100%	38 391 792	82,29	31 593 861	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	8 867 371	0,00	0	0,00	
.4.3	Кровля	100%	8 432 313	0,00	0	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	6 514 462	0,00	0	0,00	
.4.5	Витражи	100%	11 626 518	0,00	0	0,00	
.4.6	Дверные блоки	100%	19 239 150	0,00	0	0,00	
.4.7	Полы	100%	22 938 263	0,00	0	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	23 557 197	0,00	0	0,00	
.4.9	Наружнняя отделка	100%	14 079 774	0,00	0	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	2 992 569	0,00	0	0,00	

	Мусоропровод	100%	503 111	0,00	0	0,00	
.12	Лифты	100%	11 568 684	0,00	0	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.)	100%	5 691 042	0,00	0	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		**100%**	304 483 310	**37,15**	**113 116 619**	**5,33**	**16 230 925**
Всего общестроительные работы		**100%**	**305 275 446**	**37,31**	**113 908 754**	**5,32**	**16 230 925**
	2. Сантехнические работы		0				
1	Водопровод	100%	9 528 401	0,00	0	0,00	
2	Канализация	100%	8 983 235	0,00	0	0,00	
3	Отопление	100%	20 415 154	0,00	0	0,00	
4	Вентиляция	100%	430 926	0,00	0	0,00	
	ИТОГО сантехника	**100%**	39 357 716	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
	3. Электромонтажные работы		0				
5	Электромонтажные работы	100%	16 815 958	0,00	0	0,00	
6	Теплые полы	100%	1 802 662	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		**100%**	18 618 620	**0,00**	0	**0,00**	**0**
	4. Слаботочные устройства						
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	1 272 422	0,00	0	0,00	
8	Домофонная связь	100%	186 211	0,00	0	0,00	
9	Видеонаблюдение	100%	160 331	0,00	0	0,00	
10	Пожарная сигнализация	100%	171 646	0,00	0	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	1 790 610	**0,00**	0	**0,00**	0
	ИТОГО по ЖД №8	**100%**	**365 042 391**	**31,20**	**113 908 754**	**4,45**	**16 230 925**
	1. Жилой дом №9						
	1. Общестроительные работы						
1	**Земляные работы (подготов.работы)**	**100%**	**959 428**	**100,00**	**959 428**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	100%	959 428	100,00	959 428	0,00	
2	**КЖ - Фундамент**	**100%**	**9 913 655**	**100,00**	**9 913 655**	**0,00**	**0**
.2.1	фундамент	100%	8 479 223	100,00	8 479 223	0,00	
.2.2	фундамент входа	100%	256 476	100,00	256 476	0,00	
.2.3	приямок	100%	143 732	100,00	143 732	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	1 034 224	100,00	1 034 224	0,00	
3	**КЖ - Каркас**	**100%**	**120 191 427**	**62,54**	**75 165 648**	**7,70**	**9 256 740**
.3.1	колонны	100%	9 360 812	75,66	7 082 361	9,04	846 529
.3.2	ригеля и балки	100%	29 327 757	67,94	19 926 227	9,08	2 662 282
.3.3	стены техподполья	100%	2 331 761	100,00	2 331 761	0,00	
.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	15 746 091	75,71	11 921 516	9,09	1 431 463
.3.5	перекрытия и покрытия	100%	49 561 973	64,54	31 988 125	8,71	4 316 465
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лифт	100%	7 177 229	26,69	1 915 657	0,00	
.3.7	лестница Л-1	100%	4 962 289	0,00	0	0,00	
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	1 723 515	0,00	0	0,00	
4	**Общестроительные работы АР**	**100%**	**174 405 924**	**18,13**	**31 614 938**	**0,00**	0
.4.1	Стены	100%	38 391 792	82,35	31 614 938	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	8 867 371	0,00	0	0,00	
.4.3	Кровля	100%	8 432 313	0,00	0	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	6 514 462	0,00	0	0,00	
.4.5	Витражи	100%	11 626 518	0,00	0	0,00	
.4.6	Дверные блоки	100%	19 239 150	0,00	0	0,00	
.4.7	Полы	100%	22 938 263	0,00	0	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	23 557 197	0,00	0	0,00	
.4.9	Наружнняя отделка	100%	14 079 774	0,00	0	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	2 992 569	0,00	0	0,00	
.4.11	Мусоропровод	100%	503 111	0,00	0	0,00	
.4.12	Лифты	100%	11 568 684	0,00	0	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.)	100%	5 694 719	0,00	0	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		**100%**	**304 511 006**	**38,32**	**116 694 241**	**3,04**	**9 256 740**
Всего общестроительные работы		**100%**	**305 470 434**	**38,52**	**117 653 669**	**3,03**	**9 256 740**
	2. Сантехнические работы		0				
1	Водопровод	100%	9 528 401	0,00	0	0,00	
2	Канализация	100%	8 983 235	0,00	0	0,00	
3	Отопление	100%	20 415 154	0,00	0	0,00	
4	Вентиляция	100%	430 926	0,00	0	0,00	
	ИТОГО сантехника	**100%**	39 357 716	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
	3. Электромонтажные работы		0				
5	Электромонтажные работы	100%	16 815 958	0,00	0	0,00	
6	Теплые полы	100%	1 802 662	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		**100%**	**18 618 620**	**0,00**	0	**0,00**	**0**
	4. Слаботочные устройства		0				
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	1 272 422	0,00	0	0,00	

	Домофонная связь	100%	186 211	0,00	0	0,00	
	Видеонаблюдение	100%	160 331	0,00	0	0,00	
10	Пожарная сигнализация	100%	171 646	0,00	0	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	1 790 610	**0,00**	0	**0,00**	0
	ИТОГО по ЖД №9	**100%**	**365 237 379**	**32,21**	**117 653 669**	**2,53**	**9 256 740**
	ВСЕГО по ЖД 1-9	**100%**	**5 149 958 207**	**24,97**	**1 285 700 402**	**2,03**	**104 374 505**
	2. Подготовка объекта к вводу		0				
	ИТОГО по подготовки к вводу	**100%**	**89 246 462**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
			0				
	ВСЕГО	**100%**	**5 239 204 670**	**24,54**	**1 285 700 402**	**1,99**	**104 374 505**

Заказчик:

АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына»

А.К.Ашемгалиев

"15" 07 2015г.

Генподрядчик:

Директор ТОО "ВК ТЕХНОГРУПП"

А.Р. Бейсенбаев

"15" 07 2015г.

Согласовано:

Директор ДТКиМ
Смагулов С.А.
"15" 07 2015г.

Начальник ПТО ТОО "ВК ТЕХНОГРУПП"
Решетникова Е.Ю.
"15" 07 2015г.

Главный менеджер ДТКиМ
Петухов Д.Г.
"15" 07 2015г.

Менеджер ДТКиМ
Яркова В.М.
"15" 07 2015г.

Технический надзор:
ТОО "Astana Development Expert"
Мукушев А.Д.
"15" 07 2015г.

Менеджер ДТКиМ
Шепелева Т.А.
"15" 07 2015г.

Менеджер ДТКиМ
Бекеев С.Ж.
"15" 07 2015г.

Представитель по региону АО "ФН "Самрук-Казына" по г. Усть-Каменогорску
Ракульцев А.А.
"15" 07 2015г.