Одобрено Правлением АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына"
Протокол № 18 от 20.08.09 г.

"СОГЛАСОВАНО"
Директор ТОО "ВК Техногрупп"
_____ А. Бейсенбаев
"26" 08 _____ 2015г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Управляющий директор АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына"
_____ А.К.Ашемгалиев
"26" 08 _____ 2015г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ,подлежащих оплате по объекту **«Строительство многоквартирных жилых домов с коммерческими помещениями по пр. И. Есенберлина в городе Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (позиции 76/1-76/9)»**

за 2 половину августа 2015 г.

№№ пп	Наименование	Ед. изм.	Выполнение с начала строительства с НДС	в том числе за отчетный месяц с НДС
1	2	3	4	5
1	Стоимость проекта	тенге	6 163 770 199,66	
2	Скидка	тенге	924 565 529,95	
3	Сумма по договору генподряда	тенге	5 239 204 669,70	
4	**Выполнение СМР по реестру**	**тенге**	**2 128 882 721**	**505 493 274**
5	1 транш 50%	тенге	2 619 602 334,85	
5.1	погашение 1-ого транша	тенге	1 064 441 361	252 746 637
5.2	остаток непогашенного 1-го транша	тенге	1 555 160 974	
6	К оплате за 2 половину августа 2015 года с НДС за выполненные работы (п.4-5.1)	**тенге**	**1 064 441 361**	**252 746 637**
7	Всего оплачено с учетом 1 транша (п.5+6)	тенге	3 684 043 696	252 746 637

Директор ДТКиМ АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына"
С.А.Смагулов_____
"26" 08 _____ 2015г.

Главный менеджер ДТКиМ АО "Фонд недвижимости "Самрук- Казына"
Шардарбеков Г.Д._____
"26" 08 _____ 2015г.

Менеджер ДТКиМ АО "Фонд недвижимости "Самрук- Казына"
Яркова В.М._____
"26" 08 _____ 2015г.

Менеджер ДТКиМ АО "Фонд недвижимости "Самрук- Казына"
Шепелева Т.А._____
"26" 08 _____ 2015г.

Менеджер ДТКиМ АО "Фонд недвижимости "Самрук- Казына"
Бекеев С._____
"26" 08 _____ 2015г.

Заказчик: АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына»
Генподрядчик: ТОО "ВК Техногрупп"
Наименование объекта:«Строительство многоквартирных жилых домов с коммерческими помещениями по пр. И. Есенберлина в городе Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (позиции 76/1-76/9)»

АКТ

выполненных работ за 2 половину августа 2015г.

(отчет по ведомости договорной цены)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Договорная цена		Выполнено по договорной цене		в т.ч. за отчетный период	
		%	тенге	%	тенге	%	тенге
1	2	7	8	9	10	11	12
	1. Жилой дом №1						
	1. Общестроительные работы						
1	Земляные работы (подготов.работы)	100%	1 612 445	89,89	1 449 459	0,00	0
1.1.	Котлован	100%	1 612 445	89,89	1 449 459	0,00	
2	КЖ - Фундамент	100%	32 505 757	100,00	32 505 757	0,00	0
.2.1	фундамент	100%	24 892 469	100,00	24 892 469	0,00	
.2.2	фундамент входа	100%	1 324 674	100,00	1 324 674	0,00	
.2.3	приямок	100%	297 652	100,00	297 652	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	5 990 962	100,00	5 990 962	0,00	
3	КЖ - Каркас	100%	376 458 716	34,36	129 364 911	6,30	23 725 331
.3.1	колонны	100%	32 679 710	41,20	13 464 156	3,51	1 146 466
.3.2	ригеля и балки	100%	100 701 736	37,15	37 409 478	9,06	9 124 485
.3.3	стены техподполья	100%	8 856 607	100,00	8 856 607	0,00	
.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	48 783 674	40,44	19 727 193	3,16	1 542 036
.3.5	перекрытия и покрытия	100%	133 184 208	36,62	48 768 104	8,94	11 912 343
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лифт	100%	27 048 966	4,21	1 139 373	0,00	
.3.7	лестница Л-1	100%	16 359 270	0,00	0	0,00	
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	8 844 544	0,00	0	0,00	
4	Общестроительные работы АР	100%	519 194 215	26,70	138 608 607	0,00	0
.4.1	Стены	100%	120 674 909	87,40	105 472 882	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	21 842 057	0,00	0	0,00	
.4.3	Кровля	100%	26 634 392	0,00	0	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	18 572 657	0,00	0	0,00	
.4.5	Витражи	100%	43 384 656	0,00	0	0,00	
.4.6	Дверные блоки	100%	50 285 043	0,00	0	0,00	
.4.7	Полы	100%	68 106 309	0,00	0	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	71 777 650	0,00	0	0,00	
.4.9	Наружнняя отделка	100%	38 867 612	0,00	0	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	7 905 274	0,00	0	0,00	
.4.11	Мусоропровод	100%	1 509 315	0,00	0	0,00	
.4.12	Лифты	100%	34 706 047	95,48	33 135 725	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка	100%	14 928 294	0,00	0	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		100%	928 158 688	32,37	300 479 275	2,56	23 725 331
Всего общестроительные работы		100%	929 771 133	32,47	301 928 734	2,55	23 725 331
	2. Сантехнические работы		0				
1	Водопровод	100%	26 812 591	1,13	303 383	1,13	303 383
2	Канализация	100%	23 655 971	0,00	0	0,00	
3	Отопление	100%	54 801 152	7,78	4 265 899	7,78	4 265 899
4	Вентиляция	100%	1 116 476	0,00	0	0,00	
	ИТОГО сантехника	100%	106 386 190	4,29	4 569 283	4,29	4 569 283
	3. Электромонтажные работы		0				
5	Электромонтажные работы	100%	32 023 730	0,00	0	0,00	
6	Теплые полы	100%	5 127 574	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		100%	37 151 304	0,00	0	0,00	0
	4. Слаботочные устройства		0				
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	2 892 539	0,00	0	0,00	
8	Домофонная связь	100%	536 231	0,00	0	0,00	
9	Видеонаблюдение	100%	446 114	0,00	0	0,00	
10	Пожарная сигнализация	100%	1 105 631	0,00	0	0,00	

11	Охранная сигнализация	100%	317 868	0,00	0	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	**5 298 383**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
	ИТОГО по ЖД № 1	**100%**	**1 078 607 009**	**28,42**	**306 498 017**	**2,62**	**28 294 614**
	1. Жилой дом №2						
	1. Общестроительные работы						
1	**Земляные работы (подготов.работы)**	**100%**	**1 081 620**	**100,00**	**1 081 620**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	100%	1 081 620	100,00	1 081 620	0,00	
2	**КЖ - Фундамент**	**100%**	**20 579 277**	**100,00**	**20 579 277**	**0,00**	**0**
.2.1	фундамент	100%	15 791 621	100,00	15 791 621	0,00	
.2.2	фундамент входа	100%	511 999	100,00	511 999	0,00	
.2.3	приямок	100%	299 539	100,00	299 539	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	3 976 119	100,00	3 976 119	0,00	
3	**КЖ - Каркас**	**100%**	**243 336 778**	**43,08**	**104 826 719**	**9,69**	**23 569 193**
.3.1	колонны	100%	21 071 536	49,63	10 458 002	16,46	3 468 347
.3.2	ригеля и балки	100%	68 293 573	47,21	32 243 690	9,08	6 200 829
.3.3	стены техподполья	100%	4 403 898	100,00	4 403 898	0,00	
.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	32 043 616	50,36	16 137 699	16,03	5 135 144
.3.5	перекрытия и покрытия	100%	85 898 549	45,51	39 089 887	8,66	7 441 170
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лифт	100%	18 143 405	6,45	1 169 839	0,00	
.3.7	лестница Л-1	100%	10 423 964	12,70	1 323 703	12,70	1 323 703
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	3 058 235	0,00	0	0,00	
4	**Общестроительные работы АР**	**100%**	**368 384 358**	**26,21**	**96 566 646**	**0,00**	0
.4.1	Стены	100%	88 871 291	83,80	74 476 164	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	16 451 698	0,00	0	0,00	
.4.3	Кровля	100%	17 999 856	0,00	0	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	13 507 969	0,00	0	0,00	
.4.5	Витражи	100%	23 253 034	0,00	0	0,00	
.4.6	Дверные блоки	100%	38 981 687	0,00	0	0,00	
.4.7	Полы	100%	52 198 616	0,00	0	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	51 765 811	0,00	0	0,00	
.4.9	Наружнняя отделка	100%	25 500 537	0,00	0	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	5 361 331	0,00	0	0,00	
.4.11	Мусоропровод	100%	1 006 214	0,00	0	0,00	
.4.12	Лифты	100%	23 137 363	95,48	22 090 481	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.)	100%	10 348 952	0,00	0	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		**100%**	**632 300 413**	**35,11**	**221 972 642**	**3,73**	**23 569 193**
Всего общестроительные работы		**100%**	**633 382 034**	**35,22**	**223 054 262**	**3,72**	**23 569 193**
	2. Сантехнические работы		**0**				
1	Водопровод	100%	18 761 765	1,64	307 943	1,64	307 943
2	Канализация	100%	17 307 643	0,00	0	0,00	
3	Отопление	100%	41 399 145	8,36	3 462 492	8,36	3 462 492
4	Вентиляция	100%	811 484	0,00	0	0,00	
	ИТОГО сантехника	**100%**	**78 280 036**	**4,82**	**3 770 435**	**4,82**	**3 770 435**
	3. Электромонтажные работы		**0**				
5	Электромонтажные работы	100%	23 140 022	0,00	0	0,00	
6	Теплые полы	100%	3 965 859	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		**100%**	**27 105 881**	**0,00**	0	**0,00**	**0**
	4. Слаботочные устройства		**0**				
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	1 425 196	0,00	0	0,00	
8	Домофонная связь	100%	409 322	0,00	0	0,00	
9	Видеонаблюдение	100%	341 457	0,00	0	0,00	
10	Пожарная сигнализация	100%	243 399	0,00	0	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	**2 419 374**	**0,00**	0	**0,00**	0
	ИТОГО по ЖД № 2	**100%**	**741 187 325**	**30,60**	**226 824 697**	**3,69**	**27 339 629**
	1. Жилой дом №3						
	1. Общестроительные работы						
1	**Земляные работы (подготов.работы)**	**100%**	**1 356 693**	**100,00**	**1 356 693**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	100%	**1 356 693**	100,00	1 356 693	0,00	
2	**КЖ - Фундамент**	**100%**	**20 539 054**	**100,00**	**20 539 054**	**0,00**	**0**
.2.1	фундамент	100%	15 791 621	100,00	15 791 621	0,00	
.2.2	фундамент входа	100%	511 996	100,00	511 996	0,00	
.2.3	приямок	100%	259 315	100,00	259 315	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	3 976 121	100,00	3 976 121	0,00	
3	**КЖ - Каркас**	**100%**	**243 119 337**	**49,90**	**121 319 771**	**13,87**	**33 709 787**
.3.1	колонны	100%	21 071 536	54,11	11 401 588	8,91	1 878 102
.3.2	ригеля и балки	100%	68 293 573	56,29	38 444 519	18,16	12 401 658
.3.3	стены техподполья	100%	4 403 898	100,00	4 403 898	0,00	
.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	32 043 616	56,36	18 060 365	8,67	2 778 436

.3.5	перекрытия и покрытия	100%	85 898 549	53,71	46 138 496	17,33	14 884 621
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лифт	100%	18 143 405	6,08	1 103 934	0,00	
.3.7	лестница Л-1	100%	10 283 924	17,18	1 766 970	17,18	1 766 970
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	2 980 834	0,00	0	0,00	
4	**Общестроительные работы АР**	**100%**	**368 206 579**	**26,23**	**96 566 646**	**0,00**	0
.4.1	Стены	100%	88 871 291	83,80	74 476 164	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	16 451 698	0,00	0	0,00	
.4.3	Кровля	100%	17 999 856	0,00	0	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	13 507 969	0,00	0	0,00	
.4.5	Витражи	100%	23 253 034	0,00	0	0,00	
.4.6	Дверные блоки	100%	38 981 687	0,00	0	0,00	
.4.7	Полы	100%	52 131 449	0,00	0	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	51 668 716	0,00	0	0,00	
.4.9	Наружнняя отделка	100%	25 500 537	0,00	0	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	5 361 331	0,00	0	0,00	
.4.11	Мусоропровод	100%	1 006 214	0,00	0	0,00	
.4.12	Лифты	100%	23 137 363	95,48	22 090 481	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.)	100%	10 335 435	0,00	0	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		**100%**	**631 864 969**	**37,73**	**238 425 470**	**5,33**	**33 709 787**
Всего общестроительные работы		**100%**	**633 221 662**	**37,87**	**239 782 163**	**5,32**	**33 709 787**
	2. Сантехнические работы		0				
1	Водопровод	100%	18 727 460	1,43	267 528	1,43	267 528
2	Канализация	100%	17 307 643	0,00	0	0,00	
3	Отопление	100%	40 952 473	8,49	3 478 372	8,49	3 478 372
4	Вентиляция	100%	811 484	0,00	0	0,00	
	ИТОГО сантехника	**100%**	**77 799 060**	**4,81**	**3 745 900**	**4,81**	**3 745 900**
	3. Электромонтажные работы		**0**				
5	Электромонтажные работы	100%	23 140 022	0,00	0	0,00	
6	Теплые полы	100%	3 965 859	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		**100%**	**27 105 881**	**0,00**	0	**0,00**	**0**
	4. Слаботочные устройства		0				
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	1 425 196	0,00	0	0,00	
8	Домофонная связь	100%	409 322	0,00	0	0,00	
9	Видеонаблюдение	100%	341 457	0,00	0	0,00	
10	Пожарная сигнализация	100%	243 399	0,00	0	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	**2 419 374**	**0,00**	0	**0,00**	0
	ИТОГО по ЖД № 3	**100%**	**740 545 977**	**32,88**	**243 528 063**	**5,06**	**37 455 687**
	1. Жилой дом №4						
	1. Общестроительные работы						
1	**Земляные работы (подготов.работы)**	**100%**	**2 115 110**	**100,00**	**2 115 110**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	100%	2 115 110	100,00	2 115 110	0,00	
2	**КЖ - Фундамент**	**100%**	**15 826 914**	**100,00**	**15 826 914**	**0,00**	**0**
.2.1	фундамент	100%	**13 847 158**	100,00	13 847 158	0,00	
.2.2	фундамент входа	100%	**256 476**	100,00	256 476	0,00	
.2.3	приямок	100%	**701 358**	100,00	701 358	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	**1 021 922**	100,00	1 021 922	0,00	
3	**КЖ - Каркас**	**100%**	**121 401 965**	**91,93**	**111 606 608**	**39,98**	**48 539 073**
.3.1	колонны	100%	9 371 023	100,00	9 371 023	34,75	3 256 671
.3.2	ригеля и балки	100%	29 318 694	100,00	29 318 694	43,52	12 760 950
.3.3	стены техподполья	100%	2 330 744	100,00	2 330 744	0,00	
.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	15 746 091	100,00	15 746 091	37,44	5 896 020
.3.5	перекрытия и покрытия	100%	49 451 855	96,93	47 932 368	43,52	21 523 670
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лифт	100%	8 354 042	82,69	6 907 687	61,07	5 101 762
.3.7	лестница Л-1	100%	4 962 289	0,00	0	0,00	
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	1 867 226	0,00	0	0,00	
4	**Общестроительные работы АР**	**100%**	**170 904 780**	**35,68**	**60 973 780**	**11,68**	19 959 082
.4.1	Стены	100%	35 285 774	84,93	29 969 455	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	8 383 807	0,00	0	0,00	
.4.3	Кровля	100%	8 479 264	0,00	0	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	6 033 006	66,89	4 035 208	66,89	4 035 208
.4.5	Витражи	100%	10 698 264	93,25	9 975 871	93,25	9 975 871
.4.6	Дверные блоки	100%	19 062 069	31,20	5 948 003	31,20	5 948 003
.4.7	Полы	100%	22 777 214	0,00	0	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	24 627 973	0,00	0	0,00	
.4.9	Наружнняя отделка	100%	15 323 013	0,00	0	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	2 742 466	0,00	0	0,00	
.4.11	Мусоропровод	100%	503 111	0,00	0	0,00	

.4.12	Лифты	100%	11 568 684	95,48	11 045 243	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.)	100%	5 420 136	0,00	0	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		100%	308 133 660	61,14	188 407 302	22,23	68 498 155
Всего общестроительные работы		100%	310 248 770	61,41	190 522 412	22,08	68 498 155
	2. Сантехнические работы		0				
1	Водопровод	100%	9 539 968	2,78	264 872	2,78	264 872
2	Канализация	100%	8 034 848	0,00	0	0,00	
3	Отопление	100%	19 771 913	11,49	2 271 944	11,49	2 271 944
4	Вентиляция	100%	405 741	0,00	0	0,00	
	ИТОГО сантехника	100%	37 752 470	6,72	2 536 816	6,72	2 536 816
	3. Электромонтажные работы		0				
5	Электромонтажные работы	100%	14 650 977	0,00	0	0,00	
6	Теплые полы	100%	1 802 662	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		100%	16 453 639	0,00	0	0,00	0
	4. Слаботочные устройства		0				
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	814 524	0,00	0	0,00	
8	Домофонная связь	100%	186 211	0,00	0	0,00	
9	Видеонаблюдение	100%	665 993	0,00	0	0,00	
10	Пожарная сигнализация	100%	1 195 237	0,00	0	0,00	
	ИТОГО слаботочка	100%	2 861 965	0,00	0	0,00	0
	ИТОГО по ЖД № 4	100%	367 316 844	52,56	193 059 228	19,34	71 034 971
	1. Жилой дом №5						
	1. Общестроительные работы						
1	Земляные работы (подготов.работы)	100%	1 282 808	100,00	1 282 808	0,00	0
1.1.	Котлован	100%	1 282 808	100,00	1 282 808	0,00	
2	КЖ - Фундамент	100%	16 814 143	100,00	16 814 143	0,00	0
.2.1	фундамент	100%	14 527 330	100,00	14 527 330	0,00	
.2.2	фундамент входа	100%	256 476	100,00	256 476	0,00	
.2.3	приямок	100%	197 715	100,00	197 715	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	1 832 623	100,00	1 832 623	0,00	
3	КЖ - Каркас	100%	127 220 321	88,52	112 615 393	33,19	42 222 521
.3.1	колонны	100%	11 663 572	100,00	11 663 572	33,92	3 955 999
.3.2	ригеля и балки	100%	33 697 227	100,00	33 697 227	40,20	13 546 239
.3.3	стены техподполья	100%	2 345 080	100,00	2 345 080	0,00	
.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	16 061 428	100,00	16 061 428	34,55	5 548 879
.3.5	перекрытия и покрытия	100%	48 921 719	96,72	47 317 014	39,19	19 171 403
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лифт	100%	7 449 304	20,55	1 531 072	0,00	
.3.7	лестница Л-1	100%	5 141 948	0,00	0	0,00	
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	1 940 042	0,00	0	0,00	
4	Общестроительные работы АР	100%	183 581 289	34,97	64 192 667	11,74	21 555 320
.4.1	Стены	100%	37 920 141	83,31	31 592 104	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	8 039 987	0,00	0	0,00	
.4.3	Кровля	100%	9 136 272	0,00	0	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	7 148 993	66,66	4 765 800	66,66	4 765 800
.4.5	Витражи	100%	11 626 518	93,24	10 840 363	93,24	10 840 363
.4.6	Дверные блоки	100%	19 261 588	30,89	5 949 157	30,89	5 949 157
.4.7	Полы	100%	27 609 201	0,00	0	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	26 157 084	0,00	0	0,00	
.4.9	Наружнняя отделка	100%	16 437 298	0,00	0	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	2 580 341	0,00	0	0,00	
.4.11	Мусоропровод	100%	503 111	0,00	0	0,00	
.4.12	Лифты	100%	11 568 684	95,48	11 045 243	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.)	100%	5 592 073	0,00	0	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		100%	327 615 753	59,10	193 622 203	19,47	63 777 841
Всего общестроительные работы		100%	328 898 561	59,26	194 905 011	19,39	63 777 841
	2. Сантехнические работы		0				
1	Водопровод	100%	9 509 369	2,80	266 341	2,80	266 341
2	Канализация	100%	8 352 780	0,00	0	0,00	
3	Отопление	100%	22 494 160	10,11	2 273 461	10,11	2 273 461
4	Вентиляция	100%	461 706	0,00	0	0,00	
	ИТОГО сантехника	100%	40 818 015	6,22	2 539 802	6,22	2 539 802
	3. Электромонтажные работы		0				
5	Электромонтажные работы	100%	11 487 719	0,00	0	0,00	
6	Теплые полы	100%	2 163 194	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		100%	13 650 914	0,00	0	0,00	0
	4. Слаботочные устройства		0				
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	1 389 764	0,00	0	0,00	
8	Домофонная связь	100%	205 073	0,00	0	0,00	

9	Видеонаблюдение	100%	155 282	0,00	0	0,00	
10	Пожарная сигнализация	100%	187 161	0,00	0	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	**1 937 280**	**0,00**	0	**0,00**	0
	ИТОГО по ЖД № 5	**100%**	**385 304 769**	**51,24**	**197 444 813**	**17,21**	**66 317 643**
	1. Жилой дом №6						
	1. Общестроительные работы						
1	**Земляные работы (подготов.работы)**	**100%**	**1 895 758**	**100,00**	**1 895 758**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	100%	1 895 758	100,00	1 895 758	0,00	
2	**КЖ - Фундамент**	**100%**	**20 530 627**	**100,00**	**20 530 627**	**0,00**	**0**
.2.1	фундамент	100%	15 782 419	100,00	15 782 419	0,00	
.2.2	фундамент входа	100%	511 996	100,00	511 996	0,00	
.2.3	приямок	100%	260 090	100,00	260 090	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	3 976 121	100,00	3 976 121	0,00	
3	**КЖ - Каркас**	**100%**	**242 980 267**	**94,01**	**228 435 043**	**31,90**	**77 518 369**
.3.1	колонны	100%	21 071 536	100,00	21 071 536	25,56	5 386 154
.3.2	ригеля и балки	100%	68 293 573	100,00	68 293 573	30,92	21 119 262
.3.3	стены техподполья	100%	4 403 898	100,00	4 403 898	0,00	
.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	32 043 616	100,00	32 043 616	25,79	8 262 497
.3.5	перекрытия и покрытия	100%	85 898 549	96,57	82 952 061	30,83	26 483 278
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лифт	100%	18 155 686	83,51	15 161 006	64,76	11 757 825
.3.7	лестница Л-1	100%	9 949 774	45,32	4 509 353	45,32	4 509 353
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	3 163 634	0,00	0	0,00	
4	**Общестроительные работы АР**	**100%**	**368 281 944**	**37,80**	**139 193 293**	**11,56**	42 577 935
.4.1	Стены	100%	88 746 858	83,97	74 524 878	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	16 451 698	0,00	0	0,00	
.4.3	Кровля	100%	17 999 856	0,00	0	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	13 507 969	66,62	8 999 482	66,62	8 999 482
.4.5	Витражи	100%	23 253 034	93,24	21 680 730	93,24	21 680 730
.4.6	Дверные блоки	100%	38 981 687	30,52	11 897 722	30,52	11 897 722
.4.7	Полы	100%	52 329 851	0,00	0	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	51 668 716	0,00	0	0,00	
.4.9	Наружнняя отделка	100%	25 500 537	0,00	0	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	5 361 331	0,00	0	0,00	
.4.11	Мусоропровод	100%	1 006 214	0,00	0	0,00	
.4.12	Лифты	100%	23 137 363	95,48	22 090 481	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.)	100%	10 336 831	0,00	0	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		**100%**	**631 792 838**	**61,44**	**388 158 963**	**19,01**	**120 096 303**
Всего общестроительные работы		**100%**	**633 688 596**	**61,55**	**390 054 721**	**18,95**	**120 096 303**
	2. Сантехнические работы		**0**				
1	Водопровод	100%	18 711 598	1,43	267 913	1,43	267 913
2	Канализация	100%	17 307 643	0,00	0	0,00	
3	Отопление	100%	41 399 145	8,41	3 481 519	8,41	3 481 519
4	Вентиляция	100%	811 484	0,00	0	0,00	
	ИТОГО сантехника	**100%**	**78 229 869**	**4,79**	**3 749 433**	**4,79**	**3 749 433**
	3. Электромонтажные работы		0				
5	Электромонтажные работы	100%	23 140 022	0,00	0	0,00	
6	Теплые полы	100%	3 965 859	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		**100%**	**27 105 881**	**0,00**	0	**0,00**	**0**
	4. Слаботочные устройства		0				
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	1 425 196	0,00	0	0,00	
8	Домофонная связь	100%	409 322	0,00	0	0,00	
9	Видеонаблюдение	100%	341 457	0,00	0	0,00	
10	Пожарная сигнализация	100%	243 399	0,00	0	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	**2 419 374**	**0,00**	0	**0,00**	0
	ИТОГО по ЖД № 6	**100%**	**741 443 721**	**53,11**	**393 804 154**	**16,70**	**123 845 736**
	1. Жилой дом №7						
	1. Общестроительные работы						
1	**Земляные работы (подготов.работы)**	**100%**	**939 616**	**100,00**	**939 616**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	100%	939 616	100,00	939 616	0,00	
2	**КЖ - Фундамент**	**100%**	**9 943 175**	**100,00**	**9 943 175**	**0,00**	**0**
.2.1	фундамент	100%	8 507 606	100,00	8 507 606	0,00	
.2.2	фундамент входа	100%	256 476	100,00	256 476	0,00	
.2.3	приямок	100%	144 870	100,00	144 870	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	1 034 224	100,00	1 034 224	0,00	
3	**КЖ - Каркас**	**100%**	**120 237 524**	**92,00**	**110 624 002**	**28,19**	**33 899 795**
.3.1	колонны	100%	9 358 938	100,00	9 358 938	25,23	2 361 278
.3.2	ригеля и балки	100%	29 299 691	100,00	29 299 691	23,59	6 912 375
.3.3	стены техподполья	100%	2 331 761	100,00	2 331 761	0,00	

.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	15 746 094	100,00	15 746 094	25,20	3 967 722
.3.5	перекрытия и покрытия	100%	49 537 007	96,93	48 017 704	33,31	16 501 480
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лифт	100%	7 255 372	80,90	5 869 814	57,29	4 156 940
.3.7	лестница Л-1	100%	4 962 289	0,00	0	0,00	
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	1 746 373	0,00	0	0,00	
4	**Общестроительные работы АР**	**100%**	**174 409 647**	**36,61**	**63 856 233**	**12,12**	**21 142 200**
.4.1	Стены	100%	38 391 792	82,49	31 668 790	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	8 867 371	0,00	0	0,00	
.4.3	Кровля	100%	8 432 313	0,00	0	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	6 514 462	66,77	4 349 432	66,77	4 349 432
.4.5	Витражи	100%	11 626 518	93,24	10 840 363	93,24	10 840 363
.4.6	Дверные блоки	100%	19 239 150	30,94	5 952 405	30,94	5 952 405
.4.7	Полы	100%	22 938 263	0,00	0	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	23 557 197	0,00	0	0,00	
.4.9	Наружнняя отделка	100%	14 079 774	0,00	0	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	2 992 569	0,00	0	0,00	
.4.11	Мусоропровод	100%	503 111	0,00	0	0,00	
.4.12	Лифты	100%	11 568 684	95,48	11 045 244	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.)	100%	5 698 442	0,00	0	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		**100%**	**304 590 346**	**60,55**	**184 423 408**	**18,07**	**55 041 995**
Всего общестроительные работы		**100%**	**305 529 962**	**60,67**	**185 363 024**	**18,02**	**55 041 995**
	2. Сантехнические работы		0				
1	Водопровод	100%	9 528 401	2,82	269 090	2,82	269 090
2	Канализация	100%	8 983 235	0,00	0	0,00	
3	Отопление	100%	20 391 038	11,19	2 282 774	11,19	2 282 774
4	Вентиляция	100%	430 926	0,00	0	0,00	
	ИТОГО сантехника	**100%**	**39 333 599**	**6,49**	**2 551 864**	**6,49**	**2 551 864**
	3. Электромонтажные работы		0				
5	Электромонтажные работы	100%	16 815 958	0,00	0	0,00	
6	Теплые полы	100%	1 802 662	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		**100%**	**18 618 620**	**0,00**	0	**0,00**	**0**
	4. Слаботочные устройства		0				
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	1 272 422	0,00	0	0,00	
8	Домофонная связь	100%	186 211	0,00	0	0,00	
9	Видеонаблюдение	100%	160 331	0,00	0	0,00	
10	Пожарная сигнализация	100%	171 646	0,00	0	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	**1 790 610**	**0,00**	0	**0,00**	0
	ИТОГО по ЖД №7	**100%**	**365 272 791**	**51,45**	**187 914 888**	**15,77**	**57 593 859**
	1. Жилой дом №8						
	1. Общестроительные работы						
1	**Земляные работы (подготов.работы)**	**100%**	792 135	**100,00**	**792 135**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	100%	792 135	100,00	792 135	0,00	
2	**КЖ - Фундамент**	**100%**	9 914 489	**100,00**	**9 914 489**	**0,00**	**0**
.2.1	фундамент	100%	8 479 223	100,00	8 479 223	0,00	
.2.2	фундамент входа	100%	255 986	100,00	255 986	0,00	
.2.3	приямок	100%	145 055	100,00	145 055	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	1 034 224	100,00	1 034 224	0,00	
3	**КЖ - Каркас**	**100%**	120 166 574	**93,81**	**112 734 064**	**21,76**	**26 149 231**
.3.1	колонны	100%	9 359 084	100,00	9 359 084	15,28	1 430 261
.3.2	ригеля и балки	100%	29 302 757	100,00	29 302 757	24,66	7 225 279
.3.3	стены техподполья	100%	2 331 761	100,00	2 331 761	0,00	
.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	15 746 091	100,00	15 746 091	15,20	2 393 112
.3.5	перекрытия и покрытия	100%	49 561 927	96,93	48 042 678	19,96	9 892 079
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лифт	100%	7 156 858	79,73	5 706 203	57,84	4 139 438
.3.7	лестница Л-1	100%	4 962 289	45,25	2 245 490	21,54	1 069 061
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	1 745 806	0,00	0	0,00	
4	**Общестроительные работы АР**	**100%**	174 402 247	**36,60**	**63 832 817**	**12,12**	**21 142 200**
.4.1	Стены	100%	38 391 792	82,43	31 645 373	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	8 867 371	0,00	0	0,00	
.4.3	Кровля	100%	8 432 313	0,00	0	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	6 514 462	66,77	4 349 432	66,77	4 349 432
.4.5	Витражи	100%	11 626 518	93,24	10 840 363	93,24	10 840 363
.4.6	Дверные блоки	100%	19 239 150	30,94	5 952 405	30,94	5 952 405
.4.7	Полы	100%	22 938 263	0,00	0	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	23 557 197	0,00	0	0,00	
.4.9	Наружнняя отделка	100%	14 079 774	0,00	0	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	2 992 569	0,00	0	0,00	

.4.11	Мусоропровод	100%	503 111	0,00	0	0,00	
.4.12	Лифты	100%	11 568 684	95,48	11 045 244	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.)	100%	5 691 042	0,00	0	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		**100%**	304 483 310	**61,25**	**186 481 369**	**15,53**	**47 291 430**
Всего общестроительные работы		**100%**	**305 275 446**	**61,35**	**187 273 505**	**15,49**	**47 291 430**
	2. Сантехнические работы		0				
1	Водопровод	100%	9 528 401	2,82	269 090	2,82	269 090
2	Канализация	100%	8 983 235	0,00	0	0,00	
3	Отопление	100%	20 415 154	9,26	1 890 888	9,26	1 890 888
4	Вентиляция	100%	430 926	0,00	0	0,00	
	ИТОГО сантехника	**100%**	39 357 716	**5,49**	**2 159 978**	**5,49**	**2 159 978**
	3. Электромонтажные работы		0				
5	Электромонтажные работы	100%	16 815 958	0,00	0	0,00	
6	Теплые полы	100%	1 802 662	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		**100%**	18 618 620	**0,00**	0	**0,00**	**0**
	4. Слаботочные устройства						
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	1 272 422	0,00	0	0,00	
8	Домофонная связь	100%	186 211	0,00	0	0,00	
9	Видеонаблюдение	100%	160 331	0,00	0	0,00	
10	Пожарная сигнализация	100%	171 646	0,00	0	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	1 790 610	**0,00**	0	**0,00**	0
	ИТОГО по ЖД №8	**100%**	**365 042 391**	**51,89**	**189 433 483**	**13,55**	**49 451 408**
	1. Жилой дом №9						
	1. Общестроительные работы						
1	**Земляные работы (подготов.работы)**	**100%**	**959 428**	**100,00**	**959 428**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	100%	959 428	100,00	959 428	0,00	
2	**КЖ - Фундамент**	**100%**	**9 913 655**	**100,00**	**9 913 655**	**0,00**	**0**
.2.1	фундамент	100%	8 479 223	100,00	8 479 223	0,00	
.2.2	фундамент входа	100%	256 476	100,00	256 476	0,00	
.2.3	приямок	100%	143 732	100,00	143 732	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	1 034 224	100,00	1 034 224	0,00	
3	**КЖ - Каркас**	**100%**	**120 191 427**	**94,11**	**113 108 058**	**17,04**	**20 479 544**
.3.1	колонны	100%	9 360 812	100,00	9 360 812	15,30	1 432 006
.3.2	ригеля и балки	100%	29 327 757	100,00	29 327 757	13,76	4 036 082
.3.3	стены техподполья	100%	2 331 761	100,00	2 331 761	0,00	
.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	15 746 091	100,00	15 746 091	15,20	2 393 255
.3.5	перекрытия и покрытия	100%	49 561 973	96,93	48 042 723	14,95	7 411 373
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лифт	100%	7 177 229	84,34	6 053 424	57,65	4 137 767
.3.7	лестница Л-1	100%	4 962 289	45,25	2 245 489	21,54	1 069 061
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	1 723 515	0,00	0	0,00	
4	**Общестроительные работы АР**	**100%**	**174 405 924**	**36,61**	**63 856 255**	**12,12**	21 142 200
.4.1	Стены	100%	38 391 792	82,49	31 668 811	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	8 867 371	0,00	0	0,00	
.4.3	Кровля	100%	8 432 313	0,00	0	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	6 514 462	66,77	4 349 432	66,77	4 349 432
.4.5	Витражи	100%	11 626 518	93,24	10 840 363	93,24	10 840 363
.4.6	Дверные блоки	100%	19 239 150	30,94	5 952 405	30,94	5 952 405
.4.7	Полы	100%	22 938 263	0,00	0	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	23 557 197	0,00	0	0,00	
.4.9	Наружнняя отделка	100%	14 079 774	0,00	0	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	2 992 569	0,00	0	0,00	
.4.11	Мусоропровод	100%	503 111	0,00	0	0,00	
.4.12	Лифты	100%	11 568 684	95,48	11 045 244	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.)	100%	5 694 719	0,00	0	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		**100%**	**304 511 006**	**61,37**	**186 877 967**	**13,67**	**41 621 744**
Всего общестроительные работы		**100%**	**305 470 434**	**61,49**	**187 837 395**	**13,63**	**41 621 744**
	2. Сантехнические работы		0				
1	Водопровод	100%	9 528 401	2,83	269 440	2,83	269 440
2	Канализация	100%	8 983 235	0,00	0	0,00	
3	Отопление	100%	20 415 154	11,11	2 268 544	11,11	2 268 544
4	Вентиляция	100%	430 926	0,00	0	0,00	
	ИТОГО сантехника	**100%**	39 357 716	**6,45**	**2 537 984**	**6,45**	**2 537 984**
	3. Электромонтажные работы		0				
5	Электромонтажные работы	100%	16 815 958	0,00	0	0,00	
6	Теплые полы	100%	1 802 662	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		**100%**	**18 618 620**	**0,00**	0	**0,00**	**0**
	4. Слаботочные устройства		0				
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	1 272 422	0,00	0	0,00	

8	Домофонная связь	100%	186 211	0,00	0	0,00	
9	Видеонаблюдение	100%	160 331	0,00	0	0,00	
10	Пожарная сигнализация	100%	171 646	0,00	0	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	1 790 610	**0,00**	0	**0,00**	0
	ИТОГО по ЖД №9	**100%**	**365 237 379**	**52,12**	**190 375 379**	**12,09**	**44 159 728**
	ВСЕГО по ЖД 1-9	**100%**	**5 149 958 207**	**41,34**	**2 128 882 721**	**9,82**	**505 493 274**
	2. Подготовка объекта к вводу		0				
	ИТОГО по подготовки к вводу	**100%**	**89 246 462**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
			0				
	ВСЕГО	**100%**	**5 239 204 670**	**40,63**	**2 128 882 721**	**9,65**	**505 493 274**

Заказчик:

АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына»

_____ **А.К.Ашемгалиев**

"26" 08 2015г.

Генподрядчик:

Директор ТОО "ВК ТЕХНОГРУПП"

_____ **А.Р. Бейсенбаев**

"26" 08 2015г.

Согласовано:

Директор ДТКиМ
Смагулов С.А._____
"26" 08 2015г.

Начальник ПТО ТОО "ВК ТЕХНОГРУПП"
Решетникова Е.Ю._____
"26" 08 2015г.

Главный менеджер ДТКиМ
Шардарбеков Г.Д._____
"26" 08 2015г.

Менеджер ДТКиМ
Яркова В.М._____
"26" 08 2015г.

Технический надзор:
Жанекенов Б.У._____
"26" 08 2015г.

Менеджер ДТКиМ
Шепелева Т.А._____
"26" 08 2015г.

Менеджер ДТКиМ
Бекеев С.Ж._____
"26" 08 2015г.

Представитель по региону АО "ФН "Самрук-Казына" по г. Усть-Каменогорску
Ракульцев А.А._____
"26" 08 2015г.