Одобрено Правлением АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына"
Протокол № 18 от 20.08.09 г.

**"СОГЛАСОВАНО"**
Директор ТОО "ВК Техногрупп"
_____ А. Бейсенбаев
"27" 07 2015г.

**"УТВЕРЖДАЮ"**
Управляющий директор АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына"
_____ А.К.Ашемгалиев
"27" 07 2015г.

**СПРАВКА**

о стоимости выполненных работ,подлежащих оплате по объекту **«Строительство многоквартирных жилых домов с коммерческими помещениями по пр. И. Есенберлина в городе Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (позиции 76/1-76/9)»**

за 2 половину июля 2015 г.

| №№ пп | Наименование | Ед. изм. | Выполнение с начала строительства с НДС | в том числе за отчетный месяц с НДС |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Стоимость проекта | тенге | 6 163 770 199,66 | |
| 2 | Скидка | тенге | 924 565 529,95 | |
| 3 | Сумма по договору генподряда | тенге | 5 239 204 669,70 | |
| **4** | **Выполнение СМР по реестру** | **тенге** | **1 522 148 839** | **236 448 437** |
| 5 | 1 транш 50% | тенге | 2 619 602 334,85 | |
| 5.1 | погашение 1-ого транша | тенге | 761 074 420 | 118 224 219 |
| 5.2 | остаток непогашенного 1-го транша | тенге | 1 858 527 915 | |
| **6** | К оплате за 2 пол.июля 2015 года с НДС за выполненные работы (п.4-5.1) | **тенге** | **761 074 420** | **118 224 218** |
| 7 | Всего оплачено с учетом 1 транша (п.5+6) | тенге | 3 380 676 755 | 118 224 218 |

Директор ДТКиМ АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына"
С.А.Смагулов_____
"27" 07 2015г.

Главный менеджер ДТКиМ АО "Фонд недвижимости "Самрук- Казына"
Шардарбеков Г.Д._____
"27" 07 2015г.

Менеджер ДТКиМ АО "Фонд недвижимости "Самрук- Казына"
Яркова В.М._____
"27" 07 2015г.

Менеджер ДТКиМ АО "Фонд недвижимости "Самрук- Казына"
Шепелева Т.А._____
"27" 07 2015г.

Менеджер ДТКиМ АО "Фонд недвижимости "Самрук- Казына"
Бекеев С._____
"27" 07 2015г.

Заказчик: АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына»
Генподрядчик: ТОО "ВК Техногрупп"
Наименование объекта:«Строительство многоквартирных жилых домов с коммерческими помещениями по пр. И. Есенберлина в городе Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (позиции 76/1-76/9)»

# АКТ №1

## выполненных работ за 2 половину июля 2015г.

(отчет по ведомости договорной цены)

| № п/п | Наименование работ и затрат | Договорная цена | | Выполнено по договорной цене | | в т.ч. за отчетный период | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | % | тенге | % | тенге | % | тенге |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **1. Жилой дом №1** | | | | | | |
| | **1. Общестроительные работы** | | | | | | |
| **1** | **Земляные работы (подготов.работы)** | **100%** | **1 612 445** | **89,89** | **1 449 459** | **0,00** | **0** |
| 1.1. | Котлован | 100% | 1 612 445 | 89,89 | 1 449 459 | 0,00 | |
| **2** | **КЖ - Фундамент** | **100%** | **32 505 757** | **100,00** | **32 505 757** | **0,00** | **0** |
| .2.1 | фундамент | 100% | 24 892 469 | 100,00 | 24 892 469 | 0,00 | |
| .2.2 | фундамент входа | 100% | 1 324 674 | 100,00 | 1 324 674 | 0,00 | |
| .2.3 | приямок | 100% | 297 652 | 100,00 | 297 652 | 0,00 | |
| .2.4 | пол техподполья | 100% | 5 990 962 | 100,00 | 5 990 962 | 0,00 | |
| **3** | **КЖ - Каркас** | **100%** | **376 458 716** | **26,10** | **98 247 915** | **5,59** | **21 036 828** |
| .3.1 | колонны | 100% | 32 679 710 | 28,64 | 9 360 460 | 0,00 | |
| .3.2 | ригеля и балки | 100% | 100 701 736 | 28,09 | 28 284 992 | 9,06 | 9 124 485 |
| .3.3 | стены техподполья | 100% | 8 856 607 | 100,00 | 8 856 607 | 0,00 | |
| .3.4 | диафрагмы (ЖБ стены) | 100% | 48 783 674 | 28,19 | 13 750 721 | 0,00 | |
| .3.5 | перекрытия и покрытия | 100% | 133 184 208 | 27,67 | 36 855 761 | 8,94 | 11 912 343 |
| .3.6 | стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лифт | 100% | 27 048 966 | 4,21 | 1 139 373 | 0,00 | |
| .3.7 | лестница Л-1 | 100% | 16 359 270 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .3.8 | прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус) | 100% | 8 844 544 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| **4** | **Общестроительные работы АР** | **100%** | **519 194 215** | **20,31** | **105 472 882** | **0,00** | 0 |
| .4.1 | Стены | 100% | 120 674 909 | 87,40 | 105 472 882 | 0,00 | |
| .4.2 | Перегородки | 100% | 21 842 057 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.3 | Кровля | 100% | 26 634 392 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.4 | Оконные блоки | 100% | 18 572 657 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.5 | Витражи | 100% | 43 384 656 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.6 | Дверные блоки | 100% | 50 285 043 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.7 | Полы | 100% | 68 106 309 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.8 | Внутренняя отделка | 100% | 71 777 650 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.9 | Наружнняя отделка | 100% | 38 867 612 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.10 | Лоджии и балконы | 100% | 7 905 274 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.11 | Мусоропровод | 100% | 1 509 315 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.12 | Лифты | 100% | 34 706 047 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.13 | Прочие (отмостка | 100% | 14 928 294 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| **Итого общестроительные работы АР и КЖ** | | **100%** | **928 158 688** | **25,45** | **236 226 554** | **2,27** | **21 036 828** |
| **Всего общестроительные работы** | | **100%** | **929 771 133** | **25,56** | **237 676 013** | **2,26** | **21 036 828** |
| | **2. Сантехнические работы** | | 0 | | | | |
| 1 | Водопровод | 100% | 26 812 591 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 2 | Канализация | 100% | 23 655 971 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 3 | Отопление | 100% | 54 801 152 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 4 | Вентиляция | 100% | 1 116 476 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | **ИТОГО сантехника** | **100%** | **106 386 190** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| | **3. Электромонтажные работы** | | 0 | | | | |
| 5 | Электромонтажные работы | 100% | 32 023 730 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 6 | Теплые полы | 100% | 5 127 574 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| **ИТОГО электромонтажные работы** | | **100%** | **37 151 304** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| | **4. Слаботочные устройства** | | 0 | | | | |
| 7 | Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет | 100% | 2 892 539 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 8 | Домофонная связь | 100% | 536 231 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 9 | Видеонаблюдение | 100% | 446 114 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 10 | Пожарная сигнализация | 100% | 1 105 631 | 0,00 | 0 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Охранная сигнализация | 100% | 317 868 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | **ИТОГО слаботочка** | **100%** | **5 298 383** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| | **ИТОГО по ЖД № 1** | **100%** | **1 078 607 009** | **22,04** | **237 676 013** | **1,95** | **21 036 828** |
| | **1. Жилой дом №2** | | | | | | |
| | **1. Общестроительные работы** | | | | | | |
| **1** | **Земляные работы (подготов.работы)** | **100%** | **1 081 620** | **100,00** | **1 081 620** | **0,00** | **0** |
| 1.1. | Котлован | 100% | 1 081 620 | 100,00 | 1 081 620 | 0,00 | |
| **2** | **КЖ - Фундамент** | **100%** | **20 579 277** | **100,00** | **20 579 277** | **0,00** | **0** |
| .2.1 | фундамент | 100% | 15 791 621 | 100,00 | 15 791 621 | 0,00 | |
| .2.2 | фундамент входа | 100% | 511 999 | 100,00 | 511 999 | 0,00 | |
| .2.3 | приямок | 100% | 299 539 | 100,00 | 299 539 | 0,00 | |
| .2.4 | пол техподполья | 100% | 3 976 119 | 100,00 | 3 976 119 | 0,00 | |
| **3** | **КЖ - Каркас** | **100%** | **243 336 778** | **27,79** | **67 615 751** | **1,10** | **2 682 014** |
| .3.1 | колонны | 100% | 21 071 536 | 33,17 | 6 989 655 | 5,29 | 1 113 812 |
| .3.2 | ригеля и балки | 100% | 68 293 573 | 29,05 | 19 842 653 | 0,00 | |
| .3.3 | стены техподполья | 100% | 4 403 898 | 100,00 | 4 403 898 | 0,00 | |
| .3.4 | диафрагмы (ЖБ стены) | 100% | 32 043 616 | 34,34 | 11 002 554 | 4,89 | 1 568 202 |
| .3.5 | перекрытия и покрытия | 100% | 85 898 549 | 28,18 | 24 207 151 | 0,00 | |
| .3.6 | стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лифт | 100% | 18 143 405 | 6,45 | 1 169 839 | 0,00 | |
| .3.7 | лестница Л-1 | 100% | 10 423 964 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .3.8 | прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус) | 100% | 3 058 235 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| **4** | **Общестроительные работы АР** | **100%** | **368 384 358** | **20,22** | **74 476 164** | **0,00** | 0 |
| .4.1 | Стены | 100% | 88 871 291 | 83,80 | 74 476 164 | 0,00 | |
| .4.2 | Перегородки | 100% | 16 451 698 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.3 | Кровля | 100% | 17 999 856 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.4 | Оконные блоки | 100% | 13 507 969 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.5 | Витражи | 100% | 23 253 034 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.6 | Дверные блоки | 100% | 38 981 687 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.7 | Полы | 100% | 52 198 616 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.8 | Внутренняя отделка | 100% | 51 765 811 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.9 | Наружнняя отделка | 100% | 25 500 537 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.10 | Лоджии и балконы | 100% | 5 361 331 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.11 | Мусоропровод | 100% | 1 006 214 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.12 | Лифты | 100% | 23 137 363 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.13 | Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.) | 100% | 10 348 952 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| **Итого общестроительные работы АР и КЖ** | | **100%** | **632 300 413** | **25,73** | **162 671 192** | **0,42** | **2 682 014** |
| **Всего общестроительные работы** | | **100%** | **633 382 034** | **25,85** | **163 752 812** | **0,42** | **2 682 014** |
| | **2. Сантехнические работы** | | **0** | | | | |
| 1 | Водопровод | 100% | 18 761 765 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 2 | Канализация | 100% | 17 307 643 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 3 | Отопление | 100% | 41 399 145 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 4 | Вентиляция | 100% | 811 484 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | **ИТОГО сантехника** | **100%** | **78 280 036** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| | **3. Электромонтажные работы** | | **0** | | | | |
| 5 | Электромонтажные работы | 100% | 23 140 022 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 6 | Теплые полы | 100% | 3 965 859 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| **ИТОГО электромонтажные работы** | | **100%** | **27 105 881** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| | **4. Слаботочные устройства** | | **0** | | | | |
| 7 | Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет | 100% | 1 425 196 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 8 | Домофонная связь | 100% | 409 322 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 9 | Видеонаблюдение | 100% | 341 457 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 10 | Пожарная сигнализация | 100% | 243 399 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | **ИТОГО слаботочка** | **100%** | **2 419 374** | **0,00** | **0** | **0,00** | 0 |
| | **ИТОГО по ЖД № 2** | **100%** | **741 187 325** | **22,09** | **163 752 812** | **0,36** | **2 682 014** |
| | **1. Жилой дом №3** | | | | | | |
| | **1. Общестроительные работы** | | | | | | |
| **1** | **Земляные работы (подготов.работы)** | **100%** | **1 356 693** | **100,00** | **1 356 693** | **0,00** | **0** |
| 1.1. | Котлован | 100% | **1 356 693** | 100,00 | 1 356 693 | 0,00 | |
| **2** | **КЖ - Фундамент** | **100%** | **20 539 054** | **100,00** | **20 539 054** | **0,00** | **0** |
| .2.1 | фундамент | 100% | 15 791 621 | 100,00 | 15 791 621 | 0,00 | |
| .2.2 | фундамент входа | 100% | 511 996 | 100,00 | 511 996 | 0,00 | |
| .2.3 | приямок | 100% | 259 315 | 100,00 | 259 315 | 0,00 | |
| .2.4 | пол техподполья | 100% | 3 976 121 | 100,00 | 3 976 121 | 0,00 | |
| **3** | **КЖ - Каркас** | **100%** | **243 119 337** | **30,93** | **75 188 743** | **3,59** | **8 722 432** |
| .3.1 | колонны | 100% | 21 071 536 | 36,15 | 7 616 971 | 5,29 | 1 113 812 |
| .3.2 | ригеля и балки | 100% | 68 293 573 | 33,21 | 22 680 915 | 4,16 | 2 838 546 |
| .3.3 | стены техподполья | 100% | 4 403 898 | 100,00 | 4 403 898 | 0,00 | |
| .3.4 | диафрагмы (ЖБ стены) | 100% | 32 043 616 | 38,60 | 12 369 164 | 4,89 | 1 568 202 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .3.5 | перекрытия и покрытия | 100% | 85 898 549 | 31,45 | 27 013 861 | 3,73 | 3 201 872 |
| .3.6 | стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лифт | 100% | 18 143 405 | 6,08 | 1 103 934 | 0,00 | |
| .3.7 | лестница Л-1 | 100% | 10 283 924 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .3.8 | прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус) | 100% | 2 980 834 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| **4** | **Общестроительные работы АР** | **100%** | **368 206 579** | **20,23** | **74 476 164** | **0,00** | 0 |
| .4.1 | Стены | 100% | 88 871 291 | 83,80 | 74 476 164 | 0,00 | |
| .4.2 | Перегородки | 100% | 16 451 698 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.3 | Кровля | 100% | 17 999 856 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.4 | Оконные блоки | 100% | 13 507 969 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.5 | Витражи | 100% | 23 253 034 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.6 | Дверные блоки | 100% | 38 981 687 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.7 | Полы | 100% | 52 131 449 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.8 | Внутренняя отделка | 100% | 51 668 716 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.9 | Наружнняя отделка | 100% | 25 500 537 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.10 | Лоджии и балконы | 100% | 5 361 331 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.11 | Мусоропровод | 100% | 1 006 214 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.12 | Лифты | 100% | 23 137 363 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.13 | Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.) | 100% | 10 335 435 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| **Итого общестроительные работы АР и КЖ** | | **100%** | **631 864 969** | **26,94** | **170 203 961** | **1,38** | **8 722 432** |
| **Всего общестроительные работы** | | **100%** | **633 221 662** | **27,09** | **171 560 654** | **1,38** | **8 722 432** |
| | **2. Сантехнические работы** | | 0 | | | | |
| 1 | Водопровод | 100% | 18 727 460 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 2 | Канализация | 100% | **17 307 643** | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 3 | Отопление | 100% | 40 952 473 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 4 | Вентиляция | 100% | 811 484 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | **ИТОГО сантехника** | **100%** | **77 799 060** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| | **3. Электромонтажные работы** | | **0** | | | | |
| 5 | Электромонтажные работы | 100% | 23 140 022 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 6 | Теплые полы | 100% | 3 965 859 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| **ИТОГО электромонтажные работы** | | **100%** | **27 105 881** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| | **4. Слаботочные устройства** | | 0 | | | | |
| 7 | Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет | 100% | 1 425 196 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 8 | Домофонная связь | 100% | 409 322 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 9 | Видеонаблюдение | 100% | 341 457 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 10 | Пожарная сигнализация | 100% | 243 399 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | **ИТОГО слаботочка** | **100%** | **2 419 374** | **0,00** | **0** | **0,00** | 0 |
| | **ИТОГО по ЖД № 3** | **100%** | **740 545 977** | **23,17** | **171 560 654** | **1,18** | **8 722 432** |
| | **1. Жилой дом №4** | | | | | | |
| | **1. Общестроительные работы** | | | | | | |
| **1** | **Земляные работы (подготов.работы)** | **100%** | **2 115 110** | **100,00** | **2 115 110** | **0,00** | **0** |
| 1.1. | Котлован | 100% | 2 115 110 | 100,00 | 2 115 110 | 0,00 | |
| **2** | **КЖ - Фундамент** | **100%** | **15 826 914** | **100,00** | **15 826 914** | **0,00** | **0** |
| .2.1 | фундамент | 100% | **13 847 158** | 100,00 | 13 847 158 | 0,00 | |
| .2.2 | фундамент входа | 100% | **256 476** | 100,00 | 256 476 | 0,00 | |
| .2.3 | приямок | 100% | **701 358** | 100,00 | 701 358 | 0,00 | |
| .2.4 | пол техподполья | 100% | **1 021 922** | 100,00 | 1 021 922 | 0,00 | |
| **3** | **КЖ - Каркас** | **100%** | **121 401 965** | **44,35** | **53 837 891** | **0,77** | **931 343** |
| .3.1 | колонны | 100% | 9 371 023 | 56,22 | 5 268 021 | 5,11 | 478 464 |
| .3.2 | ригеля и балки | 100% | 29 318 694 | 47,40 | 13 897 840 | 0,00 | -1 221 |
| .3.3 | стены техподполья | 100% | 2 330 744 | 100,00 | 2 330 744 | 0,00 | |
| .3.4 | диафрагмы (ЖБ стены) | 100% | 15 746 091 | 53,47 | 8 418 751 | 2,88 | 454 100 |
| .3.5 | перекрытия и покрытия | 100% | 49 451 855 | 44,72 | 22 116 610 | 0,00 | |
| .3.6 | стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лифт | 100% | 8 354 042 | 21,62 | 1 805 925 | 0,00 | |
| .3.7 | лестница Л-1 | 100% | 4 962 289 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .3.8 | прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус) | 100% | 1 867 226 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| **4** | **Общестроительные работы АР** | **100%** | **170 904 780** | **17,51** | **29 930 814** | **0,00** | 0 |
| .4.1 | Стены | 100% | 35 285 774 | 84,82 | 29 930 814 | 0,00 | |
| .4.2 | Перегородки | 100% | 8 383 807 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.3 | Кровля | 100% | 8 479 264 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.4 | Оконные блоки | 100% | 6 033 006 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.5 | Витражи | 100% | 10 698 264 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.6 | Дверные блоки | 100% | 19 062 069 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.7 | Полы | 100% | 22 777 214 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.8 | Внутренняя отделка | 100% | 24 627 973 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.9 | Наружнняя отделка | 100% | 15 323 013 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.10 | Лоджии и балконы | 100% | 2 742 466 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.11 | Мусоропровод | 100% | 503 111 | 0,00 | 0 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .4.12 | Лифты | 100% | 11 568 684 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.13 | Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.) | 100% | 5 420 136 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| **Итого общестроительные работы АР и КЖ** | | **100%** | **308 133 660** | **32,32** | **99 595 620** | **0,30** | **931 343** |
| **Всего общестроительные работы** | | **100%** | **310 248 770** | **32,78** | **101 710 730** | **0,30** | **931 343** |
| | **2. Сантехнические работы** | | 0 | | | | |
| 1 | Водопровод | 100% | 9 539 968 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 2 | Канализация | 100% | 8 034 848 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 3 | Отопление | 100% | 19 771 913 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 4 | Вентиляция | 100% | 405 741 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | **ИТОГО сантехника** | **100%** | **37 752 470** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| | **3. Электромонтажные работы** | | 0 | | | | |
| 5 | Электромонтажные работы | 100% | 14 650 977 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 6 | Теплые полы | 100% | 1 802 662 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| **ИТОГО электромонтажные работы** | | **100%** | **16 453 639** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| | **4. Слаботочные устройства** | | **0** | | | | |
| 7 | Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет | 100% | **814 524** | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 8 | Домофонная связь | 100% | **186 211** | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 9 | Видеонаблюдение | 100% | **665 993** | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 10 | Пожарная сигнализация | 100% | 1 195 237 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | **ИТОГО слаботочка** | **100%** | **2 861 965** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| | **ИТОГО по ЖД № 4** | **100%** | **367 316 844** | **27,69** | **101 710 730** | **0,25** | **931 343** |
| | **1. Жилой дом №5** | | | | | | |
| | **1. Общестроительные работы** | | | | | | |
| **1** | **Земляные работы (подготов.работы)** | **100%** | **1 282 808** | **100,00** | **1 282 808** | **0,00** | **0** |
| 1.1. | Котлован | 100% | **1 282 808** | 100,00 | 1 282 808 | 0,00 | |
| **2** | **КЖ - Фундамент** | **100%** | **16 814 143** | **100,00** | **16 814 143** | **0,00** | **0** |
| .2.1 | фундамент | 100% | **14 527 330** | 100,00 | 14 527 330 | 0,00 | |
| .2.2 | фундамент входа | 100% | **256 476** | 100,00 | 256 476 | 0,00 | |
| .2.3 | приямок | 100% | **197 715** | 100,00 | 197 715 | 0,00 | |
| .2.4 | пол техподполья | 100% | **1 832 623** | 100,00 | 1 832 623 | 0,00 | |
| **3** | **КЖ - Каркас** | **100%** | **127 220 321** | **47,59** | **60 539 337** | **3,47** | **4 409 466** |
| .3.1 | колонны | 100% | **11 663 572** | 57,03 | 6 651 786 | 5,14 | 599 563 |
| .3.2 | ригеля и балки | 100% | **33 697 227** | 50,72 | 17 091 767 | 3,89 | 1 311 324 |
| .3.3 | стены техподполья | 100% | 2 345 080 | 100,00 | 2 345 080 | 0,00 | |
| .3.4 | диафрагмы (ЖБ стены) | 100% | 16 061 428 | 56,36 | 9 052 565 | 4,67 | 750 752 |
| .3.5 | перекрытия и покрытия | 100% | 48 921 719 | 48,79 | 23 867 067 | 3,57 | 1 747 827 |
| .3.6 | стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лифт | 100% | 7 449 304 | 20,55 | 1 531 072 | 0,00 | |
| .3.7 | лестница Л-1 | 100% | 5 141 948 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .3.8 | прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус) | 100% | 1 940 042 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| **4** | **Общестроительные работы АР** | **100%** | **183 581 289** | **17,19** | **31 561 825** | **0,00** | **0** |
| .4.1 | Стены | 100% | 37 920 141 | 83,23 | 31 561 825 | 0,00 | |
| .4.2 | Перегородки | 100% | 8 039 987 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.3 | Кровля | 100% | 9 136 272 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.4 | Оконные блоки | 100% | 7 148 993 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.5 | Витражи | 100% | 11 626 518 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.6 | Дверные блоки | 100% | 19 261 588 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.7 | Полы | 100% | 27 609 201 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.8 | Внутренняя отделка | 100% | 26 157 084 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.9 | Наружнняя отделка | 100% | 16 437 298 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.10 | Лоджии и балконы | 100% | 2 580 341 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.11 | Мусоропровод | 100% | 503 111 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.12 | Лифты | 100% | 11 568 684 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.13 | Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.) | 100% | 5 592 073 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| **Итого общестроительные работы АР и КЖ** | | **100%** | **327 615 753** | **33,24** | **108 915 305** | **1,35** | **4 409 466** |
| **Всего общестроительные работы** | | **100%** | **328 898 561** | **33,51** | **110 198 113** | **1,34** | **4 409 466** |
| | **2. Сантехнические работы** | | **0** | | | | |
| 1 | Водопровод | 100% | 9 509 369 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 2 | Канализация | 100% | 8 352 780 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 3 | Отопление | 100% | 22 494 160 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 4 | Вентиляция | 100% | 461 706 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | **ИТОГО сантехника** | **100%** | **40 818 015** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| | **3. Электромонтажные работы** | | **0** | | | | |
| 5 | Электромонтажные работы | 100% | 11 487 719 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 6 | Теплые полы | 100% | 2 163 194 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| **ИТОГО электромонтажные работы** | | **100%** | **13 650 914** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| | **4. Слаботочные устройства** | | 0 | | | | |
| 7 | Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет | 100% | 1 389 764 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 8 | Домофонная связь | 100% | 205 073 | 0,00 | 0 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Видеонаблюдение | 100% | 155 282 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 10 | Пожарная сигнализация | 100% | 187 161 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | **ИТОГО слаботочка** | **100%** | **1 937 280** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| | **ИТОГО по ЖД № 5** | **100%** | **385 304 769** | **28,60** | **110 198 113** | **1,14** | **4 409 466** |
| | **1. Жилой дом №6** | | | | | | |
| | **1. Общестроительные работы** | | | | | | |
| **1** | **Земляные работы (подготов.работы)** | **100%** | **1 895 758** | **100,00** | **1 895 758** | **0,00** | **0** |
| 1.1. | Котлован | 100% | 1 895 758 | 100,00 | 1 895 758 | 0,00 | |
| **2** | **КЖ - Фундамент** | **100%** | **20 530 627** | **100,00** | **20 530 627** | **0,00** | **0** |
| .2.1 | фундамент | 100% | 15 782 419 | 100,00 | 15 782 419 | 0,00 | |
| .2.2 | фундамент входа | 100% | 511 996 | 100,00 | 511 996 | 0,00 | |
| .2.3 | приямок | 100% | 260 090 | 100,00 | 260 090 | 0,00 | |
| .2.4 | пол техподполья | 100% | 3 976 121 | 100,00 | 3 976 121 | 0,00 | |
| **3** | **КЖ - Каркас** | **100%** | **242 980 267** | **54,51** | **132 455 619** | **12,39** | **30 104 234** |
| .3.1 | колонны | 100% | 21 071 536 | 65,39 | 13 778 866 | 18,10 | 3 813 413 |
| .3.2 | ригеля и балки | 100% | 68 293 573 | 60,00 | 40 974 102 | 13,62 | 9 301 243 |
| .3.3 | стены техподполья | 100% | 4 403 898 | 100,00 | 4 403 898 | 0,00 | |
| .3.4 | диафрагмы (ЖБ стены) | 100% | 32 043 616 | 65,12 | 20 868 355 | 18,18 | 5 826 112 |
| .3.5 | перекрытия и покрытия | 100% | 85 898 549 | 57,08 | 49 027 217 | 13,00 | 11 163 466 |
| .3.6 | стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лифт | 100% | 18 155 686 | 18,74 | 3 403 181 | 0,00 | |
| .3.7 | лестница Л-1 | 100% | 9 949 774 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .3.8 | прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус) | 100% | 3 163 634 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| **4** | **Общестроительные работы АР** | **100%** | **368 281 944** | **20,22** | **74 479 019** | **0,00** | **0** |
| .4.1 | Стены | 100% | 88 746 858 | 83,92 | 74 479 019 | 0,00 | |
| .4.2 | Перегородки | 100% | 16 451 698 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.3 | Кровля | 100% | 17 999 856 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.4 | Оконные блоки | 100% | 13 507 969 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.5 | Витражи | 100% | 23 253 034 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.6 | Дверные блоки | 100% | 38 981 687 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.7 | Полы | 100% | 52 329 851 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.8 | Внутренняя отделка | 100% | 51 668 716 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.9 | Наружнняя отделка | 100% | 25 500 537 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.10 | Лоджии и балконы | 100% | 5 361 331 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.11 | Мусоропровод | 100% | 1 006 214 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.12 | Лифты | 100% | 23 137 363 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.13 | Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.) | 100% | 10 336 831 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| **Итого общестроительные работы АР и КЖ** | | **100%** | **631 792 838** | **36,00** | **227 465 264** | **4,76** | **30 104 234** |
| **Всего общестроительные работы** | | **100%** | **633 688 596** | **36,19** | **229 361 022** | **4,75** | **30 104 234** |
| | **2. Сантехнические работы** | | **0** | | | | |
| 1 | Водопровод | 100% | 18 711 598 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 2 | Канализация | 100% | 17 307 643 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 3 | Отопление | 100% | 41 399 145 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 4 | Вентиляция | 100% | 811 484 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | **ИТОГО сантехника** | **100%** | **78 229 869** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| | **3. Электромонтажные работы** | | 0 | | | | |
| 5 | Электромонтажные работы | 100% | 23 140 022 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 6 | Теплые полы | 100% | 3 965 859 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| **ИТОГО электромонтажные работы** | | **100%** | **27 105 881** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| | **4. Слаботочные устройства** | | 0 | | | | |
| 7 | Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет | 100% | 1 425 196 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 8 | Домофонная связь | 100% | 409 322 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 9 | Видеонаблюдение | 100% | 341 457 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 10 | Пожарная сигнализация | 100% | 243 399 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | **ИТОГО слаботочка** | **100%** | **2 419 374** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| | **ИТОГО по ЖД № 6** | **100%** | **741 443 721** | **30,93** | **229 361 022** | **4,06** | **30 104 234** |
| | **1. Жилой дом №7** | | | | | | |
| | **1. Общестроительные работы** | | | | | | |
| **1** | **Земляные работы (подготов.работы)** | **100%** | **939 616** | **100,00** | **939 616** | **0,00** | **0** |
| 1.1. | Котлован | 100% | 939 616 | 100,00 | 939 616 | 0,00 | |
| **2** | **КЖ - Фундамент** | **100%** | **9 943 175** | **100,00** | **9 943 175** | **0,00** | **0** |
| .2.1 | фундамент | 100% | 8 507 606 | 100,00 | 8 507 606 | 0,00 | |
| .2.2 | фундамент входа | 100% | 256 476 | 100,00 | 256 476 | 0,00 | |
| .2.3 | приямок | 100% | 144 870 | 100,00 | 144 870 | 0,00 | |
| .2.4 | пол техподполья | 100% | 1 034 224 | 100,00 | 1 034 224 | 0,00 | |
| **3** | **КЖ - Каркас** | **100%** | **120 237 524** | **56,19** | **67 566 292** | **1,89** | **2 277 987** |
| .3.1 | колонны | 100% | 9 358 938 | 65,73 | 6 151 221 | 9,05 | 846 523 |
| .3.2 | ригеля и балки | 100% | 29 299 691 | 67,68 | 19 830 618 | 0,00 | |
| .3.3 | стены техподполья | 100% | 2 331 761 | 100,00 | 2 331 761 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .3.4 | диафрагмы (ЖБ стены) | 100% | 15 746 094 | 65,71 | 10 347 052 | 9,09 | 1 431 463 |
| .3.5 | перекрытия и покрытия | 100% | 49 537 007 | 54,89 | 27 192 765 | 0,00 | |
| .3.6 | стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лифт | 100% | 7 255 372 | 23,61 | 1 712 874 | 0,00 | |
| .3.7 | лестница Л-1 | 100% | 4 962 289 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .3.8 | прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус) | 100% | 1 746 373 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| **4** | **Общестроительные работы АР** | **100%** | **174 409 647** | **18,11** | **31 593 861** | **0,00** | 0 |
| .4.1 | Стены | 100% | 38 391 792 | 82,29 | 31 593 861 | 0,00 | |
| .4.2 | Перегородки | 100% | 8 867 371 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.3 | Кровля | 100% | 8 432 313 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.4 | Оконные блоки | 100% | 6 514 462 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.5 | Витражи | 100% | 11 626 518 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.6 | Дверные блоки | 100% | 19 239 150 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.7 | Полы | 100% | 22 938 263 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.8 | Внутренняя отделка | 100% | 23 557 197 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.9 | Наружнняя отделка | 100% | 14 079 774 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.10 | Лоджии и балконы | 100% | 2 992 569 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.11 | Мусоропровод | 100% | 503 111 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.12 | Лифты | 100% | 11 568 684 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.13 | Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.) | 100% | 5 698 442 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| **Итого общестроительные работы АР и КЖ** | | **100%** | **304 590 346** | **35,82** | **109 103 325** | **0,75** | **2 277 987** |
| **Всего общестроительные работы** | | **100%** | **305 529 962** | **36,02** | **110 042 941** | **0,75** | **2 277 987** |
| | **2. Сантехнические работы** | | 0 | | | | |
| 1 | Водопровод | 100% | 9 528 401 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 2 | Канализация | 100% | 8 983 235 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 3 | Отопление | 100% | 20 391 038 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 4 | Вентиляция | 100% | 430 926 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | **ИТОГО сантехника** | **100%** | **39 333 599** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| | **3. Электромонтажные работы** | | 0 | | | | |
| 5 | Электромонтажные работы | 100% | 16 815 958 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 6 | Теплые полы | 100% | 1 802 662 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| **ИТОГО электромонтажные работы** | | **100%** | **18 618 620** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| | **4. Слаботочные устройства** | | 0 | | | | |
| 7 | Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет | 100% | 1 272 422 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 8 | Домофонная связь | 100% | 186 211 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 9 | Видеонаблюдение | 100% | 160 331 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 10 | Пожарная сигнализация | 100% | 171 646 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | **ИТОГО слаботочка** | **100%** | **1 790 610** | **0,00** | **0** | **0,00** | 0 |
| | **ИТОГО по ЖД №7** | **100%** | **365 272 791** | **30,13** | **110 042 941** | **0,62** | **2 277 987** |
| | **1. Жилой дом №8** | | | | | | |
| | **1. Общестроительные работы** | | | | | | |
| **1** | **Земляные работы (подготов.работы)** | **100%** | 792 135 | **100,00** | **792 135** | **0,00** | **0** |
| 1.1. | Котлован | 100% | 792 135 | 100,00 | 792 135 | 0,00 | |
| **2** | **КЖ - Фундамент** | **100%** | 9 914 489 | **100,00** | **9 914 489** | **0,00** | **0** |
| .2.1 | фундамент | 100% | 8 479 223 | 100,00 | 8 479 223 | 0,00 | |
| .2.2 | фундамент входа | 100% | 255 986 | 100,00 | 255 986 | 0,00 | |
| .2.3 | приямок | 100% | 145 055 | 100,00 | 145 055 | 0,00 | |
| .2.4 | пол техподполья | 100% | 1 034 224 | 100,00 | 1 034 224 | 0,00 | |
| **3** | **КЖ - Каркас** | **100%** | 120 166 574 | **62,47** | **75 062 683** | **2,87** | **3 454 413** |
| .3.1 | колонны | 100% | 9 359 084 | 75,67 | 7 082 385 | 9,04 | 846 522 |
| .3.2 | ригеля и балки | 100% | 29 302 757 | 66,27 | 19 417 735 | 0,00 | |
| .3.3 | стены техподполья | 100% | 2 331 761 | 100,00 | 2 331 761 | 0,00 | |
| .3.4 | диафрагмы (ЖБ стены) | 100% | 15 746 091 | 75,71 | 11 921 659 | 9,09 | 1 431 463 |
| .3.5 | перекрытия и покрытия | 100% | 49 561 927 | 63,69 | 31 565 949 | 0,00 | |
| .3.6 | стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лифт | 100% | 7 156 858 | 21,89 | 1 566 765 | 0,00 | |
| .3.7 | лестница Л-1 | 100% | 4 962 289 | 23,71 | 1 176 428 | 23,71 | 1 176 428 |
| .3.8 | прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус) | 100% | 1 745 806 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| **4** | **Общестроительные работы АР** | **100%** | 174 402 247 | **18,12** | **31 593 861** | **0,00** | 0 |
| .4.1 | Стены | 100% | 38 391 792 | 82,29 | 31 593 861 | 0,00 | |
| .4.2 | Перегородки | 100% | 8 867 371 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.3 | Кровля | 100% | 8 432 313 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.4 | Оконные блоки | 100% | 6 514 462 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.5 | Витражи | 100% | 11 626 518 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.6 | Дверные блоки | 100% | 19 239 150 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.7 | Полы | 100% | 22 938 263 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.8 | Внутренняя отделка | 100% | 23 557 197 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.9 | Наружнняя отделка | 100% | 14 079 774 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.10 | Лоджии и балконы | 100% | 2 992 569 | 0,00 | 0 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .4.11 | Мусоропровод | 100% | 503 111 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.12 | Лифты | 100% | 11 568 684 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.13 | Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.) | 100% | 5 691 042 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Итого общестроительные работы АР и КЖ | | 100% | 304 483 310 | 38,28 | 116 571 032 | 1,13 | 3 454 413 |
| Всего общестроительные работы | | 100% | 305 275 446 | 38,45 | 117 363 167 | 1,13 | 3 454 413 |
| | 2. Сантехнические работы | | 0 | | | | |
| 1 | Водопровод | 100% | 9 528 401 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 2 | Канализация | 100% | 8 983 235 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 3 | Отопление | 100% | 20 415 154 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 4 | Вентиляция | 100% | 430 926 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | ИТОГО сантехника | 100% | 39 357 716 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 3. Электромонтажные работы | | 0 | | | | |
| 5 | Электромонтажные работы | 100% | 16 815 958 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 6 | Теплые полы | 100% | 1 802 662 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| ИТОГО электромонтажные работы | | 100% | 18 618 620 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 4. Слаботочные устройства | | | | | | |
| 7 | Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет | 100% | 1 272 422 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 8 | Домофонная связь | 100% | 186 211 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 9 | Видеонаблюдение | 100% | 160 331 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 10 | Пожарная сигнализация | 100% | 171 646 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | ИТОГО слаботочка | 100% | 1 790 610 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | ИТОГО по ЖД №8 | 100% | 365 042 391 | 32,15 | 117 363 167 | 0,95 | 3 454 413 |
| | 1. Жилой дом №9 | | | | | | |
| | 1. Общестроительные работы | | | | | | |
| 1 | Земляные работы (подготов.работы) | 100% | 959 428 | 100,00 | 959 428 | 0,00 | 0 |
| 1.1. | Котлован | 100% | 959 428 | 100,00 | 959 428 | 0,00 | |
| 2 | КЖ - Фундамент | 100% | 9 913 655 | 100,00 | 9 913 655 | 0,00 | 0 |
| .2.1 | фундамент | 100% | 8 479 223 | 100,00 | 8 479 223 | 0,00 | |
| .2.2 | фундамент входа | 100% | 256 476 | 100,00 | 256 476 | 0,00 | |
| .2.3 | приямок | 100% | 143 732 | 100,00 | 143 732 | 0,00 | |
| .2.4 | пол техподполья | 100% | 1 034 224 | 100,00 | 1 034 224 | 0,00 | |
| 3 | КЖ - Каркас | 100% | 120 191 427 | 69,36 | 83 361 983 | 6,82 | 8 196 335 |
| .3.1 | колонны | 100% | 9 360 812 | 75,66 | 7 082 361 | 0,00 | |
| .3.2 | ригеля и балки | 100% | 29 327 757 | 77,16 | 22 629 658 | 9,22 | 2 703 431 |
| .3.3 | стены техподполья | 100% | 2 331 761 | 100,00 | 2 331 761 | 0,00 | |
| .3.4 | диафрагмы (ЖБ стены) | 100% | 15 746 091 | 75,71 | 11 921 516 | 0,00 | |
| .3.5 | перекрытия и покрытия | 100% | 49 561 973 | 73,25 | 36 304 600 | 8,71 | 4 316 475 |
| .3.6 | стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лифт | 100% | 7 177 229 | 26,69 | 1 915 657 | 0,00 | |
| .3.7 | лестница Л-1 | 100% | 4 962 289 | 23,71 | 1 176 428 | 23,71 | 1 176 428 |
| .3.8 | прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус) | 100% | 1 723 515 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 4 | Общестроительные работы АР | 100% | 174 405 924 | 18,13 | 31 614 938 | 0,00 | 0 |
| .4.1 | Стены | 100% | 38 391 792 | 82,35 | 31 614 938 | 0,00 | |
| .4.2 | Перегородки | 100% | 8 867 371 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.3 | Кровля | 100% | 8 432 313 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.4 | Оконные блоки | 100% | 6 514 462 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.5 | Витражи | 100% | 11 626 518 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.6 | Дверные блоки | 100% | 19 239 150 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.7 | Полы | 100% | 22 938 263 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.8 | Внутренняя отделка | 100% | 23 557 197 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.9 | Наружнняя отделка | 100% | 14 079 774 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.10 | Лоджии и балконы | 100% | 2 992 569 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.11 | Мусоропровод | 100% | 503 111 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.12 | Лифты | 100% | 11 568 684 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| .4.13 | Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.) | 100% | 5 694 719 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| Итого общестроительные работы АР и КЖ | | 100% | 304 511 006 | 41,01 | 124 890 575 | 2,69 | 8 196 335 |
| Всего общестроительные работы | | 100% | 305 470 434 | 41,20 | 125 850 003 | 2,68 | 8 196 335 |
| | 2. Сантехнические работы | | 0 | | | | |
| 1 | Водопровод | 100% | 9 528 401 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 2 | Канализация | 100% | 8 983 235 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 3 | Отопление | 100% | 20 415 154 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 4 | Вентиляция | 100% | 430 926 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | ИТОГО сантехника | 100% | 39 357 716 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 3. Электромонтажные работы | | 0 | | | | |
| 5 | Электромонтажные работы | 100% | 16 815 958 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 6 | Теплые полы | 100% | 1 802 662 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| ИТОГО электромонтажные работы | | 100% | 18 618 620 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 4. Слаботочные устройства | | 0 | | | | |
| 7 | Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет | 100% | 1 272 422 | 0,00 | 0 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Домофонная связь | 100% | 186 211 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 9 | Видеонаблюдение | 100% | 160 331 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 10 | Пожарная сигнализация | 100% | 171 646 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | **ИТОГО слаботочка** | **100%** | **1 790 610** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| | **ИТОГО по ЖД №9** | **100%** | **365 237 379** | **34,46** | **125 850 003** | **2,24** | **8 196 335** |
| | | | | | | | |
| | **ВСЕГО по ЖД 1-9** | **100%** | **5 149 958 207** | **26,55** | **1 367 515 455** | **1,59** | **81 815 052** |
| | **2. Подготовка объекта к вводу** | | 0 | | | | |
| | **ИТОГО по подготовки к вводу** | **100%** | **89 246 462** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** |
| | | | 0 | | | | |
| | **ВСЕГО** | **100%** | **5 239 204 670** | **26,10** | **1 367 515 455** | **1,56** | **81 815 052** |

**Заказчик:**

**АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»**

**А.К.Ашемгалиев**

"27" 07 2015г.

**Генподрядчик:**

**Директор ТОО "ВК ТЕХНОГРУПП"**

**А.Р. Бейсенбаев**

"27" 07 2015г.

**Согласовано:**

Директор ДТКиМ
Смагулов С.А._____
"27" 07 2015г.

Главный менеджер ДТКиМ
Шардарбеков Г.Д._____
"27" 07 2015г.

Менеджер ДТКиМ
Яркова В.М._____
"27" 07 2015г.

Менеджер ДТКиМ
Шепелева Т.А._____
"27" 07 2015г.

Менеджер ДТКиМ
Бекеев С.Ж._____
"27" 07 2015г.

Представитель по региону АО "ФН "Самрук-
Ракульцев А.А._____
"27" 07 2015г.

Начальник ПТО ТОО "ВК ТЕХНОГРУПП"
Решетникова Е.Ю._____
"27" 07 2015г.

Технический надзор:
ТОО "Astana Development Expert"
Мукушев А.Д._____
"23" 07 2015г.