Одобрено Правлением АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына"
Протокол № 18 от 20.08.09 г.

"СОГЛАСОВАНО"
Директор ТОО "ВК Технострупп"
_____ А.Бейсенбаев
"26" 02 2015г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Управляющий директор АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына"
_____ А.К.Ашемгалиев
"26" 02 2015г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ,подлежащих оплате по объекту **«Строительство многоквартирных жилых домов с коммерческими помещениями по пр. И. Есенберлина в городе Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (позиции 76/1-76/9)»**
за 2 половину февраля 2015 г.

№№ пп	Наименование	Ед. изм.	Выполнение с начала строительства с НДС	в том числе за отчетный месяц с НДС
1	2	3	4	5
1	Стоимость проекта	тенге	6 163 770 199,66	
2	Скидка	тенге	924 565 529,95	
3	Сумма по договору генподряда	тенге	5 239 204 669,70	
4	**Выполнение СМР по реестру**	**тенге**	**401 084 086**	**109 633 483**
5	1 транш 50%	тенге	2 619 602 334,85	
5.1	погашение 1-ого транша	тенге	200 542 043	54 816 742
5.2	остаток непогашенного 1-го транша	тенге	2 419 060 292	
6	К оплате за 2 половину февраля месяца 2015 года с НДС за выполненные работы (п.4-5.1)	**тенге**	**200 542 043**	**54 816 741**
7	Всего оплачено с учетом 1 транша (п.5+6)	тенге	2 820 144 378	54 816 741

Директор ДТКиМ АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына"
С.А.Смагулов_____
"26" 02 2015г.

Главный менеджер ДТК АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына"
Петухов Д.Г._____
"26" 02 2015г.

Менеджер ДТКиМ АО "Фонд недвижимости "Самрук- Казына"
В.Яркова _____
"26" 02 2015г.

Менеджер ДТКиМ АО "Фонд недвижимости "Самрук- Казына"
Бекеев С._____
"26" 02 2015г.

Заказчик: АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына»
Генподрядчик: ТОО "ВК Техногрупп"
Наименование объекта:«Строительство многоквартирных жилых домов с коммерческими помещениями по пр. И. Есенберлина в городе Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (позиции 76/1-76/9)»

АКТ

выполненных работ за 2 половину февраля 2015г.

(отчет по ведомости договорной цены)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Договорная цена		Выполнено по договорной цене		в т.ч. за отчетный период	
		%	тенге	%	тенге	%	тенге
1	2	7	8	9	10	11	12
	1. Жилой дом №1						
	1. Общестроительные работы						
1	**Земляные работы (подготов.работы)**	**100%**	**1 612 445**	**89,89**	**1 449 459**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	100%	1 612 445	89,89	1 449 459	0,00	
2	**КЖ - Фундамент**	**100%**	**32 505 757**	**79,00**	**25 681 053**	**58,76**	**19 099 798**
.2.1	фундамент	100%	24 892 469	97,85	24 356 379	71,41	17 775 124
.2.2	фундамент входа	100%	1 324 674	100,00	1 324 674	100,00	1 324 674
.2.3	приямок	100%	297 652	0,00	0	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	5 990 962	0,00	0	0,00	
3	**КЖ - Каркас**	**100%**	**376 458 716**	**2,17**	8 187 693	**2,17**	8 187 693
.3.1	колонны	100%	32 679 710	4,24	1 385 083	4,24	1 385 083
.3.2	ригеля и балки	100%	100 701 736	0,00	0	0,00	
.3.3	стены техподполья	100%	8 856 607	51,82	4 589 562	51,82	4 589 562
.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	48 783 674	4,16	2 028 386	4,16	2 028 386
.3.5	перекрытия и покрытия	100%	133 184 208	0,00	0	0,00	
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лифт	100%	27 048 966	0,68	184 662	0,68	184 662
.3.7	лестница Л-1	100%	16 359 270	0,00	0	0,00	
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	8 844 544	0,00	0	0,00	
4	**Общестроительные работы АР**	**100%**	**519 194 215**	**8,33**	43 243 882	**0,00**	0
.4.1	Стены	100%	120 674 909	35,84	43 243 882	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	21 842 057	0,00	0	0,00	
.4.3	Кровля	100%	26 634 392	0,00	0	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	18 572 657	0,00	0	0,00	
.4.5	Витражи	100%	43 384 656	0,00	0	0,00	
.4.6	Дверные блоки	100%	50 285 043	0,00	0	0,00	
.4.7	Полы	100%	68 106 309	0,00	0	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	71 777 650	0,00	0	0,00	
.4.9	Наружнняя отделка	100%	38 867 612	0,00	0	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	7 905 274	0,00	0	0,00	
.4.11	Мусоропровод	100%	1 509 315	0,00	0	0,00	
.4.12	Лифты	100%	34 706 047	0,00	0	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка	100%	14 928 294	0,00	0	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		**100%**	**928 158 688**	**8,31**	77 112 627	**2,94**	27 287 490
Всего общестроительные работы		**100%**	**929 771 133**	**8,45**	**78 562 086**	**2,93**	**27 287 490**
	2. Сантехнические работы		0				
1	Водопровод	100%	26 812 591	0,00	0	0,00	
2	Канализация	100%	23 655 971	0,00	0	0,00	
3	Отопление	100%	54 801 152	0,00	0	0,00	
4	Вентиляция	100%	1 116 476	0,00	0	0,00	
	ИТОГО сантехника	**100%**	**106 386 190**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
	3. Электромонтажные работы		0				
5	Электромонтажные работы	100%	32 023 730	0,00	0	0,00	
6	Теплые полы	100%	5 127 574	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		**100%**	**37 151 304**	**0,00**	0	**0,00**	**0**
	4. Слаботочные устройства		0				
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	2 892 539	0,00	0	0,00	
8	Домофонная связь	100%	536 231	0,00	0	0,00	
9	Видеонаблюдение	100%	446 114	0,00	0	0,00	
10	Пожарная сигнализация	100%	1 105 631	0,00	0	0,00	

11	Охранная сигнализация	100%	317 868	0,00	0	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	**5 298 383**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
	ИТОГО по ЖД № 1	**100%**	**1 078 607 009**	**7,28**	**78 562 086**	**2,53**	**27 287 490**
	1. Жилой дом №2						
	1. Общестроительные работы						
1	**Земляные работы (подготов.работы)**	**100%**	**1 081 620**	**88,28**	**954 859**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	100%	1 081 620	88,28	954 859	0,00	
2	**КЖ - Фундамент**	**100%**	**20 579 277**	**77,26**	**15 899 475**	**44,52**	**9 162 770**
.2.1	фундамент	100%	15 791 621	97,44	15 387 476	54,78	8 650 771
.2.2	фундамент входа	100%	511 999	100,00	511 999	100,00	511 999
.2.3	приямок	100%	299 539	0,00	0	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	3 976 119	0,00	0	0,00	
3	**КЖ - Каркас**	**100%**	**243 336 778**	**3,83**	9 323 625	**3,83**	9 323 625
.3.1	колонны	100%	21 071 536	8,09	1 705 127	8,09	1 705 127
.3.2	ригеля и балки	100%	68 293 573	0,00	0	0,00	0
.3.3	стены техподполья	100%	4 403 898	91,10	4 011 992	91,10	4 011 992
.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	32 043 616	10,00	3 204 362	10,00	3 204 362
.3.5	перекрытия и покрытия	100%	85 898 549	0,00	0	0,00	0
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лифт	100%	18 143 405	2,22	402 144	2,22	402 144
.3.7	лестница Л-1	100%	10 423 964	0,00	0	0,00	
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	3 058 235	0,00	0	0,00	
4	**Общестроительные работы АР**	**100%**	**368 384 358**	**8,29**	30 535 227	**0,00**	0
.4.1	Стены	100%	88 871 291	34,36	30 535 227	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	16 451 698	0,00	0	0,00	
.4.3	Кровля	100%	17 999 856	0,00	0	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	13 507 969	0,00	0	0,00	
.4.5	Витражи	100%	23 253 034	0,00	0	0,00	
.4.6	Дверные блоки	100%	38 981 687	0,00	0	0,00	
.4.7	Полы	100%	52 198 616	0,00	0	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	51 765 811	0,00	0	0,00	
.4.9	Наружнняя отделка	100%	25 500 537	0,00	0	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	5 361 331	0,00	0	0,00	
.4.11	Мусоропровод	100%	1 006 214	0,00	0	0,00	
.4.12	Лифты	100%	23 137 360	0,00	0	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.)	100%	10 348 952	0,00	0	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		**100%**	**632 300 413**	**8,82**	55 758 327	**2,92**	18 486 395
Всего общестроительные работы		**100%**	**633 382 034**	**8,95**	**56 713 186**	**2,92**	**18 486 395**
	2. Сантехнические работы		**0**				
1	Водопровод	100%	18 761 765	0,00	0	0,00	
2	Канализация	100%	17 307 643	0,00	0	0,00	
3	Отопление	100%	41 399 145	0,00	0	0,00	
4	Вентиляция	100%	811 484	0,00	0	0,00	
	ИТОГО сантехника	**100%**	**78 280 036**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
	3. Электромонтажные работы		**0**				
5	Электромонтажные работы	100%	23 140 022	0,00	0	0,00	
6	Теплые полы	100%	3 965 859	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		**100%**	**27 105 881**	**0,00**	0	**0,00**	**0**
	4. Слаботочные устройства		**0**				
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	1 425 196	0,00	0	0,00	
8	Домофонная связь	100%	409 322	0,00	0	0,00	
9	Видеонаблюдение	100%	341 457	0,00	0	0,00	
10	Пожарная сигнализация	100%	243 399	0,00	0	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	**2 419 374**	**0,00**	0	**0,00**	0
	ИТОГО по ЖД № 2	**100%**	**741 187 325**	**7,65**	**56 713 186**	**2,49**	**18 486 395**
	1. Жилой дом №3						
	1. Общестроительные работы						
1	**Земляные работы (подготов.работы)**	**100%**	**1 356 693**	**83,91**	**1 138 353**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	100%	**1 356 693**	83,91	1 138 353	0,00	
2	**КЖ - Фундамент**	**100%**	**20 539 054**	**77,41**	**15 899 472**	**44,61**	**9 162 767**
.2.1	фундамент	100%	15 791 621	97,44	15 387 476	54,78	8 650 771
.2.2	фундамент входа	100%	511 996	100,00	511 996	100,00	511 996
.2.3	приямок	100%	259 315	0,00	0	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	3 976 121	0,00	0	0,00	0
3	**КЖ - Каркас**	**100%**	**243 119 337**	**3,82**	9 296 398	**3,82**	9 296 398
.3.1	колонны	100%	21 071 536	7,96	1 677 902	7,96	1 677 902
.3.2	ригеля и балки	100%	68 293 573	0,00	0	0,00	0
.3.3	стены техподполья	100%	4 403 898	91,10	4 011 991	91,10	4 011 991
.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	32 043 616	10,00	3 204 362	10,00	3 204 362

.3.5	перекрытия и покрытия	100%	85 898 549	0,00	0	0,00	0
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лифт	100%	18 143 405	2,22	402 144	2,22	402 144
.3.7	лестница Л-1	100%	10 283 924	0,00	0	0,00	
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	2 980 834	0,00	0	0,00	
4	**Общестроительные работы АР**	**100%**	**368 206 579**	**8,29**	30 535 227	**0,00**	0
.4.1	Стены	100%	88 871 291	34,36	30 535 227	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	16 451 698	0,00	0	0,00	
.4.3	Кровля	100%	17 999 856	0,00	0	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	13 507 969	0,00	0	0,00	
.4.5	Витражи	100%	23 253 034	0,00	0	0,00	
.4.6	Дверные блоки	100%	38 981 687	0,00	0	0,00	
.4.7	Полы	100%	52 131 449	0,00	0	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	51 668 716	0,00	0	0,00	
.4.9	Наружнняя отделка	100%	25 500 537	0,00	0	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	5 361 331	0,00	0	0,00	
.4.11	Мусоропровод	100%	1 006 214	0,00	0	0,00	
.4.12	Лифты	100%	23 137 363	0,00	0	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.)	100%	10 335 435	0,00	0	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		**100%**	**631 864 969**	**8,82**	55 731 097	**2,92**	18 459 165
Всего общестроительные работы		**100%**	**633 221 662**	**8,98**	**56 869 450**	**2,92**	**18 459 165**
	2. Сантехнические работы		0				
1	Водопровод	100%	18 727 460	0,00	0	0,00	
2	Канализация	100%	**17 307 643**	0,00	0	0,00	
3	Отопление	100%	40 952 473	0,00	0	0,00	
4	Вентиляция	100%	811 484	0,00	0	0,00	
	ИТОГО сантехника	**100%**	**77 799 060**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
	3. Электромонтажные работы		**0**				
5	Электромонтажные работы	100%	23 140 022	0,00	0	0,00	
6	Теплые полы	100%	3 965 859	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		**100%**	**27 105 881**	**0,00**	0	**0,00**	**0**
	4. Слаботочные устройства		0				
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	1 425 196	0,00	0	0,00	
8	Домофонная связь	100%	409 322	0,00	0	0,00	
9	Видеонаблюдение	100%	341 457	0,00	0	0,00	
10	Пожарная сигнализация	100%	243 399	0,00	0	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	**2 419 374**	**0,00**	0	**0,00**	0
	ИТОГО по ЖД № 3	**100%**	**740 545 977**	**7,68**	**56 869 450**	**2,49**	**18 459 165**
	1. Жилой дом №4						
	1. Общестроительные работы						
1	**Земляные работы (подготов.работы)**	**100%**	**2 115 110**	**91,39**	**1 933 091**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	100%	2 115 110	91,39	1 933 091	0,00	
2	**КЖ - Фундамент**	**100%**	**15 826 914**	**87,87**	**13 907 070**	**1,63**	**258 275**
.2.1	фундамент	100%	**13 847 158**	98,58	13 650 594	0,01	1 799
.2.2	фундамент входа	100%	**256 476**	100,00	256 476	100,00	256 476
.2.3	приямок	100%	**701 358**	0,00	0	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	**1 021 922**	0,00	0	0,00	0
3	**КЖ - Каркас**	**100%**	**121 401 965**	**3,83**	4 648 591	**2,49**	3 024 819
.3.1	колонны	100%	9 371 023	9,64	903 429	6,20	581 464
.3.2	ригеля и балки	100%	29 318 694	0,00	0	0,00	0
.3.3	стены техподполья	100%	2 330 744	90,95	2 119 739	63,54	1 481 047
.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	15 746 091	9,35	1 472 081	5,29	833 489
.3.5	перекрытия и покрытия	100%	49 451 855	0,00	0	0,00	0
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лифт	100%	8 354 042	1,84	153 341	1,54	128 819
.3.7	лестница Л-1	100%	4 962 289	0,00	0	0,00	
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	1 867 226	0,00	0	0,00	
4	**Общестроительные работы АР**	**100%**	**170 904 780**	**7,18**	12 271 634	**0,00**	0
.4.1	Стены	100%	35 285 774	34,78	12 271 634	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	8 383 807	0,00	0	0,00	
.4.3	Кровля	100%	8 479 264	0,00	0	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	6 033 006	0,00	0	0,00	
.4.5	Витражи	100%	10 698 264	0,00	0	0,00	
.4.6	Дверные блоки	100%	19 062 069	0,00	0	0,00	
.4.7	Полы	100%	22 777 214	0,00	0	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	24 627 973	0,00	0	0,00	
.4.9	Наружнняя отделка	100%	15 323 013	0,00	0	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	2 742 466	0,00	0	0,00	
.4.11	Мусоропровод	100%	503 111	0,00	0	0,00	

.4.12	Лифты	100%	11 568 684	0,00	0	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.)	100%	5 420 136	0,00	0	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		**100%**	**308 133 660**	**10,00**	30 827 295	**1,07**	3 283 094
Всего общестроительные работы		**100%**	**310 248 770**	**10,56**	**32 760 385**	**1,06**	**3 283 094**
	2. Сантехнические работы		0				
1	Водопровод	100%	9 539 968	0,00	0	0,00	
2	Канализация	100%	8 034 848	0,00	0	0,00	
3	Отопление	100%	19 771 913	0,00	0	0,00	
4	Вентиляция	100%	405 741	0,00	0	0,00	
	ИТОГО сантехника	**100%**	**37 752 470**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
	3. Электромонтажные работы		0				
5	Электромонтажные работы	100%	14 650 977	0,00	0	0,00	
6	Теплые полы	100%	1 802 662	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		**100%**	**16 453 639**	**0,00**	0	**0,00**	**0**
	4. Слаботочные устройства		**0**				
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	**814 524**	0,00	0	0,00	
8	Домофонная связь	100%	**186 211**	0,00	0	0,00	
9	Видеонаблюдение	100%	**665 993**	0,00	0	0,00	
10	Пожарная сигнализация	100%	1 195 237	0,00	0	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	**2 861 965**	**0,00**	0	**0,00**	0
	ИТОГО по ЖД № 4	**100%**	**367 316 844**	**8,92**	**32 760 385**	**0,89**	**3 283 094**
	1. Жилой дом №5						
	1. Общестроительные работы						
1	**Земляные работы (подготов.работы)**	**100%**	**1 282 808**	**91,56**	**1 174 590**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	100%	**1 282 808**	91,56	1 174 590	0,00	
2	**КЖ - Фундамент**	**100%**	**16 814 143**	**87,22**	**14 666 015**	**1,54**	**258 269**
.2.1	фундамент	100%	**14 527 330**	99,19	14 409 539	0,01	1 793
.2.2	фундамент входа	100%	**256 476**	100,00	256 476	100,00	256 476
.2.3	приямок	100%	**197 715**	0,00	0	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	**1 832 623**	0,00	0	0,00	0
3	**КЖ - Каркас**	**100%**	**127 220 321**	**4,78**	6 086 572	**3,28**	4 173 404
.3.1	колонны	100%	**11 663 572**	9,96	1 161 482	5,65	659 520
.3.2	ригеля и балки	100%	**33 697 227**	3,90	1 313 973	3,90	1 313 973
.3.3	стены техподполья	100%	2 345 080	91,73	2 151 049	61,80	1 449 221
.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	16 061 428	9,09	1 460 068	4,67	750 691
.3.5	перекрытия и покрытия	100%	48 921 710	0,00	0	0,00	0
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лифт	100%	7 449 304	0,00	0	0,00	
.3.7	лестница Л-1	100%	5 141 948	0,00	0	0,00	
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	1 940 042	0,00	0	0,00	
4	**Общестроительные работы АР**	**100%**	**183 581 289**	**7,05**	12 940 348	**0,00**	0
.4.1	Стены	100%	37 920 141	34,13	12 940 348	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	8 039 987	0,00	0	0,00	
.4.3	Кровля	100%	9 136 272	0,00	0	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	7 148 993	0,00	0	0,00	
.4.5	Витражи	100%	11 626 518	0,00	0	0,00	
.4.6	Дверные блоки	100%	19 261 588	0,00	0	0,00	
.4.7	Полы	100%	27 609 201	0,00	0	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	26 157 084	0,00	0	0,00	
.4.9	Наружнняя отделка	100%	16 437 298	0,00	0	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	2 580 341	0,00	0	0,00	
.4.11	Мусоропровод	100%	503 111	0,00	0	0,00	
.4.12	Лифты	100%	11 568 684	0,00	0	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.)	100%	5 592 073	0,00	0	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		**100%**	**327 615 753**	**10,28**	33 692 936	**1,35**	4 431 673
Всего общестроительные работы		**100%**	**328 898 561**	**10,60**	**34 867 525**	**1,35**	**4 431 673**
	2. Сантехнические работы		**0**				
1	Водопровод	100%	9 509 369	0,00	0	0,00	
2	Канализация	100%	8 352 780	0,00	0	0,00	
3	Отопление	100%	22 494 160	0,00	0	0,00	
4	Вентиляция	100%	461 706	0,00	0	0,00	
	ИТОГО сантехника	**100%**	**40 818 015**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
	3. Электромонтажные работы		**0**				
5	Электромонтажные работы	100%	11 487 719	0,00	0	0,00	
6	Теплые полы	100%	2 163 194	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		**100%**	**13 650 914**	**0,00**	0	**0,00**	**0**
	4. Слаботочные устройства		0				
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	1 389 764	0,00	0	0,00	
8	Домофонная связь	100%	205 073	0,00	0	0,00	

9	Видеонаблюдение	100%	155 282	0,00	0	0,00	
10	Пожарная сигнализация	100%	187 161	0,00	0	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	**1 937 280**	**0,00**	0	**0,00**	0
	ИТОГО по ЖД № 5	**100%**	**385 304 769**	**9,05**	**34 867 525**	**1,15**	**4 431 673**
	1. Жилой дом №6						
	1. Общестроительные работы						
1	**Земляные работы (подготов.работы)**	**100%**	**1 895 758**	**88,75**	**1 682 443**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	100%	1 895 758	88,75	1 682 443	0,00	
2	**КЖ - Фундамент**	**100%**	**20 530 627**	**77,40**	**15 890 261**	**2,56**	**524 673**
.2.1	фундамент	100%	15 782 419	97,44	15 378 266	0,08	12 678
.2.2	фундамент входа	100%	511 996	100,00	511 996	100,00	511 996
.2.3	приямок	100%	260 090	0,00	0	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	3 976 121	0,00	0	0,00	0
3	**КЖ - Каркас**	**100%**	**242 980 267**	**5,07**	12 329 738	**5,07**	12 329 738
.3.1	колонны	100%	21 071 536	9,53	2 008 348	9,53	2 008 348
.3.2	ригеля и балки	100%	68 293 573	4,22	2 879 233	4,22	2 879 233
.3.3	стены техподполья	100%	4 403 898	91,10	4 011 991	91,10	4 011 991
.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	32 043 616	9,52	3 050 944	9,52	3 050 944
.3.5	перекрытия и покрытия	100%	85 898 549	0,00	0	0,00	0
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лифт	100%	18 155 686	2,09	379 223	2,09	379 223
.3.7	лестница Л-1	100%	9 949 774	0,00	0	0,00	
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	3 163 634	0,00	0	0,00	
4	**Общестроительные работы АР**	**100%**	**368 281 944**	**8,29**	30 536 398	**0,00**	0
.4.1	Стены	100%	88 746 858	34,41	30 536 398	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	16 451 698	0,00	0	0,00	
.4.3	Кровля	100%	17 999 856	0,00	0	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	13 507 969	0,00	0	0,00	
.4.5	Витражи	100%	23 253 034	0,00	0	0,00	
.4.6	Дверные блоки	100%	38 981 687	0,00	0	0,00	
.4.7	Полы	100%	52 329 851	0,00	0	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	51 668 710	0,00	0	0,00	
.4.9	Наружнняя отделка	100%	25 500 537	0,00	0	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	5 361 331	0,00	0	0,00	
.4.11	Мусоропровод	100%	1 006 214	0,00	0	0,00	
.4.12	Лифты	100%	23 137 363	0,00	0	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.)	100%	10 336 831	0,00	0	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		**100%**	**631 792 838**	**9,30**	58 756 397	**2,03**	12 854 411
Всего общестроительные работы		**100%**	**633 688 596**	**9,54**	**60 438 841**	**2,03**	**12 854 411**
	2. Сантехнические работы		**0**				
1	Водопровод	100%	18 711 598	0,00	0	0,00	
2	Канализация	100%	17 307 643	0,00	0	0,00	
3	Отопление	100%	41 399 145	0,00	0	0,00	
4	Вентиляция	100%	811 484	0,00	0	0,00	
	ИТОГО сантехника	**100%**	**78 229 869**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
	3. Электромонтажные работы		0				
5	Электромонтажные работы	100%	23 140 022	0,00	0	0,00	
6	Теплые полы	100%	3 965 859	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		**100%**	**27 105 881**	**0,00**	0	**0,00**	**0**
	4. Слаботочные устройства		0				
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	1 425 196	0,00	0	0,00	
8	Домофонная связь	100%	409 322	0,00	0	0,00	
9	Видеонаблюдение	100%	341 457	0,00	0	0,00	
10	Пожарная сигнализация	100%	243 399	0,00	0	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	**2 419 374**	**0,00**	0	**0,00**	0
	ИТОГО по ЖД № 6	**100%**	**741 443 721**	**8,15**	**60 438 841**	**1,73**	**12 854 411**
	1. Жилой дом №7						
	1. Общестроительные работы						
1	**Земляные работы (подготов.работы)**	**100%**	**939 616**	**89,20**	**838 152**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	100%	939 616	89,20	838 152	0,00	
2	**КЖ - Фундамент**	**100%**	**9 943 175**	**85,31**	**8 482 571**	**52,71**	**5 241 270**
.2.1	фундамент	100%	8 507 606	96,69	8 226 095	58,59	4 984 794
.2.2	фундамент входа	100%	256 476	100,00	256 476	100,00	256 476
.2.3	приямок	100%	144 870	0,00	0	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	1 034 224	0,00	0	0,00	0
3	**КЖ - Каркас**	**100%**	**120 237 524**	**4,02**	4 838 234	**4,02**	4 838 233
.3.1	колонны	100%	9 358 938	9,65	902 912	9,65	902 912
.3.2	ригеля и балки	100%	29 299 691	0,00	0	0,00	0
.3.3	стены техподполья	100%	2 331 761	100,00	2 331 761	100,00	2 331 761

.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	15 746 094	9,35	1 472 259	9,35	1 472 259
.3.5	перекрытия и покрытия	100%	49 537 007	0,00	0	0,00	**0**
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лифт	100%	7 255 372	1,81	131 302	1,81	**131 302**
.3.7	лестница Л-1	100%	4 962 289	0,00	0	0,00	
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	1 746 373	0,00	0	0,00	
4	**Общестроительные работы АР**	**100%**	**174 409 647**	**7,42**	12 936 199	**0,00**	0
.4.1	Стены	100%	38 391 792	33,70	12 936 199	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	8 867 371	0,00	0	0,00	
.4.3	Кровля	100%	8 432 313	0,00	0	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	6 514 462	0,00	0	0,00	
.4.5	Витражи	100%	11 626 518	0,00	0	0,00	
.4.6	Дверные блоки	100%	19 239 150	0,00	0	0,00	
.4.7	Полы	100%	22 938 263	0,00	0	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	23 557 197	0,00	0	0,00	
.4.9	Наружнняя отделка	100%	14 079 774	0,00	0	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	2 992 569	0,00	0	0,00	
.4.11	Мусоропровод	100%	503 111	0,00	0	0,00	
.4.12	Лифты	100%	11 568 684	0,00	0	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.)	100%	5 698 442	0,00	0	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		**100%**	**304 590 346**	**8,62**	26 257 003	**3,31**	10 079 503
Всего общестроительные работы		**100%**	**305 529 962**	**8,87**	**27 095 154**	**3,30**	**10 079 503**
	2. Сантехнические работы		0				
1	Водопровод	100%	9 528 401	0,00	0	0,00	
2	Канализация	100%	8 983 235	0,00	0	0,00	
3	Отопление	100%	20 391 038	0,00	0	0,00	
4	Вентиляция	100%	430 926	0,00	0	0,00	
	ИТОГО сантехника	**100%**	**39 333 599**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
	3. Электромонтажные работы		0				
5	Электромонтажные работы	100%	16 815 958	0,00	0	0,00	
6	Теплые полы	100%	1 802 662	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		**100%**	**18 618 620**	**0,00**	0	**0,00**	**0**
	4. Слаботочные устройства		0				
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	1 272 422	0,00	0	0,00	
8	Домофонная связь	100%	186 211	0,00	0	0,00	
9	Видеонаблюдение	100%	160 331	0,00	0	0,00	
10	Пожарная сигнализация	100%	171 646	0,00	0	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	**1 790 610**	**0,00**	0	**0,00**	0
	ИТОГО по ЖД №7	**100%**	**365 272 791**	**7,42**	**27 095 154**	**2,76**	**10 079 503**
	1. Жилой дом №8						
	1. Общестроительные работы						
1	**Земляные работы (подготов.работы)**	**100%**	792 135	**89,44**	**708 489**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	100%	792 135	89,44	708 489	0,00	
2	**КЖ - Фундамент**	**100%**	9 914 489	**86,88**	**8 613 854**	**2,60**	**257 785**
.2.1	фундамент	100%	8 479 223	98,57	8 357 868	0,02	1 800
.2.2	фундамент входа	100%	255 986	100,00	255 986	100,00	255 986
.2.3	приямок	100%	145 055	0,00	0	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	1 034 224	0,00	0	0,00	0
3	**КЖ - Каркас**	**100%**	120 166 574	**3,85**	4 620 635	**3,85**	4 620 635
.3.1	колонны	100%	9 359 084	9,65	902 910	9,65	902 910
.3.2	ригеля и балки	100%	29 302 757	0,00	0	0,00	0
.3.3	стены техподполья	100%	2 331 761	90,69	2 114 716	90,69	2 114 716
.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	15 746 091	9,35	1 472 259	9,35	1 472 259
.3.5	перекрытия и покрытия	100%	49 561 927	0,00	0	0,00	**0**
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лифт	100%	7 156 858	1,83	130 749	1,83	**130 749**
.3.7	лестница Л-1	100%	4 962 289	0,00	0	0,00	
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	1 745 806	0,00	0	0,00	
4	**Общестроительные работы АР**	**100%**	174 402 247	**7,42**	12 936 199	**0,00**	0
.4.1	Стены	100%	38 391 792	33,70	12 936 199	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	8 867 371	0,00	0	0,00	
.4.3	Кровля	100%	8 432 313	0,00	0	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	6 514 462	0,00	0	0,00	
.4.5	Витражи	100%	11 626 518	0,00	0	0,00	
.4.6	Дверные блоки	100%	19 239 150	0,00	0	0,00	
.4.7	Полы	100%	22 938 263	0,00	0	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	23 557 197	0,00	0	0,00	
.4.9	Наружнняя отделка	100%	14 079 774	0,00	0	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	2 992 569	0,00	0	0,00	

.4.11	Мусоропровод	100%	503 111	0,00	0	0,00	
.4.12	Лифты	100%	11 568 684	0,00	0	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.)	100%	5 691 042	0,00	0	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		**100%**	304 483 310	**8,60**	26 170 689	**1,60**	4 878 421
Всего общестроительные работы		**100%**	**305 275 446**	**8,80**	**26 879 178**	**1,60**	**4 878 421**
	2. Сантехнические работы		0				
1	Водопровод	100%	9 528 401	0,00	0	0,00	
2	Канализация	100%	8 983 235	0,00	0	0,00	
3	Отопление	100%	20 415 154	0,00	0	0,00	
4	Вентиляция	100%	430 926	0,00	0	0,00	
	ИТОГО сантехника	**100%**	39 357 716	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
	3. Электромонтажные работы		0				
5	Электромонтажные работы	100%	16 815 958	0,00	0	0,00	
6	Теплые полы	100%	1 802 662	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		**100%**	18 618 620	**0,00**	0	**0,00**	**0**
	4. Слаботочные устройства						
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	1 272 422	0,00	0	0,00	
8	Домофонная связь	100%	186 211	0,00	0	0,00	
9	Видеонаблюдение	100%	160 331	0,00	0	0,00	
10	Пожарная сигнализация	100%	171 646	0,00	0	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	1 790 610	**0,00**	0	**0,00**	0
	ИТОГО по ЖД №8	**100%**	**365 042 391**	**7,36**	**26 879 178**	**1,34**	**4 878 421**
	1. Жилой дом №9						
	1. Общестроительные работы						
1	**Земляные работы (подготов.работы)**	**100%**	**959 428**	**89,42**	**857 952**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	100%	959 428	89,42	857 952	0,00	
2	**КЖ - Фундамент**	**100%**	**9 913 655**	**85,57**	**8 483 538**	**52,98**	**5 252 740**
.2.1	фундамент	100%	8 479 223	97,03	8 227 062	58,92	4 996 264
.2.2	фундамент входа	100%	256 476	100,00	256 476	100,00	256 476
.2.3	приямок	100%	143 732	0,00	0	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	1 034 224	0,00	0	0,00	0
3	**КЖ - Каркас**	**100%**	**120 191 427**	**3,84**	4 620 590	**3,84**	4 620 590
.3.1	колонны	100%	9 360 812	9,65	902 918	9,65	902 918
.3.2	ригеля и балки	100%	29 327 757	0,00	0	0,00	0
.3.3	стены техподполья	100%	2 331 761	90,69	2 114 716	90,69	2 114 716
.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	15 746 091	9,35	1 472 259	9,35	1 472 259
.3.5	перекрытия и покрытия	100%	49 561 973	0,00	0	0,00	**0**
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лифт	100%	7 177 229	1,82	130 697	1,82	**130 697**
.3.7	лестница Л-1	100%	4 962 289	0,00	0	0,00	
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	1 723 515	0,00	0	0,00	
4	**Общестроительные работы АР**	**100%**	**174 405 924**	**7,42**	12 936 199	**0,00**	0
.4.1	Стены	100%	38 391 792	33,70	12 936 199	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	8 867 371	0,00	0	0,00	
.4.3	Кровля	100%	8 432 313	0,00	0	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	6 514 462	0,00	0	0,00	
.4.5	Витражи	100%	11 626 518	0,00	0	0,00	
.4.6	Дверные блоки	100%	19 239 150	0,00	0	0,00	
.4.7	Полы	100%	22 938 263	0,00	0	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	23 557 197	0,00	0	0,00	
.4.9	Наружнняя отделка	100%	14 079 774	0,00	0	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	2 992 569	0,00	0	0,00	
.4.11	Мусоропровод	100%	503 111	0,00	0	0,00	
.4.12	Лифты	100%	11 568 684	0,00	0	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.)	100%	5 694 719	0,00	0	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		**100%**	**304 511 006**	**8,55**	26 040 328	**3,24**	9 873 330
Всего общестроительные работы		**100%**	**305 470 434**	**8,81**	**26 898 280**	**3,23**	**9 873 330**
	2. Сантехнические работы		0				
1	Водопровод	100%	9 528 401	0,00	0	0,00	
2	Канализация	100%	8 983 235	0,00	0	0,00	
3	Отопление	100%	20 415 154	0,00	0	0,00	
4	Вентиляция	100%	430 926	0,00	0	0,00	
	ИТОГО сантехника	**100%**	39 357 716	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
	3. Электромонтажные работы		0				
5	Электромонтажные работы	100%	16 815 958	0,00	0	0,00	
6	Теплые полы	100%	1 802 662	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		**100%**	**18 618 620**	**0,00**	0	**0,00**	**0**
	4. Слаботочные устройства		0				

7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	1 272 422	0,00	0	0,00	
8	Домофонная связь	100%	186 211	0,00	0	0,00	
9	Видеонаблюдение	100%	160 331	0,00	0	0,00	
10	Пожарная сигнализация	100%	171 646	0,00	0	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	1 790 610	**0,00**	0	**0,00**	0
	ИТОГО по ЖД №9	**100%**	**365 237 379**	**7,36**	**26 898 280**	**2,70**	**9 873 330**
	ВСЕГО по ЖД 1-9	**100%**	**5 149 958 207**	**7,79**	**401 084 086**	**2,13**	**109 633 483**
	2. Подготовка объекта к вводу		0				
	ИТОГО по подготовки к вводу	**100%**	**89 246 462**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
			0				
	ВСЕГО	**100%**	**5 239 204 670**	**7,66**	**401 084 086**	**2,09**	**109 633 483**

Заказчик:

АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»

_____ **А.К.Ашемгалиев**

"26" 02 _____2015г.

Генподрядчик:

Директор ТОО "ВК ТЕХНОГРУПП"

_____ **А.Р. Бейсенбаев**

"26" 02 _____2015г.

Согласовано:

Директор ДТКиМ

Смагулов С.А._____

"26" 02 _____2015г.

Начальник ПТО ТОО "ВК ТЕХНОГРУПП"

Алиев И.Н. _____

"26" 02 _____2015г.

Главный менеджер ДТКиМ

Петухов Д.Г._____

"26" 02 _____2015г.

Менеджер ДТКиМ

Яркова В.М._____

"26" 02 _____2015г.

Технический надзор:

ТОО "Astana Development Expert"

Утенова А.Т._____

"26" 02 _____2015г.

Менеджер ДТКиМ

Шепелева Т.А._____

"26" 02 _____2015г.

Менеджер ДТКиМ

Бекеев С.Ж._____

"26" 02 _____2015г.

Представитель по региону АО "ФН "Самрук-Казына" по г. Усть-Каменогорску

Ракульцев А.А._____

"26" 02 _____2015г.