Одобрено Правлением АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына"
Протокол № 18 от 20.08.09 г.

"СОГЛАСОВАНО"
Директор ТОО "ВК Технострой"
_____ А. Вейсенбаев
"30" _____

"УТВЕРЖДАЮ"
Управляющий директор АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына"
_____ А.К.Ашемгалиев
"30" 06 _____2015г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ,подлежащих оплате по объекту «Строительство многоквартирных жилых домов с коммерческими помещениями по пр. И. Есенберлина в городе Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (позиции 76/1-76/9)»
за 2 половину июня 2015 г.

№№ пп	Наименование	Ед. изм.	Выполнение с начала строительства с НДС	в том числе за отчетный месяц с НДС
1	2	3	4	5
1	Стоимость проекта	тенге	6 163 770 199,66	
2	Скидка	тенге	924 565 529,95	
3	Сумма по договору генподряда	тенге	5 239 204 669,70	
4	**Выполнение СМР по реестру**	**тенге**	**1 181 325 898**	**162 620 601**
5	1 транш 50%	тенге	2 619 602 334,85	
5.1	погашение 1-ого транша	тенге	590 662 948	81 310 301
5.2	остаток непогашенного 1-го транша	тенге	2 028 939 386	
6	К оплате за 2 пол.июня 2015 года с НДС за выполненные работы (п.4-5.1)	**тенге**	**590 662 950**	**81 310 300**
7	Всего оплачено с учетом 1 транша (п.5+6)	тенге	3 210 265 284	81 310 300

Директор ДТКиМ АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына"
С.А.Смагулов_____
"30" 06 _____2015г.

Главный менеджер ДТК АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына"
Петухов Д.Г._____
"30" 06 _____2015г.

Менеджер ДТКиМ АО "Фонд недвижимости "Самрук- Казына"
Шепелева Т._____
"30" 06 _____2015г.

Менеджер ДТКиМ АО "Фонд недвижимости "Самрук- Казына"
Бекеев С._____
"30" 06 _____2015г.

Менеджер ДТКиМ АО "Фонд недвижимости "Самрук- Казына"
Яркова В.М_____
"30" 06 _____2015г.

Заказчик: АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына»
Генподрядчик: ТОО "ВК Техногрупп"
Наименование объекта:«Строительство многоквартирных жилых домов с коммерческими помещениями по пр. И. Есенберлина в городе Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (позиции 76/1-76/9)»

АКТ

выполненных работ за 2 половину июня 2015г.

(отчет по ведомости договорной цены)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Договорная цена		Выполнено по договорной цене		в т.ч. за отчетный период	
		%	тенге	%	тенге	%	тенге
1	2	7	8	9	10	11	12
	1. Жилой дом №1						
	1. Общестроительные работы						
1	**Земляные работы (подготов.работы)**	**100%**	**1 612 445**	**89,89**	**1 449 459**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	100%	1 612 445	89,89	1 449 459	0,00	
2	**КЖ - Фундамент**	**100%**	**32 505 757**	**100,00**	**32 505 757**	**0,00**	**0**
.2.1	фундамент	100%	24 892 469	100,00	24 892 469	0,00	
.2.2	фундамент входа	100%	1 324 674	100,00	1 324 674	0,00	
.2.3	приямок	100%	297 652	100,00	297 652	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	5 990 962	100,00	5 990 962	0,00	
3	**КЖ - Каркас**	**100%**	**376 458 716**	**18,55**	**69 818 682**	**6,78**	**25 539 323**
.3.1	колонны	100%	32 679 710	19,59	6 402 935	5,40	1 764 574
.3.2	ригеля и балки	100%	100 701 736	19,03	19 160 507	9,06	9 123 573
.3.3	стены техподполья	100%	8 856 607	100,00	8 856 607	0,00	
.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	48 783 674	19,10	9 315 841	4,87	2 373 331
.3.5	перекрытия и покрытия	100%	133 184 208	18,73	24 943 418	8,94	11 911 152
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лифт	100%	27 048 966	4,21	1 139 373	1,36	366 693
.3.7	лестница Л-1	100%	16 359 270	0,00	0	0,00	
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	8 844 544	0,00	0	0,00	
4	**Общестроительные работы АР**	**100%**	**519 194 215**	**20,31**	**105 472 882**	**0,00**	0
.4.1	Стены	100%	120 674 909	87,40	105 472 882	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	21 842 057	0,00	0	0,00	
.4.3	Кровля	100%	26 634 392	0,00	0	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	18 572 657	0,00	0	0,00	
.4.5	Витражи	100%	43 384 656	0,00	0	0,00	
.4.6	Дверные блоки	100%	50 285 043	0,00	0	0,00	
.4.7	Полы	100%	68 106 309	0,00	0	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	71 777 650	0,00	0	0,00	
.4.9	Наружнняя отделка	100%	38 867 612	0,00	0	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	7 905 274	0,00	0	0,00	
.4.11	Мусоропровод	100%	1 509 315	0,00	0	0,00	
.4.12	Лифты	100%	34 706 047	0,00	0	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка	100%	14 928 294	0,00	0	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		**100%**	**928 158 688**	**22,39**	**207 797 321**	**2,75**	**25 539 323**
Всего общестроительные работы		**100%**	**929 771 133**	**22,51**	**209 246 780**	**2,75**	**25 539 323**
	2. Сантехнические работы		0				
1	Водопровод	100%	26 812 591	0,00	0	0,00	
2	Канализация	100%	23 655 971	0,00	0	0,00	
3	Отопление	100%	54 801 152	0,00	0	0,00	
4	Вентиляция	100%	1 116 476	0,00	0	0,00	
	ИТОГО сантехника	**100%**	**106 386 190**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
	3. Электромонтажные работы		0				
5	Электромонтажные работы	100%	32 023 730	0,00	0	0,00	
6	Теплые полы	100%	5 127 574	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		**100%**	**37 151 304**	**0,00**	0	**0,00**	**0**
	4. Слаботочные устройства		0				
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	2 892 539	0,00	0	0,00	
8	Домофонная связь	100%	536 231	0,00	0	0,00	
9	Видеонаблюдение	100%	446 114	0,00	0	0,00	
10	Пожарная сигнализация	100%	1 105 631	0,00	0	0,00	

	Охранная сигнализация	100%	317 868	0,00	0	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	**5 298 383**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
	ИТОГО по ЖД № 1	**100%**	**1 078 607 009**	**19,40**	**209 246 780**	**2,37**	**25 539 323**
	1. Жилой дом №2						
	1. Общестроительные работы						
1	**Земляные работы (подготов.работы)**	**100%**	**1 081 620**	**100,00**	**1 081 620**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	100%	1 081 620	100,00	1 081 620	0,00	
2	**КЖ - Фундамент**	**100%**	**20 579 277**	**100,00**	**20 579 277**	**0,00**	**0**
.2.1	фундамент	100%	15 791 621	100,00	15 791 621	0,00	
.2.2	фундамент входа	100%	511 999	100,00	511 999	0,00	
.2.3	приямок	100%	299 539	100,00	299 539	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	3 976 119	100,00	3 976 119	0,00	
3	**КЖ - Каркас**	**100%**	**243 336 778**	**20,20**	**49 152 849**	**1,58**	**3 854 319**
.3.1	колонны	100%	21 071 536	24,12	5 082 948	6,45	1 359 165
.3.2	ригеля и балки	100%	68 293 573	19,98	13 641 824	0,00	
.3.3	стены техподполья	100%	4 403 898	100,00	4 403 898	0,00	
.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	32 043 616	25,25	8 089 498	6,65	2 129 605
.3.5	перекрытия и покрытия	100%	85 898 549	19,52	16 764 841	0,00	
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лифт	100%	18 143 405	6,45	1 169 839	2,01	365 550
.3.7	лестница Л-1	100%	10 423 964	0,00	0	0,00	
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	3 058 235	0,00	0	0,00	
4	**Общестроительные работы АР**	**100%**	**368 384 358**	**20,22**	**74 476 164**	**0,00**	0
.4.1	Стены	100%	88 871 291	83,80	74 476 164	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	16 451 698	0,00	0	0,00	
.4.3	Кровля	100%	17 999 856	0,00	0	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	13 507 969	0,00	0	0,00	
.4.5	Витражи	100%	23 253 034	0,00	0	0,00	
.4.6	Дверные блоки	100%	38 981 687	0,00	0	0,00	
.4.7	Полы	100%	52 198 616	0,00	0	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	51 765 811	0,00	0	0,00	
.4.9	Наружнняя отделка	100%	25 500 537	0,00	0	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	5 361 331	0,00	0	0,00	
.4.11	Мусоропровод	100%	1 006 214	0,00	0	0,00	
.4.12	Лифты	100%	23 137 363	0,00	0	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.)	100%	10 348 952	0,00	0	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		**100%**	**632 300 413**	**22,81**	**144 208 290**	**0,61**	**3 854 319**
Всего общестроительные работы		**100%**	**633 382 034**	**22,94**	**145 289 910**	**0,61**	**3 854 319**
	2. Сантехнические работы		**0**				
1	Водопровод	100%	18 761 765	0,00	0	0,00	
2	Канализация	100%	17 307 643	0,00	0	0,00	
3	Отопление	100%	41 399 145	0,00	0	0,00	
4	Вентиляция	100%	811 484	0,00	0	0,00	
	ИТОГО сантехника	**100%**	**78 280 036**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
	3. Электромонтажные работы		**0**				
5	Электромонтажные работы	100%	23 140 022	0,00	0	0,00	
6	Теплые полы	100%	3 965·859	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		**100%**	**27 105 881**	**0,00**	0	**0,00**	**0**
	4. Слаботочные устройства		**0**				
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	1 425 196	0,00	0	0,00	
8	Домофонная связь	100%	409 322	0,00	0	0,00	
9	Видеонаблюдение	100%	341 457	0,00	0	0,00	
10	Пожарная сигнализация	100%	243 399	0,00	0	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	**2 419 374**	**0,00**	0	**0,00**	0
	ИТОГО по ЖД № 2	**100%**	**741 187 325**	**19,60**	**145 289 910**	**0,52**	**3 854 319**
	1. Жилой дом №3						
	1. Общестроительные работы						
1	**Земляные работы (подготов.работы)**	**100%**	**1 356 693**	**100,00**	**1 356 693**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	100%	**1 356 693**	100,00	1 356 693	0,00	
2	**КЖ - Фундамент**	**100%**	**20 539 054**	**100,00**	**20 539 054**	**0,00**	**0**
.2.1	фундамент	100%	15 791 621	100,00	15 791 621	0,00	
.2.2	фундамент входа	100%	511 996	100,00	511 996	0,00	
.2.3	приямок	100%	259 315	100,00	259 315	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	3 976 121	100,00	3 976 121	0,00	
3	**КЖ - Каркас**	**100%**	**243 119 337**	**23,33**	**56 725 841**	**3,72**	**9 054 790**
.3.1	колонны	100%	21 071 536	27,10	5 710 264	5,29	1 113 701
.3.2	ригеля и балки	100%	68 293 573	24,13	16 480 086	4,16	2 838 262
.3.3	стены техподполья	100%	4 403 898	100,00	4 403 898	0,00	
.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	32 043 616	29,51	9 456 108	4,89	1 568 045

.3.5	перекрытия и покрытия	100%	85 898 549	22,78	19 571 550	3,73	3 201 552
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лифт	100%	18 143 405	6,08	1 103 934	1,84	333 230
.3.7	лестница Л-1	100%	10 283 924	0,00	0	0,00	
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	2 980 834	0,00	0	0,00	
4	**Общестроительные работы АР**	**100%**	**368 206 579**	**20,23**	**74 476 164**	**0,00**	0
.4.1	Стены	100%	88 871 291	83,80	74 476 164	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	16 451 698	0,00	0	0,00	
.4.3	Кровля	100%	17 999 856	0,00	0	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	13 507 969	0,00	0	0,00	
.4.5	Витражи	100%	23 253 034	0,00	0	0,00	
.4.6	Дверные блоки	100%	38 981 687	0,00	0	0,00	
.4.7	Полы	100%	52 131 449	0,00	0	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	51 668 716	0,00	0	0,00	
.4.9	Наружнняя отделка	100%	25 500 537	0,00	0	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	5 361 331	0,00	0	0,00	
.4.11	Мусоропровод	100%	1 006 214	0,00	0	0,00	
.4.12	Лифты	100%	23 137 363	0,00	0	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.)	100%	10 335 435	0,00	0	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		**100%**	**631 864 969**	**24,01**	**151 741 059**	**1,43**	**9 054 790**
Всего общестроительные работы		**100%**	**633 221 662**	**24,18**	**153 097 752**	**1,43**	**9 054 790**
	2. Сантехнические работы		0				
1	Водопровод	100%	18 727 460	0,00	0	0,00	
2	Канализация	100%	**17 307 643**	0,00	0	0,00	
3	Отопление	100%	40 952 473	0,00	0	0,00	
4	Вентиляция	100%	811 484	0,00	0	0,00	
	ИТОГО сантехника	**100%**	**77 799 060**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
	3. Электромонтажные работы		**0**				
5	Электромонтажные работы	100%	23 140 022	0,00	0	0,00	
6	Теплые полы	100%	3 965 859	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		**100%**	**27 105 881**	**0,00**	0	**0,00**	**0**
	4. Слаботочные устройства		0				
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	1 425 196	0,00	0	0,00	
8	Домофонная связь	100%	409 322	0,00	0	0,00	
9	Видеонаблюдение	100%	341 457	0,00	0	0,00	
10	Пожарная сигнализация	100%	243 399	0,00	0	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	**2 419 374**	**0,00**	0	**0,00**	0
	ИТОГО по ЖД № 3	**100%**	**740 545 977**	**20,67**	**153 097 752**	**1,22**	**9 054 790**
	1. Жилой дом №4						
	1. Общестроительные работы						
1	**Земляные работы (подготов.работы)**	**100%**	**2 115 110**	**100,00**	**2 115 110**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	100%	2 115 110	100,00	2 115 110	0,00	
2	**КЖ - Фундамент**	**100%**	**15 826 914**	**100,00**	**15 826 914**	**0,00**	**0**
.2.1	фундамент	100%	**13 847 158**	100,00	13 847 158	0,00	
.2.2	фундамент входа	100%	**256 476**	100,00	256 476	0,00	
.2.3	приямок	100%	**701 358**	100,00	701 358	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	**1 021 922**	100,00	1 021 922	0,00	
3	**КЖ - Каркас**	**100%**	**121 401 965**	**37,13**	**45 072 144**	**9,78**	**11 872 290**
.3.1	колонны	100%	9 371 023	47,18	4 421 604	18,06	1 692 663
.3.2	ригеля и балки	100%	29 318 694	38,33	11 237 670	9,07	2 658 555
.3.3	стены техподполья	100%	2 330 744	100,00	2 330 744	0,00	
.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	15 746 091	47,26	7 441 388	18,18	2 862 639
.3.5	перекрытия и покрытия	100%	49 451 855	36,07	17 834 812	8,68	4 292 088
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лифт	100%	8 354 042	21,62	1 805 925	4,39	366 344
.3.7	лестница Л-1	100%	4 962 289	0,00	0	0,00	
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	1 867 226	0,00	0	0,00	
4	**Общестроительные работы АР**	**100%**	**170 904 780**	**17,51**	**29 930 814**	**0,00**	0
.4.1	Стены	100%	35 285 774	84,82	29 930 814	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	8 383 807	0,00	0	0,00	
.4.3	Кровля	100%	8 479 264	0,00	0	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	6 033 006	0,00	0	0,00	
.4.5	Витражи	100%	10 698 264	0,00	0	0,00	
.4.6	Дверные блоки	100%	19 062 069	0,00	0	0,00	
.4.7	Полы	100%	22 777 214	0,00	0	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	24 627 973	0,00	0	0,00	
.4.9	Наружнняя отделка	100%	15 323 013	0,00	0	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	2 742 466	0,00	0	0,00	
.4.11	Мусоропровод	100%	503 111	0,00	0	0,00	

.4.12	Лифты	100%	11 568 684	0,00	0	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.)	100%	5 420 136	0,00	0	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		**100%**	**308 133 660**	**29,48**	**90 829 873**	**3,85**	**11 872 290**
Всего общестроительные работы		**100%**	**310 248 770**	**29,96**	**92 944 982**	**3,83**	**11 872 290**
	2. Сантехнические работы		0				
1	Водопровод	100%	9 539 968	0,00	0	0,00	
2	Канализация	100%	8 034 848	0,00	0	0,00	
3	Отопление	100%	19 771 913	0,00	0	0,00	
4	Вентиляция	100%	405 741	0,00	0	0,00	
	ИТОГО сантехника	**100%**	**37 752 470**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
	3. Электромонтажные работы		0				
5	Электромонтажные работы	100%	14 650 977	0,00	0	0,00	
6	Теплые полы	100%	1 802 662	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		**100%**	**16 453 639**	**0,00**	0	**0,00**	**0**
	4. Слаботочные устройства		**0**				
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	**814 524**	0,00	0	0,00	
8	Домофонная связь	100%	**186 211**	0,00	0	0,00	
9	Видеонаблюдение	100%	**665 993**	0,00	0	0,00	
10	Пожарная сигнализация	100%	1 195 237	0,00	0	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	**2 861 965**	**0,00**	0	**0,00**	0
	ИТОГО по ЖД № 4	**100%**	**367 316 844**	**25,30**	**92 944 982**	**3,23**	**11 872 290**
	1. Жилой дом №5						
	1. Общестроительные работы						
1	**Земляные работы (подготов.работы)**	**100%**	**1 282 808**	**100,00**	**1 282 808**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	100%	**1 282 808**	100,00	1 282 808	0,00	
2	**КЖ - Фундамент**	**100%**	**16 814 143**	**100,00**	**16 814 143**	**0,00**	**0**
.2.1	фундамент	100%	**14 527 330**	100,00	14 527 330	0,00	
.2.2	фундамент входа	100%	**256 476**	100,00	256 476	0,00	
.2.3	приямок	100%	**197 715**	100,00	197 715	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	**1 832 623**	100,00	1 832 623	0,00	
3	**КЖ - Каркас**	**100%**	**127 220 321**	**37,46**	**47 652 578**	**15,90**	**20 223 653**
.3.1	колонны	100%	**11 663 572**	47,98	5 595 894	18,10	2 111 574
.3.2	ригеля и балки	100%	**33 697 227**	37,75	12 720 917	18,16	6 118 441
.3.3	стены техподполья	100%	2 345 080	100,00	2 345 080	0,00	
.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	16 061 428	47,27	7 592 435	18,18	2 919 968
.3.5	перекрытия и покрытия	100%	48 921 719	36,52	17 867 181	17,42	8 521 209
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лифт	100%	7 449 304	20,55	1 531 072	7,42	552 461
.3.7	лестница Л-1	100%	5 141 948	0,00	0	0,00	
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	1 940 042	0,00	0	0,00	
4	**Общестроительные работы АР**	**100%**	**183 581 289**	**17,19**	**31 561 825**	**0,00**	**0**
.4.1	Стены	100%	37 920 141	83,23	31 561 825	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	8 039 987	0,00	0	0,00	
.4.3	Кровля	100%	9 136 272	0,00	0	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	7 148 993	0,00	0	0,00	
.4.5	Витражи	100%	11 626 518	0,00	0	0,00	
.4.6	Дверные блоки	100%	19 261 588	0,00	0	0,00	
.4.7	Полы	100%	27 609 201	0,00	0	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	26 157 084	0,00	0	0,00	
.4.9	Наружнняя отделка	100%	16 437 298	0,00	0	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	2 580 341	0,00	0	0,00	
.4.11	Мусоропровод	100%	503 111	0,00	0	0,00	
.4.12	Лифты	100%	11 568 684	0,00	0	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.)	100%	5 592 073	0,00	0	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		**100%**	**327 615 753**	**29,31**	**96 028 546**	**6,17**	**20 223 653**
Всего общестроительные работы		**100%**	**328 898 561**	**29,59**	**97 311 354**	**6,15**	**20 223 653**
	2. Сантехнические работы		**0**				
1	Водопровод	100%	9 509 369	0,00	0	0,00	
2	Канализация	100%	8 352 780	0,00	0	0,00	
3	Отопление	100%	22 494 160	0,00	0	0,00	
4	Вентиляция	100%	461 706	0,00	0	0,00	
	ИТОГО сантехника	**100%**	**40 818 015**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
	3. Электромонтажные работы		**0**				
5	Электромонтажные работы	100%	11 487 719	0,00	0	0,00	
6	Теплые полы	100%	2 163 194	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		**100%**	**13 650 914**	**0,00**	0	**0,00**	**0**
	4. Слаботочные устройства		0				
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	1 389 764	0,00	0	0,00	
8	Домофонная связь	100%	205 073	0,00	0	0,00	

9	Видеонаблюдение	100%	155 282	0,00	0	0,00	
10	Пожарная сигнализация	100%	187 161	0,00	0	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	**1 937 280**	**0,00**	0	**0,00**	0
	ИТОГО по ЖД № 5	**100%**	**385 304 769**	**25,26**	**97 311 354**	**5,25**	**20 223 653**
	1. Жилой дом №6						
	1. Общестроительные работы						
1	**Земляные работы (подготов.работы)**	**100%**	**1 895 758**	**100,00**	**1 895 758**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	100%	1 895 758	100,00	1 895 758	0,00	
2	**КЖ - Фундамент**	**100%**	**20 530 627**	**100,00**	**20 530 627**	**0,00**	**0**
.2.1	фундамент	100%	15 782 419	100,00	15 782 419	0,00	
.2.2	фундамент входа	100%	511 996	100,00	511 996	0,00	
.2.3	приямок	100%	260 090	100,00	260 090	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	3 976 121	100,00	3 976 121	0,00	
3	**КЖ - Каркас**	**100%**	**242 980 267**	**36,51**	**88 708 245**	**15,47**	**37 588 591**
.3.1	колонны	100%	21 071 536	47,29	9 965 453	18,10	3 813 032
.3.2	ригеля и балки	100%	68 293 573	37,30	25 472 030	18,16	12 400 417
.3.3	стены техподполья	100%	4 403 898	100,00	4 403 898	0,00	
.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	32 043 616	46,94	15 042 243	18,18	5 825 529
.3.5	перекрытия и покрытия	100%	85 898 549	35,42	30 421 440	17,33	14 883 133
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лифт	100%	18 155 686	18,74	3 403 181	3,67	666 480
.3.7	лестница Л-1	100%	9 949 774	0,00	0	0,00	
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	3 163 634	0,00	0	0,00	
4	**Общестроительные работы АР**	**100%**	**368 281 944**	**20,22**	**74 479 019**	**0,00**	0
.4.1	Стены	100%	88 746 858	83,92	74 479 019	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	16 451 698	0,00	0	0,00	
.4.3	Кровля	100%	17 999 856	0,00	0	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	13 507 969	0,00	0	0,00	
.4.5	Витражи	100%	23 253 034	0,00	0	0,00	
.4.6	Дверные блоки	100%	38 981 687	0,00	0	0,00	
.4.7	Полы	100%	52 329 851	0,00	0	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	51 668 716	0,00	0	0,00	
.4.9	Наружнняя отделка	100%	25 500 537	0,00	0	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	5 361 331	0,00	0	0,00	
.4.11	Мусоропровод	100%	1 006 214	0,00	0	0,00	
.4.12	Лифты	100%	23 137 363	0,00	0	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.)	100%	10 336 831	0,00	0	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		**100%**	**631 792 838**	**29,08**	**183 717 891**	**5,95**	**37 588 591**
Всего общестроительные работы		**100%**	**633 688 596**	**29,29**	**185 613 649**	**5,93**	**37 588 591**
	2. Сантехнические работы		**0**				
1	Водопровод	100%	18 711 598	0,00	0	0,00	
2	Канализация	100%	17 307 643	0,00	0	0,00	
3	Отопление	100%	41 399 145	0,00	0	0,00	
4	Вентиляция	100%	811 484	0,00	0	0,00	
	ИТОГО сантехника	**100%**	**78 229 869**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
	3. Электромонтажные работы		0				
5	Электромонтажные работы	100%	23 140 022	0,00	0	0,00	
6	Теплые полы	100%	3 965 859	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		**100%**	**27 105 881**	**0,00**	0	**0,00**	**0**
	4. Слаботочные устройства		0				
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	1 425 196	0,00	0	0,00	
8	Домофонная связь	100%	409 322	0,00	0	0,00	
9	Видеонаблюдение	100%	341 457	0,00	0	0,00	
10	Пожарная сигнализация	100%	243 399	0,00	0	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	**2 419 374**	**0,00**	0	**0,00**	0
	ИТОГО по ЖД № 6	**100%**	**741 443 721**	**25,03**	**185 613 649**	**5,07**	**37 588 591**
	1. Жилой дом №7						
	1. Общестроительные работы						
1	**Земляные работы (подготов.работы)**	**100%**	**939 616**	**100,00**	**939 616**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	100%	939 616	100,00	939 616	0,00	
2	**КЖ - Фундамент**	**100%**	**9 943 175**	**100,00**	**9 943 175**	**0,00**	**0**
.2.1	фундамент	100%	8 507 606	100,00	8 507 606	0,00	
.2.2	фундамент входа	100%	256 476	100,00	256 476	0,00	
.2.3	приямок	100%	144 870	100,00	144 870	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	1 034 224	100,00	1 034 224	0,00	
3	**КЖ - Каркас**	**100%**	**120 237 524**	**40,98**	**49 270 064**	**11,88**	**14 279 906**
.3.1	колонны	100%	9 358 938	47,64	4 458 174	18,09	1 692 878
.3.2	ригеля и балки	100%	29 299 691	50,23	14 716 710	17,45	5 113 396
.3.3	стены техподполья	100%	2 331 761	100,00	2 331 761	0,00	

.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	15 746 094	47,53	7 484 126	18,18	2 862 640
.3.5	перекрытия и покрытия	100%	49 537 007	37,48	18 566 418	8,71	4 312 742
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лифт	100%	7 255 372	23,61	1 712 874	4,11	298 250
.3.7	лестница Л-1	100%	4 962 289	0,00	0	0,00	
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	1 746 373	0,00	0	0,00	
4	**Общестроительные работы АР**	**100%**	**174 409 647**	**18,11**	**31 593 861**	**0,02**	42 155
.4.1	Стены	100%	38 391 792	82,29	31 593 861	0,11	42 155
.4.2	Перегородки	100%	8 867 371	0,00	0	0,00	
.4.3	Кровля	100%	8 432 313	0,00	0	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	6 514 462	0,00	0	0,00	
.4.5	Витражи	100%	11 626 518	0,00	0	0,00	
.4.6	Дверные блоки	100%	19 239 150	0,00	0	0,00	
.4.7	Полы	100%	22 938 263	0,00	0	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	23 557 197	0,00	0	0,00	
.4.9	Наружнняя отделка	100%	14 079 774	0,00	0	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	2 992 569	0,00	0	0,00	
.4.11	Мусоропровод	100%	503 111	0,00	0	0,00	
.4.12	Лифты	100%	11 568 684	0,00	0	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.)	100%	5 698 442	0,00	0	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		**100%**	**304 590 346**	**29,81**	**90 807 097**	**4,70**	**14 322 060**
Всего общестроительные работы		**100%**	**305 529 962**	**30,03**	**91 746 713**	**4,69**	**14 322 060**
	2. Сантехнические работы		0				
1	Водопровод	100%	9 528 401	0,00	0	0,00	
2	Канализация	100%	8 983 235	0,00	0	0,00	
3	Отопление	100%	20 391 038	0,00	0	0,00	
4	Вентиляция	100%	430 926	0,00	0	0,00	
	ИТОГО сантехника	**100%**	**39 333 599**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
	3. Электромонтажные работы		0				
5	Электромонтажные работы	100%	16 815 958	0,00	0	0,00	
6	Теплые полы	100%	1 802 662	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		**100%**	**18 618 620**	**0,00**	0	**0,00**	**0**
	4. Слаботочные устройства		0				
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	1 272 422	0,00	0	0,00	
8	Домофонная связь	100%	186 211	0,00	0	0,00	
9	Видеонаблюдение	100%	160 331	0,00	0	0,00	
10	Пожарная сигнализация	100%	171 646	0,00	0	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	**1 790 610**	**0,00**	0	**0,00**	0
	ИТОГО по ЖД №7	**100%**	**365 272 791**	**25,12**	**91 746 713**	**3,92**	**14 322 060**
	1. Жилой дом №8						
	1. Общестроительные работы						
1	**Земляные работы (подготов.работы)**	**100%**	792 135	**100,00**	**792 135**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	100%	792 135	100,00	792 135	0,00	
2	**КЖ - Фундамент**	**100%**	9 914 489	**100,00**	**9 914 489**	**0,00**	**0**
.2.1	фундамент	100%	8 479 223	100,00	8 479 223	0,00	
.2.2	фундамент входа	100%	255 986	100,00	255 986	0,00	
.2.3	приямок	100%	145 055	100,00	145 055	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	1 034 224	100,00	1 034 224	0,00	
3	**КЖ - Каркас**	**100%**	120 166 574	**46,08**	**55 377 345**	**15,67**	**18 825 486**
.3.1	колонны	100%	9 359 084	57,58	5 389 341	18,09	1 692 875
.3.2	ригеля и балки	100%	29 302 757	48,11	14 097 717	18,15	5 319 487
.3.3	стены техподполья	100%	2 331 761	100,00	2 331 761	0,00	
.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	15 746 091	57,53	9 058 734	18,18	2 862 639
.3.5	перекрытия и покрытия	100%	49 561 927	46,27	22 933 027	17,46	8 653 492
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лифт	100%	7 156 858	21,89	1 566 765	4,15	296 994
.3.7	лестница Л-1	100%	4 962 289	0,00	0	0,00	
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	1 745 806	0,00	0	0,00	
4	**Общестроительные работы АР**	**100%**	174 402 247	**18,12**	**31 593 861**	**0,02**	42 155
.4.1	Стены	100%	38 391 792	82,29	31 593 861	0,11	42 155
.4.2	Перегородки	100%	8 867 371	0,00	0	0,00	
.4.3	Кровля	100%	8 432 313	0,00	0	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	6 514 462	0,00	0	0,00	
.4.5	Витражи	100%	11 626 518	0,00	0	0,00	
.4.6	Дверные блоки	100%	19 239 150	0,00	0	0,00	
.4.7	Полы	100%	22 938 263	0,00	0	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	23 557 197	0,00	0	0,00	
.4.9	Наружнняя отделка	100%	14 079 774	0,00	0	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	2 992 569	0,00	0	0,00	

.4.11	Мусоропровод	100%	503 111	0,00	0	0,00	
.4.12	Лифты	100%	11 568 684	0,00	0	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.)	100%	5 691 042	0,00	0	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		**100%**	304 483 310	**31,82**	**96 885 694**	**6,20**	**18 867 641**
Всего общестроительные работы		**100%**	**305 275 446**	**32,00**	**97 677 829**	**6,18**	**18 867 641**
	2. Сантехнические работы		0				
1	Водопровод	100%	9 528 401	0,00	0	0,00	
2	Канализация	100%	8 983 235	0,00	0	0,00	
3	Отопление	100%	20 415 154	0,00	0	0,00	
4	Вентиляция	100%	430 926	0,00	0	0,00	
	ИТОГО сантехника	**100%**	39 357 716	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
	3. Электромонтажные работы		0				
5	Электромонтажные работы	100%	16 815 958	0,00	0	0,00	
6	Теплые полы	100%	1 802 662	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		**100%**	18 618 620	**0,00**	0	**0,00**	**0**
	4. Слаботочные устройства						
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	1 272 422	0,00	0	0,00	
8	Домофонная связь	100%	186 211	0,00	0	0,00	
9	Видеонаблюдение	100%	160 331	0,00	0	0,00	
10	Пожарная сигнализация	100%	171 646	0,00	0	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	1 790 610	**0,00**	0	**0,00**	0
	ИТОГО по ЖД №8	**100%**	**365 042 391**	**26,76**	**97 677 829**	**5,17**	**18 867 641**
	1. Жилой дом №9						
	1. Общестроительные работы						
1	**Земляные работы (подготов.работы)**	**100%**	**959 428**	**100,00**	**959 428**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	100%	959 428	100,00	959 428	0,00	
2	**КЖ - Фундамент**	**100%**	**9 913 655**	**100,00**	**9 913 655**	**0,00**	**0**
.2.1	фундамент	100%	8 479 223	100,00	8 479 223	0,00	
.2.2	фундамент входа	100%	256 476	100,00	256 476	0,00	
.2.3	приямок	100%	143 732	100,00	143 732	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	1 034 224	100,00	1 034 224	0,00	
3	**КЖ - Каркас**	**100%**	**120 191 427**	**54,84**	**65 908 908**	**17,67**	**21 234 703**
.3.1	колонны	100%	9 360 812	66,62	6 235 832	27,13	2 539 334
.3.2	ригеля и балки	100%	29 327 757	58,87	17 263 945	18,15	5 324 032
.3.3	стены техподполья	100%	2 331 761	100,00	2 331 761	0,00	
.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	15 746 091	66,62	10 490 053	27,27	4 293 959
.3.5	перекрытия и покрытия	100%	49 561 973	55,83	27 671 660	17,42	8 632 067
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лифт	100%	7 177 229	26,69	1 915 657	6,20	445 311
.3.7	лестница Л-1	100%	4 962 289	0,00	0	0,00	
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	1 723 515	0,00	0	0,00	
4	**Общестроительные работы АР**	**100%**	**174 405 924**	**18,13**	**31 614 938**	**0,04**	63 232
.4.1	Стены	100%	38 391 792	82,35	31 614 938	0,16	63 232
.4.2	Перегородки	100%	8 867 371	0,00	0	0,00	
.4.3	Кровля	100%	8 432 313	0,00	0	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	6 514 462	0,00	0	0,00	
.4.5	Витражи	100%	11 626 518	0,00	0	0,00	
.4.6	Дверные блоки	100%	19 239 150	0,00	0	0,00	
.4.7	Полы	100%	22 938 263	0,00	0	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	23 557 197	0,00	0	0,00	
.4.9	Наружнняя отделка	100%	14 079 774	0,00	0	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	2 992 569	0,00	0	0,00	
.4.11	Мусоропровод	100%	503 111	0,00	0	0,00	
.4.12	Лифты	100%	11 568 684	0,00	0	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.)	100%	5 694 719	0,00	0	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		**100%**	**304 511 006**	**35,28**	**107 437 501**	**6,99**	**21 297 935**
Всего общестроительные работы		**100%**	**305 470 434**	**35,49**	**108 396 929**	**6,97**	**21 297 935**
	2. Сантехнические работы		0				
1	Водопровод	100%	9 528 401	0,00	0	0,00	
2	Канализация	100%	8 983 235	0,00	0	0,00	
3	Отопление	100%	20 415 154	0,00	0	0,00	
4	Вентиляция	100%	430 926	0,00	0	0,00	
	ИТОГО сантехника	**100%**	39 357 716	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
	3. Электромонтажные работы		0				
5	Электромонтажные работы	100%	16 815 958	0,00	0	0,00	
6	Теплые полы	100%	1 802 662	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		**100%**	**18 618 620**	**0,00**	0	**0,00**	**0**
	4. Слаботочные устройства		0				

7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	1 272 422	0,00	0	0,00	
8	Домофонная связь	100%	186 211	0,00	0	0,00	
9	Видеонаблюдение	100%	160 331	0,00	0	0,00	
10	Пожарная сигнализация	100%	171 646	0,00	0	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	1 790 610	**0,00**	0	**0,00**	0
	ИТОГО по ЖД №9	**100%**	**365 237 379**	**29,68**	**108 396 929**	**5,83**	**21 297 935**
	ВСЕГО по ЖД 1-9	**100%**	**5 149 958 207**	**22,94**	**1 181 325 898**	**3,16**	**162 620 601**
	2. Подготовка объекта к вводу		0				
	ИТОГО по подготовки к вводу	**100%**	**89 246 462**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
			0				
	ВСЕГО	**100%**	**5 239 204 670**	**22,55**	**1 181 325 898**	**3,10**	**162 620 601**

Заказчик:

АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»

_____ **А.К.Ашемгалиев**

"30" 06 2015г.

Генподрядчик:

Директор ТОО "ВК ТЕХНОГРУПП"

_____ **А.Р. Бейсенбаев**

"30" 06 2015г.

Согласовано:

Директор ДТКиМ
Смагулов С.А._____
"30" 06 2015г.

Начальник ПТО ТОО "ВК ТЕХНОГРУПП"
Решетникова Е.Ю. _____
"30" 06 2015г.

Главный менеджер ДТКиМ
Петухов Д.Г._____
"30" 06 2015г.

Менеджер ДТКиМ
Яркова В.М._____
"30" 06 2015г.

Менеджер ДТКиМ
Шепелева Т.А._____
"30" 06 2015г.

Менеджер ДТКиМ
Бекеев С.Ж._____
"30" 06 2015г.

Представитель по региону АО "ФН "Самрук-Казына" по г. Усть-Каменогорску
Ракульцев А.А._____
"30" 06 2015г.

Технический надзор:

ТОО "Astana Development Expert"
Мукушев А.Д._____
"30" 06 2015г.

Жанекенов Б.У._____
"30" 06 2015г.