Одобрено Правлением АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына"
Протокол № 18 от 20.08.09 г.

"СОГЛАСОВАНО"

Директор ТОО "ВК Техногрупп"

_____ А. Бейсенбаев
"15" 07 2016г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Управляющий директор по проектам - Член Правления АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына"

_____ А.С. Джаболдинов
"15" 07 2016г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ,подлежащих оплате по объекту **«Строительство многоквартирных жилых домов с коммерческими помещениями по пр. И. Есенберлина в городе Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (позиции 76/1-76/9)»**

за 1 половину июля 2016 г.

№№ пп	Наименование	Ед. изм.	Выполнение с начала строительства с НДС	в том числе за отчетный месяц с НДС
1	2	3	4	5
1	Стоимость проекта	тенге	6 163 770 199,66	
2	Скидка	тенге	924 565 529,95	
3	Сумма по договору генподряда	тенге	5 239 204 669,70	
4	**Выполнение СМР по реестру**	**тенге**	**5 168 405 109**	**125 106 874**
5	1 транш 50%	тенге	2 619 602 334,85	
5.1	погашение 1-ого транша	тенге	2 619 602 334,85	
5.2	остаток непогашенного 1-го транша	тенге	0	
6	К оплате за 1 половину июля 2016 года с НДС за выполненные работы (п.4-5.1)	**тенге**	**2 548 802 774**	**125 106 874**
7	Всего оплачено с учетом 1 транша (п.5+6)	тенге	5 168 405 109	125 106 874

Директор ДСТК АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына"
А.Б. Урыктемиров_____
"15" 07 2016г.

Главный менеджер ДСТК АО "Фонд недвижимости "Самрук- Казына"
Садвакасов К.Т._____
"15" 07 2016г.

Менеджер ДСТК АО "Фонд недвижимости "Самрук- Казына"
Яркова В.М._____
"15" 07 2016г.

Специалист ДСТК АО "Фонд недвижимости "Самрук- Казына"
Каиржанова Ж.Ж._____
"15" 07 2016г.

Заказчик: АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына», БИН: 090340012961
Генподрядчик: ТОО "ВК Техногрупп", БИН: 010240005059
Наименование объекта:«Строительство многоквартирных жилых домов с коммерческими помещениями по пр. И. Есенберлина в городе Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (позиции 76/1-76/9)»

АКТ
выполненных работ за 1 половину июля 2016г.
(отчет по ведомости договорной цены)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Договорная цена		корректировка	Договорная цена с корректировкой		Выполнено по договорной цене		в т.ч. за отчетный период	
		%	тенге	тенге	%	тенге	%	тенге	%	тенге
1	2	7	8		7		9	10	11	11
	1. Жилой дом №1									
	1. Общестроительные работы									
1	**Земляные работы (подготов.работы)**	**100%**	**1 612 445**	**0**	**100%**	**1 612 445**	**100,00**	**1 612 445**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	100%	1 612 445		100%	1 612 445	100,00	1 612 445	0,00	
2	**КЖ - Фундамент**	**100%**	**32 505 757**	**0**	**100%**	**32 505 757**	**100,00**	**32 505 757**	**0,00**	**0**
.2.1	фундамент	100%	24 892 469		100%	24 892 469	100,00	24 892 469	0,00	
.2.2	фундамент входа	100%	1 324 674		100%	1 324 674	100,00	1 324 674	0,00	
.2.3	приямок	100%	297 652		100%	297 652	100,00	297 652	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	5 990 962		100%	5 990 962	100,00	5 990 962	0,00	
3	**КЖ - Каркас**	**100%**	**376 458 716**	**815 301**	**100%**	**377 274 017**	**100,00**	**377 274 017**	**0,00**	**0**
.3.1	колонны	100%	32 679 710		100%	32 679 710	100,00	32 679 710	0,00	
.3.2	ригеля и балки	100%	100 701 736		100%	100 701 736	100,00	100 701 736	0,00	
.3.3	стены техподполья	100%	8 856 607		100%	8 856 607	100,00	8 856 607	0,00	
.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	48 783 674		100%	48 783 674	100,00	48 783 674	0,00	
.3.5	перекрытия и покрытия	100%	133 184 208	4 784 574	100%	137 968 782	100,00	137 968 782	0,00	
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лиф	100%	27 048 966	-613 879	100%	26 435 087	100,00	26 435 087	0,00	
.3.7	лестница Л-1	100%	16 359 270	-3 355 393	100%	13 003 877	100,00	13 003 877	0,00	
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	8 844 544		100%	8 844 544	100,00	8 844 544	0,00	
4	**Общестроительные работы АР**	**100%**	**519 194 215**	**17 391 642**	**100%**	**536 585 857**	**94,44**	**506 748 932**	**4,68**	**25 136 833**
.4.1	Стены	100%	120 674 909	4 877 583	100%	125 552 492	100,00	125 552 492	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	21 842 057	3 563 992	100%	25 406 049	100,00	25 406 049	0,00	
.4.3	Кровля	100%	26 634 392		100%	26 634 392	100,00	26 634 392	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	18 572 657		100%	18 572 657	100,00	18 572 657	0,00	
[illegible]	Витражи	100%	43 384 656		100%	43 384 656	100,00	43 384 656	0,00	
[illegible]	Дверные блоки	100%	50 285 043		100%	50 285 043	97,16	48 858 417	7,20	3 620 762
.4.7	Полы	100%	68 106 309	4 948 626	100%	73 054 935	61,11	44 644 636	4,44	3 241 738
.4.8	Внутренняя отделка	100%	71 777 650	-10 833 329	100%	60 944 321	100,00	60 944 321	22,46	13 688 715
.4.9	Наружнняя отделка	100%	38 867 612	15 794 658	100%	54 662 270	100,00	54 662 270	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	7 905 274	-91 186	100%	7 814 088	100,00	7 814 088	0,00	
.4.11	Мусоропровод	100%	1 509 315	-868 702	100%	640 613	100,00	640 613,4	100,00	640 613
.4.12	Лифты	100%	34 706 047		100%	34 706 047	100,00	34 706 048	4,52	1 570 322
.4.13	Прочие (отмостка	100%	14 928 294		100%	14 928 294	100,00	14 928 294	15,91	2 374 683
Итого общестроительные работы АР и КЖ		**100%**	**928 158 688**	**18 206 943**	**100%**	**946 365 631**	**96,85**	**916 528 706**	**2,66**	**25 136 833**
Всего общестроительные работы		**100%**	**929 771 133**	**18 206 943**	**100%**	**947 978 076**	**96,85**	**918 141 151**	**2,65**	**25 136 833**
	2. Сантехнические работы		0							
1	Водопровод	100%	26 812 591	89 476	100%	26 902 067	100,00	26 902 067	0,00	
2	Канализация	100%	23 655 971		100%	23 655 971	100,00	23 655 971	61,39	14 522 844
3	Отопление	100%	54 801 152	2 144 466	100%	56 945 618	100,00	56 945 618	0,00	
4	Вентиляция	100%	1 116 476		100%	1 116 476	100,00	1 116 476	100,00	1 116 476
	ИТОГО сантехника	**100%**	**106 386 190**	**2 233 942**	**100%**	**108 620 132**	**100,00**	**108 620 132**	**14,40**	**15 639 320**
	3. Электромонтажные работы		0							
5	Электромонтажные работы	100%	32 023 730	976 703	100%	33 000 433	100,00	33 000 433	65,68	21 674 622
6	Теплые полы	100%	5 127 574	-5 127 574	100%	0	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		**100%**	**37 151 304**	**-4 150 871**	**100%**	**33 000 433**	**100,00**	**33 000 433**	**65,68**	**21 674 622**
	4. Слаботочные устройства		0							
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	2 892 539	0	100%	2 892 539	0,00	0	0,00	
[illegible]	Домофонная связь	100%	536 231	0	100%	536 231	0,00	0	0,00	
[illegible]	Видеонаблюдение	100%	446 114	0	100%	446 114	0,00	0	0,00	
10	Пожарная сигнализация	100%	1 105 631	0	100%	1 105 631	0,00	0	0,00	
11	Охранная сигнализация	100%	317 868	0	100%	317 868	0,00	0	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	**5 298 383**	**0**	**100%**	**5 298 383**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
	ИТОГО по ЖД № 1	**100%**	**1 078 607 009**	**16 290 014**	**100%**	**1 094 897 023**	**96,79**	**1 059 761 717**	**5,70**	**62 450 776**
	1. Жилой дом №2									
	1. Общестроительные работы									
1	**Земляные работы (подготов.работы)**	**100%**	**1 081 620**	**0**	**100%**	**1 081 620**	**100,00**	**1 081 620**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	100%	1 081 620		100%	1 081 620	100,00	1 081 620	0,00	
2	**КЖ - Фундамент**	**100%**	**20 579 277**	**0**	**100%**	**20 579 277**	**100,00**	**20 579 277**	**0,00**	**0**
.2.1	фундамент	100%	15 791 621		100%	15 791 621	100,00	15 791 621	0,00	
.2.2	фундамент входа	100%	511 999		100%	511 999	100,00	511 999	0,00	
.2.3	приямок	100%	299 539		100%	299 539	100,00	299 539	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	3 976 119		100%	3 976 119	100,00	3 976 119	0,00	
3	**КЖ - Каркас**	**100%**	**243 336 778**	**6 927 233**	**100%**	**250 264 010**	**100,00**	**250 264 010**	**0,00**	**0**
.3.1	колонны	100%	21 071 536		100%	21 071 536	100,00	21 071 536	0,00	
.3.2	ригеля и балки	100%	68 293 573		100%	68 293 573	100,00	68 293 573	0,00	
.3.3	стены техподполья	100%	4 403 898		100%	4 403 898	100,00	4 403 898	0,00	
.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	32 043 616		100%	32 043 616	100,00	32 043 616	0,00	
.3.5	перекрытия и покрытия	100%	85 898 549	9 926 755	100%	95 825 304	100,00	95 825 304	0,00	
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лиф	100%	18 143 405	-664 024	100%	17 479 382	100,00	17 479 382	0,00	
.3.7	лестница Л-1	100%	10 423 964	-2 335 499	100%	8 088 466	100,00	8 088 466	0,00	
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	3 058 235		100%	3 058 235	100,00	3 058 235	0,00	
4	**Общестроительные работы АР**	**100%**	**368 384 358**	**5 158 165**	**100%**	**373 542 523**	**91,10**	**340 297 640**	**9,60**	**35 870 235**
.4.1	Стены	100%	88 871 291	-724 182	100%	88 147 109	100,00	88 147 109	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	16 451 698	3 230 836	100%	19 682 534	100,00	19 682 534	0,00	
.4.3	Кровля	100%	17 999 856		100%	17 999 856	100,00	17 999 856	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	13 507 969		100%	13 507 969	100,00	13 507 969	0,00	
.4.5	Витражи	100%	23 253 034		100%	23 253 034	100,00	23 253 034	0,00	
.4.6	Дверные блоки	100%	38 981 687		100%	38 981 687	96,99	37 809 885	0,00	
.4.7	Полы	100%	52 198 616	530 187	100%	52 728 803	61,64	32 500 423	1,13	597 238
.4.8	Внутренняя отделка	100%	51 765 811	-8 521 495	100%	43 244 316	100,00	43 244 316	16,83	7 276 597
.4.9	Наружнняя отделка	100%	25 500 537	11 587 763	100%	37 088 300	68,06	25 243 599	68,06	25 243 599

.4.10	Лоджии и балконы	100%	5 361 331	-55 378	100%	5 305 953	100,00	5 305 953	0,00	
.4.11	Мусоропровод	100%	1 006 214	-889 566	100%	116 648	100,00	116 648	100,00	116 648
.4.12	Лифты	100%	23 137 363		100%	23 137 363	100,00	23 137 363	4,52	1 046 881
.4.13	Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.)	100%	10 348 952		100%	10 348 952	100,00	10 348 952	15,36	1 589 273
Итого общестроительные работы АР и КЖ		**100%**	**632 300 413**	**12 085 397**	**100%**	**644 385 811**	**94,84**	**611 140 927**	**5,57**	**35 870 235**
Всего общестроительные работы		**100%**	**633 382 034**	**12 085 397**	**100%**	**645 467 431**	**94,85**	**612 222 547**	**5,56**	**35 870 235**
	2. Сантехнические работы									
1	Водопровод	100%	18 761 765	33 903	100%	18 795 668	100,00	18 795 668	0,00	
2	Канализация	100%	17 307 643		100%	17 307 643	100,00	17 307 643	60,67	10 499 926
3	Отопление	100%	41 399 145	1 375 804	100%	42 774 949	100,00	42 774 949	0,00	
4	Вентиляция	100%	811 484		100%	811 484	100,00	811 484	100,00	811 484
	ИТОГО сантехника	**100%**	**78 280 036**	**1 409 707**	**100%**	**79 689 743**	**100,00**	**79 689 744**	**14,19**	**11 311 409**
	3. Электромонтажные работы		**0**							
5	Электромонтажные работы	100%	23 140 022	812 562	100%	23 952 584	100,00	23 952 584	64,60	15 474 454
6	Теплые полы	100%	3 965 859	-3 965 859	100%	0	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		**100%**	**27 105 881**	**-3 153 297**	**100%**	**23 952 584**	**100,00**	**23 952 584**	**64,60**	**15 474 454**
	4. Слаботочные устройства		**0**							
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	1 425 196		100%	1 425 196	0,00	0	0,00	
8	Домофонная связь	100%	409 322		100%	409 322	0,00	0	0,00	
9	Видеонаблюдение	100%	341 457		100%	341 457	0,00	0	0,00	
10	Охранная сигнализация	100%	243 399		100%	243 399	0,00	0	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	**2 419 374**	**0**	**100%**	**2 419 374**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
	ИТОГО по ЖД № 2	**100%**	**741 187 325**	**10 341 807**	**100%**	**751 529 133**	**95,25**	**715 864 875**	**8,34**	**62 656 098**
	1. Жилой дом №3									
	1. Общестроительные работы									
1	**Земляные работы (подготов.работы)**	**100%**	**1 356 693**	**0**	**100%**	**1 356 693**	**100,00**	**1 356 693**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	100%	**1 356 693**		100%	1 356 693	100,00	1 356 693	0,00	
2	**КЖ - Фундамент**	**100%**	**20 539 054**	**0**	**100%**	**20 539 054**	**100,00**	**20 539 054**	**0,00**	**0**
.2.1	фундамент	100%	15 791 621		100%	15 791 621	100,00	15 791 621	0,00	
	фундамент входа	100%	511 996		100%	511 996	100,00	511 996	0,00	
	приямок	100%	259 315		100%	259 315	100,00	259 315	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	3 976 121		100%	3 976 121	100,00	3 976 121	0,00	
3	**КЖ - Каркас**	**100%**	**243 119 337**	**6 928 885**	**100%**	**250 048 222**	**100,00**	**250 048 222**	**0,00**	**0**
.3.1	колонны	100%	21 071 536		100%	21 071 536	100,00	21 071 536	0,00	
.3.2	ригеля и балки	100%	68 293 573		100%	68 293 573	100,00	68 293 573	0,00	
.3.3	стены техподполья	100%	4 403 898		100%	4 403 898	100,00	4 403 898	0,00	
.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	32 043 616		100%	32 043 616	100,00	32 043 616	0,00	
.3.5	перекрытия и покрытия	100%	85 898 549	9 926 755	100%	95 825 304	100,00	95 825 304	0,00	
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лиф	100%	18 143 405	-664 024	100%	17 479 382	100,00	17 479 382	0,00	
.3.7	лестница Л-1	100%	10 283 924	-2 333 846	100%	7 950 078	100,00	7 950 078	0,00	
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	2 980 834		100%	2 980 834	100,00	2 980 834	0,00	
4	**Общестроительные работы АР**	**100%**	**368 206 579**	**5 697 251**	**100%**	**373 903 830**	**100,00**	**373 903 830**	**0,00**	**0**
.4.1	Стены	100%	88 871 291	-724 180	100%	88 147 111	100,00	88 147 111	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	16 451 698	3 230 836	100%	19 682 534	100,00	19 682 534	0,00	
.4.3	Кровля	100%	17 999 856		100%	17 999 856	100,00	17 999 856	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	13 507 969		100%	13 507 969	100,00	13 507 969	0,00	
.4.5	Витражи	100%	23 253 034		100%	23 253 034	100,00	23 253 034	0,00	
.4.6	Дверные блоки	100%	38 981 687		100%	38 981 687	100,00	38 981 687	0,00	
.4.7	Полы	100%	52 131 449	602 846	100%	52 734 295	100,00	52 734 295	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	51 668 716	-8 520 716	100%	43 148 000	100,00	43 148 000	0,00	
.4.9	Наружнняя отделка	100%	25 500 537	11 587 763	100%	37 088 300	100,00	37 088 300	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	5 361 331	-55 378	100%	5 305 953	100,00	5 305 953	0,00	
.4.11	Мусоропровод	100%	1 006 214	-423 920	100%	582 294	100,00	582 294	0,00	
.4.12	Лифты	100%	23 137 363		100%	23 137 363	100,00	23 137 363	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.)	100%	10 335 435		100%	10 335 435	100,00	10 335 435	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		**100%**	**631 864 969**	**12 626 136**	**100%**	**644 491 106**	**100,00**	**644 491 106**	**0,00**	**0**
Всего общестроительные работы		**100%**	**633 221 662**	**12 626 136**	**100%**	**645 847 799**	**100,00**	**645 847 799**	**0,00**	**0**
	2. Сантехнические работы		0							
1	Водопровод	100%	18 727 460	33 915	100%	18 761 375	100,00	18 761 375	0,00	
2	Канализация	100%	17 307 643		100%	17 307 643	100,00	17 307 643	0,00	
3	Отопление	100%	40 952 473	1 374 561	100%	42 327 034	100,00	42 327 034	0,00	
4	Вентиляция	100%	811 484		100%	811 484	100,00	811 484	0,00	
	ИТОГО сантехника	**100%**	**77 799 060**	**1 408 476**	**100%**	**79 207 536**	**100,00**	**79 207 536**	**0,00**	**0**
	3. Электромонтажные работы									
5	Электромонтажные работы	100%	23 140 022	812 562	100%	23 952 584	100,00	23 952 584	0,00	
6	Теплые полы	100%	3 965 859	-3 965 859	100%	0	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		**100%**	**27 105 881**	**-3 153 297**	**100%**	**23 952 584**	**100,00**	**23 952 584**	**0,00**	**0**
	4. Слаботочные устройства		0							
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	1 425 196		100%	1 425 196	100,00	1 425 196	0,00	
8	Домофонная связь	100%	409 322		100%	409 322	100,00	409 322	0,00	
9	Видеонаблюдение	100%	341 457		100%	341 457	100,00	341 457	0,00	
10	Охранная сигнализация	100%	243 399		100%	243 399	100,00	243 399	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	**2 419 374**	**0**	**100%**	**2 419 374**	**100,00**	**2 419 374**	**0,00**	**0**
	ИТОГО по ЖД № 3	**100%**	**740 545 977**	**10 881 315**	**100%**	**751 427 293**	**100,00**	**751 427 293**	**0,00**	**0**
	1. Жилой дом №4									
	1. Общестроительные работы									
1	**Земляные работы (подготов.работы)**	**100%**	**2 115 110**	**0**	**100%**	**2 115 110**	**100,00**	**2 115 110**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	100%	2 115 110		100%	2 115 110	100,00	2 115 110	0,00	
2	**КЖ - Фундамент**	**100%**	**15 826 914**	**0**	**100%**	**15 826 914**	**100,00**	**15 826 914**	**0,00**	**0**
.2.1	фундамент	100%	13 847 158		100%	13 847 158	100,00	13 847 158	0,00	
.2.2	фундамент входа	100%	256 476		100%	256 476	100,00	256 476	0,00	
.2.3	приямок	100%	701 358		100%	701 358	100,00	701 358	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	1 021 922		100%	1 021 922	100,00	1 021 922	0,00	
3	**КЖ - Каркас**	**100%**	**121 401 965**	**4 424 033**	**100%**	**125 825 998**	**100,00**	**125 825 998**	**0,00**	**0**
.3.1	колонны	100%	9 371 023		100%	9 371 023	100,00	9 371 023	0,00	
.3.2	ригеля и балки	100%	29 318 694		100%	29 318 694	100,00	29 318 694	0,00	
.3.3	стены техподполья	100%	2 330 744		100%	2 330 744	100,00	2 330 744	0,00	

.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	15 746 091		100%	15 746 091	100,00	15 746 091	0,00	
.3.5	перекрытия и покрытия	100%	49 451 855	5 740 841	100%	55 192 696	100,00	55 192 696	0,00	
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лиф	100%	8 354 042	-138 496	100%	8 215 546	100,00	8 215 546	0,00	
.3.7	лестница Л-1	100%	4 962 289	-1 178 313	100%	3 783 977	100,00	3 783 977	0,00	
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	1 867 226		100%	1 867 226	100,00	1 867 226	0,00	
4	**Общестроительные работы АР**	**100%**	**170 904 780**	**4 950 408**	**100%**	**175 855 188**	**100,00**	**175 855 188**	**0,00**	**0**
.4.1	Стены	100%	35 285 774	146 440	100%	35 432 214	100,00	35 432 214	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	8 383 807	1 577 769	100%	9 961 576	100,00	9 961 576	0,00	
.4.3	Кровля	100%	8 479 264		100%	8 479 264	100,00	8 479 264	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	6 033 006		100%	6 033 006	100,00	6 033 006	0,00	
.4.5	Витражи	100%	10 698 264		100%	10 698 264	100,00	10 698 264	0,00	
.4.6	Дверные блоки	100%	19 062 069		100%	19 062 069	100,00	19 062 069	0,00	
.4.7	Полы	100%	22 777 214	263 194	100%	23 040 408	100,00	23 040 408	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	24 627 973	-3 597 768	100%	21 030 205	100,00	21 030 205	0,00	
.4.9	Наружнняя отделка	100%	15 323 013	6 589 325	100%	21 912 338	100,00	21 912 338	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	2 742 466	-49 415	100%	2 693 051	100,00	2 693 051	0,00	
.4.11	Мусоропровод	100%	503 111	20 862	100%	523 973	100,00	523 973	0,00	
.4.12	Лифты	100%	11 568 684		100%	11 568 684	100,00	11 568 684	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.)	100%	5 420 136		100%	5 420 136	100,00	5 420 136	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		**100%**	**308 133 660**	**9 374 441**	**100%**	**317 508 100**	**100,00**	**317 508 100**	**0,00**	**0**
Всего общестроительные работы		**100%**	**310 248 770**	**9 374 441**	**100%**	**319 623 210**	**100,00**	**319 623 210**	**0,00**	**0**
	2. Сантехнические работы									
1	Водопровод	100%	9 539 968	31 854	100%	9 571 822	100,00	9 571 822	0,00	
2	Канализация	100%	8 034 848		100%	8 034 848	100,00	8 034 848	0,00	
3	Отопление	100%	19 771 913	675 177	100%	20 447 090	100,00	20 447 090	0,00	
4	Вентиляция	100%	405 741		100%	405 741	100,00	405 741	0,00	
	ИТОГО сантехника	**100%**	**37 752 470**	**707 031**	**100%**	**38 459 501**	**100,00**	**38 459 501**	**0,00**	**0**
	3. Электромонтажные работы		0							
5	Электромонтажные работы	100%	14 650 977	704 422	100%	15 355 399	100,00	15 355 399	0,00	
	Теплые полы	100%	1 802 662	-1 802 662	100%	0	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		**100%**	**16 453 639**	**-1 098 240**	**100%**	**15 355 399**	**100,00**	**15 355 399**	**0,00**	**0**
	4. Слаботочные устройства		**0**							
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	814 524		100%	814 524	100,00	814 524	0,00	
8	Домофонная связь	100%	186 211		100%	186 211	100,00	186 211	0,00	
9	Видеонаблюдение	100%	665 993		100%	665 993	100,00	665 993	0,00	
10	Охранная сигнализация	100%	1 195 237		100%	1 195 237	100,00	1 195 237	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	**2 861 965**	**0**	**100%**	**2 861 965**	**100,00**	**2 861 965**	**0,00**	**0**
	ИТОГО по ЖД № 4	**100%**	**367 316 844**	**8 983 231**	**100%**	**376 300 074**	**100,00**	**376 300 074**	**0,00**	**0**
	1. Жилой дом №5									
	1. Общестроительные работы									
1	**Земляные работы (подготов.работы)**	**100%**	**1 282 808**	**0**	**100%**	**1 282 808**	**100,00**	**1 282 808**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	100%	**1 282 808**		100%	1 282 808	100,00	1 282 808	0,00	
2	**КЖ - Фундамент**	**100%**	**16 814 143**	**0**	**100%**	**16 814 143**	**100,00**	**16 814 143**	**0,00**	**0**
.2.1	фундамент	100%	**14 527 330**		100%	14 527 330	100,00	14 527 330	0,00	
.2.2	фундамент входа	100%	**256 476**		100%	256 476	100,00	256 476	0,00	
.2.3	приямок	100%	**197 715**		100%	197 715	100,00	197 715	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	**1 832 623**		100%	1 832 623	100,00	1 832 623	0,00	
3	**КЖ - Каркас**	**100%**	**127 220 321**	**4 214 341**	**100%**	**131 434 662**	**100,00**	**131 434 662**	**0,00**	**0**
.3.1	колонны	100%	**11 663 572**		100%	11 663 572	100,00	11 663 572	0,00	
.3.2	ригеля и балки	100%	**33 697 227**		100%	33 697 227	100,00	33 697 227	0,00	
.3.3	стены техподполья	100%	2 345 080		100%	2 345 080	100,00	2 345 080	0,00	
.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	16 061 428		100%	16 061 428	100,00	16 061 428	0,00	
.3.5	перекрытия и покрытия	100%	48 921 719	5 541 041	100%	54 462 760	100,00	54 462 760	0,00	
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лиф	100%	7 449 304,3	-151 716,5	100%	7 297 588	100,00	7 297 588	0,00	
.3.7	лестница Л-1	100%	5 141 948	-1 174 983	100%	3 966 965	100,00	3 966 965	0,00	
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	1 940 042		100%	1 940 042	100,00	1 940 042	0,00	
	Общестроительные работы АР	**100%**	**183 581 289**	**4 816 382**	**100%**	**188 397 671**	**100,00**	**188 397 671**	**0,00**	**0**
	Стены	100%	37 920 141	-825 716	100%	37 094 425	100,00	37 094 425	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	8 039 987	1 509 908	100%	9 549 895	100,00	9 549 895	0,00	
.4.3	Кровля	100%	9 136 272		100%	9 136 272	100,00	9 136 272	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	7 148 993		100%	7 148 993	100,00	7 148 993	0,00	
.4.5	Витражи	100%	11 626 518		100%	11 626 518	100,00	11 626 518	0,00	
.4.6	Дверные блоки	100%	19 261 588		100%	19 261 588	100,00	19 261 588	0,00	
.4.7	Полы	100%	27 609 201	381 182	100%	27 990 383	100,00	27 990 383	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	26 157 084	-3 646 737	100%	22 510 347	100,00	22 510 347	0,00	
.4.9	Наружнняя отделка	100%	16 437 298	7 404 554	100%	23 841 852	100,00	23 841 852	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	2 580 341	-27 672	100%	2 552 669	100,00	2 552 669	0,00	
.4.11	Мусоропровод	100%	503 111	20 862	100%	523 973	100,00	523 973	0,00	
.4.12	Лифты	100%	11 568 684		100%	11 568 684	100,00	11 568 684	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.)	100%	5 592 073		100%	5 592 073	100,00	5 592 073	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		**100%**	**327 615 753**	**9 030 723**	**100%**	**336 646 476,0**	**100,00**	**336 646 476**	**0,00**	**0**
Всего общестроительные работы		**100%**	**328 898 561**	**9 030 723**	**100%**	**337 929 284**	**100,00**	**337 929 284**	**0,00**	**0**
	2. Сантехнические работы		**0**							
1	Водопровод	100%	9 509 369	21 820	100%	9 531 189	100,00	9 531 189	0,00	
2	Канализация	100%	8 352 780		100%	8 352 780	100,00	8 352 780	0,00	
3	Отопление	100%	22 494 160	709 707	100%	23 203 867	100,00	23 203 867	0,00	
4	Вентиляция	100%	461 706		100%	461 706	100,00	461 706	0,00	
	ИТОГО сантехника	**100%**	**40 818 015**	**731 526**	**100%**	**41 549 541**	**100,00**	**41 549 541**	**0,00**	**0**
	3. Электромонтажные работы		**0**							
5	Электромонтажные работы	100%	11 487 719	93 631	100%	11 581 350	100,00	11 581 350	0,00	
6	Теплые полы	100%	2 163 194	-2 163 194	100%	0	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		**100%**	**13 650 914**	**-2 069 563**	**100%**	**11 581 350**	**100,00**	**11 581 350**	**0,00**	**0**
	4. Слаботочные устройства		0							
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	1 389 764		100%	1 389 764	100,00	1 389 764	0,00	
8	Домофонная связь	100%	205 073		100%	205 073	100,00	205 073	0,00	
9	Видеонаблюдение	100%	155 282		100%	155 282	100,00	155 282	0,00	
10	Охранная сигнализация	100%	187 161		100%	187 161	100,00	187 161	0,00	

	ИТОГО слаботочка	**100%**	**1 937 280**	**0**	**100%**	**1 937 280**	**100,00**	**1 937 280**	**0,00**	**0**
	ИТОГО по ЖД № 5	**100%**	**385 304 769**	**7 692 686**	**100%**	**392 997 455**	**100,00**	**392 997 455**	**0,00**	**0**
	1. Жилой дом №6									
	1. Общестроительные работы									
1	**Земляные работы (подготов.работы)**	**100%**	**1 895 758**	**0**	**100%**	**1 895 758**	**100,00**	**1 895 758**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	100%	1 895 758		100%	1 895 758	100,00	1 895 758	0,00	
2	**КЖ - Фундамент**	**100%**	**20 530 627**	**0**	**100%**	**20 530 627**	**100,00**	**20 530 627**	**0,00**	**0**
.2.1	фундамент	100%	15 782 419		100%	15 782 419	100,00	15 782 419	0,00	
.2.2	фундамент входа	100%	511 996		100%	511 996	100,00	511 996	0,00	
.2.3	приямок	100%	260 090		100%	260 090	100,00	260 090	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	3 976 121		100%	3 976 121	100,00	3 976 121	0,00	
3	**КЖ - Каркас**	**100%**	**242 980 267**	**6 922 125**	**100%**	**249 902 392**	**100,00**	**249 902 392**	**0,00**	**0,0**
.3.1	колонны	100%	21 071 536		100%	21 071 536	100,00	21 071 536	0,00	
.3.2	ригеля и балки	100%	68 293 573		100%	68 293 573	100,00	68 293 573	0,00	
.3.3	стены техподполья	100%	4 403 898		100%	4 403 898	100,00	4 403 898	0,00	
.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	32 043 616		100%	32 043 616	100,00	32 043 616	0,00	
.3.5	перекрытия и покрытия	100%	85 898 549	9 926 754	100%	95 825 304	100,00	95 825 304	0,00	
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лиф	100%	18 155 686	-664 044	100%	17 491 642	100,00	17 491 642	0,00	
.3.7	лестница Л-1	100%	9 949 774	-2 340 585	100%	7 609 189	100,00	7 609 189	0,00	
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	3 163 634		100%	3 163 634	100,00	3 163 634	0,00	
4	**Общестроительные работы АР**	**100%**	**368 281 944**	**5 716 689**	**100%**	**373 998 633**	**100,00**	**373 998 633**	**0,00**	**0**
.4.1	Стены	100%	88 746 858	-596 370	100%	88 150 488	100,00	88 150 488	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	16 451 698	3 230 836	100%	19 682 534	100,00	19 682 534	0,00	
.4.3	Кровля	100%	17 999 856		100%	17 999 856	100,00	17 999 856	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	13 507 969		100%	13 507 969	100,00	13 507 969	0,00	
.4.5	Витражи	100%	23 253 034		100%	23 253 034	100,00	23 253 034	0,00	
.4.6	Дверные блоки	100%	38 981 687		100%	38 981 687	100,00	38 981 687	0,00	
.4.7	Полы	100%	52 329 851	494 476	100%	52 824 327	100,00	52 824 327	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	51 668 716	-8 520 719	100%	43 147 997	100,00	43 147 997	0,00	
.4.9	Наружнняя отделка	100%	25 500 537	11 587 763	100%	37 088 300	100,00	37 088 300	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	5 361 331	-55 377	100%	5 305 954	100,00	5 305 954	0,00	
.4.11	Мусоропровод	100%	1 006 214	-423 920	100%	582 294	100,00	582 294	0,00	
.4.12	Лифты	100%	23 137 363		100%	23 137 363	100,00	23 137 363	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.)	100%	10 336 831		100%	10 336 831	100,00	10 336 831	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		**100%**	**631 792 838**	**12 638 814**	**100%**	**644 431 652**	**100,00**	**644 431 652**	**0,00**	**0**
Всего общестроительные работы		**100%**	**633 688 596**	**12 638 814**	**100%**	**646 327 410**	**100,00**	**646 327 410**	**0,00**	**0**
	2. Сантехнические работы									
1	Водопровод	100%	18 711 598	33 921	100%	18 745 519	100,00	18 745 519	0,00	
2	Канализация	100%	17 307 643		100%	17 307 643	100,00	17 307 643	0,00	
3	Отопление	100%	41 399 145	1 375 801	100%	42 774 946	100,00	42 774 946	0,00	
4	Вентиляция	100%	811 484		100%	811 484	100,00	811 484	0,00	
	ИТОГО сантехника	**100%**	**78 229 869**	**1 409 721**	**100%**	**79 639 591**	**100,00**	**79 639 591**	**0,00**	**0**
	3. Электромонтажные работы									
5	Электромонтажные работы	100%	23 140 022	812 562	100%	23 952 584	100,00	23 952 584	0,00	
6	Теплые полы	100%	3 965 859	-3 965 859	100%	0	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		**100%**	**27 105 881**	**-3 153 297**	**100%**	**23 952 584**	**100,00**	**23 952 584**	**0,00**	**0**
	4. Слаботочные устройства									
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	1 425 196		100%	1 425 196	100,00	1 425 196	0,00	
8	Домофонная связь	100%	409 322		100%	409 322	100,00	409 322	0,00	
9	Видеонаблюдение	100%	341 457		100%	341 457	100,00	341 457	0,00	
10	Охранная сигнализация	100%	243 399		100%	243 399	100,00	243 399	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	**2 419 374**	**0**	**100%**	**2 419 374**	**100,00**	**2 419 374**	**0,00**	**0**
	ИТОГО по ЖД № 6	**100%**	**741 443 721**	**10 895 238**	**100%**	**752 338 959**	**100,00**	**752 338 959**	**0,00**	**0**
	1. Жилой дом №7									
	1. Общестроительные работы									
1	**Земляные работы (подготов.работы)**	**100%**	**939 616**	**0**	**100%**	**939 616**	**100,00**	**939 616**	**0,00**	**0**
1	Котлован	100%	939 616		100%	939 616	100,00	939 616	0,00	
	КЖ - Фундамент	**100%**	**9 943 175**	**0**	**100%**	**9 943 175**	**100,00**	**9 943 175**	**0,00**	**0**
.2.1	фундамент	100%	8 507 606		100%	8 507 606	100,00	8 507 606	0,00	
.2.2	фундамент входа	100%	256 476		100%	256 476	100,00	256 476	0,00	
.2.3	приямок	100%	144 870		100%	144 870	100,00	144 870	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	1 034 224		100%	1 034 224	100,00	1 034 224	0,00	
3	**КЖ - Каркас**	**100%**	**120 237 524**	**4 573 108**	**100%**	**124 810 632**	**100,00**	**124 810 632**	**0,00**	**0**
.3.1	колонны	100%	9 358 938		100%	9 358 938	100,00	9 358 938	0,00	
.3.2	ригеля и балки	100%	29 299 691		100%	29 299 691	100,00	29 299 691	0,00	
.3.3	стены техподполья	100%	2 331 761		100%	2 331 761	100,00	2 331 761	0,00	
.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	15 746 094		100%	15 746 094	100,00	15 746 094	0,00	
.3.5	перекрытия и покрытия	100%	49 537 007	5 740 150	100%	55 277 157	100,00	55 277 157	0,00	
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лиф	100%	7 255 372	3 018	100%	7 258 390	100,00	7 258 390	0,00	
.3.7	лестница Л-1	100%	4 962 289	-1 170 061	100%	3 792 228	100,00	3 792 228	0,00	
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	1 746 373		100%	1 746 373	100,00	1 746 373	0,00	
4	**Общестроительные работы АР**	**100%**	**174 409 647**	**3 363 840**	**100%**	**177 773 487**	**100,00**	**177 773 487**	**0,00**	**0**
.4.1	Стены	100%	38 391 792	-1 168 687	100%	37 223 105	100,00	37 223 105	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	8 867 371	1 579 002	100%	10 446 373	100,00	10 446 373	0,00	
.4.3	Кровля	100%	8 432 313		100%	8 432 313	100,00	8 432 313	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	6 514 462		100%	6 514 462	100,00	6 514 462	0,00	
.4.5	Витражи	100%	11 626 518		100%	11 626 518	100,00	11 626 518	0,00	
.4.6	Дверные блоки	100%	19 239 150		100%	19 239 150	100,00	19 239 150	0,00	
.4.7	Полы	100%	22 938 263	239 217	100%	23 177 480	100,00	23 177 480	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	23 557 197	-1 715 018	100%	21 842 179	100,00	21 842 179	0,00	
.4.9	Наружнняя отделка	100%	14 079 774	4 467 632	100%	18 547 406	100,00	18 547 406	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	2 992 569	-59 167	100%	2 933 402	100,00	2 933 402	0,00	
.4.11	Мусоропровод	100%	503 111	20 862	100%	523 973	100,00	523 973	0,00	
.4.12	Лифты	100%	11 568 684		100%	11 568 684	100,00	11 568 684	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.)	100%	5 698 442		100%	5 698 442	100,00	5 698 442	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		**100%**	**304 590 346**	**7 936 947**	**100%**	**312 527 294**	**100,00**	**312 527 294**	**0,00**	**0**
Всего общестроительные работы		**100%**	**305 529 962**	**7 936 947**	**100%**	**313 466 910**	**100,00**	**313 466 910**	**0,00**	**0**

	2. Сантехнические работы									
1	Водопровод	100%	9 528 401	44 031	100%	9 572 432	100,00	9 572 432	0,00	
2	Канализация	100%	8 983 235		100%	8 983 235	100,00	8 983 235	0,00	
3	Отопление	100%	20 391 038	1 067 115	100%	21 458 152	100,00	21 458 152	0,00	
4	Вентиляция	100%	430 926		100%	430 926	100,00	430 926	0,00	
	ИТОГО сантехника	**100%**	**39 333 599**	**1 111 145**	**100%**	**40 444 745**	**100,00**	**40 444 745**	**0,00**	**0**
	3. Электромонтажные работы		0							
5	Электромонтажные работы	100%	16 815 958	963 970	100%	17 779 928	100,00	17 779 928	0,00	
6	Теплые полы	100%	1 802 662	-1 802 662	100%	0	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		**100%**	**18 618 620**	**-838 692**	**100%**	**17 779 928**	**100,00**	**17 779 928**	**0,00**	**0**
	4. Слаботочные устройства		0							
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	1 272 422		100%	1 272 422	100,00	1 272 422	0,00	
8	Домофонная связь	100%	186 211		100%	186 211	100,00	186 211	0,00	
9	Видеонаблюдение	100%	160 331		100%	160 331	100,00	160 331	0,00	
10	Охранная сигнализация	100%	171 646		100%	171 646	100,00	171 646	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	**1 790 610**	**0**	**100%**	**1 790 610**	**100,00**	**1 790 610**	**0,00**	**0**
	ИТОГО по ЖД №7	**100%**	**365 272 791**	**8 209 401**	**100%**	**373 482 193**	**100,00**	**373 482 193**	**0,00**	**0**
	1. Жилой дом №8									
	1. Общестроительные работы									
1	**Земляные работы (подготов.работы)**	**100%**	**792 135**	**0**	**100%**	**792 135**	**100,00**	**792 135**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	100%	792 135		100%	792 135	100,00	792 135	0,00	
2	**КЖ - Фундамент**	**100%**	**9 914 489**	**0**	**100%**	**9 914 489**	**100,00**	**9 914 489**	**0,00**	**0**
.2.1	фундамент	100%	8 479 223		100%	8 479 223	100,00	8 479 223	0,00	
.2.2	фундамент входа	100%	255 986		100%	255 986	100,00	255 986	0,00	
.2.3	приямок	100%	145 055		100%	145 055	100,00	145 055	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	1 034 224		100%	1 034 224	100,00	1 034 224	0,00	
3	**КЖ - Каркас**	**100%**	**120 166 574**	**4 572 893**	**100%**	**124 739 467**	**100,00**	**124 739 467**	**0,00**	**0**
.3.1	колонны	100%	9 359 084		100%	9 359 084	100,00	9 359 084	0,00	
.3.2	ригеля и балки	100%	29 302 757		100%	29 302 757	100,00	29 302 757	0,00	
.3.3	стены техподполья	100%	2 331 761		100%	2 331 761	100,00	2 331 761	0,00	
.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	15 746 091		100%	15 746 091	100,00	15 746 091	0,00	
.3.5	перекрытия и покрытия	100%	49 561 927	5 739 948	100%	55 301 875	100,00	55 301 875	0,00	
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лиф	100%	7 156 858	3 006	100%	7 159 864	100,00	7 159 864	0,00	
	лестница Л-1	100%	4 962 289	-1 170 061	100%	3 792 228	100,00	3 792 228	0,00	
	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	1 745 806		100%	1 745 806	100,00	1 745 806	0,00	
4	**Общестроительные работы АР**	**100%**	**174 402 247**	**2 898 191**	**100%**	**177 300 438**	**100,00**	**177 300 438**	**0,00**	**0**
.4.1	Стены	100%	38 391 792	-1 168 687	100%	37 223 105	100,00	37 223 105	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	8 867 371	1 579 001	100%	10 446 373	100,00	10 446 373	0,00	
.4.3	Кровля	100%	8 432 313		100%	8 432 313	100,00	8 432 313	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	6 514 462		100%	6 514 462	100,00	6 514 462	0,00	
.4.5	Витражи	100%	11 626 518		100%	11 626 518	100,00	11 626 518	0,00	
.4.6	Дверные блоки	100%	19 239 150		100%	19 239 150	100,00	19 239 150	0,00	
.4.7	Полы	100%	22 938 263	239 217	100%	23 177 480	100,00	23 177 480	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	23 557 197	-1 715 018	100%	21 842 179	100,00	21 842 179	0,00	
.4.9	Наружнняя отделка	100%	14 079 774	4 467 632	100%	18 547 406	100,00	18 547 406	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	2 992 569	-59 167	100%	2 933 402	100,00	2 933 402	0,00	
.4.11	Мусоропровод	100%	503 111	-444 787	100%	58 324	100,00	58 324	0,00	
.4.12	Лифты	100%	11 568 684		100%	11 568 684	100,00	11 568 684	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.)	100%	5 691 042		100%	5 691 042	100,00	5 691 042	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		**100%**	**304 483 310**	**7 471 083**	**100%**	**311 954 394**	**100,00**	**311 954 394**	**0,00**	**0**
Всего общестроительные работы		**100%**	**305 275 446**	**7 471 083**	**100%**	**312 746 529**	**100,00**	**312 746 529**	**0,00**	**0**
	2. Сантехнические работы		0							
1	Водопровод	100%	9 528 401	44 029	100%	9 572 430	100,00	9 572 430	0,00	
2	Канализация	100%	8 983 235		100%	8 983 235	100,00	8 983 235	0,00	
3	Отопление	100%	20 415 154	1 067 141	100%	21 482 295	100,00	21 482 295	0,00	
4	Вентиляция	100%	430 926		100%	430 926	100,00	430 926	0,00	
	ИТОГО сантехника	**100%**	**39 357 716**	**1 111 170**	**100%**	**40 468 885**	**100,00**	**40 468 885**	**0,00**	**0**
	3. Электромонтажные работы		0							
5	Электромонтажные работы	100%	16 815 958	963 970	100%	17 779 928	100,00	17 779 928	0,00	
6	Теплые полы	100%	1 802 662	-1 802 662	100%	0	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		**100%**	**18 618 620**	**-838 692**	**100%**	**17 779 928**	**100,00**	**17 779 928**	**0,00**	**0**
	4. Слаботочные устройства									
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	1 272 422		100%	1 272 422	100,00	1 272 422	0,00	
8	Домофонная связь	100%	186 211		100%	186 211	100,00	186 211	0,00	
9	Видеонаблюдение	100%	160 331		100%	160 331	100,00	160 331	0,00	
10	Охранная сигнализация	100%	171 646		100%	171 646	100,00	171 646	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	**1 790 610**	**0**	**100%**	**1 790 610**	**100,00**	**1 790 610**	**0,00**	**0**
	ИТОГО по ЖД №8	**100%**	**365 042 391**	**7 743 562**	**100%**	**372 785 952**	**100,00**	**372 785 952**	**0,00**	**0**
	1. Жилой дом №9									
	1. Общестроительные работы									
1	**Земляные работы (подготов.работы)**	**100%**	**959 428**	**0**	**100%**	**959 428**	**100,00**	**959 428**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	100%	959 428		100%	959 428	100,00	959 428	0,00	
2	**КЖ - Фундамент**	**100%**	**9 913 655**	**0**	**100%**	**9 913 655**	**100,00**	**9 913 655**	**0,00**	**0**
.2.1	фундамент	100%	8 479 223		100%	8 479 223	100,00	8 479 223	0,00	
.2.2	фундамент входа	100%	256 476		100%	256 476	100,00	256 476	0,00	
.2.3	приямок	100%	143 732		100%	143 732	100,00	143 732	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	1 034 224		100%	1 034 224	100,00	1 034 224	0,00	
3	**КЖ - Каркас**	**100%**	**120 191 427**	**4 572 891**	**100%**	**124 764 319**	**100,00**	**124 764 319**	**0,00**	**0**
.3.1	колонны	100%	9 360 812		100%	9 360 812	100,00	9 360 812	0,00	
.3.2	ригеля и балки	100%	29 327 757		100%	29 327 757	100,00	29 327 757	0,00	
.3.3	стены техподполья	100%	2 331 761		100%	2 331 761	100,00	2 331 761	0,00	
.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	15 746 091		100%	15 746 091	100,00	15 746 091	0,00	
.3.5	перекрытия и покрытия	100%	49 561 973	5 739 948	100%	55 301 921	100,00	55 301 921	0,00	
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лиф	100%	7 177 229	3 004	100%	7 180 233	100,00	7 180 233	0,00	
.3.7	лестница Л-1	100%	4 962 289	-1 170 061	100%	3 792 228	100,00	3 792 228	0,00	
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	1 723 515		100%	1 723 515	100,00	1 723 515	0,00	
4	**Общестроительные работы АР**	**100%**	**174 405 924**	**3 363 839**	**100%**	**177 769 763**	**100,00**	**177 769 763**	**0,00**	**0**
.4.1	Стены	100%	38 391 792	-1 168 687	100%	37 223 105	100,00	37 223 105	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	8 867 371	1 579 002	100%	10 446 373	100,00	10 446 373	0,00	
.4.3	Кровля	100%	8 432 313		100%	8 432 313	100,00	8 432 313	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	6 514 462		100%	6 514 462	100,00	6 514 462	0,00	

.4.5	Витражи	100%	11 626 518		100%	11 626 518	100,00	11 626 518	0,00	
.4.6	Дверные блоки	100%	19 239 150		100%	19 239 150	100,00	19 239 150	0,00	
.4.7	Полы	100%	22 938 263	239 217	100%	23 177 480	100,00	23 177 480	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	23 557 197	-1 715 018	100%	21 842 179	100,00	21 842 179	0,00	
.4.9	Наружнняя отделка	100%	14 079 774	4 467 632	100%	18 547 406	100,00	18 547 406	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	2 992 569	-59 167	100%	2 933 402	100,00	2 933 402	0,00	
.4.11	Мусоропровод	100%	503 111	20 862	100%	523 973	100,00	523 973	0,00	
.4.12	Лифты	100%	11 568 684		100%	11 568 684	100,00	11 568 684	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.)	100%	5 694 719		100%	5 694 719	100,00	5 694 719	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		**100%**	**304 511 006**	**7 936 731**	**100%**	**312 447 737**	**100,00**	**312 447 737**	**0,00**	**0**
Всего общестроительные работы		**100%**	**305 470 434**	**7 936 731**	**100%**	**313 407 165**	**100,00**	**313 407 165**	**0,00**	**0**
	2. Сантехнические работы		0							
1	Водопровод	100%	9 528 401	44 029,35	100%	9 572 430	100,00	9 572 430	0,00	
2	Канализация	100%	8 983 235		100%	8 983 235	100,00	8 983 235	0,00	
3	Отопление	100%	20 415 154	1 067 141	100%	21 482 295	100,00	21 482 295	0,00	
4	Вентиляция	100%	430 926		100%	430 926	100,00	430 926	0,00	
	ИТОГО сантехника	**100%**	**39 357 716**	**1 111 170**	**100%**	**40 468 885**	**100,00**	**40 468 885**	**0,00**	**0**
	3. Электромонтажные работы		0							
5	Электромонтажные работы	100%	16 815 958	963 970	100%	17 779 928	100,00	17 779 928	0,00	
6	Теплые полы	100%	1 802 662	-1 802 662	100%	0	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		**100%**	**18 618 620**	**-838 692**	**100%**	**17 779 928**	**100,00**	**17 779 928**	**0,00**	**0**
	4. Слаботочные устройства		0							
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	1 272 422		100%	1 272 422	100,00	1 272 422	0,00	
8	Домофонная связь	100%	186 211		100%	186 211	100,00	186 211	0,00	
9	Видеонаблюдение	100%	160 331		100%	160 331	100,00	160 331	0,00	
10	Охранная сигнализация	100%	171 646		100%	171 646	100,00	171 646	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	**1 790 610**	**0**	**100%**	**1 790 610**	**100,00**	**1 790 610**	**0,00**	**0**
	ИТОГО по ЖД №9	**100%**	**365 237 379**	**8 209 209**	**100%**	**373 446 588**	**100,00**	**373 446 588**	**0,00**	**0**
	ВСЕГО по ЖД 1-9	**100%**	**5 149 958 207**	**89 246 462**	**100%**	**5 239 204 669,7**	**100,36**	**5 168 405 108**	**2,39**	**125 106 874**
	2. Подготовка объекта к вводу		0							
1	Вертикальная планировка	тенге	27 487 559	-27 487 559	тенге	0	0,00	0	0,00	
2	Подготовка объекта к вводу	тенге	50 916 668	-50 916 668	тенге	0	0,00	0	0,00	
3	Озеленение	тенге	4 760 607	-4 760 607	тенге	0	0,00	0	0,00	
4	МАФ	тенге	6 081 628	-6 081 628	тенге	0	0,00	0	0,00	
	ИТОГО по подготовки к вводу	**100%**	**89 246 462**	**-89 246 462**	**100%**	**0**	0,00	**0**	**0,00**	**0**
	ВСЕГО	**100%**	**5 239 204 670**	**0**	**100%**	**5 239 204 669,7**	**98,65**	**5 168 405 108**	**2,39**	**125 106 874**

Заказчик:

Управляющий директор по проектам
-Член Правления АО «Фонд недвижимости «Самрук- Қазына»

_____ **А.С.Джаболдинов**
"15" 07 2016г.

Директор ДСТК
Урыктемиров А.Б._____
"15" 07 2016г.

Главный менеджер ДСТК
Садвакасов К.Т._____
"15" 07 2016г.

Менеджер ДСТК
Яркова В.М._____
"15" 07 2016г.

Специалист ДСТК
Каиржанова Ж.Ж._____
"15" 07 2016г.

Генподрядчик:

Директор ТОО "ВК ТЕХНОГРУПП"

_____ **А.Р. Бейсенбаев**
"15" 07 2016г.

Согласовано:

Начальник ПТО ТОО "ВК ТЕХНОГРУПП"
Решетникова Е.Ю. _____
"15" 07 2016г.

Технический надзор:
ТОО "Astana Development Expert"
Мукушев А.Д._____
"15" июля 2016г.