Одобрено Правлением АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына"
Протокол № 18 от 20.08.09 г.

"СОГЛАСОВАНО"

Директор ТОО "ВК Технострупп"

_____ А. Бейсенбаев

"24" 06 2016г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Управляющий директор по проектам - Член Правления АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына"

_____ А.С. Джаболдинов

"24" 06 2016г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ,подлежащих оплате по объекту **«Строительство многоквартирных жилых домов с коммерческими помещениями по пр. И. Есенберлина в городе Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (позиции 76/1-76/9)»**

за июнь 2016 г.

№№ пп	Наименование	Ед. изм.	Выполнение с начала строительства с НДС	в том числе за отчетный месяц с НДС
1	2	3	4	5
1	Стоимость проекта	тенге	6 163 770 199,66	
2	Скидка	тенге	924 565 529,95	
3	Сумма по договору генподряда	тенге	5 239 204 669,70	
4	**Выполнение СМР по реестру**	**тенге**	**5 043 298 235**	194 574 046
5	1 транш 50%	тенге	2 619 602 334,85	
5.1	погашение 1-ого транша	тенге	2 619 602 334,85	
5.2	остаток непогашенного 1-го транша	тенге	0	
6	К оплате за июнь 2016 года с НДС за выполненные работы (п.4-5.1)	**тенге**	**2 423 695 900**	**194 574 046**
7	Всего оплачено с учетом 1 транша (п.5+6)	тенге	5 043 298 235	194 574 046

Директор ДСТК АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына"
А.Б. Урыктемиров_____
"24" 06 2016г.

Главный менеджер ДСТК АО "Фонд недвижимости "Самрук- Казына"
Садвакасов К.Т._____
"24" 06 2016г.

Менеджер ДСТК АО "Фонд недвижимости "Самрук- Казына"
Яркова В.М._____
"24" 06 2016г.

Менеджер ДСТК АО "Фонд недвижимости "Самрук- Казына"
Шепелева Т.А._____
"24" 06 2016г.

Специалист ДСТК АО "Фонд недвижимости "Самрук- Казына"
Каиржанова Ж.Ж._____
"24" 06 2016г.

Заказчик: АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына»
Генподрядчик: ТОО "ВК Техногрупп"
Наименование объекта:«Строительство многоквартирных жилых домов с коммерческими помещениями по пр. И. Есенберлина в городе Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (позиции 76/1-76/9)»

АКТ

выполненных работ за июнь 2016г.

(отчет по ведомости договорной цены)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Договорная цена		корректировка	Договорная цена с корректировкой		Выполнено по договорной цене		в т.ч. за отчетный период	
		%	тенге	тенге	%	тенге	%	тенге	%	тенге
1	2	7	8		7		9	10	11	11
	1. Жилой дом №1									
	1. Общестроительные работы									
1	Земляные работы (подготов.работы)	100%	1 612 445	0	100%	1 612 445	100,00	1 612 445	0,00	0
1.1.	Котлован	100%	1 612 445		100%	1 612 445	100,00	1 612 445	0,00	
2	КЖ - Фундамент	100%	32 505 757	0	100%	32 505 757	100,00	32 505 757	0,00	0
.2.1	фундамент	100%	24 892 469		100%	24 892 469	100,00	24 892 469	0,00	
.2.2	фундамент входа	100%	1 324 674		100%	1 324 674	100,00	1 324 674	0,00	
.2.3	приямок	100%	297 652		100%	297 652	100,00	297 652	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	5 990 962		100%	5 990 962	100,00	5 990 962	0,00	
3	КЖ - Каркас	100%	376 458 716	815 301	100%	377 274 017	100,00	377 274 017	0,00	0
.3.1	колонны	100%	32 679 710		100%	32 679 710	100,00	32 679 710	0,00	
.3.2	ригеля и балки	100%	100 701 736		100%	100 701 736	100,00	100 701 736	0,00	
.3.3	стены техподполья	100%	8 856 607		100%	8 856 607	100,00	8 856 607	0,00	
.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	48 783 674		100%	48 783 674	100,00	48 783 674	0,00	
.3.5	перекрытия и покрытия	100%	133 184 208	4 784 574	100%	137 968 782	100,00	137 968 782	0,00	
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лифт	100%	27 048 966	-613 879	100%	26 435 087	100,00	26 435 087	0,00	
.3.7	лестница Л-1	100%	16 359 270	-3 355 393	100%	13 003 877	100,00	13 003 877	0,00	
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	8 844 544		100%	8 844 544	100,00	8 844 544	0,00	
4	Общестроительные работы АР	100%	519 194 215	17 391 642	100%	536 585 857	89,75	481 612 099	22,10	118 589 276
.4.1	Стены	100%	120 674 909	4 877 583	100%	125 552 492	100,00	125 552 492	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	21 842 057	3 563 992	100%	25 406 049	100,00	25 406 049	0,00	
.4.3	Кровля	100%	26 634 392		100%	26 634 392	100,00	26 634 392	17,94	4 777 611
.4.4	Оконные блоки	100%	18 572 657		100%	18 572 657	100,00	18 572 657	0,00	
.4.5	Витражи	100%	43 384 656		100%	43 384 656	100,00	43 384 656	1,75	758 637
.4.6	Дверные блоки	100%	50 285 043		100%	50 285 043	89,96	45 237 655	0,47	233 869
.4.7	Полы	100%	68 106 309	4 948 626	100%	73 054 935	56,67	41 402 898	16,85	12 310 942
.4.8	Внутренняя отделка	100%	71 777 650	-10 833 329	100%	60 944 321	77,54	47 255 606	71,00	43 272 459
.4.9	Наружнняя отделка	100%	38 867 612	15 794 658	100%	54 662 270	100,00	54 662 270	100,00	54 662 270
.4.10	Лоджии и балконы	100%	7 905 274	-91 186	100%	7 814 088	100,00	7 814 088	32,93	2 573 489
.4.11	Мусоропровод	100%	1 509 315	-868 702	100%	640 613	0,00	0,0	0,00	
.4.12	Лифты	100%	34 706 047		100%	34 706 047	95,48	33 135 725	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка	100%	14 928 294		100%	14 928 294	84,09	12 553 612	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		100%	928 158 688	18 206 943	100%	946 365 631	94,19	891 391 874	12,53	118 589 276
Всего общестроительные работы		100%	929 771 133	18 206 943	100%	947 978 076	94,20	893 004 319	12,51	118 589 276
	2. Сантехнические работы		0							
1	Водопровод	100%	26 812 591	89 476	100%	26 902 067	100,00	26 902 067	36,46	9 807 569
2	Канализация	100%	23 655 971		100%	23 655 971	38,61	9 133 127	9,75	2 307 290
3	Отопление	100%	54 801 152	2 144 466	100%	56 945 618	100,00	56 945 618	24,18	13 769 596
4	Вентиляция	100%	1 116 476		100%	1 116 476	0,00	0	0,00	
	ИТОГО сантехника	100%	106 386 190	2 233 942	100%	108 620 132	85,60	92 980 812	23,83	25 884 455
	3. Электромонтажные работы		0							
	Электромонтажные работы	100%	32 023 730	976 703	100%	33 000 433	34,32	11 325 811	0,00	
	Теплые полы	100%	5 127 574	-5 127 574	100%	0	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		100%	37 151 304	-4 150 871	100%	33 000 433	34,32	11 325 811	0,00	0
	4. Слаботочные устройства		0							
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	2 892 539	0	100%	2 892 539	0,00	0	0,00	
8	Домофонная связь	100%	536 231	0	100%	536 231	0,00	0	0,00	
9	Видеонаблюдение	100%	446 114	0	100%	446 114	0,00	0	0,00	
10	Пожарная сигнализация	100%	1 105 631	0	100%	1 105 631	0,00	0	0,00	
11	Охранная сигнализация	100%	317 868	0	100%	317 868	0,00	0	0,00	
	ИТОГО слаботочка	100%	5 298 383	0	100%	5 298 383	0,00	0	0,00	0
	ИТОГО по ЖД № 1	100%	1 078 607 009	16 290 014	100%	1 094 897 023	91,09	997 310 941	13,20	144 473 731
	1. Жилой дом №2									
	1. Общестроительные работы									
1	Земляные работы (подготов.работы)	100%	1 081 620	0	100%	1 081 620	100,00	1 081 620	0,00	0
1.1.	Котлован	100%	1 081 620		100%	1 081 620	100,00	1 081 620	0,00	
2	КЖ - Фундамент	100%	20 579 277	0	100%	20 579 277	100,00	20 579 277	0,00	0
.2.1	фундамент	100%	15 791 621		100%	15 791 621	100,00	15 791 621	0,00	
.2.2	фундамент входа	100%	511 999		100%	511 999	100,00	511 999	0,00	
.2.3	приямок	100%	299 539		100%	299 539	100,00	299 539	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	3 976 119		100%	3 976 119	100,00	3 976 119	0,00	
3	КЖ - Каркас	100%	243 336 778	6 927 233	100%	250 264 010	100,00	250 264 010	0,00	0
.3.1	колонны	100%	21 071 536		100%	21 071 536	100,00	21 071 536	0,00	
.3.2	ригеля и балки	100%	68 293 573		100%	68 293 573	100,00	68 293 573	0,00	
.3.3	стены техподполья	100%	4 403 898		100%	4 403 898	100,00	4 403 898	0,00	
.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	32 043 616		100%	32 043 616	100,00	32 043 616	0,00	
.3.5	перекрытия и покрытия	100%	85 898 549	9 926 755	100%	95 825 304	100,00	95 825 304	0,00	
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лифт	100%	18 143 405	-664 024	100%	17 479 382	100,00	17 479 382	0,00	
.3.7	лестница Л-1	100%	10 423 964	-2 335 499	100%	8 088 466	100,00	8 088 466	0,00	
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	3 058 235		100%	3 058 235	100,00	3 058 235	0,00	
4	Общестроительные работы АР	100%	368 384 358	5 158 165	100%	373 542 523	81,50	304 427 405	8,59	32 077 107
.4.1	Стены	100%	88 871 291	-724 182	100%	88 147 109	100,00	88 147 109	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	16 451 698	3 230 836	100%	19 682 534	100,00	19 682 534	13,13	2 584 669
.4.3	Кровля	100%	17 999 856		100%	17 999 856	100,00	17 999 856	17,06	3 071 634
.4.4	Оконные блоки	100%	13 507 969		100%	13 507 969	100,00	13 507 969	0,00	

.4.5	Витражи	100%	23 253 034		100%	23 253 034	100,00	23 253 034	0,00	
.4.6	Дверные блоки	100%	38 981 687		100%	38 981 687	96,99	37 809 885	0,23	89 917
.4.7	Полы	100%	52 198 616	530 187	100%	52 728 803	60,50	31 903 185	16,14	8 509 012
.4.8	Внутренняя отделка	100%	51 765 811	-8 521 495	100%	43 244 316	83,17	35 967 719	37,93	16 401 521
.4.9	Наружнняя отделка	100%	25 500 537	11 587 763	100%	37 088 300	0,00	0	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	5 361 331	-55 378	100%	5 305 953	100,00	5 305 953	26,77	1 420 355
.4.11	Мусоропровод	100%	1 006 214	-889 566	100%	116 648	0,00	0	0,00	
.4.12	Лифты	100%	23 137 363		100%	23 137 363	95,48	22 090 481	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.)	100%	10 348 952		100%	10 348 952	84,64	8 759 679	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		**100%**	**632 300 413**	**12 085 397**	**100%**	**644 385 811**	**89,27**	**575 270 692**	**4,98**	**32 077 107**
Всего общестроительные работы		**100%**	**633 382 034**	**12 085 397**	**100%**	**645 467 431**	**89,29**	**576 352 312**	**4,97**	**32 077 107**
	2. Сантехнические работы									
1	Водопровод	100%	18 761 765	33 903	100%	18 795 668	100,00	18 795 668	52,44	9 856 162
2	Канализация	100%	17 307 643		100%	17 307 643	39,33	6 807 717	5,28	914 014
3	Отопление	100%	41 399 145	1 375 804	100%	42 774 949	100,00	42 774 949	16,96	7 253 031
4	Вентиляция	100%	811 484		100%	811 484	0,00	0	0,00	
	ИТОГО сантехника	**100%**	**78 280 036**	**1 409 707**	**100%**	**79 689 743**	**85,81**	**68 378 334**	**22,62**	**18 023 207**
	3. Электромонтажные работы		**0**							
5	Электромонтажные работы	100%	23 140 022	812 562	100%	23 952 584	35,40	8 478 130	0,00	
6	Теплые полы	100%	3 965 859	-3 965 859	100%	0	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		**100%**	**27 105 881**	**-3 153 297**	**100%**	**23 952 584**	**35,40**	**8 478 130**	**0,00**	**0**
	4. Слаботочные устройства		**0**							
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	1 425 196		100%	1 425 196	0,00	0	0,00	
8	Домофонная связь	100%	409 322		100%	409 322	0,00	0	0,00	
9	Видеонаблюдение	100%	341 457		100%	341 457	0,00	0	0,00	
10	Охранная сигнализация	100%	243 399		100%	243 399	0,00	0	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	**2 419 374**	**0**	**100%**	**2 419 374**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
	ИТОГО по ЖД № 2	100%	741 187 325	10 341 807	100%	751 529 133	86,92	653 208 776	6,67	50 100 315
	1. Жилой дом №3									
	1. Общестроительные работы									
1	**Земляные работы (подготов.работы)**	**100%**	**1 356 693**	**0**	**100%**	**1 356 693**	**100,00**	**1 356 693**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	100%	1 356 693		100%	1 356 693	100,00	1 356 693	0,00	
2	**КЖ - Фундамент**	**100%**	**20 539 054**	**0**	**100%**	**20 539 054**	**100,00**	**20 539 054**	**0,00**	**0**
.2.1	фундамент	100%	15 791 621		100%	15 791 621	100,00	15 791 621	0,00	
.2.2	фундамент входа	100%	511 996		100%	511 996	100,00	511 996	0,00	
.2.3	приямок	100%	259 315		100%	259 315	100,00	259 315	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	3 976 121		100%	3 976 121	100,00	3 976 121	0,00	
3	**КЖ - Каркас**	**100%**	**243 119 337**	**6 928 885**	**100%**	**250 048 222**	**100,00**	**250 048 222**	**0,00**	**0**
.3.1	колонны	100%	21 071 536		100%	21 071 536	100,00	21 071 536	0,00	
.3.2	ригеля и балки	100%	68 293 573		100%	68 293 573	100,00	68 293 573	0,00	
.3.3	стены техподполья	100%	4 403 898		100%	4 403 898	100,00	4 403 898	0,00	
.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	32 043 616		100%	32 043 616	100,00	32 043 616	0,00	
.3.5	перекрытия и покрытия	100%	85 898 549	9 926 755	100%	95 825 304	100,00	95 825 304	0,00	
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лифт	100%	18 143 405	-664 024	100%	17 479 382	100,00	17 479 382	0,00	
.3.7	лестница Л-1	100%	10 283 924	-2 333 846	100%	7 950 078	100,00	7 950 078	0,00	
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	2 980 834		100%	2 980 834	100,00	2 980 834	0,00	
4	**Общестроительные работы АР**	**100%**	**368 206 579**	**5 697 251**	**100%**	**373 903 830**	**100,00**	**373 903 830**	**0,00**	**0**
.4.1	Стены	100%	88 871 291	-724 180	100%	88 147 111	100,00	88 147 111	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	16 451 698	3 230 836	100%	19 682 534	100,00	19 682 534	0,00	
.4.3	Кровля	100%	17 999 856		100%	17 999 856	100,00	17 999 856	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	13 507 969		100%	13 507 969	100,00	13 507 969	0,00	
.4.5	Витражи	100%	23 253 034		100%	23 253 034	100,00	23 253 034	0,00	
.4.6	Дверные блоки	100%	38 981 687		100%	38 981 687	100,00	38 981 687	0,00	
.4.7	Полы	100%	52 131 449	602 846	100%	52 734 295	100,00	52 734 295	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	51 668 716	-8 520 716	100%	43 148 000	100,00	43 148 000	0,00	
.4.9	Наружнняя отделка	100%	25 500 537	11 587 763	100%	37 088 300	100,00	37 088 300	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	5 361 331	-55 378	100%	5 305 953	100,00	5 305 953	0,00	
.4.11	Мусоропровод	100%	1 006 214	-423 920	100%	582 294	100,00	582 294	0,00	
.4.12	Лифты	100%	23 137 363		100%	23 137 363	100,00	23 137 363	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.)	100%	10 335 435		100%	10 335 435	100,00	10 335 435	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		**100%**	**631 864 969**	**12 626 136**	**100%**	**644 491 106**	**100,00**	**644 491 106**	**0,00**	**0**
Всего общестроительные работы		**100%**	**633 221 662**	**12 626 136**	**100%**	**645 847 799**	**100,00**	**645 847 799**	**0,00**	**0**
	2. Сантехнические работы		0							
1	Водопровод	100%	18 727 460	33 915	100%	18 761 375	100,00	18 761 375	0,00	
2	Канализация	100%	17 307 643		100%	17 307 643	100,00	17 307 643	0,00	
3	Отопление	100%	40 952 473	1 374 561	100%	42 327 034	100,00	42 327 034	0,00	
4	Вентиляция	100%	811 484		100%	811 484	100,00	811 484	0,00	
	ИТОГО сантехника	**100%**	**77 799 060**	**1 408 476**	**100%**	**79 207 536**	**100,00**	**79 207 536**	**0,00**	**0**
	3. Электромонтажные работы									
5	Электромонтажные работы	100%	23 140 022	812 562	100%	23 952 584	100,00	23 952 584	0,00	
6	Теплые полы	100%	3 965 859	-3 965 859	100%	0	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		**100%**	**27 105 881**	**-3 153 297**	**100%**	**23 952 584**	**100,00**	**23 952 584**	**0,00**	**0**
	4. Слаботочные устройства		0							
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	1 425 196		100%	1 425 196	100,00	1 425 196	0,00	
8	Домофонная связь	100%	409 322		100%	409 322	100,00	409 322	0,00	
9	Видеонаблюдение	100%	341 457		100%	341 457	100,00	341 457	0,00	
10	Охранная сигнализация	100%	243 399		100%	243 399	100,00	243 399	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	**2 419 374**	**0**	**100%**	**2 419 374**	**100,00**	**2 419 374**	**0,00**	**0**
	ИТОГО по ЖД № 3	100%	740 545 977	10 881 315	100%	751 427 293	100,00	751 427 293	0,00	0
	1. Жилой дом №4									
	1. Общестроительные работы									
1	**Земляные работы (подготов.работы)**	**100%**	**2 115 110**	**0**	**100%**	**2 115 110**	**100,00**	**2 115 110**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	100%	2 115 110		100%	2 115 110	100,00	2 115 110	0,00	
2	**КЖ - Фундамент**	**100%**	**15 826 914**	**0**	**100%**	**15 826 914**	**100,00**	**15 826 914**	**0,00**	**0**
.2.1	фундамент	100%	13 847 158		100%	13 847 158	100,00	13 847 158	0,00	
.2.2	фундамент входа	100%	256 476		100%	256 476	100,00	256 476	0,00	
.2.3	приямок	100%	701 358		100%	701 358	100,00	701 358	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	1 021 922		100%	1 021 922	100,00	1 021 922	0,00	
3	**КЖ - Каркас**	**100%**	**121 401 965**	**4 424 033**	**100%**	**125 825 998**	**100,00**	**125 825 998**	**0,00**	**0**
.3.1	колонны	100%	9 371 023		100%	9 371 023	100,00	9 371 023	0,00	
.3.2	ригеля и балки	100%	29 318 694		100%	29 318 694	100,00	29 318 694	0,00	
.3.3	стены техподполья	100%	2 330 744		100%	2 330 744	100,00	2 330 744	0,00	
.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	15 746 091		100%	15 746 091	100,00	15 746 091	0,00	

.3.5	перекрытия и покрытия	100%	49 451 855	5 740 841	100%	55 192 696	100,00	55 192 696	0,00	
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лифт	100%	8 354 042	-138 496	100%	8 215 546	100,00	8 215 546	0,00	
.3.7	лестница Л-1	100%	4 962 289	-1 178 313	100%	3 783 977	100,00	3 783 977	0,00	
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	1 867 226		100%	1 867 226	100,00	1 867 226	0,00	
4	**Общестроительные работы АР**	**100%**	**170 904 780**	**4 950 408**	**100%**	**175 855 188**	**100,00**	**175 855 188**	**0,00**	**0**
.4.1	Стены	100%	35 285 774	146 440	100%	35 432 214	100,00	35 432 214	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	8 383 807	1 577 769	100%	9 961 576	100,00	9 961 576	0,00	
.4.3	Кровля	100%	8 479 264		100%	8 479 264	100,00	8 479 264	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	6 033 006		100%	6 033 006	100,00	6 033 006	0,00	
.4.5	Витражи	100%	10 698 264		100%	10 698 264	100,00	10 698 264	0,00	
.4.6	Дверные блоки	100%	19 062 069		100%	19 062 069	100,00	19 062 069	0,00	
.4.7	Полы	100%	22 777 214	263 194	100%	23 040 408	100,00	23 040 408	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	24 627 973	-3 597 768	100%	21 030 205	100,00	21 030 205	0,00	
.4.9	Наружнняя отделка	100%	15 323 013	6 589 325	100%	21 912 338	100,00	21 912 338	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	2 742 466	-49 415	100%	2 693 051	100,00	2 693 051	0,00	
.4.11	Мусоропровод	100%	503 111	20 862	100%	523 973	100,00	523 973	0,00	
.4.12	Лифты	100%	11 568 684		100%	11 568 684	100,00	11 568 684	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.)	100%	5 420 136		100%	5 420 136	100,00	5 420 136	0,00	
Итого общестроительные работы АР и ЮЖ		**100%**	**308 133 660**	**9 374 441**	**100%**	**317 508 100**	**100,00**	**317 508 100**	**0,00**	**0**
Всего общестроительные работы		**100%**	**310 248 770**	**9 374 441**	**100%**	**319 623 210**	**100,00**	**319 623 210**	**0,00**	**0**
	2. Сантехнические работы									
1	Водопровод	100%	9 539 968	31 854	100%	9 571 822	100,00	9 571 822	0,00	
2	Канализация	100%	8 034 848		100%	8 034 848	100,00	8 034 848	0,00	
3	Отопление	100%	19 771 913	675 177	100%	20 447 090	100,00	20 447 090	0,00	
4	Вентиляция	100%	405 741		100%	405 741	100,00	405 741	0,00	
	ИТОГО сантехника	**100%**	**37 752 470**	**707 031**	**100%**	**38 459 501**	**100,00**	**38 459 501**	**0,00**	**0**
	3. Электромонтажные работы		0							
5	Электромонтажные работы	100%	14 650 977	704 422	100%	15 355 399	100,00	15 355 399	0,00	
6	Теплые полы	100%	1 802 662	-1 802 662	100%	0	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		**100%**	**16 453 639**	**-1 098 240**	**100%**	**15 355 399**	**100,00**	**15 355 399**	**0,00**	**0**
	4. Слаботочные устройства		0							
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	814 524		100%	814 524	100,00	814 524	0,00	
8	Домофонная связь	100%	186 211		100%	186 211	100,00	186 211	0,00	
9	Видеонаблюдение	100%	665 993		100%	665 993	100,00	665 993	0,00	
10	Охранная сигнализация	100%	1 195 237		100%	1 195 237	100,00	1 195 237	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	**2 861 965**	**0**	**100%**	**2 861 965**	**100,00**	**2 861 965**	**0,00**	**0**
	ИТОГО по ЖД № 4	**100%**	**367 316 844**	**8 983 231**	**100%**	**376 300 074**	**100,00**	**376 300 074**	**0,00**	**0**
	1. Жилой дом №5									
	1. Общестроительные работы									
1	**Земляные работы (подготов.работы)**	**100%**	**1 282 808**	**0**	**100%**	**1 282 808**	**100,00**	**1 282 808**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	100%	1 282 808		100%	1 282 808	100,00	1 282 808	0,00	
2	**ЮЖ - Фундамент**	**100%**	**16 814 143**	**0**	**100%**	**16 814 143**	**100,00**	**16 814 143**	**0,00**	**0**
.2.1	фундамент	100%	**14 527 330**		100%	14 527 330	100,00	14 527 330	0,00	
.2.2	фундамент входа	100%	**256 476**		100%	256 476	100,00	256 476	0,00	
.2.3	приямок	100%	**197 715**		100%	197 715	100,00	197 715	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	**1 832 623**		100%	1 832 623	100,00	1 832 623	0,00	
3	**ЮЖ - Каркас**	**100%**	**127 220 321**	**4 214 341**	**100%**	**131 434 662**	**100,00**	**131 434 662**	**0,00**	**0**
.3.1	колонны	100%	**11 663 572**		100%	11 663 572	100,00	11 663 572	0,00	
.3.2	ригеля и балки	100%	**33 697 227**		100%	33 697 227	100,00	33 697 227	0,00	
.3.3	стены техподполья	100%	2 345 080		100%	2 345 080	100,00	2 345 080	0,00	
.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	16 061 428		100%	16 061 428	100,00	16 061 428	0,00	
.3.5	перекрытия и покрытия	100%	48 921 719	5 541 041	100%	54 462 760	100,00	54 462 760	0,00	
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лифт	100%	7 449 304,3	-151 716,5	100%	7 297 588	100,00	7 297 588	0,00	
.3.7	лестница Л-1	100%	5 141 948	-1 174 983	100%	3 966 965	100,00	3 966 965	0,00	
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	1 940 042		100%	1 940 042	100,00	1 940 042	0,00	
4	**Общестроительные работы АР**	**100%**	**183 581 289**	**4 816 382**	**100%**	**188 397 671**	**100,00**	**188 397 671**	**0,00**	**0**
.4.1	Стены	100%	37 920 141	-825 716	100%	37 094 425	100,00	37 094 425	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	8 039 987	1 509 908	100%	9 549 895	100,00	9 549 895	0,00	
.4.3	Кровля	100%	9 136 272		100%	9 136 272	100,00	9 136 272	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	7 148 993		100%	7 148 993	100,00	7 148 993	0,00	
.4.5	Витражи	100%	11 626 518		100%	11 626 518	100,00	11 626 518	0,00	
.4.6	Дверные блоки	100%	19 261 588		100%	19 261 588	100,00	19 261 588	0,00	
.4.7	Полы	100%	27 609 201	381 182	100%	27 990 383	100,00	27 990 383	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	26 157 084	-3 646 737	100%	22 510 347	100,00	22 510 347	0,00	
.4.9	Наружнняя отделка	100%	16 437 298	7 404 554	100%	23 841 852	100,00	23 841 852	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	2 580 341	-27 672	100%	2 552 669	100,00	2 552 669	0,00	
.4.11	Мусоропровод	100%	503 111	20 862	100%	523 973	100,00	523 973	0,00	
.4.12	Лифты	100%	11 568 684		100%	11 568 684	100,00	11 568 684	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.)	100%	5 592 073		100%	5 592 073	100,00	5 592 073	0,00	
Итого общестроительные работы АР и ЮЖ		**100%**	**327 615 753**	**9 030 723**	**100%**	**336 646 476,0**	**100,00**	**336 646 476**	**0,00**	**0**
Всего общестроительные работы		**100%**	**328 898 561**	**9 030 723**	**100%**	**337 929 284**	**100,00**	**337 929 284**	**0,00**	**0**
	2. Сантехнические работы		0							
1	Водопровод	100%	9 509 369	21 820	100%	9 531 189	100,00	9 531 189	0,00	
2	Канализация	100%	8 352 780		100%	8 352 780	100,00	8 352 780	0,00	
3	Отопление	100%	22 494 160	709 707	100%	23 203 867	100,00	23 203 867	0,00	
4	Вентиляция	100%	461 706		100%	461 706	100,00	461 706	0,00	
	ИТОГО сантехника	**100%**	**40 818 015**	**731 526**	**100%**	**41 549 541**	**100,00**	**41 549 541**	**0,00**	**0**
	3. Электромонтажные работы		0							
5	Электромонтажные работы	100%	11 487 719	93 631	100%	11 581 350	100,00	11 581 350	0,00	
6	Теплые полы	100%	2 163 194	-2 163 194	100%	0	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		**100%**	**13 650 914**	**-2 069 563**	**100%**	**11 581 350**	**100,00**	**11 581 350**	**0,00**	**0**
	4. Слаботочные устройства		0							
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	1 389 764		100%	1 389 764	100,00	1 389 764	0,00	
8	Домофонная связь	100%	205 073		100%	205 073	100,00	205 073	0,00	
9	Видеонаблюдение	100%	155 282		100%	155 282	100,00	155 282	0,00	
10	Охранная сигнализация	100%	187 161		100%	187 161	100,00	187 161	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	**1 937 280**	**0**	**100%**	**1 937 280**	**100,00**	**1 937 280**	**0,00**	**0**
	ИТОГО по ЖД № 5	**100%**	**385 304 769**	**7 692 686**	**100%**	**392 997 455**	**100,00**	**392 997 455**	**0,00**	**0**
	1. Жилой дом №6									
	1. Общестроительные работы									
1	**Земляные работы (подготов.работы)**	**100%**	**1 895 758**	**0**	**100%**	**1 895 758**	**100,00**	**1 895 758**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	100%	1 895 758		100%	1 895 758	100,00	1 895 758	0,00	
2	**ЮЖ - Фундамент**	**100%**	**20 530 627**	**0**	**100%**	**20 530 627**	**100,00**	**20 530 627**	**0,00**	**0**

.2.1	фундамент	100%	15 782 419		100%	15 782 419	100,00	15 782 419	0,00	
.2.2	фундамент входа	100%	511 996		100%	511 996	100,00	511 996	0,00	
.2.3	приямок	100%	260 090		100%	260 090	100,00	260 090	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	3 976 121		100%	3 976 121	100,00	3 976 121	0,00	
3	**КЖ - Каркас**	**100%**	**242 980 267**	**6 922 125**	**100%**	**249 902 392**	**100,00**	**249 902 392**	**0,00**	**0,0**
.3.1	колонны	100%	21 071 536		100%	21 071 536	100,00	21 071 536	0,00	
.3.2	ригеля и балки	100%	68 293 573		100%	68 293 573	100,00	68 293 573	0,00	
.3.3	стены техподполья	100%	4 403 898		100%	4 403 898	100,00	4 403 898	0,00	
.3.4	диафрагмы (ЖБ.стены)	100%	32 043 616		100%	32 043 616	100,00	32 043 616	0,00	
.3.5	перекрытия и покрытия	100%	85 898 549	9 926 754	100%	95 825 304	100,00	95 825 304	0,00	
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лифт	100%	18 155 686	-664 044	100%	17 491 642	100,00	17 491 642	0,00	
.3.7	лестница Л-1	100%	9 949 774	-2 340 585	100%	7 609 189	100,00	7 609 189	0,00	
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	3 163 634		100%	3 163 634	100,00	3 163 634	0,00	
4	**Общестроительные работы АР**	**100%**	**368 281 944**	**5 716 689**	**100%**	**373 998 633**	**100,00**	**373 998 633**	**0,00**	**0**
.4.1	Стены	100%	88 746 858	-596 370	100%	88 150 488	100,00	88 150 488	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	16 451 698	3 230 836	100%	19 682 534	100,00	19 682 534	0,00	
.4.3	Кровля	100%	17 999 856		100%	17 999 856	100,00	17 999 856	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	13 507 969		100%	13 507 969	100,00	13 507 969	0,00	
.4.5	Витражи	100%	23 253 034		100%	23 253 034	100,00	23 253 034	0,00	
.4.6	Дверные блоки	100%	38 981 687		100%	38 981 687	100,00	38 981 687	0,00	
.4.7	Полы	100%	52 329 851	494 476	100%	52 824 327	100,00	52 824 327	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	51 668 716	-8 520 719	100%	43 147 997	100,00	43 147 997	0,00	
.4.9	Наружнняя отделка	100%	25 500 537	11 587 763	100%	37 088 300	100,00	37 088 300	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	5 361 331	-55 377	100%	5 305 954	100,00	5 305 954	0,00	
.4.11	Мусоропровод	100%	1 006 214	-423 920	100%	582 294	100,00	582 294	0,00	
.4.12	Лифты	100%	23 137 363		100%	23 137 363	100,00	23 137 363	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.)	100%	10 336 831		100%	10 336 831	100,00	10 336 831	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		**100%**	**631 792 838**	**12 638 814**	**100%**	**644 431 652**	**100,00**	**644 431 652**	**0,00**	**0**
Всего общестроительные работы		**100%**	**633 688 596**	**12 638 814**	**100%**	**646 327 410**	**100,00**	**646 327 410**	**0,00**	**0**
	2. Сантехнические работы									
1	Водопровод	100%	18 711 598	33 921	100%	18 745 519	100,00	18 745 519	0,00	
2	Канализация	100%	17 307 643		100%	17 307 643	100,00	17 307 643	0,00	
3	Отопление	100%	41 399 145	1 375 801	100%	42 774 946	100,00	42 774 946	0,00	
4	Вентиляция	100%	811 484		100%	811 484	100,00	811 484	0,00	
	ИТОГО сантехника	**100%**	**78 229 869**	**1 409 721**	**100%**	**79 639 591**	**100,00**	**79 639 591**	**0,00**	**0**
	3. Электромонтажные работы									
5	Электромонтажные работы	100%	23 140 022	812 562	100%	23 952 584	100,00	23 952 584	0,00	
6	Теплые полы	100%	3 965 859	-3 965 859	100%	0	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		**100%**	**27 105 881**	**-3 153 297**	**100%**	**23 952 584**	**100,00**	**23 952 584**	**0,00**	**0**
	4. Слаботочные устройства									
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	1 425 196		100%	1 425 196	100,00	1 425 196	0,00	
8	Домофонная связь	100%	409 322		100%	409 322	100,00	409 322	0,00	
9	Видеонаблюдение	100%	341 457		100%	341 457	100,00	341 457	0,00	
10	Охранная сигнализация	100%	243 399		100%	243 399	100,00	243 399	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	**2 419 374**	**0**	**100%**	**2 419 374**	**100,00**	**2 419 374**	**0,00**	**0**
	ИТОГО по ЖД № 6	**100%**	**741 443 721**	**10 895 238**	**100%**	**752 338 959**	**100,00**	**752 338 959**	**0,00**	**0**
	1. Жилой дом №7									
	1. Общестроительные работы									
1	**Земляные работы (подготов.работы)**	**100%**	**939 616**	**0**	**100%**	**939 616**	**100,00**	**939 616**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	100%	939 616		100%	939 616	100,00	939 616	0,00	
2	**КЖ - Фундамент**	**100%**	**9 943 175**	**0**	**100%**	**9 943 175**	**100,00**	**9 943 175**	**0,00**	**0**
.2.1	фундамент	100%	8 507 606		100%	8 507 606	100,00	8 507 606	0,00	
.2.2	фундамент входа	100%	256 476		100%	256 476	100,00	256 476	0,00	
.2.3	приямок	100%	144 870		100%	144 870	100,00	144 870	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	1 034 224		100%	1 034 224	100,00	1 034 224	0,00	
3	**КЖ - Каркас**	**100%**	**120 237 524**	**4 573 108**	**100%**	**124 810 632**	**100,00**	**124 810 632**	**0,00**	**0**
.3.1	колонны	100%	9 358 938		100%	9 358 938	100,00	9 358 938	0,00	
.3.2	ригеля и балки	100%	29 299 691		100%	29 299 691	100,00	29 299 691	0,00	
.3.3	стены техподполья	100%	2 331 761		100%	2 331 761	100,00	2 331 761	0,00	
.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	15 746 094		100%	15 746 094	100,00	15 746 094	0,00	
.3.5	перекрытия и покрытия	100%	49 537 007	5 740 150	100%	55 277 157	100,00	55 277 157	0,00	
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лифт	100%	7 255 372	3 018	100%	7 258 390	100,00	7 258 390	0,00	
.3.7	лестница Л-1	100%	4 962 289	-1 170 061	100%	3 792 228	100,00	3 792 228	0,00	
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	1 746 373		100%	1 746 373	100,00	1 746 373	0,00	
4	**Общестроительные работы АР**	**100%**	**174 409 647**	**3 363 840**	**100%**	**177 773 487**	**100,00**	**177 773 487**	**0,00**	**0**
.4.1	Стены	100%	38 391 792	-1 168 687	100%	37 223 105	100,00	37 223 105	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	8 867 371	1 579 002	100%	10 446 373	100,00	10 446 373	0,00	
.4.3	Кровля	100%	8 432 313		100%	8 432 313	100,00	8 432 313	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	6 514 462		100%	6 514 462	100,00	6 514 462	0,00	
.4.5	Витражи	100%	11 626 518		100%	11 626 518	100,00	11 626 518	0,00	
.4.6	Дверные блоки	100%	19 239 150		100%	19 239 150	100,00	19 239 150	0,00	
.4.7	Полы	100%	22 938 263	239 217	100%	23 177 480	100,00	23 177 480	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	23 557 197	-1 715 018	100%	21 842 179	100,00	21 842 179	0,00	
.4.9	Наружнняя отделка	100%	14 079 774	4 467 632	100%	18 547 406	100,00	18 547 406	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	2 992 569	-59 167	100%	2 933 402	100,00	2 933 402	0,00	
.4.11	Мусоропровод	100%	503 111	20 862	100%	523 973	100,00	523 973	0,00	
.4.12	Лифты	100%	11 568 684		100%	11 568 684	100,00	11 568 684	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.)	100%	5 698 442		100%	5 698 442	100,00	5 698 442	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		**100%**	**304 590 346**	**7 936 947**	**100%**	**312 527 294**	**100,00**	**312 527 294**	**0,00**	**0**
Всего общестроительные работы		**100%**	**305 529 962**	**7 936 947**	**100%**	**313 466 910**	**100,00**	**313 466 910**	**0,00**	**0**
	2. Сантехнические работы									
1	Водопровод	100%	9 528 401	44 031	100%	9 572 432	100,00	9 572 432	0,00	
2	Канализация	100%	8 983 235		100%	8 983 235	100,00	8 983 235	0,00	
3	Отопление	100%	20 391 038	1 067 115	100%	21 458 152	100,00	21 458 152	0,00	
4	Вентиляция	100%	430 926		100%	430 926	100,00	430 926	0,00	
	ИТОГО сантехника	**100%**	**39 333 599**	**1 111 145**	**100%**	**40 444 745**	**100,00**	**40 444 745**	**0,00**	**0**
	3. Электромонтажные работы		0							
5	Электромонтажные работы	100%	16 815 958	963 970	100%	17 779 928	100,00	17 779 928	0,00	
6	Теплые полы	100%	1 802 662	-1 802 662	100%	0	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		**100%**	**18 618 620**	**-838 692**	**100%**	**17 779 928**	**100,00**	**17 779 928**	**0,00**	**0**
	4. Слаботочные устройства		0							
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	1 272 422		100%	1 272 422	100,00	1 272 422	0,00	

	Домофонная связь	100%	186 211		100%	186 211	100,00	186 211	0,00	
9	Видеонаблюдение	100%	160 331		100%	160 331	100,00	160 331	0,00	
10	Охранная сигнализация	100%	171 646		100%	171 646	100,00	171 646	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	**1 790 610**	**0**	**100%**	**1 790 610**	**100,00**	**1 790 610**	**0,00**	**0**
	ИТОГО по ЖД №7	**100%**	**365 272 791**	**8 209 401**	**100%**	**373 482 193**	**100,00**	**373 482 193**	**0,00**	**0**
	1. Жилой дом №8									
	1. Общестроительные работы									
1	**Земляные работы (подготов.работы)**	**100%**	**792 135**	**0**	**100%**	**792 135**	**100,00**	**792 135**	**0,00**	**0**
1.1.	Котлован	100%	792 135		100%	792 135	100,00	792 135	0,00	
2	**КЖ - Фундамент**	**100%**	**9 914 489**	**0**	**100%**	**9 914 489**	**100,00**	**9 914 489**	**0,00**	**0**
.2.1	фундамент	100%	8 479 223		100%	8 479 223	100,00	8 479 223	0,00	
.2.2	фундамент входа	100%	255 986		100%	255 986	100,00	255 986	0,00	
.2.3	приямок	100%	145 055		100%	145 055	100,00	145 055	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	1 034 224		100%	1 034 224	100,00	1 034 224	0,00	
3	**КЖ - Каркас**	**100%**	**120 166 574**	**4 572 893**	**100%**	**124 739 467**	**100,00**	**124 739 467**	**0,00**	**0**
.3.1	колонны	100%	9 359 084		100%	9 359 084	100,00	9 359 084	0,00	
.3.2	ригеля и балки	100%	29 302 757		100%	29 302 757	100,00	29 302 757	0,00	
.3.3	стены техподполья	100%	2 331 761		100%	2 331 761	100,00	2 331 761	0,00	
.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	15 746 091		100%	15 746 091	100,00	15 746 091	0,00	
.3.5	перекрытия и покрытия	100%	49 561 927	5 739 948	100%	55 301 875	100,00	55 301 875	0,00	
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лифт	100%	7 156 858	3 006	100%	7 159 864	100,00	7 159 864	0,00	
.3.7	лестница Л-1	100%	4 962 289	-1 170 061	100%	3 792 228	100,00	3 792 228	0,00	
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	1 745 806		100%	1 745 806	100,00	1 745 806	0,00	
4	**Общестроительные работы АР**	**100%**	**174 402 247**	**2 898 191**	**100%**	**177 300 438**	**100,00**	**177 300 438**	**0,00**	**0**
.4.1	Стены	100%	38 391 792	-1 168 687	100%	37 223 105	100,00	37 223 105	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	8 867 371	1 579 001	100%	10 446 373	100,00	10 446 373	0,00	
.4.3	Кровля	100%	8 432 313		100%	8 432 313	100,00	8 432 313	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	6 514 462		100%	6 514 462	100,00	6 514 462	0,00	
.4.5	Витражи	100%	11 626 518		100%	11 626 518	100,00	11 626 518	0,00	
.4.6	Дверные блоки	100%	19 239 150		100%	19 239 150	100,00	19 239 150	0,00	
.4.7	Полы	100%	22 938 263	239 217	100%	23 177 480	100,00	23 177 480	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	23 557 197	-1 715 018	100%	21 842 179	100,00	21 842 179	0,00	
.4.9	Наружнняя отделка	100%	14 079 774	4 467 632	100%	18 547 406	100,00	18 547 406	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	2 992 569	-59 167	100%	2 933 402	100,00	2 933 402	0,00	
.4.[illegible]	Мусоропровод	100%	503 111	-444 787	100%	58 324	100,00	58 324	0,00	
.4.12	Лифты	100%	11 568 684		100%	11 568 684	100,00	11 568 684	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.)	100%	5 691 042		100%	5 691 042	100,00	5 691 042	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		**100%**	**304 483 310**	**7 471 083**	**100%**	**311 954 394**	**100,00**	**311 954 394**	**0,00**	**0**
Всего общестроительные работы		**100%**	**305 275 446**	**7 471 083**	**100%**	**312 746 529**	**100,00**	**312 746 529**	**0,00**	**0**
	2. Сантехнические работы		0							
1	Водопровод	100%	9 528 401	44 029	100%	9 572 430	100,00	9 572 430	0,00	
2	Канализация	100%	8 983 235		100%	8 983 235	100,00	8 983 235	0,00	
3	Отопление	100%	20 415 154	1 067 141	100%	21 482 295	100,00	21 482 295	0,00	
4	Вентиляция	100%	430 926		100%	430 926	100,00	430 926	0,00	
	ИТОГО сантехника	**100%**	**39 357 716**	**1 111 170**	**100%**	**40 468 885**	**100,00**	**40 468 885**	**0,00**	**0**
	3. Электромонтажные работы		0							
5	Электромонтажные работы	100%	16 815 958	963 970	100%	17 779 928	100,00	17 779 928	0,00	
6	Теплые полы	100%	1 802 662	-1 802 662	100%	0	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		**100%**	**18 618 620**	**-838 692**	**100%**	**17 779 928**	**100,00**	**17 779 928**	**0,00**	**0**
	4. Слаботочные устройства									
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	1 272 422		100%	1 272 422	100,00	1 272 422	0,00	
8	Домофонная связь	100%	186 211		100%	186 211	100,00	186 211	0,00	
9	Видеонаблюдение	100%	160 331		100%	160 331	100,00	160 331	0,00	
10	Охранная сигнализация	100%	171 646		100%	171 646	100,00	171 646	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	**1 790 610**	**0**	**100%**	**1 790 610**	**100,00**	**1 790 610**	**0,00**	**0**
	ИТОГО по ЖД №8	**100%**	**365 042 391**	**7 743 562**	**100%**	**372 785 952**	**100,00**	**372 785 952**	**0,00**	**0**
	1. Жилой дом №9									
	1. Общестроительные работы									
1	**Земляные работы (подготов.работы)**	**100%**	**959 428**	**0**	**100%**	**959 428**	**100,00**	**959 428**	**0,00**	**0**
1.1	Котлован	100%	959 428		100%	959 428	100,00	959 428	0,00	
[illegible]	**КЖ - Фундамент**	**100%**	**9 913 655**	**0**	**100%**	**9 913 655**	**100,00**	**9 913 655**	**0,00**	**0**
.2.[illegible]	фундамент	100%	8 479 223		100%	8 479 223	100,00	8 479 223	0,00	
.2.2	фундамент входа	100%	256 476		100%	256 476	100,00	256 476	0,00	
.2.3	приямок	100%	143 732		100%	143 732	100,00	143 732	0,00	
.2.4	пол техподполья	100%	1 034 224		100%	1 034 224	100,00	1 034 224	0,00	
3	**КЖ - Каркас**	**100%**	**120 191 427**	**4 572 891**	**100%**	**124 764 319**	**100,00**	**124 764 319**	**0,00**	**0**
.3.1	колонны	100%	9 360 812		100%	9 360 812	100,00	9 360 812	0,00	
.3.2	ригеля и балки	100%	29 327 757		100%	29 327 757	100,00	29 327 757	0,00	
.3.3	стены техподполья	100%	2 331 761		100%	2 331 761	100,00	2 331 761	0,00	
.3.4	диафрагмы (ЖБ стены)	100%	15 746 091		100%	15 746 091	100,00	15 746 091	0,00	
.3.5	перекрытия и покрытия	100%	49 561 973	5 739 948	100%	55 301 921	100,00	55 301 921	0,00	
.3.6	стены маш.отд., чердака,вх.гр.шахта лифт	100%	7 177 229	3 004	100%	7 180 233	100,00	7 180 233	0,00	
.3.7	лестница Л-1	100%	4 962 289	-1 170 061	100%	3 792 228	100,00	3 792 228	0,00	
.3.8	прочие(вх.гр,вход в техподполье, пандус)	100%	1 723 515		100%	1 723 515	100,00	1 723 515	0,00	
4	**Общестроительные работы АР**	**100%**	**174 405 924**	**3 363 839**	**100%**	**177 769 763**	**100,00**	**177 769 763**	**0,00**	**0**
.4.1	Стены	100%	38 391 792	-1 168 687	100%	37 223 105	100,00	37 223 105	0,00	
.4.2	Перегородки	100%	8 867 371	1 579 002	100%	10 446 373	100,00	10 446 373	0,00	
.4.3	Кровля	100%	8 432 313		100%	8 432 313	100,00	8 432 313	0,00	
.4.4	Оконные блоки	100%	6 514 462		100%	6 514 462	100,00	6 514 462	0,00	
.4.5	Витражи	100%	11 626 518		100%	11 626 518	100,00	11 626 518	0,00	
.4.6	Дверные блоки	100%	19 239 150		100%	19 239 150	100,00	19 239 150	0,00	
.4.7	Полы	100%	22 938 263	239 217	100%	23 177 480	100,00	23 177 480	0,00	
.4.8	Внутренняя отделка	100%	23 557 197	-1 715 018	100%	21 842 179	100,00	21 842 179	0,00	
.4.9	Наружнняя отделка	100%	14 079 774	4 467 632	100%	18 547 406	100,00	18 547 406	0,00	
.4.10	Лоджии и балконы	100%	2 992 569	-59 167	100%	2 933 402	100,00	2 933 402	0,00	
.4.11	Мусоропровод	100%	503 111	20 862	100%	523 973	100,00	523 973	0,00	
.4.12	Лифты	100%	11 568 684		100%	11 568 684	100,00	11 568 684	0,00	
.4.13	Прочие (отмостка, поч.ящики,вент.шах.)	100%	5 694 719		100%	5 694 719	100,00	5 694 719	0,00	
Итого общестроительные работы АР и КЖ		**100%**	**304 511 006**	**7 936 731**	**100%**	**312 447 737**	**100,00**	**312 447 737**	**0,00**	**0**
Всего общестроительные работы		**100%**	**305 470 434**	**7 936 731**	**100%**	**313 407 165**	**100,00**	**313 407 165**	**0,00**	**0**
	2. Сантехнические работы		0							
1	Водопровод	100%	9 528 401	44 029,35	100%	9 572 430	100,00	9 572 430	0,00	
2	Канализация	100%	8 983 235		100%	8 983 235	100,00	8 983 235	0,00	

3	Отопление	100%	20 415 154	1 067 141	100%	21 482 295	100,00	21 482 295	0,00	
4	Вентиляция	100%	430 926		100%	430 926	100,00	430 926	0,00	
	ИТОГО сантехника	**100%**	**39 357 716**	**1 111 170**	**100%**	**40 468 885**	**100,00**	**40 468 885**	**0,00**	**0**
	3. Электромонтажные работы		0							
5	Электромонтажные работы	100%	16 815 958	963 970	100%	17 779 928	100,00	17 779 928	0,00	
6	Теплые полы	100%	1 802 662	-1 802 662	100%	0	0,00	0	0,00	
ИТОГО электромонтажные работы		**100%**	**18 618 620**	**-838 692**	**100%**	**17 779 928**	**100,00**	**17 779 928**	**0,00**	**0**
	4. Слаботочные устройства		0							
7	Общедомовая сеть (оптиковолоконная сет	100%	1 272 422		100%	1 272 422	100,00	1 272 422	0,00	
8	Домофонная связь	100%	186 211		100%	186 211	100,00	186 211	0,00	
9	Видеонаблюдение	100%	160 331		100%	160 331	100,00	160 331	0,00	
10	Охранная сигнализация	100%	171 646		100%	171 646	100,00	171 646	0,00	
	ИТОГО слаботочка	**100%**	**1 790 610**	**0**	**100%**	**1 790 610**	**100,00**	**1 790 610**	**0,00**	**0**
	ИТОГО по ЖД №9	**100%**	**365 237 379**	**8 209 209**	**100%**	**373 446 588**	**100,00**	**373 446 588**	**0,00**	**0**
	ВСЕГО по ЖД 1-9	**100%**	**5 149 958 207**	**89 246 462**	**100%**	**5 239 204 669,7**	**97,93**	**5 043 298 235**	**3,71**	**194 574 046**
	2. Подготовка объекта к вводу		0							
	ИТОГО по подготовки к вводу	**100%**	**89 246 462**	**-89 246 462**	**100%**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**
	ВСЕГО	**100%**	**5 239 204 670**	**0**	**100%**	**5 239 204 669,7**	**96,26**	**5 043 298 235**	**3,71**	**194 574 046**

Заказчик:

Управляющий директор по проектам -Член Правления АО «Фонд недвижимости «Самрук- Казына»

А.С.Джаболдинов

"24" 06 2016г.

Генподрядчик:

Директор ТОО "ВК ТЕХНОГРУПП"

А.Р. Бейсенбаев

"24" 06 2016г.

Согласовано:

Директор ДСТК
Урыктемиров А.Б.
"24" 06 2016г.

Главный менеджер ДСТК
Сарманов Е.Б.
"24" 06 2016г.

Менеджер ДСТК
Яркова В.М.
"24" 06 2016г.

Менеджер ДСТК
Шепелева Т.А.
"24" 06 2016г.

Специалист ДСТК
Каиржанова Ж.Ж.
"24" 06 2016г.

Начальник ПТО ТОО "ВК ТЕХНОГРУПП"
Решетникова Е.Ю.
"24" 06 2016г.

Технический надзор:
ТОО "Astana Development Expert"
Мукушев А.Д.
"24" июня 2016г.