Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центр матери и ребенка" управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., улица Утепова, 35,37** — **071140024977**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Кыс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а, тел.: +7 (7222) 53-72-07** — **010440003397**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 531 от 27 мая 2016 года

Номер документа	Дата составления
33	07.07.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт участков отопления, холодного, горячего водоснабжения и канализации			работа	1	2 142 607,00	2 142 607,00
				Итого	1	x	2 142 607,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Руководитель / подпись / Винтер Г.К. (расшифровка подписи)
должность

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель директора по финансовым и экономическим вопросам / подпись / Фридрих Н.И. (расшифровка подписи)
должность

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.07.2016

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центр матери и ребенка" управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., улица Утепова, 35,37** | **071140024977**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Кыс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а, тел.: +7 (7222) 53-72-07** | **010440003397**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 531 от 27 мая 2016 года

Номер документа	Дата составления
051	23.07.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт участков отопления, холодного, горячего водоснабжения и канализации			работа	1	4 435 153,00	4 435 153,00
				Итого	1	x	4 435 153,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Винтер Г.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель директора по финансовым и экономическим вопросам / _____ / Фридрих Н.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.07.2016

М.П.

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" управления здравоохранения ВКО акимата

Подрядчик: ТОО "Жылы Кыс"

Наименование объекта: Текущий ремонт участков отопления, холодного, горячего водоснабжения и канализации

Договор о государственных закупках работ № 531 от "27" мая 2016 года

Акт № 1

выполненных работ от 07 июля 2016 года

Текущий ремонт участков отопления, холодного, горячего водоснабжения и канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	Е65-1-3	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 100 мм	40	140,28	2,17	5611	87	6369	0,9048	36
		м		138,11	0,35	5524	14	115	0,00312	–
5	Е65-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 50 мм	40	120,08	1,2	4803	48	5477	0,76848	31
		м		118,88	0,19	4755	8	115	0,00168	–
6	Е65-1-3	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 50 мм	40	140,28	2,17	5611	87	6369	0,9048	36
		м		138,11	0,35	5524	14	115	0,00312	–
11	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм	60	61,29	0,83	3677	50	4181	0,3984	24
		м		60,46	0,13	3628	8	115	0,0012	–

13 Е65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 20 мм	60	81,55	0,6	4893	36	5594	0,52284	31
	м		80,95	0,11	4857	7	115	0,00084	–
14 Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 20 мм	60	61,29	0,83	3677	50	4181	0,3984	24
	м		60,46	0,13	3628	8	115	0,0012	–
17 Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	120	174,75	3,92	20970	470	23660	1,0236	123
	м		170,83	0,62	20500	74	115	0,00528	1
18 Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100	141,61	1,91	14161	191	16100	0,8256	83
	м		139,7	0,3	13970	30	115	0,00264	–
19 Е65-3-4	Демонтаж задвижек стальных диаметром 100 мм	6	371,34	9,54	2228	57	2507	2,292	14
	шт		361,8	1,51	2171	9	115	0,01296	–
20 Е65-3-4	Демонтаж задвижек стальных диаметром 80 мм	6	371,34	9,54	2228	57	2507	2,292	14
	шт		361,8	1,51	2171	9	115	0,01296	–
29 Е69-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	10	237,7	2,78	2377	28	1768	1,308	13
	отверстие		196,02	0,43	1960	4	90	0,00264	–
	Раздел 3 Горячее водоснабжение								
67 Е16-6-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диаметром 15 мм	35	290,64	6,12	10172	214	3080	0,42216	15
	м трубопровода		74,2	2,3	2597	81	115	0,01128	–
68 Е16-6-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диаметром 20 мм	35	288,64	6,12	10102	214	3080	0,42216	15
	м трубопровода		74,2	2,3	2597	81	115	0,01128	–
69 Е16-6-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диаметром 25 мм	35	367,64	6,12	12867	214	3080	0,42216	15

	м трубопровода								
			74,2	2,3	2597	81	115	0,01128	–
72 Е16-6-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диаметром 50 мм	25	638,23	12,28	15956	307	2808	0,52876	13
	м трубопровода								
			93,07	4,59	2327	115	115	0,0224	1
75 Е16-27-4	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм	5	1245,15	35,67	6226	178	6738	6,33944	32
	врезка								
			1157,73	13,91	5789	70	115	0,0618	–
77 9-4-66	Краны шаровые сварные стальные Faf, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 15 мм шт	12	2580		30960				
78 9-4-67	Краны шаровые сварные стальные Faf, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 20 мм шт	15	2760		41400				
83 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром до100 мм	0,1	95758,88	–	9576	–	10136	431,526	43
	т фасонных частей								
			86629,5	–	8663	–	117	136,68	14
84 Е16-27-1	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм	10	1245,15	35,67	12452	357	13473	6,33944	63
	врезка								
			1157,73	13,91	11577	139	115	0,0618	1
85 Е16-27-2	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	10	1245,15	35,67	12452	357	13473	6,33944	63
	врезка								
			1157,73	13,91	11577	139	115	0,0618	1
89 Е16-27-6	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм	10	1620,38	98,73	16204	987	16917	8,0167	80
	врезка								
			1432,77	38,24	14328	382	115	0,1854	2
91 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100	15,49	–	1549	–	1747	0,07121	7
	м трубопровода								
			15,19	–	1519	–	115	–	–
92 Е69-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	10	237,7	2,78	2377	28	1768	1,308	13

	отверстие								
			196,02	0,43	1960	4	90	0,00264	–
	Раздел 4 Холодное водоснабжение								
95	Е22-33-5 Установка стальных сварных фасонных частей диаметром до100 мм	0,1	95758,88	–	9576	–	10136	431,526	43
	т фасонных частей								
			86629,5	–	8663	–	117	136,68	14
96	Е16-6-1 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диаметром 15 мм	30	290,64	6,12	8719	184	2639	0,42216	13
	м трубопровода								
			74,2	2,3	2226	69	115	0,01128	–
97	Е16-6-2 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диаметром 20 мм	30	288,64	6,12	8659	184	2639	0,42216	13
	м трубопровода								
			74,2	2,3	2226	69	115	0,01128	–
98	Е16-6-3 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диаметром 25 мм	30	367,64	6,12	11029	184	2639	0,42216	13
	м трубопровода								
			74,2	2,3	2226	69	115	0,01128	–
101	Е16-6-6 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диаметром 50 мм	30	638,23	12,28	19147	368	3370	0,52876	16
	м трубопровода								
			93,07	4,59	2792	138	115	0,0224	1
103	Е16-10-5 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диаметром 100 мм	30	1307,08	32,14	39212	964	6815	1,03052	31
	м трубопровода								
			185,49	12,04	5565	361	115	0,05871	2
105	9-4-66 Краны шаровые сварные стальные Faf, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	16	2580		41280				
	шт								
114	Е16-27-2 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	10	1245,15	35,67	12452	357	13473	6,33944	63
	врезка								
			1157,73	13,91	11577	139	115	0,0618	1
115	Е16-27-3 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм	10	1245,15	35,67	12452	357	13473	6,33944	63

		врезка							
				1157,73	13,91	11577	139	115	0,0618	1
118	E16-27-6	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм	10	1620,38	98,73	16204	987	16917	8,0167	80
		врезка							
				1432,77	38,24	14328	382	115	0,1854	2
		Раздел 5 Канализация							
		5.1 Внутренняя канализация							
121	E65-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	80	801,95	0,58	64156	46	14914	0,8472	68
		м							
				162	0,11	12960	9	115	0,00084	–
122	E65-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	100	681,46	0,44	68146	44	19355	0,876	88
		м							
				168,22	0,08	16822	8	115	0,0006	–
123	E22-34-1	Установка полипропиленовых отводов, колен, патрубков, переходов от 15 до 50 мм	40	439,81	338,46	17592	13538	8632	0,57132	23
		шт							
				95,95	88,49	3838	3540	117	0,339	14
40	E69-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах	10	237,7	2,78	2377	28	1768	1,308	13
		отверстие							
				196,02	0,43	1960	4	90	0,00264	–
41	E69-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях	10	341,1	4,56	3411	46	2283	1,584	16
		отверстие							
				253,02	0,73	2530	7	90	0,00528	–
		Всего прямые затраты				**586941**	**21304**			**1331**
						233509	**6211**			**55**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				332132				
		Накладные расходы, тенге				274066				
		- заработная плата, тенге				39583				
		- трудоемкость, чел-ч				132				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				51660				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**912667**				

- сметная заработная плата, тенге	556863
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1470
Налог (2 %)	37511
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1913042**
НДС (12 %)	229565
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2142607**

Заказчик: _____

Заместитель директора по финансовым и экономическим вопросам КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" управления здравоохранения ВКО акимата
Фридрих Н.И.
КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка"
управления здравоохранения ВКО акимата
РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск ул. Утепова, 35,37
БИН 071140024977
ИИК KZ238560000000013644
АО "Банк ЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

Подрядчик: _____

Руководитель ТОО "Жылы Кыс"
Винтер Г.К.

ТОО "Жылы Кыс"
РК, ВКО, г. Семей ул. Космонавтов, 1а
БИН 010440003397
ИИК KZ39319T010000402483
АО "БТА Банк"
БИК ABKZKZKX

Гл. энергетик Большев В.А.
Инженер-теплотехник Шарнаев М.М.
Инженер-строитель Хлыновская Н.В.
Прораб Кусанов С.Ш.
Слесарь-сантехник Амерханов Т.

SANA-2001 Версия 13-2.16 от 4.04.12 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: **КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" управления здравоохранения ВКО акимата**

Подрядчик: **ТОО "Жылы Кыс"**

Наименование объекта: Текущий ремонт участков отопления, холодного, горячего водоснабжения и канализации

Договор о государственных закупках работ № 531 от "27" мая 2016 года

Акт № 2

выполненных работ от 23 июля 2016 года

Текущий ремонт участков отопления, холодного, горячего водоснабжения и канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Демонтажные работы										
9	Е65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 32 мм	36	81,55	0,6	2936	22	3356	0,52284	19
		м		80,95	0,11	2914	4	115	0,00084	–
10	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 32 мм	40	61,29	0,83	2452	33	2786	0,3984	16
		м		60,46	0,13	2418	5	115	0,0012	–
12	Е65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 25 мм	20	81,55	0,6	1631	12	1864	0,52284	10
		м		80,95	0,11	1619	2	115	0,00084	–
15	Е65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 15 мм	60	81,55	0,6	4893	36	5594	0,52284	31
		м		80,95	0,11	4857	7	115	0,00084	–

16	E65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 15 мм							
		м	60	61,29	0,83	3677	50	4181	0,3984	24
				60,46	0,13	3628	8	115	0,0012	–
30	E65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	22	236,64	19,15	5206	421	5579	1,44708	32
		шт		217,49	3,02	4785	66	115	0,02604	1
	Раздел 2 Отопление									
33	E16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	25	446,64	6,12	11166	153	2200	0,42216	11
		м трубопровода		74,2	2,3	1855	58	115	0,01128	–
39	E16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	20	367,64	6,12	7353	122	1760	0,42216	8
		м трубопровода		74,2	2,3	1484	46	115	0,01128	–
40	E16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	35	288,64	6,12	10102	214	3080	0,42216	15
		м трубопровода		74,2	2,3	2597	81	115	0,01128	–
42	E16-15-2	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	8	437,77	60,63	3502	485	3549	2,08946	17
		шт		361,39	24,33	2891	195	115	0,10815	1
44	9-4-67	Краны шаровые сварные стальные, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	4	2760		11040				
		шт								
46	9-4-69	Краны шаровые сварные стальные, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	4	3510		14040				
		шт								
49	E18-6-1	Установка чугунных радиаторов (22 шт - 213 секций)	32	4391,77	53,66	140537	1717	6412	0,96939	31
		кВт		154,15	20,1	4933	643	115	0,09811	3

50	E13-18-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз							
		м2	100	25,68	0,03	2568	3	491	0,02995	3
				6,06	–	606	–	81	–	–
51	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115							
		м2	150	28,04	0,03	4206	5	697	0,02939	4
				5,74	–	861	–	81	–	–
54	9-4-59	Краны двойной регулировки на радиаторы отопления КРДП Dy 20 мм							
		шт	30	377		11310				
55	E16-27-1	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм							
		врезка	5	1245,15	35,67	6226	178	6738	6,33944	32
				1157,73	13,91	5789	70	115	0,0618	–
56	E16-27-2	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм							
		врезка	5	1245,15	35,67	6226	178	6738	6,33944	32
				1157,73	13,91	5789	70	115	0,0618	–
57	E16-27-3	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм							
		врезка	5	1245,15	35,67	6226	178	6738	6,33944	32
				1157,73	13,91	5789	70	115	0,0618	–
58	E16-27-4	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм							
		врезка	5	1245,15	35,67	6226	178	6738	6,33944	32
				1157,73	13,91	5789	70	115	0,0618	–
63	E16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм							
		м трубопровода	100	15,49	–	1549	–	1747	0,07121	7
				15,19	–	1519	–	115	–	–

64	E16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100	15,63	–	1563	–	1747	0,07121	7
		м трубопровода		15,19	–	1519	–	115	–	–
65	E69-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	10	237,7	2,78	2377	28	1768	1,308	13
		отверстие		196,02	0,43	1960	4	90	0,00264	–
66	E69-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях	10	341,1	4,56	3411	46	2283	1,584	16
		отверстие		253,02	0,73	2530	7	90	0,00528	–
		Раздел 3 Горячее водоснабжение								
76	E16-15-1	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	27	437,77	60,63	11820	1637	11977	2,08946	56
		шт		361,39	24,33	9758	657	115	0,10815	3
		Раздел 4 Холодное водоснабжение								
104	E16-15-2	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	31	437,77	60,63	13571	1880	13751	2,08946	65
		шт		361,39	24,33	11203	754	115	0,10815	3
106	9-4-67	Краны шаровые сварные стальные, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	15	2760		41400				
		шт								
111	E53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича	0,5	5878,98	2257,2	2939	1129	2262	25,4892	13
		м3 кладки		3621,78	645,71	1811	323	106	3,492	2
112	E53-21-4	Кладка из кирпича отдельных участков внутренних стен	0,5	8658,68	366,71	4329	183	729	8,04	4
		м3 кладки		1252,8	124,03	626	62	106	0,4752	–

113	E16-27-1	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм	10	1245,15	35,67	12452	357	13473	6,33944	63
		врезка		1157,73	13,91	11577	139	115	0,0618	1
120	E16-27-8	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм	10	2008,32	172,5	20083	1725	20216	9,46652	95
		врезка		1691,82	66,05	16918	661	115	0,309	3

Локальная смета №2-1-1-0 (Техническое решение)

Раздел 2 Добавить

2.1 Демонтажные работы

66	E69-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	24	571,05	398,71	13705	9569	7028	1,13316	27
		отверстие		172,34	153,06	4136	3673	90	0,8424	20
67	E69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 150 мм	12	409,84	274,97	4918	3300	2600	0,88068	11
		отверстие		134,87	105,95	1618	1271	90	0,5808	7
68	E69-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	36	237,7	2,78	8557	100	6365	1,308	47
		отверстие		196,02	0,43	7057	15	90	0,00264	–
69	E65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 20 мм	112	81,55	0,6	9134	67	10440	0,52284	59
		м		80,95	0,11	9066	12	115	0,00084	–

2.2 Отопление

70	E16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	51	446,64	6,12	22779	312	4486	0,42216	22
		м трубопровода		74,2	2,3	3784	117	115	0,01128	1

71	E16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	137	288,64	6,12	39544	838	12052	0,42216	58
		м трубопровода		74,2	2,3	10165	315	115	0,01128	2
72	E16-27-2	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	59	1245,15	35,67	73464	2105	79496	6,33944	374
		врезка		1157,73	13,91	68306	821	115	0,0618	4
73	E69-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	16	237,7	2,78	3803	44	2829	1,308	21
		отверстие		196,02	0,43	3136	7	90	0,00264	–
74	E69-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях	6	341,1	4,56	2047	27	1370	1,584	10
		отверстие		253,02	0,73	1518	4	90	0,00528	–
75	1-1-288	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15	10	214		2140				
		кг								
76	E65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	6	236,64	19,15	1420	115	1521	1,44708	9
		шт		217,49	3,02	1305	18	115	0,02604	–
77	E18-6-1	Установка чугунных радиаторов МС-90 (6 штук по 7 секцмй)	6,3	4391,77	53,66	27668	338	1263	0,96939	6
		кВт		154,15	20,1	971	127	115	0,09811	1
78	E18-22-5	Установка (замена) пробок радиаторных	18	62,13	–	1118	–	662	0,17057	3
		комплект		31,98	–	576	–	115	–	–
79	E18-9-7 (ДМ)	Демонтаж регистров из стальных сварных труб диаметром 89 мм ktpp1=0,4; ктрм1=0,4; kзпр1=0,4; kэкс1=0,4; kзпм1=0,4; kмат1=0;	20	21,81	3,77	436	75	447	0,11472	2
		м труб нитки регистра		18,04	1,42	361	28	115	0,00686	–

80	Е18-9-8 (ДМ)	Демонтаж регистров из стальных сварных труб диаметром 108 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	8	21,81	3,77	174	30	178	0,11472	1
		м труб нитки регистра		18,04	1,42	144	11	115	0,00686	–
81	Е18-9-7	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 89 мм	20	721,54	12,13	14431	243	1333	0,33971	7
		м труб нитки регистра		53,42	4,56	1068	91	115	0,02209	–
82	Е18-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 108 мм	8	980,54	12,13	7844	97	532	0,33971	3
		м труб нитки регистра		53,42	4,56	427	36	115	0,02209	–
83	Е18-16-4 (ДМ	Демонтаж грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм, L-400 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	1	376	74,68	376	75	378	1,7184	2
		шт		301,32	28,08	301	28	115	0,1344	–
84	Е18-16-4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм, L-400 мм	1	25437,17	240,39	25437	240	1129	5,08861	5
		шт		892,28	90,38	892	90	115	0,4326	–
85	Е16-15-1	Установка кранов шаровых стальных сварных на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм	2	437,77	60,63	876	121	888	2,08946	4
		шт		361,39	24,33	723	49	115	0,10815	–
86	9-4-67	Краны шаровые сварные стальные, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	2	2760		5520				
		шт								
87	Е16-15-2	Установка кранов шаровых стальных сварных на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм	2	437,77	60,63	876	121	888	2,08946	4
		шт		361,39	24,33	723	49	115	0,10815	–
88	9-4-69	Краны шаровые сварные стальные, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	2	3510		7020				

		шт							
	2.4 Холодное водоснабжение								
89	Е18-15-1 (ДМ Демонтаж узлов водопроводных диаметром 108 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	3	615,05	32,93	1845	99	2049	3,2928	10
		шт	582,12	11,88	1746	36	115	0,0624	–
90	Е16-10-5 Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	38	1307,08	32,14	49669	1221	8633	1,03052	39
		м трубопровода	185,49	12,04	7049	458	115	0,05871	2
91	8-10-79 Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 100, 108х4 мм	12	401		4812				
		шт							
92	8-10-45 Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	10	200		2000				
		кг							
93	Е16-27-8 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм	11	2008,32	172,5	22092	1898	22238	9,46652	104
		врезка	1691,82	66,05	18610	727	115	0,309	3
94	Е16-15-3 Установка кранов шаровых стальных сварных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	11	820,68	139,25	9027	1532	8711	3,69564	41
		шт	636,43	52,14	7001	574	115	0,2472	3
95	9-4-74 Краны шаровые сварные стальные, Тмакс=200 °С, Р 2,5 МПа, Dy 100 мм	11	14600		160600				
		шт							
96	Е16-15-3 Установка клапанов обратных фланцевых диаметром 100 мм	2	10603,73	139,25	21207	279	1584	3,69564	7
		шт	636,43	52,14	1273	104	115	0,2472	–
97	Е16-29-2 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	38	15,63	–	594	–	664	0,07121	3

		м трубопровода							
				15,19	–	577	–	115	–	–
98	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 20 мм	84	61,29	0,83	5148	70	5854	0,3984	33
		м								
				60,46	0,13	5079	11	115	0,0012	–
99	Е65-1-3	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 50 мм	18	140,28	2,17	2525	39	2866	0,9048	16
		м								
				138,11	0,35	2486	6	115	0,00312	–
100	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	84	288,64	6,12	24246	514	7390	0,42216	35
		м трубопровода								
				74,2	2,3	6233	193	115	0,01128	1
101	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	102	15,49	–	1580	–	1781	0,07121	7
		м трубопровода								
				15,19	–	1549	–	115	–	–
		2.5 Канализация								
102	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	28	439,81	338,46	12315	9477	6043	0,57132	16
		шт								
				95,95	88,49	2687	2478	117	0,339	9
103	Е65-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	18	801,95	0,58	14435	10	3356	0,8472	15
		м								
				162	0,11	2916	2	115	0,00084	–
104	Е65-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	12	681,46	0,44	8178	5	2323	0,876	11
		м								
				168,22	0,08	2019	1	115	0,0006	–
		2.6 Детское инфекционное отделение								
105	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	3	236,64	19,15	710	57	760	1,44708	4
		шт								
				217,49	3,02	652	9	115	0,02604	–

106	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов МС-90 (3 штуки по 7 секцмй)	3,15	4391,77	53,66	13834	169	631	0,96939	3
		кВт		154,15	20,1	486	63	115	0,09811	–
107	Е18-9-7 (ДМ)	Демонтаж регистров из стальных сварных труб диаметром 89 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	32	21,81	3,77	698	121	715	0,11472	4
		м труб нитки регистра		18,04	1,42	577	45	115	0,00686	–
108	Е18-9-7	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 89 мм	32	721,54	12,13	23089	388	2133	0,33971	11
		м труб нитки регистра		53,42	4,56	1709	146	115	0,02209	1
109	Е65-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 40 мм	70	131,36	1,2	9195	84	10493	0,59208	41
		м		130,16	0,19	9111	13	115	0,00168	–
110	Е65-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 50 мм	130	131,36	1,2	17077	156	19488	0,59208	77
		м		130,16	0,19	16921	25	115	0,00168	–
111	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	70	496,64	6,12	34765	428	6158	0,42216	30
		м трубопровода		74,2	2,3	5194	161	115	0,01128	1
112	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	130	673,69	21,82	87580	2837	22546	0,78603	102
		м трубопровода		142,64	8,17	18543	1062	115	0,03986	5
113	8-10-75	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 40, 45х2,5 мм	4	208		832				
		шт								
114	8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57х3 мм	14	227		3178				

		шт							
115	8-10-50	Резьбы стальные с муфтой и заглушкой, d 15 мм	30	84		2520			
		шт							
116	Е16-15-2	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	30	437,77	60,63	13133	1819	13308	2,08946	63
		шт		361,39	24,33	10842	730	115	0,10815	3
117	9-4-67	Краны шаровые сварные стальные, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	30	2760		82800				
		шт								
118	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50 мм	200	15,49	–	3098	–	3494	0,07121	14
		м трубопровода		15,19	–	3038	–	115	–	–
119	Е13-18-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз	28	25,68	0,03	719	1	138	0,02995	1
		м2		6,06	–	170	–	81	–	–
120	Е26-11-1	Изоляция трубопроводов диаметром 45, 57 мм матами минераловатными УРСА,при толщине изоляционного слоя 50 мм	200	160,56	47,96	32112	9592	18536	0,47334	95
		м трубопровода		85,08	17,9	17016	3580	90	0,087	17
121	1-3-161	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 15ф-50	3,3597	4560		15320				
		м3								
		Всего прямые затраты				**1331237**	**59583**			**2145**
						377786	**21188**			**97**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				893868				
		Накладные расходы, тенге				446231				
		- заработная плата, тенге				66935				
		- трудоемкость, чел-ч				223				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				86330				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				111828				
		Всего				**1889296**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1889296**				

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1593 тенге (Имрп = 2,055)	**3882312**
- материалы, тенге	1836899
- сметная заработная плата, тенге	957443
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2465
Налог (2 %)	77646
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3959958**
НДС (12 %)	475195
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4435153**

Заказчик:_____

Заместитель директора по финансовым и экономическим вопросам КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" управления здравоохранения ВКО акимата
Фридрих Н.И.
КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка"
управления здравоохранения ВКО акимата
РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск ул. Утепова, 35,37
БИН 071140024977
ИИК KZ238560000000013644
АО "Банк ЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

Подрядчик:_____

Руководитель ТОО "Жылы Кыс"
Винтер Г.К.

ТОО "Жылы Кыс"
РК, ВКО, г. Семей ул. Космонавтов, 1а
БИН 010440003397
ИИК KZ39319T010000402483
АО "БТА Банк"
БИК ABKZKZKX

Гл. энергетик Большев В.А.
Инженер-теплотехник Шарнаев М.М.
Инженер-строитель Хлюновская Н.В.
Прораб Кусашов С.Ш.
Слесарь-сантехник Амержанов Т.

Счет-фактура № 33 от 7 июля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Кыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010440003397, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0010079, от 10.09.2012

ИИК поставщика: KZ39319T010000402483, АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 531 от 27 мая 2016 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., улица Утепова, 35,37

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010440003397, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Кыс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 071140024977, Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центр матери и ребенка" управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., улица Утепова, 35,37

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центр матери и ребенка" управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 071140024977, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., ул. Утепова, 35,37

ИИК получателя: KZ238560000000013644, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт участков отопления, холодного, горячего водоснабжения и канализации	работа	1	1 913 041,96	1 913 041,96	12%	229 565,04	2 142 607,00		
Всего по счету:					**1 913 041,96**		**229 565,04**	**2 142 607,00**		

Руководитель: Винтер Г. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер: Назаренко С. С.

(Ф.И.О., подпись)

Назаренко С.С.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 051 от 23 июля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Кыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010440003397, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0010079, от 10.09.2012

ИИК поставщика: KZ39319T010000402483, АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 531 от 27 мая 2016 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., улица Утепова, 35,37

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010440003397, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Кыс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 071140024977, Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центр матери и ребенка" управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., улица Утепова, 35,37

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центр матери и ребенка" управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 071140024977, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., у[illegible] Утепова, 35,37

ИИК получателя: KZ238560000000013644, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Текущий ремонт участков отопления, холодного, горячего водоснабжения и канализации	работа	1	3 959 958,04	3 959 958,04	12%	475 194,96	4 435 153,00		
Всего по счету:					**3 959 958,04**		**475 194,96**	**4 435 153,00**		

Руководитель: Винтер Г. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Назаренко С. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Назаренко С.С.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.