Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Средняя школа имени Кажыкельды" отдела образования Жарминского района ВКО,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, Бельтерекский с.о.,, с.Белтерек**	**010640002544**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Кыс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а, тел.: +7 (7222) 53-72-07**	**010440003397**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 32 от 22 сентября 2016 года

Номер документа	Дата составления
92	**14.10.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт котельной и теплосети КГУ "Средняя школа имени Кажыкельды" в с. Белтерек, Жарминского района ВКО			работа	1	7 201 600,00	7 201 600,00
				Итого	1	x	7 201 600,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Винтер Г.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Айтышева К. К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.10.2016

М.П.

"SANA-2015". Версия 16.3 от 11.07.16 г. Цены региона Форма-2В

Заказчик: **КГУ "Средняя школа имени Кажикельды" отдела образования Жарминского района ВКО"**

Подрядчик: **ТОО «Жылы Кыс»**

Наименование объекта: Текущий ремонт котельной и теплосети КГУ "Средняя школа им. Кажикельды" в с. Бельтерек, Жарминского района, ВКО

Договор о государственных закупках работ № 32 от « 22 » сентября 2016 года

АКТ № 1

приемки выполненных работ от 14 октября 2016 года.

Текущий ремонт котельной и теплосети КГУ "Средняя школа им. Кажикельды" в с. Бельтерек, Жарминского района, ВКО

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Котельная									
	1.1 Демонтажные работы									
1	12-020101-0708	Фундаменты под котлы. Ремонт отдельными местами	4,2	37873,1	90,71	159067	381	73795	37,24	156,408
		м3		29684,76	45	124676	189	59,1	0,05	0,21
2	11-460401-0104	Обмуровка котлов из кирпича керамического. Частичная разборка	6,8	7942,5	2063,38	54009	14031	23884	7,1	48,28
		м3		5879,12	1035	39978	7038	50,8	1,15	7,82
3	13-060101-0410	Частичная разборка трубопроводов верхнего экрана ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	0,1708	312377,05	121194,38	53354	20700	15530	197,4	33,71592
		т		191182,67	32769,32	32654	5597	40,6	31,92	5,45194
4	13-060101-0417	Частичная разборка трубопроводов бокового экрана ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	0,9764	173016,18	34363,99	168933	33553	58447	151,8	148,21752
		т		138652,19	8785,33	135380	8578	40,6	8,568	8,3658

5	13-060101-0431	Частичная разборка трубопроводов верхнего и нижнего коллекторов ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	0,6464	133836,63	42787,75	86512	27658	27583	95,4	61,66656
		т		91048,89	14054,76	58854	9085	40,6	14,238	9,20344
6	11-090606-0114	Колосники с балками, топочные и зольные дверцы. Частичный демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	0,6	15506,67	1680	9304	1008	5267	15,364	9,2184
		т конструкций		13826,67	586,67	8296	352	60,9	0,56	0,336
7	11-201401-0101	Вентиляторы дутьевые радиальные, масса до 0,05 т. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	2	2255,5	55,5	4511	111	2670	2,76	5,52
		вентилятор		2200	10,5	4400	21	60,4	0,01	0,02
8	11-090201-0101	Газоходы из тонколистовой стали, 150х150 мм, L-1250 мм, массой до 0,1 т. Частичная разборка ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	0,048	68104,17	9250	3269	444	1813	68,517	3,28882
		т конструкций		58854,17	3166,67	2825	152	60,9	3,045	0,14616
9	12-150102-0303	Трубопроводы обвязки котлов на сварке диаметром 50 мм. Частичная разборка	2	358,5	1,5	717	3	411	0,436	0,872
		м трубопровода		347,5	–	695	–	59,1	–	–
10	12-150102-0304	Трубопроводы обвязки котлов на сварке диаметром 100 мм. Частичная разборка	18	546,67	3,39	9840	61	5537	0,653	11,754
		м трубопровода		520,5	–	9369	–	59,1	–	–
11	11-160601-0102	Клапаны обратные на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	2	614	40	1228	80	704	0,6762	1,3524
		шт.		574	9	1148	18	60,4	0,01	0,02

12	11-160601-0103	Клапаны обратные на трубопроводах из стальных труб диаметром 100 мм. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	2	1104,5	89,5	2209	179	1250	1,196	2,392
		шт.		1015	19,5	2030	39	60,4	0,02	0,04
	1.2 Строительные работы									
13	11-080201-0109	Фундаменты котла из кирпича керамического. Частичная разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	4,2	5538,81	1285,71	23263	5400	9766	5,474	22,9908
		м3 кладки		4253,1	324,05	17863	1361	50,8	0,36	1,512
14	11-080801-0303	Печи, очаги отопительные с топкой под уголь. Частичная разборка обмуровки ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	6,8	8830,74	908,09	60049	6175	28922	9,568	65,0624
		м3 кладки (без вычета пустот)		7922,65	450	53874	3060	50,8	0,5	3,4
15	11-080201-0109	Фундаменты котла из кирпича керамического. Частичная кладка	4,2	25602,62	1607,14	107531	6750	12207	6,8425	28,7385
		м3 кладки		5316,43	405	22329	1701	50,8	0,45	1,89
16	11-080801-0303	Печи, очаги отопительные с топкой под уголь. Частичная кладка без облицовки и без штукатурки (Обмуровка)	6,8	47419,85	1135	322455	7718	36153	11,96	81,328
		м3 кладки (без вычета пустот)		9903,38	562,5	67343	3825	50,8	0,625	4,25
17	11-450601-1001	Котлы. Уплотнительная обмазка поверхности обмуровки глиной	42	1563,29	172,9	65658	7262	30068	1,265	53,13
		м2 покрываемой поверхности		1225,17	69,4	51457	2915	55,3	0,08363	3,51246
18	11-150203-0201	Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором обмуровки котлов	42	995,62	65,14	41816	2736	15824	0,7475	31,395
		м2 оштукатуриваемой поверхности		634,52	53	26650	2226	54,8	0,0665	2,793

1.3 Котлы

19	13-060101-0410	Частичное устройство трубопроводов верхнего экрана	0,1708	555749,41	173126,46	94922	29570	25342	329	56,1932
		т		318641,69	46809,13	54424	7995	40,6	45,6	7,78848
20	13-060101-0417	Частичное устройство трубопроводов бокового экрана	0,9764	324277,96	49091,56	316625	47933	96583	253	247,0292
		т		231087,67	12551,21	225634	12255	40,6	12,24	11,95114
21	13-060101-0431	Частичное устройство трубопроводов верхнего и нижнего коллекторов	0,6464	231376,86	61123,14	149562	39510	45094	159	102,7776
		т		151748,14	20077,35	98090	12978	40,6	20,34	13,14778
22	11-090606-0114	Колосники с балками, топочные и зольные дверцы. Монтаж	0,6	40071,67	4203,33	24043	2522	13167	38,41	23,046
		т конструкций		34566,67	1466,67	20740	880	60,9	1,4	0,84
23	11-160601-0101	Краны шаровые проходные диаметром 20 мм. Установка	2	1540	77	3080	154	1747	1,6905	3,381
		шт.		1435	11	2870	22	60,4	0,0125	0,025
24	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	2	2319,5	–	4639	–	283	0,253	0,506
		комплект		234,5	–	469	–	60,4	–	–
25	29-000001-0001Пра	Кран трехходовой для манометра д- 15 мм	2	1650		3300				
		шт								
26	11-181101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	2	1638	–	3276	–	379	0,3565	0,713
		комплект		313,5	–	627	–	60,4	–	–
27	13-070301-0101	Вентилятор радиальный из углеродистой стали ВЦ 14-46 (ВР-300-45) с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования	2	6997,5	118	13995	236	5614	8	16
		шт.		6871,5	42	13743	84	40,6	0,04	0,08

28	23-050404-0111								
	Вентиляторы радиальные среднего давления из углеродистой стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,5, Р 0,75 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	2	57564,54		115129				
	комплект								
29	11-090701-0101								
	Частитчное изготовление листовых конструкций газоходов 150х150х1250 мм (2 шт)	0,048	296729,17	7770,83	14243	373	2817	105,57	5,06736
	т конструкций		95000	1354,17	4560	65	60,9	12,75	0,612
30	11-090201-0101								
	Газоходы из тонколистовой стали, 150х150 мм, L-1250 мм, массой до 0,1 т. Частичное устройство	0,048	117333,33	13229,17	5632	635	3001	114,195	5,48136
	т конструкций		98083,33	4562,5	4708	219	60,9	4,35	0,2088
	1.4 Обвязка котлов								
31	11-160401-0301								
	Трубопроводы обвязки котлов диаметр 32 мм. Частичная прокладка	6	1706,17	14,17	10237	85	1444	0,4301	2,5806
	м трубопровода		392,83	5,5	2357	33	60,4	0,00588	0,03528
32	11-160401-0302								
	Трубопроводы обвязки котлов диаметр 50 мм. Частичная прокладка	2	2445	34,5	4890	69	657	0,57845	1,1569
	м трубопровода		528,5	15,5	1057	31	60,4	0,01688	0,03376
33	11-160401-0304								
	Трубопроводы обвязки котлов диаметр 100 мм. Частичная прокладка	18	4763,83	66,22	85749	1192	8851	0,8602	15,4836
	м трубопровода		785,72	28,39	14143	511	60,4	0,03113	0,56034
34	23-020101-0152								
	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	311,83		624				
	шт.								

35 23-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	8	1265,9		10127				
	шт.								
36 11-160601-0302	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 32 мм. Установка	2	8277,5	72	16555	144	2273	2,139	4,278
	шт.		1859	22,5	3718	45	60,4	0,025	0,05
37 11-160601-0102	Клапаны обратные диаметром 50 мм. Установка	2	14555,5	100	29111	200	1761	1,6905	3,381
	шт.		1435	22,5	2870	45	60,4	0,025	0,05
38 11-160601-0103	Задвижки чугунные диаметром 100 мм. Установка	2	21298	224,5	42596	449	3124	2,99	5,98
	шт.		2538	48,5	5076	97	60,4	0,05	0,1
39 11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	26	65,15	2,19	1694	57	984	0,05762	1,49812
	м трубопровода		62,65	–	1629	–	60,4	–	–
1.5 Насосы									
40 11-180501-0102	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка	2	21836	688,5	43672	1377	19997	18,745	37,49
	насос		16290	263,5	32580	527	60,4	0,25	0,5
41 58-010101-0101(об)	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые , тип К 45/30, подача 45 м3/час, напор 30 м, двигатель мощностью 7, 5 кВт, 3000 об/мин	2	121429		242858				
	шт								
42 11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления бака запаса воды (швеллер №12 - 20 м, сталь угловая 50х50х5 мм - 20 м). Монтаж	0,2879	242678,01	5623,48	69867	1619	12658	84,64	24,36786
	т конструкций		71847,86	347,34	20685	100	60,9	0,3375	0,09717

43	11-170701-0101	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка	1	22579	1228	22579	1228	7996	15,41	15,41
		бак		12760	478	12760	478	60,4	0,48	0,48
44	11-160901-0101	Устройство водомерное д- 100 мм. Установка	1	15764	373	15764	373	5071	9,775	9,775
		узел		8298	97	8298	97	60,4	0,1	0,1
	1.6 Обвязка насосов									
45	11-160401-0301	Трубопроводы обвязки насосов диаметр 32 мм. Частичная прокладка	6	1706,17	14,17	10237	85	1444	0,4301	2,5806
		м трубопровода		392,83	5,5	2357	33	60,4	0,00588	0,03528
46	11-160401-0302	Трубопроводы обвязки насосов диаметр 50 мм. Частичная прокладка	4	2445	34,75	9780	139	1313	0,57845	2,3138
		м трубопровода		528,25	15,25	2113	61	60,4	0,01688	0,06752
47	11-160401-0303	Трубопроводы обвязки насосов диаметр 80 мм. Прокладка	4	3976,75	52,25	15907	209	1899	0,8349	3,3396
		м трубопровода		762,5	23,5	3050	94	60,4	0,02575	0,103
48	11-160401-0304	Трубопроводы обвязки насосов диаметр 100 мм. Частичная прокладка	2	4763	66	9526	132	983	0,8602	1,7204
		м трубопровода		785,5	28,5	1571	57	60,4	0,03113	0,06226
49	11-160401-0206	Трубопроводы диаметр 125 мм. Частичная прокладка	2	3725	81,5	7450	163	1317	1,196	2,392
		м трубопровода		1064,5	25,5	2129	51	60,4	0,02763	0,05526
50	23-020101-1027	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм-76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) шт	3	437,98		1314				
51	23-020101-1037	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм-89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) шт	3	556,56		1670				

52	23-020101-0174								
	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	4	804,28		3217				
	шт.								
53	23-020101-0202								
	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	1265,9		2532				
	шт.								
54	11-160601-0102								
	Краны шаровые проходные муфтовые диаметром 32 мм. Установка	1	4278	99	4278	99	880	1,6905	1,6905
	шт.		1435	22	1435	22	60,4	0,025	0,025
55	11-160601-0102								
	Краны шаровые проходные муфтовые диаметром 50 мм. Установка	1	6989	99	6989	99	880	1,6905	1,6905
	шт.		1435	22	1435	22	60,4	0,025	0,025
56	11-160601-0103								
	Задвижки чугунные диаметром 80 мм. Установка	2	19331,5	224,5	38663	449	3124	2,99	5,98
	шт.		2538	48,5	5076	97	60,4	0,05	0,1
57	11-160601-0103								
	Задвижки чугунные диаметром 100 мм. Установка	2	21298	224,5	42596	449	3124	2,99	5,98
	шт.		2538	48,5	5076	97	60,4	0,05	0,1
58	11-160601-0103								
	Клапан обратный поворотный диаметром 80 мм. Установка	2	30725,5	224,5	61451	449	3124	2,99	5,98
	шт.		2538	48,5	5076	97	60,4	0,05	0,1
59	11-161101-0101								
	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	10	65,2	2,2	652	22	379	0,05762	0,5762
	м трубопровода		62,7	–	627	–	60,4	–	–

60	11-161101-0102								
	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	8	65	2,25	520	18	303	0,05762	0,46096
	м трубопровода		62,63	–	501	–	60,4	–	–
	Раздел 2 Теплосеть								
	2.1 Разработка грунта								
61	11-010102-0405								
	Грунты 2 группы. Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	240	239,27	213,79	57424	51309	17825	0,03105	7,452
	м3 грунта		25,4	100,27	6095	24065	59,1	0,09675	23,22
62	11-010205-0302								
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	24	1387,92	–	33310	–	19686	1,771	42,504
	м3 грунта		1387,92	–	33310	–	59,1	–	–
63	11-470101-0104								
	Очистка дна канала от строительного мусора и грунта	120	32,79	–	3935	–	2219	0,04497	5,3964
	м2		32,79	–	3935	–	56,4	–	–
64	11-010205-0502								
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	24	796,33	–	19112	–	11296	1,1178	26,8272
	м3 грунта		796,38	–	19113	–	59,1	–	–
65	11-010106-3305								
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 340 кВт (450 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	240	16,6	16,6	3984	3984	285	–	–
	м3 грунта		–	2,01	–	483	59,1	0,00125	0,3
66	11-010201-0501								
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	240	142,83	59,35	34278	14244	16029	0,1242	29,808
	м3 уплотненного грунта		83,48	29,53	20034	7087	59,1	0,03281	7,8744
67	11-010203-0105								
	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	600	112,75	–	67650	–	39982	0,14145	84,87

	м2 спланированной площади		112,75	–	67652	–	59,1	–	–
	2.2 Демонтажные работы								
68	11-070601-0101								
	Частичная разборка плит перекрытия каналов (1000х1200х100 - 70 м) ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	8,4	3637,14	1348,93	30552	11331	14333	2,664	22,3776
	м3 сборных конструкций		2288,21	459,4	19221	3859	62,1	0,44341	3,72464
69	11-070601-0101								
	Частичная разборка плит перекрытия каналов из поливных лотков - 40 м ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	7,3	3637,12	1348,9	26551	9847	12456	2,664	19,4472
	м3 сборных конструкций		2288,22	459,45	16704	3354	62,1	0,44341	3,23689
70	11-260101-0101								
	Трубопроводы. Демонтаж изоляци\и конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем (диаметр трубы 57 мм - 120 м, д- 76 мм - 240 м, толщина изоляции - 50 мм) ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	6,8	21023,97	817,21	142963	5557	77508	21,786	148,1448
	м3 изоляции		20206,76	405	137406	2754	55,3	0,45	3,06
71	11-240101-0201								
	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 50 мм. Частичная разборка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,12	372175	139808,33	44661	16777	20837	254,4	30,528
	км трубопровода		232366,67	47250	27884	5670	62,1	41,694	5,00328
72	11-240101-0202								
	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 70 мм. Частичная разборка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,24	376200	141641,67	90288	33994	42121	256,8	61,632
	км трубопровода								

			234558,33	48058,33	56294	11534	62,1	42,618	10,22832
73	11-240105-0101								
	Компенсаторы П-образные диаметром труб 50 мм. Частичная разборка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	1	1994	413	1994	413	1116	1,68	1,68
	компенсатор		1581	216	1581	216	62,1	0,24	0,24
74	11-240105-0102								
	Компенсаторы П-образные диаметром труб 70 мм. Частичная разборка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	2	2216	522,5	4432	1045	2459	1,8	3,6
	компенсатор		1693,5	286	3387	572	62,1	0,318	0,636
75	11-240106-0101								
	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=1,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	2	1862	899	3724	1798	1578	1,038	2,076
	комплект		963	307,5	1926	615	62,1	0,72	1,44
76	11-240106-0103								
	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	2	3222	1524,5	6444	3049	2744	1,83	3,66
	комплект		1697,5	512	3395	1024	62,1	0,45	0,9
2.3 Строительные работы									
77	11-080201-0109								
	Разрушенные стены каналов из кирпича керамического. Частичная кладка	2,3	25602,61	1606,96	58886	3696	6685	6,8425	15,73775
	м3 кладки		5316,52	404,78	12228	931	50,8	0,45	1,035
78	11-070601-0101								
	Ж/б плиты перекрытия каналов теплосети (б/у). Частичное устройство	13,2	7886,21	2107,65	104098	27821	32847	3,8295	50,5494
	м3 сборных конструкций		3289,32	717,8	43419	9475	62,1	0,69283	9,14536

2.4 Монтаж трубопроводов

79	11-240101-0201	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 50 мм. Прокладка	0,12	1723225	291250	206787	34950	40523	487,6	58,512
		км трубопровода		445366,67	98416,67	53444	11810	62,1	86,8625	10,4235
80	11-240101-0202	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 70 мм. Прокладка	0,24	1994729,17	295095,83	478735	70823	81925	492,2	118,128
		км трубопровода		449570,83	100112,5	107897	24027	62,1	88,7875	21,309
81	11-240105-0101	Компенсаторы П-образные диаметром труб 50 мм. Установка	1	4020	865	4020	865	2161	3,22	3,22
		компенсатор		3030	450	3030	450	62,1	0,5	0,5
82	11-240105-0102	Компенсаторы П-образные диаметром труб 70 мм. Установка	2	4497,5	1088	8995	2176	4772	3,45	6,9
		компенсатор		3246,5	596	6493	1192	62,1	0,6625	1,325
83	11-160601-0102	Задвижки чугунные диаметром 50 мм (б/у). Установка	2	4172,5	100	8345	200	1761	1,6905	3,381
		шт.		1435	22,5	2870	45	60,4	0,025	0,05
84	11-160601-0103	Задвижки чугунные диаметром 80 мм (б/у). Установка	2	6634	224,5	13268	449	3124	2,99	5,98
		шт.		2538	48,5	5076	97	60,4	0,05	0,1
85	11-130301-0409	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	80	349,9	1,73	27992	138	1137	0,02519	2,0152
		м2		25,76	0,45	2061	36	54,2	0,0005	0,04
86	11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными URSA M25-50	6,8	22587,65	1452,79	153596	9879	77163	21,6775	147,407
		м3 изоляции		19800	720	134640	4896	55,3	0,8	5,44
87	21-110203-0106	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	6,8	10699,29		72755				
		м3								

88	21-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В *1000м2*	0,15	211508,07	31726	
		Итого прямые затраты			**4475781**	**2283**
						195,53526
		в том числе				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			2 010 400	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			568 634	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			197 442	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 462 615	
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге			434 135	
		Накладные расходы I уровня, тенге			1 162 016	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			5 637 797	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			239 042	
		Итого, тенге			5 876 839	
		Сметная прибыль (8 %), тенге			470 147	
		Итого по акту, тенге			**6 346 986**	
		Затратына дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			83 014	
		Итого в текущих ценах на 3 квартал 2016 года			**6 430 000**	
		НДС (12 %)			771 600	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**7 201 600**	

Заказчик:_____
Директор Айтышева К.К.
КГУ «Средняя школа имени Кажикельды» отдела образования Жарминского района ВКО
РК, ВКО, Жарминский район, Бельтерекский с.о., с. Бельтерек
БИН 010640002544
ИИК KZ59070103KSN1823000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик:_____
Руководитель Винтер Г.К.
ТОО "Жылы Кыс"

РК, ВКО г. Семей ул. Космонавтов, 1а
БИН 010440003397
ИИК KZ39319T010000402483
БИК ABKZKZKX
АО "БТА Банк"

Счет-фактура № 92 от 14 октября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Кыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010440003397, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0010079, от 10.09.2012

ИИК поставщика: KZ39319T010000402483, АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 32 от 22 сентября 2016 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, Бельтерекский с.о.,, с.Белтерек

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010440003397, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Кыс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 010640002544, КГУ "Средняя школа имени Кажыкельды" отдела образования Жарминского района ВКО,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, Бельтерекский с.о.,, с.Белтерек

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Средняя школа имени Кажыкельды" отдела образования Жарминского района ВКО

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 010640002544, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, Бельтерекский с.о.,, с.Белтерек

ИИК получателя: KZ59070103KSN1823000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт котельной и теплосети КГУ "Средняя школа имени Кажыкельды" в с. Белтерек, Жарминского района ВКО	работа	1	6 430 000,00	6 430 000,00	12%	771 600,00	7 201 600,00		
Всего по счету:					**6 430 000,00**		**771 600,00**	**7 201 600,00**		

Руководитель: Винтер Г. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Назаренко С. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Главный бухгалтер

(должность)

Назаренко С.С.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.