*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **Коммунальное государственное учреждение "Знаменская средняя общеобразовательная школа" государственного учреждения "Отдел образования города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Семей, с. Знаменка** | **991240001319** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Кыс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а, тел.: +7 (7222) 53-72-07** | **010440003397** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 30 от 01 августа 2016 года

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **58** | **12.08.2016** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Текущий ремонт наружных сетей теплоснабжения | | | работа | 1 | 3 879 904,00 | 3 879 904,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 3 879 904,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Винтер Г.К.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Абугалиев А.Т.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.08.2016

М.П.

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Наименование объекта: Текущий ремонт наружных сетей теплоснабжения

Заказчик : **КГУ "Знаменская средняя общеобразовательная школа" ГУ "Отдел образования города Семей ВКО"**

Подрядчик: **ТОО "Жылы Кыс"**

Договор о государственных закупках работ № 30 от " 01 " августа 2016 года

# Акт № 1

приемки выполненных работ от "12" августа 2016 года

Текущий ремонт наружных сетей теплоснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е1-12-8 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 54 | 23,36 | 22,08 | 1261 | 1192 | 358 | 0,00888 | – |
| | | *м3 грунта* | | 1,28 | 5,56 | 69 | 300 | 97 | 0,0193 | 1 |
| 2 | Е1-164-2 | Доработка вручную грунта 2 группы | 9 | 218,93 | – | 1970 | – | 2226 | 1,54 | 14 |
| | | *м3 грунта* | | 218,93 | – | 1970 | – | 113 | – | – |
| 3 | Е7-61-1 (ДМ) | Демонтаж плит перекрытия лотков ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,86; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; | 11,6 | 905,15 | 451,55 | 10500 | 5238 | 9906 | 2,8638 | 33 |
| | | *м3 сборных конструкций* | | 453,6 | 156,39 | 5262 | 1814 | 140 | 0,60264 | 7 |
| 4 | Е24-2-4 (ДМ) | Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 100 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; | 0,15 | 86164,34 | 31489,34 | 12925 | 4723 | 12654 | 296,4 | 44 |
| | | *км трубопровода* | | 54675 | 10221,3 | 8201 | 1533 | 130 | 53,094 | 8 |
| 5 | Е24-2-4 | Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С | 0,15 | 971923,73 | 52482,23 | 145789 | 7872 | 21091 | 494 | 74 |
| | | *км трубопровода* | | 91125 | 17035,5 | 13669 | 2555 | 130 | 88,49 | 13 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е13-16-10 | Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз | 94,2 | 16,64 | 0,02 | 1567 | 2 | 373 | 0,0217 | 2 |
| | | *м2* | | 4,39 | – | 414 | – | 90 | – | – |
| 7 | Е26-9-7 | Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 100 мм | 150 | 235,51 | 25,96 | 35327 | 3894 | 22884 | 0,832 | 125 |
| | | *м трубопровода* | | 142,88 | 9,68 | 21432 | 1452 | 100 | 0,047 | 7 |
| 8 | 1-3-433 | Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип SOLAR HT, цвет черный, Dв 114 мм, толщина стенки 25 мм | 150 | 2175 | | 326250 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 9 | Е24-13-3 (ДМ | Демонтаж задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; | 8 | 733,76 | 398,96 | 5870 | 3192 | 4459 | 1,83 | 15 |
| | | *комплект* | | 334,8 | 93,96 | 2678 | 752 | 130 | 0,39 | 3 |
| 10 | Е24-13-3 | Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара | 8 | 1317,43 | 664,93 | 10539 | 5319 | 7432 | 3,05 | 24 |
| | | *комплект* | | 558 | 156,6 | 4464 | 1253 | 130 | 0,65 | 5 |
| 11 | 9-4-87 | Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 2,5 МПа, Dy 100 мм | 8 | 102674 | | 821392 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 12 | 8-9-75 | Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм | 32 | 2350 | | 75200 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| 13 | 1-4-15 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10,9 | 0,01 | 167800 | | 1678 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 14 | Е7-61-1 | Монтаж б/у плит перекрытия (без стоимости) | 11,8 | 1986,57 | 564,43 | 23442 | 6660 | 12597 | 3,33 | 39 |
| | | *м3 сборных конструкций* | | 567 | 195,49 | 6691 | 2307 | 140 | 0,7533 | 9 |
| 15 | Е1-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы | 4,6 | 122,18 | – | 562 | – | 635 | 0,885 | 4 |
| | | *м3 грунта* | | 122,18 | – | 562 | – | 113 | – | – |
| 16 | Е1-27-1 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | 49,6 | 5,55 | 5,55 | 275 | 275 | 86 | – | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м3 грунта* | | – | 1,8 | – | 89 | 97 | 0,00691 | – |
| 17 Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 54,2 | 21,55 | 4,52 | 1168 | 245 | 895 | 0,108 | 6 |
| | *м3 уплотненного грунта* | | 17,03 | – | 923 | – | 97 | – | – |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **1475715** | **38612** | | | **380** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | **66335** | **12055** | | | **53** |
| | | | | | 1370767 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 95596 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 14339 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 48 | | | | |
| | Стоимость демонтируемых материалов, тенге | | | | 27933 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 95955 | | | | |
| | **Всего** | | | | **1667266** | | | | |
| | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **1667266** | | | | |
| | **Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=1579 тенге (Имрп = 2,037032)** | | | | **3396274** | | | | |
| | - материалы, тенге | | | | 2792252 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 188889 | | | | |
| | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 481 | | | | |
| | Налог (2 %) | | | | 67926 | | | | |
| | **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | | | | **3464200** | | | | |
| | НДС (12 %) | | | | 415704 | | | | |
| | **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | | | | **3879904** | | | | |

**Заказчик:** _____
Руководитель Абугалиев А.Т.
КГУ "Знаменская средняя общеобразовательная школа"
ГУ "Отдел образования города Семей ВКО"
РК, ВКО, г. Семей
БИН 991240001319
ИИК KZ20070103KSN1827000
БИК KKMFKZ2A
РГУ Комитет Казначейства МФ РК
м.п.

**Подрядчик:** _____
Руководитель Винтер Г.К.
ТОО «Жылы Кыс»

РК, ВКО, г. Семей, ул. Космонавтов, 1А
БИН 010440003397
ИИК KZ39319T010000402483
БИК ABKZKZKX
АО «БТА Банк»
м.п.