Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Букенчинская общеобразовательная средняя школа" государственного учреждения "Отдел образования города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Семей, улица Школьная, 2** — **991240001021**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Кыс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а, тел.: +7 (7222) 53-72-07** — **010440003397**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 16-29 от 02 августа 2016 года

Номер документа	Дата составления
065	18.08.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт теплотрассы			работа	1	1 646 960,00	1 646 960,00
				Итого	1	x	1 646 960,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Винтер Г.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Карамурзин С.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.08.2016

М.П.

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Наименование объекта: Текущий ремонт теплотрассы

Заказчик : **КГУ "Букенчинская общеобразовательная средняя школа" ГУ "Отдел образования города Семей ВКО"**

Подрядчик: **ТОО "Жылы Кыс"**

Договор о государственных закупках работ № 16-29 от " 02 " августа 2016 года

Акт № 1

приемки выполненных работ от "18" августа 2016 года

Текущий ремонт теплотрассы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Теплотрасса								
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	82,5	251,77	–	20771	–	21186	1,771	146
		м3 грунта		251,77	–	20771	–	102	–	–
2	Е7-3-4 (ДМ)	Демонтаж плит перекрытия теплотрассы ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	18	453,4	248,2	8161	4468	6366	1,224	22
		шт сборных конструкций		205,2	75,42	3694	1358	126	0,30904	6
3	Е65-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 100 мм на сварке	112	165,84	1,99	18574	223	21145	0,7453	83
		м		163,85	0,32	18351	36	115	0,0027	–
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	82,5	154,22	–	12723	–	12977	1,1178	92
		м3 грунта		154,22	–	12723	–	102	–	–

5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	82,5	25,23	5,65	2081	466	1405	0,1242	10
		м3 уплотненного грунта		19,58	–	1615	–	87	–	–
6	Е16-9-4	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	112	1350,81	26,78	151291	2999	21201	0,85876	96
		м трубопровода		154,58	10,03	17313	1123	115	0,04893	5
7	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	4,48	200		896				
		кг								
8	Е16-15-3	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	2	981,62	112,66	1963	225	1281	2,99	6
		шт		514,91	42,19	1030	84	115	0,2	–
9	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	2	6480		12960				
		шт								
10	Е16-27-8	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	4	9203,42	143,75	36814	575	6738	7,88877	32
		врезка		1409,85	55,04	5639	220	115	0,2575	1
11	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	112	13,1	–	1467	–	1631	0,05934	7
		м трубопровода		12,66	–	1418	–	115	–	–
12	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	53,76	22,68	0,06	1219	3	292	0,03393	2
		м2		6,68	0,03	359	2	81	0,00013	–

13	E16-12-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм	4	1603,72	66,43	6415	266	1544	1,679	7
		соединение		310,5	25,31	1242	101	115	0,125	1
14	E13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	53,76	20,12	0,03	1082	2	157	0,0184	1
		м2		3,6	–	194	–	81	–	–
15	E26-4-2	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 80 мм	112	159,09	18,3	17818	2050	10226	0,5635	63
		м трубопровода		94,7	6,75	10606	756	90	0,03375	4
16	1-3-178	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	8,96	7605		68141				
		м3								
	Раздел 2 Узел управления									
17	E16-15-3	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	6	981,62	112,66	5890	676	3843	2,99	18
		шт		514,91	42,19	3089	253	115	0,2	1
18	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	2	6480		12960				
		шт								
19	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	4	3500		14000				
		шт								
20	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	4	492		1968				
		шт								
21	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	8	285		2280				
		шт								

22 Е18-16-7	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 219 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	2	42021,27	488,97	84043	978	5716	13,38485	27
	шт		2302,67	182,5	4605	365	115	0,90125	2
23 Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	865,17	1,96	1730	4	107	0,253	1
	комплект		46,58	–	93	–	115	–	–
24 Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	71,1	–	142	–	143	0,3565	1
	комплект		62,1	–	124	–	115	–	–
25 12-5-4	Термометры прямые в оправе	2	352		704				
	шт								
26 Е16-9-4	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	4	1350,81	26,78	5403	107	757	0,85876	3
	м трубопровода		154,58	10,03	618	40	115	0,04893	–
27 Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	12	354,25	5,1	4251	61	880	0,3518	4
	м трубопровода		61,83	1,92	742	23	115	0,0094	–
28 Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	24	433,25	5,1	10398	122	1760	0,3518	8
	м трубопровода		61,83	1,92	1484	46	115	0,0094	–
29 Е16-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	4	521,42	49,05	2086	196	1436	1,6905	7
	шт		292,39	19,69	1170	79	115	0,0875	–
30 9-1-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	4	489		1956				
	шт								

31 8-9-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 25 мм	8	181		1448				
	шт								
32 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	36	12,96	–	467	–	524	0,05934	2
	м трубопровода		12,66	–	456	–	115	–	–
33 Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	4	13,1	–	52	–	59	0,05934	–
	м трубопровода		12,66	–	51	–	115	–	–
34 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	8,16	164,61	0,09	1343	1	962	0,7429	6
	м2 окрашиваемой поверхности		124,2	0,03	1013	–	95	0,00013	–
35 Е26-3-2	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 50 мм	1,92	383,73	8,86	737	17	102	0,3335	1
	м трубопровода		55,64	3,38	107	6	90	0,01625	–
36 Е26-3-4	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 50 мм	4,32	421,89	9,53	1823	41	238	0,345	1
	м трубопровода		57,44	3,66	248	16	90	0,0175	–
37 Е26-4-2	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 80 мм	4	159,09	18,3	636	73	365	0,5635	2
	м трубопровода		94,7	6,75	379	27	90	0,03375	–

38 1-3-178	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	м3	0,53	7605	4031			
	Всего прямые затраты				**520724**	**13553**		**648**
					109134	**4535**		**20**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				398037			
	Накладные расходы, тенге				123041			
	- заработная плата, тенге				18456			
	- трудоемкость, чел-ч				61			
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				23793			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				40053			
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**683818**			
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1634 тенге (Имрп = 2,108261)				**1441667**			
	- материалы, тенге				839058			
	- сметная заработная плата, тенге				278520			
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				730			
	Налог (2 %)				28833			
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1470500**			
	НДС (12 %)				176460			
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1646960**			

Заказчик: _____
Руководитель Карамурзин С.С.
КГУ "Букенчинская общеобразовательная средняя школа"
ГУ "Отдел образования города Семей ВКО"
РК, ВКО, г. Семей, ул. Школьная, 2
БИН 991240001021
ИИК KZ20070103KSN1827000
БИК KKMFKZ2A
РГУ Комитет Казначейства МФ РК
м.п.

Подрядчик: _____
Руководитель Винтер Г.К.
ТОО «Жылы Кыс»

РК, ВКО, г. Семей, ул. Космонавтов, 1А
БИН 010440003397
ИИК KZ39319T010000402483
БИК ABKZKZKX
АО «БТА Банк»
м.п.