Заказчик: **Областное управление строительства г. Кызылорда**
Подрядчик: **ТОО "Абу-Сер"**
Объект: Детский сад санаторного типа на 90 мест в поселке Шиели Шиелийского района

Справка
стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2010 года
согласно договора: №27 от 30 апреля 2010 г.

/тыс. тенге/

№п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Детский сад санаторного типа на 90 мест в поселке Шиели Шиелийского района	169 140,37	81 206,10	169 100,00	81 206,10	13 012,32	6 249,63	13 012,32	6 249,63	13 012,32	6 249,63
	ВСЕГО:	**169 140,37**	**81 206,10**	**169 100,00**	**81 206,10**	**13 012,32**	**6 249,63**	**13 012,32**	**6 249,63**	**13 012,32**	**6 249,63**

ЗАКАЗЧИК: _____
Нач. отд. Строительства Управления строительства Кызылординской области

Ответственный исполнитель отдела строительства Управления строительства Кызылординской области _____ А. Рашев

Подрядчик: _____ И. Абубакиров
Директор ТОО "Абу-Сер"

ТЕХНАДЗОР : _____ С. Тлеубаев
Директор ГКП "ДСОГУС"

Начальник ПТО: _____ Н. Искаков

ОТК
Группа капитального строительства
СОГЛАСОВАНО
«___» _____ 200__ г.
(подпись) (ф.И.О.)
г.Кызылорда

Заказчик: **ГУ "Управление строительства по Кызылординской области"**
Подрядчик: **ТОО "Абу-Сер"**

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

На строительство Детского сада санаторного типа на 90 мест в поселке Шиели Шиелийского района

АКТ выполненных работ за июнь месяц

№	№ смет расчет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость			Всего, тенге
			СМР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	
1	АКТ форма 2	Стоимость общэстроительных работ	5 974,81			5 974,81
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,8%	107,55			107,55
		Итого по смете	6 082,36			6 082,36
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
		Зимнее удорожание 1,35%	82,11			82,11
		Выслуга лет 1%			60,82	60,82
		Дополнительные отпуска 0,4%			24,33	24,33
		Итого глава 9.	82,11		85,15	167,26
		ВСЕГО	6 164,47		85,15	6 249,63
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	6 164,47		85,15	6 249,63
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2010 г. К=1,823				11 393,07
		С понижающим коэф. =0,99976				11 390,33
		Налоги, сборы и другие обязательные платежи 2%			227,81	227,81
		Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	0,00		227,81	11 618,14
		НДС 12%				1 394,18
		Всего договорная стоимость	0,00		227,81	**13 012,32**

ЗАКАЗЧИК: _____

Ответственный исполнитель отдела строительства Управления строительства Кызылординской области _____ А. Рашев

Подрядчик: _____ И. Абубакиров
Директор ТОО "Абу-Сер"

ТЕХНАДЗОР: _____ С. Тлеубаев

Начальник ПТО: _____ Н. Искаков

Куратор по объекту: _____ С. Алмаганбетов

Менеджер по испол. тех. документации: _____ С. Сулейменова

Менеджер по ПСД: _____ А. Ким

Заказчик : **Областное Управление Строительства г. Кызылорда**
Подрядчик : **ТОО "Абу-Сер"**

Форма 2

Наименование объекта : Детсад санаторного типа на 90 мест в пос. Шиели Шиелийского района
Договор № 27 от 30.04.10 г.

АКТ

выполненных работ за июнь месяц 2010 г.

Составлен (а) в ценах 2001г.

№ ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экс.маш в.т.ч з/п	Всего	Экс.маш в.т.ч з/п		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		На единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов до 10/30 м. 0,2 м м3	260,33	10,15	10,15	2642	2642	985		0
					3,9	0	1015	97	0,01	3
2	Е0101-24-10 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	260,33	17,36	17,36	4519	4519	1687		0
					6,68	0	1739	97	0,02	5
3	Е0108-3-3	Устройство гравийно-песчаного основания под фундаменты толщ. 700 мм м3	607,45	633,07	112,37	384558	68259	150963	0,85	516
				160,88	49,73	97727	30208	118	0,18	109
4	Е0101-12-13	Подача грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 для подсыпки под полы м3	1114,36	24,14	22,44	26901	25006	9847	0,01	11
				1,7	7,41	1894	8257	97	0,02	22
5	Е0101-166-1	Разравнивание вручную пазух котлованов и ям в грунтах 1группы подсыпки под полы в трудодоступных местах м3	111,44	158,83		17700	0	20001	0,89	99
				158,83		17700	0	113		0
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	1002,92	26,66	4,52	26738	4533	21539	0,11	110
				22,14		22205	0	97		0
		Итого прямые затраты по смете				**463055**	**104954**	**205019**		**733**
						139524	**41220**			**140**
		Накладные расходы				205019				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.					30753			975
		Сметная заработная плата в Н. Р.					180745			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				40084				

		Итого по Разделу 1				708159				
		Фундаменты ПМ-1								
1	Е0106-1-6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских БМ В15 м3	107,5	9881,77	218,9	1062290	23532	50847	1,79	192
				353,93	96,55	38047	10379	105	0,36	39
2	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	5,56	111900		622628	0	0		0
						0	0			0
3	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,5276	109900		57979	0	0		0
						0	0			0
4	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т на растворе М50 шт	30	386,94	190,75	11608	5723	7452	0,48	14
				99,16	78,27	2975	2348	140	0,24	7
5	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	62	553,85	268,9	34339	16672	21661	0,67	41
				138,94	110,6	8615	6857	140	0,34	21
6	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т шт	90	822,37	430,16	74013	38714	47636	0,94	85
				200,07	178	18006	16020	140	0,55	50
7	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т шт	75	1192,38	662,65	89429	49699	55923	1,18	89
				254,19	278,41	19064	20881	140	0,91	68
8	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 м3	18,52	15100		279592	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
9	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 м3	6,37	14600		92973	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
10	С143003-21	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100 м3	110	14100		1550930	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
11	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	134,88	131		17669	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
12	Е0106-1-20	Устройтсво ленточных фундаментов бетонных БМ В7,5-монолитные участки 1м3	6	10064,12	346,6	60385	2080	4575	2,82	17
				573,3	152,89	3440	917	105	0,57	3
		Фундамент под перегородки								
13	Е0106-1-1	Устройство бетонной подкотовки БМ В3,5 м3	6,84	8874,39	73,49	60701	503	2060	1,35	9
				254,48	32,41	1741	222	105	0,12	1
14	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных БМ В12,5 м3	18,61	10419,37	346,6	193904	6450	14190	2,82	52
				573,3	152,89	10669	2845	105	0,57	11
15	Е0106-11-10	Армирование сетками подстилающих слоев и набетонок 1т	0,1687	5843,21	364,46	986	61	464	11,6	2
				2457	160,88	415	27	105	0,6	0
16	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,1368	115500		15800	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

17	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d6 мм т	0,0319	109900		3508	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
		Фундамент ФО-1								
18	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки БМ В3,5 м3	0,15	8874,39	73,49	1331	11	45	1,35	0
				254,48	32,41	38	5	105	0,12	0
19	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование БМ В20 м3	0,42	11342,55	287,31	4764	121	403	3,94	2
				798,53	116,3	335	49	105	0,35	0
20	Е0106-3-7	Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов м3	0,012	148,18	0,26	2	0	2	0,61	0
				125,78	0,12	2	0	105	0	0
21	Е0106-11-10	Армирование сетками т	0,0125	5843,21	364,46	73	5	34	11,6	0
				2457	160,88	31	2	105	0,6	0
22	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодическая профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0125	111900		1402	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
23	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов - рубероидом м2	118,24	715,57	12,47	84607	1475	6477	0,2	24
				40,95	5,47	4842	647	118	0,02	2
24	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу6 бетону стен, фундаментов м2	1225,97	257,08	4,25	315170	5213	72950	0,21	260
				48,56	1,87	59527	2295	118	0,01	9
		Подпольные каналы ПК 1,2								
25	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм БМ В15 м3	0,882	14112,44	1463,91	12447	1291	3123	12,49	11
				2778,75	593,11	2451	523	105	1,72	2
26	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов м3	0,283	13037,05	255,39	3689	72	528	8,14	2
				1664,33	112,65	471	32	105	0,42	0
27	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0404	51500		2080	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
		Приямок ПМ-1								
28	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм м3	0,774	14112,44	1463,91	10923	1133	2740	12,49	10
				2778,75	593,11	2151	459	105	1,72	1
29	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглероддистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0231	51500		1188	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
30	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 шт	2	135,46	40,72	271	81	275	0,41	1
				84,24	14,05	168	28	140	0,04	0
31	С143018-70	Плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5 , доборы объемом до 0,2 м3 П7д-3 БМ В15 м3	0,24	25900		6216	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

32	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,24	-187		-45	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
33	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,24	-348		-84	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
34	Е0106-11-10	Армирование над отверстием 1т	0,0037	5843,21	364,46	22	1	10	11,6	0
				2457	160,88	9	1	105	0,6	0
35	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0037	96000		353	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
36	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен приямка и каналов м2	12,65	257,08	4,25	3251	54	753	0,21	3
				48,56	1,87	614	24	118	0,01	0
		Итого прямые затраты по смете				4676394	152891	292148		813
						173611	64561			214
		Накладные расходы				292148				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.					43822			
		Сметная заработная плата в Н. Р.					238172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				298113				
		Итого по Разделу 2				**5266655**				
		ВСЕГО:				**5974814**				

ЗАКАЗЧИК: _____
Нач. отд. Строительства Управления строительства Кызылординской области

Ответственный исполнитель отдела строительства Управления строительства Кызылординской области _____ А. Рашев

Подрядчик: _____ И. Абубакиров
Директор ТОО "Абу-Сер"

Подрядчик: _____ Е. Ермаханов
Нач. ПТО ТОО "Абу-Сер"

ТЕХНАДЗОР: _____ С. Тлеубаев
Директор ГКП "ДСОГУС"

Начальник ПТО: _____ Н. Искаков

Куратор по объекту: _____ С. Алмаганбетов

Менеджер по испол. тех. документации: _____ С. Сулейменова

Менеджер по ПСД: _____ А. Ким