Заказчик: **Областное управление строительства г. Кызылорда**
Подрядчик: **ТОО "Абу-Сер"**
Объект: Детский сад санаторного типа на 90 мест в поселке Шиели Шиелийского района

Справка
стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2010 года
согласно договора: №27 от 30 апреля 2010 г.

/тыс. тенге/

№п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Детский сад санаторного типа на 90 мест в поселке Шиели Шиелийского района	169 140,37	81 206,10	169 100,00	81 206,10	30 935,77	14 858,00	30 935,77	14 858,00	17 923,45	8 608,37
	ВСЕГО:	**169 140,37**	**81 206,10**	**169 100,00**	**81 206,10**	**30 935,77**	**14 858,00**	**30 935,77**	**14 858,00**	**17 923,45**	**8 608,37**

ЗАКАЗЧИК: _____
Нач. отд. Строительства Управления строительства Кызылординской области

Ответственный исполнитель отдела строительства Управления строительства Кызылординской области _____А. Рашев

Подрядчик: _____И. Абубакиров
Директор ТОО "Абу-Сер"

ТЕХНАДЗОР: _____С. Тлеубаев
Директор ГКП "ДСОГУС"

Начальник ПТО: _____Н. Искаков

ГКП «Дирекция строящихся объектов газификации» Группа капитального строительства СОГЛАСОВАНО «___» _____ 200__г. (подпись) (Ф.И.О.) г.Кызылорда

Заказчик: **ГУ "Управление строительства по Кызылординской области"**
Подрядчик: **ТОО "Абу-Сер"**

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

На строительство Детского сада санаторного типа на 90 мест в поселке Шиели Шиелийского района

АКТ выполненных работ за июнь месяц

№	№ смет расчет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость			Всего, тыс. тенге
			СМР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	
1	форма 2	Стоимость общестроительных работ	8 229,84			8 229,84
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,8%	148,14			148,14
		Итого по смете	8 377,98			8 377,98
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
		Зимнее удорожание 1,35%	113,10			113,10
		Выслуга лет 1%			83,78	83,78
		Дополнительные отпуска 0,4%			33,51	33,51
		Итого глава 9.	113,10		117,29	230,39
		ВСЕГО	8 491,08		117,29	8 608,37
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	8 491,08		117,29	8 608,37
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2010 г. К=1,823	15 479,23		213,82	15 693,06
		С понижающим коэф. =0,99976	15 475,52		213,77	15 689,29
		Налоги, сборы и другие обязательные платежи 2%			313,79	313,79
		Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	15 475,52		527,56	16 003,08
		НДС 12%			1 920,37	1 920,37
		Всего договорная стоимость	15 475,52		2 447,93	**17 923,45**

ЗАКАЗЧИК: _____

Ответственный исполнитель отдела строительства Управления строительства Кызылординской области _____ А. Рашев

Подрядчик: _____ И. Абубакиров
Директор ТОО "Абу-Сер"

ТЕХНАДЗОР: _____ С. Тлеубаев

Начальник ПТО: _____ Н. Искаков

Куратор по объекту: _____ О. Кожаков

Менеджер по испол. тех. документации: _____ С. Сулейменова

Менеджер по ПСД: _____ А. Ким

Менеджер по оборудованию и материалам: _____ С. Кайыров

Заказчик : **Областное Управление С[illegible]ьства г. Кызылорда**

Подрядчик : **ТОО "Абу-Сер"**

Форма 2

Наименование объекта : Детсад санаторного типа на 90 мест в пос. Шиели Шиелийского района

Договор № 27 от 30.04.10 г.

АКТ

выполненных работ за июнь месяц 2010 г.

Составлен (а) в ценах 2001г.с переходом на 2010 г.

№ ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед.изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
					Всего	Экс.маш в.т.ч з/п	Всего	Экс.маш в.т.ч з/п		рабочих, обслуживающих машины	
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		На единицу	Всего
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Стены (здание)									
37	Е0108-20-7	Кладка наружных кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	м3	145	8814,42	394,94	1278091	57266	245729	6,04	876
					1263,6	172,57	183222	25023	118	0,65	94
38	С11031-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	33	2890		95370	0	0		0
							0	0			0
41	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м М100 на р-ре М 50	м3	140	8018,01	375,21	1122521	52529	171056	4,38	613
					871,65	163,8	122031	22932	118	0,62	87
42	Е0108-12-1	Армирование кладки стен	т	0,027	11204,15	469,4	303	13	349	56,4	2
					10734,75	204,75	290	6	118	0,77	0
43	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А- I, d 6 мм	т	0,015	109900		1649	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
44	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,013	62100		807	0	0	0	0
							0	0			
		Перегородки									
50	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича М100 на р-ре М50 при высоте этажа до 4 м	м2	276	1130,72	38,23	312079	10551	85468	1,21	334
					245,7	16,73	67813	4617	118	0,06	17

		Перемычки /АС-23/									
51	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	145	119,17	73,59	17280	10671	12588	0,15	22
					31,01	31	4496	4495	140	0,11	16
52	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт	17	459,19	277,42	7806	4716	6774	0,81	14
					169,95	114,69	2889	1950	140	0,37	6
53	С1403015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	7,7	27500		211750	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
56	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	0,1	8748,05	420,75	875	42	482	20,04	2
					4636,13	184,28	464	18	100	0,69	0
57	С11031-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем , марки 50	м3	0,09	2890		260	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
		Итого прямые затраты по смете					**3048790**	**135789**	**522446**		**1862**
							381002	**59041**			**220**
		Накладные расходы					522446				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						78367			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						440043			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					214274				
		Итого по Разделу 2					**3785511**				
		Раздел 3. Перекрытие, покрытие									
75	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	60	2246,31	447,14	134779	26828	64870	2,74	164
					582,08	190,18	34925	11411	140	0,66	40
76	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	31	1701,44	270,59	52745	8388	24873	2,1	65
					459,23	113,88	14236	3530	140	0,39	12
77	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11-12 см. ПК 63.12, длина 6,26 м, приведенная толщина 12 см	м2	440	3290		1447600	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
78	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11-12 см. ПК 36.12, длина 3,56 м, приведенная толщина 12 см	м2	132	3290		434280	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
79	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11-12 см. ПК 72.12, длина 7,16 м, приведенная толщина 12 см	м2	8,5	3290		27965	0	0	0	0
							0	0	0		0
80	С143017-8А	Надбавка к поз. 30-17-8 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	580	45		26100	0	0	0	0
							0	0	0		0

81	С143017-71-14	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычето площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу /1160-1250 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	м2	220	438		96360	0	0	0	0
							0	0	0		0
82	С143017-71-6	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу /660-750 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	м2	220	213		46860	0	0	0	0
							0	0	0		0
83	С143017-74-6	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу /660-750 кг/м2, пролет 7,06-7,35 м	м2	8,5	309		2627	0	0	0	0
							0	0	0		0
84	С143017-62-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу / 1060-1150 кг/м2, пролет 3,46-3,75 м	м2	66	60		3960	0	0	0	0
							0	0	0		0
85	С143017-62-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу / 760-850 кг/м2, пролет 3,46-3,75 м	м2	66	15		990	0	0	0	0
							0	0			0
86	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,065	50869,65	2710,65	3307	176	3889	170	11
					41535	1196,33	2700	78	140	4,49	0
87	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,065	98800	0	6422	0	0	0	0
					0	0	0	0	0		0
88	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	388	71,71	0,08	27823	31	37513	0,3	116
					69,03	0,03	26784	12	140		0
89	Е0146-25-16	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 160 мм с применением охлаждающей жидкости / воды /	отвест	12	311,29	140,82	3735	1690	2866	0,61	7
					147,72	91,13	1773	1094	100	0,11	1
		Козырьки									
90	Е0107-17-7	Установка карнизных панелей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт	2	1046,22	359,12	2092	718	1548	1,77	4
					403,65	149,15	807	298	140	0,49	1
91	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,008	178347,32	2033,32	1427	16	128	42,7	0
					10530	897,97	84	7	140	3,37	0
92	С143021-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	м3	0,82	15800		12956	0	0	0	0
							0	0	0		0

		Итого прямые затраты по смете					27	37848	135687		368
							81309	**16430**			**54**
		Накладные расходы					135687				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						20353			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						97738			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					148063				
		Итого по Разделу 2					**2615777**				
		Раздел 1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
48	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	940	44,41		41745	0	34750	0,16	150
					34,23		32176	0	108		0
49	С130804-119 Изм. И доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	10 м	94	579		54426	0	0		0
							0	0	0		0
50	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	940	14,01	1,29	13169	1213	13055	0,06	56
					12	0,86	11280	808	108		0
51	Е0121-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	м	221	26,21		5792	0	5619	0,11	24
					23,54		5202	0	108		0
52	С151607-176 прим	Провода силовые для электроустановок на напряжене до 450В плоские, марка ППВ/ПУНП, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000 м	0,2	39800		7960	0	0		0
							0	0	0		0
53	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжене до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 ПУНП мм2	1000 м	1	24900		24900	0	0		0
							0	0	0		0
54	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4 жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	11	203,19	81,88	2235	901	1267	0,44	5
					94,51	26,78	1040	295	95	0,12	1
55	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5мм2	1000 м	0,011	52100		573	0	0		0
							0	0	0		0
		Итого прямые затраты по смете					**150801**	**2113**	**54692**		**236**
							49698	**1103**			**1**
		Накладные расходы					54692				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						8204			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						50801			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					12330				

		Итого по разделу					.7823					
		Котельная, дымовая труба (по смете 6-1-1)										
		Земляные работы										
1	Е0101-24-1	Разработка растительного грунта бульдезерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м.	м3	31,94	8,68	8,68	277	277	103	0	0
						3,34	0	107	97	0,01	0
2	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые псоледующие 10 м	м3	31,94	8,04	8,04	257	257	96	0	0
						3,09	0	99	97	0,01	0
3	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3	м3	86,75	24,14	22,44	2094	1947	767	0,01	1
					1,7	7,41	147	643	97	0,02	2
4	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	2,68	261,14		700	0	791	1,42	4
					261,14		700	0	113		0
5	Е0101-166-1	Засыпка вручную ГПС пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	106,4	158,83		16900	0	19096	0,89	95
					158,83		16900	0	113		0
6	Е0108-3-3	Устройство основания под фундаменты из гравийно-песчанной смеси	м3	106,4	633,07	112,37	67359	11956	26443	0,85	90
					160,88	49,73	17118	5291	118	0,18	19
7	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	58,88	6,1	6,1	359	359	134		0
						2,34	0	138	97	0,01	0
8	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	14,72	158,83		2338	0	2642	0,89	13
					158,83		2338	0	113		0
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическим трамбовками	м3	58,88	26,66	4,52	1570	266	1264	0,11	6
					22,14		1304	0	97		0
		Итого прямые затраты по смете					**91853**	**15062**	**51336**		**196**
							38506	**6277**			**21**
		Накладные расходы					51336				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						7700			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						44783			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					8591				
		Итого по Разделу 2					**151780**				
		Общестроительные работы									

		Фундаменты									
1	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	20,2	9748,8	218,9	196926	4422	9555	1,79	36
					353,93	96,55	7149	1950	105	0,36	7
2	С12041-7	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,7722	85500		66023	0	0		0
							0	0			0
3	С12041-7	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,59	85500		50445	0	0		0
							0	0	0		0
4	С12041-4	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,5316	95500		50768	0	0		0
							0	0			0
5	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	6	395,22	190,75	2371	1145	1490	0,48	3
					99,16	78,27	595	470	140	0,24	1
6	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	11	565,24	268,9	6218	2958	3843	0,67	7
					138,94	110,6	1528	1217	140	0,34	4
7	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	14	842,73	430,16	11798	6022	7410	0,94	13
					200,07	178	2801	2492	140	0,55	8
8	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт	6	1221,15	662,65	7327	3976	4474	1,18	7
					254,19	278,41	1525	1670	140	0,91	5
9	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	4,14	15100		62514	0	0		0
							0	0	0		0
10	С143003-21	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	12,49	14100		176109	0	0		0
							0	0			0
11	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	16,63	131		2179	0	0		0
							0	0	0		0
12	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков ж/бетонных БМ В12,5	1м3	1,76	10419,37	346,6	18338	610	1342	2,82	5
					573,3	152,89	1009	269	105	0,57	1
13	Е0106-11-10	Армирование над отверстиями фундаментов	1т	0,0033	5843,21	364,46	19	1	9	11,6	0
					2457	160,88	8	1	105	0,6	0
14	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0033	86400		285	0	0		0
							0	0			0
15	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БМ В10 под перегородки	м3	1,24	10170		12611	0	1124	3,66	5
					737,1		914	0	123		0
16	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев под перегородки	1 т	0,0149	5843,21	364,46	87	5	41	11,6	0
					2457	160,88	37	2	105	0,6	0

17	С12041-4	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класс[illegible] мм	т	0,0021	95500			0	0		0
							0	0	0		0
18	С12041-6	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	т	0,0128	86400		1106	0	0		0
							0	0			0
19	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов-рубероид	м2	15,84	715,57	12,47	11335	198	868	0,2	3
					40,95	5,47	649	87	118	0,02	0
		Приямок 1000х1000х2150									
26	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки БМ В3,5	м3	0,156	8874,39	73,49	1384	11	47	1,35	0
					254,48	32,41	40	5	105	0,12	0
27	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм БМ В12,5	м3	0,747	14396,64	1463,91	10754	1094	2645	12,49	9
					2778,75	593,11	2076	443	105	1,72	1
28	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0222	51500		1143	0	0		0
							0	0			0
29	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5/В15, доборы объемом до 0,2 м3/П7д-3	м3	0,12	25900		3108	0	0		0
							0	0			0
30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,12	131		16	0	0		0
							0	0			0
		Итого:					**693064**	**20441**	**32848**		**89**
							18331	**8772**			**28**
		Накладные расходы					32848				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						4927			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						27102			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					43555				
		Итого по Разделу 2					**769467**				
		Внитриплощадочные сети водопровода (по смете 6-3-1)									
		Раздел 1. Сети водопровода									
1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами 1:0,5	м3	207,68	36,59	34	7599	7061	2784	0,01	2
					2,59	11,23	538	2332	97	0,03	6
2	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами 1:0,5	м3	133,51	40,25	37,4	5374	4993	1970	0,02	3
					2,85	12,36	381	1650	97	0,03	4

3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	10,55	392,76		4144	0	4682	2,13	22
					392,76		4144	0	113	0	0
4	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м/ За минусом 10 см присыпки, учтенных в прокладке труб/	м3	305,26	6,1	6,1	1862	1862	693		0
						2,34	0	714	97	0,01	3
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	33,92	174,33		5913	0	6682	0,97	33
					174,33		5913	0	113		0
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками. Над трубами не уплотнять!	м3	183,15	26,66	4,52	4883	828	3933	0,11	20
					22,14		4055	0	97		0
Баланс земляных масс учтен в смете на вертикальную планировку 1,94 м3 лишнего грунта											
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками основания	м3	2,91	26,66	4,52	78	13	62	0,11	0
					22,14		64	0	97		0
8	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,092	70758,23	27739,35	6510	2552	6202	194	18
					42997,5	8857,48	3956	815	130	26,38	2
9	С130804-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/, Р1 Мпа , SDR 17 Dв 96,8 мм	м	92,92	567		52686	0	0		0
							0	0			0
18	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	шт	2	483,01	19,74	966	39	806	1,4	3
					301,28	8,78	603	18	130	0,03	0
19	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	шт	1	475,6	18,18	476	18	395	1,36	1
					295,43	8,78	295	9	130	0,03	0
20	С130902-32	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2	6780		13560	0	0		0
							0	0			0
21	С130902-31	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	1	5950		5950	0	0		0
							0	0			0
22	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	9	492		4428	0	0		0
							0	0			0
23	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	2	377		754	0	0		0
							0	0			0

24	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2	285		0	0	0		0
							0	0			0
25	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0177	145723,73	54986,85	2579	973	2436	312,7	6
					81607,5	24254,1	1444	429	130	91,12	2
26	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 Мпа , 114х6,3 мм	шт	2	741		1482	0	0		0
							0	0			0
27	С130810-112	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 Мпа , 114,3-76х2,9 мм	шт	1	321		321	0	0		0
							0	0			0
28	С130810-112	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 Мпа , 110х6,6-63х3,8 мм	шт	1	321		321	0	0		0
							0	0			0
29	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок, отводов, колен, патрубок, переходов	шт	5	339,12	243,33	1696	1217	1086	0,41	2
					90,39	76,67	452	383	130	0,23	1
30	503-80305-11	Втулка под фланец д 110 мм И-071.00.00	1000 шт	0,004	54753,94		219	0	0		0
							0	0			0
31	503-80301-11	Втулка под фланец д 50 мм И-026.00.01	1000 шт	0,001	13937,37		14	0	0		0
							0	0			0
32	Е0106-11-8	Установка гильз в колодцах весом до 20 кг	1т	0,0262	73374,79	338,66	1922	9	350	58	2
					12577,5	149,17	330	4	105	0,56	0
33	С130806-99 Изм.и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704 -91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х3,5 мм	м	0,9	2440		2196	0	0		0
							0	0			0
34	С130806-97 Изм.и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704 -91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 193,7х3,5 мм	м	0,3	2760		828	0	0		0
							0	0			0
35	С130806-94 Изм.и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704 -91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 177,8х3,5 мм	м	0,3	1610		483	0	0		0
							0	0			0

36	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	2	18166,32	41,04	33	82	1019	1,82	4
					374,4	17,55	749	35	130	0,07	0
37	Е0122-3-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм для пожарного гидранта	т	0,0082	145723,73	54986,85	1195	451	1128	312,7	3
					81607,5	24254,1	669	199	130	91,12	1
38	Е0106-1-13	Устройство бетонных упоров для углов поворота	м3	0,32	10496,23	106,84	3359	34	353	4,9	2
					1003,28	47,12	321	15	105	0,18	0
		Колодцы d=1500 мм 2 шт									
39	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	2,64	23187,34	2291,8	61215	6050	13322	13,9	37
					3071,25	810,52	8108	2140	130	2,48	7
40	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 /М-100/ фракции 10-20 мм	м3	0,1	8270		827	0	0		0
							0	0			0
41	С131104-8 Изм.и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный легкий, ГОСТ3634-79	шт	2	8060		16120	0	0		0
							0	0			0
42	С12021-267	Стремянки лестницы С-1	т	0,0342	133700		4573	0	0		0
							0	0			0
43	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	2,54	131		333	0	0		0
							0	0			0
44	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,/В15/ круглые	м3	1,3	30100		39130	0	0		0
							0	0			0
47	С143018-37	Кольца смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1м, Dв 1500 мм КЦ-15-9А	м	1,78	8000		14240	0	0		0
							0	0			0
48	С143018-37	Кольца смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1м, Dв 1500 мм КЦ-15-6	м	1,18	8800		10384	0	0		0
							0	0			0
49	С143018-33	Кольца смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1м, Dв 700 мм	м	0,29	4662,5		1352	0	0		0
							0	0			0
50	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5/КЦО-1	шт	2	828,34		1657	0	0		0
							0	0			0
51	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,0474	7872,25	329,68	373	16	75	5,95	0
					1190,48	143,33	56	7	118	0,54	0

		Итого прямые затраты					8902	26199	47979		156
							32078	**8750**			**26**
		Накладные расходы					47979				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						7197			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						40828			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					22013				
		Итого по разделу					**388894**				
		ВСЕГО:									
	Внеплощадочные сети водопровода (по смете 6-4-1)										
		Сети водопровода									
1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами 1:0,5	м3	405,76	36,59	34	14847	13796	5439	0,01	4
					2,59	11,23	1051	4557	97	0,03	12
2	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами 1:0,5	м3	260,84	40,25	37,4	10499	9755	3848	0,02	5
					2,85	12,36	743	3224	97	0,03	8
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в тарншеях глубиной до 2м без креплений с откосами в местах врезки в существующую сеть	м3	1,79	284,61		509	0	576	1,54	3
					284,61		509	0	113		0
4	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в тарншеях глубиной до 2м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	м3	1,15	327,3		376	0	425	1,77	2
					327,3		376	0	113		0
5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	20,62	392,76		8099	0	9152	2,13	44
					392,76		8099	0	113		0
6	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м/ За минусом 10 см присыпки, учтенных в прокладке труб/	м3	611,23	6,1	6,1	3729	3729	1387		0
						2,34	0	1430	97	0,01	6
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	67,91	174,33		11839	0	13378	0,97	66
					174,33		11839	0	113		0
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками. Над трубами не уплотнять!	м3	366,74	26,66	4,52	9777	1658	7876	0,11	40
					22,14		8120	0	97		0

Баланс земляных масс учтен в смете на вертикальную планировку 1,94 м3 лишнего грунта											
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками основания	м3	6,13	26,66	4,52	163	28	132	0,11	1
					22,14		136	0	97		0
10	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,2045	70758,23	27739,35	14470	5673	13786	194	40
					42997,5	8857,48	8793	1811	130	26,38	5
11	С130804-233	Трубы водопроводов из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/, Р1 Мпа , SDR 17 Dв 96,8 мм	м	206,54	567		117108	0	0		0
							0	0			0
13	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	шт	2	483,01	19,74	966	39	806	1,4	3
					301,28	8,78	603	18	130	0,03	0
14	С130902-32	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2	6780		13560	0	0		0
							0	0			0
15	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	9	492		4428	0	0		0
							0	0			0
16	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок, отводов, колен , патрубков, переходов	шт		339,12	243,33	0	0	0	0,41	0
					90,39	76,67	0	0		0,23	0
17	503-80305-11	Втулка под фланец Д110ММ и-071.00.00	1000 шт	0,001	54753,94		55	0	0		0
							0	0			0
18	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0195	145723,73	54986,85	2842	1072	2684	312,7	6
					81607,5	24254,1	1591	473	130	91,12	2
19	С130810-118	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 Мпа , 159х4,5-108х4/168, 3х4,5-114,3х3,6 м	шт	1	444		444	0	0		0
							0	0			0
20	С130810-118	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 Мпа , 159х4,5-108х4/168, 3х4,5-88,9х3,6 м	шт	1	444		444	0	0		0
							0	0			0
21	С130806-94 Изм.и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Крестовина из трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт4кп, 168х4 мм	м	1	1610		1288	0	0		0
							0	0			0
22	Е0106-11-8	Установка гильз в колодцах весом до 20 кг	1 т	0,0056	73374,79	338,66	411	2	75	58	0
					12577,5	149,17	70	1	105	0,56	0

23	С130806-99 Изм.и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704 -91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х3,5 мм	м	0,3	2440		732	0	0		0
							0	0			0
24	Е0106-1-13	Устройство бетонных упоров для углов поворота	м3	0,64	10496,23	106,84	6718	68	706	4,9	3
					1003,28	47,12	642	30	105	0,18	0
		Итого прямые затраты					**223303**	**35820**	**60269**		**157**
							42572	**11544**			**33**
		Накладные расходы					60269				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						9040			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						54116			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					17014				
		Итого по разделу					**300587**				
		ВСЕГО:					**8229838**				

ЗАКАЗЧИК: _____
Нач. отд. Строительства Управления строительства Кызылординской области

Ответственный исполнитель отдела строительства Управления строительства Кызылординской области _____А. Рашев

Подрядчик: _____И. Абубакиров
Директор ТОО "Абу-Сер"

Подрядчик: _____Е. Ермаханов
Нач. ПТО ТОО "Абу-Сер"

ТЕХНАДЗОР: _____С. Тлеубаев
Директор ГКП "ДСОГУС"

Начальник ПТО: _____Н. Искаков

Куратор по объекту: _____О. Кожаков

Менеджер по испол.
тех. документации: _____С. Сулейменова

Менеджер по ПСД: _____А. Ким

Менеджер по оборудованию
и материалам: _____С. Кайыров