Заказчик: Областное управление строительства г. Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
Объект: Детский сад санаторного типа на 90 мест в поселке Шиели Шиелийского района

Справка
стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2010 года
согласно договора: №27 от 30 апреля 2010 г.

/тыс, тенге/

№п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Детский сад санаторного типа на 90 мест в поселке Шиели Шиелийского района	169 140,37	81 206,10	169 100,00	81 206,10	69 300,55	34 538,64	69 300,55	34 538,64	20 020,77	9 615,68
	ВСЕГО:	**169 140,37**	**81 206,10**	**169 100,00**	**81 206,10**	**69 300,55**	**34 538,64**	**69 300,55**	**34 538,64**	**20 020,77**	**9 615,68**

ЗАКАЗЧИК: _____
Нач. отд. Строительства Управления строительства Кызылординской области

ТЕХНАДЗОР: _____ С. Тлеубаев
Директор ГКП "ДЕОГУС"

Ответственный исполнитель отдела строительства Управления строительства Кызылординской области _____ А. Рашев

Начальник ПТО: _____ Н. Искаков

Подрядчик: _____ И. Абубакиров
Директор ТОО "Абу-Сер"

ГКП "Дирекция строящихся объектов газификации" Группа капитального строительства СОГЛАСОВАНО «___» _____ 200_г. (подпись) (Ф.И.О.) г.Кызылорда

Заказчик: **Областное Управление строительства г. Кызы**
Подрядчик: **ТОО "Абу-Сер"**

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

На строительство Детского сада санаторного типа на 90 мест в поселке Шиели Шиелийского района

АКТ выполненных работ за июль месяц

№	№ смет расчет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость			Всего, тыс. тенге
			СМР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	
1	АКТ форма 2	Стоимость общестроительных работ	7 764,98	1 493,55		9 258,53
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,8%	139,77			139,77
		Итого по смете	7 904,75	1 493,55		9 398,30
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
		Зимнее удорожание 1,35%	106,71			106,71
		Выслуга лет 1%			79,05	79,05
		Дополнительные отпуска 0,4%			31,62	31,62
		Итого глава 9.	106,71		110,67	217,38
		ВСЕГО	8 011,47	1 493,55	110,67	9 615,68
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	8 011,47	1 493,55	110,67	9 615,68
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2010 г. К=1,823	14 604,90	2 722,74	201,75	17 529,39
		С понижающим коэф. =0,99976	14 601,40	2 722,09	201,70	17 525,18
		Налоги, сборы и другие обязательные платежи 2%			350,50	350,50
		Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	14 601,40	2 722,09	552,20	17 875,69
		НДС 12%			2 145,08	2 145,08
		Всего договорная стоимость	14 601,40	2 722,09	2 697,28	**20 020,77**

ЗАКАЗЧИК: _____
Нач. отд. Строительства Управления строительства Кызылординской области

ТЕХНАДЗОР: _____ С. Тлеубаев
Директор ГКП "ДСОГУС"

Ответственный исполнитель отдела строительства Управления строительства Кызылординской области _____ А. Рашев

Начальник ПТО: _____ Н. Искаков

ГКП "Дирекция строящихся объектов газификации" Группа капитального строительства СОГЛАСОВАНО «__» _____ 200__ г.

Куратор по объекту: _____ О. Кожаков

Подрядчик: _____ И. Абубакиров
Директор ТОО "Абу-Сер"

Менеджер по испол. тех. документации: _____ С. Сулейменова

Менеджер по ПСД: _____ А. Ким

Менеджер по оборудованию и материалам: _____ С. Кайыров

Заказчик : Обла[illegible]е Уп[illegible]ени[illegible]оит[illegible]гр[illegible]зыл[illegible]

Подрядчик : ТОО "Абу-Сер"

Наименование объекта : Детсад санаторного типа на 90 мест в пос. Шиели Шиелийского района

Договор № 27 от 30.04.10 г.

Форма 2

АКТ

выполненных работ за июль месяц 2010 г.

Составлен (а) в ценах 2001г.

№ ПП	Обоснование	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед.изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы (2-1-1)									
		Раздел 1. Стены									
37	E0108-20-7	Кладка наружных кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	м3	144,55	8814,42	394,94	1274124	57089	244966	6,04	873
38	C11031-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем м3	м3	33,61	1263,6 2890	172,57	182653 97133	24945 0	118 0	0,65	94 0
39	E0108-6-1	Кладка стен парапета наружных простых при высоте этажа до 4 м м3	м3	17,59	8041,57	373,64	0 141451	0 6572	22281	4,54	0 80
41	E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м М100 на р-ре М 50	м3	141,04	909,68 8018,01	163,8 375,21	16001 1130860	2881 52920	118 172327	0,61 4,38	11 618
42	E0108-12-1	Армирование кладки стен	т	0,0273	871,65 11204,15	163,8 469,4	122938 306	23102 13	118 352	0,62 56,4	87 2
43	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А- I, d 6 мм	т	0,0165	10734,75 109900	204,75	293 1813	6 0	118 0	0,77 0	0 0
44	C12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,0098	62100		0 609	0 0	0 0	0 0	0 0
		Перегородки					0	0			
50	E0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича М100 на р-ре М50 при высоте этажа до 4 м	м2	256,38	1130,72 245,7	38,23 16,73	289894 62993	9801 4289	79393 118	1,21 0,06	310 15
		Перемычки /АС-23/									
51	E0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	144	119,17 31,01	73,59 31	17160 4465	10597 4464	12501 140	0,15 0,11	22 16
52	E0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт	17	459,19 169,95	277,42 114,69	7806 2889	4716 1950	6774 140	0,81 0,37	14 6

53	С1403015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	7,72	27500		12300	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
54	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,0031	50869,65	2710,65	158	8	185	170	1
					41535	1196,33	129	4	140	4,49	0
55	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0031	95500		296	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
56	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	0,09	8748,05	420,75	787	38	434	20,04	2
					4636,13	184,28	417	17	100	0,69	0
57	С11031-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем , марки 50	м3	0,0943	2890		273	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
		Итого прямые затраты по смете					3174971	**141754**	539214		**1920**
		Накладные расходы					392778	**61657**			**230**
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.					539214				
		Сметная заработная плата в Н. Р.						80882			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%						454436			
		Итого по разделу 1					222851				
							3937036				
		Раздел 3. Перекрытие, покрытие									
		Козырьки									
90	Е0107-17-7	Установка карнизных панелей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт	2	1046,22	359,12	2092	718	1548	1,77	4
					403,65	149,15	807	298	140	0,49	1
91	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0091	178347,32	2033,32	1623	19	146	42,7	0
					10530	897,97	96	8	140	3,37	0
92	С143021-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	м3	0,93	15800		14694	0	0	0	0
							0	0	0		0
		Монолитный участок Ум-1 БМ В15 /АС-29/									
98	Е0106-22-12	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	м3	1,7	12184,94	237,15	20714	403	2557	6,43	11
					1327,95	104,6	2258	178	105	0,39	1
99	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,0515	124500		6412	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
100	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,021	113900		2392	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
101	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,0065	109700		713	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
102	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,0452	109500		4949	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
103	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,0855	104900		8969	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
104	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом монолитного перекрытия, участков	м3	0,65	5652,84	273,39	3674	178	477	2,71	2
					497,25	119,92	323	78	119	0,45	0

05	-6-11-.	- установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0045	103954,34	338,66	468	2	204	198	1
					42997,5	149,17	193	1	105	0,56	0
106	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0045	40200		181	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
		Итого прямые затраты по смете					**66882**	**1319**	**4932**		**17**
		Накладные расходы					**3677**	**563**			**2**
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.					4932				
		Сметная заработная плата в Н. Р.						740			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%						4240			
		Итого по разделу 3					4309				
							76122				
		Раздел 4. Лестницы АС 30,31									
		Л-1 /1 шт/									
117	Е0109-25-1 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж балок, прогонов в зданиях высотой до 25 м по ж/бетонным и каменным опарам	т	0,3566	6158,4	2170,75	2196	774	1253	15,51	6
					3249,68	653,16	1159	233	90	1,79	1
118	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий / балок/ при монтаже	т	0,3566	2821,36	545,76	1006	195	513	5,25	2
					1599,98		571	0	90		0
119	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,3566	154400		55059	0	0		0
							0	0			0
120	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж лестниц прямолинейных-косоуры	т	0,3664	16344,53	5941,73	5989	2177	3042	31,79	12
					7207,2	2018,73	2641	740	90	5,46	2
121	С12021-146	Косоуры	т	0,3664	108500		39754	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
127	Е0106-3-4	Устройство железобетонных частей лестничной клетки с площадкой под лестницу БМ В10	м3	2,26	10828	285,22	24471	645	2240	4,05	9
					824,85	119,2	1864	269	105	0,4	1
128	С12041-90	Карскасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I , d 5 мм	т	0,0045	51500		232	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
132	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0307	15647,32	2033,32	480	62	491	42,7	1
					10530	897,97	323	28	140	3,37	0
133	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0307	95500		2932	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
134	Е0107-47-1	Установка лестничных площадок массой до 1 т	шт	4	765,43	371,76	3062	1487	2790	1,57	6
					345,15	153,01	1381	612	140	0,49	2
135	С143021-6	Лестничные площадки толщиной (приведенной толщиной) 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки	м2	11,07	2080		23026	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
136	Е0107-59-2	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней с мозаичным покрытием	м	31,2	285,19	13,99	8898	436	11526	1,19	37
					257,7	6,18	8040	193	140	0,02	1

137	С143021-8	Ступени лестничные с лицевым бетонным поверхностью, требующей дополнительной отделки	м	31,2	8...		25740	0	0	0	0
138	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек М150 толщиной 20 мм	м2	7,6	252,75	11,07	0	0	0	0	0
					67,86	4,86	1921	84	680	0,36	3
		Итого прямые затраты по смете					516	37	123	0,02	0
		Накладные расходы					**194766**	**5860**	**22536**		**76**
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.					**16494**	**2111**			**6**
		Сметная заработная плата в Н. Р.					22536				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%						3380			
		Итого по разделу 4						18605			
							13038				
		Раздел 6. Проемы					**230339**	√			
		Окна АС-16									
193	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/,трехстворчатых / в т. ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 ОК-1,2	м2	55	402,21	20,85	22122	1147	15237	1,02	56
					222,31	8,55	12227	470	120	0,03	2
194	С12061-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	м2	55	9880		543400	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
		Итого:					**565522**	**1147**	**15237**		**56**
		Накладные расходы					**12227**	**470**			**2**
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.					15237				
		Сметная заработная плата в Н. Р.						2286			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%						12697			
		Итого по разделу 6					34845				
							615604	√			
		Силовое оборудование и электроосвещение (2-1-4)									
		Раздел 1. Электроосвещение									
1	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	2	822,5	46,25	1645	93	1499	3	6
					672,75	21,3	1346	43	108	0,08	0
2	С151803-159	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип УОЩВ-12У4	шт	2	14900		29800	0	0		0
							0	0			0
3	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1	730,32	40,47	730	40	658	2,64	3
					590,85	18,64	591	19	108	0,07	0
4	С151803-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-6	шт	1	11000		11000	0	0		0
							0	0			0

48	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в го[illegible] бороз[illegible]	шт	940	44,[illegible]		41745	0	34750	0,16	150
					34,23		32176	0	108		0
49	С130804-119 Изм. И доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	10 м	94	579		54426	0	0		0
							0	0	0		0
50	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	940	14,01	1,29	13169	1213	13055	0,06	56
					12	0,86	11280	808	108		0
51	Е0121-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	м	222	26,21		5819	0	5644	0,11	24
					23,54		5226	0	108		0
52	С151607-176 прим	Провода силовые для электроустановок на напряжене до 450В плоские, марка ППВ/ПУНП, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000 м	0,215	39800		8557	0	0		0
							0	0	0		0
53	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжене до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 ПУНП мм2	1000 м	0,91	24900		22659	0	0		0
							0	0	0		0
54	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4 жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	12	203,19	81,88	2438	983	1383	0,44	5
					94,51	26,78	1134	321	95	0,12	1
55	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5мм2	1000 м	0,012	52100		625	0	0		0
							0	0	0		0
		Итого прямые затраты по смете					**192614**	**2328**	**56990**		**245**
		Накладные расходы					**51753**	**1191**			**0**
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.					56990				
		Сметная заработная плата в Н. Р.						8548			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%						52944			
		Итого по разделу					14976				
							264580 √				
		На сети ВЛ-10 кв (4-1-1)									
		Раздел 1. Сети ВЛ-10 кВ									
1	Е0133-103-1	Демонтаж одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	8	1135,88	609,38	9087	4875	6145	2,45	20
					526,5	205,02	4212	1640	105	0,82	7

2	Е0133-109-6	Демонтаж подвески проводов ВЛ 6-10 кВ / в 3 пр[illegible] при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1 км	0,4233	6544,07	2972,65	2770	1258	1921	15,33	6
					3571,43	750,2	1512	318	105	6,82	3
		Монтажные работы									
3	ЕПЭСС1-91т. 12-13 прил.1, при л.7 К=1,04	Опора ж/бетонная концевая анкерная УОА10-1 на базе стойки (СВ105-3,5)	шт	2	50716,52	5827,22	101433	11654	9466	13,3	27
4	ПЭСС1-91т. 12-13	Стоимость изолирующих подвесок опоры УОА10-1	шт	2	2752,43	1755	5505	3510	105	7,83	16
					20700		41400	0	0		0
							0	0			0
5	КПЭСС-91т. 12-11 прил.1, при л 7 К=1,04	Опора ж/бетонная концевая анкерная УОА10-1 на базе стойки (СВ105-3,5)	шт	3	46146,81	5820,71	138440	17462	14152	13,3	40
6	ПЭСС1-91т. 12-11	Стоимость изолирующих подвесок опоры УА10-1	шт	3	2752,43	1740,38	8257	5221	105	7,76	23
					14260		42780	0	0		0
							0	0			0
7	КПЭСС-91т. 12-11 прил.1, при л 7 К=1,04	Опора ж/бетонная концевая анкерная УОА10-1 на базе стойки (СВ105-3,5)	шт	1	32337,33	3706,04	32337	3706	3087	8,78	9
8	ПЭСС1-91т. 12-5	Стоимость изолирующих подвесок опоры УА10-1	шт	1	1831,05	1108,58	1831	1109	105	4,95	5
					561,2		561	0	0		0
							0	0			0
9	КПЭСС-91т. 12-37 прил.1, при л 7 К=1,04	Опора ж/бетонная ДВУХЦЕПНАЯ концевая 2К10-1 на базе стойки (СВ164-12)	шт	3	104599,52	17039,02	313799	51117	32893	28	84
10	ПЭСС1-91т. 12-2	Стоимость изолирующих подвесок опоры 2К10-1	шт	3	6025,5	4416,75	18077	13250	105	19,71	59
					4922		14766	0	0		0
							0	0			0
11	КПЭСС-91т. 12-30 прил.1, при л 7 К=1,04	Опора ж/бетонная ДВУХЦЕПНАЯ промежуточная 2К10-1 на базе стойки (СВ164-12)	шт	2	117391,65	22359,4	234783	44719	27887	35,2	70
12	ПЭСС1-91т. 12-2	Стоимость изолирующих подвесок опоры 2К10-1	шт	2	7517,25	5762,25	15035	11525	105	25,71	51
					11615		23230	0	0		0
							0	0			0

13	ПЭСС-91т. 12-35 прил.1, при л 7 К=1,04	Опора ж/бетонная ДВУХЦЕПНАЯ промежуточная 2К10-1 на базе стойки (СВ164-12)	шт	1	59305,65	4671,9	59306	4672	3603	9,85	10
					2193,75	1237,28	2194	1237	105	5,52	6
14	ПЭСС1-91т. 12-2	Стоимость изолирующих подвесок опоры 2К10-1	шт	1	25530		25530	0	0		0
							0	0			0
15	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ / в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1 км	0,7367	46176,18	33029,43	34018	24333	15659	51,1	38
					11904,75	8338,94	8770	6143	105	22,72	17
16	С151607-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	т	0,008	315700		2526	0	0		0
							0	0			0
17	С151607-29	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2	т	0,2466	313500		77309	0	0		0
							0	0			0
18	ЦПЭСС-1-91Т АБ. 16-5	Монтаж разъединителя РЛНД1-109/400У1	шт	2	10770,07	963,92	21540	1928	4490	8,51	17
					2024,1	339,3	4048	679	95	1,51	3
19	ЦПЭСС-1-91Т 16-5	Стоимость раздъединителя РЛНД1-109-400У1	шт	2	22655		45310	0	0		0
							0	0			0
20	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный	шт	2	1171,29	4,49	2343	9	1873	4	8
					982,8	2,99	1966	6	95	0,01	0
21	1503-3282	Привод ручной ПРНЗ-10У1 Гост690-69	шт	2	893,79		1788	0	0		0
							0	0			0
22	Ц0108-165-6	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	шт	2	3359,3	1880,1	6719	3760	3712	6	12
					1450,8	503,11	2902	1006	95	2,24	4
23	ЦПЭСС-1-91Т 16-6	Установка комплекта разрядников (3 шт) на опоре ж/б	компл.	2	4942,39	2362,89	9885	4726	2343	4,1	0
					877,5	424,13	1755	848	90	1,89	0
24	ПЭСС-91т. 16-6	Стоимость комплекта разрядников (3шт) РВО 10	шт	2	5002,5		10005	0	0		0
							0	0			0
25	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	шт	12	281,48	21,18	3378	254	1669	0,7	8
					144,3	2,08	1732	25	95	0,01	0
26	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м шин	240	63,32	12,92	15197	3101	10322	0,39	94
					38,03	2,93	9127	703	105	0,07	17
27	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,1476	86400		12753	0	0		0
							0	0			0
28	Ц0108-58-2	Выключатель нагрузки	шт	1	2778	72	2778	72	2468	11	11
					2574	23,4	2574	23	95	0,1	0
29	1503-1054	Выключатель вакуумный ВЭ-10-3600-31,5У3 ТУ16-520.164-75/ВБ-10-20(31,5)/630-1600	шт	1	21450,86		21451	0	0		0
							0	0			0
		Итого прямые затраты по смете					**1307220**	**177637**	**141689**		**453**
							89495	**47243**			**210**

		Стоимость оборудования					78553					
		Накладные расходы					141689					
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						21253				
		Сметная заработная плата в Н. Р.						136739				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					82221					
		Итого по Разделу 2					**1531126**					
		На КТП-10/0,4 , сети 0,4кВ , сети наружного освещения (4-1-2)										
		Раздел 1. Комплектная трансформаторная подстанция КТПГ 10/0,4 кВ 2х250 кВА										
1	Ц0108-25-1	Подстанция комплетная напряжением до 10 кВ с транформатором мощностью до 400 кВА по монтажным работам	подстанц	1	18562,41	11285,41	18562	11285	8643	27	27
					6084	3013,46	6084	3013	95	13,44	13
2	75-4-4	Комплектная трансформаторная подстанция , тукпиковая , типа КТПГ-160-6/10/0,4, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу-воздушный , исполнение по выводу - кабельный , габаритные размеры 2500х2160х2810	шт	1	877800		877800	0	0		0
							0	0	0		0
3	75-3-5	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и кВ, марка ТМ, ТМГ160/6-10У1, мощность 160 кВА, напряжение ВН 6; 10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5% , габариты 1200х900х1550	шт	2	261000		522000	0	0		0
							0	0			0
		Итого прямые затраты по смете					**1418362**	**11285**	**8643**		**27**
		Стоимость оборудования					**6084**	**3013**			**13**
		Накладные расходы					**1399800**				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.					8643				
		Сметная заработная плата в Н. Р.						1296			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%						9097			
		Итого по Разделу 1					1632				
		Раздел 2. Сети -0,4кВ					**1428637**				
4	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	56,26	37,84	35,8	2129	2014	986	0,01	1
					2,04	16,02	115	901	97	0,05	3

5	Е0101-164-2 т.ч.п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	1,74	341,53		594	0	672	1,85	3
					341,53		594	0	113		0
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) , при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	39,06	7,11	7,11	278	278	103		0
						2,73	0	107	97	0,01	0
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,34	174,33		757	0	855	0,97	4
					174,33		757	0	113		0
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	39,06	26,66	4,52	1041	177	839	0,11	4
					22,14		865	0	97		0
	Баланс земляных масс учтен в смете на вертикальную планировку 1,50 м3 лишнего грунта										
9	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	210	41,41	29,87	8696	6273	4072	0,06	13
					11,44	8,97	2402	1884	95	0,04	8
10	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб	км	0,102	236872,38		24161	0	3282	144	15
					29250		2984	0	110		0
		Монтажные работы									
11	С151601-180	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х70+1х35 мм2	1000 м	0,21	508200		106722	0	0		0
							0	0			0
12	С151601-165	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	1000м	0,09	74620		6716	0	0		0
							0	0			0
13	С151601-164	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение3х4 мм3	1000м	0,019	42000		798	0	0		0
							0	0			0
14	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	20	32,28	3,25	646	65	484	0,11	2
					24,83	0,64	497	13	95		0
15	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до6 кг	м	166	53,39	11,29	8863	1874	6417	0,18	30
					37,7	2,99	6258	496	95	0,01	2
16	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	47	33,76	2,25	1587	106	1173	0,1	5
					25,61	0,65	1204	31	95		0
17	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	54	73,15	16,74	3950	904	2834	0,24	13
					50,31	4,94	2717	267	95	0,02	1
18	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	10	81,44	22,12	814	221	343	0,14	1
					30,42	5,72	304	57	95	0,03	0
19	Ц0108-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	м	10	128,14	45,49	1281	455	615	0,25	3
					52,65	12,09	527	121	95	0,05	1
20	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по опоре с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	8	81,44	22,12	652	177	275	0,14	1
					30,42	5,72	243	46	95	0,03	0
21	Ц0108-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по опоре с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	м	4	128,14	45,49	513	182	246	0,25	32
					52,65	12,09	211	48	95	0,05	6

22	Ц0108-158-17	Заде нцев ая д стма i и ро... зо изоляциями напряжениями до 1 кВ, сечение одно ... до 185 мм2	шт	4	426,8		1707	0	1344	2	8
					353,6		1414	0	95		0
23	2405-1502	Муфты (заделки) концевые ПКВ-4 ТУ 36-848-72, изм.НР 3-79	компл.	4	1173,43		4694	0	0		0
							0	0			0
		Перенос сети 0,4 кВ Л4									
24	Е0101-164-2	Разработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	27,9	284,61		7941	0	8973	1,54	43
					284,61		7941	0	113		0
25	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) , при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	25,11	7,11	7,11	179	179	66		0
						2,73	0	69	97	0,01	0
26	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,79	174,33		486	0	550	0,97	3
					174,33		486	0	113		0
27	Ц0108-141-2	Перенос кабеля до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	м	128	7,91	0,38	1012	49	925	0,04	5
					7,53	0,08	964	10	95		0
28	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	25,9	37,84	35,8	980	927	454	0,01	0
					2,04	16,02	53	415	97	0,05	1
29	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	0,801	341,53		274	0	309	1,85	1
					341,53		274	0	113		0
30	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) , при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	17,91	7,11	7,11	127	127	47		0
						2,73	0	49	97	0,01	0
31	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,99	174,33		347	0	392	0,97	2
					174,33		347	0	113		0
32	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	17,91	26,66	4,52	477	81	385	0,11	2
		Баланс земляных масс учтен в смете на вертикальную планировку 0,6 м3 лишнего грунта			22,14		397	0	97		0
33	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	86	41,41	29,87	3561	2569	1667	0,06	5
					11,44	8,97	984	771	95	0,04	3
34	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб	км	0,006	236872,38		1421	0	193	144	1
					29250		176	0	110		0

35	С151601-545 Изм. и доп.вып. 5 СН РК 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х35 мм2	1000 м	0,128	370300		47398	0	0		0
							0	0			0
36	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	м	102	33,5	4,21	3417	429	2519	0,12	12
					25,09	0,91	2559	93	95		0
37	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ, проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	6	46,95	3,41	282	20	219	0,15	1
					37,44	0,91	225	5	95		0
38	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	м	10	92,38	26,36	924	264	415	0,16	2
					36,92	6,76	369	68	95	0,03	0
		Итого прямые затраты по смете					**245424**	**17370**	41653		**206**
							35864	**5450**			**26**
		Накладные расходы					41653				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						6248			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						41314			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					17225				
		Итого по Разделу 2					**304302**				
		Котельная (6-1-1)									
		Фундаменты									
		Канал 300х300 мм									
20	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м2	0,48	2215,32	623,08	1063	299	666	3,33	2
					737,1	254,14	354	122	140	0,75	0
21	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5/В15, плоские прямоугольные/П1-5	м3	0,128	23400		2995	0	0		0
							0	0			0
22	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5/В15 объемом до 0.5/Л1д-8	м3	0,352	24500		8624	0	0		0
							0	0	0		0
23	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,48	131		63	0			0
							0	0			0
		Стены АС-3									

					18,39	31	060	121	5	4,42	172
33	E0108-6-2	Кладка стен наружных и папапета простых при высоте этаж свыше 4 м М100 на растворе М50	м3	38,96	886,28	137,47	9	5356	118	0,51	20
35	E0108-6-7	Кладка внутренних при высоте этажа до 4 м М75 на р-ре М100	м3	3,67	6479,01	375,21	23778	1377	4484	4,38	16
					871,65	163,8	3199	601	118	0,62	2
36	E0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича М100 на р-рре М50 при высоте этажа до 4 м	м2	15,84	928,22	38,23	14703	606	4905	1,21	19
					245,7	16,73	3892	265	118	0,06	1
		Перемычки АС-12									
37	E0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	23	119,17	73,59	2741	1693	0		0
					31,01	31	713	713			0
38	C143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса в15	м3	0,6185	27500		17009	0	0		0
							0	0			0
39	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,0078	11204,15	469,4	87	4	101	56,4	0
					10734,75	204,75	84	2	118	0,77	0
40	C12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 10 мм	т	0,0078	86400		674	0	0		0
							0	0			0
		Покрытие АС 15-17									
41	E0107-45-6	Установка пенлей с опиранием на две сотороны площадью до 10 м2	шт	6	1627,29	414,06	9764	2484	6561	2,66	16
					605,48	175,59	3633	1054	140	0,61	4
42	C143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	41,36	3290		136074	0	0		0
							0	0			0
43	C143017-8A	Надбавка к поз. 30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	41,36	45		1861	0	0		0
							0	0			0
44	C143017-707	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м2	м2	41,36	223		9223	0	0		0
							0	0			0
45	E0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	шт	1	786,5	216	787	216	677	1,8	2
					409,5	73,77	410	74	140	0,22	0
46	C143017-2	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом до 0,1 м3 СБ-4А1	м3	0,06	23300		1398	0	0		0
							0	0			0
47	E0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	16,74	71,71	0,08	1200	1	1618	0,3	5
					69,03	0,03	1156	1	140		0
		УМ-1									
48	E0106-22-12	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм БМ В12,5	м3	1,1	11971,79	237,15	13169	261	1655	6,43	7
					1327,95	104,6	1461	115	105	0,39	0
49	E0112-14-2	Уплотнение покрытий засыпка керамзитом	м3	0,379	5652,84	273,39	2142	104	278	2,71	1
					497,25	119,92	188	45	119	0,45	0

							75	0				
50	С12041-4	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А мм	т	0,0144	95500		0	0				0
51	С12041-8	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,0371	84400		3131	0	0			0
							0	0				0
52	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0212	51500		1092	0	0			0
							0	0				0
53	С12041-10	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,0579	80200		4644	0	0			0
							0	0				0
54	С12041-7	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0021	85500		180	0	0			0
							0	0				0
55	С12041-10	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,0035	80200		281	0	0			0
							0	0				0
56	С11011-885 Изм.и. доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 9-12мм, из углеродистой стали нормальной /обычной/ точности прокатки Ст3сп	т	0,0024	98100		235	0	0			0
							0	0				0
57	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0026	103954,54	338,66	270	1	118	198		1
					42997,5	149,17	112	0	105	0,56		0
58	С12041-132	Металлизация закладных	т	0,0026	40200		105	0	0			0
							0	0				0
		УМ 2,3,4										
59	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	м3	1,9	12542,51	299,71	23831	569	3718	8,21		16
					1731,6	132,21	3290	251	105	0,5		1
60	Е0112-14-2	Утепление покрытий засыпка керамзитом	м3	0,64	5652,84	273,39	3618	175	470	2,71		2
					497,25	119,92	318	77	119	0,45		0
61	С12041-10	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,0724	80200		5806	0	0			0
							0	0				0
62	С12041-9	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,0751	83500		6271	0	0			0
							0	0				0
63	С12041-4	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0416	95500		3973	0	0			0
							0	0				0
64	С12041-9	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,0221	84400		1865	0	0			0
							0	0				0
65	С12041-6	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0324	86400		2799	0	0			0
							0	0				0

66	С12041-7	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профи[illegible] са А-III, d 12 мм	т	0,0118	85500		[illegible]09				
								0			0
67	С12041-4	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0014	95500		134	0	0		0
							0	0			0
68	Е010611-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	1т	0,0008	9032,22	757,84	7	1	6	33,1	0
					7195,5	333,45	6	0	105	1,26	0
69	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0008	95500		76	0	0		0
							0	0			0
70	Е0107-17-7	Установка карнизных панелей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт	5	1046,22	359,12	5231	1796	3870	1,77	9
					403,65	149,15	2018	746	140	0,49	2
71	С143021-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	м3	0,504	15800		7963	0	0		0
							0	0			0
		Итого прямые затраты по смете					**571313**	**21775**	**76192**		**267**
							55362	**9421**			**30**
		Накладные расходы					76192				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						11429			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						64783			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					38850				
		Итого по Разделу					**686355**				
		Котельная. Электрооборудование и электроосвещение (6-1-5)									
		Раздел 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ							0		0
									0		0
1	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	шт	1	685,89	15,49	686	15	359	2	2
					374,4	2,99	374	3	95	0,01	0
2	1504-2331	Переключатель 3-х полюсный, исполнение привода-центральная рукоятка, 800А П11 М5	шт	1	10367,91		10368	0	0		0
							0	0	0		0
3	Ц0108-599-12	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	шт	1	1381,49	10,79	1381	11	631	3	3
					661,7	2,99	662	3	95	0,01	0
11	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	56	124,14	52,56	6952	2943	3582	0,22	12
					51,48	15,86	2883	888	95	0,07	4

12	С1 1-119 изм. и доп. вып.3 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы из подиэтилена низкого давления, Дн 25 мм	10м2	5,6	579		3242	0	0		0
							0	0	128		0
13	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	56	10,69	0,1	599	6	505	0,05	3
					9,49	0	531	0	95	0	0
14	Ц0108-412-11	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	м	188	22,31	0,86	4194	162	2949	0,08	15
					16,25	0,26	3055	49	95	0	0
15	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	1000м	0,244	13300		3245	0	0		0
							0	0			0
16	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	5	81,44	22,12	407	111	172	0,14	1
					30,42	5,72	152	29	95	0,03	0
17	С151601-344	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	1000м	0,005	142740		714	0	0		0
							0	0			0
18	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 м2	м	40	97,36	3,19	3894	128	1393	0,16	6
					36,27	0,39	1451	16	95	0	0
19	Ц0108-68-1	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	1	127,47	15,24	127	15	102	0,44	0
					104,13	3,64	104	4	95	0,02	0
20	С151609-6	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 40 мм, толщина 3 и 5 мм	т	0,32	341500		109280	0	0		0
							0	0			0
		Итого прямые затраты по разделу 1					**145090**	**3390**	**9693**		**42**
							9212	**991**			**4**
		Стоимость обрудования					**10368**				
		Накладные расходы					9693				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						1454			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						10203			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					8665				
		Итого по Разделу					**163449**	√			
		Раздел 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ							0		0
									0		0
21	Ц0108-599-6	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	шт	1	1582,05	19,95	1582	20	842	4	4
					880,1	5,85	880	6	95	0,03	0
22	С151803-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-6	шт	1	11000		11000	0	0		0
							0	0	0		0
23	Ц0108-601-1 прим.	Устройство защитного отключения	шт	1	1002,75	16,85	1003	17	812	4	4
					848,9	5,85	849	6	95	0,03	0

24	1504-19068	Устройство защитного отключения, 380В, 25А 30... 22... Е	шт	1	4826,44		4826	0	0		0
								0	0		0
		Итого прямые затраты по разделу 2					**18411**	**37**	**1654**		**8**
							1729	**12**			**0**
		Стоимость обрудования					**4826**				
		Накладные расходы					1654				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						248			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						1741			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					914				
		Итого по Разделу					√ **20979**				
		Всего :					**9258530** √				
		в.т.ч. Оборудование					1493547				

ЗАКАЗЧИК: _____
Нач. отд. Строительства Управления строительства Кызылординской области

Ответственный исполнитель отдела строительства Управления строительства Кызылординской области _____ А. Рашев

Подрядчик: _____ И. Абубакиров
Директор ТОО "Абу-Сер"

Подрядчик: _____ Е. Ермаханов
Нач. ПТО ТОО "Абу-Сер"

ТЕХНАДЗОР: _____ С. Тлеубаев
Директор ГКП "ДСОГУС"

Начальник ПТО: _____ Н. Искаков

Куратор по объекту: _____ О. Кожаков

Менеджер по испол. тех. документации: _____ С. Сулейменова

Менеджер по ПСД: _____ А. Ким

Менеджер по оборудованию и материалам: _____ С. Кайыров