Заказчик: Управление строительства г. Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
Объект: Детский сад санаторного типа на 90 мест в поселке Шиели Шиелийского района

Справка
стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2010 года
согласно договора: №27 от 30 апреля 2010 г.

/тыс. тенге/

№п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Детский сад санаторного типа на 90 мест в поселке Шиели Шиелийского района	169 140,37	81 206,10	169 100,00	81 206,10	99 302,07	48 947,93	99 302,07	48 947,93	30 001,52	14 409,29
	ВСЕГО:	**169 140,37**	**81 206,10**	**169 100,00**	**81 206,10**	**99 302,07**	**48 947,93**	**99 302,07**	**48 947,93**	**30 001,52**	**14 409,29**

ЗАКАЗЧИК: _____
Нач. отд. Строительства Управления строительства Кызылординской области

ГЕХНАДЗОР: _____ С. Тлеубаев
Директор ГКП "ДСОГУС"

Ответственный исполнитель отдела строительства Управления строительства Кызылординской области _____ А. Рашев

Начальник ПТО: _____ Н. Искаков

Подрядчик: _____ И. Абубакиров
Директор ТОО "Абу-Сер"

Заказчик: **Областное Управление строительства г. Кызылорда**
Подрядчик: **ТОО "Абу-Сер"**

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

На строительство Детского сада санаторного типа на 90 мест в поселке Шиели Шиелийского района

АКТ выполненных работ за август месяц

№	№ смет расчет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость			Всего, тыс. тенге
			СМР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	
1	АКТ форма 2	Стоимость общестроительных работ	13 723,95	54,11		13 778,06
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,8%	247,03			247,03
		Итого по смете	13 970,98	54,11		14 025,09
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
		Зимнее удорожание 1,35%	188,61			188,61
		Выслуга лет 1%			139,71	139,71
		Дополнительные отпуска 0,4%			55,88	55,88
		Итого глава 9.	188,61		195,59	384,20
		ВСЕГО	14 159,59	54,11	195,59	14 409,29
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	14 159,59	54,11	195,59	14 409,29
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2010 г. К=1,823	25 812,94	98,64	356,57	26 268,14
		С понижающим коэф. =0,99976	25 806,74	98,62	356,48	26 261,84
		Налоги, сборы и другие обязательные платежи 2%			525,24	525,24
		Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	25 806,74	98,62	881,72	26 787,07
		НДС 12%			3 214,45	3 214,45
		Всего договорная стоимость	25 806,74	98,62	4 096,17	**30 001,52**

ЗАКАЗЧИК: _____
Нач. отд. Строительства Управления строительства Кызылординской области

ТЕХНАДЗОР: _____ С. Тлеубаев
Директор ГКП "ДСОГУС"

Ответственный исполнитель отдела строительства Управления строительства Кызылординской области _____ А. Рашев

Начальник ПТО: _____ Н. Искаков

Куратор по объекту: _____ О. Кожаков

Подрядчик: _____ И. Абубакиров
Директор ТОО "Абу-Сер"

Менеджер по испол. тех. документации: _____ С. Сулейменова

Менеджер по ПСД: _____ А. Ким

Менеджер по оборудованию и материалам: _____ С. Кайыров

Заказчик : Областное Управление Строительства г. Кызылорда

Подрядчик : **ТОО "Абу-Сер"** Форма 2

Наименование объекта : Детсад санаторного типа на 90 мест в пос. Шиели Шиелийского района

Договор № 27 от 30.04.10 г.

АКТ

выполненных работ за август месяц 2010 г.

Составлен (а) в ценах 2001г.

№ ПП	Обоснование	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед.изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы (2-1-1)									
		Раздел 1. Стены									
		Обвязочный пояс парапета АС-41									
45	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке БМ В15	м3	6,5	12543,67	351,83	81534	2287	13197	8,25	54
					1778,4	155,21	11560	1009	105	0,58	4
46	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I , d 6 мм	т	0,0874	113900		9955	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
47	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III , d 12 мм	т	0,4058	115200		46748	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
48	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании А-1	1т	0,0252	9032,22	757,84	228	19	199	33,1	1
					7195,5	333,45	181	8	105	1,26	0
49	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0252	98800		2490	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
		Итого прямые затраты по смете					**140954**	**2306**	**13396**		**54**
							11741	**1009**			**4**
		Накладные расходы					13396				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						2009			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						12750			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					9261				
		Итого по разделу 1					163611				

		Раздел 2. Вентшахты АС-40									
58	Е0108-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб на растворе М50	м3	43,54	11138,55	422,3	484972	18387	138707	11,9	518
					2515,5	184,27	109525	8023	118	0,7	30
59	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	9,28	8748,05	420,75	81182	3905	44733	20,04	186
					4636,13	184,28	43023	1710	100	0,69	6
60	С11031-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	9	2890		26010	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
61	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	290,03	1010,96	5,48	293209	1589	77168	1,15	334
					250,97	2,43	72789	705	105	0,01	3
63	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,7381	73374,79	338,66	54158	250	9863	58	43
					12577,5	149,17	9283	110	105	0,56	0
		Итого:					939531	24131	270472		1080
							234620	10548			40
		Накладные расходы					270472				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						40571			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						245169			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					72600				
		Итого по разделу 2					1282603				
		Раздел 3. Перекрытие, покрытие									
75	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	60	2246,31	447,14	134779	26828	64870	2,74	164
					582,08	190,18	34925	11411	140	0,66	40
76	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	31	1701,44	270,59	52745	8388	24873	2,1	65
					459,23	113,88	14236	3530	140	0,39	12
77	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11-12 см. ПК 63.12, длина 6,26 м, приведенная толщина 12 см	м2	439,03	3290		1444409	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
78	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11-12 см. ПК 36.12, длина 3,56 м, приведенная толщина 12 см	м2	132,13	3290		434708	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
79	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11-12 см. ПК 72.12, длина 7,16 м, приведенная толщина 12 см	м2	8,54	3290		28097	0	0	0	0
							0	0	0		0
80	С143017-8А	Надбавка к поз. 30-17-8 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	580.2	45		26109	0	0	0	0
							0	0	0		0
81	С143017-71-14	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу /1160-1250 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	м2	219,51	438		96145	0	0	0	0
							0	0	0		0

	С143017-71-6	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом пло отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу /660-750 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	м2	219,51	213		46756	0	0	0	0
							0	0	0		0
83	С143017-74-6	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу /660-750 кг/м2, пролет 7,06-7,35 м	м2	8,54	309		2639	0	0	0	0
							0	0	0		0
84	С143017-62-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу / 1060-1150 кг/м2, пролет 3,46-3,75 м	м2	66,07	60		3964	0	0	0	0
							0	0	0		0
85	С143017-62-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу / 760-850 кг/м2, пролет 3,46-3,75 м	м2	66,07	15		991	0	0	0	0
							0	0	5		0
86	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,0656	50869,65	2710,65	3337	178	3924	170	11
					41535	1196,33	2725	78	140	4,49	0
87	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0656	98800	0	6481	0	0	0	0
					0	0	0	0	0		0
88	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	388,62	71,71	0,08	27868	31	37573	0,3	117
					69,03	0,03	26826	12	140		0
89	Е0146-25-16	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 160 мм с применением охлаждающей жидкости / воды /	отвест	12	311,29	140,82	3735	1690	2866	0,61	7
					147,72	91,13	1773	1094	100	0,11	1
		Козырьки									
93	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек М100 толщиной 15/20 мм	м2	14,85	199,24	17,73	2959	263	933	0,24	4
					45,05	7,75	669	115	119	0,03	0
94	Е0112-17-2 К-5	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	74,25	6,24	0,16	463	12	19	0	0
					0,14	0,07	10	5	119	0	0
		Выход на чердак АС-48,49									
107	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0039	103954,54	338,66	405	1	177	198	1
					42997,5	149,17	168	1	105	0,56	0
108	С12041-132	Металлизация закладных	т	0,0039	40200		157	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
109	Е0108-12-2	Обрамление люка стальными уголками	т	0,0221	163149,24	941,74	3606	21	214	32,7	1
					7780,5	412,43	172	9	118	1,55	0
111	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	1	436,58	34,39	437	34	318	1,23	1
					249,51	15,18	250	15	120	0,06	0

112	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П	м2	1	12300		12300	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
113	С11011-797 прим	Скобяные изделия люков для общественных зданий	комп	1	180		180	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
		Итого:					**2333269**	**37447**	**135766**		**371**
							81753	**16270**			**54**
		Накладные расходы					135766				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						20365			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						98023			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					148142				
		Итого по разделу 3					**2617177**				
		Раздел 6. Проемы									
		Окна АС-16									
193	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/,трехстворчатых / в т. ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 ОК-1,2	м2	54,08	402,21	20,85	21752	1128	14982	1,02	55
					222,31	8,55	12023	462	120	0,03	2
194	С12061-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	м2	54,08	9880		534310	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
195	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	109,08	260,01	6,22	28362	678	16366	0,59	64
					122,27	2,76	13337	301	120	0,01	1
196	Спрайс-лист-Р.А.М.	Доски подоконные, из ПХВ профилей марка с ПД7-40 по ПД16-40, толщина 34 мм, шириной 400 мм	м2	66,7	905,87		60422	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
197	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/,одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	1,96	539,99	20,86	1058	41	685	1,3	3
					283,05	8,04	555	16	120	0,03	0
198	Спрайс-лист-Р.А.М.	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные ОК-3	м2	1,96	7020,5		13760	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
199	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	2,36	569,23	21,03	1343	50	873	1,38	3
					300,26	8,04	709	19	120	0,03	0
200	Спрайс-лист-Р.А.М.	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	м2	1,47	7020,5		10320	0	0	0	0
							0	0	0	0	0

201	Спрайс-лист-Р.А.М.	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие ОК-5	м2	0,89	4076,42		3628	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
202	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	1,53	485,17	21,24	742	32	459	1,11	2
					241,58	8,31	370	13	120	0,03	0
203	Спрайс-лист-Р.А.М.	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка ОК-6	м2	1,53	5208,76		7969	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
		Итого:					**683667**	**1929**	**33364**		**127**
							26993	**811**			**3**
		Накладные расходы					33364				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						5005			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						27804			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					43022				
		Итого по разделу 6					760053				
	Полы /АС-14/ серия 2ю244-1 вып.6 /АС-20/										
		Узел 400=40,70 м2									
239	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	40,7	64,43	2,92	2622	119	748	0,07	3
					13,66	1,29	556	53	123	0	0
240	Е011-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БМ В7,5	м3	3,26	9813		31990	0	2956	3,66	12
					737,1		2403	0	123	0	0
		ТИП 112=181,08 м2									
246	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	181,09	137,38	10,43	24878	1889	15155	0,24	43
					63,48	4,56	11496	826	123	0,02	4
247	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	181,09	1880,29		340502	0	153758	3,24	587
					690,3		125006	0	123		0
		ТИП 531=41,5 м2									
252	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	41,5	64,43	2,92	2674	121	763	0,07	3
					13,66	1,29	567	54	123	0	0
253	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БМ В7,5	м3	3,32	9813		32579	0	3010	3,66	12
					737,1		2447	0	123	0	0
254	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек М150 толщиной 20 мм	м2	41,5	252,75	11,07	10489	459	3712	0,36	15
					67,86	4,86	2816	202	123	0,02	1
		ТИП 747=9,68 м2									

258	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	9,68	64,43	2,92	624	28	178	0,07	1
					13,66	1,29	132	12	123	0	0
259	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БМ В7,5	м3	0,7744	9813		7599	0	702	3,66	3
					737,1		571	0	123	0	0
260	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек М150 толщиной 20 мм	м2	9,68	252,75	11,07	2447	107	866	0,36	3
					67,88	4,86	657	47	123	0,02	0
261	E0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	9,68	137,38	10,43	1330	101	810	0,24	2
					63,48	4,56	614	44	123	0,02	0
262	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20/40 мм	м2	9,68	252,75	11,07	2447	107	866	0,36	3
					67,86	4,86	657	47	123	0	0
263	E0111-11-2 К=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	38,72	33,69	0,74	1304	29	54	0	0
					0,82	0,32	32	12	123	0	0
264	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30/20 мм	м2	9,68	400,19	16,42	3874	159	897	0,36	3
					68,16	7,2	660	70	123	0,03	0
		ТИП 400=68,52 м2									
268	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	68,52	64,43	2,92	4415	200	1260	0,07	5
					13,66	1,29	936	88	123	0	0
269	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БМ В7,5	м3	5,48	9813		53775	0	4968	3,66	20
					737,1		4039	0	123	0	0
270	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек М150 толщиной 20 мм	м2	68,52	252,75	11,07	17318	759	6129	0,36	25
					67,86	4,86	4650	333	123	0,02	1
271	E0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	68,52	137,38	10,43	9413	715	5734	0,24	16
					63,48	4,56	4350	312	123	0,02	1
272	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	68,52	252,75	11,07	17318	759	6129	0,36	25
					67,86	4,86	4650	333	123	0,02	1
		ТИП 382=111,18 м2									
276	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	111,18	64,43	2,92	7163	325	2044	0,07	8
					13,66	1,29	1519	143	123	0	0
277	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БМ В7,5	м3	8,89	9813		87238	0	8060	3,66	33
					737,1		6553	0	123		0
278	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек М150 толщиной 20 мм	м2	111,18	252,75	11,07	28101	1231	9945	0,36	40
					67,86	4,86	7545	540	123	0,02	2
		ТИП П-10 Узел-1 /101,2 м2/									
282	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	101,2	64,43	2,92	6520	296	1861	0,07	7
					13,66	1,29	1382	131	123	0	0
283	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БМ В7,5	м3	5,06	9813		49654	0	4588	3,66	19
					737,1		3730	0	123	0	0
284	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек М150 толщиной 20 мм	м2	101,2	252,75	11,07	25578	1120	9052	0,36	36
					67,86	4,86	6867	492	123	0,02	2

285	E011-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	101,2	62,05	6,17	6279	624	7289	0,26	26
					55,87	2,69	5654	272	123	0,01	1
286	С11034-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KT AL фольгированные	м3	2,4	7605		18252	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
287	E011-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	101,2	62,05	6,17	6279	624	7289	0,26	26
					55,87	2,69	5654	272	123	0,01	1
288	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-30	м3	3,13	29200		91396	0	0	0	0
							0	0	0		0
289	E0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20/50 мм	м2	101,2	465,06	14,94	47064	1512	11592	0,45	46
					86,58	6,55	8762	663	123	0,02	2
290	E0111-11-6 K=6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки из легкого бетона	м2	607,2	81,12	0,74	49256	449	851		0
					0,82	0,32	498	194	123		0
		Итого прямые затраты по смете					**990380**	**11732**	**271268**		**1022**
							215402	**5141**			**18**
		Накладные расходы					271268				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						40690			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						220543			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					75699				
		Итого по разделу 6					**1337347**				
		Раздел 9. Внутренняя отделка АС-13									
		СТЕНЫ									
314	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1282,63	334,17	4,36	428616	5592	239239	0,74	949
					176,38	1,26	226230	1616	105	0,05	64
315	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	170,24	707,98	7,05	120527	1200	73233	1,79	305
					406,58	3,11	69216	529	105	0,01	2
		Итого прямые затраты по смете					**549143**	**6792**	**312472**		**1254**
							295446	**2146**			**66**
		Накладные расходы					312472				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						46871			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						297592			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					51697				
		Итого по разделу 9					**913311**				
		Раздел 10. Наружная отделка АС-9									

320	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	240	270,1	2,09	64824	502	15822	0,31	145
					141,57	0,58	33977	139	105	0,03	7
324	E0115-53-1	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200 мм	м	175	120,09	0,67	21016	117	13761	0,32	56
					74,59	0,3	13053	53	105	0	0
		Итого:					**85840**	**619**	**49583**		**202**
							47030	**192**			**7**
		Накладные расходы					49583				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						7437			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						47222			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					8125				
		Итого по разделу 10					**143548**				
	Водопровод и канализация (2-1-2)										
		Раздел 2. Канализация К1									
61	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	69	652,48	0,72	45021	50	12223	0,58	40
					138,06	0,33	9526	23	128		0
62	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	62	779,76	1,59	48345	99	10618	0,56	35
					133,09	0,7	8252	43	128		0
		Итого прямые затраты по смете					**93366**	**148**	**22840**		**75**
							17778	**66**			**0**
		Накладные расходы					22840				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						3426			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						17844			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					6972				
		Итого по разделу 2					123179				
	Отопление и вентиляция 2-1-3										
		Раздел 1. Отопление									
1	E0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	150	284,76	4,54	42714	681	13805	0,31	47
					69,9	2	10485	300	128	0,01	2
2	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	330	336,76	4,54	111131	1498	30371	0,31	102
					69,9	2	23067	660	128	0,01	3
3	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	75	436,76	4,54	32757	341	6902	0,31	23
					69,9	2	5243	150	128	0,01	1
4	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	33	536,76	4,54	17713	150	3037	0,31	10
					69,9	2	2307	66	128	0,01	0
5	E0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	10	156,78	16,18	1568	162	1811	0,57	6
					134,37	7,08	1344	71	128	0,03	0

6	С130806-65 Изм. И доп.вып. 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	10	398		3980	0	0		0
							0	0	0		0
8	Е0116-6-1	Установка чугунных радиаторов МС-90	1кВт	91,2	4368,97	39,79	398450	3629	18985	0,7	64
					145,21	17,42	13243	1589	128	0,07	6
10	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных СТД 7073	компл.	73	69,76		5092	0	2815	0,12	9
					30,13		2199	0	128		0
11	Спрайс-лист "DAnfOss"	Кран шаровый Ду 15х3777 В	шт	8	696,49		5572	0	0		0
							0	0	0		0
12	Спрайс-лист "DAnfOss"	Кран шаровый Ду 20х3777 В	шт	12	1019,23		12231	0	0		0
							0	0	0		0
13	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	шт	16	81,64		1306	0	954	0,3	5
					66,28		1060	0	90		0
14	Спрайс-лист "DAnfOss"	Автоматический балансировочный клапан Dy 20 AB-QM	шт	12	18180,86		218170	0	0		0
							0	0	0		0
15	Спрайс-лист "DAnfOss"	Автоматический балансировочный клапан Dy 15 AB-QM	шт	4	17529,76		70119	0	0		0
							0	0	0		0
16	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	шт	73	81,64		5960	0	4355	0,3	22
					66,28		4838	0	90		0
17	Спрайс-лист "DAnfOss"	Клапан запорный радиаторный Dy 20 RLV - прямой	шт	73	1218,32		88937	0	0		0
							0	0	0		0
18	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	шт	73	81,64		5960	0	4355	0,3	22
					66,28		4838	0	90		0
19	Спрайс-лист "DAnfOss" 3746	Регулирующий клапан с повышенной пропускной способностью Dy 20 RTD-G	шт	73	2579,38		188295	0	0		0
							0	0	0		0
20	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	шт	73	81,64		5960	0	4355	0,3	22
					66,28		4838	0	90		0
21	Спрайс-лист "DAnfOss" 3740	Голока термотатическая RTD-3640	шт	73	1627,76		118826	0	0		0
							0	0	0		0
		Узел управления									

28	E0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	1шт	2	6567,18	76,51	17134	157	4242	7,07	17
					1623,87	33,14	3248	66	128	0,13	0
29	E0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	1шт	2	12759,01	87,56	25518	175	1658	2,72	5
					608,58	39,17	1217	78	128	0,14	0
30	C130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/ , Dy 15 мм	шт	4	367		1468	0	0		0
							0	0	0		0
31	C130901-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/ , Dy 25 мм	шт	2	489		978	0	0		0
							0	0	0		0
32	C130901-58	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/ , Dy 32мм	шт	2	641		1282	0	0		0
							0	0	0		0
33	E0116-15-2	Установка задвижных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2	565,7	45,28	1131	91	926	1,51	3
					340,44	21,09	681	42	128	0,07	0
34	C130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1МПа / 10кгс/см2/ , Dy 50 мм	шт	2	3500		7000	0	0		0
							0	0	0		0
35	C130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4	285		1140	0	0		0
							0	0	0		0
		Напольное отопление									
42	E0116-14-1	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружных диам. 20 мм	м	700	600,41	13,97	420287	9779	356411	1,69	1183
					391,66	6,12	274162	4284	128	0,02	14
43	C130804-94	Трубы металлополимерные для водоснаюжения, d-16/20 мм	м	700	302		211400	0	0		0
							0	0	0		0
44	Прайс-лист ТОО "ББТ Термотехник Казахстан"	Компенсаторная лента Плинтус-TXClusiv	м	65	62,62		4070	0	0		0
							0	0	0		0
45	Прайс-лист ТОО "ББТ Термотехник Казахстан"	Скотч	м	65	8,5		553	0	0		0
							0	0	0		0
46	Прайс-лист ТОО "ББТ Термотехник Казахстан"	Клипсы для крепления труб	шт	2000	5,93		11860	0	0		0
							0	0	0		0
47	Прайс-лист ТОО "ББТ Термотехник Казахстан"	Размоточный станок	шт	1	2124,47		2124	0	0		0
							0	0	0		0
48	Прайс-лист ТОО "ББТ Термотехник Казахстан"	Кожухи для пластиковых труб 400 мм	шт	10	83,86		839	0	0		
							0	0	0		

49	Пра... ...т ТОО "ББТ Термотехник Казахстан"	Инструмент для закрепления клипс	шт	1	24375,49		24375	0	0		0
							0	0	0		0
50	Прайс-лист ТОО "ББТ Термотехник Казахстан"	Пластификатор для цемента	шт	4	2571,73		10287	0	0		0
							0	0	0		0
		Итого прямые затраты по смете					**2076188**	**16661**	**454980**		**1537**
							352771	**7306**			**27**
		Стоимость обрудования					**54108**				
		Накладные расходы					454980				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						68247			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						360077			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					148624				
		Итого по разделу					**2679792**				
		Котельная (6-1-1)									
		Полы серия 2.244-1 в.6 АС-11									
101	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	35,02	186,47	2,92	6530	102	644	0,07	2
					13,66	1,29	478	45	123		0
102	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	2,8	9679,38		27102	0	2539	3,66	10
					737,1		2064	0	123		0
103	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30-20 мм	м2	35,02	400,19	16,42	14015	575	3246	0,36	13
					68,16	7,2	2387	252	123	0,03	1
107	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных покрытий	м2	35,02	162,7	10,94	5698	383	6658	0,69	24
					149,76	4,8	5245	168	123	0,02	1
		ТИП 400Г-3,783 м2									
108	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	3,78	186,47	2,92	705	11	70	0,07	0
					13,66	1,29	52	5	123		0
109	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых тармбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,3026	9813		2969	0	274	3,66	1
					737,1		223	0	123		0
110	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	3,78	252,75	11,07	955	42	338	0,36	1
					67,86	4,86	257	18	123	0,02	0
111	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой изола	м2	3,78	392,95	20,49	1485	77	561	0,42	2
					111,74	8,98	422	34	123	0,03	0
112	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	3,78	273,1	10,07	1032	38	328	0,25	1
					66,11	4,42	250	17	123	0,02	0
113	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	3,78	252,75	11,07	955	42	338	0,36	1
					67,86	4,86	257	18	123	0,02	0

		ТИП 529В- 6,55 м2									
117	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	6,55	186,47	2,92	1221	19	120	0,07	0
					13,66	1,29	89	8	123		0
118	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,524	9679,38		5072	0	475	3,66	2
					737,1		386	0	123		0
119	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	6,55	252,75	11,07	1656	73	586	0,36	2
					67,86	4,86	444	32	123		0
		Стены									
125	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором	м2	152,15	334,17	4,36	50844	663	28379	0,74	113
					176,38	1,26	26836	192	105	0,05	8
		Итого прямые затраты по смете					**120240**	**2026**	**44556**		**173**
							39390	790			10
		Накладные расходы					44556				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						6683			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						40180			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					9888				
		Итого по разделу					**174684**				
	Внитриплощадочные сети водопровода (по смете 6-3-1)										
		Раздел 2. Канализация хозяйственно-бытовая, К1									
53	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами 1:0,5	м3	315,04	36,59	34	11527	10711	4223	0,01	3
					2,59	11,23	816	3538	97	0,03	9
54	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами 1:0,5	м3	143,53	40,25	37,4	5777	5368	2118	0,02	3
					2,85	12,36	409	1774	97	0,03	4
55	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	4,31	392,76		1694	0	1914	2,13	9
					392,76		1694	0	113		0

56	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении группы грунтов до 5 м/ За минусом 10 см присыпки, учтенных в прокладке труб/	м3	521,64	6,1	6,1	3182	3182	1184		0
						2,34	0	1221	97	0,01	5
57	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей , пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	57,96	174,33		10104	0	11418	0,97	56
					174,33		10104	0	113		0
58	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками. Над трубами не уплотнять!	м3	312,98	26,66	4,52	8344	1415	6721	0,11	34
					22,14		6929	0	97		0
Баланс земляных масс учтен в смете на вертикальную планировку 27,46 м3 лишнего грунта											
59	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками основания ттрудопровода 100 мм	м3	5,42	26,66	4,52	144	24	116	0,11	1
					22,14		120	0	97		0
60	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,15	93683,87	39017,49	14053	5853	13046	247	37
					54405	12496,77	8161	1875	130	37,3	6
61	С130804-104 Изм.и. доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dв 160 мм	10 м	15,15	6050		91658	0	0		0
							0	0			0
		Колодцы d=1000 мм 11 шт									
62	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	11,51	12178,22	2823,74	140171	32501	69948	15,87	183
					3438,93	1235,82	39582	14224	130	4,64	53
63	С143001-7	Бетон тяжелый класса В15 /М-200/ фракции 10-20 мм	м3	4,59	8830		40530	0	0		0
							0	0			0
64	С131104-8 Изм.и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный легкий, ГОСТ3634-79	шт	10	8060		80600	0	0		0
							0	0			0
65	С131104-10 Изм.и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный Т/С250/, ГОСТ3634-79	компл.	1	13400		13400	0	0		0
							0	0			0
68	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	11,51	131		1508	0	0		0
							0	0			0

69	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытии и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,/ВГ5/ круглые	м3	3,08	30100		92708	0	0		0
							0	0			0
72	С143018-36	Кольца смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1м, Dв 1000 мм КЦ-10-6	м	12,98	5478		71104	0	0		0
							0	0			0
73	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5/КЦО-1	шт	11	828,34		9112	0	0		0
							0	0			0
74	С143018-33	Кольца смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1м, Dв 1000 мм КЦ-10-6	м	1,16	4662,5		5409	0	0		0
							0	0			0
75	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,7347	7872,25	329,68	5784	242	1156	5,95	4
					1190,48	143,33	875	105	118	0,54	0
		Колодец-охладитель									
78	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами 1:1	м3	25,39	36,59	34	929	863	340	0,01	0
					2,59	11,23	66	285	97	0,03	1
79	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами 1:1	м3	15,16	40,25	37,4	610	567	224	0,02	0
					2,85	12,36	43	187	97	0,03	0
80	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	0,4547	392,76		179	0	202	2,13	1
					392,76		179	0	113		0
81	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м/ За минусом 10 см присыпки, учтенных в прокладке труб/	м3	50,98	6,1	6,1	311	311	116		0
						2,34	0	119	97	0,01	1

82	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и в грунтах 1 группы	м3	5,67	174,33		988	0	1117	0,97	0
					174,33		988	0	113		0
83	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическим трамбовками . Над трубами не уплотнять !	м3	50,98	26,66	4,52	1359	230	1095	0,11	6
					22,14		1129	0	97		0
	Баланс земляных масс учтен в смете на вертикальную планировку 11,41 м3 лишнего грунта										
84	Е0123-16-4	Устройство канализационных круглых бетонных монолитных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	м3	1,48	14122,39	512,33	20901	758	16772	38,75	57
					8493,03	224,35	12570	332	130	0,84	1
85	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 /М-100/ фракции 10-20 мм	м3	1,15	8270		9511	0	0		0
							0	0			0
86	С131104-8 Изм.и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный легкий, ГОСТ3634-79	шт	1,0	8060		8060	0	0		0
							0	0			0
89	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,48	131		194	0	0		0
							0	0			0
90	С143018-24	Плиты покрытий для колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,/В15/ круглые	м3	0,1	30100		3010	0	0		0
							0	0			0
93	С143018-36	Кольца смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1м, Dв 1000 мм КЦ-10-6	м	0,59	5478		3232	0	0		0
							0	0			0
94	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5/КЦО-1	шт	1	828,34		828	0	0		0
							0	0			0
95	С143018-33	Кольца смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1м, Dв 700 мм КЦ7-3	м	0,29	4662,5		1352	0	0		0
							0	0			0
96	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,0948	7872,25	329,68	746	31	149	5,95	1
					1190,48	143,33	113	14	118	0,54	0
		Итого прямые затраты					659019	62058	131860		401
							83777	**23674**			**81**
		Накладные расходы					131860				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						19779			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						107451			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					47453				
		Итого по разделу 2					**838332**				
		На вертикальную планировку терртории (7-1-1)									

1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59(80) (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10/20 м планировка	м3	3934	8,68	8,68	34147	34147	12745		0
						3,34	0	13140	97	0,01	39
2	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	3934	8,04	8,04	31629	31629	11791		0
						3,09	0	12156	97	0,01	39
3	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10/20 м Устройство корыта под покрытия	м3	424	8,68	8,68	3680	3680	1374		0
						3,34	0	1416	97	0,01	4
4	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	424	8,04	8,04	3409	3409	1271		0
						3,09	0	1310	97	0,01	4
	Баланс из-под зданий и сооружений сотавил 18,38 м3 недостающего грунта =6463+18,38= 6481,38 м3										
5	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	3240,69	43,58	41,12	141229	133257	52590	0,01	32
					2,43	14,3	7875	46342	97	0,04	130
6	Е010333-А151	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	5671,21	131,9	131,90	748033	748033	183464		0
						32,35	0	183464	100	0,52	2949
		Итого прямые затраты					**962128**	**954156**	**263235**		**32**
							7875	**257827**			**3166**
		Накладные расходы					263235				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						39485			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						265702			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					73522				
		Итого по разделу					**1298885**				
		Ограждение территории (7-6-1)									
		Раздел 2. Ограждение территории, /488 м/									
6	У1-32-27	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6 м, типа М6А монтаж металлоконструкций	м	488	558,86	74,96	272724	36580	61666	0,27	132
					58,77	31,49	28680	15367	140	0,12	59
7	У1-32-28	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6 м, типа М6А строительные работы	м	488	1860,63	3,42	907987	1669	121338	1,2	586
					275,03	1,24	134215	605	90		0
		Итого прямые затраты					**1180711**	**38249**	183003		**717**
							162894	**15972**			**59**
		Накладные расходы					183003				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						27451			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						178867			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					81823				

	Итого по разделу 2					14[illegible]				
	ВСЕГО:					13778060				
	в.т.ч. Оборудование					54108				

ЗАКАЗЧИК: _____
Нач. отд. Строительства Управления строительства Кызылординской области

Ответственный исполнитель отдела строительства Управления строительства Кызылординской области _____ А. Рашев

Подрядчик: _____ И. Абубакиров
Директор ТОО "Абу-Сер"

Подрядчик: _____ Е. Ермаханов
Нач. ПТО ТОО "Абу-Сер"

ТЕХНАДЗОР _____ С. Тлеубаев
Директор ГКП "ДСОГУС"

Начальник ПТО: _____ Н. Искаков

Куратор по объекту: _____ О. Кожаков

Менеджер по исполн. тех. документации: _____ С. Сулейменова

Менеджер по ПСД: _____ А. Ким

Менеджер по оборудованию и материалам: _____ С. Кайыров