Областное управление строительства г. Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
Объект: Детский сад санаторного типа на 90 мест в поселке Шиели Шиелийского района

Справка
стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2010 года
согласно договора: №27 от 30 апреля 2010 г.

/тыс. тенге/

№п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства Всего/СМР		Выполнено с начала года Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Детский сад санаторного типа на 90 мест в поселке Шиели Шиелийского района	169 140,37	81 206,10	169 100,00	81 206,10	156 914,41	75 860,74	156 914,41	75 860,74	25 609,26	11 542,20
	ВСЕГО:	**169 140,37**	**81 206,10**	**169 100,00**	**81 206,10**	**156 914,41**	**75 860,74**	**156 914,41**	**75 860,74**	**25 609,26**	**11 542,20**

ЗАКАЗЧИК: _____
Нач. отд. Строительства Управления строительства Кызылординской области

ТЕХНАДЗОР: _____ С. Тлеубаев
Директор ГКП "ДСОГУС"

Ответственный исполнитель отдела строительства Управления строительства Кызылординской области _____ А. Рашев

Начальник ПТО: _____ Н. Искаков

Подрядчик: _____ И. Абубакиров
Директор ТОО "Абу-Сер"

Заказчик: **Областное Управление строительства г. Кызылорда**
одрядчик: **ТОО "Абу-Сер"**

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

На строительство Детского сада санаторного типа на 90 мест в поселке Шиели Шиелийского района

АКТ выполненных работ за октябрь месяц

№	№ смет расчет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость			Всего, тыс. тенге
			СМР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	
1	АКТ форма 2	Стоимость общестроительных работ	9 090,97	2 033,10		11 124,06
		Глава 8. Временные здания и сооружения 1,8%	163,64			163,64
		Итого по смете	9 254,60	2 033,10		11 287,70
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
		Зимнее удорожание 1,35%	124,94			124,94
		Выслуга лет 1%			92,55	92,55
		Дополнительные отпуска 0,4%			37,02	37,02
		Итого глава 9.	124,94		129,56	254,50
		ВСЕГО	9 379,54	2 033,10	129,56	11 542,20
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	9 379,54	2 033,10	129,56	11 542,20
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2010 г. К=1,823	17 098,90	3 706,34	236,20	21 041,43
		С понижающим коэф. =0,99976	17 094,80	3 705,45	236,14	21 036,38
		Налоги, сборы и другие обязательные платежи 2%			420,73	420,73
		Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	17 094,80	3 705,45	656,87	21 457,11
		НДС 12%			2 574,85	2 574,85
		Остаток по технологическому оборудованию за июль 1 по плановым накоплениям и НДС				1 577,29
		Всего договорная стоимость	17 094,80	3 705,45	3 231,72	**25 609,26**

ЗАКАЗЧИК: _____
Нач. отд. Строительства Управления строительства Кызылординской области

ТЕХНАДЗОР: _____ С. Тлеубаев
Директор ГКП "ДСОГУС"

Ответственный исполнитель отдела строительства Управления строительства Кызылординской области _____ А. Рашев

Начальник ПТО: _____ Н. Искаков

Куратор по объекту: _____ О. Кожаков

Подрядчик: _____ И. Абубакиров
Директор ТОО "Абу-Сер"

Менеджер по испол. тех. документации: _____ С. Сулейменова

Менеджер по ПСД: _____ А. Ким

Менеджер по оборудованию и материалам: _____ С. Кайыров

Заказчик : Областное Управление Строительства Кызылорда

Подрядчик : ТОО "Абу-Сер"

Форма 2

Наименование объекта : Детсад санаторного типа на 90 мест в пос. Шиели Шиелийского района

Договор № 27 от 30.04.10 г.

АКТ

выполненных работ за октябрь месяц 2010 г.

Составлен (а) в ценах 2001г.

№ ПП	Обоснование	Наименование работ и затрат, единица измерения	Ед.изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Общестроительные работы (2-1-1)										
		Раздел 2. Вентшахты АС-40									
62	Е0115-157-1	Окраска фасадов по подготовленной поверхности известковая	м2	290,03	13,04	1	3782	290	2790	0,04	12
					8,72	0,44	2529	128	105	0	0
64	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,7381	18000		13286	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
		Итого:					**17068**	**290**	**2790**		**12**
							2529	**128**			**0**
		Накладные расходы					2790				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						418			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						2657			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					1191				
		Итого по разделу 2					21049				
		Раздел 3. Перекрытие, покрытие									
		Козырьки									
95	Е0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м2	14,85	821,83	8,48	12204	126	991	0,24	4
					52,36	3,72	778	55	119	0,01	0
96	Е0115-157-2	Окраска низа козырьков фасадов с лесов по подготовленной поверхности силикатная	м2	14,85	59,65	0,16	886	2	456	0,13	2
					29,2	0,07	434	1	105	0	0

	Ограждение территории (7-6-1)										
	Раздел 1. Ограждение площадки КТПН, тип М7Б, высотой 1,65 м /29 м/										
1	У1-32-31	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М7Б, строительные работы	м	29	1853,41	143,33	53749	4157	6908	0,53	15
					113,68	56,46	3297	1637	140	0,21	6
2	У1-32-32	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М7Б, монтаж металлоконструкций	м	29	1116,19	2,05	32370	59	4341	0,74	21
					165,57	0,75	4802	22	90		0
3	У1-34-23	Ворота металлические с двумя калитками из сварной сетки по металическим столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ6Б, строительные работы	ворота	1	7583,36	610,67	7583	611	1350	3,3	3
					707,85	256,62	708	257	140	0,96	1
4	У134-24	Ворота металлические с двумя калитками из сварной сетки по металическим столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ6Б,монтаж металлоконструкций	ворота	1	50723,21	94,03	50723	94	6862	34	34
					7590,78	34,03	7591	34	90	0,1	0
		Итого прямые затраты					**144425**	**4921**	**19461**		**74**
							16397	**1950**			**7**
		Накладные расходы					19461				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						2919			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						18347			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					9833				
		Итого по разделу					**173719**				
		Раздел 2. Ограждение территории, /488 м/									
8	У1-34-23	Ворота металлические с двумя калитками из сварной сетки по металлическим столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ6Б, строительные работы	ворота	2	7583,36	610,67	15167	1221	2701	3,3	7
					707,85	256,62	1416	513	140	0,96	2
9	У1-34-24	Ворота металлические с двумя калитками из сварной сетки по металлическим столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ6Б, монтаж металлоконструкций	ворота	2	50723,21	94,03	101446	188	13725	34	68
					7590,78	34,03	15182	68	90	0,1	0
10	У1-34-41	Вычитается позиция: Калитки металлические сетчатые, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, монтаж металлоконструкций	калитка	2	-4652,85	-7,43	-9306	-15	-1287	-3,2	-6,4
					-712,32	-2,43	-1425	-5	90	-0,01	0
11	У1-34-41	Калитка металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б , монтаж металлоконструкций	калитка	1	4652,85	7,43	4653	7	643	3,2	3,2
					712,32	2,43	712	2	90	0,01	0
12	У1-34-43	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ1Б, строительные работы	калитка	1	5008,32		5008	0	0		0
							0	0			0

104	E0101-1[illegible]14 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" и "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в	м3	2,64	40,25	37,4	106	99	39	0,02	0
					2,85	12,36	8	33	97	0,03	0
105	E0101-164-2 т.ч. п-1.15 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	0,8358	341,53		285	0	323	1,85	2
					341,53		285	0	113		0
106	E0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную траншеях глуной до 2 м без крепплений с откасами сильно налипающего на инструмент / доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом /	м3	0,0816	392,76		32	0	36	2,13	0
					392,76		32	0	113		0
107	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) , при перемещении 1 группы грунтов до	м3	21,85	6,1	6,1	133	133	50		0
						2,34	0	51	97	0,01	0
108	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котловано и ям в грунтах 1 группы	м3	2,43	158,83		386	0	436	0,89	2
					158,83		386	0	113		0
109	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическим трамбовками	м3	21,85	26,66	4,52	583	99	469	0,11	2
					22,14		484	0	97		0
	Баланс земляных масс учтен в смете на вертикальную планировку 6,32 м3 лишнего грунта										
116	C143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,65	-187		-122	0	0		0
							0	0			0
117	C143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,65	-348		-226	0	0		0
							0	0			
	Отмостка = 1000 мм										
121	E0111-11-1	Уплотнение грунта гравием	м2	5,34	115,58	2,92	617	16	98	0,07	0
					13,66	1,29	73	7	123		0
122	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БМ В7,5	м3	0,534	9363,5		5000	0	484	3,66	2
					737,1		394	0	123		0
		Итого прямые затраты по смете:					**50992**	**2508**	**14379**		**58**
							12201	**931**	**2669**		**3**
		Накладные расходы					14379				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						2157			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						13132			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					3922				
		Итого по разделу 3					69293				

87	Е0113-37-1 т.ч. п.3.6 К=0,8	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме гидроизолом в 1 слой /полов/ м2	м2	7,29	478,79	6,06	3490	44	1294	0,75	5
					194,22	2,93	1416	21	90	0,01	0
88	Е0113-37-2 т.ч. п.3.6 К=0,8	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме гидроизолом добавлять на каждый последующий слой /полов м2	м2	7,29	253,79	1,57	1850	11	507	0,32	2
					77,22		563	0	90		0
89	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100 для создания уклона	м2	2,09	243,16	11,07	508	23	187	0,36	1
					67,86	4,86	142	10	123	0,02	0
90	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидком стеклом стен, фундаментов М100 толщ. 20 мм	м2	2,25	211,66	4,66	476	10	206	0,38	1
					75,47	2,05	170	5	118	0,01	0
91	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	2,25	77,6	0,26	175	1	158	0,29	1
					66,69	0,12	150	0	105		0
92	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	2,25	16,33	0,08	37	0	21	0,04	0
					10,48	0,03	24	0	90		0
93	Е0113-13-2 К=3	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей-три слоя	м2	6,75	14,5	0,06	98	0	64	0,04	0
					10,48	0,03	71	0	90		0
94	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону М100	м2	8,52	358,3	3,84	3053	33	1462	0,73	6
					162,34	1,14	1383	10	105	0,04	0
95	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	8,52	77,6	0,26	661	2	598	0,29	2
					66,69	0,12	568	1	105		0
96	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	8,52	16,33	0,08	139	1	81	0,04	0
					10,48	0,03	89	0	90		0
97	Е0113-13-2 К=3	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей-три слоя	м2	25,56	14,5	0,06	371	2	242	0,04	1
					10,48	0,03	268	1	90		0
98	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2	5,92	736,91	9,15	4363	54	770	0,47	3
					106,18	4	629	24	118	0,02	0
99	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	1,48	8512,25	329,68	12598	488	2329	5,95	9
					1190,48	143,33	1762	212	118	0,54	1
100	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	м3	1,78	2535,22	305,24	4513	543	2998	6,93	12
					1292,85	134,55	2301	239	118	0,5	1
		Отмостка 1000 мм									
101	Е0111-11-1	Уплотнение грунта гравием	м2	10,68	115,58	2,92	1234	31	196	0,07	1
					13,66	1,29	146	14	123		0
102	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БМ В7,5	м3	1,07	9363,5		10019	0	970	3,66	4
					737,1		789	0	123		0
		Колодец d= 1500 мм1шт									
103	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в	м3	27	36,59	34	987	917	362	0,01	0
					2,59	11,23	70	303	97	0,03	1

41	1.910-22-13	Устройство перекрытий каналов БМ В12,5	м3	0,9	2956,[illegible]	[illegible],39	1661	[illegible]	1679	[illegible],14	
					1664,33	112,65	1498	101	105	0,42	0
42	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0021	109900		231	0	0		0
					-		0	0	-		0
43	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0173	111900		1936	0	0		0
							0	0			0
		Углы поворота УПК 60-45 /2 шт/									
49	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,64	-187		-120	0	0		0
							0	0			0
50	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,64	-348		-223	0	0		0
							0	0			0
		Компенсаторная ниша НК 60х45 1 шт									
58	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,09	-187		-17	0	0		0
							0	0			0
59	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,09	-348		-31	0	0		0
							0	0			0
62	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,36	-187		-67	0	0		0
							0	0			0
63	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,36	-348		-125	0	0		0
							0	0			0
		Итого прямые затраты по смете:					**44205**	**3652**	**9140**		**34**
							7186	**1483**			**4**
		Накладные расходы					9140				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						1371			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						8668			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					3201				
		Итого по разделу 2					**56545**				
	Раздел 3. Теплофикационная камера УТ-1										
	Баланс земляных масс учтен в смете на вертикальную планировку 11,80 м3 лишнего грунта										
		Теплофикационная камера УТ-1									
82	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,7	-187		-131	0	0		0
							0	0			0
83	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,7	-348		-244	0	0		0
							0	0			0

21	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	162,88	250,77	5,92	40845	964	29159	0,74	121
					176,38	2,64	28729	430	100	0,01	2
22	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	м3	1,85	17600		32560	0	0		0
							0	0			0
23	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	162,88	124,04	7,13	20204	1161	6862	0,19	31
					38,91	3,22	6338	524	100	0,01	2
24	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,0628	185900		11675	0	0		0
							0	0			0
25	Е0122-23-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм	км	0,0001	31769,21	9381,84	3	1	3	69,9	0
					16526,25	4138,87	2	0	130	15,25	0
		Итого прямые затраты					**127572**	**2326**	**44094**		**187**
							43958	**1032**			**3**
		Накладные расходы					44094				ъ
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						6614			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						44990			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					10300				
		Итого по разделу 1					**181966**				
		Раздел 2. Строительные работы									
28	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,192	-187		-36	0	0		0
							0	0			0
29	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,192	-348		-67	0	0		0
							0	0			0
		Деформационный шов /8 шт/кл 60х45									
30	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя рубероида	м2	5,15	695,77	12,47	3583	64	282	0,2	1
					40,95	5,47	211	28	118	0,02	0
31	Е0108-6-9	Кладка прижимной стенки каналов	м3	0,039	8512,25	329,68	332	13	61	5,95	0
					1190,48	143,33	46	6	118	0,54	0
		КЛ60-45 /68,5 М/ с обмазкой битумом за 2 раза									
38	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	8,87	-187		-1659	0	0		0
							0	0			0
39	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	8,87	-348		-3087	0	0		0
							0	0			0
40	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм БМ В12,5	м3	1,91	15081,75	1751,17	28806	3345	7117	13,2	25
					2843,1	705,6	5430	1348	105	2	4

70	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бето всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	3,08	-187		-576	0	0		0
							0	0			0
71	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15до 20	м3	3,08	-348		-1072	0	0		0
							0	0			0
		Отмостка - 1000 м									
76	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	58,74	115,58	2,92	6789	172	1080	0,07	4
					13,66	1,29	802	76	123		0
77	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БМ В7,5	м3	5,87	9363,5		54964	0	5322	3,66	21
					737,1		4327	0	123		0
	Баланс земляных масс учтен в смете на вертикальную планировку 11,41 м3 лишнего грунта										
87	С12021-267	Стремянки лестницы С-2,3	т	0,0162	133700		2166	0	0		0
							0	0			0
88	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком решеток стремянки лестницы	м2	0,4698	118,52		56	0	53	0,52	0
					107,64		51	0	105		0
91	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,1	-187		-19	0	0		0
							0	0			0
92	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,1	-348		-35	0	0		0
							0	0			0
		Отмостка - 1000 м									
97	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	5,34	115,58	2,92	617	16	98	0,07	0
					13,66	1,29	73	7	123		0
98	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БМ В7,5	м3	0,534	9363,5		5000	0	484	3,66	2
					737,1		394	0	123		0
		Итого прямые затраты					**87351**	**187**	**7503**		**30**
							6090	**83**			**0**
		Накладные расходы					7503				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						1125			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						6172			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					5691				
		Итого по разделу					**100545**				
	Внутриплощадочные тепловые сети (6-5-1)										
		Раздел 1. Тепловые сети									
19	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме изолом в 1 слой	м2	26,2	552,43	6,06	14474	159	5794	0,94	25
					242,78	2,93	6361	77	90	0,01	0
20	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	м2	26,2	298,17	1,57	7812	41	2276	0,4	10
					96,53		2529	0	90		0

13	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам.50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,0062	77038,86	7556	478	[illegible]	505	2[illegible]	[illegible]
					59377,5	3335	368	21	130	12,52	0
14	С130806-68 Изм. и. доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	м	0,6024	538		324	0	0		0
							0	0			0
15	С130806-65 Изм.и. доп. Вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	6,22	398		2476	0	0		0
							0	0			0
		Колодцы d=1500 мм 2 шт									
42	С12021-267	Стремянки лестницы С-1	т	0,0342	133700		4573	0	0		0
							0	0			0
43	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	2,54	131		333	0	0		0
							0	0			0
44	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,/В15/ круглые	м3	1,3	30100		39130	0	0		0
							0	0			0
		Отмостка -1000 мм									
52	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных БМ В7,5	м3	0,534	9363,5		5000	0	484	3,66	2
					737,1		394	0	123		0
		Итого прямые затраты					**53645**	**164**	**1351**		**5**
							1002	**59**			**0**
		Накладные расходы					1351				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						203			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						1060			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					3300				
		Итого по разделу 2					**58296**				
	Раздел 2. Канализация хозяйственно-бытовая, К1										
		Колодцы d=1000 мм 11 шт									
66	С12021-267	Стремянки лестницы С-2,3	т	0,1419	133700		18972	0	0		0
							0	0			0
67	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком решеток стремянки лестницы	м2	4,12	118,52		488	0	466	0,52	2
					107,64		443	0	105		0

30	С151701-84	Светильники тип НС010-100-003-УХЛ4	шт	1	523		523		0		
							0	0	0		0
31	Е0121-17-12	Монтаж сигнальный фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	шт	1	172,81	0	173	0	174	0,78	1
					161,46	0	161	0	108	0	0
32	С151704-1	Указатель световой "Выход" САО-М-УЗ	шт	1	457		457	0	0		0
							0	0			0
33	С151706-5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-25	шт	1	24		24	0	0		0
							0	0			0
34	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	5	24		120	0	0		0
							0	0			0
35	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	1	39		39	0	0		0
							0	0			0
36	С151706-19	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-150	шт	4	52		208	0	0		0
							0	0			0
48	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	шт	1	443		443	0	0		0
							0	0			0
49	С151706-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	шт	1	16		16	0	0		0
							0	0			0
		Итого прямые затраты по разделу 2					**11885**	**908**	**4564**		**16**
							3591	**635**			**2**
		Накладные расходы					4564				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						685			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						4226			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					987				
		Итого по разделу 2					**17436**				
	Внитриплощадочные сети водопровода (по смете 6-3-1)										
		Раздел 1. Сети водопровода									
10	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	км	0,0051	62055,79	21932,04	316	112	312	179	1
					40072,5	6959,46	204	35	130	20,64	0
11	С13084-230 Изм.и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-060Б-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/, Р1 Мпа , SDR 17 Dв 55,4 мм	м	5,15	188		968	0	0		0
							0	0			0
12	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	км	0,0006	78940,06	9043,18	47	5	50	254	0
					59670	3990	36	2	130	14,99	0

4	1517-1100	Металлоконструкции для установки комбинированной аппаратуры 400х250х300мм ОСТ 16-0.684.116-74	шт	1	2574,1		2574	0	0		0
							0	0	0		0
5	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	12	569,99	13,89	6840	167	3398	1	12
					295,1	2,99	3541	36	95	0,01	0
6	1504-1011	Выключатель автоматический число полюсов-3, номинальный ток А 63, исполнение расцепителей М,Т номинальный ток А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 ИЭК	шт	12	339,64		4076	0	0		0
							0	0	0		0
7	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции, на ток до 40 А	шт	2	899,69	18,59	1799	37	962	3	6
					503,1	2,99	1006	6	95	0,01	0
8	1504-4549 доп. 12	Пускатель электромагнитный нереверсивный, с тепловым реле с кнопками управления ПМЛ-1230	шт	2	2180,84		4362	0	0		0
							0	0	0		0
9	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2	569,99	13,89	1140	28	566	1	2
					295,1	2,99	590	6	95	0,01	0
10	1504-1008	Выключатель автоматический число полюсов-2, номинальный ток А 50, исполнение расцепителей М,Т номинальный ток А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 АП50-2МТУЗ АП-50-2МУЗ АП50-2ТУЗ АП-50-2УЗ ТУ 16-522.066-75	шт	2	312,83		626	0	0		0
							0	0	0		0
		Итого прямые затраты по разделу 1					**21416**	**232**	**4926**		**20**
							5138	**48**			**0**
		Стоимость оборудования					**11637**				
		Накладные расходы					4926				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						739			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						5185			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					882				
		Итого по разделу 1					**27225**				
		Раздел 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
25	Е0121-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	шт	3	222,65	7,05	668	21	331	0,48	1
					98,87	3,25	297	10	108	0,01	0
26	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100/60-001-МУЗ	шт	3	871		2613	0	0		0
							0	0	0		0
27	Е0121-17-7	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	7	656,52	126,63	4596	886	4059	2,01	14
					447,53	89,34	3133	625	108	0,3	2
28	С151701-84	Светильники тип НС010-60-003-УХЛ4	шт	2	523		1046	0	0		0
							0	0	0		0
29	С151701-85	Светильники тип НСП01-150-01-У2	шт	4	240		960	0	0		0
							0	0			0

10	С131101-90	Смесители для душевых установок См-Д-СТФ со стационарной душевой трубкой , сеткой и форфоровым корпусом и аэратором	компл.	1	1530		1530	0			0
								0			0
11	С131101-95	Смесители для умывальников См-Ум-НВФА настенные, с верхним изливом, фарфоровым корпусом и аэратором	компл.	1	1630		1630	0			0
								0			0
12	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам.25 мм	1 кран	1	7948,77	1,57	7949	2	90	0,3	0
					70,2		70	0	128		0
13	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1 счетчик	1	96,07	1,57	96	2	112	0,41	0
					87,75		88	0	128		0
14	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	шт	1	8320		8320	0			0
								0			0
18	Е0115-172-4	Масляная окраска труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,67	210,55	0,08	141	0	99	0,65	0
					140,4	0,03	94	0	105		0
		Итого прямые затраты					**20814**	**7**	**1269**		**5**
							1102	**0**			**0**
		Накладные расходы					1269				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						190			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						1102			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					1325				
		Итого по Разделу					**23407**				
		Раздел 2. Канализация К1									
20	Е0117-1-4	Установка одиночных умывальников без подводки воды	компл.	1	5894,51	19,74	5895	20	434	1,43	1
					330,53	8,78	331	9	128	0,03	0
21	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	компл.	1	9247,44	43,96	9247	44	670	2,22	2
					503,1	20,47	503	20	128	0,07	0
22	Е0117-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	компл.	1	12178,4	53,15	12178	53	461	1,55	2
					336,38	23,4	336	23	128	0,09	0
23	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	компл.	1	1437,67	7,62	1438	8	139	0,46	0
					105,3	2,92	105	3	128	0,01	0
		Итого прямые затраты по смете:					**28758**	**124**	**1704**		**6**
							1275	**56**			**0**
		Накладные расходы					1704				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						256			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						1331			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					1828				
		Итого по разделу 1					**32289**				
	Электрооборудование и электроосвещение (6-1-5)										
		Раздел 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ							0		0
									0		0

		Итого по разделу					0952				
	На теплотехнические оборудование (6-1-2)										
1	АстройтехМонтаж	КОТЛЫ ВОДОГРЕЙНЫЕ КТ-50	шт	2	160465,78	0	320932	0	0	0	0
					0	0	0	0	0		0
5	Прайс лист ТОО "WILO CEnTrOi AsiA"	Насос WILO TOP S 30/10-3	шт	2	60598,01		121196	0	0		0
							0	0	0		0
		Итого прямые затраты					**442128**	**0**	**0**		**0**
							0	**0**			**0**
		Стоимость оборудования					442128				
		Накладные расходы					0				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						0			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						0			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					0				
		Итого по Разделу					**442128**				
	Вентиляция и отопление (6-1-3)										
		Отопление									
10	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	4,35	4363,58	38,63	18982	168	879	0,68	3
					140,99	16,91	613	74	128	0,06	0
11	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	6,4	210,55	0,08	1348	1	944	0,65	4
					140,4	0,03	899	0	105	0	0
12	С130810-45	УГОЛОК ДЛЯ крепления для трубопроводов / кронштейны, планки, хомуты /	кг	56,55	200		11310	0	0		0
							0	0			0
		Итого прямые затраты					**31639**	**169**	**1823**		**7**
							1512	**74**			**0**
		Накладные расходы					1823				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						273			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						1586			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					2008				
		Итого по Разделу					**35470**				
	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (6-1-4)										
		Раздел 1. Водопровод В1									
7	Е0115-172-4	Масляная окраска труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	3,73	210,55	0,08	785	0	550	0,65	2
					140,4	0,03	524	0	105		0
9	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	2	181,12	1,57	362	3	418	0,7	1
					163,18		326	0	128		0

							2884		14125		1
		Итого прямые затраты по смете					**90312**	**13884**			**54**
		Накладные расходы					114125				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						17119			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						104197			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					36421				
		Итого по Разделу 2					**643430**				
	Котельная (6-1-1)										
		Двери АС-14									
91	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей дверей белилми с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	7,2	104	2,05	749	15	188	0,11	1
					23,99	0,91	173	7	105		0
		Деревянные АС 14									
100	С011011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механихмами	шт	1	583		583	0	0		0
							0	0			0
		ТИП 400Г-3,783 м2									
114	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе М150 толщ. 15 мм из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	3,78	1499,82	13,04	5669	49	1111	1,06	4
					233,18	5,71	881	22	123	0,02	0
		Внутренняя отделка АС-11 потолок									
123	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску потолков сборных	м2	49,16	73,06	0,39	3592	19	3497	0,3	15
					67,57	0,18	3322	9	105		0
124	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений исвестковая по кирпичу и бетону за 2 раза	м2	49,16	12,14	0,14	597	7	457	0,04	2
					8,78	0,07	432	3	105		0
		Наружная отделка АС-8									
130	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен цоколя	м2	7	270,1	2,09	1891	15	1045	0,61	4
					141,57	0,58	991	4	105	0,03	0
132	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	55,18	270,1	2,09	14904	115	8236	0,61	34
					141,57	0,58	7812	32	105	0,03	2
134	Е0115-53-1	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200 мм	м	23,18	120,09	0,67	2784	16	1823	0,32	7
					74,59	0,3	1729	7	105		0
		Итого прямые затраты по смете:					**30768**	**236**	**16356**		**67**
							15339	**83**			**2**
		Накладные расходы					16356				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						2453			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						15423			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					2827				

21	Ц0110-898-23	Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	шт	1	1235,4		1235	0	1264		
					1149,2		1149	0	110		0
22	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	1	11,2	0,02	11	0	10	0,05	0
					11,18		11	0	90		0
23	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	1	10,62	0,02	11	0	10	0,05	0
					10,6		11	0	90		0
24	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	отверст	1	259,66	2,43	260	2	192	1,09	1
					212,35	0,47	212	0	90		0
25	С151604-290	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар 10	1000 м	0,0021	61700		130	0	0		0
							0	0			0
26	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	км	1,1	44522,89	12228,89	48975	13452	32173	114	125
					23517	3071,88	25869	3379	110	13,71	15
27	Ц0110-55-1	Прокладка кабеля по опоре деревянной, масса 1 м до 1 кг	м	14,84	63,69		945	0	700	0,25	4
					52,39		777	0	90		0
28	Ц0110-899-1	Кабели подвешиваемые на существующих опорах: кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг	м	955,06	66,98	25,18	63970	24048	47370	0,18	172
					37,91	7,18	36206	6857	110	0,03	29
29	Ц0110-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	пар	10	31,3		313	0	329	0,13	1
					29,9		299	0	110		0
30	С12041-41	Канат стальной из проволоки из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,3	39700		11910	0	0		0
							0	0			0
31	С11041-34	Изоляторы линейные штыревые /ГОСТ 2366-78/ ТФ-16	100 шт	0,21	2560		538	0	0		0
							0	0			0
32	С11041-60	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20-глухари	шт	42	101		4242	0	0		0
							0	0			0
33	С11041-14	Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной до 600 мм	т	0,002	313700		627	0	0		0
							0	0			0
34	С151803-7	Конструкции для крепления шинопроводов магистральных ШМА-73 /ТУ36-2211-79/ кронштейн настенный, У2191/КН-16	шт	21	584		12264	0	0		0
							0	0			0
35	С11011-863	Подвесы из стали листовой оцинкованной, толщиной 0,5 мм	т	0,03	109500		3285	0	0		0
							0	0			0
36	Ц0110-898-14	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене деревянной, кирпичной	м	4,8	143,19	56,75	687	272	325	0,21	1
					43,94	17,55	211	84	110	0,08	0
37	Ц0110-898-15	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене бетонной	м	1,2	179,94	78,2	216	94	104	0,27	0
					55,64	23,4	67	28	110	0,1	0

7	Е0134-106-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых собранных в заводских условиях ККС-2 в близи действующих кабелей	колодец	2	1592,64	743,22	3185	1486	2370	3,61	7
					849,42	227,8	1699	456	110	0,71	1
8	Е0134-106-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях ККС-3/ККССу-2-80 в близи действующих кабелей	колодец	3	1816,27	844	5449	2532	4062	4,12	12
					972,27	258,69	2917	776	110	0,8	2
9	С143018-28	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	м3	4,44	25100		111444	0	0		0
							0	0			0
10	Е0134-108-4	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене	шт	5	137,48		687	0	676	0,61	3
					122,85		614	0	110		0
11	Е0134-108-3	Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна	шт	10	249,23		2492	0	2059	0,82	8
					187,2		1872	0	110		0
12	С11041-55 прим	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами длиной 1300 мм, ККП-1-1300/ККП-900	шт	10	530		5300	0	0		0
							0	0			0
13	Е0134-108-3	Разные работы при устройстве колодцев, установка консоли	шт	10	249,23		2492	0	2059	0,82	8
					187,2		1872	0	110		0
14	С11071-14 Изм.и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Консоли неизолированные прямые инвентарные окрашенные ККЧ-2	т	0,016	82400		1318	0	0		0
							0	0			0
15	С11041-14	Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной до 600 мм	т	0,0072	313700		2259	0	0		0
							0	0			0
16	Е0134-108-2	Разные работы при устройстве колодцев установка люка на пешеходной части	шт	5	1239,72		6199	0	4714	3,96	20
					857,03		4285	0	110		0
17	С131104-4 Изм.и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76х	компл.	5	8630		43150				0
											0
18	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	канал	10	203,25		2033	0	1876	0,78	8
					170,53		1705	0	110		0
19	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,23	627840,38		144403	0	6838	133	31
					27027		6216	0	110		0
20	С130804-34	Манжеты полиэтиленовые	10 шт	3,1	482		1494	0	0		0
							0	0			0

98	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) , при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	29,23	6,1	6,1	178	178	66		0
						2,34	0	68	97	0,01	0
99	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	3,25	174,33		567	0	640	0,97	3
					174,33		567	0	113		0
100	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	29,23	26,66	4,52	779	132	628	0,11	3
					22,14		647	0	97		0
101	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	25	365,65	24,85	9141	621	3659	0,7	18
					150,8	3,25	3770	81	95	0,01	0
102	Ц0108-472-1	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	140	117,14	3,62	16400	507	5671	0,18	25
					42,12	0,52	5897	73	95		0
		Итого прямые затраты по смете					**29102**	**2946**	**11903**		**51**
							11410	**897**			**2**
		Накладные расходы					11903				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						1786			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						12307			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					2460				
		Итого по Разделу 2					**43466**				
	На сети связи (5-1-1)										
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	90,21	30,49	28,34	2751	2557	1008	0,01	1
					2,16	9,36	195	844	97	0,03	3
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	2,79	341,53		953	0	1077	1,85	5
					341,53		953	0	113		0
3	Е0101-27-1	Засыпка траншей и комлованов бульдезерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	70,2	6,1	6,1	428	428	159		0
						2,34	0	164	97	0,01	1
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей , пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	7,8	174,33		1360	0	1537	0,97	8
					174,33		1360	0	113		0
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	70,2	26,66	4,52	1872	317	1508	0,11	8
					22,14		1554	0	97		0
Баланс земляных масс учтен в смете на вертикальную планировку 14 м3 лишнего грунта											
6	Е0134-138-5	Развозка линейных материалов на тракторе за 1-й км деталей ж/б нуп. колодцев	т-км	11	363,29	339,89	3996	3739	1708	0,13	1
					23,4	117,77	257	1295	110	0,28	3

86	1504-3065	Предохранитель номинальный ток 6А с плавкой вставк ПВД-1, ПВД-2, ПВД-6 ПРС-6 ТУ 16-522.122-74	шт	12	98,64		1184	0	0		0
							0	0			0
87	Ц0108-80-4	Прибор измерения и защиты, болк-контакты	шт	12	240,69	7,69	2888	92	2435	1	12
					210,6	2,99	2527	36	95	0,01	0
88	1504-19007	Блок зажимов наборных, 4ИСЛО зажимов в блоке-21,154х26х30 мм БЗН16-25 ТУ 16-526.403-76	шт	12	446,89		5363	0	0		0
							0	0			0
89	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	30	38,64	2,89	1159	87	1030	0,16	5
					35,75	0,39	1073	12	95		0
90	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,0266	85500		2274	0	0		0
							0	0			0
91	Ц0108-471-4	Заземилитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	12	175,65	24,85	2108	298	1756	0,7	8
					150,8	3,25	1810	39	95	0,01	0
92	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,0947	83500		7907	0	0		0
							0	0			0
93	Ц0108-595-3	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на трубчатых подвесах, включая установку ПРА, длина подвеса до 2500 мм	шт	12	837,12	322,32	10045	3868	6527	2,06	25
					462,8	109,72	5554	1317	95	0,49	6
94	С151703-12	Светильник тип РКУ01-250-011-У1	шт	12	4800		57600	0	0		0
							0	0			0
95	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /16354-77/, тип ДРЛ125/6/	шт	12	496		5952	0	0		0
							0	0			0
		Итого прямые затраты по смете					**705898**	**40729**	**91049**		**321**
							82616	**12368**			**42**
		Стоимость оборудования					**5363**				
		Накладные расходы					91049				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						13657			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						94984			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					47495				
		Итого по Разделу 2					**844442**				
		Раздел 4. Наружный контур заземления									
96	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	42,1	37,84	35,8	1593	1507	738	0,01	0
					2,04	16,02	86	674	97	0,05	2
97	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	1,3	341,53		444	0	502	1,85	2
					341,53		444	0	113		0

76	С130806-95 Изм. и. доп.вып. 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 168х5,5 мм	м	54	2000		108000	0	0		0
							0	0			0
77	С130806-63 Изм. и. доп.вып. 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х3,5 мм	м	21,6	330		7128	0	0		0
							0	0			0
78	С130806-57 Изм. и. доп.вып. 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2005	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 26х2,5 мм	м	12	160		1920	0	0		0
							0	0			0
79	Е0133-254-1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	т	2,59	3136,07	2102	8122	5444	2414	2,14	6
					468	419,8	1212	1087	105	1,04	3
80	Ц0108-412-1	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	180	10,69	0,1	1924	18	1623	0,05	9
					9,49		1708	0	95		0
81	Ц0108-412-9	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	360	6,51	0,1	2344	36	1645	0,02	7
					4,81		1732	0	95		0
82	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	1000 м	0,54	13300		7182	0	0		0
							0	0			0
83	Ц0108-545-1	Коробка протяжная с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на колонне, с количеством зажимов до 10	шт	12	987,89	20,19	11855	242	7133	3	0
					622,7	2,99	7472	36	95	0,01	0
84	С151803-194	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р31, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654М-У3	шт	12	3040		36480	0	0		0
							0	0			0
85	Ц0108-61-1	Предохранитель	шт	12	337,85	19,95	4054	239	3031	1	0
					260	5,85	3120	70	95	0,03	0

61	Ц0108-61-1	Предохранитель	шт	5	337,85	19,95	1689	100	1203	1	5
					260	5,85	1300	29	95	0,03	0
62	1504-3073	Предохранитель однополюсный резьбой 25А Е27ПФ-2 ГОСТ 1138-73	шт	5	206,25		1031	0	0		0
							0	0			0
63	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	м	50	38,64	2,89	1932	145	1717	0,16	8
					35,75	0,39	1788	20	95		0
64	С12041-6	Арматурые заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,0309	86400		2670	0	0		0
							0	0			0
65	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	5	216,17	22,47	1081	112	938	0,9	5
					193,7	3,77	969	19	95	0,02	0
66	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,0471	47200		2223	0	0		0
							0	0			0
67	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	шт	5	315,2	106,7	1576	534	932	0,76	4
					158,6	37,7	793	189	95	0,17	1
68	С151703-14	Светильник тип ЖТУ01Х125/53-02У1 / Огонек-1/	шт	5	4180		20900	0	0		0
							0	0			0
69	С151706-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления /16354-77/, тип ДРЛ125/10/	шт	5	619		3095	0	0		0
							0	0			0
		Светильник наружного освещения -12 шт									
70	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	12	233,84	197,27	2806	2367	1252	0,2	2
					36,57	71,02	439	852	97	0,21	3
71	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубенных на одной отметке с опорой БМ В15	м3	5,4	9588,85	147,35	51780	796	2073	1,48	8
					301,28	64,35	1627	347	105	0,24	1
72	Е0109-17-1	Монтаж конструкций фонарного столба	т	2,59	5305,84	2470,71	13742	6399	6656	9,35	24
					2053,35	802,27	5318	2078	90	2,34	6
73	Е0109-48-2	Электродуговая сварка при монтаже	т	2,59	630,59	144,52	1633	374	886	1,34	3
					380,25		985	0	90		0
74	С130806-70 Изм. и. доп.вып. 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х5,5 мм	м	60	674		40440	0	0		0
							0	0			0
75	С130806-84 Изм. и. доп.вып. 7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х5,5 мм	м	42	1270		53340	0	0		0
							0	0			0

45	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб	км	0,054	256872,38		12791	0	1737	1,44	8
					29250		1580	0	110		0
		Монтажные работы									
46	С151601-165	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	1000 м	0,406	74620		30296	0	0		0
							0	0			0
47	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1м до 1 кг	м	311	32,28	3,25	10039	1011	7528	0,11	34
					24,83	0,65	7722	202	95		0
48	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах , масса 1 м до 1 кг	м	54	33,76	2,25	1823	122	1347	0,1	5
					25,61	0,65	1383	35	95		0
49	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	5	81,44	22,12	407	111	172	0,14	1
					30,42	5,72	152	29	95	0,03	0
50	Ц0108-146-2	Кабели до 35кВ, прокладываемые по опоре с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	36	81,44	22,12	2932	796	1236	0,14	5
					30,42	5,72	1095	206	95	0,03	1
51	Ц0108-160-1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1кВ, сечение до 70 мм2	шт	31	761,9		23619	0	20176	3	93
					685,1		21238	0	95		0
52	2405-1534	Муфты концевые внутренней установки ПКВЭ-1Т ТУ16-538.284-76, ИЗМ.НР1-79	компл.	31	1575,95		48854	0	0		0
							0	0			0
		Светильник наружного освещения "Шар" -5 шт									
53	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-рановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	5	233,84	197,27	1169	986	522	0,2	1
					36,57	71,02	183	355	97	0,21	1
54	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой БМ В15	м3	1,05	9588,85	147,35	10068	155	403	1,48	2
					301,28	64,35	316	68	105	0,24	0
55	Е0109-17-1	Монтаж конструкций фонарного столба	т	0,35	5305,84	2470,71	1857	865	900	9,35	3
					2053,35	802,27	719	281	90	2,34	1
56	Е0109-48-2	Электродуговая сварка при монтаже	т	0,35	630,59	144,52	221	51	120	1,34	0
					380,25		133	0	90		0
57	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,35	147100		51485	0	0		0
							0	0			0
58	Е0133-254-1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	т	0,35	3136,07	2102	1098	736	326	2,14	1
					468	419,8	164	147	105	1,04	0
59	Ц0108-412-2	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	25	13,27	0,13	332	3	275	0,06	2
					11,44	0,13	286	3	95		0
60	С151601-350	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечение 1,5 мм2	1000 м	0,025	19200		480	0	0		0
							0	0			0

	Сб. 5-3 стр.39 п.9	Шведская пластмассовая стенка секция, 3000x1200 (секция)	шт	1	9		9100	0	0			0
128	Сб. 5-3 таб.1 п.12	Горка-манеж, пластмассовая	шт	1	21500		21500	0	0			0
129	Сб.5-5 таб.39 п.13	Бревно круглое с лесенкой	шт	1	20200		20200	0	0			0
130	Сб.5-3 стр.9 п.16	Пианино двухпедальное, 1960x600x1200	шт	1	70000		70000	0	0			0
132	Сб.5-3 таб.2 п.167	Емкость функциональная для сбора пищевых отходов, с педалью	шт	12	540		6480	0	0			0
		Итого прямые затраты					**1507162**	**4307**	**93370**			**459**
		Стоимость оборудования					**100361**	**1481**				**6**
		Накладные расходы					1371025					
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.					93370					
		Сметная заработная плата в Н. Р.						14005				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%						101842				
		Итого по разделу					13770					
	КТП-10/0,4, СЕТИ 0,4 кВ, СЕТИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (4-1-2)						**1614302**					
		Раздел 3. Сети наружного освещения										
39	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	103,5	37,84	35,8	3916	3705	1813	0,01		1
					2,04	16,02	211	1658	97	0,05		5
40	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	3,2	341,53		1093	0	1235	1,85		6
					341,53		1093	0	113			0
41	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) , при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	71,82	6,1	6,1	438	438	163			0
						2,34	0	168	97	0,01		1
42	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	7,98	174,33		1391	0	1572	0,97		8
					174,33		1391	0	113			0
43	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	71,82	26,66	4,52	1915	325	1542	0,11		8
					22,14		1590	0	97			0
	Баланс земляных масс учтен в смете на вертикальную планировку 2,8 м3 лишнего грунта											
44	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	344	41,41	29,87	14245	10275	6670	0,06		21
					11,44	8,97	3935	3086	95	0,04		14

	Ц(?1-i	ивер ... ая ов ... зате ... маш ...	...	1	638,[illegible]	1[illegible]	1639		1451		
					1605,83	5,85	1606	6	90	0,03	0
86	Ц0133-811-1	Машина стиральная для тряпья, занрузка 10 кг	шт	2	3066,16	20,33	6132	41	5428	14	28
					3012,75	2,92	6026	6	90	0,01	0
88	Ц0136-2-1	Машина стиральная , масса до 0,5 т	шт	2	5629,8	672,88	11260	1346	8466	22	44
					4504,5	198,9	9009	398	90	0,89	2
90	Ц0136-4-3	Машина сушильная, масса до 0,5 т	шт	2	7635,21	829,07	15270	1658	11778	30	60
					6288,75	254,7	12578	509	90	1,1	2
95	Сб.5-3 таб.2 п.310	Телевизор с настенным креплением, 220в, 1ф, 0,25квт	шт	4	25000		100000	0	0		0
							0	0			0
97	Сб.5-1таб.2 п.8	Видеомагнитофон, 220в, 1ф, 0,25квт	шт	2	19738		39476	0	0		0
							0	0			0
98	Сб.5-5 таб.36 п.59	Экран пластиковый ворачивающийся, 4800х3200	шт	4	3224		12896	0	0		0
							0	0			0
99	Сб.5-3 ст.13 п.144	Холодильник бытовой, 580х600х1270, 220в,1ф, 0,45квт	шт	1	33907		33907	0	0		0
							0	0			0
100	Сб.5-3 стр.13 п.141	Зеркало с настенным креплением, 2500х1000х10	шт	1	1832		1832	0	0		0
							0	0			0
101	Сб.5-1 таб.2 п.2	Диапроектор автоматический, 220в, 1ф, 0,15квт, 1500х1000х20 .	шт	1	1892		1892	0	0		0
							0	0			0
102	Прайс-лист Детская мебель	Стол дидактический с набором игрушек, 1200х600х42	шт	1	21921,49		21921	0	0		0
							0	0			0
109	Сб.5-3 таб.2 п.31	Стол прямоугольный, закругленные углы столешницы, регулируемая высота, 1040х550х460-580	шт	20	6450		129000	0	0		0
							0	0			0
110	Ц0134-53-8	Облучатель ртутно-кварцевый на штативе	компл.	1	2846,31		2846	0	2535	12	12
					2816,77		2817	0	90		0
114	Ц0134-51-6	Аппарат для низкочастотной терапии	компл.	1	2081,59		2082	0	1859	9	9
					2065,05		2065	0	90		0
118	Ц0134-53-6	Облучатель ультрафиолетовый, длинноволновый для групповых облучений передвижной	шт	1	3018,94		3019	0	2685	14	14
					2983,5		2984	0	90		0
121	Ц0134-55-4	Шкаф сушильно-вытяжной	шт	8	2485,86	0	19887	0	17754	10	80
					2465,77	0	19726	0	90	0	0
122	Прайс-лист	Шкаф сушильный для одежды и обуви Габариты, мм 1200х600х2000, в комплекте-электровентилятор АТН-130,6 съемных сетчатых полок, 230в, 1ф, 2,0 квт. ШСО-22Р	шт	8	44662,61		357301	0	0		0
							0	0			0
124	Сб.5-5 стр.38 п.23	Стойка для прыжков, 1000х320х500	шт	1	14000		14000	0	0		0
							0	0			0
125	Сб.5-3 таб.2 п.292	Мостик-качалка	шт	1	12406		12406	0	0		0
							0	0			0

	Сб.5-3 стр.12п.108	Шкаф для хлеба и сухарей ламинированный, 1854x400x2010	шт	5	15480		92880	0	0		
							0	0			
17	Сб.5-3 стр.12п.121	Доска гладильная, 1200x400x560-720	шт	3	1957		5871	0	0		
							0	0			
18	Сб.5-3 стр.12п.124	Электроутюг с пароувлажнителем и терморегулятором 220в, 1ф, 2,6,квт	шт	3	1240		3720	0	0		
							0	0			
20	Сб.5-1 стр.25п.143	Машина швейная со столом, 1200x550x600, 0,27квт, 220в,1ф	шт	1	19500		19500	0	0		0
							0	0			0
22	Сб.5-3 стр.6 п.37	Шкаф хозяйственный для чистого белья с полками, секционный, глухие дверки, 1100x450x1800	шт	4	15050		60200	0	0		0
							0	0			0
35	Ц0134-2-1	Стерилизатор воздушный, объем рабочей камеры 20, 40, 80 дм3 , масса до 0,065 т	компл.	3	6037,88		18114	0	16111	25	75
					5967		17901	0	90		0
41	Сб.8-1 таб.1 п.135	Компьютерный комплект 240в, 1ф, 0,65квт (процессор, монитор, принтер, звуковые колонки (пара))	шт	4	57760		231040	0			0
							0	0	0		0
42	С1708-2148	Устройство бесперебойного питания UPS APC BACK500	шт	4	4188,28		16753	0			0
							0	0			0
45	Сб.5-5 таб.60п.18	Плита индукционная с регулятором мощности, 330x360x170	шт	1	80630		80630	0			0
							0	0			0
47	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	компл.	6	619,09	104,74	3715	628	3662	1,95	12
					429,98	46,8	2580	281	128	0,17	1
53	Ц0108-602-2	Электроплита мощностью до 1 кВт	шт	2	951,89	6,09	1904	12	1552	2	4
					813,8	2,99	1628	6	95	0,01	0
55	Ц0128-927-5	Сковорода электрическая	шт	1	1807,13	32,1	1807	32	1598	11	11
					1760,85	14,62	1761	15	90	0,07	0
58	Ц0128-927-8	Шкаф жарочный электрический	шт	1	1824,03	15,37	1824	15	1593	8	8
					1763,78	5,85	1764	6	90	0,03	0
60	Ц0128-924-2	Котел пищеварочный электрический	шт	1	4429,55	32,32	4430	32	3933	24	24
					4358,25	11,7	4358	12	90	0,05	0
62	Ц0128-923-1	Кипятильник	шт	1	1478,42		1478	0	1319	8	8
					1465,43		1465	0	90		0
65	Ц0128-925-2	Машина универсальная	шт	1	2672,55	82,52	2673	83	2343	12	12
					2565,23	38,03	2565	38	90	0,17	0
67	Е0117-1-2	Установка стальных ванн	компл.	3	9869,09	104,74	29607	314	1831	1,95	6
					429,98	46,8	1290	140	128	0,17	1
70	Ц0128-911-2	Шкаф холодильный	шт	3	2392,85	42,73	7179	128	6350	12	36
					2331,23	20,48	6994	61	90	0,09	0
73	Сб.5-3 стр.11 п.92	Ларь для овощей 1050x1050x600	шт	3	2840		8520	0	0		0
							0	0			0
75	Ц0128-922-3	Мясорубка	шт	1	1272,23	6,1	1272	6	1124	7	7
					1246,05	2,92	1246	3	90	0,01	0

53	24-1049-1052	[illegible] 77 изм 1-4 д 25 мм	1000 м	0,05	5368			0				0
							0	0				0
54	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	112	124,14	52,56	13904	5887	7165	0,22	25
					51,48	15,86	5766	1776	95	0,07	8
55	С130804-118 Изм.и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы из полиэтилена низкого давления, Dн 16 мм	10 м	11,2	508		5690	0	0		0
							0	0			0
56	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	117	10,69	0,1	1251	12	1055	0,05	6
					9,49		1110	0	95		0
57	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 мкг	м	53	88,89		4711	0	3305	0,33	17
					69,29		3672	0	90		0
58	С151605-52	Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 75-4-12, /ГОСТ 11326.9-79/	1000 м	0,05	30800		1540	0	0		0
							0	0			0
59	С151605-56	Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 75-5-13, /ГОСТ 11326.12-79/	1000 м	0,12	68500		8220	0	0		0
							0	0			0
		Заземление									
60	Ц0108-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8 мм	м	12	43,55	7,54	523	90	422	0,15	2
					36,01	1,04	432	12	95		0
61	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниеям из полосовой стали,сечение 100 мм2	м	60	39,46	3,19	2368	191	2090	0,16	10
					36,27	0,39	2176	23	95		0
62	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6мм	т	0,0027	95500		258	0	0		0
							0	0			0
63	С11041-82	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ103-76	т	0,0474	48400		2294	0	0		0
							0	0			0
		Итого прямые затраты по смете					**225803**	**6182**	60515		**258**
							57226	**1813**			**8**
		Стоимость оборудования					**105987**				
		Накладные расходы					60515				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						0			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						105987			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					10820				
		Итого по разделу 3					**297137**				
	На технологическое оборудование										

37	160184-11311 прим	Антенна телевизионная АТКГ (В) 1,1 1,2	шт	3	1187,[illegible]		[illegible]	0			0
							0	0			0
38	160184-11301 прим	Антенна телевизионная АТКГ (В) 4, 1,6 -12,2	шт	3	1464,49		4393	0	0		0
							0	0			0
39	160184-11321 прим	Антенна телевизионная АТКГ (В) 5,2,21-41,05	шт	3	1470,94		4413	0	0		0
							0	0	0		0
40	Ц0110-513-6	Оборудование коллективного приема телевидения: коробка	шт	3	245,5		737	0	737	1	3
					243,1		729	0	101		0
41	1601-2494	Коробка антенная (для электрического соединения двух телевизионных антенн типа АТГК, разных частотных диапазонов 48,5-100 и 174-230 на общей кабель снижения АК-11 27-20-2190-78 ТУ	компл.	3	384,33		1153	0	0		0
							0	0			0
42	Ц0110-513-3	Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу	шт	3	1341,8		4025	0	4034	5	15
					1331,2		3994	0	101		0
43	1601-2392	Оборудование телевизионное транзисторное унифицированное на три канала (для работы в системах коллективного приема телевидения СКПГ ОТТУ-7 УТ2.002000 ТУ	компл.	3	11440,46		34321	0	0		0
							0	0	0		0
44	Ц0110-513-6	Оборудование коллективного приема телевидения: фильтр телевизионный диапазонный /ФТД/	шт	3	245,5		737	0	737	1	3
					243,1		729	0	101		0
45	1601-1022	Фильтр (для подавления высших гармонических колебаний коротковолновых передатчиков мощностью 5кВт в диапазоне частот 35МГц и выше Мкв5 УЮ2.067.071 ТУ	компл.	3	23238,43		69715	0	0		0
							0	0	0		0
46	Ц0110-513-6	Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская	шт	2	245,5		491	0	491	1	2
					243,1		486	0	101		0
47	1601-2490	Коробка разветвительная телевизионная (для подключения к одной антенне или усилителю до трех кабельных магистральных линий КРТ-1 27-06-1669-76 ТУ	шт	2	58,99		118	0	0		0
							0	0			0
48	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные уплотленного типа при скрытой проводке	шт	6	80,07	0,23	480	1	429	0,34	2
					75,14	0,13	451	1	95		0
49	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющимконтактом, тип РШ Ц-20-0-01-10/220	шт	6	68		408	0	0		0
							0	0			0
50	Ц0110-513-4	Оборудование коллективного приема телевидения: ответвители магистральные	шт	4	413		1652	0	1654	2	8
					409,5		1638	0	101		0
51	160184-11451 прим	Ответвители магистральные ОМ-800	шт	4	169,82		679	0	0		0
							0	0			0
52	Ц0108-411-4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	ввод	5	213,9		1070	0	556	1	5
					117		585	0	95		0

24	С151607-296	Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка ПТПЖ , число жил и сечение 2х1,2 мм2	1000 м	0,1	6470		647	0	0		0
							0	0			0
25	Ц0110-349-7	аппаратура настенного типа. Розетка	шт	9	137		1233	0	1170	1	9
					128,7		1158	0	101		0
26	С151802-23 прим	Розетка телефонная штепсельная четырехприводная /без конденсатора/ РТШ-4/ РВП-2	шт	9	179		1611	0	0		0
							0	0			0
27	Ц0110-349-4	Аппатратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	7	896,7		6277	0	5956	4	28
					842,4		5897	0	101		0
28	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	шт	7	59		413	0	0		0
							0	0			0
29	Ц0110-901-5	Шкаф настенный, размером до 640х840 мм	шт	2	670,25	15,25	1341	31	1100	2	4
					494	5,85	988	12	110	0,03	0
30	1517-1101	Металлоконструкции для установки комбинированной аппаратуры 600х360х400мм ост 16-0.684.116-74	шт	2	2717,11		5434	0	0		0
							0	0			0
31	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	9	427,5		3848	0	3746	2	18
					412,1		3709	0	101		0
32	Сб.5.5таб.47п.3	Приемник трехпрограмный	шт	9	500		4500	0	0		0
							0	0			
33	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	10	896,7		8967	0	8508	4	40
					842,4		8424	0	101		0
34	С151802-19	Коробка универсальная УК-Р-0,5-30	шт	10	70		700	0	0		0
							0	0			0
		Итого прямые затраты по смете					**70491**	**5061**	**37145**		**169**
							35013	**1524**			**7**
		Стоимость оборудования					**10020**				
		Накладные расходы					37145				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						0			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						10020			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					5857				
		Итого по разделу 2					**113493**				
		Раздел 3. Телевидение									
35	Е0134-48-1	Устройство опор стальных антенных утсройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 5м МТ6/1	опора	3	13631,98		40896	0	24807	35,4	106
					7517,25		22552	0	110		0
36	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АКТГ на установленной опоре основания	шт	9	1445,7		13011	0	13034	6	54
					1433,9		12905	0	101		0

		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					1750				
		Итого по разделу 1					**39931**				
		Раздел 2. Радиофикация									
12	Е0134-48-1	Устройство опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 5 м	опора	1	13631,98		13632	0	8269	35,4	35
					7517,25		7517	0	110		0
13	Ц0110-386-4	Абонентская и другое оборудование: трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт на кирпичной или бетонной стене	шт	1	114,24		114	0	103	0,44	0
					102,44		102	0	101		0
14	1604-4001	Трансформатор телефонный Таму-25 Т	шт	1	85,8		86	0	0		0
							0	0			0
15	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	20	41,22	1,26	824	25	578	0,14	3
					30,16	0,26	603	5	95		0
16	С130804-119 Изм.и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	10 м	2	579		1158	0	0		0
							0	0	0		0
17	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	20	10,69	0,1	214	2	180	0,05	1
					9,49		190	0	95		0
18	С151606-35	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	1000 м	0,02	20800		416	0	0		0
							0	0			0
19	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	95	124,14	52,56	11793	4993	6077	0,22	21
					51,48	15,86	4891	1507	95	0,07	7
20	С130804-119 Изм.и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы полиэтилена низкого давления, Dн 16 мм	10 м	9,5	508		4826	0	0		0
							0	0	0		0
21	Ц0108-411-4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	ввод	5	213,9		1070	0	556	1	5
					117		585	0	95		0
22	241649-1052	Рукав металлический негерметичный РЗ-ЦХ ТУ22-3988-77 изм 1-4 д 25 мм	1000 м	0,005	63684,24		318	0	0		0
							0	0	0		0
23	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	100	10,69	0,1	1069	10	902	0,05	5
					9,49		949	0	95		0

		СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ (2-1-6)									
		Раздел 1. Телефонизация									
1	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или ответвительная	шт	4	896,7		3587	0	3403	4	16
					842,4		3370	0	101		0
2	С151802-21	Коробка универсальная УК-П/УК-2П	шт	4	59		236	0	0		0
							0	0			0
3	Ц0108-545-5	Коробка распределительная с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2 , с количеством зажимов до 4	шт	1	793,39	23,29	793	23	431	2	2
					451,1	2,99	451	3	95	0,01	0
4	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТ -10	шт	1	463		463	0	0		0
							0	0			0
5	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	шт	4	1263		5052	0	4432		0
					1231,1		4924	0	90	7	28
6	6203-8 прим	Телефонный аппарат ТАН-76-2/ТА-72	шт	4	2252,34		9009	0	0		0
							0	0	0		0
7	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	5	41,22	1,26	206	6	144	0,14	1
					30,16	0,26	151	1	95		0
8	С130804-119 Изм.и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 20 мм	10 м	0,5	579		290	0	0		0
							0	0			0
9	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный и многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	5	10,69	0,1	53	1	45	0,05	0
					9,49		47	0	95		0
10	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м	120	51,15		6138	0	3440	0,15	18
					31,85		3822	0	90		0
11	С151607-292 прим	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	1000м	0,125	3660		458	0	0		0
							0	0	0		0
		Итого прямые затраты по смете					**26285**	**30**	**11896**		**65**
							12765	**4**			**0**
		Стоимость оборудования					**9009**				
		Накладные расходы					11896				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						0			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						9009			

21	Ц0110-671-2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	м	11	75,77	0,85	833	9	629	0,28	3
					63,44	0,13	698	1	90		0
22	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450 В плоские, марка ППВ/ПУНП, число жил и сечение 3х1,5х мм2	1000 м	0,011	24900		274	0	0		0
							0	0			0
		Оповещение									
23	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	3	427,5		1283	0	1249	2	6
					412,1		1236	0	101		0
24	1602-50137	Колокол ревун переменного тока (для подачи звукового сигнала НС-103 ТУ 16-739-059-76	шт	1	1387,16		1387	0	0		0
							0	0			0
25	ССб.5.5 таб. 46п.3	Громкоговоритель	шт	2	500		1000	0	0		0
							0	0			0
26	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная , соединительная или разветвительная	шт	2	896,7		1793	0	1702	4	8
					842,4		1685	0	101		0
27	С151-802-21	Коробка универсальная УК-П	шт	2	59		118	0	0		0
							0	0			0
28	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	23	41,22	1,26	948	29	665	0,14	3
					30,16	0,26	694	6	95		0
29	С130804-119 Изм.и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы из полижтилена низкого давления, D н 20 мм	10 м	2,3	579		1332	0	0		0
							0	0			0
30	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенное трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	23	10,69	0,1	246	2	207	0,05	1
					9,49		218	0	95		0
31	С151-607-165 прим	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450 В плоские, марка ППВ, число жил и сечение2х1,2х мм2	1000 м	0,023	13600		313	0	0		0
							0	0	0		0
		Итого прямые затраты по смете					**320471**	**115**	**182698**		**908**
							190864	**13**			**0**
		Стоимость оборудования					**66928**				
		Накладные расходы					182698				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						0			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						66928			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					26175				
		Итого по разделу					**529344**				

6	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	32	474	1,6	5168	31	12995	2	64
					451,2		14438	0	90		0
7	1602-доп.8п.3-0067	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3су	шт	32	863,4		27629	0	0		0
							0	0			0
8	Ц0110-386-10	Абонентское и другое оборудование: кнопка на панели	шт	11	293,4		3227	0	2932	1	11
					263,9		2903	0	101		0
9	1602-30066	Извещатель тревожной сигнализации кнопочный (для ручной подачи сигнала тревоги на станцию пожарной сигнализации типа ТОЛ-10/100 ПКИЛ-9-28)	шт	11	629,23		6922	0	0		0
							0	0			0
10	Ц0110-683-7	Сигнализация дистанционная: устройство оконечное "УС-80"	шт	6	3073,4	0	18440	0	15641	14	84
					2896,4		17378	0	90		0
11	С151802-21 прим	Устройство оконечное "УС-80"	шт	6	59		354	0	0		0
							0	0	0		0
12	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: световой в нормальном исполнении	шт	1	474	1,6	474	2	406	2	2
					451,1		451	0	90		0
13	1602-50124	Звонок-ударник постоянного тока с лампой (для подачи звукового и светового сигналов 70А1 ТУ 16-739-059-76	шт	1	1326,8		1327	0	0		0
							0	0			0
14	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная , соединительная или разветвительная	шт	110	896,7		98637	0	93591	4	440
					842,4		92664	0	101		0
15	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	шт	110	59		6490	0	0		0
							0	0	0		0
16	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	шт	14	41,22	1,26	577	18	405		0
					30,16	0,26	422	4	95	0,14	2
17	С130804-119 Изм.и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы из полиэтилена низкого давления, D н 25 мм	10 м	1,4	579		811	0	0		0
							0	0	0		0
18	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенное трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	14	13,27	0,13	186	2	154	0,06	1
					11,44	0,13	160	2	95		0
19	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, для систем ОПС масса 1 м до 1 кг	м	519	88,89		46134	0	32365	0,33	171
					69,29		35962	0	90		0
20	С151604-290 прим	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП/КПСВВ, диаметром жилы 0,5 мм, 1х2х0,5 мм2	1000 м	0,533	61700		32886	0	0		0
							0	0			0

							76678	[illegible]	57862		[illegible]
		Итого прямые затраты по смете:					**43455**	**10333**			**37**
		Накладные расходы					57862				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						8679			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						53788			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					38072				
		Итого по разделу 1					**672613**				
		Раздел 2. На силовое электрооборудование									
		Заземление									
102	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	65	39,46	3,19	2565	207	2264	0,16	10
					36,27	0,39	2358	25	95		0
103	С130804-119 Изм. и доп. вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Сталь полосовая 25х4 мм немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,0514	116100		5968	0	0		0
							0	0			0
		Итого прямые затраты по смете:					**8532**	**207**	**2264**		**10**
							2358	**25**			**0**
		Накладные расходы					2264				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						340			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						2383			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					648				
		Итого по разделу 2					**11444**				
		Пожарная сигнализация (2-1-5)									
1	Ц0110-667-4	Прибор ПС на 4 луча/8 шлейфов	шт	1	2851	1,6	2851	2	2466	11	11
					2740,4		2740	0	90		0
2	Ц0110-667-3	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный	луч	4	419,7	0,2	1679	1	1455	1,7	7
					404,3		1617	0	90		0
3	1602-30049	"Лигард 02-8" прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 8 шлейфов	компл.	1	2618,79		2619	0	0		0
							0	0			0
4	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	94	196,7		18490	0	15837	1	94
					187,2		17597	0	90		0
5	2402-4069	Извещатель пожарный тепловой ИП 105	шт	94	277,07		26045	0	0		0
							0	0			0

14	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	24	206,69	68,34	4961	1640	4137	0,55	13
					112,91	46,71	2710	1121	108	0,16	4
15	С151701-14	Светильник потолочный , тип НПП03-100-01-МУЗ	шт	24	871		20904	0	0		0
							0	0	0		0
16	Е0121-17-5	Монтаж плафонов, до 2 ламп накаливания	шт	15	222,65	7,05	3340	106	1654	0,48	7
					98,87	3,25	1483	49	108	0,01	0
17	С151701-14	Светильник потолочный , тип НПП03-100-01-МУЗ	шт	15	871		13065	0	0		0
							0	0	0		0
18	Ц0108-593-6	Светильник потолочный одноламповый с крпелением винтами для помещений с нормальными условиями вреды	шт	3	359,77	142,07	1079	426	578	0,75	2
					154,7	47,97	464	144	95	0,21	1
19	С151702-91	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020х100/Р2 0-01УХЛ4	шт	3	214		642	0	0		0
							0	0	0		0
20	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	18	206,69	68,34	3720	1230	3103	0,55	10
					112,91	46,71	2032	841	108	0,16	3
21	С151701-27	Светильник подвесной , тип НСП19Х1000-125-УЗ	шт	18	940		16920	0	0		0
							0	0	0		0
22	Ц0108-593-1-1	Световые настенные указатели	шт	2	288,71	98,71	577	197	387	0,82	2
					170,3	33,41	341	67	95	0,15	0
23	С151704-2	Указатель световой САО-25	шт	2	462		924	0	0		0
							0	0			0
24	Ц0108-593-10	Светильник местного освешения	шт	5	167,61	4,31	838	22	708	0,71	4
					148,2	0,91	741	5	95		0
25	1507-3001	СВЕТИЛЬНИК ДС-19УХЛ4	шт	5	310,5		1553	0	0		0
							0	0			0
40	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/ \ /, тип ЛБ40, ЛД40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	293	99		29007	0	0		0
							0	0	0		0
41	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/ \ /, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	18	101		1818	0	0		0
							0	0	0		0
42	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/ \ /, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	20	101		2020	0	0		0
							0	0			0
43	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 80С-220	шт	331	14		0	0	0		
							0	0	0		
44	С151706-19	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-150	шт	2	52		104	0	0		0
							0	0			0
45	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	48	39		1872	0	0		0
							0	0	0		0
46	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	10	24		240	0	0		0
							0	0	0		0
47	С151706-5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	шт	7	24		168	0	0		0
							0	0	0		0

36	E0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубк сифоном	компл.	2	82,57	1,02	165	0	193	0,[illegible]	0
					75,32		151	0	128		0
37	1704-20193	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий с пневматическим выходным сигналом МП4-У ТУ25-02-1101-74	шт	2	7990,09		15980	0	0		0
							0	0	0		0
38	E0118-22-4	Установка термометров	компл.	2	81,31		163	0	185	0,32	1
					72,31		145	0	128		0
39	17064-1281	Термометр стеклянный технический прямой ПНОМ.4-160-66	шт	2	151,94		304	0	0		0
							0	0	0		0
40	17064-1752	Оправа защитная для технических стеклянных термометров прямая 2П	шт	2	268,14		536	0	0		0
							0	0	0		0
41	E0118-9-5	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 50 мм	м	9	429,11	4,91	3862	44	408	0,15	1
					33,26	2,14	299	19	128	0,01	0
		Итого прямые затраты по смете:					**59699**	**490**	**8963**		**37**
							8755	**215**			**1**
		Стоимость оборудования					**840**				
		Накладные расходы					8963				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						1344			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						8970			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					4069				
		Итого по разделу 1					**72732**				
	На силовое оборудование и электроосвещение (2-1-4)										
		Раздел 1. Электроосвещение									
5	E0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп установливаемых на шатырях	шт	181	300,2	75,7	54336	13702	47294	0,95	172
					197,15	44,79	35684	8107	108	0,16	29
6	C151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	шт	121	2480		300080	0	0		0
							0	0	0		0
7	C151702-58	Светильники тип ОЛС-2-1Х40-СМ-УХЛ4	шт	25	1310		32750	0	0		0
							0	0			0
8	C151702-30	Светильники тип ЛП003Х40/Н-03-УХЛ4	шт	6	1180		7080	0	0		0
							0	0			0
9	C151702-34	Светильники тип ЛП021-2Х40/Н-02-УХЛ4	шт	8	2930		23440	0	0		0
							0	0			0
10	C151702-16	Светильники тип ПВЛМ-2Х40-01-УХЛ4	шт	1	2740		2740	0	0		0
							0	0			0
11	C151702-40	Светильники тип ЛП031-2Х36-006-4. УХЛ4	шт	9	2290		20610	0	0		0
							0	0	0		0
12	C151702-17	Светильники тип ПВЛМ-Д-2Х40-01- УХЛ4	шт	7	2990		20930	0	0		0
							0	0	0		0
13	C151702-16	Светильники тип ПВЛМ-2Х40-01-УХЛ4	шт	4	2740		10960	0	0		0
							0	0			0

		Водомерный типовой узел									
97	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1 счетчик	1	96,07	1,57	96	2	112	0,41	0
					87,75		88	0	128		0
98	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	компл.	1	870,85	1,57	871	2	67	0,22	0
					52,65		53	0	128		0
		Итого прямые затраты по смете:					**380315**	**1731**	**28458**		**122**
							21446	**786**			**2**
		Накладные расходы					28458				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						4269			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						22233			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					24526				
		Итого по разделу 2					433299				
	Отопление и вентиляция (2-1-3)										
		Раздел 1. Отопление									
9	Е0113-26-6 К-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	324	43,64	0,02	14139	6	1578	0,02	6
					5,41		1753	0	90		0
22	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	23,3	205,34	5,92	4784	138	3374	0,6	14
					142,16	2,64	3312	62	100	0,01	0
23	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	10	250,77	5,92	2508	59	1790	0,74	7
					176,38	2,64	1764	26	100	0,01	0
24	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из мин ваты на синтетическом связующем /ГОСТ23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	м3	0,6	17600		10560	0	0		0
							0	0	0		0
25	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	33,3	124,04	7,13	4131	237	1403	0,19	6
					38,91	3,22	1296	107	100	0,01	0
26	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В / ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,01	185900		1859	0	0		0
							0	0	0		0
27	Е0113-26-17 К-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784/БТ-177 за 2 раза	1м2	10	70,79	0,14	708	1	33	0,01	0
					3,6	0,07	36	1	90		0
		Узел управления									

		Итого прямые затраты по смете:					.5004		.1952		3
							24641	**473**			**2**
		Стоимость оборудования					**10160**				
		Накладные расходы					31952				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						4793			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						25114			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					20208				
		Итого по разделу 1					**367163**				
		Раздел 2. Канализация К1									
74	Е0117-1-4	Установка одиночных умывальников без подводки воды	компл.	28	424,51	19,74	11886	553	12164	1,43	40
					330,53	8,87	9255	248	128	0,03	1
75	С131101-69	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском , с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	компл.	28	5290		148120	0	0	0	0
							0	0	0		0
76	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	шт	28	1750		49000	0	0	1	28
							0	0	0		0
77	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	компл.	14	757,44	43,96	10604	615	9382	2,22	31
					503,1	20,47	7043	287	128	0,07	1
78	С131101-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	компл.	14	3470		48580	0	0	0	0
							0	0	3		0
79	С131101-78	Унитазы керамические детские УНТД и УНТПД без цельноотлитой полочки с сидением, креплением , с прямым или косым выпуском	шт	14	2940		41160	0	0	0	0
							0	0	4		0
80	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	компл.	2	9247,44	43,96	18495	88	1340	2,22	4
					503,1	20,47	1006	41	128	0,07	0
81	Е0117-1-8	Установка биде	компл.	2	745,11	31,85	1490	64	1647	2,75	6
					628,88	14,62	1258	29	128	0,02	0
82	С131101-12	Бидэ керамические , размер 600х350х400 мм, с комплектом арматуры	компл.	2	6790		13580	0	0		0
							0	0	0		0
83	Е0117-1-2	Установкакупальных стальных ванн	компл.	2	619,09	104,74	1238	209	1221	1,95	4
					429,98	46,8	860	94	128	0,17	0
84	С131101-13	Ванны стальные эмалированные прямобортные ТУ 21-26-407-89, длина 1500 мм	компл.	2	9250		18500	0	0		0
							0	0	2		0
85	Е0117-1-3	Установка ванн ножных и ручных	компл.	2	2560,27	33,42	5121	67	1662	2,78	6
					634,73	14,63	1269	29	128	0,06	0
86	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	компл.	2	4316,1	60,77	8632	122	621	0,99	2
					216,45	26,32	433	53	128	0,1	0
87	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	компл.	1	2941,28	10,55	2941	11	240	0,79	1
					181,35	5,85	181	6	128	0,02	0

37	С131101-103	Смесители набортные для ванн см-В-Шль-штР с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунными маховичками и штангой	компл.	3	3560		10680	0	0		0
							0	0	0		0
38	Е0117-8-1	Установка индувидуальных водоводяных нагревателей	компл.	8	1934,19	107,87	15474	863	18720	7,87	63
					1781,33	46,8	14251	374	128	0,18	1
39	Прайс-лист Эврика	Установка водонагревательная "Аристон" емкостью 30 л	шт	2	7012,31		14025	0	0		0
							0	0	0		0
40	Прайс-лист	Установка водонагревательная "Аристон" емкостью 50 л	шт	1	8197,49		8197	0	0		0
							0	0	0		0
41	Прайс-лист	Установка водонагревательная "Аристон" емкостью 80 л	шт	1	9530,81		9531	0	0		0
							0	0	0		0
42	Прайс-лист	Установка водонагревательная "Аристон" емкостью 100 л	шт	4	10864,14		43457	0	0		
							0	0	0		
43	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1 кран	4	391,42	25,79	1566	103	1108	0,9	4
					204,75	11,7	819	47	128	0,04	0
44	С130901-5	Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 Мпа /10кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4	1230		4920	0	0		0
							0	0	0		0
45	С131103-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, д 51 мм	м	80	523		41840	0	0		0
							0	0	0		0
46	С131103-16	Стволы пожарные ручные марка РС д 50 мм	шт	4	480		1920	0	0		0
							0	0	0		0
47	С131103-3	Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 Мпа /12кгс/см2/ рукавные, д 50	шт	8	194		1552	0	0		0
							0	0	0		0
		Пожарный щкаф 4 шт /620х1240х240/									
48	Е0110-35-1	Установка штучных изделий-шкафов	шт	4	365,11	26,58	1460	106	683	0,68	3
					130,46	11,73	522	47	120	0,04	0
49	С12067-17 прим	Боковые стенки шкафов СБШ 18-6; СБШ 21-6	м2	3,57	1420		5069	0	0		0
							0	0	0		0
50	С12065-88	Створки оконные одинарные для шкафов, пл. 0,6-1,0 м2	м2	3,08	2130		6560	0	0		0
							0	0	0		0
51	Е0115-201-3	Остекленение оконным стеклом толщиной 3 мм окон с одинарным переплетом	м2	3,08	524,71	1,84	1616	6	143	0,22	1
					43,29	0,82	133	3	105		0
52	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с одностворными переплетами для общественных зданий	компл.	4	180		720	0	0		0
							0	0	0		0
53	С11011-816	Замок оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	4	583		2332	0	0		0
							0	0	0		0
54	Сб.5.3 таб.2	Огнетушительпорошковый ОП-4	шт	4	2540		10160	0	0		0
							0	0	0		0
55	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1 кран	6	7859,77	1,57	47159	9	539	0,3	2
					70,2		421	0	128		0
56	Е0113-26-17 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784 БТ -577 за 2 раза	1м2	41,3	70,79	0,14	2924	6	135	0,01	0
					3,6	0,04	149	2	90		0
57	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,65	23,55	0,06	486	1	141	0,03	1
					7,55	0,03	156	1	90		0

348	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	5,07	210,55	0,08	1067	0	748	0,65	0
					140,4	0,03	712	0	105		0
350	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,046	18000		828	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
		Крыльцо КР-3 /1шт/									
354	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	м2	5,05	690,09	25,87	3485	131	2178	1,57	8
					339,3	11,32	1713	57	123	0,04	0
355	Е0111-15-7	Шлифовка мозаичных покрытий	м2	5,05	162,7	10,94	822	55	960	0,69	3
					149,76	4,8	756	24	123	0,02	0
357	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,0207	18000		373	0	0		0
							0	0	0		0
358	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	м	5,7	318,04	7,3	1813	42	1048	0,57	3
					128,12	3,22	730	18	140	0,01	0
359	С12021-267	Ограждение лестничных проемов	т	0,0862	133700		11525	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
360	Е115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	2,5	210,55	0,08	526	0	369	0,65	2
					140,4	0,03	351	0	105		0
		Итого прямые затраты по смете:					**105528**	**1816**	**24676**		**90**
							19449	**787**			**2**
		Накладные расходы					24676				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						3701			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						20236			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					7812				
		Итого по разделу 11					**138016**				
	Водопровод и канализация (2-1-2)										
		Раздел 1. Водопровод									
30	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	50	181,12	1,57	9056	79	10483	0,7	35
					163,8		8190	0	128		0
31	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	компл.	17	1750		29750	0	0		0
							0	0	0		0
32	С131101-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	компл.	11	1320		14520	0	0		0
							0	0	0		0
33	С131101-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	компл.	2	1650		3300	0	0		0
							0	0	0		0
34	С131101-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	компл.	6	1320		7920	0	0		0
							0	0	0		0
35	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	компл.	9	1750		15750	0	0		0
							0	0	0		0
36	С131101-90	Смесители для душевых установок См-Д-Стф со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	компл.	2	1530		3060	0	0		0
							0	0	0		0

		Непредвидимые и непредвиденные затраты 3%					12957				
		Итого по разделу 9					758907				
		Раздел 11. Разные работы									
		Экраны санаузлов АС-24,25									
327	Е0109-17-1	Монтаж стоек и ножек массой до 1 т	т	0,039	5305,84	2470,71	207	96	100	9,35	0
					2053,35	802,27	80	31	90	2,34	0
328	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных массой до 0,1 т	т	0,0394	172800		6808	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
329	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0288	178347,32	2033,32	5136	59	461	42,7	1
					10530	897,97	303	26	140	3,37	0
330	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	32	26,14	0,26	836	8	749	0,12	4
					25,88	0,12	828	4	90	0	0
331	С111011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,0012	136500		164	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
332	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,97	210,55	0,08	415	0	290	0,65	1
					140,4	0,03	277	0	105	0	0
333	Е0110-10-1	Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах	м2	17,69	276,67	35,2	4894	623	4273	0,89	16
					185,74	15,53	3286	275	120	0,06	1
334	С11011-486	Пластики бумажнослоистые с декоративной стороной, толщиной 4 мм	1000 м2	0,0177	1048800		18564	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
		Крыльцо КР-1 /АС-51/									
337	Е011-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	м2	3,82	690,09	25,87	2636	99	1647	1,57	6
					339,3	11,32	1296	43	123	0,04	0
338	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных покрытий	м2	3,82	162,7	10,94	622	42	726	0,69	3
					149,76	4,8	572	18	123	0,02	0
339	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	т	0,0328	177202,62	2159,99	5812	71	388	42,3	1
					9067,5	944,77	297	31	118	3,55	0
340	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,9	43,64	0,02	83	0	9	0,02	0
					5,41		10	0	90	0	0
		Крыльцо КР-2 /шт/									
344	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	м2	13,54	690,09	25,87	9344	350	5839	1,57	21
					339,3	11,32	4594	153	123	0,04	0
345	Е0111-15-7	Шлифовка мозаичных покрытий	м2	13,54	162,7	10,94	2203	148	2574	0,69	9
					149,76	4,8	2028	65	123	0,02	0
346	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	м	12,6	318,04	7,3	4007	92	2317	0,57	7
					128,12	3,22	1614	41	140	0,01	0
347	С12021-267	Ограждение лестничных проемов	т	0,1747	133700		23357	0	0	0	0
							0	0	0	0	0

		ТИП 400=68,52 м2									
273	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе М150 из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	68,52	1434,53	13,04	98294	894	19291	1,06	73
					223,18	5,71	15292	391	123	0,02	1
		ТИП 382=111,18 м2									
279	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе М150 из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	111,18	1447,13	13,04	160892	1450	31301	1,06	118
					223,18	5,71	24813	635	123	0,02	2
		ТИП 56=441,72 м2									
298	Е0111-12-3	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	441,72	281,84	2,87	124494	1268	37081	0,32	141
					66,99	1,26	29591	557	123		0
299	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 35 мм	м2	441,72	1563,69	9,5	690713	4196	63448	0,55	243
					112,62	4,16	49747	1838	123	0,02	9
		ТИП 346=35,56 м2									
309	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе М150 из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	35,56	1447,13	13,04	51460	464	10011	1,06	38
					223,18	5,71	7936	203	123	0,02	1
		Итого прямые затраты по смете:					**1666789**	**12690**	**241709**		**931**
							193671	**5563**			**19**
		Накладные расходы					241709				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						36256			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						199234			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					114510				
		Итого по разделу 8					**2023008**				
		Раздел 9. Внутренняя отделка АС-13									
		СТЕНЫ									
316	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен откосов поливинилацетатными водоэмульсионными состовами	м2	79,74	506,02	2,34	40350	187	7165	0,39	31
					84,54	1,03	6741	82	105		0
317	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами без добавления колера	м2	663,55	506,02	2,34	335770	1553	59619	0,39	259
					84,54	1,03	56097	683	105		0
319	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	835,22	219,05	2,1	182955	1754	90092	0,47	393
					101,79	0,94	85017	785	105		0
		Итого прямые затраты по смете:					**559075**	**3493**	**156876**		**682**
							147855	**1551**			**0**
		Накладные расходы					156876				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						23531			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						149405			

230	Е0115-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапике по замазке	м2	13,39	1050,68	3,38	4069	45	2476	0,01	11
					174,63	1,49	2338	20	105	0,01	0
231	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние	м2	8	4010		32080	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
232	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние	м2	8,34	4250		35445	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
233	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	60	1380		82800	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
234	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	2	1500		3000	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
235	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	16	583		9328	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
		Фрамуги									
236	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	м2	8,82	481,41	78,86	4246	696	4093	1,64	14
					353,93	32,82	3122	289	120	0,1	1
237	С12061-2 К-0,5	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС -6-9 для жилья	м2	8,82	3430		30253	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
238	Е0115-201-5	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	м2	8,82	602,95	1,93	5318	17	606	0,32	3
					64,65	0,82	570	7	105	0	0
		Итого:					**836417**	**9475**	**44108**		**154**
							33240	**3927**			**12**
		Накладные расходы					44108				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						6616			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						37167			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					52832				
		Итого по разделу 7					933357				
	Раздел 8. Полы /АС-14/ серия 2ю244-1 вып.6 /АС-20/										
		Узел 400=40,70 м2									
244	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе М150 из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	40,7	1434,53	13,04	58385	531	11458	1,06	43
					223,18	5,71	9083	232	123	0,02	1
		ТИП 112=181,09 м2									
248	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	181,09	507,96	7,1	91986	1286	20826	0,45	81
					90,39	3,11	16369	563	123	0,01	2
249	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 35 мм	м2	181,09	1934,84	12,27	350380	2222	28758	0,6	109
					123,73	5,38	22406	974	123	0,02	4
251	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	181,09	221,9	2,1	40184	380	19534	0,47	85
					101,79	0,94	18433	170	105	0	0

		Нормируемые и непредвиденные затраты 3%					5613				
		Итого по разделу 4					116823				
		Раздел 7. Двери									
216	Е0110-92-1	Установка дверных болков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	16,56	410,9	21,31	6805	353	3771	0,83	14
					181,21	8,55	3001	142	120	0,03	0
217	Спрайс-лист-Р.А.М	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	16,56	6703,44		111009	0	0		0
							0	0			0
218	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	4,41	569,23	21,03	2510	93	1632	1,38	6
					300,26	8,04	1324	35	120	0,03	0
219	Спрай-лист-Р.А.М	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие ФРАМУГА ФН 06-9	м2	4,41	6703,44		29562	0	0		0
							0	0			0
220	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	1,53	485,17	21,24	742	32	459	1,11	2
					241,58	8,31	370	13	120	0,03	0
221	Спрайс-лист-Р.А.М	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные; остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные импост и поворотная створка	м2	1,53	5208,76		7969	0	0		0
							0	0			0
222	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	1,53	260,01	6,22	398	10	230	0,59	1
					122,27	2,76	187	4	120	0,01	0
223	Спрайс-лист-Р.А.М	Доски подоконные, из ПХВ профилей марка с ПД7-40 по ПД 16-40, толщина 34 мм, шириной 400 мм	м	0,9	905,87		815	0	0		0
							0	0	0	0	0
		Внутренние деревянные									
224	Е0110-23-1	Установка блоков в внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	59,73	454,76	113,23	27163	6763	17455	0,9	54
					197,15	46,37	11776	2770	120	0,14	8
225	Е0110-23-3	Установка блоков в перегородках площадь проема до 3 м2	м2	41,15	695,92	35,46	28637	1459	13021	1,15	47
					248,04	15,65	10207	644	120	0,06	2
226	С12062-14	Блоки дверные двухпольные с остекленными полотнами до 21-13 П внутренние	м2	5,34	3900		20826	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
227	Е0115-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке	м2	1,98	1050,68	3,38	2080	7	366	0,84	2
					174,63	1,49	346	3	105	0,01	0
228	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 П внутренние	м2	66,6	4010		267066	0	0	0	0
							0	0	0	0	0
229	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9 П; ДО 21-10П внутренние	м2	31,4	3640		114296	0	0	0	0
							0	0	0	0	0

97	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапето свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	24,2	761,98	1,38	8440	33	5754	0,97	23
					199,2	0,61	4821	15	119	0	0
		Выход на чердак АС-48,49									
110	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,28	43,64	0,02	56	0	6	0,02	0
					5,41		7	0	90	0	0
		Итого прямые затраты по смете					**31586**	**162**	**7208**		**29**
		Накладные расходы					**6039**	**71**			**0**
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.					7208				
		Сметная заработная плата в Н. Р.						1081			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%						6110			
		Итого по разделу 3					2328				
							41121				
		Раздел 4. Лестницы АС 30,31									
		Л-1 /1 шт/									
126	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	5,74	210,55	0,08	1209	0	846	0,65	4
					140,4	0,03	806	0	105	0	0
129	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков М100 косоуров и балок	м2	14,64	1039,15	5,48	15213	80	4363	1,28	19
					281,39	2,43	4120	36	105	0,01	0
130	Е0126-30-3	Теплоизоляция изделиями из волокнистных и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу	м3	0,8	11396,22	446,54	9117	357	4830	25,84	21
					5841,23	195,98	4673	157	100	0,74	1
131	С11031-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	0,792	2890		2289	0	0		0
							0	0	0	0	0
139	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе М150 из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	7,6	1434,53	13,04	10902	99	2140	1,06	8
					223,18	5,71	1696	43	123	0,02	0
		Эвакуакационные лестницы 2 шт /АС-50/									
144	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	5,66	210,55	0,08	1192	0	835	0,65	4
					140,4	0,03	795	0	105	0	0
147	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	175,2	219,05	2,1	38378	368	18898	0,47	82
					101,79	0,94	17834	165	105	0	0
		Итого прямые затраты по смете					**78299**	**905**	**31911**		**137**
		Накладные расходы					**29923**	**401**			**1**
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.					31911				
		Сметная заработная плата в Н. Р.						4787			
								30324			

		Итого прямые затраты					**1[illegible]**	**1402**	**1[illegible]**		**7**
							15885	**579**			**2**
		Накладные расходы					15782				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.						2367			
		Сметная заработная плата в Н. Р.						16464			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					7965				
		Итого по разделу 2					**140716**				
		ВСЕГО:					**11124063**				
		в.т.ч. Оборудование					2033097				

ЗАКАЗЧИК: _____
Нач. отд. Строительства Управления строительства Кызылординской области

ТЕХНАДЗОР: _____ С. Тлеубаев
Директор ГКП "ДСОГУС"

Ответственный исполнитель отдела строительства Управления строительства Кызылординской области _____ А. Рашев

Начальник ПТО: _____ Н. Искаков

Куратор по объекту: _____ О. Кожаков

Подрядчик: _____ И. Абубакиров
Директор ТОО "Абу-Сер"

Менеджер по испол. тех. документации: _____ С. Сулейменова

Подрядчик: _____ Е. Ермаханов
Нач. ПТО ТОО "Абу-Сер"

Менеджер по ПСД: _____ А. Ким

Менеджер по оборудованию и материалам: _____ С. Кайыров