Форма 4

Заказчик :Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 18 "Гномик"физкультурно - оздоровительного профиля отдела образования акимата города Экибастуза"

Подрядчик:ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

Наименование объекта:Капитальный ремонт оконных проемов КГКП «Ясли – сад №18 «Гномик» отдела образования акимата города Экибастуза

Адрес: Павлодарская область,г.Экибастуз, Строительная, 88 "А"

Договор №14 2017-03-10

Акт №1 от 26.04.2017г

выполненных работ за апрель 2017года

Капитальный ремонт оконных проемов КГКП «Ясли – сад №18 «Гномик» отдела образования акимата города Экибастуза

Составлен(а) В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ=Демонтажные работы=								
1	Е46-44-1	**Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками**	160	270,90	23,78	43344	3805	36878	1,65390	265
		м2		247,12	8,98	39539	1437	90	0,04390	7
2	Е10-91-6	**Демонтаж оконных блоков из ПХВ**	24	93,18	11,32	2236	272	2221	0,48990	12
		м2		81,86	3,83	1965	92	108	0,01872	0
3	Е46-44-1	**Разборка деревянных заполнений дверных и балконных проемов**	26,838	270,90	23,78	7270	638	6186	1,65390	44
		м2		247,12	8,98	6632	241	90	0,04390	1
4	Е58-4-1	**Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - посков,сандриков,желобов,отливов,свесов и т.п.**	80	14,39	1,29	1151	103	1237	0,09100	7
		1м		13,10	1,35	1048	108	107	0,00120	0
		м2								

РАЗДЕЛ: Монтажные работы

Подраздел:Окна-81 шт.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, четырехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2								
			184	379,30	23,59	69791	4341	40714	1,17691	217
		м2		196,66	8,22	36185	1512	108	0,04013	7
8	6-1-719	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм тройное остекление,с поворотно-откидной фурнитурой:четырехэлементные-с одной поворотно-откидной створкой,с сеткой маскитной								
			184	6433,00		1183672				
		м2								
9	Е10-22-3	Установка подоконных в проемы каменных стен высотой более 2 м								
			160	174,38	4,80	27901	768	13145	0,46230	74
		м		74,27	1,80	11883	288	108	0,00888	1
10	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей								
			88	2030,00		178640				
		м								
11	Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали								
			80	46,53	0,56	3722	45	3509	0,26000	21
		м		40,86	0,09	3269	7	107,1	0,00000	0
15	Е34-60-3	Облицовка откосов внутренних из ПВХ профилей	48	148,42	1,50	7124	72	6286	0,85560	41
		1м2 поверхности		143,35	0,56	6881	27	91	0,00275	0
16	6-1-719	Откосы внутренние из ПВХ профилей б=0,2 и/о 2200/1,12/2,5574								
			240	768,08		184339				
		м2								
		Подраздел:Двери балконные-12 шт.								
22	Е10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах,площадь проема до 3 м2								
			26,838	484,60	25,26	13006	678	7421	1,48074	40
		м2		247,43	8,60	6641	231	108	0,04200	1
23	6-1-719	Дверные блоки из ПВХ профилей спаренные теплозащищенные,тройное остекление,с фурнитурой,с 1-ой глухой створкой,с фрамугой								
			26,838	10900,00		292534				
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2014732	10721	117597		720
			Тенге			114043	3943			19
		Накладные расходы -	Тенге			117597				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			127940				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2260268				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Единовременное ограничение за выслугу лет(1,0%)				22603				
		На оплату дополнительных отпусков(0,4%)				9041				
		Итого в базовых ценах 2001 года				2 291 912				
		Итого в текущих ценах ,МРПтек=1981 тенге				5861335				
		kмрп=2,5574								
		Итого с коэффицентом понижения(kпон.=0,7700114)				4513295				
		Налог 2 %				90266				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				4603560				
		НДС (12%)				552427				
		Всего по смете с учетом НДС(12%)				5155988				

Заказчик:
Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 18 "Тюльпан"физкультурно - оздоровительного профиля отдела образования акимата города Экибастуза"

Заведующая _____Климова Г. П.

Подрядчик:
ТОО"Строитель"

Директор_____Пунёв Д.В.

Технический надзор:
ТОО "ANVAR-SAGAT"

Эксперт_____Каржаев К.К.