Форма 2В

азчик:ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"

дрядчик: ТОО "Строитель"

именование объекта: Капитальный ремонт электроосвещения здания (пристройка) ГУ "Средняя щеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара"

овор: № 67 от 31 мая 2017 года

Акт выполненных работ №2 от 1 августа 2017 года
за август месяц 2017 года
Электроосвещение

ставлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Низковольтное оборудование									
5	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене *шт.*	5	4467,4 1661	660,2 188,6	22337 8305	3301 943	3958 42,8	2 0,2	10 1
6	23-070201-0112	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *шт.*	5	5175,24		25876				
7	23-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	1	1314,38		1314				
9	29-000000-0001(пл)	DIN-рейка металлическая, L=60 см, ТОО "Алпроф-электро" ц/о=134,64/1,12 *шт*	2	120		240				
10	13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования *шт.*	2	959 830,5	111,5 37,5	1918 1661	223 75	743 42,8	1 0,04	2 0,08

11	23-070203-0605	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	2	7209,53		14419				
		шт.								
	Раздел 3 Светотехническое оборудование									
22	13-080305-0307									
		Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	455	1418,96	631,08	645625	287141	213611	0,82	373,1
		шт.		681,02	415,89	309863	189228	42,8	0,5718	260,169
23	29-000000-0003(пл)	Светильник с опаловым рассеивателем для люминисцентных ламп OPL/S 236 (SPL-2-40-6K-аналог) ТОО "Intralight" ц/о=11419/1,12	425	10196		4333300				
		шт								
24	29-000000-0003(пл)	Светильник с опаловым рассеивателем для люминисцентных ламп OPL/S 218 (SPL-2-40-6K-аналог) ТОО "Intralight" ц/о=8375/1,12	30	7478		224340				
		шт								
27	13-080305-0307									
		Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	32	1419	631,09	45408	20195	15024	0,82	26,24
		шт.		681,03	415,91	21793	13309	42,8	0,5718	18,2976
29	29-000000-0003(пл)									
		Светильник с рассеивателем для люминисцентных ламп CD 218 (СПП-2401-аналог) ТОО "Intralight" ц/о=2589/1,12	32	2312		73984				
		шт								
30	13-080305-0310									
		Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	10	840,2	99,2	8402	992	3005	0,82	8,2
		шт.		681	21,1	6810	211	42,8	0,0224	0,224
31	29-000000-0003(пл)	Светильник светодиодный аварийный с наклейкой "ВЫХОД", ТОО "Intralight" ц/о=3914/1,12	10	3495		34950				
		шт								
32	23-070104-0202	Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74	850	645,7		548845				
		шт.								
33	23-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	60	136,71		8203				

		шт.							
34	23-070104-0406	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	103	1224,06		126078			
		шт.							
	Раздел 4 Электроустановочные устройства								
35	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	105	255,11	2,19	26787	230	10858	0,29	30,45
		шт.		240,85	0,75	25289	79	42,8	0,0008	0,084
36	23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	75	201,05		15079				
		шт.								
37	23-070218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	30	229,63		6889				
		шт.								
38	13-080305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	180	693,4	13,44	124812	2420	43682	0,68	122,4
		шт.		564,74	2,26	101654	407	42,8	0,0024	0,432
39	23-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1- 2011	155	514,81		79796				
		шт.								
40	23-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1- 2011	25	340,73		8518				
		шт.								
	Раздел 5 Электромонтажные изделия									
41	13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	385	412,23	0	158710	0	63921	0,5	192,5
		шт.								

				408,94	0	157440	0	40,6	0	0
42	23-070202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК *шт.*	285	24,49		6980				
43	23-070202-0701	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК *шт.*	100	40,82		4082				
44	23-061702-0702	Наконечники медные кольцевые марки НК 0,5-2,5, кольцо 3,0 мм ГОСТ 23469.0-81 *100шт.*	8,55	534,73		4572				
		Раздел 6 Ведомость объемов работ								
46	13-080303-0419	Шкаф с одним двухполюсным рубильником на ток до 630 А. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0; *шт.*	3	2993,33	335,67	8980	1007	3548	3,2	9,6
				2657,67	105,67	7973	317	42,8	0,108	0,324
47	13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0; *шт.*	15	1021,27	24,67	15319	370	6447	1,2	18
				996,6	7,53	14949	113	42,8	0,008	0,12
49	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0; *шт.*	42	97,21	0,88	4083	37	1737	0,116	4,872
				96,33	0,29	4046	12	42,8	0,00032	0,01344
50	13-080305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0; *шт.*	87	231,28	5,38	20121	468	8445	0,272	23,664
				225,9	0,91	19653	79	42,8	0,00096	0,08352
51	11-460302-0601	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 *м борозд*	2300	326,52	136,1	750986	313023	291311	0,2419	556,37
				190,42	58,91	437963	135484	50,8	0,0731	168,13
52	11-460302-0402	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 *отверстие*	300	382,19	167,37	114658	50212	43779	0,2696	80,88
				214,82	72,44	64446	21733	50,8	0,0899	26,97

53	11-460303-0106	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 *м3 заделки*	1,29	69890,7	703,88	90159	908	27187	60,8	78,432
				41164,34	322,48	53102	416	50,8	0,4	0,516
54	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	430	462,85	16,23	199027	6979	70211	0,37	159,1
				284,57	13,39	122367	5756	54,8	0,0187	8,041
55	11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *м2 окрашиваемой поверхности*	430	179,12	1,53	77022	656	24573	0,138	59,34
				103,57	0,72	44533	308	54,8	0,0009	0,387
56	41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка *т*	5	406		2030				
57	41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км *т*	5	397,7		1989				

Раздел 8 Добавить

8.0 Подраздел без наименования

58	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене *шт.*	15	4467,4	660,27	67011	9904	11875	2	30
				1661	188,67	24915	2830	42,8	0,2	3
59	23-070201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *шт.*	9	3206,17		28856				
60	23-070201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *шт.*	2	3971,81		7944				
61	23-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	84	1314,38		110408				
62	23-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	1	1314,38		1314				

63	23-070204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	15	1440,06		21601			
64	23-070204-0648	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	1	1729,66		1730			
65	23-070204-1612	Устройство защитного отключения АД12 2Р 25А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	10	4382,11		43821			
66	23-070204-1612	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	46	4382,11		201577			
67	23-070204-1607	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	14	4382,11		61350			
68	13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах *м*	5530	273,48	1,64	1512323	9056	299440	0,16	884,8
				125,95	0,57	696497	3130	42,8	0,0006	3,318
69	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	2,5	219940,7		549852			
70	13-080305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами *шт.*	13	1419,08	631,15	18448	8205	6103	0,82	10,66
				681	415,85	8853	5406	42,8	0,5718	7,4334
71	29-000000-0003(пл)	Светильник с опаловым рассеивателем для люминисцентных ламп OPL/S 218 (SPL-2-40-6K-аналог) ТОО "Intralight" ц/о=8375/1,12 *шт*	13	7478		97214			
72	13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами *шт.*	39	1229,15	499,41	47937	19477	15877	0,75	29,25
				622,87	328,28	24292	12803	42,8	0,4512	17,5968

73 23-070102-0127	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-1х18-002 "Норд" IP65 ЭмПРА ГОСТ 17677-82	39	2323,58		90620				
	шт.								
74 23-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	26	136,71		3554				
	шт.								
72 13-080305-0501	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА	10	3158,2	1053,5	31582	10535	11265	2,3	23
	шт.		1910,2	721,8	19102	7218	42,8	1,001	10,01
76 23-070103-0305	Светильники, тип РКУ 01-250-011 ГОСТ 8045-82	10	5943,89		59439				
	шт.								
77 29-000000-0004(пл)	Лампы ртутные высокого давления тип ДРЛ-250	10	660		6600				
	шт								
78 11-460302-0601	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	890,151	326,52	136,1	290648	121146	112743	0,2419	215,32753
	м борозд		190,42	58,91	169502	52435	50,8	0,0731	65,07004
	Всего прямые затраты				**11089667**				**2948**
									591

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 345 008
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	866 485
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	452 292
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 874 155
- перевозка грузов, тенге	4 019
Накладные расходы I уровня, тенге	1 289 343
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	12 379 010
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	445 644
Итого, тенге	12 824 654
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 025 972
Всего	**13 850 626**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	166 208
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	339 207

Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**14 356 041**
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г. с понижающим коэффициентом к=0,7640392	**10 968 575**
НДС (12 %)	1 316 229
Всего по смете с учетом НДС	**12 284 804**

Заказчик:
ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"

Директор_____**Завальная С.В.**

Подрядчик:
ТОО "Строитель"

Директор:_____**Лунев Д.В.**

Технический надзор:
ТОО "EG Compani-ПВ"

Директор_____**Нуртазин Ж.А.**

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"

Подрядчик: ТОО "Строитель"

Наименование строительства: Капитальный ремонт электроосвещения здания (пристройка) ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара"

Справка №1 от 18 июля 2017г
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2017г

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		67	31.05.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт электроосвещения здания (пристройка) ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара"	2835196,00									
в том числе:										
за отчетный период:		2531425,00							303 771,00	2 835 196,00
К оплате:		**2 531 425,00**							**303 771,00**	**2 835 196,00**

К оплате: два миллиона восемьсот тридцать пять тысяч сто девяносто шесть три тенге 00 тиын

Заказчик:
ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"

Директор _____Завальная С.В.

Подрядчик:
ТОО "Строитель"

Директор: _____Лунев Д.В.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республ.ики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"

Подрядчик: ТОО "Строитель"

Наименование строительства: Капитальный ремонт электроосвещения здания (пристройка) ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара"

Справка №2 от 1 августа 2017г
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2017г

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		67	31.05.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт электроосвещения здания (пристройка) ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара"	15120000,00									
в том числе:										
за отчетный период:		10968575,00							1 316 229,00	12 284 804,00
К оплате:		**10 968 575,00**							**1 316 229,00**	**12 284 804,00**

К оплате: двенадцать миллионов двести восемьдесят четыре тысячи восемьсот четыре три тенге 00 тиын

Заказчик:
ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"

Директор _____Завальная С.В.

Подрядчик:
ТОО "Строитель"

Директор: _____Лунев Д.В.

Заказчик:ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Строитель"

Наименование объекта: Капитальный ремонт электроосвещения здания (пристройка) ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара"

Договор: № 67 от 31 мая 2017 года

Акт выполненных работ №1 от 18 июля 2017 года
за июль месяц 2017 года
Электроосвещение

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Кабельно-проводниковая продукция и прокладка в трубах из ПХВ									
17	13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	820	273,47	1,64	224249	1343	44402	0,16	131,2
		м		125,95	0,57	103278	464	42,8	0,0006	0,492
19	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	3,85	219940,7		846772				
		км								
	Раздел 6 Ведомость объемов работ									
45	12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	5300	63,08	0,13	334328	713	197390	0,0964	510,92
		м		62,95	0,07	333615	378	59,1	0,0001	0,53
48	13-080305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	417	307,04	170,84	128037	71240	46022	0,164	68,388
		шт.		136,2	121,66	56797	50731	42,8	0,17024	70,99008
51	11-460302-0601	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	2000	326,52	136,1	653031	272193	253314	0,2419	483,8
		м борозд		190,42	58,91	380838	117812	50,8	0,0731	146,2

52	11-460302-0402	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	245	382,2	167,38	93638	41007	35753	0,2696	66,052
		отверстие		214,82	72,44	52631	17749	50,8	0,0899	22,0255

Всего прямые затраты	**2280055**	**1260**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	927 159	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	386 496	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	187 134	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	966 400	
Накладные расходы I уровня, тенге	576 881	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 856 936	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	102 850	
Итого, тенге	2 959 786	
Сметная прибыль (8 %), тенге	236 783	
Всего	**3 196 569**	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	38 359	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	78 285	
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**3 313 213**	
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г. с понижающим коэффициентом к=0,7640392	**2 531 425**	
НДС (12 %)	303 771	
Всего по смете с учетом НДС	**2 835 196**	

Заказчик:
ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"

Директор _____ **Завальная С.В.**

Подрядчик:
ТОО "Строитель"

Директор: _____ **Лунев Д.В.**

Технический надзор:
ТОО "EG Compani-ПВ"

Директор _____ **Нуртазин Ж.А.**