Наименование обьекта: Строительство 40 арендных жилых домов в г Жаркент, Панфиловского района, Алматинской области

Полная сметная стоимость: 352 490 778,08 тенге
Стоимость работ по договору: 330 400 000,0 тенге
Финансирование на 2017 год: 176 826 798,40 тенге

Стоимость работ выполненных по настоящему акту
с начала года: 30 832 252,00
за отчетный месяц: 30 832 252,00

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
БИН : 120140000979 ИИК : KZ360705034671034001 БИК : KKMFKZ2A РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Республика Казахстан, г.Жаркент, ул. Головацкого , 131

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"
Адрес : г.Алматы, ул. Полежаева, д 16 тел: 87026727002
БИН 020740004090 ИИК: KZ36826AIKZTD2020960 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

АКТ № 1
выполненных работ за май месяц 2017 года
ДОГОВОР № 120140000979/170031/00 от 04.05.2017 г.

№ п.п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Стоимость работ по договору	АВАНС			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге (без НДС)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за май месяц			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге (с НДС)
					Сумма погашения аванса с начала стройки (тенге)	Сумма погашения аванса за месяц (тенге)	Остаток аванса (тенге)			сумма с НДС, тенге	сумма без НДС, тенге	сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Строительство 40 арендных жилых домов в г Жаркент, Панфиловского района, Алматинской области	объект	330 400 000,00					27 528 796,43	28 982 317,00	25 877 069,00	3 105 248,00	30 832 252,00
		Итого		330 400 000,00					27 528 796,43	28 982 317,00	25 877 069,00	3 105 248,00	30 832 252,00

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства Алматинской области"
М.О. Жунусов
М.П.

Подрядчик
ТОО "Техно Снаб 2002"
Жарасбаев Д.Ж.
М.П.

Наименование обьекта: Строительство 40 арендных жилых домов в г Жаркент, Панфиловского района, Алматинской области

Полная сметная стоимость: 352 490 778,08 тенге
Стоимость работ по договору: 330 400 000,0 тенге
Финансирование на 2017 год: 176 826 798,40 тенге

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
БИН : 120140000979 ИИК : KZ360705034671034001 БИК : KKMFKZ2A РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Республика Казахстан, г.Жаркент, ул. Головацкого , 131

Стоимость работ выполненных по настоящему акту
с начала года: 30 832 252,00
за отчетный месяц: 30 832 252,00

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"
Адрес : г.Алматы, ул. Полежаева, д 16 тел: 87026727002
БИН 020740004090 ИИК: KZ36826AIKZTD2020960 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

АКТ № 1
выполненных работ за май месяц 2017 года
ДОГОВОР № 120140000979/170031/00 от 04.05.2017 г.

№ п.п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Стоимость работ по договору	АВАНС			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге (без НДС)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за май месяц			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге (с НДС)
					Сумма погашения аванса с начала стройки (тенге)	Сумма погашения аванса за месяц (тенге)	Остаток аванса (тенге)			сумма с НДС, тенге	сумма без НДС, тенге	сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Строительство 40 арендных жилых домов в г Жаркент, Панфиловского района, Алматинской области	объект	**330 400 000,00**					**27 528 796,00**	**28 982 317,00**	**25 877 069,00**	**3 105 248,00**	**30 832 252,00**
		Итого		**330 400 000,00**					**27 528 796,00**	**28 982 317,00**	**25 877 069,00**	**3 105 248,00**	**30 832 252,00**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства Алматинской области"
М.О. Жунусов
М.П.

Подрядчик
ТОО "Техно Снаб 2002"
Жарасбаев Д.Ж.
М.П.

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Наименование объекта: Строительство 40 арендных жилых домов в г Жаркент, Панфиловского района, Алматинской области

Заказчик ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор №120140000979/170031/00

Акт

приемки выполненных работ за май 2017 года

Строительство 40 арендных жилых домов в г Жаркент, Панфиловского района, Алматинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земяные работы								
		1.1 Дом №1								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	52,2	27,84	26,18	1453	1367	449	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	87	376	97	0,025	1
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,6	262,72	–	420	–	475	1,848	3
		м3 грунта		262,72	–	420	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную и подсыпка под полы	39	134,1	–	5230	–	5910	0,972	38
		м3 грунта		134,1	–	5230	–	113	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	13,2	6,48	6,48	86	86	27	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	28	97	0,00806	–

5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	13,2	21,55	4,52	284	60	218	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	225	–	97	–	–
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,6	134,1	–	215	–	243	0,972	2
		м3 грунта		134,1	–	215	–	113	–	–
	1.2 Дом №2									
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	52,2	27,84	26,18	1453	1367	449	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	87	376	97	0,025	1
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,6	262,72	–	420	–	475	1,848	3
		м3 грунта		262,72	–	420	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную и подсыпка под полы	39	134,1	–	5230	–	5910	0,972	38
		м3 грунта		134,1	–	5230	–	113	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	13,2	6,48	6,48	86	86	27	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	28	97	0,00806	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	13,2	21,55	4,52	284	60	218	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	225	–	97	–	–
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,6	134,1	–	215	–	243	0,972	2
		м3 грунта		134,1	–	215	–	113	–	–
	1.3 Дом № 3									
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	52,2	27,84	26,18	1453	1367	449	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	87	376	97	0,025	1

2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,6	262,72	–	420	–	475	1,848	3
		м3 грунта		262,72	–	420	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную и подсыпка под полы	39	134,1	–	5230	–	5910	0,972	38
		м3 грунта		134,1	–	5230	–	113	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	13,2	6,48	6,48	86	86	27	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	28	97	0,00806	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	13,2	21,55	4,52	284	60	218	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	225	–	97	–	–
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,6	134,1	–	215	–	243	0,972	2
		м3 грунта		134,1	–	215	–	113	–	–
	1.4 Дом №4									
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	52,2	27,84	26,18	1453	1367	449	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	87	376	97	0,025	1
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,6	262,72	–	420	–	475	1,848	3
		м3 грунта		262,72	–	420	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную и подсыпка под полы	39	134,1	–	5230	–	5910	0,972	38
		м3 грунта		134,1	–	5230	–	113	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	13,2	6,48	6,48	86	86	27	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	28	97	0,00806	–

5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	13,2	21,55	4,52	284	60	218	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	225	–	97	–	–
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,6	134,1	–	215	–	243	0,972	2
		м3 грунта		134,1	–	215	–	113	–	–
	1.5 Дом №5									
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	52,2	27,84	26,18	1453	1367	449	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	87	376	97	0,025	1
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,6	262,72	–	420	–	475	1,848	3
		м3 грунта		262,72	–	420	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную и подсыпка под полы	39	134,1	–	5230	–	5910	0,972	38
		м3 грунта		134,1	–	5230	–	113	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	13,2	6,48	6,48	86	86	27	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	28	97	0,00806	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	13,2	21,55	4,52	284	60	218	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	225	–	97	–	–
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,6	134,1	–	215	–	243	0,972	2
		м3 грунта		134,1	–	215	–	113	–	–
	1.6 Дом №6									
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	52,2	27,84	26,18	1453	1367	449	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	87	376	97	0,025	1

2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,6	262,72	–	420	–	475	1,848	3
		м3 грунта		262,72	–	420	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную и подсыпка под полы	39	134,1	–	5230	–	5910	0,972	38
		м3 грунта		134,1	–	5230	–	113	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	13,2	6,48	6,48	86	86	27	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	28	97	0,00806	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	13,2	21,55	4,52	284	60	218	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	225	–	97	–	–
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,6	134,1	–	215	–	243	0,972	2
		м3 грунта		134,1	–	215	–	113	–	–

1.7 Дом №7

1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	52,2	27,84	26,18	1453	1367	449	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	87	376	97	0,025	1
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,6	262,72	–	420	–	475	1,848	3
		м3 грунта		262,72	–	420	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную и подсыпка под полы	39	134,1	–	5230	–	5910	0,972	38
		м3 грунта		134,1	–	5230	–	113	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	13,2	6,48	6,48	86	86	27	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	28	97	0,00806	–

5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	13,2	21,55	4,52	284	60	218	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	225	–	97	–	–
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,6	134,1	–	215	–	243	0,972	2
		м3 грунта		134,1	–	215	–	113	–	–

1.8 Дом №8

1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	52,2	27,84	26,18	1453	1367	449	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	87	376	97	0,025	1
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,6	262,72	–	420	–	475	1,848	3
		м3 грунта		262,72	–	420	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную и подсыпка под полы	39	134,1	–	5230	–	5910	0,972	38
		м3 грунта		134,1	–	5230	–	113	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	13,2	6,48	6,48	86	86	27	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	28	97	0,00806	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	13,2	21,55	4,52	284	60	218	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	225	–	97	–	–
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,6	134,1	–	215	–	243	0,972	2
		м3 грунта		134,1	–	215	–	113	–	–

1.9 Дом №9

1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	52,2	27,84	26,18	1453	1367	449	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	87	376	97	0,025	1

2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,6	262,72	–	420	–	475	1,848	3
		м3 грунта		262,72	–	420	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную и подсыпка под полы	39	134,1	–	5230	–	5910	0,972	38
		м3 грунта		134,1	–	5230	–	113	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	13,2	6,48	6,48	86	86	27	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	28	97	0,00806	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	13,2	21,55	4,52	284	60	218	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	225	–	97	–	–
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,6	134,1	–	215	–	243	0,972	2
		м3 грунта		134,1	–	215	–	113	–	–

1.10 Дом №10

1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	52,2	27,84	26,18	1453	1367	449	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	87	376	97	0,025	1
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,6	262,72	–	420	–	475	1,848	3
		м3 грунта		262,72	–	420	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную и подсыпка под полы	39	134,1	–	5230	–	5910	0,972	38
		м3 грунта		134,1	–	5230	–	113	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	13,2	6,48	6,48	86	86	27	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	28	97	0,00806	–

5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	13,2	21,55	4,52	284	60	218	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	225	–	97	–	–
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,6	134,1	–	215	–	243	0,972	2
		м3 грунта		134,1	–	215	–	113	–	–

1.11 Дом №11

1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	52,2	27,84	26,18	1453	1367	449	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	87	376	97	0,025	1
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,6	262,72	–	420	–	475	1,848	3
		м3 грунта		262,72	–	420	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную и подсыпка под полы	39	134,1	–	5230	–	5910	0,972	38
		м3 грунта		134,1	–	5230	–	113	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	13,2	6,48	6,48	86	86	27	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	28	97	0,00806	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	13,2	21,55	4,52	284	60	218	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	225	–	97	–	–
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,6	134,1	–	215	–	243	0,972	2
		м3 грунта		134,1	–	215	–	113	–	–

1.12 Дом №12

1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	52,2	27,84	26,18	1453	1367	449	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	87	376	97	0,025	1

2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,6	262,72	–	420	–	475	1,848	3
		м3 грунта		262,72	–	420	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную и подсыпка под полы	39	134,1	–	5230	–	5910	0,972	38
		м3 грунта		134,1	–	5230	–	113	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	13,2	6,48	6,48	86	86	27	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	28	97	0,00806	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	13,2	21,55	4,52	284	60	218	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	225	–	97	–	–
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,6	134,1	–	215	–	243	0,972	2
		м3 грунта		134,1	–	215	–	113	–	–

1.13 Дом №13

1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	52,2	27,84	26,18	1453	1367	449	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	87	376	97	0,025	1
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,6	262,72	–	420	–	475	1,848	3
		м3 грунта		262,72	–	420	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную и подсыпка под полы	39	134,1	–	5230	–	5910	0,972	38
		м3 грунта		134,1	–	5230	–	113	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	13,2	6,48	6,48	86	86	27	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	28	97	0,00806	–

5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	13,2	21,55	4,52	284	60	218	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	225	–	97	–	–
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,6	134,1	–	215	–	243	0,972	2
		м3 грунта		134,1	–	215	–	113	–	–

1.14 Дом №14

1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	52,2	27,84	26,18	1453	1367	449	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	87	376	97	0,025	1
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,6	262,72	–	420	–	475	1,848	3
		м3 грунта		262,72	–	420	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную и подсыпка под полы	39	134,1	–	5230	–	5910	0,972	38
		м3 грунта		134,1	–	5230	–	113	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	13,2	6,48	6,48	86	86	27	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	28	97	0,00806	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	13,2	21,55	4,52	284	60	218	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	225	–	97	–	–
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,6	134,1	–	215	–	243	0,972	2
		м3 грунта		134,1	–	215	–	113	–	–

1.15 Дом №15

1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	52,2	27,84	26,18	1453	1367	449	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	87	376	97	0,025	1

2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,6	262,72	–	420	–	475	1,848	3
		м3 грунта		262,72	–	420	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную и подсыпка под полы	39	134,1	–	5230	–	5910	0,972	38
		м3 грунта		134,1	–	5230	–	113	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	13,2	6,48	6,48	86	86	27	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	28	97	0,00806	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	13,2	21,55	4,52	284	60	218	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	225	–	97	–	–
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,6	134,1	–	215	–	243	0,972	2
		м3 грунта		134,1	–	215	–	113	–	–

1.16 Дом №16

1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	52,2	27,84	26,18	1453	1367	449	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	87	376	97	0,025	1
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,6	262,72	–	420	–	475	1,848	3
		м3 грунта		262,72	–	420	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную и подсыпка под полы	39	134,1	–	5230	–	5910	0,972	38
		м3 грунта		134,1	–	5230	–	113	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	13,2	6,48	6,48	86	86	27	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	28	97	0,00806	–

5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	13,2	21,55	4,52	284	60	218	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	225	–	97	–	–
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,6	134,1	–	215	–	243	0,972	2
		м3 грунта		134,1	–	215	–	113	–	–

1.17 Дом №17

1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	52,2	27,84	26,18	1453	1367	449	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	87	376	97	0,025	1
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,6	262,72	–	420	–	475	1,848	3
		м3 грунта		262,72	–	420	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную и подсыпка под полы	39	134,1	–	5230	–	5910	0,972	38
		м3 грунта		134,1	–	5230	–	113	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	13,2	6,48	6,48	86	86	27	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	28	97	0,00806	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	13,2	21,55	4,52	284	60	218	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	225	–	97	–	–
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,6	134,1	–	215	–	243	0,972	2
		м3 грунта		134,1	–	215	–	113	–	–

1.18 Дом №18

1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	62,2	27,84	26,18	1732	1628	534	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	103	448	97	0,025	2

2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2,1	262,72	–	552	–	624	1,848	4
		м3 грунта		262,72	–	552	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную и подсыпка под полы	39	134,1	–	5230	–	5910	0,972	38
		м3 грунта		134,1	–	5230	–	113	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	23,2	6,48	6,48	150	150	48	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	49	97	0,00806	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	23,2	21,55	4,52	500	105	383	0,108	3
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	395	–	97	–	–
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,1	134,1	–	282	–	319	0,972	2
		м3 грунта		134,1	–	282	–	113	–	–

1.19 Дом №33

1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	52,2	27,84	26,18	1453	1367	449	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	87	376	97	0,025	1
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,6	262,72	–	420	–	475	1,848	3
		м3 грунта		262,72	–	420	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную и подсыпка под полы	39	134,1	–	5230	–	5910	0,972	38
		м3 грунта		134,1	–	5230	–	113	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	13,2	6,48	6,48	86	86	27	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	28	97	0,00806	–