Заказчик : Государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 14 города Павлодара"
Подрядчик:ТОО "СТРОИТЕЛЬ"
Наименование объекта:Капитальный ремонт 2-х спортивных залов с раздевалками и актового зала по ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 14 города Павлодара"
Адрес: Павлодарская область,г.Павлодар, Катаева, 36
Договор № 19 от 01.03.2017г

Акт №1 от 30.03.2017г
выполненных работ за март 2017года

Капитальный ремонт 2-х спортивных залов с раздевалками и актового зала по ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 14 города Павлодара"

Составлен(а) В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		=Демонтажные работы=								
2	Е0162-36-2	**Очистка вручную потолков от старой окраски**	586	32,13	0,00	18828	0	17793	0,22	129
		м2		32,13	0,00	18828	0	94,5	0,00	0
4	Е0146-44-1	**Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками**	112	270,90	23,78	30341	2663	25815	1,65	185
		м2		247,12	8,98	27677	1006	90	0,04	4
5	Е0146-44-3	**Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов**	24	158,38	23,78	3801	571	3101	0,91	22
		м2		134,60	8,98	3230	216	90	0,04	1
8	Е0157-3-1	**Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов**	242	5,64	0,19	1365	46	1465	0,04	10
		1м		5,45	0,02	1319	5	110,7	0,00	0
10	Е0155-1-2	**Разборка деревянных ограждений радиаторов и окон (2,2мх2м)+применит.**	98	52,82	6,13	5176	601	5049	0,33	32
		м2		46,69	1,01	4576	99	108	0,01	1
11	Е0110-35-1к=0,8;	**Разборка театральных кресел**	280	99,38	19,10	27826	5348	29400	0,54	151
		шт		80,28	7,22	22478	2022	120	0,04	11
12	Е0169-18-1	**Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ**	698	6,08	0,00	4244	0	3819	0,05	35
		м2		6,08	0,00	4244	0	90	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Окна								
15	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	101,49	348,93	18,88	35413	1916	19464	1,02	104
		м2		171,01	6,57	17356	667	108	0,03	3
16	С12061-719 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	101,49	6433,00		652885				
		м2								
18	С12061-708 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	4,5	4884,00		21978				
		м2								
19	С12061-715 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	40,5	4884,00		197802				
		м2								
20	Е0156-10-1	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах без кронштейнов	24	33,37	0,47	801	11	653	0,16	4
		м		25,09	0,09	602	2	108	0,00	0
21	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	24	3680,00		88320				
		м								
22	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	24	201,91	0,56	4846	13	1053	0,26	6
		м		40,86	0,09	981	2	107,1	0,00	0
		РАЗДЕЛ 2. Отделочные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков								
			586	171,80	3,94	100675	2309	57371	0,55	322
		м2		102,11	1,49	59836	873	94,5	0,01	6
32	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску								
			586	257,14	2,33	150684	1365	24659	0,26	152
		м2		43,65	0,88	25579	516	94,5	0,00	0
33	Е0115-65-1	Штукатурка плоских внутренних поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню								
			68	714,81	6,33	48607	430	20251	1,79	122
		м2		312,75	2,39	21267	163	94,5	0,01	1
35	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей внутренних и наружных /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм оконных и дверных откосов плоских								
			68	247,36	6,12	16820	416	9235	0,81	55
		м2		141,39	2,32	9615	158	94,5	0,01	1
36	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям внутренних оконных и дверных откосов, подготовленным под окраку								
			68	251,66	1,88	17113	128	2548	0,23	16
		м2		38,93	0,72	2647	49	94,5	0,00	0
39	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен								
			689	133,54	3,43	92009	2363	48859	0,46	317
		м2		73,73	1,31	50800	903	94,5	0,01	7
40	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку								
			348	251,66	1,88	87578	654	13039	0,23	80
		м2		38,93	0,72	13548	251	94,5	0,00	0
41	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен								
			346	118,30	1,61	40932	557	17195	0,31	107
		м2		51,98	0,61	17985	211	94,5	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1648044	19393	300769		1849
			Тенге			302568	7140			35
		Накладные расходы -	Тенге			300769				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			116929				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2065742				
		Единовременное ограничение за выслугу лет(1,0%)				20657				
		На оплату дополнительных отпусков(0,4%)				8263				
		Итого в базовых ценах 2001 года				2 094 662				
		Итого в текущих ценах 2013 года,МРПтек=1731 тенге				5356932				
		кмрп=2,55742								
		Итого с коэффицентом понижения(кпон.=0,84383216)				4520351				
		Налог 2 %				90407				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				4610758				
		НДС (12%)				553291				
		Всего по смете с учетом НДС(12%)				5164049				

Заказчик:
Средняя общеобразовательная школа № 14 города Павлодара

Директор _____ **Ажибаева А. А.**

Подрядчик:
ТОО"Строитель"

Директор _____ **Лунёв Д.В.**

Технический надхор:
ТОО "EG Compani-ПВ"

Директор _____ **Нуртазин Ж.А.**

Акт об оказании производственных услуг № 1
от 30 марта 2017 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель"**

Заказчик: **Государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 14 города Павлодара"**

Основание: **Договор №19 от 01.03.2017 г.**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт 2-х спортивных залов с раздевалками и актового зала		работа	5 164 049,00	5 164 049,00

Итого: 5 164 049,00
В том числе НДС 553 290,96

Всего оказано услуг 1, на сумму 5 164 049,00 KZT
Пять миллионов сто шестьдесят четыре тысячи сорок девять тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель"

БИН: 970140005946
Адрес: Республика Казахстан г.Павлодар ул.Крупской 76 оф.312
Расчетный счет: KZ43965F010[illegible]00959894 в АО "ForteBank" ,

БИК: IRTYKZKA

МП _____ директор
(должность)
_____ Дестер Владимирович
(ФИО, подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №14 города Павлодара"

БИН: 970440002109
Адрес: Республика Казахстан г.Павлодар ул.Катаева 36

Расчетный счет: KZ02070103KSN4515000 в РГУ "Комитет Казначейства министерства финансов РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП _____ директор
(должность)
_____ Ажибаева А.Э.
(ФИО, подпись)

Форма 4

Заказчик : Государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 14 города Павлодара"
Подрядчик:ТОО "СТРОИТЕЛЬ"
Наименование объекта:Капитальный ремонт 2-х спортивных залов с раздевалками и актового зала по ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 14 города Павлодара"
Адрес: Павлодарская область,г.Павлодар, Катаева, 36
Договор № 19 от 01.03.2017г

Акт №2 от 24.04.2017г
выполненных работ за апрель 2017года

Капитальный ремонт 2-х спортивных залов с раздевалками и актового зала по ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 14 города Павлодара"

Составлен(а) В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		=Демонтажные работы=								
1	Е0146-24-2	**Отбивка штукатурки с поверхностей стен в помещениях №4 на 1-м и на 2-м этаже**	1034,61	32,87	0,00	34008	0	30607	0,23	238
		м2		32,87	0,00	34008	0	90	0,00	0
2	Е0162-36-2	**Очистка вручную потолков от старой окраски**	277,6	32,13	0,00	8919	0	8429	0,22	61
		м2		32,13	0,00	8919	0	94,5	0,00	0
3	Е0162-36-4	**Очистка вручную откосов от старой окраски**	130,3	37,04	0,00	4826	0	4561	0,26	34
		м2		37,04	0,00	4826	0	94,5	0,00	0
4	Е0146-44-1	**Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками**	35,8	270,90	23,78	9698	851	8252	1,65	59
		м2		247,12	8,98	8847	321	90	0,04	1
5	Е0146-44-3	**Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов**	5,61	158,38	23,78	889	133	725	0,91	5
		м2		134,60	8,98	755	50	90	0,04	0
8	Е0157-3-1	**Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов**	191	5,64	0,19	1077	36	1157	0,04	8
		1м		5,45	0,02	1041	4	110,7	0,00	0
10	Е0155-1-2	**Разборка деревянных ограждений радиаторов и окон (2,2мх2м)+применит.**	69,2	52,82	6,13	3655	424	3565	0,33	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		46,69	1,01	3231	70	108	0,01	1
12	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	165,6	6,08	0,00	1007	0	906	0,05	8
		м2		6,08	0,00	1007	0	90	0,00	0
		РАЗДЕЛ 1. Окна								
17	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	45	378,28	18,53	17023	834	7885	0,93	42
		м2		156,07	6,18	7023	278	108	0,03	1
18	С12061-708 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	-0,9	4884,00		-4396				
		м2								
20	Е0156-10-1	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах без кронштейнов	42,7	33,37	0,47	1425	20	1161	0,16	7
		м		25,09	0,09	1071	4	108	0,00	0
21	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	-9,2	3680,00		-33856				
		м								
22	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	42,7	201,91	0,56	8622	24	1873	0,26	11
		м		40,86	0,09	1745	4	107,1	0,00	0
		=Двери=								
23	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	29,61	398,48	102,53	11799	3036	5990	0,90	27
		м2		151,65	35,67	4490	1056	108	0,14	4
24	С12062-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-9 внутренние	9	4880,00		43920				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	8,82	3540,00		31223				
		м2								
28	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	5	1380,00		6900				
		комплект								
29	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	8	1500,00		12000				
		комплект								
30	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	13	583,00		7579				
		шт								
		РАЗДЕЛ 2. Отделочные работы								
31	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	277,6	171,80	3,94	47692	1094	27178	0,55	153
		м2		102,11	1,49	28346	414	94,5	0,01	3
32	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	277,6	257,14	2,33	71382	647	11682	0,26	72
		м2		43,65	0,88	12117	244	94,5	0,00	0
33	Е0115-65-1	Штукатурка плоских внутренних поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	26,68	714,81	6,33	19071	169	7945	1,79	48
		м2		312,75	2,39	8344	64	94,5	0,01	0
35	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей внутренних и наружных /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм оконных и дверных откосов плоских	61,6	247,36	6,12	15237	377	8366	0,81	50
		м2		141,39	2,32	8710	143	94,5	0,01	1
36	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям внутренних оконных и дверных откосов, подготовленным под окраку	26,68	251,66	1,88	6714	50	1000	0,23	6
		м2		38,93	0,72	1039	19	94,5	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	1034,31	310,95	2,11	321619	2182	119070	0,64	662
		м2		121,50	0,32	125669	331	94,5	0,04	41
39	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен	328,87	133,54	3,43	43917	1128	23321	0,46	151
		м2		73,73	1,31	24248	431	94,5	0,01	3
40	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	197,07	251,66	1,88	49595	370	7384	0,23	45
		м2		38,93	0,72	7672	142	94,5	0,00	0
41	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	567,8	118,30	1,61	67171	914	28218	0,31	176
		м2		51,98	0,61	29514	346	94,5	0,00	0
43	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	450	167,96	1,88	75582	846	33603	0,47	212
		м2		78,30	0,72	35235	324	94,5	0,00	0
		=Полы=								
		ТИП1 2-й этаж								
47	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	127,94	109,84	0,46	14053	59	1731	0,08	10
		м		12,04	0,18	1540	23	110,7		0
		ТИП2 2-й этаж								
		ТИП2 1-й этаж								
		=Разные работы Лист АС-9=								
56	Е0110-52-1	Огнезащита дощатых полов	180	20,48	0,91	3686	164	976	0,03	5
		м2		4,68	0,34	842	61	108	0,00	0
57	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	392	112,90	1,52	44257	596	46601	0,70	274
		м2		111,38	0,56	43661	220	106,2	0,00	0
58	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	13,23	167,96	1,88	2222	25	988	0,47	6
		м2		78,30	0,72	1036	10	94,5	0,00	0
		Замена светильников								
		=Демонтажные работы=								
1	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	36	29,35	2,80	1057	101	945	0,18	6
		шт		26,55	0,45	956	16	97,2	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		=Монтажные работы=								
2	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт								
			36	263,81	2,81	9497	101	9149	1,60	58
		шт		261,00	0,45	9396	16	97,2	0,00	0
3	С прайс цо 8220:1,12:2,557	Светильники тип PRS/S-236sport								
			21	2870,27		60276				
		шт								
4	С151702-15	Светильники тип ЛСП22-2Х65-001-УХЛ4								
			15	2940,00		44100				
		шт								
5	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40								
			72	99,00		7128				
		шт								
7	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.								
			3	135,55	0	407	0	362	0,78	2
		шт		124,20	0	373	0	97,2	0,00	0
8	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3								
			3	457,00		1371				
		шт								
13	Е0121-10-1	Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 закрепляемого на тросе								
			250	48,73	3,43	12183	858	8784	0,21	53
		м кабеля		34,43	1,72	8608	430	97,2	0,01	3
14	С151601-1207Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80								
			0,25	62459,00		15615				
		км								
		ДОБАВИТЬ.								
1	Е0162-36-2	Очистка вручную потолков от старой окраски								
			333,4	32,13	0,00	10712	0	10123	0,22	73
		м2		32,13	0,00	10712	0	94,5	0,00	0
2	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками								
			36,27	270,90	23,78	9826	863	8360	1,65	60
		м2		247,12	8,98	8963	326	90	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	333,4	171,80	3,94	57278	1314	32641	0,55	183
		м2		102,11	1,49	34043	497	94,5	0,01	3
4	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	333,4	257,14	2,33	85730	777	14030	0,26	87
		м2		43,65	0,88	14553	293	94,5	0,00	0
5	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	13,58	3540,00		48073				
		м2								
6	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	1,53	378,28	18,53	579	28	268	0,93	1
		м2		156,07	6,18	239	9	108	0,03	0
7	С12061-715 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	2,43	4884,00		11868				
		м2								
8	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	36,05	348,93	18,88	12579	681	6914	1,02	37
		м2		171,01	6,57	6165	237	108	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С12061-719 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	36,05	6433,00		231910				
		м2								
10	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	310	112,90	1,52	34999	471	36853	0,70	217
		м2		111,38	0,56	34528	174	106,2	0,00	0
11	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	11,5	201,91	0,56	2322	6	504	0,26	3
		м		40,86	0,09	470	1	107,1	0,00	0
12	Е0157-4-4	Перестилка дощатых покрытий чистых в шпунт и гребень площадью свыше 20 м2 К=-1,000;,	134	117,03	0,26	15682	35	11032	0,48	64
		м		76,82	0,05	10294	7	107,1	0,00	0
13	Е0157-17-1	Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью свыше 10 м2	450	1572,60	4,07	707670	1832	63484	0,69	310
		м		126,79	0,65	57056	293	110,7	0,01	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2329376	21045	596621		3548
			Тенге			601290	6857			68
		Накладные расходы -	Тенге			596621				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			175560				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3101556				
		Единовременное ограничение за выслугу лет(1,0%)				31016				
		На оплату дополнительных отпусков(0,4%)				12406				
		Итого в базовых ценах 2001 года				3 144 978				
		Итого в текущих ценах 2013 года,МРПтек=1731 тенге kмрп=2,55742				8043030				
		Итого с коэффицентом понижения(kпон.=0,84383216)				6786967,393				
		Налог 2 %				135739				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**6922707**				
		НДС (12%)				**830725**				
		Всего по смете с учетом НДС(12%)				**7753432**				

Заказчик:
Средняя общеобразовательная школа № 14 города Павлодара

Директор_____Ажибаева А. А.

Подрядчик:
ТОО"Строитель"

Директор_____Лунёв Д.В.

Технический надхор:
ТОО "EG Compani-ПВ"

Директор_____Нуртазин Ж.А.

Форма 4

Заказчик : Государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 14 города Павлодара"
Подрядчик:ТОО "СТРОИТЕЛЬ"
Наименование объекта:Капитальный ремонт 2-х спортивных залов с раздевалками и актового зала по ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 14 города Павлодара"
Адрес: Павлодарская область,г.Павлодар, Катаева, 36
Договор № 19 от 01.03.2017г

Акт №3 от 04.05.2017г
выполненных работ за май 2017года

Капитальный ремонт 2-х спортивных залов с раздевалками и актового зала по ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 14 города Павлодара"

Составлен(а) В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0115-165-3	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов**	-8,15	167,96	1,88	-1369	-15	-609	0,47	-4
		м2		78,30	0,72	-638	-6	94,5	0,00	0
		Добавить.								
16	Е0156-10-1	**Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах без кронштейнов**	11,5	33,37	0,47	384	5	313	0,16	2
		м		25,09	0,09	289	1	108	0,00	0
17	Е0153-18-1	**Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (кирпич силикатный М-100)**	2,2	11825,09	474,95	26015	1045	12469	35,39	78
		м		5258,25	78,75	11568	173	106,2	0,43	1
18	Е0110-50-2	**Устройство радиаторных решеток прим.**	19	271,71	6,71	5162	127	772	0,21	4
		м2 покрытия		35,10	2,54	667	48	108	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	прайс	Решетки радиаторные								
		м2	19	1330,00		25270				
20	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2,толщина слоя до 20 мм								
		м2	199,823	731,42	34,56	146155	6906	91807	2,80	560
				480,44	5,74	96003	1147	94,5	0,03	6
21	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм								
			76	2030,00		154280				
22	Е0134-60-3	Облицовка откосов наружных из ПВХ профилей								
		м2	20,09	148,42	1,50	2982	30	3122	2,80	56
				143,35	0,56	2880	11	108	0,03	1
23	1999-ПЛ	Откосы наружние из ПВХ профилей								
		м.п.	200,9	94,26		18937				
24	Е0110-52-1	Огнезащита дощатых полов								
		м2	270	20,48	0,91	5530	246	1464	0,03	8
				4,68	0,34	1264	92	108	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			383716	8344	109339		704
			Тенге			112032	1467			8
		Накладные расходы -	Тенге			109339				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29583				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			522638				
		Единовременное ограничение за выслугу лет(1,0%)				5226				
		На оплату дополнительных отпусков(0,4%)				2091				
		Итого в базовых ценах 2001 года				529 955				
		Итого в текущих ценах ,МРПтек=1731 тенге								
		kмрп=2,55742				1355319				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с коэффицентом понижения(kпон.=0,84383216)				1143661,382				
		Налог 2 %				22873				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				1166535				
		НДС (12%)				139984				
		Всего по смете с учетом НДС(12%)				1306519				

Заказчик:
Средняя общеобразовательная школа № 14 города Павлодара

Директор_____ Ажибаева А. А.

Подрядчик:
ТОО"Строитель"

Директор_____ Лунёв Д.В.

Технический надхор:
ТОО "EG Compani-ПВ"

Директор_____ Нурлазин Ж.А.