Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент"
Подрядчик: ТОО "АлемСтрой-1"
Наименование объекта: "Текущий ремонт пешеходной дорожки по улицам Дулати и Торекулова" **форма 3**
Договор № 152 от 20 июля 2017 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
на 28 ноября 2017 года

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат в тенге								в отчетном месяце (ноябрь) без НДС	всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с	в отчетном месяце (ноябрь) с НДС	из графы 1							
			СМР (в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих работ не входящих в СМР в базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Текущий ремонт пешеходной дорожки по улицам Дулати и Торекулова	23 093 280								3 400 853	3 808 955
Всего к оплате	23 093 280								3 400 853	3 808 955

Заказчик

Заместитель руководителя
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент"
_____ Тузелов С.М.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АлемСтрой-1"
_____ Жусупалиев Н.М.

1120

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилишно-коммунального хозяйства города Шымкент"
Подрядчик: ТОО "АлемСтрой -1"
Договор № 152 от 20 июля 2017 года
Наименование объекта -"Текущий ремонт пешеходной дорожки по улицам Дулати и Торекулова"

АКТ
приемки выполненных работ
на 28 ноября 2017 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
				Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ул.Дулати								
1	11-270701-0302 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Демонтаж тротуарной плитки**								
		м2 тротуара	711	236,26	22,08	167978	15698	105525	0,38	271
		Накладные расходы -		214,18	7,42	152280	5276	60,3	0,01	7
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*148,42*		*105525*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*133,62*				*95006*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,80*				*10519*		
		Сметная стоимость		*30,77*		*21880*				
2	11-010104-0701 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**				*295384*				
		м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	711	0,95	0,95	674	674	173	--	--
		Накладные расходы -		--	0,33	--	237	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*0,24*		*173*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*0,20*				*140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,05*				*33*		
		Сметная стоимость		*0,10*		*68*				
3	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**				*915*				
		м3 материала основания в плотном теле	106,65	880,09	780,78	93862	83270	19546	0,14	15
		Накладные расходы -		99,32	136,79	10592	14588	60,3	0,14	14
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*183,27*		*19546*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*142,37*				*15184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,90*				*4362*		
		Сметная стоимость		*85,07*		*9073*				
4	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**				*122480*				
			106,65	2742,81	--	292521	--	11701	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*109,71*		*11701*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*109,71*				*11701*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,20*		*24338*				
		Сметная стоимость				*328560*				
5	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	711	296,69	27,60	210947	19623	131946	0,38	271
		м2 тротуара		267,72	9,28	190350	6595	60,3	0,01	7
		Накладные расходы -		*185,58*		*131946*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*167,03*				*118758*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*18,55*				*13188*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,58*		*27431*				
		Сметная стоимость				*370324*				
6	21-040509-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	711	1460,65	--	1038522	--	41541	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,43*		*41541*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*58,43*				*41541*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,53*		*86405*				
		Сметная стоимость				*1166468*				
7	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	448,9	1454,14	19,64	652763	8816	171047	0,70	313
		м бортового камня		507,74	7,11	227924	3191	60,3	0,01	3
		Накладные расходы -		*381,04*		*171047*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*310,45*				*139362*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*70,58*				*31685*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,81*		*65905*				
		Сметная стоимость				*889715*				
8	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	7,17985	41211,06	--	295889	--	11836	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1648,44*		*11836*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4%		*1648,44*				*11836*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3428,76*		*24618*				
		Сметная стоимость				*332343*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2753156	128081			870
			Тенге			581146	29888			32
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2753156				
Материалы -			Тенге			416998				
Всего заработная плата -			Тенге				611033			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			1626932				
		Накладные расходы -	Тенге			493314				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					368450		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					124864		
		Сметная прибыль -	Тенге			259718				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3506188				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							902
		Сметная заработная плата -	Тенге				611033			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3506188				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							902
		Сметная заработная плата -	Тенге				611033			
		Всего прямые затраты				3 506 188				
		Итого								
		Итого в текущих ценах 2017 года К=1								
		Итого стоимость в текущем уровне цен				3 506 188				
		итог с понижающим коэф k=0,96995743125				3 400 853				
		НДС 12%				408 102				
		Всего к оплате				3 808 955				

Заказчик

Заместитель руководителя
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент"

_____ **Түзелов С.М.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АлемСтрой-1"

_____ **Жусупалиев Н.М.**

Главный специалист:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент"

_____ **Куралбаев Е.**

Заведующий сектором

благоустройства:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Шымкент"

_____ **Оспанов Ж.**