Наименование обьекта: Строительство 40 арендных жилых домов в г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области

Полная сметная стоимость: 352 490 778,08 тенге
Стоимость работ по договору: 330 400 000,0 тенге
Финансирование на 2017 год: 176 826 798,40 тенге

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
БИН : 120140000979 ИИК : KZ46070103KSN0919000 БИК : KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Республика Казахстан, г.Жаркент, ул. Головацкого , 131

Стоимость работ выполненных по настоящему акту
с начала года: 146 001 730,00
за отчетный месяц: 30 485 588,00

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"
Адрес : г.Алматы, ул. Полежаева, д 16 тел: 87026727002
БИН 020740004090 ИИК: KZ36826AIKZTD2020960 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

АКТ № 4
выполненных работ за октябрь месяц 2017 года
ДОГОВОР № 120140000979/170031/00 от 04.05.2017г.

№ п.п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Стоимость работ по договору	АВАНС			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге (без НДС)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь месяц			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге (с НДС)
					Сумма погашения аванса с начала стройки (тенге)	Сумма погашения аванса за месяц (тенге)	Остаток аванса (тенге)			сумма с НДС, тенге	сумма без НДС, тенге	сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Строительство40 арендных жилых домов в г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области	объект	**330 400 000,00**				**108 585 173,00**	**130 358 687,50**	**28 656 451,84**	**25 586 117,71**	**3 070 334,13**	**146 001 730,00**
		Итого		**330 400 000,00**				**108 585 173,00**	**130 358 687,50**	**28 656 451,84**	**25 586 117,71**	**3 070 334,13**	**146 001 730,00**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
М.О. Жунусов
М.П.

Подрядчик
ТОО "Техно Снаб 2002"
Жарасбаев Д.
М.П.

Наименование объекта: Строительство 40 арендных жилых домов в г Жаркент, Панфиловского района, Алматинской области

Заказчик ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор №120140000979/170031/00

Акт
приемки выполненных работ за октябрь 2017 года

Строительство 40 арендных жилых домов в г Жаркент, Панфиловского района, Алматинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены, перегородки, перемычки 1								
		1.1 Кладка стен								
26	Е8-41-1	Кладка дымохода	0,94	10236,59	379,78	9622	357	2303	11,9	11
		м3 кладки (без вычета пустот)		1935	141,75	1819	133	118	0,7	1
27	Е8-12-1	Армирование кладки дымохода	0,0498	8679,65	422,15	432	21	494	56,4	3
		т металлических изделий		8257,5	157,5	411	8	118	0,77	–
28	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0498	67700		3371				
		т								
29	Е10-3-7	Облицовка асбестовым картоном в местах примыкания колодцев	0,8	365,7	1,91	293	2	42	0,28	–
		м2 стен (за вычетом проемов)		42,98	0,72	34	1	120	0,0035	–

Раздел 2 Стены, перегородки, перемычки 2										
26	Е8-41-1	Кладка дымохода	0,94	10236,59	379,78	9622	357	2303	11,9	11
		м3 кладки (без вычета пустот)								
				1935	141,75	1819	133	118	0,7	1
27	Е8-12-1	Армирование кладки дымохода	0,0498	8679,65	422,15	432	21	494	56,4	3
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	411	8	118	0,77	–
28	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0498	67700		3371				
		т								
29	Е10-3-7	Облицовка асбестовым картоном в местах примыкания колодцев	0,8	365,7	1,91	293	2	42	0,28	–
		м2 стен (за вычетом проемов)								
				42,98	0,72	34	1	120	0,0035	–
Раздел 3 Стены, перегородки, перемычки 3										
26	Е8-41-1	Кладка дымохода	0,94	10236,59	379,78	9622	357	2303	11,9	11
		м3 кладки (без вычета пустот)								
				1935	141,75	1819	133	118	0,7	1
27	Е8-12-1	Армирование кладки дымохода	0,0498	8679,65	422,15	432	21	494	56,4	3
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	411	8	118	0,77	–
28	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0498	67700		3371				
		т								
29	Е10-3-7	Облицовка асбестовым картоном в местах примыкания колодцев	0,8	365,7	1,91	293	2	42	0,28	–
		м2 стен (за вычетом проемов)								
				42,98	0,72	34	1	120	0,0035	–
Раздел 4 Стены, перегородки, перемычки 4										
26	Е8-41-1	Кладка дымохода	0,94	10236,59	379,78	9622	357	2303	11,9	11
		м3 кладки (без вычета пустот)								
				1935	141,75	1819	133	118	0,7	1
27	Е8-12-1	Армирование кладки дымохода	0,0498	8679,65	422,15	432	21	494	56,4	3
		т металлических изделий								

			8257,5	157,5	411	8	118	0,77	–
28 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0498	67700		3371				
	т								
29 Е10-3-7	Облицовка асбестовым картоном в местах примыкания колодцев	0,8	365,7	1,91	293	2	42	0,28	–
	м2 стен (за вычетом проемов)								
			42,98	0,72	34	1	120	0,0035	–

Раздел 5 Стены, перегородки, перемычки 5

26 Е8-41-1	Кладка дымохода	0,94	10236,59	379,78	9622	357	2303	11,9	11
	м3 кладки (без вычета пустот)								
			1935	141,75	1819	133	118	0,7	1
27 Е8-12-1	Армирование кладки дымохода	0,0498	8679,65	422,15	432	21	494	56,4	3
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	411	8	118	0,77	–
28 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0498	67700		3371				
	т								
29 Е10-3-7	Облицовка асбестовым картоном в местах примыкания колодцев	0,8	365,7	1,91	293	2	42	0,28	–
	м2 стен (за вычетом проемов)								
			42,98	0,72	34	1	120	0,0035	–

Раздел 6 Стены, перегородки, перемычки 6

26 Е8-41-1	Кладка дымохода	0,94	10236,59	379,78	9622	357	2303	11,9	11
	м3 кладки (без вычета пустот)								
			1935	141,75	1819	133	118	0,7	1
27 Е8-12-1	Армирование кладки дымохода	0,0498	8679,65	422,15	432	21	494	56,4	3
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	411	8	118	0,77	–
28 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0498	67700		3371				
	т								
29 Е10-3-7	Облицовка асбестовым картоном в местах примыкания колодцев	0,8	365,7	1,91	293	2	42	0,28	–
	м2 стен (за вычетом проемов)								
			42,98	0,72	34	1	120	0,0035	–

Раздел 7 Стены, перегородки, перемычки 7

26	Е8-41-1	Кладка дымохода	0,94	10236,59	379,78	9622	357	2303	11,9	11
		м3 кладки (без вычета пустот)		1935	141,75	1819	133	118	0,7	1
27	Е8-12-1	Армирование кладки дымохода	0,0498	8679,65	422,15	432	21	494	56,4	3
		т металлических изделий		8257,5	157,5	411	8	118	0,77	–
28	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0498	67700		3371				
		т								
29	Е10-3-7	Облицовка асбестовым картоном в местах примыкания колодцев	0,8	365,7	1,91	293	2	42	0,28	–
		м2 стен (за вычетом проемов)		42,98	0,72	34	1	120	0,0035	–

Раздел 8 Стены, перегородки, перемычки 8

26	Е8-41-1	Кладка дымохода	0,94	10236,59	379,78	9622	357	2303	11,9	11
		м3 кладки (без вычета пустот)		1935	141,75	1819	133	118	0,7	1
27	Е8-12-1	Армирование кладки дымохода	0,0498	8679,65	422,15	432	21	494	56,4	3
		т металлических изделий		8257,5	157,5	411	8	118	0,77	–
28	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0498	67700		3371				
		т								
29	Е10-3-7	Облицовка асбестовым картоном в местах примыкания колодцев	0,8	365,7	1,91	293	2	42	0,28	–
		м2 стен (за вычетом проемов)		42,98	0,72	34	1	120	0,0035	–

Раздел 9 Стены, перегородки, перемычки 9

26	Е8-41-1	Кладка дымохода	0,94	10236,59	379,78	9622	357	2303	11,9	11
		м3 кладки (без вычета пустот)		1935	141,75	1819	133	118	0,7	1
27	Е8-12-1	Армирование кладки дымохода	0,0498	8679,65	422,15	432	21	494	56,4	3
		т металлических изделий								

			8257,5	157,5	411	8	118	0,77	–
28 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0498	67700		3371				
	т								
29 Е10-3-7	Облицовка асбестовым картоном в местах примыкания колодцев	0,8	365,7	1,91	293	2	42	0,28	–
	м2 стен (за вычетом проемов)								
			42,98	0,72	34	1	120	0,0035	–
3.4 Перемычки									
41 Е6-18-9	Устройство перемычек из бетона В 15	1,524	12430,62	367,51	18944	560	3747	13,1	20
	м3								
			2202,75	138,83	3357	212	105	0,678	1
Раздел 3 Стены, перегородки, перемычки									
3.1 Кладка стен									
Дом 10									
30 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	40,98	865,24	34,73	35458	1423	11510	1,43	59
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			225	13,01	9221	533	118	0,0635	3
31 4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,0504	50800		2560				
	т								
32 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,08421	64100		5398				
	т								
33 4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0427	50642		2162				
	т								
3.2 Вертикальное армирование стен									
34 Е6-14-1	Устройство монолитных узлов вертикального армирования из бетона В15	2,37	9362,29	884,81	22189	2097	4762	9,96	24
	м3								
			1579,5	334,24	3743	792	105	1,6325	4
35 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,03241	62000		2009				

			т							
36	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,13886	61200		8498				
			т							
	3.3 Монолитная ж.б.обвязка									
37	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В 12,5	2,34	7748,5	316,01	18131	739	3654	8,25	19
			м3	1368	119,39	3201	279	105	0,583	1
38	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,05515	69000		3805				
			т							
39	4-1-104	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	0,12096	66700		8068				
			т							
40	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм (анкера А1 и А2)	0,04061	53000		2152				
			т							
	3.4 Перемычки									
41	Е6-18-9	Устройство перемычек из бетона В 15	1,726	12430,62	367,51	21455	634	4244	13,1	23
			м3	2202,75	138,83	3802	240	105	0,678	1
42	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02353	65000		1529				
			т							
43	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01535	67700		1039				
			т							
44	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,04699	65900		3097				
			т							
45	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,03384	61300		2074				
			т							
	Дом 11									
30	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	40,98	865,24	34,73	35458	1423	11510	1,43	59

	м2 перегородок (за вычетом проемов)									
			225	13,01	9221	533	118	0,0635	3
31 4-1-49										
	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,0504	50800		2560				
	т									
32 4-1-88										
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,08421	64100		5398				
	т									
33 4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0427	50642		2162				
	т									
34 Е6-14-1	Устройство монолитных узлов вертикального армирования из бетона В15	2,37	9362,29	884,81	22189	2097	4762	9,96	24
	м3								
			1579,5	334,24	3743	792	105	1,6325	4
35 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,03241	62000		2009				
	т								
36 4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,13886	61200		8498				
	т								
37 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В 12,5	2,34	7748,5	316,01	18131	739	3654	8,25	19
	м3								
			1368	119,39	3201	279	105	0,583	1
38 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,05515	69000		3805				
	т								
39 4-1-104	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	0,12096	66700		8068				
	т								
40 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм (анкера А1 и А2)	0,04061	53000		2152				
	т								
41 Е6-18-9	Устройство перемычек из бетона В 15	1,726	12430,62	367,51	21455	634	4244	13,1	23
	м3								

			2202,75	138,83	3802	240	105	0,678	1
42 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02353	65000		1529				
	т								
43 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01535	67700		1039				
	т								
44 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,04699	65900		3097				
	т								
45 4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,03384	61300		2074				
	т								
Дом 12									
30 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	40,98	865,24	34,73	35458	1423	11510	1,43	59
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			225	13,01	9221	533	118	0,0635	3
31 4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,0504	50800		2560				
	т								
32 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,08421	64100		5398				
	т								
33 4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0427	50642		2162				
	т								
34 Е6-14-1	Устройство монолитных узлов вертикального армирования из бетона В15	2,37	9362,29	884,81	22189	2097	4762	9,96	24
	м3								
			1579,5	334,24	3743	792	105	1,6325	4
35 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,03241	62000		2009				
	т								

36	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,13886	61200		8498				
		т								
37	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В 12,5	2,34	7748,5	316,01	18131	739	3654	8,25	19
		м3								
				1368	119,39	3201	279	105	0,583	1
38	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,05515	69000		3805				
		т								
39	4-1-104	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	0,12096	66700		8068				
		т								
40	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм (анкера А1 и А2)	0,04061	53000		2152				
		т								
41	Е6-18-9	Устройство перемычек из бетона В 15	1,726	12430,62	367,51	21455	634	4244	13,1	23
		м3								
				2202,75	138,83	3802	240	105	0,678	1
42	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02353	65000		1529				
		т								
43	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01535	67700		1039				
		т								
44	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,04699	65900		3097				
		т								
45	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,03384	61300		2074				
		т								
	Дом 13									
30	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	40,98	865,24	34,73	35458	1423	11510	1,43	59
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				225	13,01	9221	533	118	0,0635	3

31	4-1-49									
	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,0504	50800		2560					
	т									
32	4-1-88									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,08421	64100		5398					
	т									
33	4-I-6									
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0427	50642		2162					
	т									
34	Е6-14-1									
	Устройство монолитных узлов вертикального армирования из бетона В15	2,37	9362,29	884,81	22189	2097	4762	9,96	24	
	м3									
			1579,5	334,24	3743	792	105	1,6325	4	
35	4-1-54									
	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,03241	62000		2009					
	т									
36	4-1-75									
	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,13886	61200		8498					
	т									
37	Е6-19-1									
	Устройство поясов в опалубке из бетона В 12,5	2,34	7748,5	316,01	18131	739	3654	8,25	19	
	м3									
			1368	119,39	3201	279	105	0,583	1	
38	4-1-94									
	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,05515	69000		3805					
	т									
39	4-1-104									
	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	0,12096	66700		8068					
	т									
40	4-1-23									
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм (анкера А1 и А2)	0,04061	53000		2152					
	т									
41	Е6-18-9									
	Устройство перемычек из бетона В 15	1,726	12430,62	367,51	21455	634	4244	13,1	23	
	м3									
			2202,75	138,83	3802	240	105	0,678	1	

42	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,02353	65000		1529				
43	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,01535	67700		1039				
44	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,04699	65900		3097				
45	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм *т*	0,03384	61300		2074				
	Дом 14									
30	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	40,98	865,24 225	34,73 13,01	35458 9221	1423 533	11510 118	1,43 0,0635	59 3
31	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно *т*	0,0504	50800		2560				
32	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм *т*	0,08421	64100		5398				
33	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 *т*	0,0427	50642		2162				
34	Е6-14-1	Устройство монолитных узлов вертикального армирования из бетона В15 *м3*	2,37	9362,29 1579,5	884,81 334,24	22189 3743	2097 792	4762 105	9,96 1,6325	24 4
35	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,03241	62000		2009				
36	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,13886	61200		8498				

		т								
37	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В 12,5	2,34	7748,5	316,01	18131	739	3654	8,25	19
		м3								
				1368	119,39	3201	279	105	0,583	1
38	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,05515	69000		3805				
		т								
39	4-1-104	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	0,12096	66700		8068				
		т								
40	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм (анкера А1 и А2)	0,04061	53000		2152				
		т								
41	Е6-18-9	Устройство перемычек из бетона В 15	1,726	12430,62	367,51	21455	634	4244	13,1	23
		м3								
				2202,75	138,83	3802	240	105	0,678	1
42	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02353	65000		1529				
		т								
43	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01535	67700		1039				
		т								
44	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,04699	65900		3097				
		т								
45	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,03384	61300		2074				
		т								
	Дом 15									
30	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	40,98	865,24	34,73	35458	1423	11510	1,43	59
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				225	13,01	9221	533	118	0,0635	3
31	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,0504	50800		2560				

		т								
32	4-1-88									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,08421	64100		5398					
		т								
33	4-1-6									
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0427	50642		2162					
		т								
34	Е6-14-1									
	Устройство монолитных узлов вертикального армирования из бетона В15	2,37	9362,29	884,81	22189	2097	4762	9,96	24
		м3								
			1579,5	334,24	3743	792	105	1,6325	4
35	4-1-54									
	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,03241	62000		2009					
		т								
36	4-1-75									
	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,13886	61200		8498					
		т								
37	Е6-19-1									
	Устройство поясов в опалубке из бетона В 12,5	2,34	7748,5	316,01	18131	739	3654	8,25	19
		м3								
			1368	119,39	3201	279	105	0,583	1
38	4-1-94									
	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,05515	69000		3805					
		т								
39	4-1-104									
	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	0,12096	66700		8068					
		т								
40	4-1-23									
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм (анкера А1 и А2)	0,04061	53000		2152					
		т								
41	Е6-18-9									
	Устройство перемычек из бетона В 15	1,726	12430,62	367,51	21455	634	4244	13,1	23
		м3								
			2202,75	138,83	3802	240	105	0,678	1
42	4-1-53									
	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02353	65000		1529					
		т								

43 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01535	67700		1039				
	т								
44 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,04699	65900		3097				
	т								
45 4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,03384	61300		2074				
	т								
Дом 16									
30 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	40,98	865,24	34,73	35458	1423	11510	1,43	59
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			225	13,01	9221	533	118	0,0635	3
31 4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,0504	50800		2560				
	т								
32 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,08421	64100		5398				
	т								
33 4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0427	50642		2162				
	т								
34 Е6-14-1	Устройство монолитных узлов вертикального армирования из бетона В15	2,37	9362,29	884,81	22189	2097	4762	9,96	24
	м3								
			1579,5	334,24	3743	792	105	1,6325	4
35 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,03241	62000		2009				
	т								
36 4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,13886	61200		8498				
	т								
37 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В 12,5	2,34	7748,5	316,01	18131	739	3654	8,25	19
	м3								

			1368	119,39	3201	279	105	0,583	1
38 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,05515	69000		3805				
	т								
39 4-1-104	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	0,12096	66700		8068				
	т								
40 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм (анкера А1 и А2)	0,04061	53000		2152				
	т								
41 Е6-18-9	Устройство перемычек из бетона В 15	1,726	12430,62	367,51	21455	634	4244	13,1	23
	м3								
			2202,75	138,83	3802	240	105	0,678	1
42 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02353	65000		1529				
	т								
43 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01535	67700		1039				
	т								
44 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,04699	65900		3097				
	т								
45 4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,03384	61300		2074				
	т								
Дом 17									
30 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	40,98	865,24	34,73	35458	1423	11510	1,43	59
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			225	13,01	9221	533	118	0,0635	3
31 4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,0504	50800		2560				
	т								

32 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,08421	64100		5398				
	т								
33 4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0427	50642		2162				
	т								
34 Е6-14-1	Устройство монолитных узлов вертикального армирования из бетона В15	2,37	9362,29	884,81	22189	2097	4762	9,96	24
	м3		1579,5	334,24	3743	792	105	1,6325	4
35 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,03241	62000		2009				
	т								
36 4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,13886	61200		8498				
	т								
37 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В 12,5	2,34	7748,5	316,01	18131	739	3654	8,25	19
	м3		1368	119,39	3201	279	105	0,583	1
38 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,05515	69000		3805				
	т								
39 4-1-104	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	0,12096	66700		8068				
	т								
40 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм (анкера А1 и А2)	0,04061	53000		2152				
	т								
41 Е6-18-9	Устройство перемычек из бетона В 15	1,726	12430,62	367,51	21455	634	4244	13,1	23
	м3		2202,75	138,83	3802	240	105	0,678	1
42 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02353	65000		1529				
	т								
43 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01535	67700		1039				

		т								
44	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,04699	65900		3097				
		т								
45	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,03384	61300		2074				
		т								
	Дом 19									
30	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	40,98	865,24	34,73	35458	1423	11510	1,43	59
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	9221	533	118	0,0635	3
31	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,0504	50800		2560				
		т								
32	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,08421	64100		5398				
		т								
33	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0427	50642		2162				
		т								
34	Е6-14-1	Устройство монолитных узлов вертикального армирования из бетона В15	2,37	9362,29	884,81	22189	2097	4762	9,96	24
		м3		1579,5	334,24	3743	792	105	1,6325	4
35	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,03241	62000		2009				
		т								
36	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-iii, d=16 мм	0,13886	61200		8498				
		т								
37	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В 12,5	2,34	7748,5	316,01	18131	739	3654	8,25	19
		м3		1368	119,39	3201	279	105	0,583	1

38	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,05515	69000		3805				
39	4-1-104	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм *т*	0,12096	66700		8068				
40	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм (анкера А1 и А2) *т*	0,04061	53000		2152				
41	Е6-18-9	Устройство перемычек из бетона В 15 *м3*	1,726	12430,62	367,51	21455	634	4244	13,1	23
				2202,75	138,83	3802	240	105	0,678	1
42	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,02353	65000		1529				
43	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,01535	67700		1039				
44	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,04699	65900		3097				
45	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм *т*	0,03384	61300		2074				
	Дом 33									
30	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	40,98	865,24	34,73	35458	1423	11510	1,43	59
				225	13,01	9221	533	118	0,0635	3
31	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно *т*	0,0504	50800		2560				
32	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,08421	64100		5398				

		т								
33	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0427	50642		2162				
		т								
34	Е6-14-1	Устройство монолитных узлов вертикального армирования из бетона В15	2,37	9362,29	884,81	22189	2097	4762	9,96	24
		м3		1579,5	334,24	3743	792	105	1,6325	4
35	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,03241	62000		2009				
		т								
36	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,13886	61200		8498				
		т								
37	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В 12,5	2,34	7748,5	316,01	18131	739	3654	8,25	19
		м3		1368	119,39	3201	279	105	0,583	1
38	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,05515	69000		3805				
		т								
39	4-1-104	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	0,12096	66700		8068				
		т								
40	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм (анкера А1 и А2)	0,04061	53000		2152				
		т								
41	Е6-18-9	Устройство перемычек из бетона В 15	1,726	12430,62	367,51	21455	634	4244	13,1	23
		м3		2202,75	138,83	3802	240	105	0,678	1
42	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02353	65000		1529				
		т								
43	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01535	67700		1039				
		т								
44	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,04699	65900		3097				

		т								
45	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,03384	61300		2074				
		т								
Дом 34										
30	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	40,98	865,24	34,73	35458	1423	11510	1,43	59
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	9221	533	118	0,0635	3
31	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,0504	50800		2560				
		т								
32	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,08421	64100		5398				
		т								
33	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0427	50642		2162				
		т								
34	Е6-14-1	Устройство монолитных узлов вертикального армирования из бетона В15	2,37	9362,29	884,81	22189	2097	4762	9,96	24
		м3		1579,5	334,24	3743	792	105	1,6325	4
35	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,03241	62000		2009				
		т								
36	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,13886	61200		8498				
		т								
37	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В 12,5	2,34	7748,5	316,01	18131	739	3654	8,25	19
		м3		1368	119,39	3201	279	105	0,583	1
38	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,05515	69000		3805				
		т								

39	4-1-104	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм *т*	0,12096	66700		8068				
40	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм (анкера А1 и А2) *т*	0,04061	53000		2152				
41	Е6-18-9	Устройство перемычек из бетона В 15 *м3*	1,726	12430,62	367,51	21455	634	4244	13,1	23
				2202,75	138,83	3802	240	105	0,678	1
42	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,02353	65000		1529				
43	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,01535	67700		1039				
44	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,04699	65900		3097				
45	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм *т*	0,03384	61300		2074				
	Дом 35									
30	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	40,98	865,24	34,73	35458	1423	11510	1,43	59
				225	13,01	9221	533	118	0,0635	3
31	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно *т*	0,0504	50800		2560				
32	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм *т*	0,08421	64100		5398				
33	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0427	50642		2162				

34	Е6-14-1	Устройство монолитных узлов вертикального армирования из бетона В15	т	2,37	9362,29	884,81	22189	2097	4762	9,96	24
			м3		1579,5	334,24	3743	792	105	1,6325	4
35	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	0,03241	62000		2009				
36	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	т	0,13886	61200		8498				
37	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В 12,5	т	2,34	7748,5	316,01	18131	739	3654	8,25	19
			м3		1368	119,39	3201	279	105	0,583	1
38	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,05515	69000		3805				
39	4-1-104	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	т	0,12096	66700		8068				
40	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм (анкера А1 и А2)	т	0,04061	53000		2152				
41	Е6-18-9	Устройство перемычек из бетона В 15	т	1,726	12430,62	367,51	21455	634	4244	13,1	23
			м3		2202,75	138,83	3802	240	105	0,678	1
42	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,02353	65000		1529				
43	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,01535	67700		1039				
44	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,04699	65900		3097				
45	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	т	0,03384	61300		2074				

		т								
Дом 36										
30 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	40,98	865,24	34,73	35458	1423	11510	1,43	59
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	9221	533	118	0,0635	3
31 4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,0504	50800		2560				
	т								
32 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,08421	64100		5398				
	т								
33 4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0427	50642		2162				
	т								
34 Е6-14-1	Устройство монолитных узлов вертикального армирования из бетона В15	2,37	9362,29	884,81	22189	2097	4762	9,96	24
	м3		1579,5	334,24	3743	792	105	1,6325	4
35 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,03241	62000		2009				
	т								
36 4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,13886	61200		8498				
	т								
37 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В 12,5	2,34	7748,5	316,01	18131	739	3654	8,25	19
	м3		1368	119,39	3201	279	105	0,583	1
38 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,05515	69000		3805				
	т								
39 4-1-104	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	0,12096	66700		8068				
	т								

40	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм (анкера А1 и А2)	0,04061	53000		2152				
		т								
41	Е6-18-9	Устройство перемычек из бетона В 15	1,726	12430,62	367,51	21455	634	4244	13,1	23
		м3		2202,75	138,83	3802	240	105	0,678	1
42	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02353	65000		1529				
		т								
43	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01535	67700		1039				
		т								
44	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,04699	65900		3097				
		т								
45	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,03384	61300		2074				
		т								

Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли

Дом 1

46	Е10-11-7	Устройство перекрытий с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из досок	82,8	391,31	27,87	32400	2308	27650	1,72	142
		м2 перекрытий		267,75	10,53	22170	872	120	0,0514	4
54	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,3586	20,35	0,02	28	–	5	0,0213	–
		м2		4,16	–	6	–	90	–	–
56	1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 ммК=1,050;	73,5	167		12275				
		м2								
57	Е10-14-1	Установка стропил	2,929	23741,72	334,28	69539	979	12384	22,1	65
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	9951	369	120	0,62	2
60	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,7783	21,8	0,05	61	–	14	0,0295	–

	м2								
			5,81	0,02	16	–	90	0,0001	–
61 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,7783	20,35	0,02	57	–	11	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	12	–	90	–	–
62 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	125	12,58	0,99	1573	124	1781	0,0694	9
	м2 изолируемой поверхности								
			11,59	0,38	1449	48	119	0,0018	–
63 1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	125	38,09		4761				
	м2								
64 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	125	890,83	8,2	111354	1025	41060	1,71	214
	м2 кровли								
			272,95	3,08	34119	385	119	0,015	2
65 1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, (обрешетка)	0,86	10687		9191				
	м3								
66 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,929	573,75	28,11	1681	82	472	0,78	2
	м3 древесины в конструкции								
			123,75	10,58	362	31	120	0,052	–
67 Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам	125	14,53	0,05	1816	6	149	0,0057	1
	м2 покрытий								
			0,97	0,02	121	3	120	0,0001	–
68 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	125	20,49	0,91	2561	114	754	0,029	4
	м2 обработанной поверхности								
			4,68	0,34	585	43	120	0,00168	–
69 1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	22	396		8712				
	м								

72	1-2-63									
		Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,18	13800		2484				
		м3								
73	6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим.	0,78	1190		928				
		м2								
	Дом 2									
46	Е10-11-7	Устройство перекрытий с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из досок	82,8	391,31	27,87	32400	2308	27650	1,72	142
		м2 перекрытий								
				267,75	10,53	22170	872	120	0,0514	4
54	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,3586	20,35	0,02	28	–	5	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	6	–	90	–	–
56	1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 ммК=1,050;	73,5	167		12275				
		м2								
57	Е10-14-1	Установка стропил	2,929	23741,72	334,28	69539	979	12384	22,1	65
		м3 древесины в конструкции								
				3397,5	126	9951	369	120	0,62	2
60	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,7783	21,8	0,05	61	–	14	0,0295	–
		м2								
				5,81	0,02	16	–	90	0,0001	–
61	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,7783	20,35	0,02	57	–	11	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	12	–	90	–	–
62	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	125	12,58	0,99	1573	124	1781	0,0694	9
		м2 изолируемой поверхности								
				11,59	0,38	1449	48	119	0,0018	–
63	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	125	38,09		4761				
		м2								

64	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	125	890,83	8,2	111354	1025	41060	1,71	214
		м2 кровли		272,95	3,08	34119	385	119	0,015	2
65	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, (обрешетка)	0,86	10687		9191				
		м3								
66	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,929	573,75	28,11	1681	82	472	0,78	2
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	362	31	120	0,052	–
67	Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам	125	14,53	0,05	1816	6	149	0,0057	1
		м2 покрытий		0,97	0,02	121	3	120	0,0001	–
68	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	125	20,49	0,91	2561	114	754	0,029	4
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	585	43	120	0,00168	–
69	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	22	396		8712				
		м								
72	1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,18	13800		2484				
		м3								
73	6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим.	0,78	1190		928				
		м2								
	Дом 3									
46	Е10-11-7	Устройство перекрытий с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из досок	82,8	391,31	27,87	32400	2308	27650	1,72	142
		м2 перекрытий		267,75	10,53	22170	872	120	0,0514	4
54	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,3586	20,35	0,02	28	–	5	0,0213	–

		м2		4,16	–	6	–	90	–	–
56	1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 ммК=1,050;	73,5	167		12275				
		м2								
57	Е10-14-1	Установка стропил	2,929	23741,72	334,28	69539	979	12384	22,1	65
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	9951	369	120	0,62	2
60	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,7783	21,8	0,05	61	–	14	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	16	–	90	0,0001	–
61	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,7783	20,35	0,02	57	–	11	0,0213	–
		м2		4,16	–	12	–	90	–	–
62	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	125	12,58	0,99	1573	124	1781	0,0694	9
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	1449	48	119	0,0018	–
63	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	125	38,09		4761				
		м2								
64	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	125	890,83	8,2	111354	1025	41060	1,71	214
		м2 кровли		272,95	3,08	34119	385	119	0,015	2
65	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, (обрешетка)	0,86	10687		9191				
		м3								
66	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,929	573,75	28,11	1681	82	472	0,78	2
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	362	31	120	0,052	–