СПРАВКА

о стоимости выполненных работза **июль** месяц 2017 года

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"**

Подрядчик**: ТОО "АлемСтрой-1"**
Инженер: **ТОО "Фараб Құрылыс "**
Договор **№ 66 от 24 мая 2017 года**

Наименование объекта: **Благоустройство и освещение улиц Е. Бектурганова и Т. Рыскулова с/о Жибек Жолы в н/п Дихан баба Сарыагашского района ЮКО**

Наименование вида, комплекса работ	Стоимости выполненных работ			
	С начало строительства		Выполнение за текущий месяц	
	Без НДС	С учетом НДС	Без НДС	С учетом НДС
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Благоустройство и освещение улиц Е. Бектурганова и Т. Рыскулова с/о Жибек Жолы в н/п Дихан баба Сарыагашского района ЮКО	**19 687 500**	**22 050 000**	**19 687 500**	**22 050 000**
в.т.ч оборудование				
итого затраты подрядчика	**19 687 500**	**22 050 000**	**19 687 500**	**22 050 000**
Удержание 5%	**984 375**	**1 102 500**	**984 375**	**1 102 500**
Возврат 5 %	-		-	
Всего к оплате	**18 703 125**	**20 947 500**	**18 703 125**	**20 947 500**

Заказчик:
Руководитель

ГУ "Отдел жилишно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

_____ **Сейтимбетов М.С.**

Инженер

ТОО "Фараб Құрылыс "

_____ **Акжігіт Т.А.**

Подрядчик

Директор
ТОО "АлемСтрой-1"

_____ **Жусупалиев Н.М.**

3050

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Инженер:ТОО "Фараб Құрылыс "

Подрядчик: ТОО "АлемСтрой -1"

Договор № 66 от 24 мая 2017 года

Наименование объекта -«Благоустройство и освещение улиц Е. Бектурганова и Т. Рыскулова с/о Жибек Жолы в н/п Дихан баба Сарыагашского района ЮКО»

АКТ
приемки выполненных работ
за июль месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	Е0127-57-1 К=0,8	**Демонтаж бетонных плитных тротуаров** м2	339,75	95,14	39,88	32325	13549	31334	0,37	124
				55,26	14,08	18776	4784	133	0,07	23
2	Е0127-57-1	**Устройство существующих бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором** м2	339,75	121,94	49,85	41427	16937	39168	0,46	156
				69,08	17,60	23470	5980	133	0,09	29
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			73753	30486			280
			Тенге			42246	10763			53
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			73753				
		Материалы -	Тенге			41				
		Всего заработная плата -	Тенге				53009			
		Местные материалы -	Тенге			980				
		Накладные расходы -	Тенге			70502				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10575			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8655				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			152910				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							368
		Сметная заработная плата -	Тенге				63584			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			152910				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							368
		Сметная заработная плата -	Тенге				63584			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство тротуара								
3	Е0101-24-1	Срезка расстительного грунта	2592	7,91	7,91	20504	20504	6457	--	--
		м3		--	2,57	--	6657	97	0,01	26
4	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	288	167,40	--	48211	--	54479	1,18	340
		м3		167,40	--	48211	--	113	--	--
5	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	66,3	12,34	12,34	818	818	225	--	--
		м3		--	3,50	--	232	97	0,01	1
6	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом в местимостью 0,65 м3	5655	32,22	30,77	182214	174006	53564	0,01	56
		м3		1,42	8,34	8030	47191	97	0,03	161
7	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5км, класс груза 1	4948,125	40,50	--	200399	--	40080	0,17	842
		т		8,10	--	40080	--	100	--	--
8	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	578	12,34	12,34	7133	7133	1961	--	--
		м3		--	3,50	--	2021	97	0,01	8
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	578	21,55	4,52	12454	2610	9548	0,11	62
		м3		17,03	--	9843	--	97	--	--
10	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	578	14,12	12,00	8160	6935	2447	0,01	7
		м3		1,62	2,75	936	1587	97	0,01	7
11	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	173,4	19,40	--	3364	--	3263	0,12	21
		м2		19,40	--	3364	--	97	--	--
12	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	404,6	1,41	1,41	571	571	118	--	--
		м2		--	0,30	--	122	97	--	--
13	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см ЗА 3 ПРОХОДА	192,6	14,01	14,01	2697	2697	896	--	--
		м3		--	4,80	--	924	97	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0101-130-7 К=2	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см								
		м3	192,6	2,79	2,79	537	537	157	--	--
				--	0,84	--	161	97	--	1
15	Е0101-164-2	Выемка грунта под устройство бордюр								
		м3	95,09	218,93	--	20818	--	23524	1,54	146
				218,93	--	20818	--	113	--	--
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	63,4	21,55	4,52	1366	286	1047	0,11	7
				17,03	--	1080	--	97	--	--
17	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ПОД БОРДЮРЫ								
		м3	31,7	1815,68	73,75	57557	2338	1393	0,14	5
				21,38	11,67	678	370	133	0,04	1
18	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий								
		м	2505,366	279,63	6,63	700582	16612	367991	0,70	1749
				108,68	1,76	272283	4401	133	0,01	15
19	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300 БР100.20.8								
		м3	40	24600,00	--	984000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см ТОЛЩ.10СМ ИЗ ГПС								
		м2	292,86	295,99	12,52	86683	3666	16524	0,24	71
				38,03	4,39	11137	1286	133	0,02	5
21	Е0127-56-2 К=2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять, исключать								
		м2	292,86	-43,96	--	-12874	--	-647	-0,02	-6
				-1,66	--	-486	--	133	--	--
22	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка								
		м3	34,9416	2267,76	68,13	79239	2381	1587	0,14	5
				21,38	12,76	747	446	133	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки	1000	178,07	21,26	178070	21260	201868	0,95	948
		м2		156,15	7,97	156150	7970	123	0,04	39
24	С143003-40	Плитка тротуарная	1000	1470,00	--	1470000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении и 2 группы грунтов до 5 м	13,062	6,48	6,48	85	85	27	--	--
		м3		--	2,10	--	27	97	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4052589	262439			4252
			Тенге			572872	73395			269
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4052589				
		Материалы -	Тенге			47510				
		Всего заработная плата -	Тенге				646267			
		Местные материалы -	Тенге			3009448				
		Транспортные расходы -	Тенге			200399				
		Накладные расходы -	Тенге			786508				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				117976			393
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			290346				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5129442				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				764243			4914
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5129442				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				764243			4914
		Благоустройство и освещение улицы Т. Рыскулова Общестроительные работы								
		Демонтажные работы								
26	Е0127-57-1 К=0,8	Демонтаж бетонных плитных тротуаров	250,87	95,14	39,88	23869	10005	23137	0,37	92
		м2		55,26	14,08	13864	3532	133	0,07	17
27	Е0127-57-1	Устройство существующих бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	250,87	121,94	49,85	30590	12506	28921	0,46	115
		м2		69,08	17,60	17330	4415	133	0,09	22
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			54459	22511			207
			Тенге			31194	7948			39
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			54459				
		Материалы -	Тенге			30				
		Всего заработная плата -	Тенге				39142			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -									
		Накладные расходы -	Тенге			724				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			52059				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				7809			26
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6391				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			112908				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				46951			272
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			112908				
		Сметная заработная плата -	Тенге				46951			272
		Устройство тротуара								
28	E0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	102,52	218,93	--	22445	--	25363	1,54	158
		м3		218,93	--	22445	--	113	--	--
29	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	68,35	21,55	4,52	1473	309	1129	0,11	7
		м3		17,03	--	1164	--	97	--	--
30	E0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	68,35	14,12	12,00	965	820	289	0,01	1
		м3		1,62	2,75	111	188	97	0,01	1
31	E0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ПОД БОРДЮРЫ**	34,18	1815,68	73,75	62060	2521	1502	0,14	5
		м3		21,38	11,67	731	399	133	0,04	1
32	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий**	2500	279,63	6,63	699082	16577	367202	0,70	1745
		м		108,68	1,76	271700	4392	133	0,01	15
33	C143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Камни бетонные бортовые М-300 БР100.20.8**	38,2816	24600,00	--	941727	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**								
		м3	30,8592	2267,76	68,13	69981	2102	1401	0,14	4
				21,38	12,76	660	394	133	0,04	1
35	Е0111-25-1	**Устройство покрытий из брусчатки**								
		м2	435	178,07	21,26	77460	9248	87812	0,95	412
				156,15	7,97	67925	3467	123	0,04	17
36	С143003-40	**Плитка тротуарная**								
		м2	435	1470,00	--	639450	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
37	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**								
		м3	11,5341	134,10	--	1547	--	1748	0,97	11
				134,10	--	1547	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			2516190	31577			2344
			Тенге			366282	8839			36
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2516190				
		Материалы -	Тенге			47037				
		Всего заработная плата -	Тенге				375121			
		Местные материалы -	Тенге			2071294				
		Накладные расходы -	Тенге			486447				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							243
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				72967			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			180158				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3182795				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2623
		Сметная заработная плата -	Тенге				448088			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3182795				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2623
		Сметная заработная плата -	Тенге				448088			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			6696990	347012			7083
			Тенге			1012594	100945			396
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6696990				
		Материалы -	Тенге			94618				
		Всего заработная плата -	Тенге				1113539			
		Местные материалы -	Тенге			5082446				
		Транспортные расходы -	Тенге			200399				
		Накладные расходы -	Тенге			1395516				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							698
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				209327			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			485550				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8578056				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8177
		Сметная заработная плата -	Тенге				1322866			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8578056				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8177
		Сметная заработная плата -	Тенге				1322866			
		ИТОГО				8 578 056				
		Оборудование								
		итого				8 578 056				
		временные здания и сооружения 1,5%				128 671				
		итого				8 706 727				
		доп.затраты на зимнее время 0,7%				60 947				
		затраты на выслугу лет 1%				87 067				
		затраты на доп. отпуска 0,4%				34 827				
		Итого				8 889 568				
		Оборудование								
		итого в базовых ценах				8 889 568				
		итого в текущих ценах к=2,55742				22 734 359				
		налоги, сборы, платежи 2%				454 687				
		итого				23 189 046				
		итого с понижающим коэф-0,8489999496				19 687 500				
		НДС 12%				2 362 500				
		всего к оплате				**22 050 000**				

Инженер

ТОО "Фараб Құрылыс "

Акжігіт Т.А.

Подрядчик

Директор

ТОО "АлемСтрой-1"

Жусупалиев Н.М.