СПРАВКА

о стоимости выполненных работза **август** месяц 2017 года

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"**

Подрядчик: **ТОО "АлемСтрой-1"**
Инженер: **ТОО "Фараб Құрылыс "**
Договор **№ 66 от 24 мая 2017 года**

Наименование объекта: **Строительство благоустройство и освещение улиц Е. Бектурганова и Т. Рыскулова с/о Жибек Жолы в н/п Дихан баба Сарыагашского района ЮКО**

Наименование вида, комплекса работ	Стоимости выполненных работ			
	С начало строительства		Выполнение за текущий месяц	
	Без НДС	С учетом НДС	Без НДС	С учетом НДС
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Строительство благоустройство и освещение улиц Е. Бектурганова и Т. Рыскулова с/о Жибек Жолы в н/п Дихан баба Сарыагашского района ЮКО	**75010312,5**	**84011550**	**55322812,5**	**61961550**
в.т.ч оборудование				
итого затраты подрядчика	**75010312,5**	**84011550**	**55322812,5**	**61961550**
Удержание 5%	**3750515,5**	**4200577,5**	**2766141**	**2950550**
Возврат 5 %				
Всего к оплате	**71259797**	**79810972,5**	**52556672**	**59011000**

Заказчик:
Руководитель

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Сейтимбетов М.С.

Инженер:

ТОО "Фараб Құрылыс "

Акжігіт Т.А.

Подрядчик:

Директор
ТОО "АлемСтрой-1"

Жусупалиев Н.М.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Инженер: ТОО "Фараб Құрылыс "
Подрядчик: ТОО "АлемСтрой -1"
Договор № 66 от 24 мая 2017 года
Наименование объекта -«Строительство благоустройство и освещение улиц Е. Бектурганова и Т. Рыскулова с/о Жибек Жолы в н/п Дихан баба Сарыагашского района ЮКО»

АКТ

приемки выполненных работ

за август месяц 2017 года

Основание:
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Благоустройство и освещение улицы Е.Бектурганова Общестроительные работы								
		РАЗДЕЛ 1.Устройство тротуара								
1	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км,класс груза 1 т	4948,125	40,50	--	200399	--	40080	0,17	842
				8,10	--	40080	--	100	--	--
2	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий м	664,634	279,63	6,63	185853	4407	97622	0,70	464
				108,68	1,76	72232	1168	133	0,01	4
3	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300 БР100.20.8 м3	10,72	24600,00	--	263712	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см ТОЛЩ.10СМ ИЗ ГПС	683,34	295,99	12,52	202261	8555	38555	0,24	166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		38,03	4,39	25987	3001	133	0,02	12
5	Е0127-56-2 К=2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять, исключать	683,34	-43,96	--	-30040	--	-1509	-0,02	-15
		м2		-1,66	--	-1134	--	133	--	--
6	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	36,34	2267,76	68,13	82410	2476	1650	0,14	5
		м3		21,38	12,76	777	464	133	0,04	2
7	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки	1528	178,07	21,26	272091	32485	308454	0,95	1449
		м2		156,15	7,97	238597	12178	123	0,04	59
8	С143003-40	Плитка тротуарная	1528	1470,00	--	2246160	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении и 2 группы грунтов до 5 м	30,478	6,48	6,48	197	197	62	--	--
		м3		--	2,10	--	64	97	0,01	--
10	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ПОД СКАМЬЮ И УРНА	10,72	1815,68	73,75	19464	791	471	0,14	2
		м3		21,38	11,67	229	125	133	0,04	--
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки СКАМЬЮ И УРНА ИЗ БМ В7,5	5,6	9290,65	66,01	52028	370	1298	1,35	8
		м3		195,75	24,93	1096	140	105	0,12	1
12	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	5,6	576,00	--	3226	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3497763	49281			2920
			Тенге			377865	17140			79
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3497763				
		Материалы -	Тенге			14167				
		Всего заработная плата -	Тенге				395004			
		Местные материалы -	Тенге			2896130				
		Транспортные расходы -	Тенге			200399				
		Накладные расходы -	Тенге			486683				243
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				73002			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			239067				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4223512				3242
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				468007			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4223512				3242
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				468007			
		РАЗДЕЛ 2. Тротуар на выезде к жилому дому - 44ШТ								
13	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	42,24	9,24	9,24	391	391	123	--	--
		м3		--	3,00	--	127	97	0,01	--
14	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см ТОЛЩ.10СМ ИЗ ГПС	27,72	295,99	12,52	8205	347	1564	0,24	7
		м2		38,03	4,39	1054	122	133	0,02	--
15	Е0127-56-2 К=2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять, исключать	27,72	-43,96	--	-1219	--	-61	-0,02	-1
		м2		-1,66	--	-46	--	133	--	--
16	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,583	5239,08	327,33	3054	191	1233	11,60	7
		1т		1890,00	123,75	1102	72	105	0,60	--
17	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,583	65000,00	--	37895	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0127-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации	268,4	1975,93	26,34	530340	7070	19137	0,30	81
		м2		47,03	6,58	12623	1766	133	0,03	8
19	Е0127-39-18 К=10	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	268,4	-901,93	-0,30	-242078	-81	-3498	-0,05	-14
		м2		-9,70	-0,10	-2603	-27	133	--	--
20	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ПОД БОРДЮРЫ	1,32	1815,68	73,75	2397	97	58	0,14	--
		м3		21,38	11,67	28	15	133	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий								
		м	132	279,63	6,63	36912	875	19388	0,70	92
				108,68	1,76	14346	232	133	0,01	1
22	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300 БР 100.20.8								
		м3	2,112	24600,00	--	51955	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			427852	8890			172
			Тенге			26503	2307			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			427852				
		Материалы -	Тенге			17726				
		Всего заработная плата -	Тенге				28811			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37895				
		Местные материалы -	Тенге			336837				
		Накладные расходы -	Тенге			37944				19
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				5692			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			27948				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			493743				201
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				34502			
		Сметная заработная плата -	Тенге			493743				201
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				34502			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 3.Переезд через лоток к жилым домам - 16 шт								
23	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную								
		м3	0,384	218,93	--	84	--	95	1,54	1
				218,93	--	84	--	113	--	--
24	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	0,512	21,55	4,52	11	2	8	0,11	--
				17,03	--	9	--	97	--	--
25	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	0,192	134,10	--	26	--	29	0,97	--
				134,10	--	26	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий								
		м	32	279,63	6,63	8948	212	4700	0,70	22
				108,68	1,76	3478	56	133	0,01	--
27	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300 БР 100.20.8								
		м3	0,512	24600,00	--	12595	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	Е0137-74-12	Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3								
		м3	2,88	1464,89	658,74	4219	1897	2648	3,01	9
				537,75	228,49	1549	658	120	0,88	3
29	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетонакласса В22,5, плоские прямоугольные ИЗ БМ В15 П-7д-5								
		м3	2,88	25300,00	--	72864	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кромеячеистого: выше 15 до 20								
		м3	2,88	-250,00	--	-720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
31	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кромеячеистого: выше 20 до 22,5								
		м3	2,88	-134,00	--	-386	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			97641	2112			32
			Тенге			5145	714			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			97641				
		Материалы -	Тенге			598				
		Всего заработная плата -	Тенге				5859			
		Местные материалы -	Тенге			89786				
		Накладные расходы -	Тенге			7481				4
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				1122			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6307				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			111429				38
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6981			
		Сметная заработная плата -	Тенге			111429				38
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6981			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 4.Переезд через лоток на гравийной и грунтовой дороге - (44 шт грунтовой и 2 шт гравийной дороги)								
32	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную	2,208	218,93	--	483	--	546	1,54	3
		м3		218,93	--	483	--	113	--	--
33	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2,944	21,55	4,52	63	13	49	0,11	--
		м3		17,03	--	50	--	97	--	--
34	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	483	19,40	--	9370	--	9089	0,12	59
		м2		19,40	--	9370	--	97	--	--
35	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,552	134,10	--	74	--	84	0,97	1
		м3		134,10	--	74	--	113	--	--
36	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	4,6	1815,68	73,75	8352	339	202	0,14	1
		м3		21,38	11,67	98	54	133	0,04	--
37	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	92	363,90	6,63	33479	610	13513	0,70	64
		м		108,68	1,76	9999	162	133	0,01	1
38	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-400 БР 100.30.15	4,14	25200,00	--	104328	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0137-74-12	Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 м3	33,12	1464,89 537,75	658,74 228,49	48517 17810	21818 7568	30453 120	3,01 0,88	100 29
40	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетонакласса В22,5, плоские прямоугольные ИЗ БМ В15 П-8д-8 м3	33,12	25300,00 --	-- --	837936 --	-- --	-- --	-- --	-- --
41	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кромеячеистого: выше 15 до 20 м3	33,12	-250,00 --	-- --	-8280 --	-- --	-- --	-- --	-- --
42	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоим ости за изменение класса бетона всех видов, кромеячеистого: выше 20 до 22,5 м3	33,12	-134,00 --	-- --	-4438 --	-- --	-- --	-- --	-- --
43	Е0127-63-11	Укрепление о бочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см ТОЛЩ.4СМ м2	50,6	77,25 4,79	20,37 5,40	3909 242	1031 273	686 133	0,03 0,02	2 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге Тенге			1033794 38127	23811 8056			230 31
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1033794				
		Материалы -	Тенге			1720				
		Всего заработная плата -	Тенге			970135	46183			
		Местные материалы -	Тенге			54622				27
		Накладные расходы -	чел.-ч				8193			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			65305				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1153721				288
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				54377			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1153721				288
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	чел.-ч				54377			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								
		РАЗДЕЛ 5.Переезд через лоток на асфальтированной дороге - 2 шт								
44	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	0,02	1815,68	73,75	36	1	1	0,14	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		21,38	11,67	--	--	133	0,04	--
45	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	4	363,90	6,63	1456	27	588	0,70	3
		м		108,68	1,76	435	7	133	0,01	--
46	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-400 БР 100.30.15	0,18	25200,00	--	4536	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0137-74-12	Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	1	1464,89	658,74	1465	659	919	3,01	3
		м3		537,75	228,49	538	228	120	0,88	1
48	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетонакласса В22,5, плоские прямоугольные ИЗ БМ В15 П-8д-8	1	25300,00	--	25300	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кромеячеистого: выше 15 до 20	1	-250,00	--	-250	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кромеячеистого: выше 20 до 22,5	1	-134,00	--	-134	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	0,96	408,11	169,61	392	163	310	1,55	1
		м3		238,50	4,07	229	4	133	0,01	--
52	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	2,016	27,10	--	55	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	2,016	40,50	--	82	--	16	0,17	--
		т		8,10	--	16	--	100	--	--
54	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	16	553,89	15,35	8862	246	234	0,03	1
		м2		5,94	5,06	95	81	133	0,02	--
55	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменен ии толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	16	265,31	--	4245	--	1	--	--
		м2		0,04	--	1	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			46044	1095			8
			Тенге			1314	321			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			46044				
		Материалы -	Тенге			127				
		Всего заработная плата -	Тенге				1634			
		Местные материалы -	Тенге			43388				
		Транспортные расходы -	Тенге			82				
		Накладные расходы -	Тенге			2069				1
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				310			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			2887				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51000				10
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1945			
		Сметная заработная плата -	Тенге			51000				10
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1945			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 6.Лестница с пандусом - 1 шт								
56	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	3,8	7,91	7,91	30	30	9	--	--
		м3		--	2,57	--	10	97	0,01	--
57	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,84	134,10	--	515	--	582	0,97	4
		м3		134,10	--	515	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,43	21,55	4,52	31	6	24	0,11	--
		м3		17,03	--	24	--	97	--	--
59	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1,43	14,12	12,00	20	17	6	0,01	--
		м3		1,62	2,75	2	4	97	0,01	--
60	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	18,51	19,40	--	359	--	348	0,12	2
		м2		19,40	--	359	--	97	--	--
61	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,21	218,93	--	265	--	299	1,54	2
		м3		218,93	--	265	--	113	--	--
62	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ПОД БОРДЮРЫ	0,15	1815,68	73,75	272	11	7	0,14	--
		м3		21,38	11,67	3	2	133	0,04	--
63	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ПОД ОСНОВАНИЕ ЛЕСТНИЦЫ	0,64	1815,68	73,75	1162	47	28	0,14	--
		м3		21,38	11,67	14	7	133	0,04	--
64	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	8	279,63	6,63	2237	53	1175	0,70	6
		м		108,68	1,76	869	14	133	0,01	--
65	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300 БР 100.20.8	0,128	24600,00	--	3149	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,26	2267,76	68,13	590	18	12	0,14	--
		м3		21,38	12,76	6	3	133	0,04	--
67	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки	1,6	178,07	21,26	285	34	323	0,95	2
		м2		156,15	7,97	250	13	123	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	С143003-40	Плитка тротуарная	1,6	1470,00	--	2352	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	15,32	89,04	5,89	1364	90	1587	0,42	6
		м		71,78	2,23	1100	34	140	0,01	--
70	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,17997	177400,00	--	31927	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,59	10497,94	311,32	16692	495	933	2,82	4
		м3		441,00	117,61	701	187	105	0,57	1
72	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ТОЛЩ.10СМ	1,45	1815,68	73,75	2633	107	64	0,14	--
		м3		21,38	11,67	31	17	133	0,04	--
73	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,49	2267,76	68,13	1111	33	22	0,14	--
		м3		21,38	12,76	10	6	133	0,04	--
74	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки	12,27	178,07	21,26	2185	261	2477	0,95	12
		м2		156,15	7,97	1916	98	123	0,04	--
75	С143003-40	Плитка тротуарная	12,27	1470,00	--	18037	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0113-26-1 К=2	Окраска металлических грунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 ЗА 2 раза	8,25	124,80	0,10	1030	1	41	0,03	--
		м2		5,54	0,04	46	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			86245	1204			38
			Тенге			6111	395			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			54318				
		Материалы -	Тенге			2303				
		Всего заработная плата -	Тенге				6507			
		Местные материалы -	Тенге			44700				
		Накладные расходы -	Тенге			7938				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1191			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3735				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			65991				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				7697			44
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			31927				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			31927				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1916				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			33842				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			99833				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				7697			44

РАЗДЕЛ 7.Пешеходный мост 12м - 1 шт

Земляные работы

77	Е0101-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25м3**	23,17	33,67	32,10	780	744	312	0,01	--
		м3		1,57	12,33	36	286	97	0,05	1
78	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	1,22	262,72	--	321	--	362	1,85	2
		м3		262,72	--	321	--	113	--	--
79	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	10,59	6,48	6,48	69	69	22	--	--
		м3		--	2,10	--	22	97	0,01	--
80	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	4,6	134,10	--	617	--	697	0,97	4
		м3		134,10	--	617	--	113	--	--
81	Е0130-3-2	**Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты**	0,78	1848,12	33,87	1442	26	234	1,94	2
		м3		263,25	12,47	205	10	109	0,06	--
82	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	1,54	21,55	4,52	33	7	25	0,11	--
		м3		17,03	--	26	--	97	--	--
83	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	1,54	14,12	12,00	22	18	7	0,01	--
		м3		1,62	2,75	2	4	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	7,98	12,34	12,34	98	98	27	--	--
		м3		--	3,50	--	28	97	0,01	--
85	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	8	19,40	--	155	--	151	0,12	1
		м2		19,40	--	155	--	97	--	--
		Фундамент								
86	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов, бетон кл. В20 на ССЦ F150, W4	7,2	11364,24	532,08	81823	3831	4443	2,55	18
		м3		434,25	131,85	3127	949	109	0,43	3
87	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	7,344	192,00	--	1410	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,294	8299,96	--	2440	--	2581	48,40	14
		т		8055,00	--	2368	--	109	--	--
89	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,27148	65900,00	--	17891	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,02252	62000,00	--	1396	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Пролетное строение								
91	Е0130-23-2 прим.	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений длиной до 15 м	2	7630,11	3620,52	15260	7241	5076	8,76	18
		шт		1608,75	719,55	3218	1439	109	2,30	5
92	С143023-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита П-12-А14-К7 /ТП заказ № 01-08 вып.2/	2	214900,00	--	429800	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двух слойной	27	1099,86	20,67	29696	558	4859	0,91	25
		м2		157,50	7,61	4253	205	109	0,31	8
94	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм, бетон кл В30 на F200 W6	27	459,60	14,76	12409	399	1925	0,36	10
		м2		52,43	5,54	1416	150	123	0,03	1
95	Е0111-15-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий, бетон кл В30 при F200 W6	27	114,98	1,34	3105	36	129	0,02	1
		м2		3,38	0,50	91	13	123	--	--
96	Е0109-36-3 прим.	Монтаж сетки	27	118,57	4,28	3201	116	2008	0,48	13
		м2		81,00	1,62	2187	44	90	0,01	--
97	С11011-756	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d 2 мм	27	343,00	--	9261	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм, бетон кл В25 на F200 W6	27	335,47	13,43	9058	363	1916	0,37	10
		м2		52,65	5,04	1422	136	123	0,02	1
99	Е0111-11-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек, бетон кл В25 при F200 W6	27	106,54	1,34	2877	36	58	0,01	--
		м2		1,26	0,50	34	13	123	--	--
		Перильное ограждение								
100	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил	0,79957	17298,09	124,87	13831	100	9393	61,00	49
		т		10732,50	45,00	8581	36	109	0,22	--
101	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,79957	177400,00	--	141844	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Прочие работы								
102	Е0130-78-3 К=0,5	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой в 1 слой	45,13	166,40	6,85	7510	309	2653	0,30	14
		м2		51,42	2,52	2320	114	109	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	Е0113-26-18	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76**								
		м2	33,2	16,92	0,02	562	1	124	0,02	1
				4,14	--	137	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			786909	13952			181
			Тенге			30516	3450			20
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			628033				
		Материалы -	Тенге			37205				
		Всего заработная плата -	Тенге				23118			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28548				
		Местные материалы -	Тенге			528796				
		Накладные расходы -	Тенге			25601				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3840			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39218				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			692852				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							151
		Сметная заработная плата -	Тенге				26958			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			158876				
		Материалы -	Тенге			6049				
		Всего заработная плата -	Тенге				10848			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			141844				
		Накладные расходы -	Тенге			11401				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1710			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10217				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			180493				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				12558			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			873345				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							219
		Сметная заработная плата -	Тенге				39516			
		РАЗДЕЛ 8.Пешеходный мост 8м - 2 шт								
		Земляные работы								
104	Е0101-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**								
		м3	21,4	33,67	32,10	721	687	288	0,01	--
				1,57	12,33	34	264	97	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	1,08	262,72	--	284	--	321	1,85	2
				262,72	--	284	--	113	--	--
106	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
		м3	10,98	6,48	6,48	71	71	22	--	--
				--	2,10	--	23	97	0,01	--
107	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	4,7	134,10	--	630	--	712	0,97	5
				134,10	--	630	--	113	--	--
108	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты								
		м3	1,56	1848,12	33,87	2883	53	469	1,94	3
				263,25	12,47	411	19	109	0,06	--
109	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневмат ическими трамбовками								
		м3	3,08	21,55	4,52	66	14	51	0,11	--
				17,03	--	52	--	97	--	--
110	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
		м3	3,08	14,12	12,00	43	37	13	0,01	--
				1,62	2,75	5	8	97	0,01	--
111	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещ ении грунта 2 группы до 10 м								
		м3	5,72	12,34	12,34	71	71	19	--	--
				--	3,50	--	20	97	0,01	--
112	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом								
		м2	15	19,40	--	291	--	282	0,12	2
				19,40	--	291	--	97	--	--
		Фундамент								
113	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов, бетон кл. В20 на ССЦ, F150, W4								
		м3	7,2	11364,24	532,08	81823	3831	4443	2,55	18
				434,25	131,85	3127	949	109	0,43	3
114	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200:за 50 циклов								
		м3	7,344	192,00	--	1410	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
115	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах								
			0,3676	8299,96	--	3051	--	3228	48,40	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		8055,00	--	2961	--	109	--	--
116	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,2396	65900,00	--	15790	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
117	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
		т	0,128	62000,00	--	7936	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Пролетное строение								
118	Е0130-23-1 прим.	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений длиной до 9 м								
		шт	4	6822,51	2812,92	27290	11252	10057	8,76	35
				1608,75	697,95	6435	2792	109	2,30	9
119	С143017-2214 Изм. и доп. вып. 20 прим.	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 84.10-8 ПБ 84.9-4,5 СТ РК 949- 92								
		шт.	4	19257,00	--	77028	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
120	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двух слойной								
		м2	38	1099,86	20,67	41794	785	6839	0,91	35
				157,50	7,61	5985	289	109	0,31	12
121	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм, бетон кл В30 на F200 W6								
		м2	38	459,60	14,76	17465	561	2710	0,36	14
				52,43	5,54	1992	211	123	0,03	1
122	Е0111-15-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий, бетон кл В30 на F2 00 W6								
		м2	38	114,98	1,34	4369	51	181	0,02	1
				3,38	0,50	128	19	123	--	--
123	Е0109-36-3	Монтаж сетки								
		м2	38	118,57	4,28	4506	163	2826	0,48	18
				81,00	1,62	3078	62	90	0,01	--
124	С11011-756	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d 2 мм								
		м2	38	343,00	--	13034	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
125	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм, бетон кл В25 на F200 W6								
		м2	38	335,47	13,43	12748	510	2696	0,37	14
				52,65	5,04	2001	192	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	Е0111-11-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек, бетон кл В25 на F200 W6	38	106,54	1,34	4048	51	82	0,01	--
		м2		1,26	0,50	48	19	123	--	--
		Перильное ограждение								
127	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил	1,24152	17298,09	124,87	21476	155	14585	61,00	76
		т		10732,50	45,00	13325	56	109	0,22	--
128	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	1,24152	177400,00	--	220246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Прочие работы								
129	Е0130-78-3 К=0,5	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой в 1 слой	55,62	166,40	6,85	9255	381	3270	0,30	17
		м2		51,42	2,52	2860	140	109	0,01	1
130	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	51,2	16,92	0,02	866	1	191	0,02	1
		м2		4,14	--	212	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			569195	18673			258
			Тенге			43858	5063			29
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			322968				
		Материалы -	Тенге			52741				
		Всего заработная плата -	Тенге				32401			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			36760				
		Местные материалы -	Тенге			187656				
		Накладные расходы -	Тенге			35875				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5381			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21531				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			380373				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							211
		Сметная заработная плата -	Тенге				37782			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			246227				
		Материалы -	Тенге			9261				
		Всего заработная плата -	Тенге				16520			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			220246				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			17410				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				2612			9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15818				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			279456				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				19132			103
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			659829				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				56913			314
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 9.Скамейки и урна								
		Урна. Вариант-2 - 19шт								
131	**У1-49-7**	**Урна металическая вариант II, строительные работы**	**19**	**5447,64**	**27,54**	**103505**	**523**	**12358**	**3,70**	**70**
		урна		**613,80**	**5,64**	**11662**	**107**	**105**	**0,03**	**1**
		Скамейка с урной. Тип-1 - 43шт								
132	**У1-43-20**	**Скамья типа I, строительные работы**	**43**	**10009,05**	**242,88**	**430389**	**10444**	**75542**	**9,70**	**417**
		скамья		**1605,45**	**67,68**	**69034**	**2910**	**105**	**0,33**	**14**
133	**У1-49-7**	**Урна металическая вариант II, строительные работы**	**43**	**5447,64**	**27,54**	**234249**	**1184**	**27968**	**3,70**	**159**
		урна		**613,80**	**5,64**	**26393**	**243**	**105**	**0,03**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**768143**	**12151**			**647**
			Тенге			**107090**	**3260**			**16**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			768143				
	Материалы -		Тенге			648902				
	Всего заработная плата -		Тенге				110350			
		Накладные расходы -	Тенге			115867				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				17380			58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53041				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			937051				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				127730			720
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			937051				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				127730			720
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 10.Беседка - 2шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	29,1	7,91	7,91	230	230	72	--	--
		м3		--	2,57	--	75	97	0,01	--
135	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,46	218,93	--	539	--	609	1,54	4
		м3		218,93	--	539	--	113	--	--
136	Е0101-166-2	Разравнивание грунта 2 группы	2,46	134,10	--	330	--	373	0,97	2
		м3		134,10	--	330	--	113	--	--
137	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,3	9147,85	66,01	2744	20	70	1,35	--
		м3		195,75	24,93	59	7	105	0,12	--
138	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БМ В7,5 НА ССЦ	1,8	10644,53	98,32	19160	177	1384	4,41	8
		м3		695,25	37,15	1251	67	105	0,18	--
139	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий,т	0,52488	4646,85	2285,57	2439	1200	1038	9,35	5
		т		1579,50	617,13	829	324	90	2,34	1
140	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,52488	154400,00	--	81041	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,51036	9850,48	1162,95	5027	594	3429	46,60	24
		т		7357,50	108,00	3755	55	90	0,53	--
142	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,51036	154400,00	--	78800	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
143	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,242824	13864,97	4022,39	3367	977	2221	56,50	14
		т		9090,00	1071,86	2207	260	90	3,81	1
144	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,242824	154400,00	--	37492	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	Е0113-26-1 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 ЗА 2 раза	53,28	124,80	0,10	6649	5	268	0,03	1
		м2		5,54	0,04	295	2	90	--	--
146	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	36	605,20	8,20	21787	295	10253	1,48	53
		м2		236,25	3,08	8505	111	119	0,02	1
147	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	44	343,00	--	15092	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
148	У1-49-7	Урна металическая вариант II, строительные работы	2	5447,64	27,54	10895	55	1301	3,70	7
		урна		613,80	5,64	1228	11	105	0,03	--
149	У1-43-3	Скамья типа I, строительные работы	6	9155,54	432,17	54933	2593	9066	7,90	47
		скамья		1295,25	143,82	7772	863	105	0,70	4
150	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных ИЗ ГПС	3	2058,45	--	6175	--	1760	2,99	9
		м3		477,00	--	1431	--	123	--	--
151	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1,164	2267,76	68,13	2640	79	53	0,14	--
		м3		21,38	12,76	25	15	133	0,04	--
152	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки	29,1	186,58	21,26	5430	619	5874	0,95	28
		м2		156,15	7,97	4544	232	123	0,04	1
153	С143003-40	Плитка тротуарная	29,1	1470,00	--	42777	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
154	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	28,4	279,63	6,63	7942	188	4171	0,70	20
		м		108,68	1,76	3087	50	133	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Камни бетонные бортовые М-300 БР100.20.8**								
		м3	0,4544	24600,00	--	11178	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			416668	7032			223
			Тенге			35856	2072			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			208501				
		Материалы -	Тенге			75827				
		Всего заработная плата -	Тенге				30497			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15092				
		Местные материалы -	Тенге			84256				
		Накладные расходы -	Тенге			35254				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5288			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14625				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			258380				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							205
		Сметная заработная плата -	Тенге				35785			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			208166				
		Материалы -	Тенге			1272				
		Всего заработная плата -	Тенге				7431			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			197333				
		Накладные расходы -	Тенге			6688				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1003			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12891				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			227745				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				8434			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			486125				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							253
		Сметная заработная плата -	Тенге				44219			
		РАЗДЕЛ 11.Водоотводные лотки								
156	Е0101-24-1	**Срезка расстительного грунта**								
		м3	395,208	7,91	7,91	3126	3126	985	--	--
				--	2,57	--	1015	97	0,01	4
157	Е0101-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25м3**								
		м3	492,525	33,67	32,10	16584	15811	6639	0,01	5
				1,57	12,33	773	6071	97	0,05	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	24,6213	262,72	--	6468	--	7309	1,85	46
		м3		262,72	--	6468	--	113	--	--
159	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	147,807	19,40	--	2867	--	2781	0,12	18
		м2		19,40	--	2867	--	97	--	--
160	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	98,505	21,55	4,52	2122	445	1627	0,11	11
		м3		17,03	--	1678	--	97	--	--
161	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	217,1312	2021,60	958,90	438953	208207	329563	5,38	1168
		м3		933,75	331,09	202746	71890	120	1,25	272
162	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	1975	2080,00	--	4108000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
163	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2786,2164	245,44	3,82	683849	10643	127531	0,21	591
		м2		37,35	1,44	104065	4012	118	0,01	20
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			5261970	238232			1839
			Тенге			318598	82988			320
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5261970				
		Материалы -	Тенге			569140				
		Всего заработная плата -	Тенге				401586			
		Местные материалы -	Тенге			4136000				
		Накладные расходы -	Тенге			476436				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							238
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				71465			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			344304				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6082710				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2397
		Сметная заработная плата -	Тенге				473051			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			6082710				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2397

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				473051			
		РАЗДЕЛ 12.Водопропускные трубы под тротуары - 3шт								
164	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**								
		м3	1,92	218,93	--	420	--	475	1,54	3
				218,93	--	420	--	113	--	--
165	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**								
		м3	0,78	21,55	4,52	17	4	13	0,11	--
				17,03	--	13	--	97	--	--
166	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**								
		м3	0,78	14,12	12,00	11	9	3	0,01	--
				1,62	2,75	1	2	97	0,01	--
167	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**								
		м3	0,63	134,10	--	84	--	95	0,97	1
				134,10	--	84	--	113	--	--
168	Е0130-60-1	**Устройство гравийно-песчаной подготовки под водопропускные трубы**								
		м3	0,1206	2589,68	516,53	312	62	52	1,63	--
				254,25	137,70	31	17	109	0,48	--
169	Е0123-2-2	**Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм**								
		км	0,006	511141,41	19866,96	3067	119	552	375,00	2
				63306,00	7440,75	380	45	130	36,34	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			3912	194			6
			Тенге			930	63			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3912				
		Материалы -	Тенге			2568				
		Всего заработная плата -	Тенге				993			
		Местные материалы -	Тенге			220				
		Накладные расходы -	Тенге			1190				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				178			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			306				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5408				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1172			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			5408				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1172			
		РАЗДЕЛ 13.ЛЭП 10 кВ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КТПН 25/10/0,4 - 1 КОМПЛ.								
170	Е0101-24-9	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
		м3	4,1	7,32	7,32	30	30	9	--	--
				--	2,38	--	10	97	0,01	--
171	Е0101-85-1	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м								
		м3	4,1	9,49	9,49	39	39	11	--	--
				--	2,69	--	11	97	0,01	--
172	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одном у следу, при толщине слоя 25 см								
		м3	5,125	11,12	11,12	57	57	20	--	--
				--	3,96	--	20	97	0,01	--
173	Е0101-130-7 К=2	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см ЗА 3 ПРОХОДА								
		м3	5,125	2,79	2,79	14	14	4	--	--
				--	0,84	--	4	97	--	--
174	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка								
		м3	1,056	2267,76	68,13	2395	72	48	0,14	--
				21,38	12,76	23	13	133	0,04	--
175	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси								
		м3	1,025	1815,68	73,75	1861	76	45	0,14	--
				21,38	11,67	22	12	133	0,04	--
176	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам								
		шт	1	2238,10	1743,10	2238	1743	997	3,00	3
				495,00	454,41	495	454	105	1,81	2
177	С143019-59 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 3,25 м, марка ПТ 33-3								
		шт	4	5490,00	--	21960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
178	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005								
			0,00208	49389,00	--	103	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
179	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам								
		шт	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,10	12
				2191,50	441,68	2192	442	105	1,90	2
180	75-4-30 Изм. и доп. вып. 20	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по ввод у - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, т ипа Alageum Electric ГОСТ 14695-97								
		шт.	1	307213,00	--	307213	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
181	75-3-1 Изм. и доп. вып. 20	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric								
		шт.	1	125265,00	--	125265	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТПН								
182	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой ста ли, диаметр 16 мм								
		шт	6	330,10	24,10	1981	145	675	0,70	4
				116,00	2,50	696	15	95	0,01	--
183	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,047	49131,00	--	2309	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
184	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Тип траншей Т- 1)								
		м3	7,2	218,93	--	1576	--	1781	1,54	11
				218,93	--	1576	--	113	--	--
185	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	7,2	134,10	--	966	--	1091	0,97	7
				134,10	--	966	--	113	--	--
186	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм								
		м	40	51,70	2,80	2068	112	1056	0,16	6
				27,50	0,30	1100	12	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,076	49502,00	--	3762	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОДЪЕЗДНАЯ ДОРОГА К КТПН								
188	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	86,1	19,95	15,58	1718	1341	748	0,01	1
		м2		1,03	5,50	89	474	133	0,03	2
189	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 20СМ	86,1	373,97	17,83	32199	1535	1314	0,04	4
		м2		6,41	5,07	552	436	133	0,02	2
		УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ УОП - 1ШТ								
190	Е0133-114-1	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 1/	1	392,74	154,24	393	154	258	1,27	1
		шт		213,75	32,13	214	32	105	0,13	--
191	СПРАЙС стр.4	ТРАВЕРСА ТМ2	1	1850,36	--	1850	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
192	СПРАЙС стр.4	ХОМУТ Х1	1	384,04	--	384	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
193	СПРАЙС стр.4	ПРОВОДНИК ЗП1	0,6	296,76	--	178	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
194	С151804-343 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1(без колпачка) ГОСТ 1232-93	3	725,00	--	2175	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
195	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГО СТ Р 51204-2004	3	13,00	--	39	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
196	СПРАЙС стр.4	КРЕПЛЕНИЕ ПРОВ ОДА	2	157,11	--	314	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
197	С151804-2000 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	6	132,00	--	792	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОПОРА Ж/Б АНКЕРНАЯ (КОНЦЕВАЯ) А(К)10-1 - 3ШТ								
198	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных о пор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсам и/	0,5000001	3155,76	1990,26	1578	995	806	5,98	3
		опора		985,50	549,90	493	275	105	2,29	1
199	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ105-3,5	0,9999999	17700,00	--	17700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
200	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 / ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,3	22000,00	--	6600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
201	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,3	250,00	--	75	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
202	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,3	134,00	--	40	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
203	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,3	134,00	--	40	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
204	СПРАЙС стр.4	ТРАВЕРСА ТМ24	3	3194,49	--	9583	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
205	СПРАЙС стр.4	ОГОЛОВОК ОГ2	6	523,69	--	3142	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
206	СПРАЙС стр.4	ОГОЛОВОК ОГ5	3	335,16	--	1005	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	СПРАЙС стр.4	ХОМУТ Х1 ШТ	3	384,04	--	1152	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
208	СПРАЙС стр.4	БОЛТ Б5 ШТ	3	349,12	--	1047	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
209	СПРАЙС стр.4	КРОНШТЕЙН У1 ШТ	3	1448,87	--	4347	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
210	СПРАЙС стр.4	СТЯЖКА Г1 ШТ	6	1361,58	--	8170	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
211	СПРАЙС стр.4	ПРОВОДНИК ЗП1 М	6	296,76	--	1781	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
212	С151804-275 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93 шт.	3	471,00	--	1413	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
213	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 шт.	3	13,00	--	39	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
214	СПРАЙС стр.4	КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДА ШТ	3	157,11	--	471	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
215	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	154,00	--	924	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
216	С151804-2000 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 шт.	9	132,00	--	1188	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ В СОСТАВЕ - 6 ШТ								
217	С151804-1082 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93 шт.	12	628,00	--	7536	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
218	С151804-1373 Изм. и доп. вып. 20	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р51177-98 шт.	6	265,00	--	1590	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
219	С151804-1836 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	423,00	--	2538	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220	С151804-1629 Изм. и доп. вып. 20	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	6	142,00	--	852	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД10-400 - 4ШТ								
221	Ц0108-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	1	568,50	25,50	569	26	436	2,00	2
		шт		452,00	6,80	452	7	95	0,04	--
222	СПРАЙС стр.4	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД 10Х400А С ПРИВОДОМ ПР-1	1	13790,41	--	13790	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		МОНТАЖ ПРОВОДА								
223	Е0133-109-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	0,007	35517,87	25993,62	249	182	104	48,00	--
		1км		8550,00	5571,27	60	39	105	19,95	--
224	С151607-28 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,004095	199540,00	--	817	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			606213	7980			55
			Тенге			8928	2257			9
		Стоимость оборудования -	Тенге			432478				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			432478				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			78321				
		Материалы -	Тенге			2540				
		Всего заработная плата -	Тенге				5963			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			67119				
		Накладные расходы -	Тенге			6033				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				905			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5061				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			89415				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				6868			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			95414				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			402				
	Всего заработная плата -		Тенге				5221			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6174				
	Местные материалы -		Тенге			80591				
		Накладные расходы -	Тенге			6136				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				920			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6093				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			107643				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				6142			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			629536				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				13010			
		РАЗДЕЛ 14.ЛЭП 0,4 кВ								
225	**Е0101-164-2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**								
		м3	**313,84**	**218,93**	**--**	**68709**	**--**	**77641**	**1,54**	**483**
				218,93	**--**	**68709**	**--**	**113**	**--**	**--**
226	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**								
		м3	**313,84**	**134,10**	**--**	**42086**	**--**	**47557**	**0,97**	**305**
				134,10	**--**	**42086**	**--**	**113**	**--**	**--**
227	**Е0134-101-3 прим.**	**Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб Ду=100 мм**								
		кан.-км	**0,315**	**230122,38**	**--**	**72489**	**--**	**7796**	**144,00**	**45**
				22500,00	**--**	**7088**	**--**	**110**	**--**	**--**
228	**Ц0108-407-2**	**Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм**								
		м	**11**	**159,90**	**81,10**	**1759**	**892**	**782**	**0,35**	**4**
				54,50	**20,30**	**600**	**223**	**95**	**0,12**	**1**
229	**Ц0108-407-5**	**Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 100 мм**								
		м	**31**	**294,40**	**152,00**	**9126**	**4712**	**4839**	**0,78**	**24**
				124,00	**40,30**	**3844**	**1249**	**95**	**0,23**	**7**
230	**С130806-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм**								
		м	**11**	**232,00**	**--**	**2552**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
231	**С130806-15 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 100х4 мм**								
		м	**31**	**749,00**	**--**	**23219**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
232	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1665	36,70	27,80	61106	46287	24833	0,06	100
		м		8,80	6,90	14652	11488	95	0,04	67
233	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	1665	26,40	3,10	43956	5162	31002	0,11	183
		м		19,10	0,50	31802	832	95	--	5
234	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	357	27,70	2,10	9889	750	6851	0,10	36
		м		19,70	0,50	7033	179	95	--	1
235	С151601-553 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГО СТ 16442-80	2,022	81673,00	--	165143	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
236	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 прим. К=0,3	Прокладка СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ в траншее	1,492	6469,41	5158,75	9652	7697	4039	21,00	31
		км		1310,66	724,68	1956	1081	133	4,20	6
237	СПРАЙС стр.6	ЛЕНТА СИГНАЛ ЬНАЯ	1492	5,94	--	8855	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
238	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
239	СПРАЙС стр.7	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ ЯУО 9506	1	8368,86	--	8369	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ФОНАРЬ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ - 124 ШТ								
240	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до3 м группа грунтов 2	124	1065,02	925,52	132062	114764	48887	0,89	110
		котлован		139,50	235,98	17298	29262	105	0,92	114
241	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	62	11130,05	98,32	690063	6096	47679	4,41	273
		м3		695,25	37,15	43106	2303	105	0,18	11
242	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т=СТОЙКА ОПОРЫ	4,96	4646,85	2285,57	23048	11336	9806	9,35	46
		т		1579,50	617,13	7834	3061	90	2,34	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
243	СПРАЙС стр.5	ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ ГРАНЕННЫЕ С ПОКРЫТИЕМ "ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ" СТ-4	124	13964,97	--	1731656	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
244	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг(ЗАКЛАД НОЙ ЭЛЕМЕНТ КМ-3-22/4)	1,4457408	93997,62	304,24	135896	440	50383	198,00	286
		1т		33075,00	114,75	47818	166	105	0,56	1
245	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	124	1745,38	1411,25	216427	174995	74585	2,01	249
		шт		333,00	239,85	41292	29741	105	0,81	100
246	СПРАЙС стр.5	СВЕТИЛЬНИК NTV123	124	4724,70	--	585863	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
247	СПРАЙС стр.8	ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮ ЩАЯ ЛАМПА SPIRAL 15W E27	124	244,39	--	30304	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
248	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	620	10,60	0,10	6572	62	5242	0,06	37
		м		8,80	0,10	5456	62	95	--	--
249	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,62	32123,00	--	19916	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
250	Ц0110-901-9	Ящик протяжной или коробка, размером до500х500 мм	124	295,80	30,40	36679	3770	34414	2,00	248
		шт		250,00	2,30	31000	285	110	0,01	2
251	С151803-193	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54,габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2	124	3100,00	--	384400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
252	Ц0108-407-12	Трубы стальные по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 40 мм	124	101,30	5,40	12561	670	7068	0,36	45
		м		59,00	1,00	7316	124	95	0,01	1
253	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	124	111,00	--	13764	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
254	Ц0108-61-1	Предохранитель	124	276,50	18,60	34286	2306	24090	1,00	124
		м		200,00	4,50	24800	558	95	0,03	3
255	СПРАЙС стр.6	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПРС-6УЗ-П С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ	124	1133,26	--	140524	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
256	СПРАЙС стр.6	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА ПВД1-6УЗ	124	125,68	--	15585	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
257	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	124	843,50	19,50	104594	2418	56697	3,00	372
		шт		479,00	2,30	59396	285	95	0,01	2
258	СПРАЙС стр.9	БЛОК ЗАЖИМОВ Б324-4П16- В/В	124	212,35	--	26331	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
259	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	124	330,10	24,10	40932	2988	13959	0,70	87
		шт		116,00	2,50	14384	310	95	0,01	2
260	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,9796	49131,00	--	48129	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
261	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Тип траншей Т- 1)	55,8	218,93	--	12216	--	13804	1,54	86
		м3		218,93	--	12216	--	113	--	--
262	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	55,8	134,10	--	7483	--	8456	0,97	54
		м3		134,10	--	7483	--	113	--	--
263	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	310	51,70	2,80	16027	868	8187	0,16	50
		м		27,50	0,30	8525	93	95	--	1
264	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,2759	49502,00	--	13658	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			5006401	386318			3282
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			505946	81324			336
		Материалы -	Тенге			3721027				
			Тенге			98091				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				298841			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3116946				
		Накладные расходы -	Тенге			296849				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				44527			148
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			241073				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			4258948				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				343368			1938
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1222791				
		Материалы -	Тенге			212093				
		Всего заработная плата -	Тенге				277534			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			61786				
		Местные материалы -	Тенге			581808				
		Накладные расходы -	Тенге			302204				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45331			151
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			91500				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1616494				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				322864			1921
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			23048				
		Материалы -	Тенге			3878				
		Всего заработная плата -	Тенге				10895			
		Накладные расходы -	Тенге			9806				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1471			5
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1971				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			34825				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				12366			63
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			39535				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			39535				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2372				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			41907				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			5952175				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				678598			3922
		Благоустройство и освещение улицы Т. Рыскулова Общестроительные работы								
		РАЗДЕЛ 1.Устройство тротуара								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
265	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий								
		м	918	279,63	6,63	256703	6087	134837	0,70	641
				108,68	1,76	99768	1613	133	0,01	6
266	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300 БР 100.20.8								
		м3	16,4064	24600,00	--	403597	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
267	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка								
		м3	38,6952	2267,76	68,13	87751	2636	1757	0,14	6
				21,38	12,76	827	494	133	0,04	2
268	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки								
		м2	678	178,07	21,26	120731	14414	136866	0,95	643
				156,15	7,97	105870	5404	123	0,04	26
269	С143003-40	Плитка тротуарная								
		м2	678	1470,00	--	996660	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
270	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	26,9139	134,10	--	3609	--	4078	0,97	26
				134,10	--	3609	--	113	--	--
271	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ПОД СКАМЬЮ И УРНА								
		м3	11,62	1815,68	73,75	21098	857	511	0,14	2
				21,38	11,67	248	136	133	0,04	--
272	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ПОД СКАМЬЮ И УРНА ИЗ БМ В7,5								
		м3	5,81	9290,65	66,01	53979	384	1346	1,35	8
				195,75	24,93	1137	145	105	0,12	1
273	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200:за 150 циклов								
		м3	5,81	576,00	--	3347	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1947476	24378			1325
			Тенге			211460	7791			35
	Стоимость общестроительных работ -									
	Материалы -		Тенге			1947476				
			Тенге			18372				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				219251			
		Местные материалы -	Тенге			1693266				
		Накладные расходы -	Тенге			279395				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41909			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			133612				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2360483				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1499
		Сметная заработная плата -	Тенге				261160			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			2360483				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1499
		Сметная заработная плата -	Тенге				261160			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**20556224**	**795303**			**11215**
			Тенге			**1718247**	**217200**			**900**
		Стоимость оборудования -	Тенге			432478				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			432478				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3799347				
		Материалы -	Тенге			100632				
		Всего заработная плата -	Тенге				304804			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3184064				
		Накладные расходы -	Тенге			302882				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							151
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45432			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			246134				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			4348363				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1973
		Сметная заработная плата -	Тенге				350236			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15616619				
		Материалы -	Тенге			1653893				
		Всего заработная плата -	Тенге				1584949			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			186255				
		Местные материалы -	Тенге			11673569				
		Транспортные расходы -	Тенге			200481				
		Накладные расходы -	Тенге			1874694				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							937
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				281204			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1049479				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18540792				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10971
		Сметная заработная плата -	Тенге				1866153			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			668245				
		Материалы -	Тенге			20460				
		Всего заработная плата -	Тенге				45694			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			591349				
		Накладные расходы -	Тенге			45304				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6796			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42813				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			756362				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							282
		Сметная заработная плата -	Тенге				52490			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			39535				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			39535				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2372				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			41907				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			24119902				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13226
		Сметная заработная плата -	Тенге				2268879			
		ИТОГО				24 119 902				
		Оборудование				432 478				
		итого				23 687 424				
		временные здания и сооружения 1,5%				355 311				
		итого				24 042 735				
		доп.затраты на зимнее время 0,7%				168 299				
		затраты на выслугу лет 1%				240 427				
		затраты на доп. отпуска 0,4%				96 171				
		Итого				24 547 633				
		Оборудование				432 478				
		итого в базовых ценах				24 980 111				
		итого в текущих ценах к=2,55742				63 884 635				
		налоги, сборы, платежи 2%				1 277 693				
		итого				65 162 328				
		итого с понижающим коэф-0,8489999496				55 322 813				
		НДС 12%				6 638 737				
		всего к оплате				**61 961 550**				

Инженер

ТОО "Фараб Құрылыс "

Акжігіт Т.А.

Подрядчик

Директор
ТОО "АлемСтрой-1"

Жусупалиев Н.М.