СПРАВКА

о стоимости выполненных работза **август** месяц 2017 года

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"**

Подрядчик: **ТОО "АлемСтрой-1"**
Инженер: **ТОО "Фараб Құрылыс "**
Договор **№ 66 от 24 мая 2017 года**

Наименование объекта: **Строительство благоустройство и освещение улиц Е. Бектурганова и Т. Рыскулова с/о Жибек Жолы в н/п Дихан баба Сарыагашского района ЮКО**

Наименование вида, комплекса работ	Стоимости выполненных работ			
	С начало строительства		Выполнение за текущий месяц	
	Без НДС	С учетом НДС	Без НДС	С учетом НДС
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Строительство благоустройство и освещение улиц Е. Бектурганова и Т. Рыскулова с/о Жибек Жолы в н/п Дихан баба Сарыагашского района ЮКО	**85077504**	**95286805**	**10067192**	**11275255**
в.т.ч оборудование				
итого затраты подрядчика	**85077504**	**95286805**	**10067192**	**11275255**
Удержание 5%	**4253875**	**4764340**	**503360**	**563763**
Возврат 5 %				
Всего к оплате	**80823629**	**90522465**	**10167832**	**10738338**

Заказчик:
Руководитель

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Сейтимбетов М.С.

Инженер:

ТОО "Фараб Құрылыс "

Акжігіт Т.А.

Подрядчик:

Директор
ТОО "АлемСтрой-1"

Жусупалиев Н.М.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Инженер: ТОО "Фараб Құрылыс "
Подрядчик: ТОО "АлемСтрой -1"
Договор № 66 от 24 мая 2017 года
Наименование объекта -«Строительство благоустройство и освещение улиц Е. Бектурганова и Т. Рыскулова с/о Жибек Жолы в н/п Дихан баба Сарыагашского района ЮКО»

АКТ

приемки выполненных работ
за август месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Благоустройство и освещение улицы Т. Рыскулова Общестроительные работы								
		РАЗДЕЛ 1.Устройство тротуара								
1	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	33,3096	2267,76	68,13	75538	2269	1513	0,14	5
		м3		21,38	12,76	712	425	133	0,04	1
2	Е0111-25-1	**Устройство покрытий из брусчатки**	1459	178,07	21,26	259804	31018	294525	0,95	1383
		м2		156,15	7,97	227823	11628	123	0,04	57
3	С143003-40	**Плитка тротуарная**	1459	1470,00	--	2144730	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2480072	33288			1388
			Тенге			228535	12053			58
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2480072				
		Материалы -	Тенге			963				
		Всего заработная плата -	Тенге				240588			
		Местные материалы -	Тенге			2217287				
		Накладные расходы -	Тенге			296037				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							148
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				44406			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			166567				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2942676				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1594
		Сметная заработная плата -	Тенге				284994			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2942676				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1594
		Сметная заработная плата -	Тенге				284994			
		РАЗДЕЛ 2. Тротуар на выезде к жилому дому - 42ШТ								
4	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	40,32	9,24	9,24	373	373	117	--	--
		м3		--	3,00	--	121	97	0,01	--
5	Е0127-56-1	**Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см ТОЛЩ.10СМ ИЗ ГПС**	26,46	295,99	12,52	7832	331	1493	0,24	6
		м2		38,03	4,39	1006	116	133	0,02	--
6	Е0127-56-2 К=2	**Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять, исключать**	26,46	-43,96	--	-1163	--	-58	-0,02	-1
		м2		-1,66	--	-44	--	133	--	--
7	Е0106-11-10	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	0,5565	5239,08	327,33	2916	182	1177	11,60	6
		1т		1890,00	123,75	1052	69	105	0,60	--
8	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: стальгладкая класса А-I, d 6 мм**	0,5565	65000,00	--	36173	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0127-39-17	**Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации**	215,17818	1975,93	26,34	425177	5668	15342	0,30	65
		м2		47,03	6,58	10120	1416	133	0,03	6
10	Е0127-39-18 К=10	**Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17**	210	-901,93	-0,30	-189405	-63	-2737	-0,05	-11
		м2		-9,70	-0,10	-2037	-21	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			281902	6491			66
			Тенге			10097	1701			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			281902				
		Материалы -	Тенге			12562				
		Всего заработная плата -	Тенге				11798			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			36173				
		Местные материалы -	Тенге			216580				
		Накладные расходы -	Тенге			15334				8
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				2300			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17834				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			315070				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата -	Тенге				14098			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			315070				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата -	Тенге				14098			
		РАЗДЕЛ 3.Переезд через лоток на грунтовой дороге - 45шт								
11	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную**	2,16	218,93	--	473	--	534	1,54	3
		м3		218,93	--	473	--	113	--	--
12	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	2,88	21,55	4,52	62	13	48	0,11	--
		м3		17,03	--	49	--	97	--	--
13	Е0101-145-5	**Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом**	472,5	19,40	--	9167	--	8892	0,12	58
		м2		19,40	--	9167	--	97	--	--
14	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	0,54	134,10	--	72	--	82	0,97	1
		м3		134,10	--	72	--	113	--	--
15	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	4,5	1815,68	73,75	8171	332	198	0,14	1
		м3		21,38	11,67	96	53	133	0,04	--
16	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий**	90	363,90	6,63	32751	597	13219	0,70	63
		м		108,68	1,76	9781	158	133	0,01	1
17	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Камни бетонные бортовые М-400 БР 100.30.15**	4,05	25200,00	--	102060	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0137-74-12	Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	32,4	1464,89	658,74	47462	21343	29791	3,01	98
		м3		537,75	228,49	17423	7403	120	0,88	28
19	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетонакласса В22,5, плоские прямоугольные ИЗ БМ В15 П-8д-8	32,4	25300,00	--	819720	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кромеячеистого: выше 15 до 20	32,4	-250,00	--	-8100	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кромеячеистого: выше 20 до 22,5	32,4	-134,00	--	-4342	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см ТОЛЩ.4СМ	49,5	77,25	20,37	3824	1008	671	0,03	2
		м2		4,79	5,40	237	267	133	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1011320	23293			225
			Тенге			37298	7881			30
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1011320				
	Материалы -		Тенге			1683				
	Всего заработная плата -		Тенге				45179			
	Местные материалы -		Тенге			949045				
		Накладные расходы -	Тенге			53434				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8015			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63885				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1128640				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							282
		Сметная заработная плата -	Тенге				53194			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1128640				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							282
		Сметная заработная плата -	Тенге				53194			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3773294	63072			1679
			Тенге			275930	21635			96
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3773294				
	Материалы -		Тенге			15208				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				297566			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			36173				
	Местные материалы -		Тенге			3382912				
		Накладные расходы -	Тенге			364806				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							182
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54721			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			248286				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4386386				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1957
		Сметная заработная плата -	Тенге				352286			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4386386				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1957
		Сметная заработная плата -	Тенге				352286			
		ИТОГО				4 386 386				
		Оборудование								
		итого				4 386 386				
		временные здания и сооружения 1,5%				65 796				
		итого				4 452 182				
		доп.затраты на зимнее время 0,7%				31 165				
		затраты на выслугу лет 1%				44 522				
		затраты на доп. отпуска 0,4%				17 809				
		Итого				4 545 678				
		Оборудование								
		итого в базовых ценах				4 545 678				
		итого в текущих ценах к=2,55742				11 625 208				
		налоги, сборы, платежи 2%				232 504				
		итого				11 857 707				
		итого с понижающим коэф-0,8489999496				10 067 192				
		НДС 12%				1 208 063				
		всего к оплате				**11 275 255**				

Инженер

ТОО "Фараб Құрылыс "

Акжігіт Т.А.

Подрядчик

Директор
ТОО "АлемСтрой-1"

Жусупалиев Н.М.