СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за **сентябрь** месяц 2017 года

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"**

Подрядчик: **ТОО "АлемСтрой-1"**
Инженер: **ТОО "Фараб Құрылыс "**
Договор **№ 66 от 24 мая 2017 года**

Наименование объекта: **Строительство благоустройство и освещение улиц Е. Бектурганова и Т. Рыскулова с/о Жибек Жолы в н/п Дихан баба Сарыагашского района ЮКО**

Наименование вида, комплекса работ	Стоимости выполненных работ			
	С начало строительства		Выполнение за текущий месяц	
	Без НДС	С учетом НДС	Без НДС	С учетом НДС
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Строительство благоустройство и освещение улиц Е. Бектурганова и Т. Рыскулова с/о Жибек Жолы в н/п Дихан баба Сарыагашского района ЮКО	**87 921 659,54**	**98 472 299**	**2844191,07**	**3 185 494**
в.т.ч оборудование				
итого затраты подрядчика	**87 921 659,54**	**98 472 299**	**2844191,07**	**3 185 494**
Удержание 5%	**4 396 085**	**4 923 615**	**142 209,55**	**159 274,70**
Возврат 5 %				
Всего к оплате	**83 525 610,54**	**93 548 684**	**2701982**	**3 026 220**

Заказчик:
Руководитель

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

_____ **Сейтмуратов М.С.**

Инженер:

ТОО "Фараб Құрылыс "

_____ **Жалгіт Т.А.**

Подрядчик:

Директор
ТОО "АлемСтрой-1"

_____ **Жусупалиев Н.М.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Инженер: ТОО "Фараб Құрылыс "
Подрядчик: ТОО "АлемСтрой -1"
Договор № 66 от 24 мая 2017 года
Наименование объекта -«Строительство благоустройство и освещение улиц Е. Бектурганова и Т. Рыскулова с/о Жибек Жолы в н/п Дихан баба Сарыагашского района ЮКО»

АКТ

приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Благоустройство и освещение улицы Т. Рыскулова Общестроительные работы								
		РАЗДЕЛ 1. Тротуар на выезде к жилому дому - 42ШТ								
1	Е0127-39-17	**Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации**	41,02182	1975,93	26,34	81056	1081	2925	0,30	12
		м2		47,03	6,58	1929	270	133	0,03	1
2	Е0127-39-18 К=10	**Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17**	46,2	-901,93	-0,30	-41669	-14	-602	-0,05	-2
		м2		-9,70	-0,10	-448	-5	133	--	--
3	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ПОД БОРДЮРЫ**	1,26	1815,68	73,75	2288	93	55	0,14	--
		м3		21,38	11,67	27	15	133	0,04	--
4	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий**	126	279,63	6,63	35234	835	18507	0,70	88
		м		108,68	1,76	13694	221	133	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Камни бетонные бортовые М-300 БР 100.20.8**								
		м3	2,016	24600,00	--	49594	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			126502	1995			98
			Тенге			15202	501			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			126502				
	Материалы -		Тенге			4358				
	Всего заработная плата -		Тенге				15703			
	Местные материалы -		Тенге			104947				
		Накладные расходы -	Тенге			20885				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3133			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8843				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			156231				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата -	Тенге				18836			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			156231				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата -	Тенге				18836			
		РАЗДЕЛ 2.Переезд через лоток к жилым домам - 3 шт								
6	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную**								
		м3	0,072	218,93	--	16	--	18	1,54	--
				218,93	--	16	--	113	--	--
7	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**								
		м3	0,096	21,55	4,52	2	--	2	0,11	--
				17,03	--	2	--	97	--	--
8	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**								
		м3	0,036	134,10	--	5	--	5	0,97	--
				134,10	--	5	--	113	--	--
9	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий**								
		м	6	279,63	6,63	1678	40	881	0,70	4
				108,68	1,76	652	11	133	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300 БР 100.20.8								
		м3	0,096	24600,00	--	2362	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	Е0137-74-12	Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3								
		м3	0,54	1464,89	658,74	791	356	497	3,01	2
				537,75	228,49	290	123	120	0,88	--
12	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ИЗ БМ В15 П-7д-5								
		м3	0,54	25300,00	--	13662	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кромеячеистого: выше 15 до 20								
		м3	0,54	-250,00	--	-135	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кромеячеистого: выше 20 до 22,5								
		м3	0,54	-134,00	--	-72	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			18308	396			6
			Тенге			965	134			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18308				
		Материалы -	Тенге			112				
		Всего заработная плата -	Тенге				1099			
		Местные материалы -	Тенге			16835				
		Накладные расходы -	Тенге			1403				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				210			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1183				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20893				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1309			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			20893				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1309			
		РАЗДЕЛ 3.Переезд через лоток на асфальтированной дороге - 2 шт								
15	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы								
		м3	0,02	1875,68	73,75	36	1	1	0,14	--
				21,38	11,67	--	--	133	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий								
			4	363,90	6,63	1456	27	588	0,70	3
		м		108,68	1,76	435	7	133	0,01	--
17	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-400 БР 100.30.15								
			0,18	25200,00	--	4536	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0137-74-12	Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3								
			1	1464,89	658,74	1465	659	919	3,01	3
		м3		537,75	228,49	538	228	120	0,88	1
19	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетонакласса В22,5, плоские прямоугольные ИЗ БМ В15 П-8д-8								
			1	25300,00	--	25300	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кромеячеистого: выше 15 до 20								
			1	-250,00	--	-250	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кромеячеистого: выше 20 до 22,5								
			1	-134,00	--	-134	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных								
			0,96	408,11	169,61	392	163	310	1,55	1
		м3		238,50	4,07	229	4	133	0,01	--
23	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
			2,016	27,10	--	55	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
			2,016	40,50	--	82	--	16	0,17	--
		т		8,10	--	16	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
		м2	16	553,89	15,35	8862	246	234	0,03	1
				5,94	5,06	95	81	133	0,02	--
26	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
		м2	16	265,31	--	4245	--	1	--	--
				0,04	--	1	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			46044	1095			8
			Тенге			1314	321			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46044				
	Материалы -		Тенге			127				
	Всего заработная плата -		Тенге				1634			
	Местные материалы -		Тенге			43388				
	Транспортные расходы -		Тенге			82				
		Накладные расходы -	Тенге			2069				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				310			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2887				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51000				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1945			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			51000				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1945			
		РАЗДЕЛ 4.Лестница с пандусом Тип-1 - 1 шт								
27	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м								
		м3	3,8	7,91	7,91	30	30	9	--	--
				--	2,57	--	10	97	0,01	--
28	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	3,84	134,10	--	515	--	582	0,97	4
				134,10	--	515	--	113	--	--
29	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	1,43	21,55	4,52	31	6	24	0,11	--
				17,03	--	24	--	97	--	--
30	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
		м3	1,43	14,12	12,00	20	17	6	0,01	--
				1,62	2,75	2	4	97	0,01	--
31	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом								
			18,51	19,40	--	359	--	348	0,12	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		19,40	--	359	--	97	--	--
32	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,21	218,93	--	265	--	299	1,54	2
		м3		218,93	--	265	--	113	--	--
33	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ПОД БОРДЮРЫ	0,15	1815,68	73,75	272	11	7	0,14	--
		м3		21,38	11,67	3	2	133	0,04	--
34	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ПОД ОСНОВАНИЕ ЛЕСТНИЦЫ	0,64	1815,68	73,75	1162	47	28	0,14	--
		м3		21,38	11,67	14	7	133	0,04	--
35	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	8	279,63	6,63	2237	53	1175	0,70	6
		м		108,68	1,76	869	14	133	0,01	--
36	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300 БР 100.20.8	0,128	24600,00	--	3149	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,26	2267,76	68,13	590	18	12	0,14	--
		м3		21,38	12,76	6	3	133	0,04	--
38	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки	1,6	178,07	21,26	285	34	323	0,95	2
		м2		156,15	7,97	250	13	123	0,04	--
39	С143003-40	Плитка тротуарная	1,6	1470,00	--	2352	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	15,32	89,04	5,89	1364	90	1587	0,42	6
		м		71,78	2,23	1100	34	140	0,01	--
41	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,17997	Страниц - 12 177400,00	--	31927	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,59	10497,94	311,32	16692	495	933	2,82	4
		м3		441,00	117,61	701	187	105	0,57	1
43	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ТОЛЩ.10СМ	1,45	1815,68	73,75	2633	107	64	0,14	--
		м3		21,38	11,67	31	17	133	0,04	--
44	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,49	2267,76	68,13	1111	33	22	0,14	--
		м3		21,38	12,76	10	6	133	0,04	--
45	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки	12,27	178,07	21,26	2185	261	2477	0,95	12
		м2		156,15	7,97	1916	98	123	0,04	--
46	С143003-40	Плитка тротуарная	12,27	1470,00	--	18037	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0113-26-1 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 ЗА 2 раза	8,25	124,80	0,10	1030	1	41	0,03	--
		м2		5,54	0,04	46	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			86245	1204			38
			Тенге			6111	395			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			54318				
		Материалы -	Тенге			2303				
		Всего заработная плата -	Тенге				6507			
		Местные материалы -	Тенге			44700				
		Накладные расходы -	Тенге			7938				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1191			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3735				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			65991				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				7697			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			31927				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31927				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1916				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			33842				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			99833				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				7697			
		РАЗДЕЛ 5.Лестница с пандусом Тип-2 - 1 шт								
48	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	25,48	89,04	5,89	2269	150	2640	0,42	11
		м		71,78	2,23	1829	57	140	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения								
		т	0,32494	177400,00	--	57644	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
50	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных								
		м3	2,38	10497,94	311,32	24985	741	1396	2,82	7
				441,00	117,61	1050	280	105	0,57	1
51	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ТОЛЩ.10СМ								
		м3	2,24	1815,68	73,75	4067	165	98	0,14	--
				21,38	11,67	48	26	133	0,04	--
52	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка								
		м3	0,76	2267,76	68,13	1723	52	35	0,14	--
				21,38	12,76	16	10	133	0,04	--
53	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки								
		м2	19	178,07	21,26	3383	404	3835	0,95	18
				156,15	7,97	2967	151	123	0,04	1
54	С143003-40	Плитка тротуарная								
		м2	19	1470,00	--	27930	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
55	Е0113-26-1 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 ЗА 2 раза								
		м2	14,89	124,80	0,10	1858	1	75	0,03	--
				5,54	0,04	82	1	90	--	--
56	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий								
		м	9	279,63	6,63	2517	60	1322	0,70	6
				108,68	1,76	978	16	133	0,01	--
57	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300 БР 100.20.8								
		м3	0,144	24600,00	--	3542	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			129919	1573			42
			Тенге			6970	540			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге	Страниц - 12		72275				
	Материалы -		Тенге			3722				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				7511			
		Местные материалы -	Тенге			60010				
		Накладные расходы -	Тенге			9401				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1410			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4901				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			86577				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				8921			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			57644				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			57644				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3459				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			61103				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			147680				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				8921			

РАЗДЕЛ 6.Пешеходный мост 12м - 2 шт

Земляные работы

58	Е0101-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	46,34	33,67	32,10	1560	1488	625	0,01	1
		м3		1,57	12,33	73	571	97	0,05	2
59	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	2,44	262,72	--	641	--	724	1,85	5
		м3		262,72	--	641	--	113	--	--
60	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	21,18	6,48	6,48	137	137	43	--	--
		м3		--	2,10	--	45	97	0,01	--
61	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	9,2	134,10	--	1234	--	1394	0,97	9
		м3		134,10	--	1234	--	113	--	--
62	Е0130-3-2	**Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты**	1,56	1848,12	33,87	2883	53	469	1,94	3
		м3		263,25	12,47	411	19	109	0,06	--
63	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	3,08	21,55	4,52	66	14	51	0,11	--
		м3		17,03	--	52	--	97	--	--
64	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	3,08	14,12	12,00	43	37	13	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,62	2,75	5	8	97	0,01	--
65	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м								
		м3	15,96	12,34	12,34	197	197	54	--	--
				--	3,50	--	56	97	0,01	--
66	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группыручным способом								
		м2	16	19,40	--	310	--	301	0,12	2
				19,40	--	310	--	97	--	--
		Фундамент								
67	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов, бетон кл. В20 на ССЦ F150, W4								
		м3	14,4	11364,24	532,08	163645	7662	8885	2,55	37
				434,25	131,85	6253	1899	109	0,43	6
68	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов								
		м3	14,688	192,00	--	2820	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
69	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах								
		т	0,588	8299,96	--	4880	--	5163	48,40	28
				8055,00	--	4736	--	109	--	--
70	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,54296	65900,00	--	35781	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
71	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
		т	0,04504	62000,00	--	2792	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Пролетное строение								
72	Е0130-23-2 прим.	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений длиной до 15 м								
		шт	4	7630,11	3620,52	30520	14482	10151	8,76	35
				1608,75	719,55	6435	2878	109	2,30	9
73	С143023-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита П-12-А14-К7 /ТП заказ № 01-08 вып.2/								
		шт	2	214900,00	--	429800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е0130-78-2	**Устройство гидроизоляции оклеечной двух слойной** м2	11,876	1099,86	20,67	13062	245	2137	0,91	11
				157,50	7,61	1870	90	109	0,31	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			690374	24315			130
			Тенге			22021	5567			22
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			690374				
		Материалы -	Тенге			29210				
		Всего заработная плата -	Тенге				27588			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			38574				
		Местные материалы -	Тенге			576255				
		Накладные расходы -	Тенге			30011				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4502			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43223				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			763608				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							167
		Сметная заработная плата -	Тенге				32089			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			763608				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							167
		Сметная заработная плата -	Тенге				32089			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1097392	30578			323
			Тенге			52583	7458			30
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1007821				
		Материалы -	Тенге			39833				
		Всего заработная плата -	Тенге				60041			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			38574				
		Местные материалы -	Тенге			846134				
		Транспортные расходы -	Тенге			82				
		Накладные расходы -	Тенге			71706				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10756			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64772				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1144299				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							389
		Сметная заработная плата -	Тенге				70797			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			89571				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			89571				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5374				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			94945				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1239245				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							389
		Сметная заработная плата -	Тенге				70797			
		ИТОГО				1 239 245				
		Оборудование								
		итого				1 239 245				
		временные здания и сооружения 1,5%				18 589				
		итого				1 257 834				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		доп.затраты на зимнее время 0,7%				8 805				
		затраты на выслугу лет 1%				12 578				
		затраты на доп. отпуска 0,4%				5 031				
		Итого				1 284 248				
		Оборудование								
		итого в базовых ценах				1 284 248				
		итого в текущих ценах к=2,55742				3 284 362				
		налоги, сборы, платежи 2%				65 687				
		итого				3 350 049				
		итого с понижающим коэф-0,8489999496				2 844 191				
		НДС 12%				341 303				
		всего к оплате				**3 185 494**				

Инженер

ТОО "Фараб Құрылыс "

Ақжігіт Т.А.

Подрядчик

Директор

ТОО "АлемСтрой-1"

Жусупалиев Н.М.