Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная Караобинская средняя школа Актогайского района" Павлодарской области Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО "Строитель"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы КГУ "Общеобразовательная Караобинская средняя школа Актогайского района" Павлодарской области Республики Казахстан

Договор: № 46 от 27 июня 2017 года

Павлодарская область, Актогайский район, Караобинский с.о., с.Караоба, ШКОЛЬНАЯ, 1

Акт выполненных работ №2 от 26 июля 2017 года
за июль месяц 2017 года

Капитальный ремонт здания школы КГУ "Общеобразовательная Караобинская средняя школа Актогайского района" Павлодарской области Республики Казахстан

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Кровля								
90	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	51,95	3317,16	419,8	172326	21809	52986	5,221	271
		м3 кладки		804,71	157,5	41805	8182	106	0,7625	40
		Раздел 1 Демонтаж								
2	Е65-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 45 мм	260	100,07	1	26018	260	29670	0,6404	167
		м		99,07	0,16	25758	42	115	0,0014	0

3	Е65-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 38 мм	206	109,47	1	22551	206	25734	0,4934	102
		м		108,47	0,16	22345	33	115	0,0014	0
4	Е65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 32 мм	180	67,96	0,5	12233	90	13983	0,4357	78
		м		67,46	0,09	12143	16	115	0,0007	0
5	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм	140	51,07	0,69	7150	97	8129	0,332	46
		м		50,38	0,11	7053	15	115	0,001	0
6	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 20 мм	30	51,07	0,69	1532	21	1742	0,332	10
		м		50,38	0,11	1511	3	115	0,001	0
7	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 15 мм	600	51,07	0,69	30642	414	34838	0,332	199
		м		50,38	0,11	30228	66	115	0,001	1
Раздел 2 Отопление										
13	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	260	618,12	9,94	160711	2584	23624	0,4278	111
		м трубопровода		75,3	3,71	19578	965	115	0,01813	5
14	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 38 мм	206	481,3	4,95	99148	1020	14662	0,34155	70
		м трубопровода		60,03	1,86	12366	383	115	0,00913	2
16	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	140	352,3	4,95	49322	693	9964	0,34155	48
		м трубопровода		60,03	1,86	8404	260	115	0,00913	1

Электроосвещение.

4	75-6-57	Шкаф распределительный ШРН 1х24	4	57300		229200				
		шт								
5	75-6-56(м)	Шкаф распределительный ШРН 1х6	2	53000		106000				
		шт								
12	17-2-21	Светильники, тип OPL/S 236	215	2550		548250				
		шт								
29	Ц8-403-3									
		Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	2600	47,2	14,8	122720	38480	68422	0,16	416
		м								
				26,3	4,3	68380	11180	86	0,025	65
31	16-1-1227	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-1 ГОСТ 16442-80	2,6	59626		155028				
		км								
32	Е46-31-1	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	2600	42,56	19,79	110656	51454	70762	0,1348	350
		м борозд								
				22,77	7,47	59202	19422	90	0,0365	95
		Всего прямые затраты				**1853487**	**117127**	**354515**		**1869**
						308773	**40568**			**209**

Накладные расходы, тенге	354515
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	132480
Всего по смете	**2340482**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	23405
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	9362
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2373249**

Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,39)	**5672065**
Налог (2 %)	113441
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5785506**
Итого в текущих ценах с понижающим коэффициентом	**4 451 437**
НДС (12 %)	534 172
Всего по смете с учетом НДС	**4 985 609**

Заказчик:
средняя школа Актогайского района" Павлодарской области Республики Казахстан

Директор школы _____ **Кисина М.А.**

Подрядчик:
ТОО "Строитель"

Директор: _____ **Лунев Д.В.**

Технический надхор:
ТОО "EG Compani-ПВ"

Директор _____ **Нуртазин Ж.А.**