Заказчик: Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области» **25.10.2019г.**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ануш-Құрылыс"

Основание: Договор о государственных закупках работ № 11 от 13.06.2019г.
Дополнительное соглашение б/н от 27.06.2019г.
Дополнительное соглашение б/н от 22.10.2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения Чапаево-Жангала-Сайхин 113-130 км Жангалинского района ЗКО"

АКТ № 8

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2019 ГОДА

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2018 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
			ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО И ПОКРЫТИЕ				
1	1127-0302-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 25 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия		9800	577,17	5656293
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1084)	чел-ч	0,0151	147,98	1084	160410
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0242	237,16	1605,99	380877
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				55,23	541287
1. 3 0103	3301-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	0,0063	61,74	3936	243009
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0063	61,74	1316,00	81249,84
1. 4 0201	3201-0211 РСНБ РК 2015	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0005	4,9	5430	26607
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	4,9	1101,00	5394,90
1. 5 0302	3201-0205 РСНБ РК 2015	-Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 1900-2010 мм	маш.-ч	0,0087	85,26	61298	5226267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,0174	170,52	1725,50	294232,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				560,8	5495883

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 6 1406	2113-0703-РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,00496	48,608	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		Накладные расходы	%	108		59,65	584590
		Сметная прибыль	%	8		50,95	499271
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				687,77	6740154
2	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 1,4 Т	м3		833	6182	5149606
		Сметная прибыль	%	8		494,56	411968
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6676,56	5561574
3	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 1,4 Т	м3		98	6890	675220
		Сметная прибыль	%	8		551,2	54018
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7441,2	729238
4	2101-0201-0501 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 1,4 Т	м3		49	6890	337610
		Сметная прибыль	%	8		551,2	27009
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7441,2	364619
5	2113-0101-2001 РСНБ РК 2015	-Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85 1 Т	т		73,5	18495	1359383
		Сметная прибыль	%	8		1479,6	108751
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19974,6	1468133
6	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		980	1107,66	1085502
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=816)	чел-ч	0,144	141,12	816	115154
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	140,14	1385,25	194128
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				315,59	309282
6. 3 0201	3101-0103-РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	15,19	9418	143059
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	15,19	1572,00	23878,68
6. 4 0101	3105-0501-РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	46,648	4262	198814
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	46,648	1101,00	51359,45

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	69,384	8360	580050
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	69,384	1572,00	109071,65
6. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	8,918	5430	48425
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	8,918	1101,00	9818,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				990,15	970348
6. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	68,6	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-
		Накладные расходы	%	108		340,84	334025
		Сметная прибыль	%	8		115,88	113562
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1564,38	1533089
7	4102-0102-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	1396,4588234		3541	4944861
		Сметная прибыль	%	8		283,28	395589
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3824,28	5340450
8	4102-0102-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	39100,8470588		16	625614
		Сметная прибыль	%	8		1,28	50049
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17,28	675663

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	19834088
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	275564
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	6466231
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	575005
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	7521819
- перевозка грузов	Тенге	5570474
- оборудование	Тенге	0
Накладные расходы	Тенге	918615
ИТОГО:	Тенге	20752704
Сметная прибыль	Тенге	1660216
ИТОГО по смете:	Тенге	22412920

1	2	3		4	5	6	7	8
Пересчет итогов								
		ИТОГО по акту выполненных работ	. Тенге	.	.	.	.	22412920,00
		ИТОГО с учетом скидки 10%	. Тенге	.	.	.	.	20171628,00
		Налог на добавленную стоимость (НДС) в текущих ценах 12 %	. Тенге	.	.	.	.	2420595,36
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	. Тенге	.	.	.	.	22592223,36

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"
Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ЧУРИНА, 116
БИН 000340000426
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ03070102KSN2701000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Заместитель руководителя

_____ Айтмагамбетов Б.Е.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ануш-Құрылыс"
Западно-Казахстанская область, Зеленовский район, Дарьинский с.о., с.Дарьинское, НЕКРАСОВА, 7
БИН/ИИН 050640012435
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ576010181000039706
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ Минасян А.Л.

Технадзор: ТОО Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

_____ Гулеубаев Ж.