Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная Караобинская средняя школа Актогайского района" Павлодарской области Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО "Строитель"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы КГУ "Общеобразовательная Караобинская средняя школа Актогайского района" Павлодарской области Республики Казахстан

Договор: № 46 от 27 июня 2017 года

Павлодарская область, Актогайский район, Караобинский с.о., с.Караоба, ШКОЛЬНАЯ, 1

Акт выполненных работ №1 от 18 июля 2017 года
за июль месяц 2017 года

Капитальный ремонт здания школы КГУ "Общеобразовательная Караобинская средняя школа Актогайского района" Павлодарской области Республики Казахстан

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кровля								
1	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	2414	48,37	4,36	116765	10525	115541	0,2875	694
		м2 кровли		44,01	0,68	106240	1642	107,1	0,005	12
2	Е58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	2414	43,95	2,35	106095	5673	108612	0,2708	654
		м2 кровли		41,6	0,41	100422	990	107,1	0,0042	10

3	Е58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - мауэрлаты	2414	11,24	1,59	27133	3838	25647	0,0673	162
		м2 кровли		9,65	0,27	23295	652	107,1	0,0027	7
16	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7К=1,150;	2776	1190		3303440				
		м2								
		Отопление.								
1	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	140	197,2	15,96	27608	2234	13125	1,2059	169
		шт		181,24	2,52	25374	353	115,2	0,0217	3
		Всего прямые затраты				**3581042**	**22271**	**262926**		**1679**
						255331	**3636**			**32**

Накладные расходы, тенге	262926
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	230638
Всего по смете	**4074606**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	40746
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	16298
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4131650**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,39)	**9874644**
Налог (2 %)	197493
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**10072137**
Итого в текущих ценах с понижающим коэффициентом к=0,771	**7 765 617**

НДС (12 %)	931 874
Всего по смете с учетом НДС	**8 697 491**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная Караобинская средняя школа Актогайского района" Павлодарской области Республики Казахстан

Директор школы _____ **Кисина М.А.**

Подрядчик:
ТОО "Строитель"

Директор: _____ **Лунев Д.В.**

Технический надхор:
ТОО "EG Compani-ПВ"

Директор _____ **Нуртазин Ж.А.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная Караобинская средняя школа Актогайского района" Павлодарской области Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО "Строитель"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы КГУ "Общеобразовательная Караобинская средняя школа Актогайского района" Павлодарской области Республики Казахстан

Договор: № 46 от 27 июня 2017 года

Павлодарская область, Актогайский район, Караобинский с.о., с.Караоба, ШКОЛЬНАЯ, 1

Акт выполненных работ №4 от 20 августа 2017 года
за август месяц 2017 года

Капитальный ремонт здания школы КГУ "Общеобразовательная Караобинская средняя школа Актогайского района" Павлодарской области Республики Казахстан

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Кровля								
90	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	20,584	3317,16	419,8	68280	8641	20994	5,221	107
		м3 кладки		804,71	157,5	16564	3242	106	0,7625	16
93	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,05709	23143,99	395,71	1321	23	256	25,875	1
		м3 древесины в конструкции								

			4010,63	149,06	229	9	108	0,725	0
94 4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм *кг*	0,05709	32300		1844				
95 1-1-2104	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х16х200 мм *шт*	173	46,22		7996				
104 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали (конек, примыкания к стенам и конструкциям) *м2 покрытия*	42	739,16	1,55	31045	65	7945	1,1178	47
			176,21	0,59	7401	25	107	0,00288	0
9 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	137	521,42	49,05	71435	6720	49168	1,6905	232
			292,39	19,69	40057	2698	115	0,0875	12
3 Ц8-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм *шт*	6	1245,7	66,7	7474	400	1416	2	12
			261	13,5	1566	81	86	0,079	0
10 Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 2 *шт*	278	342,8	134	95298	37252	46812	0,99	275
			158	37,8	43924	10508	86	0,221	61
16 Ц8-594-1	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 1 *шт*	30	269,9	98	8097	2940	3896	0,76	23

				122	29	3660	870	86	0,17	5
24	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40 *шт*	472	99		46728				
25	17-6-81	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ60 *шт*	24	131		3144				
27	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127 *шт*	404	17		6868				
		Всего прямые затраты				**349533**	**56041**	**130489**		**698**
						113401	**17432**			**95**

Накладные расходы, тенге	130489
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	28801
Всего по смете	**508823**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5088
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2035
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**515946**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,39)	**1233112**

Налог (2 %)	24662
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1257774**
Итого в текущих ценах с понижающим коэффициентом	**967 746**
НДС (12 %)	116 130
Всего по смете с учетом НДС	**1 083 876**

Заказчик:
средняя школа Актогайского района" Павлодарской области Республики Казахстан

Директор школы_____Кисина М.А.

Подрядчик:
ТОО "Строитель"

Директор: _____Лунев Д.В.

Технический надзор:
ТОО "EG Compani-ПВ"

Директор_____Нуртазин Ж.А.