Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Подрядчик: ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

Наименование объекта: Реконструкция кровли (замена мягкой на жесткую) СОШ №5 г. Экибастуза

Договор № 96 от 16 марта 2018г

Акт №1 от 11 июня 2018г

выполненных работ за июнь 2018г

Реконструкция кровли (замена мягкой на жесткую) СОШ №5 г. Экибастуза

Составлен в текущих ценах с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Общестроительные работы								
4	12-030101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом / *м3 кладки*	66,12	26798,55 / 4045,21	1321,78 / 321,79	1771920 / 267469	87396 / 21277	170649 / 59,1	5,63 / 0,39	372,2556 / 25,7868
6	11-080201-0109	Стены приямков и каналов. Кладка т.ч. п.3.1 / *м3 кладки*	7,68	28532,29 / 4874,22	1586,59 / 371,35	219128 / 37434	12185 / 2852	20465 / 50,8	6,8425 / 0,45	52,5504 / 3,456
7	11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо / *м3 изоляции*	2,44	40617,62 / 9694,26	1389,75 / 618,85	99107 / 23654	3391 / 1510	13916 / 55,3	12,167 / 0,75	29,68748 / 1,83
12	11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м / *т*	0,03143	432612,15 / 252306,71	1813,55 / 731,78	13597 / 7930	57 / 23	3857 / 48,5	332,35 / 0,775	10,44576 / 0,02436
13	11-200301-0208	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кэкс2=1,05; / *решетка*	13	3656,54	49,69	47535	646	7881	1,29203	16,79639

				992,85	10,85	12907	141	60,4	0,01313	0,17069
14	12-110103-0404	Затягивание решеток металлической сеткой	1,04	800,96	0,96	833	1	108	0,262	0,27248
		м2								
				175	0,96	182	1	59,1	0,0008	0,00083
15	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,06396	332473,42	1047,53	21265	67	5511	227,7	14,56369
		т								
				177220,14	422,14	11335	27	48,5	0,45	0,02878
16	11-090306-0501	Перемычки стальные. Монтаж	39	121,26	2,21	4729	86	2798	0,1472	5,7408
		м								
				117,28	0,51	4574	20	60,9	0,00063	0,02457
17	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0615	138878,78		8541				
		т								
24	12-080101-2201	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство	1299,2	1879,68	14,15	2442075	18389	103288	0,1901	246,97792
		м2								
				130,61	3,91	169694	5075	59,1	0,0051	6,62592
28	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (для крепления лежня)	0,06	178266,67	1050	10696	63	5169	227,7	13,662
		т								
				177216,67	416,67	10633	25	48,5	0,45	0,027
29	21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	60	298,57		17914				
		кг								
31	11-100105-0101	Стропила. Установка	9,77	67007,78	1118,12	654666	10924	108310	25,415	248,30455
		м3 древесины в конструкции								
				18104,09	434,39	176877	4244	59,8	0,4625	4,51863
32	11-100114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	3,6	52510,83	1050,83	189039	3783	29103	15,87	57,132
		м3 древесины в конструкции								
				13094,44	424,17	47140	1527	59,8	0,45	1,62
33	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (стойки, кобылки, подкосы, связи)	21,32	65851,92	832,93	1403963	17758	241763	25,875	551,655
		м3 древесины в конструкции								
				18591,46	371,29	396370	7916	59,8	0,45	9,594
35	11-100211-0102	Карнизы. Сборка	40,32	1226,09	29,69	49436	1197	28048	1,6445	66,30624
		м2 развернутой поверхности карниза								
				1151,19	12,08	46416	487	59,8	0,01288	0,51932
36	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	3,34	38705,78		129277				
		м3								
37	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	35,35	6091,57	45,97	215337	1625	14442	0,897	31,70895

	м3 древесины в конструкции		663,85	19,32	23467	683	59,8	0,02125	0,75119
38 11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	1300	212,38	2,13	276099	2773	20139	0,03335	43,355
	м2 обработанной поверхности		25,01	0,9	32513	1165	59,8	0,00099	1,287
39 12-080101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	1300	430,08	7,72	559107	10031	105486	0,1959	254,67
	м2		133,39	3,91	173410	5078	59,1	0,0051	6,63
40 11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	1300	2682,81	17,74	3487651	23059	371199	0,65125	846,625
	м2 кровли		500,43	5,84	650564	7590	56,4	0,00563	7,319
41 11-120101-1001	Нащельники из листовой оцинкованной стали. Устройство	150	2349,17	10,36	352376	1554	69347	1,1178	167,67
	м2 покрытия		816,92	2,78	122538	417	56,4	0,00338	0,507
42 11-090305-0401	Снегозадержание. Монтаж	0,336	84211,31	1440,48	28295	484	0	99,475	33,4236
	т конструкций		75520,83	363,1	25375	122	0	0,3875	0,1302
43 21-100102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	112	809,93		90712				
	м	48	1151,56	0,21	55275	10	8188	0,3504	16,8192
44 12-080101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей		289,13	0	13878	0	59	0	0
	м труб	112	1620,82	8,78	181532	983	14932	0,3197	35,8064
45 11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство		233,64	2,75	26168	308	56,4	0,00313	0,35056
	м желобов	1,1328	127056,85	12269,6	143930	13899	77365	133,4	151,11552
46 11-090701-0119	Изготовление ограждений для кровли		110069,74	2073,62	124687	2349	60,9	2,3	2,60544
	т конструкций								
48 21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1723	139971,64		24117				
	т								
49 21-050201-9901	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	0,516	165681,8		85492				

50	11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами *м ограждения*	*т* 94,68	76,94	18,8	7285	1780	3008	0,06785	6,42404
51	41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка *т*	20	51,51 416	4,83	4877 8320	457	56,4	0,00538	0,50938
52	41-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км *т*	20	247,16		4943				
	Исключить									
53	21-030102-0606	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М200 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015К=-1,000; *1000 шт.*	-19,95766	61271,85		-1222843				
54	21-030102-0606	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М200 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015К=-1,000; *1000 шт.*	-2,36544	61271,85		-144935				
	Добавить									
55	21-030101-0605	Кирпич керамический утолщенный лицевой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 *1000 шт.*	19,95766	61271,85		1222843				
56	21-030101-0605	Кирпич керамический утолщенный лицевой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 *1000 шт.*	2,36544	61271,85		144935				
57	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,441	139971,64		61732				
		Всего прямые затраты				**12665924**				**3274**
		в том числе								**74**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 410 092				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	212 141
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	63 294
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 030 428
	- перевозка грузов, тенге	13 263
	Накладные расходы I уровня, тенге	1 424 972
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	14 090 896
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	507 272
	Итого, тенге	14 598 168
	Сметная прибыль (8 %), тенге	1 167 853
	Всего	**15 766 021**
	Временные здания и сооружения (1,5 %)	189 192
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	386 116
	Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**16 341 329**
0,8176446	**Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом к=0,8176446**	**13 361 400**
	НДС (12 %)	1 603 368
	Всего по акту с учетом НДС	**14 964 768**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Представитель заказчика _____ Умаров Д.А.

Подрядчик:
ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

Директор _____ Лунев Д.В.

Технадзор
ИП АСЫЛБАЕВ
_____ Асылбаев Е.С.