Заказчик: КГП на ПХВ "Майская центральная районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в селе Жумыскер, Майского района, Павлодарской области

Договор № 61 от 19 марта 2018г

Акт №1 от 10.05.2018г

выполненных работ за май 2018г

Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в селе Жумыскер, Майского района, Павлодарской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-2. Общестроительные работы								
		Раздел 1 Демонтажные работы								
		1.4 Полы								
5	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	55,1	51,33	4,89	2828	269	2892	0,336	19
		м2		46,44	0,83	2559	46	111	0,0086	0
6	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	108,2	17,38	0,93	1881	101	1992	0,1139	12
		м2		16,45	0,14	1780	15	111	0,0013	0
7	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	225,12	5,64	0,19	1270	43	1368	0,0377	8
		м		5,45	0,02	1227	5	111	0,0003	0
		1.6 Кровля								

11	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых листов	295,3	48,37	4,36	14284	1288	14121	0,2875	85
		м2 кровли		44,01	0,68	12996	201	107	0,005	1
	Раздел 2 Монтажные работы									
	2.1 Кровля									
21	Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа НС-35-1000-0,7	295,3	1168,28	10,38	344993	3065	34684	0,65125	192
		м2 кровли		108,31	1,46	31984	431	107	0,006	2
25	Е53-21-1	Кладка из кирпича отдельных участков наружных стен простых	3	7692,19	300,96	23077	903	3099	5,63	17
		м3 кладки		873	101,79	2619	305	106	0,39	1
	2.4 Внутренняя отделка помещений									
57	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	362,5	133,82	4,29	48510	1555	29764	0,52348	190
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	30736	595	95	0,00788	3
	2.5 Тип пола 1									
63	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	8,65	5932,93	0	51320	0	6260	4,209	36
		м3 подстилающего слоя		652,05	0	5640	0	111	0	0
	Добавить									
138	Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	366,567	534,58	33,79	195959	12386	136952	2,266	831
		м2		387,65	5,62	142100	2060	95	0,031	11
139	Е61-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	174	633,8	34,56	110281	6013	80366	2,802	488
		м2		480,44	5,74	83597	999	95	0,032	6

140	Е61-7-1								
	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	12	938,39	67,78	11261	813	7474	3,852	46
	м2								
			644,33	11,29	7732	135	95	0,0624	1
141	Е53-18-1								
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	4,7	15539,19	474,95	73034	2232	26589	35,39	166
	м3								
			5258,25	78,75	24714	370	106	0,43	2
142	Е34-60-3								
	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами, бумажнослоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм-откосы пластиковые	21,5	1228,68	1,5	26417	32	2816	0,8556	18
	м2 поверхности								
			143,35	0,56	3082	12	91	0,00275	0
147	Е63-8-5								
	Разборка облицовки стен из гипсовых плиток	455	133,16	23,58	60588	10729	49164	0,743	338
	м2								
			109,58	4,16	49859	1893	95	0,0234	11
148	Е53-1-4								
	Разборка элементов каркаса из брусьев	455	106,75	22,17	48571	10087	43357	0,6122	279
	м2 стен								
			84,58	3,65	38484	1661	108	0,0287	13
149	Е54-4-2								
	Разборка подшивки потолков чистой из панелей	239,8	21,98	0,69	5271	165	5541	0,1479	35
	м2 подшивки								
			21,29	0,11	5105	26	108	0,0009	0
150	Е34-56-8								
	Разборка каркасов из деревянных брусков конструкций потолков ktрр1=0,8; ktрм1=0,8; kзпр1=0,8; kэкс1=0,8; kзпм1=0,8; kмат1=0;	239,8	377,11	4,51	90431	1081	81681	2,2908	549
	м2 площади								
			372,6	1,71	89349	410	91	0,0084	2
151	Е15-17-5								
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	49,582	1856,96	5,78	92072	287	13996	1,748	87
	м2 облицовки								
			293,22	3,93	14538	195	95	0,02025	1
152	Е15-64-3								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	43,16	133,82	4,29	5776	185	3544	0,52348	23
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			84,79	1,64	3660	71	95	0,00788	0
154	Е15-64-4								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	239,82	176,8	4,93	42400	1182	27178	0,63653	153

	м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	28162	446	95	0,00911	2
155 Е10-87-7	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами с одним дверным проемом. Общая толщина перегородки 75-125 мм	11	696,93	7,76	7666	85	2457	1,22061	13
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		204,65	2,14	2251	24	108	0,00925	0
156 Е34-60-5	Облицовка каркасов стен гипсокартоном	62	305,82	5,51	18961	342	9360	1,02005	63
	м2 поверхности		163,79	2,11	10155	131	91	0,01025	1
157 Е57-4-4	Перестилка дощатых покрытий чистых в шпунт и гребень площадью свыше 20 м2	34	112,74	0,26	3833	9	2902	0,4782	16
	м2		76,82	0,05	2612	2	111	0,0005	0
158 Е57-4-14	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок при перестилке дощатых покрытий	34	19,12	0	650	0	532	0,084	3
	м2		14,09	0	479	0	111	0	0
159 Е57-13-4	Устройство оснований под покрытие пола площадью свыше 20 м2 из плит древесноволокнистых в один слой	100	514,44	1,58	51444	158	4373	0,2604	26
	м2		39,15	0,25	3915	25	111	0,0025	0
160 Е58-6-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш - стропильных ног	44	482,73	4,92	21240	216	2948	0,3987	18
	м		61,81	0,79	2720	35	107	0,0099	0
161 Е15-39-2	Устройство каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	333	878,19	6,57	292437	2188	73336	1,38184	460
	м2		231,24	0,58	77003	193	95	0,00275	1
162 Е15-39-8	Облицовка фасадными панелями	333	195,27	0,73	65025	243	20718	0,40066	133
	м2		65,3	0,19	21745	63	95	0,00068	0
163 99-1-1(пл)	Металлосайдинг ц/о=1950/2,737/1,12К=1,100;	366,3	636,12		233011				
	м2								
164 1-1-3054	Планка угловая из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	150	150		22500				
	м								

165	1-1-3058	Планка нижняя из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	96	322		30912				
		м								
166	Е15-39-2	Устройство каркаса потолка с шагом 600 мм из П-образного профиля	11,02	878,19	6,57	9678	72	2426	1,38184	15
		м2								
				231,24	0,58	2548	6	95	0,00275	0
167	Е15-39-8	Облицовка фасадными панелями потолков	11,02	195,27	0,73	2152	8	686	0,40066	4
		м2								
				65,3	0,19	720	2	95	0,00068	0
168	99-1-1(пл)	Металлосайдинг ц/о=1950/2,737/1,12К=1,100;	12,122	636,12		7711				
		м2								

	Всего прямые затраты	**2017444**	**55737**	**4323**
		704071	**10357**	**58**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	1257631		
	Накладные расходы, тенге	692576		
	- заработная плата, тенге	103886		
	- трудоемкость, чел-ч	346		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	162601		
	Всего	**2872621**		
	Временные здания и сооружения (1,8 %)	41366		
	- сметная заработная плата, тенге	5833		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	33		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	70518		
	- сметная заработная плата, тенге	32438		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	197		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	29140		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11656		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3025301**		
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**8280249**		
	- материалы, тенге	3442136		
	- сметная заработная плата, тенге	2456132		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	4957		

Налог (2 %)	165605
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	8445854
Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом к=0,798246947	**6 741 877,57**
НДС (12 %)	809 025,31
Всего по смете с учетом НДС	**7 550 902,88**

Заказчик:
КГП "Павлодарская центральная районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Главный врач _____ Казбеков Б.К.

Подрядчик
ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

Директор _____ Лунев Д.В.

Технический надзор:
ИП Третьяков

Директор _____ Третьяков А.Н.