Счет-фактура № 00000000033 от 29.09.08 (1)

Поставщик: ТОО "Ак-Жол" (2)

РНН и его адрес: 600700196475, Адрес: г.Алматы, ул.Радостовца,34/19, т. 2919675, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60305 № 0034388 от 12.03.02 (2а)

Расчетный счет поставщика: 809467779 в АГФ АО Банк ЦентрКредит, г.Алматы, БИК 190501719 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №60 от 26.08.2008г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" Алматинская область, г.Талдыкорган (10)

РНН и адрес покупателя: 092200223419, (10а)

Расчетный счет покупателя: 000132104 в Комитет Казначейства МФ РК г.Астана, , БИК 195301070 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция и строительство обводной линии водопровода г.Капшагай за сентябрь месяц.	тг	1	44 247 787,61	44 247 787,61	13%	5 752 212,39	50 000 000,00		
Всего по счету:					**44 247 787,61**		**5 752 212,39**	**50 000 000,00**		

Директор: Сырлыбаев К. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Тайманова Н.Н.

(должность)

Главный бухгалтер: Тайманова Н. А.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма КС-3

Заказчик : Управление энергетики и коммунального хозяйства Алматинской области
Подрядчик : ТОО «Ак Жол»
Договор : № 60 от 26 августа 2008 г.
Объект : Реконструкция и строительство обводной линии водопровода г. Капшагай

СПРАВКА
стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2008 г.

№ п/п	Наименование объекта работ	Стоимость выполненных работ, тенге					Стоимость выполненных работ. тенге
		С начала года по отчётный период включительно	В отчётном периоде за сентябрь	В том числе СМР	Прочие затраты	Оборудование	
1	Реконструкция и строительство обводной линии водопровода г. Капшагай	50 000 000	50 000 000	50 000 000			50 000 000
2	Всего работ в отчетном периоде						50 000 000
3	Всего к оплате за сентябрь 2008 г.						50 000 000
4	В том числе НДС 13 %						5 752 212

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик: Управление энергетики и коммунального хозяйства Алматинской области
Подрядчик: ТОО "Ак Жол"
Договор: № 60 от 26 августа 2008 г.
Наименование стройки: - Реконструкция и строительство обводной линии водопровода г. Капшагай
Наименование объекта: - Реконструкция и строительство обводной линии водопровода г. Капшагай

Форма № 2

АКТ
приёмки выполненных работ
(за сентябрь месяц 2008 года)

Общая стоимость работ – 50 000 000 тенге
в том числе НДС – 5 752 212 тенге

Составлен (а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда ч/час, рабочих	
				Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин		Машинистов	
				З/п рабочих	З/п маш-в	З/п рабочих	З/п маш/-в	%	На единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	01-17-15	Разработка грунта с погрузкой в автомобили, м3	10240,15	58,45 / 2,75	55,64 / 16,18	598525 / 28145	569739 / 165677	188007 / 97	0.02 / 0.06	195 / 566
2	01-164-3	Разработка грунта 3-й категории вручную, м3	322,45	537,17 / 537,17	- / -	173209 / 173209	- / -	195727 / 113	3,42 / -	1104 / -
3	01-164-2	Разработка грунта 2-й категории вручную, м3	162,1	289,53 / 289,53	- / -	46934 / 46934	- / -	53035 / 113	2.04 / -	330 / -
4	Е010333-А20-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами до 20 км, т	19244	160,77 / -	160,77 / 32,154	3093858 / -	3093858 / 618772	618772 / 100	- / 0,68	- / 12994
5	01-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов, м3	10402,25	4,33 / 0,55	3,73 / 1,29	45069 / 5742	38807 / 13398	18566 / 97	- / -	40 / 44
		ИТОГО затрат по разделу:				3957595 / 254030	3702404 / 797847	1074107		1669 / 13604
		РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ								
6	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы, м3	315	1184,83 / 176,73	175,4 / 65,72	373221 / 55671	55250 / 20703	99285 / 130	1,17 / 0,32	369 / 101
7	22-8-8	Укладка стальных труб диаметром 300 мм, км	0,75	231930,36 / 110227,5	98793,23 / 37319,51	173948 / 82671	74095 / 27990	143859 / 130	579,60 / 182,28	435 / 137

8	22-20-8	Нанесение весьма усиленной изоляции на трубы, км	0,75	672786,98 71440,88	120032,08 45343,35	504590 53581	90024 34008	113866 130	410,21 221,46	308 166
9	С130806-114	Трубы электросварные прямошовные 325*8 мм, м	2250	5690 -	- -	12802500 -	- -	- -	- -	- -
10	С130810,89	Отводы 90 градусов, 325*8 мм, шт	10	3660 -	- -	36600 -	- -	- -	- -	- -
11	С130902-58	Задвижки параллельные фланцевые D 300 мм, шт	10	32000 -	- -	320000 -	- -	- -	- -	- -
12	С130809-17	Фланцы плоские приварные D 300 мм, шт	20	1710 -	- -	34200 -	- -	- -	- -	- -
13	С130806-143	Трубы электросврные прямошовные 720*12 мм, м	274,5487	27400 -	- -	7522634 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО затрат по разделу:				21767693 191923	219369 82701	357010		1112 404
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				25725288 445953	3921773 880548	1431117		2781 14008
		ВСЕГО прямых затрат				27156405				
		в том числе стоимость материалов, изделий и конструкций				21357562				
		прочих затрат				3041225				
		Накладные расходы				1431117				
		Заработная плата				1326501				
		Нормативная трудоёмкость чел/час				16789				
		ВСЕГО затрат по смете				27156405				
		Заработная плата в накладных расходах				198975				
		Нормативная трудоёмкость в Н. Р.				1331				
		Ненормируемые и непредвиленные затраты (6 %)				1629384				
		ВСЕГО стоимость работ, в ценах 2001 г., тенге				28785789				
		сметная зарплата, тенге				1525476				
		нормативная трудоёмкость, чел/час				18120				
		Стоимость работ в текущих ценах (К=1,507)				43380184				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				867604				
		ИТОГО				44247788				
		НДС 13%				5752212				
		ВСЕГО стоимость работ				50000000				

Сдал Подрядчик

Принял Заказчик

Алматы обл. "Жетісу Су Құбыры" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорны
ЖҰМЫС ЖҮРГІЗУГЕ РҰҚСАТ
Қолы _____
_____ 200____ж.

Счет-фактура № 00000000043 от 28.10.08 (1)

(2)

ТОО "Ак Жол"

дрес: 600700196475, Адрес: г.Алматы, ул.Ауэзова,12/30, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60305 № (2а)

12.03.02 (2б)

счет поставщика: 022467645 в Алма-Ата АО МБ, г.Алматы, БИК 190501886 (3)

нтракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №60 от 26.08.2008г (4)

латы по договору (контракту): Водопровод в г.Капчагай

чения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район (5)

оваров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (6)

равления: (7)

анспортная накладная: (8)

витель:

(РНН, наименование и адрес) (9)

натель:

(РНН, наименование и адрес) (10)

ль: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" Алматинская область, г.Талдыкорган (10а)

рес покупателя: 092200223419, г.Талдыкорган,ул.Кабанбай батыра, 26 (10б)

й счет покупателя: 000132104 в Комитет Казначейства МФ РК г.Астана, , БИК 195301070

менование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
					Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
нструкция и строительство дной линии водопровода пшагай за октябрь месяц 8г.	тг	1	21 329 218,58	21 329 218,58	13%	2 772 798,42	24 102 017,00		
				21 329 218,58		**2 772 798,42**	**24 102 017,00**		

о счету:

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

ор: **Сырлыбаев К. К.**

(Ф.И.О., подпись)

(должность)

Бухгалтер

й бухгалтер: **Тайманова Н. А.**

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Казакстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ АК ЖОЛ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Город Алматы Республика Казахстан

МП

ние: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Объект: "Реконструкция и строительство обводной линий водопровода г.Капшагай Алматинской области

Сметная стоимость 87 951 422 тенге
Лимит финансирования на 2008г. 87 951 422 тн.

Заказчик: ГУ " Управление энергетики и коммунального хозяйства Алматинской области

Стоимость выполненных работ, по настоящему Акту, с начало года 74 102 017 тн.
на текущий месяц 24 102 017 тн

Договор: №60 от 26.08.2008г.

А К Т Ф-3

Приемки выполненных работ за октябрь месяц 2008 года
по договору №60 от 26 августа 2008 года

Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс			Ранее заактивированная сумма	Сумма фактического расхода тек.месяц (тенге)	Суммы, требуемые к перечислению за выполненный объем за текущий		Стоимость выполненных работ с начало года
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Реконструкция и строительство обводной линий водопровода г.Капшагай Алматинской области	объект	87 951 422	26 385 427			50 000 000	24 102 017		24 102 017	74 102 017
	Итого:										

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: Управление энергетики и коммунального хозяйства Алматинской области

Форма № 2

Подрядчик: ТОО "Ак Жол"

Договор: № 60 от 26 августа 2008 г.

Наименование стройки: - Реконструкция и строительство обводной линии водопровода г. Капшагай

Наименование объекта: - Реконструкция и строительство обводной линии водопровода г. Капшагай

АКТ
приёмки выполненных работ
(за октябрь месяц 2008 года)

Общая стоимость работ – 24 102 017 тенге
в том числе НДС – 2 772 798 тенге

Составлен (а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда ч/час, рабочих	
				Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин		Машинистов	
				З/п рабочих	З/п маш-в	З/п рабочих	З/п маш/-в	%	На единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. ТРУБОПРОВОДЫ										
1	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные, м3	10152,25	447 -	- -	4538056 -	- -	- -	- -	- -
2	22-8-8	Укладка стальных труб диаметром 300 мм, км	1,5	231930,36 110227,5	98793,23 37319,51	347896 165341	148190 55979	287716 130	579,60 182,28	869 273
3	22-20-8	Нанесение весьма усиленной изоляции на трубы, км	1,5	672786,98 71440,88	120032,08 45343,35	1009180 107161	180048 68015	227729 130	410,21 221,46	615 332
4	22-35-2	Установка чугунных задвижек D 80 мм, шт	2	441,91 261,34	18,57 7,76	884 523	37 16	700 130	1,56 0,03	3 -
5	С130902-39	Задвижки клиновые фланцевые D 80 мм, шт	2	10700 -	- -	21400 -	- -	- -	- -	- -
6	22-35-8	Установка чугунных задвижек D 300 мм, шт	10	3061,43 1037,59	1678,46 633,94	30614 10376	16785 6339	21730 130	6,08 3,09	61 31
7	22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей, т	1,24	215251,79 34931,25	45223,54 17082,68	266912 43315	56077 21183	83846 130	169,86 83,43	211 103
8	22-37-1	Установка вантузов одинарных, шт	4	22922,33 313,09	20,37 7,76	91689 1252	81 31	1668 130	1,86 0,03	7 -

9	22-8-13	Укладка стальных водопроводных труб D 700 мм, км	0,342	550794,67 260302,5	245770,92 92842,09	188372 89023	84054 31752	157008 130	1368,5 453,44	468 155
10	С130806-143	Трубы электросврные прямошовные 720*12 мм, м	67,4513	27400 -	- -	1848166 -	- -	- -	- -	- -
11	22-20-13	Нанесение весьма усиленной изоляции на трубы, км	0,342	1415708,19 106553,25	282650,89 106773,19	484172 36441	96667 36516	94845 130	625,83 521,48	214 178
12	22-47-6	Протаскивание в футляр стальных труб D 350 мм, м	342	533,68 202,34	0,95 0,37	182518 69201	326 126	90125 130	1,15 -	393 1
13	22-46-20	Продавливание грунта трубами D 350 мм, м	110	2152,2 747,79	1318,86 711,51	236742 82257	145074 78266	208680 130	4,13 2,3	454 252
14	26-9-14	Изоляция труб D 325-476 матами из стекловолокна, м	67	474,83 300,15	56,34 21,22	31814 20110	3775 1422	21532 100	1,76 0,1	118 7
15	С11031-167	Маты ламельные URSA марка МЛ, м3	79,31	12500 -	- -	991413 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО затрат по разделу:				10269828 625000	731114 299645	1195579		3413 1332
		РАЗДЕЛ 2. КАМЕРА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К – 1								
16	06-1-1	Устройство бетонной подготовки, м3	2,93	7204,23 225,11	75,91 28,67	21072 658	222 84	779 105	1,55 0,14	5 -
17	06-24-7	Устройство стен и днищ при толщине стен до 300 мм, м3	54,98	8830,36 716,74	578,67 198,32	485493 39406	31815 10903	52825 105	4,44 0,78	244 43
18	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ, м3	2,85	16700 -	- -	47595 -	- -	- -	- -	- -
19	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев К-7-1,5, шт	6	746 -	- -	4476 -	- -	- -	- -	- -
20	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев К-7-5, шт	2	1680 -	- -	3360 -	- -	- -	- -	- -
21	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий, м3	2,3	14000 -	- -	32200 -	- -	- -	- -	- -
22	С12041-53	Каркасы и сетки плоские D 6 мм, т	0,072	79100 -	- -	5695 -	- -	- -	- -	- -
23	С12041-5	Арматурные заготовки D 8 мм, т	0,2075	62500 -	- -	12969 -	- -	- -	- -	- -
24	С12041-21	Арматурные заготовки D 6 мм, т	0,061	77300 -	- -	4715 -	- -	- -	- -	- -
25	С12041-23	Арматурные заготовки D 10 мм, т	0,52	54600 -	- -	28392 -	- -	- -	- -	- -
26	С12041-24	Арматурные заготовки D 12 мм, т	1,25	54000 -	- -	67354 -	- -	- -	- -	- -

27	С12041-26	Арматурные заготовки D 16-18 мм, т	0,9222	52400 -	- -	48323 -	- -	- -	- -	- -
28	С12041-27	Арматурные заготовки D 20-22 мм, т	0,1344	49800 -	- -	6693 -	- -	- -	- -	- -
29	С131104-8	Люк чугунный легкий, шт	2	3600 -	- -	7200 -	- -	- -	- -	- -
30	С12021-222	Лестницы для негабаритных емкостей, т	0,0692	151200 -	- -	10463 -	- -	- -	- -	- -
31	07-20-1	Установка стальных крепежных элементов, т	0,1377	95966,26 36742,5	2799,76 1058,29	13213 5059	385 146	7286 140	195,5 5,16	27 1
		ИТОГО затрат по разделу:				799213 45123	32422 11133	60890		276 44
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛЫ								
32	07-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых, м3	24,52	2156,29 652,05	649,1 224,81	52872 15988	15916 5512	30101 140	3,83 0,87	94 21
33	С143018-71	Конструкции коллекторов, каналов и тоннелей, м3	14,72	18200 -	- -	267904 -	- -	- -	- -	- -
34	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей, м3	8,76	17700 -	- -	155052 -	- -	- -	- -	- -
35	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, м3	0,56	16600 -	- -	9296 -	- -	- -	- -	- -
36	С143018-145	Бруски из тяжелого бетона для прокладки лотков, м3	0,48	16300 -	- -	7824 -	- -	- -	- -	- -
37	46-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона, м3	0,4	12206,29 5165,94	7040,34 2658,4	4883 2066	2816 1063	3130 100	30,11 12,99	12 5
38	06-35-4	Устройство угловых участков стен, м3	2,92	16496,04 2478,83	1377,17 465,05	48168 7238	4021 1358	9026 105	14,66 1,82	43 5
39	13-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью, м2	18	708,04 187,59	1,81 -	12745 3377	32 -	3039 90	0,96 -	17 -
40	13-39-4	Последующий слой оклейки стеклотканью, м2	18	606,16 122,91	1,81 -	10911 2212	32 -	1991 90	0,68 -	12 -
		ИТОГО затрат по разделу:				569655 30881	22817 7933	47287		178 31
		РАЗДЕЛ 4. РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ								
41	27-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных на одной половине проезжей части, м3	111,3	542,5 329,13	213,37 5,62	60280 36632	23748 625	49552 133	2,14 0,02	238 2
42	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного	233,73	27,1 -	- -	6334 -	- -	- -	- -	- -

43	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями до 15 км, т	233,73	111,45 24,89	- -	26048 5817	- -	5817 100	0,52 -	122 -
		ИТОГО затрат по разделу:				92662 42449	23748 625	55369		360 2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				11731358 743453	810101 319336	1359125		4227 1409
ВСЕГО прямых затрат в том числе стоимость материалов, изделий и конструкций прочих затрат Накладные расходы Заработная плата Нормативная трудоёмкость чел/час						13090483 10177804 490765 1359125 1062789 5636				
ВСЕГО затрат по смете						13090483				
Заработная плата в накладных расходах Нормативная трудоёмкость в Н. Р.						159418 447				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6 %)						785429				
ВСЕГО стоимость работ, в ценах 2001 г., тенге сметная зарплата, тенге нормативная трудоёмкость, чел/час						13875912 1222207 6083				
Стоимость работ в текущих ценах (К=1,507)						20910999				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)						418220				
ИТОГО						21329219				
НДС 13%						2772798				
ВСЕГО стоимость работ						24102017				

Сдал Подрядчик _____

Принял Заказчик _____

Составил _____ Кузнецов А. О.

Счет-фактура № 00000000052 от 25.11.08 (1)

Поставщик: ТОО "Ак Жол" (2)

ИНН и его адрес: 600700196475, Адрес: г.Алматы, ул.Ауэзова,12/30, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60305 № 004388 от 12.03.02 (2а)

Расчетный счет поставщика: 022467645 в МБ Алма-Ата, г.Алматы, БИК 190501886 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №60 от 26.08.08г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): Водопровод в г.Капчагай (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган,ул.Кабанбай батыра, 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" Алматинская область, г.Талдыкорган (10)

ИНН и адрес покупателя: 092200223419, г.Талдыкорган,ул.Кабанбай батыра, 26 (10а)

Расчетный счет покупателя: 000132104 в Комитет Казначейства МФ РК г.Астана, , БИК 195301070 (10б)

Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз *	
					Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция и строительство обводной линии водопровода г.Капшагай за сентябрь месяц.	тг	1	12 256 110,62	12 256 110,62	13%	1 593 294,38	13 849 405,00		
Итого по счету:				**12 256 110,62**		**1 593 294,38**	**13 849 405,00**		

Директор: **Сырлыбаев К. К.** **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Главный бухгалтер: **Тайманова Н. А.** Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма КС-3

Заказчик : Управление энергетики и коммунального хозяйства Алматинской области
Подрядчик : ТОО «Ак Жол»
Договор : № 60 от 26 августа 2008 г.
Объект : Реконструкция и строительство обводной линии водопровода г. Капшагай

СПРАВКА
стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2008 г.

№ п/п	Наименование объекта работ	Стоимость выполненных работ, тенге					Стоимость выполненных работ, тенге
		С начала года по отчётный период включительно	В отчётном периоде за ноябрь	В том числе СМР	Прочие затраты	Оборудование	
1	Всего работ в отчетном периоде (без НДС)		3 174 564	3 174 564			3 174 564
2	Всего стоимость работ с начала года по отчетный период включительно (без НДС)						68 751 571
3	Дополнительные затраты:						
	Временные здания и сооружения 1,2 %						825 019
	Производство работ в зимнее время 2,07%						1 423 158
	Затраты на выслугу лет 1 %						709 997
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4 %						283 999
	Услуги инженера 0,49 %						352 769
	Проектно-изыскательские работы						4 795 548
	Стоимость экспертизы документации						535 700
	Осуществление авторского надзора 0,2 %						155 356
4	Итого стоимость работ						77 833 117
5	НДС 13 %						10 118 305
6	ВСЕГО стоимость работ						87 951 422

7	Всего к оплате за ноябрь 2008 г.						13 849 405
8	В том числе НДС 13 %						1 593 294

Заказчик _____ **Подрядчик** _____

Составил _____ **Кузнецов А. О.**

Форма № 2

Заказчик: Управление энергетики и коммунального хозяйства Алматинской области
Подрядчик: ТОО "Ак Жол"
Договор: № 60 от 26 августа 2008 г.
Наименование стройки: - Реконструкция и строительство обводной линии водопровода г. Капшагай
Наименование объекта: - Реконструкция и строительство обводной линии водопровода г. Капшагай

АКТ
приёмки выполненных работ
(за ноябрь месяц 2008 года)

Общая стоимость работ – 3 587 257 тенге
в том числе НДС – 412 693 тенге

Составлен (а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда ч/час, рабочих	
				Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин		Машинистов	
				З/п рабочих	З/п маш-в	З/п рабочих	З/п маш/-в	%	На единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	01-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами при перемещении грунта до 5 м, м3	10152,25	7,85 / -	7,85 / 2,15	79693 / -	79693 / 21793	21139 / 97	- / 0,01	- / 71
2	01-28-8	Добавлять на каждые 5 м перемещения грунта, м3	10152,25	3,78 / -	3,78 / 1,03	38409 / -	38409 / 10503	10188 / 97	- / -	- / 34
3	01-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, м3	312,0	154,22 / 154,22	- / -	48115 / 48115	- / -	54370 / 113	1,12 / -	349 / -
4	01-134-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, м3	10152,25	24,78 / 19,58	5,19 / -	251552 / 198827	52725 / -	192862 / 97	0,12 / -	1261 / -
		ИТОГО затрат по разделу:				417769 / 246942	170827 / 32296	278559		1610 / 105
		РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ								
5	22-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов D 300 мм, км	2,25	15225,01 / 12911,63	- / -	34256 / 29051	- / -	37767 / 130	82,91 / -	187 / -
6	22-38-8	Врезка в существующую сеть D 400 мм, врезка	4	7351,99 / 1601,66	867,08 / 328,61	29408 / 6407	3468 / 1314	10037 / 130	7,98 / 1,6	32 / 6

7	22-48-1	Заделка битумом концов футляра D 800 мм, футляр	6	1900,2 1518,86	643,21 10,68	29401 9113	3859 64	11930 130	9,19 0,02	55 -
		ИТОГО затрат по разделу:				93065 44571	7327 1378	59734		274 6
		РАЗДЕЛ 3. КОЛОДЦЫ								
8	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона, м3	4,52	11899,07 1650,83	2161,85 619,19	53784 7462	9772 2799	13339 130	10,19 2,37	46 11
9	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев D 1500 мм, м	7	5500 -	- -	38500 -	- -	- -	- -	- -
10	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из бетона В 22,5, м3	1,62	22100 -	- -	35802 -	- -	- -	- -	- -
11	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-5, шт	2	1680 -	- -	3360 -	- -	- -	- -	- -
12	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т	0,06	133700 -	- -	8022 -	- -	- -	- -	- -
13	С131104-8	Люк чугунный легкий ГОСТ 3634-79, шт	4	3600 -	- -	14400 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО затрат по разделу:				153868 7462	9772 2799	13339		46 11
		РАЗДЕЛ 4. РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ								
14	27-26-1	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня, м2	742	239,38 6,91	35,12 10,11	177622 5128	26061 7505	16802 133	0,05 0,03	34 26
15	27-26-3 К=3	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины, м2	742	53,52 0,35	4,72 1,38	39714 256	3501 1027	1706 133	- -	2 3
16	27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из крупнозернистых а/бетонных смесей, м2	742	396,79 6,83	17,65 5,82	294418 5069	13099 4318	12484 133	0,04 0,02	29 15
17	27-54-6	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины, м2	742	46,31 0,01	- -	34359 9	- -	11 133	- -	- -
18	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из мелкозернистых а/бетонных смесей, м2	742	413,15 6,83	17,65 5,82	306557 5069	13099 4318	12484 133	0,04 0,02	29 15
19	27-54-1	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины, м2	742	48,3 0,01	- -	35839 9	- -	11 133	- -	- -
		ИТОГО затрат по разделу:				888509 15540	55760 17168	43498		94 59
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				1553211 460921	243686 53641	395130		2024 181

ВСЕГО прямых затрат в том числе стоимость материалов, изделий и конструкций прочих затрат Накладные расходы Заработная плата Нормативная трудоёмкость чел/час			1948341 848604 190045 395130 514562 2205				
ВСЕГО затрат по смете			1948341				
Заработная плата в накладных расходах Нормативная трудоёмкость в Н. Р.			77184 175				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6 %)			116900				
ВСЕГО стоимость работ, в ценах 2001 г., тенге сметная зарплата, тенге нормативная трудоёмкость, чел/час			2065241 591746 2380				
Стоимость работ в текущих ценах (К=1,507)			3112318				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			62246				
ИТОГО			3174564				
НДС 13%			412693				
ВСЕГО стоимость работ			3587257				

Сдал Подрядчик _____

Принял Заказчик _____

Составил _____ Кузнецов А. О.

Алматы обл. "Жетісу Су Құбыры" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорны
ЖҰМЫС ЖҮРГІЗУГЕ РҰҚСАТ
Қолы _____
"___" _____ 200___ ж.

Форма № 2

Заказчик: Управление энергетики и коммунального хозяйства Алматинской области
Подрядчик: ТОО " Ак Жол"
Договор: № 60 от 26 августа 2008 г.
Наименование стройки: - Реконструкция и строительство обводной линии водопровода г.Капшагай
Наименование объекта: - Реконструкция и строительство обводной линии водопровода г.Капшагай

АКТ
приемки выполненных работ
(за ноябрь месяц 2008 года)

Общая стоимость работ - 10 262 148 тенге
в том числе НДС -1 099 516 тенге

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, еденица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / З/п рабочих	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / З/п маш-в	Общая стоимость, тенге: Всего / З/п рабочих	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / З/п маш/-в	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, ч/час, рабочих: Машинистов: На единицу	Затраты труда, ч/час, рабочих: Машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	01-17-15	Разработка грунта с погрузкой в автомобили,м3	3632,58	58,45 / 2,75	55,64 / 16,18	212324 / 9984	202117 / 58775	66697 / 97	0,02 / 0,06	73 / 218
2	1-164-3	Разработка грунта 3-й категории вручную, м3	116,64	537,17 / 537,17	- / -	62656 / 62656	- / -	70801 / 113	3,42 / -	399 / -
3	1-164-2	Разработка грунта 2-й категории вручную, м3	58,736	289,53 / 289,53	- / -	17006 / 17006	- / -	19217 / 113	2,04 / -	120 / -
4	Е010333-А20-1	Перевозка грунта автомобиля ми-самосвалами до 20 км,т	6397,37	160,77 / -	160,77 / 32,154	1028505 / -	1028505 / 205701	205701 / 100	- / 0,68	- / 4350
5	01-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов, м3	3632,58	4,33 / 0,55	3,73 / 1,29	15729 / 1998	13550 / 4686	6483 / 97	- / -	4 / 4
6	01-28-2	Засыпка траншей и котлова-нов бульдозерами при пере-мещении грунта до 5 м, м3	2906,064	7,85 / -	7,85 / 2,15	22813 / -	22813 / 6248	6061 / 97	- / 0,01	- / 29
7	01-28-8	Добавлять на каждые 5 м перемещения грунта, м3	2906,064	3,78 / -	3,78 / 1,03	10985 / -	10985 / 2993	2903 / 97	- / -	- / 1
8	01-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, м3	89,27	154,22 / 154,22	- / -	13767 / 13767	- / -	15557 / 113	1,12 / -	100 / -
				24,78	5,19	72012	15082	55194	0,12	349

9	01-134-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, м3	2906,064	19,6	-	56901	-	97	-	-
		ИТОГО затраты по разделу:				1455796 162311	1293051 278403	448613		1044 4573
		РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ								
10	23-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы, м3	102,38	1184,83 176,73	175,4 65,72	121303 18094	17957 6728	24077 97	0,02 0,06	2 6
11	22-8-8	Укладка стальных труб диаметром 300 мм, км	0,32	231930,36 110227,50	98793,23 37319,51	74218 35273	31614 11942	61380 130	579,6 182,28	185 58
12	22-20-8	Нанесение весьма усиленной изоляции на трубы, км	0,32	672786,98 71440,88	120032,08 45343,35	215292 22861	38410 14510	48582 130	410,21 221,46	131 71
13	С130806-114	Трубы электросварные прямошовные 325*8 мм, м	549,1037	5690 -	- -	3124400 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО затраты по разделу:				3535212 76227	87982 33181	134039		319 135
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				4991009 238539	1381032 311584	582652		1363 4709
		ВСЕГО прямых затрат				4991009				
		в том числе стоимость материалов,изделий и конструкций				3444417				
		прочих затрат				386562				
		Накладные расходы				582652				
		Заработная плата				550123				
		Нормативная трудоемкость чел/час				6071				
		ВСЕГО затрат по смете				5573661				
		Заработная плата в накладных расходах				81009				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.				542				
		ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)				334420				
		ВСЕГО стоимость работ, в ценах 2001 г., тенге				5908080				
		сметная заработная плата, тенге				631132				
		нормативная трудоемкость, чел/час				6613				
		Стоимость работ в текущих ценах (К=1,507),тенге				8903477				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				178070				
		ИТОГО				9081547				
		НДС 13%				1180601				
		ВСЕГО стоимость строительства				10262148				

Заказчик _____ Подрядчик _____

Составил _____ Кузнецов А. О.