АКТ

Толебийский район
село Аккум, СШ Момынай от 15.05.2014г.

О проведении работ по опрессовке системы отопления здания СШ Момынай

При подготовке к опресовке выполнены следующие работы:

1. Осмотр всех лежаков, стояков, сварочных стыков, дефектов не обнаружено
2. Промывка до полного осветления воды
3. Опресовка насосом

Система отопления опрессована на давления 3 атм.

Плотность системы сохранила течение 20-25 минут

Дефектов не обнаружено.

Акт является основанием для готовности школы 2014-2015 отопительному сезону.

1. Аким сельского округа Аккум З.А.Сарыпбекова

2. Начальник отдела образования Толебийского района С.Ахтаев

3. Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района главный специалист К.Онгаров

4. Методист отдела образования Толебийского района А.Тастанов

5. Директор СШ Момынай К.Мадияров

6. Председатель ПК «Алга» М.Мауленов

7. Зам директор по хоз. част СШ Момынай А.Сулеименова