Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "___" _____ 2012 г. №_____

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган" адрес: Алматинская область г. Талдыкорган, ул Абая 241
БИН 160 440 026 702, **ИИК** KZ41 0701 03KS N092 2000, **БИК** KKMFKZ2A
Кбе 12 ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО "Гордорстрой", г. Талдыкорган, ул. Ярославского 10
ИИК KZ848560000000004301, **БИК** KCJBKZKX, **БИН** 000440004393
КБе 17, АО "Банк Центр Кредит"

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт дороги улицы Ракишева от улицы Абая до улицы Желтоксан в городе Талдыкорган**

Справка о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		Договор № 7	22.05.2017 г.				

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость 12 %	Всего с учетом НДС(тенге)
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) 2017 год.без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт дороги улицы Ракишева от улицы Абая до улицы Желтоксан в городе Талдыкорган **за июнь 2017 г**	**29 999 999**	26 785 713,39							3 214 285,61	29 999 999

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ПТ и АД г. Талдыкорган"
_____ Капиев М.М.
2017 год

Технадзор:
_____ Кравченко О. А.
2017 год

Подрядчик:
Директор ТОО "Гордорстрой"
_____ Ивкин В.В.
2017 год

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт
выполненных работ за июнь месяц 2017 года

Капитальный ремонт дороги улицы Ракишева от улицы Абая до улицы Желтоксан в городе Талдыкорган

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Восстановление оси трасы								
1	95-1-1	Востановление оси трассы 2 категории сложности *км*	1,655	7097		11746				
		Раздел 2 Демонтаж существующей дорожной одежды								
2	Е68-1-5	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм, толщина до 110 мм *м2*	16723	77,11	74,08	1289511	1238840	348527	0,01979	331

			3,03	12,64	50671	211379	133	0,06997	1170
3	Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и основанийК=0,120;	2002,56	66,76	51,26	133691	102651	66906	0,117	234
		м3 конструкции								
				15,5	9,62	31040	19265	133	0,0356	71
4	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	3562	27,1	27,1	96530	96530	67571	–	–
		т								
				–	18,97	–	67571	100	0,03984	142
5	П8-13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 13 км, 1 класс груза	476,44	95,5	95,5	45500	45500	9100	–	–
		т								
				–	19,1	–	9100	100	0,04011	19
6	П8-13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 13 км, 1 класс груза	3562	95,5	95,5	340171	340171	68034	–	–
		т								
				–	19,1	–	68034	100	0,04011	143
Раздел 3 Демонтаж малых искусственных сооружений										
7	Е1-12-2	Устройство прогала в насыпи из грунтов 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в отвал	63,35	21,3	20,46	1349	1296	469	0,00584	–
		м3 грунта								
				0,84	6,8	53	431	97	0,0254	2
8	Е1-164-2	Доработка прогала вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	12,67	262,72	–	3329	–	3762	1,848	23
		м3 грунта								
				262,72	–	3329	–	113	–	–
9	Е30-54-1 (ДМ	Демонтаж звеньев одноочковых круглых труб СН РК 8.02-05-2002 п-2.8: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	15,01	4545	2961	68220	44445	38512	9,44	142
		м3								
				1584	769,86	23776	11556	109	2,632	40
10	Е30-7-1 (ДМ)	Демонтаж монолитного бетона СН РК 8.02-05-2002 п-2.8: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	6	773,07	425,67	4638	2554	2962	2,04	12
		м3								

			347,4	105,48	2084	633	109	0,3472	2
11	Е23-2-2 (ДМ)	Демонтаж асбестоцементныхтруб диаметром 200 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,0339	49903,78	11920,18	1692	404	1871	225	8
		км трубопровода								
				37983,6	4464,45	1288	151	130	21,804	1
12	Е23-2-3 (ДМ)	Демонтаж асбестоцементных труб диаметром 300 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,019	67202,45	16825,85	1277	320	1400	299,4	6
		км трубопровода								
				50376,6	6300,45	957	120	130	30,774	1
13	Е30-7-1 (ДМ)	Демонтаж монолитного бетона СН РК 8.02-05-2002 п-2.8: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	1,21	773,07	425,67	935	515	597	2,04	2
		м3								
				347,4	105,48	420	128	109	0,3472	–
14	Е27-9-1 (ДМ)	Демонтаж существующих сборных бетонных продольных лотков ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	43,35	1255,03	842,83	54406	36537	36095	2,584	112
		м3 лотка								
				412,2	213,84	17869	9270	133	0,864	37
15	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	164,121	27,1	27,1	4448	4448	3113	–	–
		т								
				–	18,97	–	3113	100	0,03984	7
16	П8-13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 13 км, 1 класс груза	164,121	95,5	95,5	15674	15674	3135	–	–
		т								
				–	19,1	–	3135	100	0,04011	7

Раздел 4 Демонтаж существующих тротуаров

17	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	601	122,85	–	73833	–	98198	0,767	461
		м								
				122,85	–	73833	–	133	–	–
18	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	33,86	408,12	169,62	13819	5743	10925	1,55	52
		м3 конструкции								

			238,5	4,07	8076	138	133	0,0136	–
19	Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований	101,6	66,76	51,26	6783	5208	3394	0,117	12
		м3 конструкции								
				15,5	9,62	1575	977	133	0,0356	4
20	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	264,49	27,1	27,1	7168	7168	5017	–	–
		т								
				–	18,97	–	5017	100	0,03984	11
21	П8-13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 13 км, 1 класс груза	264,49	95,5	95,5	25259	25259	5052	–	–
		т								
				–	19,1	–	5052	100	0,04011	11
Раздел 5 Демонтаж существующих автобусных площадок										
22	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	32	122,85	–	3931	–	5228	0,767	25
		м								
				122,85	–	3931	–	133	–	–
23	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий посадочных площадок	7,8	408,12	169,62	3183	1323	2516	1,55	12
		м3 конструкции								
				238,5	4,07	1860	32	133	0,0136	–
24	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	22,074	27,1	27,1	598	598	419	–	–
		т								
				–	18,97	–	419	100	0,03984	1
25	П8-13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 13 км, 1 класс груза	22,074	95,5	95,5	2108	2108	422	–	–
		т								
				–	19,1	–	422	100	0,04011	1
Раздел 6 Демонтаж существующих автобусных павильонов										
26	Е9-1-1 (ДМ)	Демонтаж металлических конструкций павильонов (прим.) ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,52	5285,72	2345,03	2749	1219	1308	12	6
		т конструкций								
				2214	581,58	1151	302	90	2,044	1

27	Е9-24-1 (ДМ)	Демонтаж металлических конструкций кровли павильонов (прим.) ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,47	8645,97	2815,68	4064	1323	2624	33,9	16
		т конструкций		5454	750,31	2563	353	90	2,667	1
28	Е9-53-2 (ДМ)	Демонтаж металлических скамеек (прим.) ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,7; кэкс1=0,6; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,018	6523,83	708,56	117	13	85	27,96	1
		т конструкций		5150,25	75,6	93	1	90	0,371	–
29	П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка	1,01	247,1	247,1	250	250	175	–	–
		т		–	172,97	–	175	100	0,36324	–
30	П8-13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 13 км, 1 класс груза	1,01	95,5	95,5	96	96	19	–	–
		т		–	19,1	–	19	100	0,04011	–
31	П9-21-2	Конструкции металлические - разгрузка	1,01	234,3	234,3	237	237	166	–	–
		т		–	164,01	–	166	100	0,34442	–
	Раздел 7 Устройство дорожной одежды (тип 1)									
32	30-23-143	Плита ПУ 150.75.15 (СТ ТОО 40259446-02-2006)	1217	5710		6949070				
		шт								
		Всего прямые затраты				**9166382**	**1980430**			**1455**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**224569**	**416959**			**1672**
						6949637				
		Накладные расходы, тенге				787602				
		- заработная плата, тенге				118140				
		- трудоемкость, чел-ч				394				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				124625				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				604012				
		Всего				**10557996**				

Временные здания и сооружения (1,5 %)	126555
- сметная заработная плата, тенге	17844
- нормативная трудоемкость, чел-ч	101
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	153688
- сметная заработная плата, тенге	70696
- нормативная трудоемкость, чел-ч	430
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	106728
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	42691
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**10987658**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**26260503**
- материалы, тенге	16609632
- сметная заработная плата, тенге	2384329
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4052
Налог (2 %)	525210
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**26785713**
НДС (12 %)	3214286
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**29999999**

Заказчик

Генподрядчик

Представитель технадзора

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган,040000, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Абая, д. 241**	**160440026702**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью Гордорстрой,040000,РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул. Е.Ярославского д.10 , тел.: +8 (7282) 21-41-72**	**000440004393**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 7 от 22.05.2017г	

Номер документа	Дата составления
88	**20.07.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт дороги улицы Ракишева от улицы Абая до улицы Желтоксан в городе Талдыкорган за июль 2017 г			работа	1	25 999 636,00	25 999 636,00	2 785 675,29
				Итого	1	x	25 999 636,00	2 785 675,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ивкин В. В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель ГУ" Отдел ПТ и АД г. Талдыкорган" / _____ / Калиев М. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.07.2017

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "___" _____ 2012 г. №_____

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган" адрес: Алматинская область г. Талдыкорган, ул Абая 241
БИН 160 440 026 702, **ИИК** KZ41 0701 03KS N092 2000, **БИК** KKMFKZ2A
Кбе 12 ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО "Гордорстрой", г. Талдыкорган, ул. Ярославского 10
ИИК KZ848560000000004301, **БИК** KCJBKZKX, **БИН** 000440004393
КБе 17, АО "Банк Центр Кредит"

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт дороги улицы Ракишева от улицы Абая до улицы Желтоксан в городе Талдыкорган**

Справка о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		Договор № 7	22.05.2017 г.				

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость 12 %	Всего с учетом НДС(тенге)
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) 2017 год.без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт дороги улицы Ракишева от улицы Абая до улицы Желтоксан в городе Талдыкорган за июль 2017 г	55 999 635	23 213 960,71							2 785 675,29	25 999 636

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ПТ и АД г. Талдыкорган"
_____ Калиев М.М.
2017 год

Технадзор:
_____ Кравченко О. А.
2017 год

Подрядчик:
Директор ТОО "Гордорстрой"
_____ Ивкин В.В.
2017 год

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт

выполненных работ за июль месяц 2017 года

Капитальный ремонт дороги улицы Ракишева от улицы Абая до улицы Желтоксан в городе Талдыкорган

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Устройство ж/бетонных труб Ф 0,5 м								
1	Е1-12-8	Рытье котлована под тело трубы и оголовки в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	212,5	23,36 / 1,28	22,08 / 5,56	4964 / 272	4692 / 1182	1410 / 97	0,00888 / 0,0193	2 / 4
2	Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	21,2	262,72 / 262,72	– / –	5570 / 5570	– / –	6294 / 113	1,848 / –	39 / –
3	Е30-60-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки (материал от разборки сущ. покрытия дорожной одежды) *м3*	23,49	770,78	516,53	18106	12133	10036	1,63	38

4 Е30-7-1			254,25	137,7	5972	3235	109	0,48	11
	Устройство монолитных фундаментов, бетон кл.В20	57,5	6486,27	532,08	372961	30595	35480	2,55	147
	м3								
5 Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м		434,25	131,85	24969	7581	109	0,434	25
		40,28	6589,26	3701,25	265415	149086	129184	11,8	475
	м3								
6 30-23-20	Круглые звенья 3К 1.100 (ТП 3.501-59)		1980	962,33	79754	38763	109	3,29	133
		212	11200		2374400				
	шт								
7 Е30-53-1	Укладка смотровых блоков под звенья круглых труб	14,06	1227	821,25	17252	11547	8135	1,94	27
	м3								
8 30-23-145	Смотровой блок		317,25	213,53	4461	3002	109	0,73	10
		38	12400		471200				
	шт								
9 Е23-24-1	Установка люка-решетки	38	244,67	35,42	9297	1346	11005	1,31	50
	шт								
10 11-4-20	Люк-решетка (прим)		209,25	13,5	7952	513	130	0,07	3
		38	12400		471200				
	комплект								
11 Е30-7-1	Монолитный бетон под люк и решетку, бетон кл.В20	1,14	6486,27	532,08	7394	607	703	2,55	3
	м3								
12 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной		434,25	131,85	495	150	109	0,434	–
		525	317,87	13,7	166882	7193	61729	0,605	318
	м2								
13 Е30-78-2			102,83	5,04	53986	2646	109	0,0246	13
	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	117,5	1084,93	20,67	127479	2429	21146	0,91	107
	м2								
14 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м		157,5	7,61	18506	894	109	0,0372	4
		62,5	3,35	3,35	209	209	71	–	–

	м3 грунта								
			–	1,16	–	73	97	0,0038	–
15 Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	62,5	1,48	1,48	93	93	31	–	–
	м3 грунта								
			–	0,51	–	32	97	0,00168	–
16 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	62,5	14	14	875	875	291	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	4,8	–	300	97	0,01567	1
17 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см	62,5	1,39	1,39	87	87	25	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	0,42	–	26	97	0,00137	–
Раздел 2 Устройство продольных арыков из ж/бетонных блоков									
18 Е1-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	559,87	56,25	52,36	31493	29315	12632	0,027	15
	м3 грунта								
			3,89	19,37	2178	10845	97	0,0774	43
19 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	17,32	218,93	–	3792	–	4285	1,54	27
	м3 грунта								
			218,93	–	3792	–	113	–	–
20 Е1-174-2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	17,32	99,84	–	1729	–	1954	0,62	11
	м3 грунта								
			99,84	–	1729	–	113	–	–
21 П8-13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 13 км, 1 класс груза	28,58	95,5	95,5	2729	2729	546	–	–

	т								
			–	19,1	–	546	100	0,04011	1
22 Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки (материал от разборки сущ. покрытия дорожной одежды)	153,96	349,17	38,67	53758	5954	54497	1,99	306
	м3								
			310,5	14,24	47805	2192	109	0,0695	11
23 Е27-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотков	163,66	2645,39	1053,54	432945	172422	170336	3,23	529
	м3 лотка								
			515,25	267,3	84326	43746	133	1,08	177
24 30-18-159	Лотки водопропускные трапецеидального сечения, высота 400 мм	1935	1410		2728350				
	м								
25 Е30-7-1	Монолитный бетон стыков	3,26	6127,23	532,08	19975	1735	2012	2,55	8
	м3								
			434,25	131,85	1416	430	109	0,434	1
26 Е30-35-4	Укладка переходных сборных плит	1,05	2829,63	557,08	2971	585	1171	5,18	5
	м3								
			879,75	143,26	924	150	109	0,53	1
27 30-18-23	Плиты перехода ПУ8-8	1,05	16700		17535				
	м3								

Раздел 3 Земляные работы

28 Е1-145-12	Планировка верха земляного полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	20387	8,55	4,43	174309	90314	96108	0,0279	569
	м2 спланированной площади								
			4,12	0,74	83994	15086	97	0,0025	51
29 Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	4234	18,22	18,22	77143	77143	25997	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	6,33	–	26801	97	0,02069	88
30 Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 см	4234	0,54	0,54	2286	2286	780	–	–

	м3 уплотненного грунта		–	0,19	–	804	97	0,00061	3
31 Е1-145-12	Планировка откосов насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	136	8,55	4,43	1163	602	641	0,0279	4
	м2 спланированной площади		4,12	0,74	560	101	97	0,0025	–
32 Е1-145-9	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 2 группы механизированным способом	660	14,12	3,88	9319	2561	7055	0,0724	48
	м2 спланированной площади		10,24	0,78	6758	515	97	0,00263	2
Раздел 4 Устройство дорожной одежды									
33 Е27-64-2	Устройство укрепительных полос из сборных железобетонных плит ПУ150.75.15	38,59	1945,22	405,82	75066	15661	20326	1,95	75
	м3 сборных железобетонных плит		290,25	105,77	11201	4082	133	0,4358	17
	Всего прямые затраты				**7947947**	**622199**			**2803**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**446620** 6879130	**163695**			**599**
	Накладные расходы, тенге				683880				
	- заработная плата, тенге				102582				
	- трудоемкость, чел-ч				342				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				517910				
	Всего				**9149737**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				109797				
	- сметная заработная плата, тенге				15481				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				88				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)				133337				
	- сметная заработная плата, тенге				61335				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				373				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				92595				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	37038
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**9522504**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**22758785**
- материалы, тенге	16441121
- сметная заработная плата, тенге	2197237
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4205
Налог (2 %)	455176
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**23213961**
НДС (12 %)	2785675
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**25999636**

Заказчик

Генподрядчик

Представитель технадзора

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "___" _____ 2012 г. №_____

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган" адрес: Алматинская область г. Талдыкорган, ул Абая 241
БИН 160 440 026 702, **ИИК** KZ41 0701 03KS N092 2000, **БИК** KKMFKZ2A
Кбе 12 ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО "Гордорстрой", г. Талдыкорган, ул. Ярославского 10
ИИК KZ848560000000004301, **БИК** KCJBKZKX, **БИН** 000440004393
КБе 17, АО "Банк Центр Кредит"

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт дороги улицы Ракишева от улицы Абая до улицы Желтоксан в городе Талдыкорган**

Справка о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		Договор № 7	22.05.2017 г.				

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость 12 %	Всего с учетом НДС(тенге)
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) 2017 год.без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт дороги улицы Ракишева от улицы Абая до улицы Желтоксан в городе Талдыкорган **за август 2017 г**	**114 936 925**	52 622 580,36							6 314 709,64	**58 937 290**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ПТ и АД г. Талдыкорган"
_____ Калиев М.М
2017 год

Технадзор:
_____ Кравченко О. А.
2017 год

Подрядчик:
Директор ТОО "Гордорстрой"
_____ Ивкин В.В.
2017 год

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт

выполненных работ за август месяц 2017 года

Капитальный ремонт дороги улицы Ракишева от улицы Абая до улицы Желтоксан в городе Талдыкорган

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-2	Устройство прогала в насыпи из грунтов 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в отвал	0,01	21,3	20,46	–	–	–	0,00584	–
		м3 грунта		0,84	6,8	–	–	97	0,0254	–
		Раздел 2 Устройство дорожной одежды								
2	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	12,5	40097,59	339,59	501220	4245	2343	0,58	7
		т		–	140,94	–	1762	133	0,58	7
3	Е27-48-3	Устройство основания толщиной 10 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	8333	25,7	16,01	214158	133411	117701	0,038	317

		м2							
			6,48	4,14	53998	34499	133	0,01412	118
4	30-10-22	Щебень черный	1777	2480		4406960			
		т							
5	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	2,382	40097,59	339,59	95512	809	447	0,58	1
		т							
				–	140,94	–	336	133	0,58	1
6	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	7936	386,64	15,35	3068375	121818	116104	0,0336	267
		м2 покрытия							
				5,94	5,06	47140	40156	133	0,01766	140
7	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	47616	45,38	–	2160814	–	633	0,00009	4
		м2 покрытия							
				0,01	–	476	–	133	–	–
8	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	1,588	40097,59	339,59	63675	539	298	0,58	1
		т							
				–	140,94	–	224	133	0,58	1
9	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	7936	483,37	15,35	3836024	121818	116104	0,0336	267
		м2 покрытия							
				5,94	5,06	47140	40156	133	0,01766	140
10	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	15872	57,5	–	912640	–	211	0,00009	1
		м2 покрытия							
				0,01	–	159	–	133	–	–
11	Е27-64-2	Устройство укрепительных полос из сборных железобетонных плит ПУ150.75.15	113,22	1945,22	405,82	220238	45947	59633	1,95	221
		м3 сборных железобетонных плит							
				290,25	105,77	32862	11975	133	0,4358	49
	Раздел 3 Устройство пересечений и примыканий								
12	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,1216	40097,59	339,59	4876	41	23	0,58	–

	т								
			–	140,94	–	17	133	0,58	–
13 Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	405	386,64	15,35	156589	6217	5925	0,0336	14
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	2406	2049	133	0,01766	7
14 Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	2430	45,38	–	110273	–	32	0,00009	–
	м2 покрытия								
			0,01	–	24	–	133	–	–
15 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,083	40097,59	339,59	3328	28	16	0,58	–
	т								
			–	140,94	–	12	133	0,58	–
16 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	405	483,37	15,35	195765	6217	5925	0,0336	14
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	2406	2049	133	0,01766	7
17 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	810	57,5	–	46575	–	11	0,00009	–
	м2 покрытия								
			0,01	–	8	–	133	–	–

Раздел 4 Устройство ж/б труб Ф 0,5 м

18 Е1-12-8	Рытье котлована под тело трубы и оголовки в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	150,45	23,36	22,08	3515	3322	999	0,00888	1
	м3 грунта								
			1,28	5,56	193	837	97	0,0193	3
19 Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	15,04	262,72	–	3951	–	4465	1,848	28
	м3 грунта								
			262,72	–	3951	–	113	–	–

20	Е30-60-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки (материал от разборки сущ. покрытия дорожной одежды)	16,63	770,78	516,53	12818	8590	7105	1,63	27
		м3		254,25	137,7	4228	2290	109	0,48	8
21	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов, бетон кл.В20	40,71	6486,27	532,08	264056	21661	25120	2,55	104
		м3		434,25	131,85	17678	5368	109	0,434	18
22	Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	30,21	6589,26	3701,25	199062	111815	96888	11,8	356
		м3		1980	962,33	59816	29072	109	3,29	99
23	30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 (ТП 3.501-59)	159	11200		1780800				
		шт								
24	Е30-53-1	Укладка смотровых блоков под звенья круглых труб	6,66	1227	821,25	8172	5470	3853	1,94	13
		м3		317,25	213,53	2113	1422	109	0,73	5
25	30-23-145	Смотровой блок	18	12400		223200				
		шт								
26	Е23-24-1	Установка люка-решетки	18	244,67	35,42	4404	638	5213	1,31	24
		шт		209,25	13,5	3767	243	130	0,07	1
27	11-4-20	Люк-решетка (прим)	18	12400		223200				
		комплект								
28	Е30-7-1	Монолитный бетон под люк и решетку, бетон кл.В20	0,54	6486,27	532,08	3503	287	332	2,55	1
		м3		434,25	131,85	234	71	109	0,434	–
29	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	371,7	317,87	13,7	118152	5092	43704	0,605	225
		м2		102,83	5,04	38222	1873	109	0,0246	9
30	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	87,7	1084,93	20,67	95148	1813	15783	0,91	80
		м2								

31 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м		157,5	7,61	13813	667	109	0,0372	3
	м3 грунта	44,25	3,35	3,35	148	148	49	–	–
			–	1,16	–	51	97	0,0038	–
32 Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов								
	м3 грунта	44,25	1,48	1,48	65	65	22	–	–
			–	0,51	–	23	97	0,00168	–
33 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т								
	м3 уплотненного грунта	44,25	14	14	620	620	206	–	–
			–	4,8	–	212	97	0,01567	1
34 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см								
	м3 уплотненного грунта	44,25	1,39	1,39	62	62	18	–	–
			–	0,42	–	19	97	0,00137	–
	Всего прямые затраты				**18937898**	**600673**			**1973**
					330634	**175383**			**617**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				18006596				
	Накладные расходы, тенге				629163				
	- заработная плата, тенге				94374				
	- трудоемкость, чел-ч				315				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1174024				
	Всего				**20741085**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				248893				

- сметная заработная плата, тенге	35094
- нормативная трудоемкость, чел-ч	199
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	302256
- сметная заработная плата, тенге	139038
- нормативная трудоемкость, чел-ч	846
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	209900
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	83960
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**21586094**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**51590765**
- материалы, тенге	43035764
- сметная заработная плата, тенге	2553435
Налог (2 %)	1031815
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**52622580**
НДС (12 %)	6314710
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**58937290**

Заказчик

Генподрядчик

Представитель технадзора

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "___" _____ 2012 г. №_____

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган" адрес: Алматинская область г. Талдыкорган, ул Абая 241
БИН 160 440 026 702, **ИИК** KZ41 0701 03KS N092 2000, **БИК** KKMFKZ2A
Кбе 12 ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО "Гордорстрой", г. Талдыкорган, ул. Ярославского 10
ИИК KZ848560000000004301, **БИК** KCJBKZKX, **БИН** 000440004393
КБе 17, АО "Банк Центр Кредит"

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт дороги улицы Ракишева от улицы Абая до улицы Желтоксан в городе Талдыкорган**

Справка о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		Договор № 7	22.05.2017 г.				

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость 12 %	Всего с учетом НДС(тенге)
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (**за сентябрь**) 2017 год.без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт дороги улицы Ракишева от улицы Абая до улицы Желтоксан в городе Талдыкорган **за сентябрь 2017 г**	**192 004 747**	68 810 555,36							8 257 266,64	**77 067 822**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ПТ и АД г. Талдыкорган"
_____ Калиев М.М.
2017 год

Технадзор:
_____ Кравченко О. А.
2017 год

Подрядчик:
Директор ТОО "Гордорстрой"
_____ Ивкин В.В.
2017 год

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт

выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года

Капитальный ремонт дороги улицы Ракишева от улицы Абая до улицы Желтоксан в городе Талдыкорган

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтаж существующей дорожной одежды								
1	Е68-1-5	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм, толщина до 110 мм	1881	77,11	74,08	145044	139344	39202	0,01979	37
		м2		3,03	12,64	5699	23776	133	0,06997	132
2	Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований	251	66,76	51,26	16757	12866	8387	0,117	29
		м3 конструкции		15,5	9,62	3891	2415	133	0,0356	9
3	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	401	27,1	27,1	10867	10867	7607	–	–
		т		–	18,97	–	7607	100	0,03984	16
4	П8-13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 13 км, 1 класс груза	53,7	95,5	95,5	5128	5128	1026	–	–
		т		–	19,1	–	1026	100	0,04011	2
5	П8-13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 13 км, 1 класс груза	401	95,5	95,5	38296	38296	7659	–	–

	т								
			–	19,1	–	7659	100	0,04011	16
Раздел 2 Демонтаж существующих автобусных площадок									
6 Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	36	122,85	–	4423	–	5883	0,767	28
	м								
			122,85	–	4423	–	133	–	–
7 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий посадочных площадок	23,4	408,12	169,62	9550	3969	7549	1,55	36
	м3 конструкции								
			238,5	4,07	5581	95	133	0,0136	–
8 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	66,311	27,1	27,1	1797	1797	1258	–	–
	т								
			–	18,97	–	1258	100	0,03984	3
9 П8-13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 13 км, 1 класс груза	66,311	95,5	95,5	6333	6333	1267	–	–
	т								
			–	19,1	–	1267	100	0,04011	3
Раздел 3 Демонтаж существующих автобусных павильонов									
10 Е9-1-1 (ДМ)	Демонтаж металлических конструкций павильонов (прим.) ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	1,57	5285,72	2345,03	8299	3682	3950	12	19
	т конструкций								
			2214	581,58	3476	913	90	2,044	3
11 Е9-24-1 (ДМ)	Демонтаж металлических конструкций кровли павильонов (прим.) ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	1,41	8645,97	2815,68	12191	3970	7873	33,9	48
	т конструкций								
			5454	750,31	7690	1058	90	2,667	4
12 Е9-53-2 (ДМ)	Демонтаж металлических скамеек (прим.) ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,7; кэкс1=0,6; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,054	6523,83	708,56	352	38	254	27,96	2
	т конструкций								
			5150,25	75,6	278	4	90	0,371	–
13 П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка	3,03	247,1	247,1	749	749	524	–	–
	т								
			–	172,97	–	524	100	0,36324	1

14	П8-13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 13 км, 1 класс груза	3,03	95,5	95,5	289	289	58	–	–
		т		–	19,1	–	58	100	0,04011	–
15	П9-21-2	Конструкции металлические - разгрузка	3,03	234,3	234,3	710	710	497	–	–
		т		–	164,01	–	497	100	0,34442	1

Раздел 4 Планировочные и укрепительные работы

16	Е1-145-12	Планировка верха земляного полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	449	8,55	4,43	3839	1989	2117	0,0279	13
		м2 спланированной площади		4,12	0,74	1850	332	97	0,0025	1
17	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	22	18,22	18,22	401	401	135	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	6,33	–	139	97	0,02069	–
18	Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 см	22	0,54	0,54	12	12	4	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,19	–	4	97	0,00061	–
19	Е1-145-12	Планировка откосов насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	8	8,55	4,43	68	35	38	0,0279	–
		м2 спланированной площади		4,12	0,74	33	6	97	0,0025	–
20	Е1-145-9	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 2 группы механизированным способом	42	14,12	3,88	593	163	449	0,0724	3
		м2 спланированной площади		10,24	0,78	430	33	97	0,00263	–

Раздел 5 Устройство дорожной одежды

21	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	16,803	40097,59	339,59	673760	5706	3149	0,58	10
		т		–	140,94	–	2368	133	0,58	10
22	Е27-48-3	Устройство основания толщиной 10 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	11201	25,7	16,01	287866	179328	158209	0,038	426

		м2								
				6,48	4,14	72582	46372	133	0,01412	158
23	30-10-22	Щебень черный	2389,54	2480		5926059				
		т								
24	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	3,202	40097,59	339,59	128392	1087	600	0,58	2
		т								
				–	140,94	–	451	133	0,58	2
25	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	10668	386,64	15,35	4124676	163754	156073	0,0336	358
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	63368	53980	133	0,01766	188
26	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	64008	45,38	–	2904683	–	851	0,00009	6
		м2 покрытия								
				0,01	–	640	–	133	–	–
27	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	2,135	40097,59	339,59	85608	725	400	0,58	1
		т								
				–	140,94	–	301	133	0,58	1
28	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	10668	483,37	15,35	5156591	163754	156073	0,0336	358
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	63368	53980	133	0,01766	188
29	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	21336	57,5	–	1226820	–	283	0,00009	2
		м2 покрытия								
				0,01	–	213	–	133	–	–
	Раздел 7 Устройство пересечений и примыканий									
30	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,1584	40097,59	339,59	6351	54	29	0,58	–
		т								
				–	140,94	–	22	133	0,58	–
31	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	527	386,64	15,35	203759	8089	7710	0,0336	18
		м2 покрытия								

			5,94	5,06	3130	2667	133	0,01766	9
32	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	3162	45,38	–	143492	–	43	0,00009	–
		м2 покрытия								
				0,01	–	32	–	133	–	–
33	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,107	40097,59	339,59	4290	36	20	0,58	–
		т								
				–	140,94	–	15	133	0,58	–
34	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	527	483,37	15,35	254736	8089	7710	0,0336	18
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	3130	2667	133	0,01766	9
35	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	1054	57,5	–	60605	–	15	0,00009	–
		м2 покрытия								
				0,01	–	11	–	133	–	–

Раздел 8 Устрпойство ж/бетонных труб Ф 0,5 м

36	Е1-12-8	Рытье котлована под тело трубы и оголовки в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	187	23,36	22,08	4368	4129	1241	0,00888	2
		м3 грунта								
				1,28	5,56	239	1040	97	0,0193	4
37	Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	18,7	262,72	–	4913	–	5552	1,848	35
		м3 грунта								
				262,72	–	4913	–	113	–	–
38	Е30-60-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки (материал от разборки сущ. покрытия дорожной одежды)	20,67	770,78	516,53	15932	10677	8830	1,63	34
		м3								
				254,25	137,7	5255	2846	109	0,48	10
39	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов, бетон кл.В20	50,6	6486,27	532,08	328205	26923	31223	2,55	129
		м3								
				434,25	131,85	21973	6672	109	0,434	22

40 Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	41,8	6589,26	3701,25	275431	154712	134058	11,8	493
	м3		1980	962,33	82764	40225	109	3,29	138
41 30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 (ТП 3.501-59)	220	11200		2464000				
	шт								
42 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	462	317,87	13,7	146856	6329	54320	0,605	280
	м2		102,83	5,04	47507	2328	109	0,0246	11
43 Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	55	1084,93	20,67	59671	1137	9899	0,91	50
	м2		157,5	7,61	8663	419	109	0,0372	2
44 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	55	3,35	3,35	184	184	62	–	–
	м3 грунта		–	1,16	–	64	97	0,0038	–
45 Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	55	1,48	1,48	81	81	27	–	–
	м3 грунта		–	0,51	–	28	97	0,00168	–
46 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	55	14	14	770	770	256	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	264	97	0,01567	1
47 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см	55	1,39	1,39	76	76	22	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	23	97	0,00137	–
	Всего прямые затраты				**24753873**	**966278**			**2437**
					411139	**265403**			**944**

В том числе стоимость: материалов, тенге	23376453
Накладные расходы, тенге	832392
- заработная плата, тенге	124859
- трудоемкость, чел-ч	416
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	1707
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1535278
Всего	**27121543**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	325459
- сметная заработная плата, тенге	45890
- нормативная трудоемкость, чел-ч	260
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	395237
- сметная заработная плата, тенге	181809
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1107
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	274470
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	109788
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**28226497**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**67461328**
- материалы, тенге	55869723
- сметная заработная плата, тенге	3377926
Налог (2 %)	1349227
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**68810555**
НДС (12 %)	8257267
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**77067822**

Заказчик

Генподрядчик

Представитель технадзора

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "___" _____ 2012 г. №_____

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган" адрес: Алматинская область г. Талдыкорган, ул Абая 241
БИН 160 440 026 702, **ИИК** KZ41 0701 03KS N092 2000, **БИК** KKMFKZ2A
Кбе 12 ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО "Гордорстрой", г. Талдыкорган, ул. Ярославского 10
ИИК KZ848560000000004301, **БИК** KCJBKZKX, **БИН** 000440004393
КБе 17, АО "Банк Центр Кредит"

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт дороги улицы Ракишева от улицы Абая до улицы Желтоксан в городе Талдыкорган**

Справка о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		Договор № 7	22.05.2017 г.				

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) 2017 год.без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость 12 %	Всего с учетом НДС(тенге)
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт дороги улицы Ракишева от улицы Абая до улицы Желтоксан в городе Талдыкорган **за октябрь 2017 г**	**287 551 232,64**	85 309 362,18							10 237 123,46	**95 546 485,64**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ПТ и АД г. Талдыкорган"
_____ Калиев М.М.
2017 год

Технадзор:
_____ Кравченко О. А.
2017 год

Подрядчик:
Директор ТОО "Гордорстрой"
_____ Ивкин В.В.
2017 год

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт
выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

Капитальный ремонт дороги улицы Ракишева от улицы Абая до улицы Желтоксан в городе Талдыкорган

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтаж существующей дорожной одежды								
1	Е68-1-5	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм, толщина до 110 мм	2257	77,11	74,08	174037	167199	47038	0,01979	45
		м2		3,03	12,64	6839	28528	133	0,06997	158
2	Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований	530,44	66,76	51,26	35412	27190	17722	0,117	62
		м3 конструкции		15,5	9,62	8222	5103	133	0,0356	19
3	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	491	27,1	27,1	13306	13306	9314	–	–
		т		–	18,97	–	9314	100	0,03984	20
4	П8-13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 13 км, 1 класс груза	65,422	95,5	95,5	6248	6248	1250	–	–
		т		–	19,1	–	1250	100	0,04011	3
5	П8-13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 13 км, 1 класс груза	491	95,5	95,5	46891	46891	9378	–	–
		т		–	19,1	–	9378	100	0,04011	20

Раздел 2 Демонтаж существующих автобусных площадок

6	Е27-20-1								
	Разборка бортовых камней на бетонном основании	60	122,85	–	7371	–	9803	0,767	46
	м								
			122,85	–	7371	–	133	–	–

Раздел 3 Планировочные и укрепительные работы

7	Е1-145-12								
	Планировка верха земляного полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	5648	8,55	4,43	48290	25021	26627	0,0279	158
	м2 спланированной площади								
			4,12	0,74	23270	4180	97	0,0025	14
8	Е1-131-3								
	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	1037	18,22	18,22	18894	18894	6367	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	6,33	–	6564	97	0,02069	21
9	Е1-131-6								
	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 см	1037	0,54	0,54	560	560	191	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	0,19	–	197	97	0,00061	1
10	Е1-145-12								
	Планировка откосов насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	26	8,55	4,43	222	115	122	0,0279	1
	м2 спланированной площади								
			4,12	0,74	107	19	97	0,0025	–
11	Е1-145-9								
	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 2 группы механизированным способом	124	14,12	3,88	1751	481	1326	0,0724	9
	м2 спланированной площади								
			10,24	0,78	1270	97	97	0,00263	–

Раздел 4 Устройство дорожной одежды (тип-1)

12	Е27-72-1								
	Разлив вяжущих материалов	7,877	40097,59	339,59	315849	2675	1476	0,58	5
	т								
			–	140,94	–	1110	133	0,58	5
13	Е27-48-3								
	Устройство основания толщиной 10 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	5251	25,7	16,01	134951	84069	74167	0,038	200
	м2								
			6,48	4,14	34026	21739	133	0,01412	74
14	30-10-22								
	Щебень черный	1120,927	2480		2779899				

15	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов *т*	1,496	40097,59	339,59	59986	508	281	0,58	1
				–	140,94	–	211	133	0,58	1
16	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ *м2 покрытия*	4981	386,64	15,35	1925854	76458	72872	0,0336	167
				5,94	5,06	29587	25204	133	0,01766	88
17	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000; *м2 покрытия*	29886	45,38	–	1356227	–	398	0,00009	3
				0,01	–	299	–	133	–	–
18	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов *т*	0,997	40097,59	339,59	39977	339	188	0,58	1
				–	140,94	–	141	133	0,58	1
19	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	4981	483,37	15,35	2407666	76458	72872	0,0336	167
				5,94	5,06	29587	25204	133	0,01766	88
20	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000; *м2 покрытия*	9962	57,5	–	572815	–	133	0,00009	1
				0,01	–	100	–	133	–	–
21	Е27-64-2	Устройство укрепительных полос из сборных железобетонных плит ПУ150.75.15 *м3 сборных железобетонных плит*	128,52	1945,22	405,82	250000	52156	67693	1,95	251
				290,25	105,77	37303	13594	133	0,4358	56
22	30-23-143	Плита ПУ 150.75.15 (СТ ТОО 40259446-02-2006) *шт*	432	5710		2466720				

Раздел 5 Устройство пересечений и примыканий (тип-2)

23	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов *т*	0,825	40097,59	339,59	33081	280	154	0,58	–
				–	140,94	–	116	133	0,58	–
24	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	2745	386,64	15,35	1061327	42136	40159	0,0336	92

	м2 покрытия								
			5,94	5,06	16305	13890	133	0,01766	48
25 Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	16470	45,38	–	747409	–	219	0,00009	1
	м2 покрытия								
			0,01	–	165	–	133	–	–
26 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,557	40097,59	339,59	22334	189	105	0,58	–
	т								
			–	140,94	–	79	133	0,58	–
27 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	2745	483,37	15,35	1326851	42136	40159	0,0336	92
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	16305	13890	133	0,01766	48
28 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	5490	57,5	–	315675	–	73	0,00009	–
	м2 покрытия								
			0,01	–	55	–	133	–	–
29 Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 12 см	206	25,19	20,36	5189	4194	2786	0,0317	7
	м2 покрытия полосы и обочин								
			4,79	5,38	987	1108	133	0,02033	4
30 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	30,65	447		13701				
	м3								

Раздел 6 Подъем существующих люков до проектной отметки

31 Е27-18-4	Разборка существующих асфальтобетонных покрытий возле люков	3,28	408,12	169,62	1339	556	1057	1,55	5
	м3 конструкции								
			238,5	4,07	782	13	133	0,0136	–
32 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	7,86	27,1	27,1	213	213	149	–	–
	т								
			–	18,97	–	149	100	0,03984	–
33 П8-13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 13 км, 1 класс груза	7,86	95,5	95,5	751	751	150	–	–
	т								
			–	19,1	–	150	100	0,04011	–
34 Е30-35-4	Укладка ж/бетонных подкладок ПК-1 для поднятия люков (прим.)	6,72	2829,63	557,08	19015	3744	7494	5,18	35
	м3								
			879,75	143,26	5912	963	109	0,53	4

35	30-18-145	Железобетонная подкладка ПК-1	6,72	16300		109536			
		м3							
36	Е23-24-1 (ДМ	Демонтаж люка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	41	195,74	28,34	8025	1162	9498	1,048	43
		шт		167,4	10,8	6863	443	130	0,056	2
37	Е23-24-1	Установка люка	41	277,87	35,42	11393	1452	11873	1,31	54
		шт		209,25	13,5	8579	554	130	0,07	3
38	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	3	8060		24180				
		комплект								
39	Е30-7-1	Омоноличивание новых люков бетоном кл.В15	6,56	6127,23	532,08	40195	3490	4048	2,55	17
		м3		434,25	131,85	2849	865	109	0,434	3
40	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	32,8	483,37	15,35	15855	503	480	0,0336	1
		м2 покрытия		5,94	5,06	195	166	133	0,01766	1
41	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	65,6	57,5	–	3772	–	1	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	1	–	133	–	–

Раздел 7 Устройство ж/бетонных труб диам. 0,5 м

42	Е1-12-8	Рытье котлована под тело трубы и оголовки в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	52,7	23,36	22,08	1231	1164	349	0,00888	–
		м3 грунта		1,28	5,56	67	293	97	0,0193	1
43	Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	5,32	262,72	–	1398	–	1580	1,848	10
		м3 грунта		262,72	–	1398	–	113	–	–
44	Е30-60-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки (материал от разборки сущ. покрытия дорожной одежды)	5,85	770,78	516,53	4509	3022	2499	1,63	10
		м3		254,25	137,7	1487	806	109	0,48	3

45 Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов, бетон кл.В20	14,29	6486,27	532,08	92689	7603	8817	2,55	36
	м3		434,25	131,85	6205	1884	109	0,434	6
46 Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	3,99	6589,26	3701,25	26291	14768	12797	11,8	47
	м3		1980	962,33	7900	3840	109	3,29	13
47 30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 (ТП 3.501-59)	21	11200		235200				
	шт								
48 Е30-53-1	Укладка смотровых блоков под звенья круглых труб	15,17	1227	821,25	18614	12458	8777	1,94	29
	м3		317,25	213,53	4813	3239	109	0,73	11
49 30-23-145	Смотровой блок	41	12400		508400				
	шт								
50 Е23-24-1	Установка люка-решетки	41	244,67	35,42	10031	1452	11873	1,31	54
	шт		209,25	13,5	8579	554	130	0,07	3
51 11-4-20	Люк-решетка (прим)	41	12400		508400				
	комплект								
52 Е30-7-1	Монолитный бетон под люк и решетку, бетон кл.В20	1,23	6486,27	532,08	7978	654	759	2,55	3
	м3		434,25	131,85	534	162	109	0,434	1
53 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	130,2	317,87	13,7	41387	1784	15308	0,605	79
	м2		102,83	5,04	13388	656	109	0,0246	3
54 Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	73,03	1084,93	20,67	79232	1510	13143	0,91	66
	м2		157,5	7,61	11502	556	109	0,0372	3
55 Е30-7-1	Омоноличивание оголовка, бетон кл.В15	8,2	6127,23	532,08	50243	4363	5060	2,55	21
	м3		434,25	131,85	3561	1081	109	0,434	4
56 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	165	548,32	6,63	90473	1094	24235	0,698	115
	м бортового камня		108,68	1,76	17932	290	133	0,0061	1
57 30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	8,58	24700		211926				

		м3							
58	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	15,5	3,35	3,35	52	52	17	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	18	97	0,0038	–
59	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	15,5	1,48	1,48	23	23	8	–	–
		м3 грунта		–	0,51	–	8	97	0,00168	–
60	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	15,5	14	14	217	217	72	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	74	97	0,01567	–
61	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см	15,5	1,39	1,39	22	22	7	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	7	97	0,00137	–

Раздел 8 Устройство продольных арыков из ж/бетонных блоков (лотков)

62	Е1-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	208,13	56,25	52,36	11707	10898	4696	0,027	6
		м3 грунта		3,89	19,37	810	4031	97	0,0774	16
63	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	6,43	218,93	–	1408	–	1591	1,54	10
		м3 грунта		218,93	–	1408	–	113	–	–
64	Е1-174-2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	6,43	99,84	–	642	–	725	0,62	4
		м3 грунта		99,84	–	642	–	113	–	–
65	П8-13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 13 км, 1 класс груза	1277,82	95,5	95,5	122032	122032	24406	–	–
		т		–	19,1	–	24406	100	0,04011	51

66 Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки (материал от разборки сущ. покрытия дорожной одежды)	57,14	349,17	38,67	19952	2210	20226	1,99	114
	м3		310,5	14,24	17742	814	109	0,0695	4
67 Е27-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотков	60,81	2645,39	1053,54	160866	64066	63291	3,23	196
	м3 лотка		515,25	267,3	31332	16255	133	1,08	66
68 30-18-159	Лотки водопропускные трапецеидального сечения, высота 400 мм	719	1410		1013790				
	м								
69 Е30-7-1	Монолитный бетон стыков	1,34	6127,23	532,08	8210	713	827	2,55	3
	м3		434,25	131,85	582	177	109	0,434	1
70 Е30-35-4	Укладка переходных сборных плитК=53,000;	18,55	2829,63	557,08	52490	10334	20684	5,18	96
	м3		879,75	143,26	16319	2657	109	0,53	10
71 30-18-23	Плиты перехода ПУ8-8К=53,000;	18,55	16700		309785				
	м3								
72 Е23-24-1	Установка люка-решетки	10	244,67	35,42	2447	354	2896	1,31	13
	шт		209,25	13,5	2093	135	130	0,07	1
73 11-4-20	Люк-решетка (прим)	10	12400		124000				
	комплект								

Раздел 9 Устройство резервной а/ц трубы диам. 0,15 м в две нитки

74 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3,2	23,36	22,08	75	71	21	0,00888	–
	м3 грунта		1,28	5,56	4	18	97	0,0193	–
75 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,32	262,72	–	84	–	95	1,848	1
	м3 грунта		262,72	–	84	–	113	–	–
76 Е30-60-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки	0,86	770,78	516,53	663	444	367	1,63	1
	м3		254,25	137,7	219	118	109	0,48	–
77 Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	0,02	465331,02	1733,92	9307	35	1602	361	7

	км трубопровода								
			60966	650,25	1219	13	130	3,17	–
78 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	1,85	14	14	26	26	9	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	4,8	–	9	97	0,01567	–
79 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	1,85	3,35	3,35	6	6	2	–	–
	м3 грунта								
			–	1,16	–	2	97	0,0038	–

Раздел 10 Устройство тротуаров

80 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	4877	548,32	6,63	2674157	32335	716359	0,698	3404
	м бортового камня								
			108,68	1,76	530032	8584	133	0,0061	30
81 30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	78,032	23900		1864965				
	м3								
82 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из материала от разборки сущ. дорожной одежды, толщ.25смК=0,250;	1383,25	95,48	73,75	132073	102015	60804	0,144	199
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	29574	16143	133	0,041	57
83 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	2,77	40097,59	339,59	111070	941	519	0,58	2
	т								
			–	140,94	–	390	133	0,58	2
84 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	5533	483,37	15,35	2674486	84932	80948	0,0336	186
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	32866	27997	133	0,01766	98
85 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	11066	57,5	–	636295	–	148	0,00009	1
	м2 покрытия								
			0,01	–	111	–	133	–	–

Раздел 11 Поднятие люков на тротуарах до проектной отметки

86	Е23-24-1 (ДМ	Демонтаж люка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *шт*	14	195,74	28,34	2740	397	3244	1,048	15
				167,4	10,8	2344	151	130	0,056	1
87	Е23-24-1	Установка люка *шт*	14	277,87	35,42	3890	496	4055	1,31	18
				209,25	13,5	2930	189	130	0,07	1
88	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *комплект*	5	8060		40300				
89	Е30-7-1	Омоноличивание новых люков бетоном кл.В15 *м3*	2,24	6127,23	532,08	13725	1192	1382	2,55	6
				434,25	131,85	973	295	109	0,434	1

Раздел 12 Устройство автобусных площадок

90	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из материала от разборки сущ. дорожной одежды, толщ.25смК=0,250; *м3 материала основания в плотном теле*	39	95,48	73,75	3724	2876	1714	0,144	6
				21,38	11,67	834	455	133	0,041	2
91	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов *т*	0,078	40097,59	339,59	3128	26	15	0,58	–
				–	140,94	–	11	133	0,58	–
92	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	156	483,37	15,35	75406	2395	2282	0,0336	5
				5,94	5,06	927	789	133	0,01766	3
93	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000; *м2 покрытия*	312	57,5	–	17940	–	4	0,00009	–
				0,01	–	3	–	133	–	–
94	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из материала от разборки сущ. дорожной одежды, толщ.25см (под бордюры) *м3 материала основания в плотном теле*	2	95,48	73,75	191	148	88	0,144	–
				21,38	11,67	43	23	133	0,041	–
95	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий *м бортового камня*	128	548,32	6,63	70185	849	18801	0,698	89
				108,68	1,76	13911	225	133	0,0061	1

96 30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	2,7	24700		66690				
	м3								
97 30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	1,22	23900		29158				
	м3								
Раздел 13 Устройство автобусных павильонов									
98 Е1-165-7	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 3 группы для стоек и столбов	4,48	389,25	–	1744	–	1971	2,48	11
	м3 грунта								
			389,25	–	1744	–	113	–	–
99 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	3	167,18	–	502	–	567	1,21	4
	м3 грунта								
			167,18	–	502	–	113	–	–
100 Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм (под площадку)	36	19,95	15,58	718	561	313	0,0093	–
	м2 корыта								
			1,03	5,5	37	198	133	0,02686	1
101 Е1-166-3	Разравнивание лишнего грунта	10,48	167,18	–	1752	–	1980	1,21	13
	м3 грунта								
			167,18	–	1752	–	113	–	–
102 Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов ФМ-1, бетон кл.В15, W4	1	5721,29	95,97	5721	96	848	4,9	5
	м3								
			771,75	36,25	772	36	105	0,1771	–
103 Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов ФМ-2, бетон кл.В15 W4	0,48	6200,96	98,32	2976	47	370	4,41	2
	м3								
			695,25	37,15	334	18	105	0,1814	–
104 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=1,020;	1,5096	223		337				
	м3								
105 Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,01164	18837,97	11119,34	219	129	144	42,5	–
	т								
			7560	4200,75	88	49	105	20,52	–
106 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01164	52400		610				

		т							
107	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,01164	40200		468			
		т							
108	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя (ФМ-1,ФМ-2)	21,6	245,44	3,82	5302	83	989	0,212	5
		м2 поверхности		37,35	1,44	807	31	118	0,007	–
109	Е9-17-1	Монтаж СТ-1,СТ-1а,СТ-1б, и стоек под скамью	0,73908	4646,85	2285,57	3434	1689	1461	9,35	7
		т конструкций		1579,5	617,13	1167	456	90	2,34	2
110	2-1-41	Конструкции опор СТ-1,СТ-1а,СТ-1б, и стоек под скамью (прим)К=1,040;	0,71186	147100		104715				
		т								
111	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 тК=1,040;	0,05678	154200		8755				
		т								
112	Е9-1-1	Монтаж каркаса остановки	1,57656	8493,42	3350,04	13390	5282	6415	20	32
		т конструкций		3690	830,84	5818	1310	90	2,92	5
113	Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	0,29872	13864,97	4022,39	4142	1202	2732	56,5	17
		т конструкций		9090	1071,86	2715	320	90	3,81	1
114	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиляК=1,040;	1,86339	147100		274105				
		т								
115	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 тК=1,040;	0,0869	154200		13400				
		т								
116	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев под скамейку	0,24	22541,72	316,57	5410	76	1039	22,5	5
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	837	29	120	0,58	–
117	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	96	20,14	0,23	1933	22	1728	0,119	11
		болт		19,91	0,09	1911	9	90	0,0004	–
118	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00412	149300		615				

		т								
119	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00412	40200		166				
		т								
120	Е9-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из стального листа	51,24	332,23	125,08	17023	6409	8013	0,94	48
		м2								
				144	29,74	7379	1524	90	0,103	5
121	1-1-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	1,21184	55877		67714				
		т								
122	1-1-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	0,03176	475300		15096				
		т								
123	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,03176	40200		1277				
		т								
124	Е9-30-1	Монтаж буквы "А" из круглой стали	0,00988	12792,01	5522,03	126	55	66	35,9	–
		т конструкций								
				6075	1322,37	60	13	90	4,73	–
125	4-1-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 мм	0,00988	42500		420				
		т								
126	Е34-60-5	Облицовка каркасов стен металлосайдингом	11,16	176,24	4,41	1967	49	1625	0,887	10
		м2 поверхности								
				142,43	1,69	1590	19	101	0,0082	–
127	99-2-1(пл)ТО	Металлосайдинг -Соффит сплошнойК=1,030;	11,4948	448		5150				
		м2								
128	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=29,000;	117,044	21,8	0,05	2552	6	614	0,0295	3
		м2								
				5,81	0,02	680	2	90	0,0001	–
129	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=29,000;	38,048	21,8	0,05	829	2	200	0,0295	1
		м2								
				5,81	0,02	221	1	90	0,0001	–
130	Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710К=29,000;	117,044	70,08	0,12	8202	14	297	0,0138	2
		м2								

			2,77	0,05	324	6	90	0,0002	–
131	Е15-176-9	Двухслойное покрытие скамьи масляными и спиртовыми лаками	5,6	225,69	–	1264	–	200	0,182	1
		м2 покрытия								
				33,98	–	190	–	105	–	–
132	Е9-42-1	Монтаж покрытия из профилированного листа	48	112,46	34,25	5398	1644	2572	0,317	15
		м2								
				51,08	8,45	2452	406	90	0,0302	1
133	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 (12*1,02)К=1,020;	48,96	1190		58262				
		м2								
134	1-1-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	0,0252	475300		11978				
		т								
135	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0252	40200		1013				
		т								

Раздел 14 Установка дорожных знаков

136	Е27-14-2	Устройство присыпных берм из песчано-гравийной смеси	9,59	640,82	73,75	6145	707	422	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	205	112	133	0,041	–
137	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	9,59	14,12	12	135	115	41	0,0122	–
		м3 уплотненного грунта								
				1,62	2,75	16	26	97	0,0122	–
138	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	18,7	402,75	–	7531	–	8510	2,8	52
		м3 грунта								
				402,75	–	7531	–	113	–	–
139	Е30-3-2	Устройство подушек песчаных под фундаментыК=34,000;	5,78	805,32	33,87	4655	196	1737	1,94	11
		м3								
				263,25	12,47	1522	72	109	0,0609	–
140	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов, бетон кл.В20К=34,000;	11,9	6645,41	95,97	79080	1142	10096	4,9	58
		м3								
				771,75	36,25	9184	431	105	0,1771	2
141	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	34	747,86	146,19	25427	4970	24169	3,2	109
		шт								

			506,25	28,22	17213	959	133	0,11	4
142	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0797	18837,97	11119,34	1501	886	985	42,5	3
		т		7560	4200,75	603	335	105	20,52	2
143	4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=14 мм	0,0383	44700		1712				
		т								
144	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,0414	50800		2103				
		т								
145	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,02	134,1	–	137	–	155	0,972	1
		м3 грунта		134,1	–	137	–	113	–	–
146	Е1-166-2	Раравнивание лишнего грунта вручную	17,68	134,1	–	2371	–	2679	0,972	17
		м3 грунта		134,1	–	2371	–	113	–	–
147	99-1-1(пл)ТО	Стойка СКМ 2.30 (28шт, L=3 м)К=3,000;	84	448		37632				
		м								
148	99-1-2(пл)ТО	Стойка СКМ 3.40 (6 шт, L=4м)К=4,000;	24	560		13440				
		м								
149	Е6-1-1	Омоноличивание стоек, бетон кл.В20К=34,000;	2,652	5219,83	66,01	13843	175	614	1,35	4
		м3		195,75	24,93	519	66	105	0,1218	–
150	99-1-3(пл)ТО	Дорожный знак А900 (с учетом элемента крепления)	8	2118		16944				
		шт								
151	99-1-4(пл)ТО	Дорожный знак 700х700 (с учетом элемента крепления)	46	2694		123924				
		шт								
152	99-1-5(пл)ТО	Дорожный знак 700х1050 (с учетом элемента крепления)	8	3261		26088				
		шт								

Раздел 15 Разметка проезжей части

153	Е27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,09	10970,65	1692,25	987	152	130	3,18	–
		км линии		450	632,07	41	57	133	2,85	–
154	Е27-65-1	Разметка проезжей части двойной сплошной линией 0,1мх2 (прим.)К=2,000;	3,1	10970,65	1692,25	34009	5246	4461	3,18	10

	км линии								
			450	632,07	1395	1959	133	2,85	9
155 Е27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	3,052	4349,35	1692,25	13274	5165	4392	3,18	10
	км линии								
			450	632,07	1373	1929	133	2,85	9
156 Е27-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	0,216	8763,55	1692,25	1893	366	311	3,18	1
	км линии								
			450	632,07	97	137	133	2,85	1
157 Е27-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1	0,06	6556,45	1692,25	393	102	86	3,18	–
	км линии								
			450	632,07	27	38	133	2,85	–
158 Е27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,4 м при соотношении штриха и промежутка 1:3 (прим.)	0,168	10970,65	1692,25	1843	284	242	3,18	1
	км линии								
			450	632,07	76	106	133	2,85	–
159 Е27-65-3	Разметка проезжей части сплошной линией 0,4 м	0,014	37455,85	1692,25	524	24	20	3,18	–
	км линии								
			450	632,07	6	9	133	2,85	–
160 Е11-21-1	Нанесение разметки 1.13;1.14.1;1.14.3;1.18;1.23 (прим.)	368,2	657,98	48,65	242268	17913	52888	0,6	221
	м2 покрытия								
			98,55	18,23	36286	6712	123	0,089	33
	Всего прямые затраты				**29875240**	**1244160**			**7007**
					1111329	**318949**			**1151**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				27519763				
	Накладные расходы, тенге				1820807				
	- заработная плата, тенге				273121				
	- трудоемкость, чел-ч				910				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				445126				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1928470				

Всего	**33624516**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	403494
- сметная заработная плата, тенге	56893
- нормативная трудоемкость, чел-ч	323
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	490003
- сметная заработная плата, тенге	225401
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1372
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	340280
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	136112
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**34994406**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**83636630**
- материалы, тенге	65773087
- сметная заработная плата, тенге	5884046
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10765
Налог (2 %)	1672733
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**85309362**
НДС (12 %)	10237123
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**95546485,64**

Заказчик

Представитель технадзора

Генподрядчик

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "___" _____ 2012 г. №_____

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган" адрес: Алматинская область г. Талдыкорган, ул Абая 241
БИН 160 440 026 702, **ИИК** KZ41 0701 03KS N092 2000, **БИК** KKMFKZ2A
Кбе 12 ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО "Гордорстрой", г. Талдыкорган, ул. Ярославского 10
ИИК KZ848560000000004301, **БИК** KCJBKZKX, **БИН** 000440004393
КБе 17, АО "Банк Центр Кредит"

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт дороги улицы Ракишева от улицы Абая до улицы Желтоксан в городе Талдыкорган**

Справка о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		Договор № 7	22.05.2017 г.				

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) 2017 год.без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость 12 %	Всего с учетом НДС(тенге)
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт дороги улицы Ракишева от улицы Абая до улицы Желтоксан в городе Талдыкорган **за октябрь 2017 г**	**287 551 232,64**	85 309 362,18							10 237 123,46	**95 546 485,64**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ПТ и АД г. Талдыкорган"
_____ Калиев М.М.
2017 год

Технадзор:
_____ Кравченко О. А.
2017 год

Подрядчик:
Директор ТОО "Гордорстрой"
_____ Ивкин В.В.
2017 год

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт
выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

Капитальный ремонт дороги улицы Ракишева от улицы Абая до улицы Желтоксан в городе Талдыкорган

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтаж существующей дорожной одежды								
1	Е68-1-5	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм, толщина до 110 мм	2257	77,11	74,08	174037	167199	47038	0,01979	45
		м2		3,03	12,64	6839	28528	133	0,06997	158
2	Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований	530,44	66,76	51,26	35412	27190	17722	0,117	62
		м3 конструкции		15,5	9,62	8222	5103	133	0,0356	19
3	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	491	27,1	27,1	13306	13306	9314	–	–
		т		–	18,97	–	9314	100	0,03984	20
4	П8-13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 13 км, 1 класс груза	65,422	95,5	95,5	6248	6248	1250	–	–
		т		–	19,1	–	1250	100	0,04011	3
5	П8-13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 13 км, 1 класс груза	491	95,5	95,5	46891	46891	9378	–	–
		т		–	19,1	–	9378	100	0,04011	20

Раздел 2 Демонтаж существующих автобусных площадок

6	Е27-20-1								
	Разборка бортовых камней на бетонном основании	60	122,85	–	7371	–	9803	0,767	46
	м								
			122,85	–	7371	–	133	–	–

Раздел 3 Планировочные и укрепительные работы

7	Е1-145-12								
	Планировка верха земляного полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	5648	8,55	4,43	48290	25021	26627	0,0279	158
	м2 спланированной площади								
			4,12	0,74	23270	4180	97	0,0025	14
8	Е1-131-3								
	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	1037	18,22	18,22	18894	18894	6367	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	6,33	–	6564	97	0,02069	21
9	Е1-131-6								
	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 см	1037	0,54	0,54	560	560	191	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	0,19	–	197	97	0,00061	1
10	Е1-145-12								
	Планировка откосов насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	26	8,55	4,43	222	115	122	0,0279	1
	м2 спланированной площади								
			4,12	0,74	107	19	97	0,0025	–
11	Е1-145-9								
	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 2 группы механизированным способом	124	14,12	3,88	1751	481	1326	0,0724	9
	м2 спланированной площади								
			10,24	0,78	1270	97	97	0,00263	–

Раздел 4 Устройство дорожной одежды (тип-1)

12	Е27-72-1								
	Разлив вяжущих материалов	7,877	40097,59	339,59	315849	2675	1476	0,58	5
	т								
			–	140,94	–	1110	133	0,58	5
13	Е27-48-3								
	Устройство основания толщиной 10 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	5251	25,7	16,01	134951	84069	74167	0,038	200
	м2								
			6,48	4,14	34026	21739	133	0,01412	74
14	30-10-22								
	Щебень черный	1120,927	2480		2779899				

15	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов *т*	1,496	40097,59	339,59	59986	508	281	0,58	1
				–	140,94	–	211	133	0,58	1
16	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ *м2 покрытия*	4981	386,64	15,35	1925854	76458	72872	0,0336	167
				5,94	5,06	29587	25204	133	0,01766	88
17	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000; *м2 покрытия*	29886	45,38	–	1356227	–	398	0,00009	3
				0,01	–	299	–	133	–	–
18	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов *т*	0,997	40097,59	339,59	39977	339	188	0,58	1
				–	140,94	–	141	133	0,58	1
19	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	4981	483,37	15,35	2407666	76458	72872	0,0336	167
				5,94	5,06	29587	25204	133	0,01766	88
20	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000; *м2 покрытия*	9962	57,5	–	572815	–	133	0,00009	1
				0,01	–	100	–	133	–	–
21	Е27-64-2	Устройство укрепительных полос из сборных железобетонных плит ПУ150.75.15 *м3 сборных железобетонных плит*	128,52	1945,22	405,82	250000	52156	67693	1,95	251
				290,25	105,77	37303	13594	133	0,4358	56
22	30-23-143	Плита ПУ 150.75.15 (СТ ТОО 40259446-02-2006) *шт*	432	5710		2466720				

Раздел 5 Устройство пересечений и примыканий (тип-2)

23	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов *т*	0,825	40097,59	339,59	33081	280	154	0,58	–
				–	140,94	–	116	133	0,58	–
24	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	2745	386,64	15,35	1061327	42136	40159	0,0336	92

	м2 покрытия								
			5,94	5,06	16305	13890	133	0,01766	48
25 Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	16470	45,38	–	747409	–	219	0,00009	1
	м2 покрытия								
			0,01	–	165	–	133	–	–
26 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,557	40097,59	339,59	22334	189	105	0,58	–
	т								
			–	140,94	–	79	133	0,58	–
27 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	2745	483,37	15,35	1326851	42136	40159	0,0336	92
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	16305	13890	133	0,01766	48
28 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	5490	57,5	–	315675	–	73	0,00009	–
	м2 покрытия								
			0,01	–	55	–	133	–	–
29 Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 12 см	206	25,19	20,36	5189	4194	2786	0,0317	7
	м2 покрытия полосы и обочин								
			4,79	5,38	987	1108	133	0,02033	4
30 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	30,65	447		13701				
	м3								

Раздел 6 Подъем существующих люков до проектной отметки

31 Е27-18-4	Разборка существующих асфальтобетонных покрытий возле люков	3,28	408,12	169,62	1339	556	1057	1,55	5
	м3 конструкции								
			238,5	4,07	782	13	133	0,0136	–
32 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	7,86	27,1	27,1	213	213	149	–	–
	т								
			–	18,97	–	149	100	0,03984	–
33 П8-13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 13 км, 1 класс груза	7,86	95,5	95,5	751	751	150	–	–
	т								
			–	19,1	–	150	100	0,04011	–
34 Е30-35-4	Укладка ж/бетонных подкладок ПК-1 для поднятия люков (прим.)	6,72	2829,63	557,08	19015	3744	7494	5,18	35
	м3								
			879,75	143,26	5912	963	109	0,53	4

35	30-18-145	Железобетонная подкладка ПК-1	6,72	16300		109536			
		м3							
36	Е23-24-1 (ДМ	Демонтаж люка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	41	195,74	28,34	8025	1162	9498	1,048	43
		шт		167,4	10,8	6863	443	130	0,056	2
37	Е23-24-1	Установка люка	41	277,87	35,42	11393	1452	11873	1,31	54
		шт		209,25	13,5	8579	554	130	0,07	3
38	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	3	8060		24180				
		комплект								
39	Е30-7-1	Омоноличивание новых люков бетоном кл.В15	6,56	6127,23	532,08	40195	3490	4048	2,55	17
		м3		434,25	131,85	2849	865	109	0,434	3
40	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	32,8	483,37	15,35	15855	503	480	0,0336	1
		м2 покрытия		5,94	5,06	195	166	133	0,01766	1
41	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	65,6	57,5	–	3772	–	1	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	1	–	133	–	–

Раздел 7 Устройство ж/бетонных труб диам. 0,5 м

42	Е1-12-8	Рытье котлована под тело трубы и оголовки в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	52,7	23,36	22,08	1231	1164	349	0,00888	–
		м3 грунта		1,28	5,56	67	293	97	0,0193	1
43	Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	5,32	262,72	–	1398	–	1580	1,848	10
		м3 грунта		262,72	–	1398	–	113	–	–
44	Е30-60-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки (материал от разборки сущ. покрытия дорожной одежды)	5,85	770,78	516,53	4509	3022	2499	1,63	10
		м3		254,25	137,7	1487	806	109	0,48	3

45 Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов, бетон кл.В20	14,29	6486,27	532,08	92689	7603	8817	2,55	36
	м3		434,25	131,85	6205	1884	109	0,434	6
46 Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	3,99	6589,26	3701,25	26291	14768	12797	11,8	47
	м3		1980	962,33	7900	3840	109	3,29	13
47 30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 (ТП 3.501-59)	21	11200		235200				
	шт								
48 Е30-53-1	Укладка смотровых блоков под звенья круглых труб	15,17	1227	821,25	18614	12458	8777	1,94	29
	м3		317,25	213,53	4813	3239	109	0,73	11
49 30-23-145	Смотровой блок	41	12400		508400				
	шт								
50 Е23-24-1	Установка люка-решетки	41	244,67	35,42	10031	1452	11873	1,31	54
	шт		209,25	13,5	8579	554	130	0,07	3
51 11-4-20	Люк-решетка (прим)	41	12400		508400				
	комплект								
52 Е30-7-1	Монолитный бетон под люк и решетку, бетон кл.В20	1,23	6486,27	532,08	7978	654	759	2,55	3
	м3		434,25	131,85	534	162	109	0,434	1
53 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	130,2	317,87	13,7	41387	1784	15308	0,605	79
	м2		102,83	5,04	13388	656	109	0,0246	3
54 Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	73,03	1084,93	20,67	79232	1510	13143	0,91	66
	м2		157,5	7,61	11502	556	109	0,0372	3
55 Е30-7-1	Омоноличивание оголовка, бетон кл.В15	8,2	6127,23	532,08	50243	4363	5060	2,55	21
	м3		434,25	131,85	3561	1081	109	0,434	4
56 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	165	548,32	6,63	90473	1094	24235	0,698	115
	м бортового камня		108,68	1,76	17932	290	133	0,0061	1
57 30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	8,58	24700		211926				

		м3							
58	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	15,5	3,35	3,35	52	52	17	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	18	97	0,0038	–
59	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	15,5	1,48	1,48	23	23	8	–	–
		м3 грунта		–	0,51	–	8	97	0,00168	–
60	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	15,5	14	14	217	217	72	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	74	97	0,01567	–
61	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см	15,5	1,39	1,39	22	22	7	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	7	97	0,00137	–

Раздел 8 Устройство продольных арыков из ж/бетонных блоков (лотков)

62	Е1-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	208,13	56,25	52,36	11707	10898	4696	0,027	6
		м3 грунта		3,89	19,37	810	4031	97	0,0774	16
63	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	6,43	218,93	–	1408	–	1591	1,54	10
		м3 грунта		218,93	–	1408	–	113	–	–
64	Е1-174-2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	6,43	99,84	–	642	–	725	0,62	4
		м3 грунта		99,84	–	642	–	113	–	–
65	П8-13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 13 км, 1 класс груза	1277,82	95,5	95,5	122032	122032	24406	–	–
		т		–	19,1	–	24406	100	0,04011	51

66 Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки (материал от разборки сущ. покрытия дорожной одежды)	57,14	349,17	38,67	19952	2210	20226	1,99	114
	м3		310,5	14,24	17742	814	109	0,0695	4
67 Е27-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из сборных бетонных продольных лотков	60,81	2645,39	1053,54	160866	64066	63291	3,23	196
	м3 лотка		515,25	267,3	31332	16255	133	1,08	66
68 30-18-159	Лотки водопропускные трапецеидального сечения, высота 400 мм	719	1410		1013790				
	м								
69 Е30-7-1	Монолитный бетон стыков	1,34	6127,23	532,08	8210	713	827	2,55	3
	м3		434,25	131,85	582	177	109	0,434	1
70 Е30-35-4	Укладка переходных сборных плитК=53,000;	18,55	2829,63	557,08	52490	10334	20684	5,18	96
	м3		879,75	143,26	16319	2657	109	0,53	10
71 30-18-23	Плиты перехода ПУ8-8К=53,000;	18,55	16700		309785				
	м3								
72 Е23-24-1	Установка люка-решетки	10	244,67	35,42	2447	354	2896	1,31	13
	шт		209,25	13,5	2093	135	130	0,07	1
73 11-4-20	Люк-решетка (прим)	10	12400		124000				
	комплект								

Раздел 9 Устройство резервной а/ц трубы диам. 0,15 м в две нитки

74 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3,2	23,36	22,08	75	71	21	0,00888	–
	м3 грунта		1,28	5,56	4	18	97	0,0193	–
75 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,32	262,72	–	84	–	95	1,848	1
	м3 грунта		262,72	–	84	–	113	–	–
76 Е30-60-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки	0,86	770,78	516,53	663	444	367	1,63	1
	м3		254,25	137,7	219	118	109	0,48	–
77 Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	0,02	465331,02	1733,92	9307	35	1602	361	7

	км трубопровода								
			60966	650,25	1219	13	130	3,17	–
78 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	1,85	14	14	26	26	9	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	4,8	–	9	97	0,01567	–
79 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	1,85	3,35	3,35	6	6	2	–	–
	м3 грунта								
			–	1,16	–	2	97	0,0038	–

Раздел 10 Устройство тротуаров

80 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	4877	548,32	6,63	2674157	32335	716359	0,698	3404
	м бортового камня								
			108,68	1,76	530032	8584	133	0,0061	30
81 30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	78,032	23900		1864965				
	м3								
82 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из материала от разборки сущ. дорожной одежды, толщ.25смК=0,250;	1383,25	95,48	73,75	132073	102015	60804	0,144	199
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	29574	16143	133	0,041	57
83 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	2,77	40097,59	339,59	111070	941	519	0,58	2
	т								
			–	140,94	–	390	133	0,58	2
84 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	5533	483,37	15,35	2674486	84932	80948	0,0336	186
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	32866	27997	133	0,01766	98
85 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	11066	57,5	–	636295	–	148	0,00009	1
	м2 покрытия								
			0,01	–	111	–	133	–	–

Раздел 11 Поднятие люков на тротуарах до проектной отметки

86	Е23-24-1 (ДМ	Демонтаж люка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *шт*	14	195,74	28,34	2740	397	3244	1,048	15
				167,4	10,8	2344	151	130	0,056	1
87	Е23-24-1	Установка люка *шт*	14	277,87	35,42	3890	496	4055	1,31	18
				209,25	13,5	2930	189	130	0,07	1
88	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *комплект*	5	8060		40300				
89	Е30-7-1	Омоноличивание новых люков бетоном кл.В15 *м3*	2,24	6127,23	532,08	13725	1192	1382	2,55	6
				434,25	131,85	973	295	109	0,434	1

Раздел 12 Устройство автобусных площадок

90	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из материала от разборки сущ. дорожной одежды, толщ.25смК=0,250; *м3 материала основания в плотном теле*	39	95,48	73,75	3724	2876	1714	0,144	6
				21,38	11,67	834	455	133	0,041	2
91	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов *т*	0,078	40097,59	339,59	3128	26	15	0,58	–
				–	140,94	–	11	133	0,58	–
92	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	156	483,37	15,35	75406	2395	2282	0,0336	5
				5,94	5,06	927	789	133	0,01766	3
93	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000; *м2 покрытия*	312	57,5	–	17940	–	4	0,00009	–
				0,01	–	3	–	133	–	–
94	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из материала от разборки сущ. дорожной одежды, толщ.25см (под бордюры) *м3 материала основания в плотном теле*	2	95,48	73,75	191	148	88	0,144	–
				21,38	11,67	43	23	133	0,041	–
95	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий *м бортового камня*	128	548,32	6,63	70185	849	18801	0,698	89
				108,68	1,76	13911	225	133	0,0061	1

96 30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	2,7	24700		66690				
	м3								
97 30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	1,22	23900		29158				
	м3								
Раздел 13 Устройство автобусных павильонов									
98 Е1-165-7	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 3 группы для стоек и столбов	4,48	389,25	–	1744	–	1971	2,48	11
	м3 грунта								
			389,25	–	1744	–	113	–	–
99 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	3	167,18	–	502	–	567	1,21	4
	м3 грунта								
			167,18	–	502	–	113	–	–
100 Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм (под площадку)	36	19,95	15,58	718	561	313	0,0093	–
	м2 корыта								
			1,03	5,5	37	198	133	0,02686	1
101 Е1-166-3	Разравнивание лишнего грунта	10,48	167,18	–	1752	–	1980	1,21	13
	м3 грунта								
			167,18	–	1752	–	113	–	–
102 Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов ФМ-1, бетон кл.В15, W4	1	5721,29	95,97	5721	96	848	4,9	5
	м3								
			771,75	36,25	772	36	105	0,1771	–
103 Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов ФМ-2, бетон кл.В15 W4	0,48	6200,96	98,32	2976	47	370	4,41	2
	м3								
			695,25	37,15	334	18	105	0,1814	–
104 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=1,020;	1,5096	223		337				
	м3								
105 Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,01164	18837,97	11119,34	219	129	144	42,5	–
	т								
			7560	4200,75	88	49	105	20,52	–
106 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01164	52400		610				

		т							
107	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,01164	40200		468			
		т							
108	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя (ФМ-1,ФМ-2)	21,6	245,44	3,82	5302	83	989	0,212	5
		м2 поверхности		37,35	1,44	807	31	118	0,007	–
109	Е9-17-1	Монтаж СТ-1,СТ-1а,СТ-1б, и стоек под скамью	0,73908	4646,85	2285,57	3434	1689	1461	9,35	7
		т конструкций		1579,5	617,13	1167	456	90	2,34	2
110	2-1-41	Конструкции опор СТ-1,СТ-1а,СТ-1б, и стоек под скамью (прим)К=1,040;	0,71186	147100		104715				
		т								
111	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 тК=1,040;	0,05678	154200		8755				
		т								
112	Е9-1-1	Монтаж каркаса остановки	1,57656	8493,42	3350,04	13390	5282	6415	20	32
		т конструкций		3690	830,84	5818	1310	90	2,92	5
113	Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	0,29872	13864,97	4022,39	4142	1202	2732	56,5	17
		т конструкций		9090	1071,86	2715	320	90	3,81	1
114	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиляК=1,040;	1,86339	147100		274105				
		т								
115	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 тК=1,040;	0,0869	154200		13400				
		т								
116	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев под скамейку	0,24	22541,72	316,57	5410	76	1039	22,5	5
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	837	29	120	0,58	–
117	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	96	20,14	0,23	1933	22	1728	0,119	11
		болт		19,91	0,09	1911	9	90	0,0004	–
118	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00412	149300		615				

		т								
119	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00412	40200		166				
		т								
120	Е9-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из стального листа	51,24	332,23	125,08	17023	6409	8013	0,94	48
		м2								
				144	29,74	7379	1524	90	0,103	5
121	1-1-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	1,21184	55877		67714				
		т								
122	1-1-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	0,03176	475300		15096				
		т								
123	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,03176	40200		1277				
		т								
124	Е9-30-1	Монтаж буквы "А" из круглой стали	0,00988	12792,01	5522,03	126	55	66	35,9	–
		т конструкций								
				6075	1322,37	60	13	90	4,73	–
125	4-1-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 мм	0,00988	42500		420				
		т								
126	Е34-60-5	Облицовка каркасов стен металлосайдингом	11,16	176,24	4,41	1967	49	1625	0,887	10
		м2 поверхности								
				142,43	1,69	1590	19	101	0,0082	–
127	99-2-1(пл)ТО	Металлосайдинг -Соффит сплошнойК=1,030;	11,4948	448		5150				
		м2								
128	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=29,000;	117,044	21,8	0,05	2552	6	614	0,0295	3
		м2								
				5,81	0,02	680	2	90	0,0001	–
129	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=29,000;	38,048	21,8	0,05	829	2	200	0,0295	1
		м2								
				5,81	0,02	221	1	90	0,0001	–
130	Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710К=29,000;	117,044	70,08	0,12	8202	14	297	0,0138	2
		м2								

			2,77	0,05	324	6	90	0,0002	–
131	Е15-176-9	Двухслойное покрытие скамьи масляными и спиртовыми лаками	5,6	225,69	–	1264	–	200	0,182	1
		м2 покрытия								
				33,98	–	190	–	105	–	–
132	Е9-42-1	Монтаж покрытия из профилированного листа	48	112,46	34,25	5398	1644	2572	0,317	15
		м2								
				51,08	8,45	2452	406	90	0,0302	1
133	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 (12*1,02)К=1,020;	48,96	1190		58262				
		м2								
134	1-1-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	0,0252	475300		11978				
		т								
135	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0252	40200		1013				
		т								

Раздел 14 Установка дорожных знаков

136	Е27-14-2	Устройство присыпных берм из песчано-гравийной смеси	9,59	640,82	73,75	6145	707	422	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	205	112	133	0,041	–
137	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	9,59	14,12	12	135	115	41	0,0122	–
		м3 уплотненного грунта								
				1,62	2,75	16	26	97	0,0122	–
138	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	18,7	402,75	–	7531	–	8510	2,8	52
		м3 грунта								
				402,75	–	7531	–	113	–	–
139	Е30-3-2	Устройство подушек песчаных под фундаментыК=34,000;	5,78	805,32	33,87	4655	196	1737	1,94	11
		м3								
				263,25	12,47	1522	72	109	0,0609	–
140	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов, бетон кл.В20К=34,000;	11,9	6645,41	95,97	79080	1142	10096	4,9	58
		м3								
				771,75	36,25	9184	431	105	0,1771	2
141	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	34	747,86	146,19	25427	4970	24169	3,2	109
		шт								

			506,25	28,22	17213	959	133	0,11	4
142	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0797	18837,97	11119,34	1501	886	985	42,5	3
		т		7560	4200,75	603	335	105	20,52	2
143	4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=14 мм	0,0383	44700		1712				
		т								
144	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,0414	50800		2103				
		т								
145	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,02	134,1	–	137	–	155	0,972	1
		м3 грунта		134,1	–	137	–	113	–	–
146	Е1-166-2	Раравнивание лишнего грунта вручную	17,68	134,1	–	2371	–	2679	0,972	17
		м3 грунта		134,1	–	2371	–	113	–	–
147	99-1-1(пл)ТО	Стойка СКМ 2.30 (28шт, L=3 м)К=3,000;	84	448		37632				
		м								
148	99-1-2(пл)ТО	Стойка СКМ 3.40 (6 шт, L=4м)К=4,000;	24	560		13440				
		м								
149	Е6-1-1	Омоноличивание стоек, бетон кл.В20К=34,000;	2,652	5219,83	66,01	13843	175	614	1,35	4
		м3		195,75	24,93	519	66	105	0,1218	–
150	99-1-3(пл)ТО	Дорожный знак А900 (с учетом элемента крепления)	8	2118		16944				
		шт								
151	99-1-4(пл)ТО	Дорожный знак 700х700 (с учетом элемента крепления)	46	2694		123924				
		шт								
152	99-1-5(пл)ТО	Дорожный знак 700х1050 (с учетом элемента крепления)	8	3261		26088				
		шт								

Раздел 15 Разметка проезжей части

153	Е27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,09	10970,65	1692,25	987	152	130	3,18	–
		км линии		450	632,07	41	57	133	2,85	–
154	Е27-65-1	Разметка проезжей части двойной сплошной линией 0,1мх2 (прим.)К=2,000;	3,1	10970,65	1692,25	34009	5246	4461	3,18	10

	км линии								
			450	632,07	1395	1959	133	2,85	9
155 Е27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	3,052	4349,35	1692,25	13274	5165	4392	3,18	10
	км линии								
			450	632,07	1373	1929	133	2,85	9
156 Е27-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	0,216	8763,55	1692,25	1893	366	311	3,18	1
	км линии								
			450	632,07	97	137	133	2,85	1
157 Е27-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1	0,06	6556,45	1692,25	393	102	86	3,18	–
	км линии								
			450	632,07	27	38	133	2,85	–
158 Е27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,4 м при соотношении штриха и промежутка 1:3 (прим.)	0,168	10970,65	1692,25	1843	284	242	3,18	1
	км линии								
			450	632,07	76	106	133	2,85	–
159 Е27-65-3	Разметка проезжей части сплошной линией 0,4 м	0,014	37455,85	1692,25	524	24	20	3,18	–
	км линии								
			450	632,07	6	9	133	2,85	–
160 Е11-21-1	Нанесение разметки 1.13;1.14.1;1.14.3;1.18;1.23 (прим.)	368,2	657,98	48,65	242268	17913	52888	0,6	221
	м2 покрытия								
			98,55	18,23	36286	6712	123	0,089	33
	Всего прямые затраты				**29875240**	**1244160**			**7007**
					1111329	**318949**			**1151**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				27519763				
	Накладные расходы, тенге				1820807				
	- заработная плата, тенге				273121				
	- трудоемкость, чел-ч				910				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				445126				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1928470				

Всего	**33624516**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	403494
- сметная заработная плата, тенге	56893
- нормативная трудоемкость, чел-ч	323
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	490003
- сметная заработная плата, тенге	225401
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1372
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	340280
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	136112
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**34994406**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**83636630**
- материалы, тенге	65773087
- сметная заработная плата, тенге	5884046
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10765
Налог (2 %)	1672733
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**85309362**
НДС (12 %)	10237123
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**95546485,64**

Заказчик

Представитель технадзора

Генподрядчик

	Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234
	форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"27" октября 2017 года

Заказчик **Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган», руководитель Калиев Малдыбай Молдыбаевич, 040000 Алматинская область г.Талдыкорган ул. Абая 241**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от «20» октября 2017 год**

ТОО «Гордорстрой», директор Ивкин Валерий Викторович, юр.адрес г. Талдыкорган ул.Ярославского 10,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «20» октября 2017 год, ТОО «KravИнжиниринг» в качестве эксперта технического надзора Шабалин Валерий Александрович, аттестат эксперта на тех.надзор КДС и ЖКХ № 05078 от 15 апреля 2013 год.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от «20» октября 2017 год. ТОО «ОНТ-NP» МКЛ №00732, директор Миникаев Канат Гаязович, в лице специалиста Кулпиясова Ольга Викторовна, приказ №7 от 7.06.2017 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «**Капитальный ремонт дороги улицы Ракишева от ул. Абая до ул. Желтоксан в г. Талдыкорган.»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **г. Талдыкорган Алматинской области**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "__" _____20__ года № _____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№ _____;

наименование органа вынесшего решение

"АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ "МЕМЛЕКЕТТІК СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС БАҚЫЛАУ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ (ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР ӨТІНІШТЕРІ)
КІРІС № Ашық
20 17 ж. "27" 10
_____ беттен тұрады

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области» KZ85REA00059576 дата выдачи 09.06.2017 года**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **«ОНТ-NP», МКЛ №00732, Заказ № 12-2014 - АД, заключение 18-0171/14 от 19.03.2014 года**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган» приказ 1/1 от 20.03.2014 года**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____июнь 2017 г_____;

месяц, год

окончание работ _____октябрь 2017 г_____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____5_____;

фактически, месяц:_____5__ _____ _____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
протяженность трассы	км	1,655		1,655	
устройство дорожной одежды на проезжей части	м2	23585		23585	
Устройство дорожной одежды на пересечениях и примыканиях	м2	932		3677	
устройство тротуаров	м2	5974		5533	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный

период_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: «**Капитальный ремонт дороги улицы Ракишева от ул. Абая до ул. Желтоксан в г. Талдыкорган.**»

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего **287 551,233** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **287 551,233** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **287 551,233** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **287 551,233** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «**Капитальный ремонт дороги улицы Ракишева от ул. Абая до ул. Желтоксан в г. Талдыкорган.»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Руководитель
ГУ «Отдел ПТ и АД г. Талдыкорган» _____ Калиев М.М.

фамилия, имя, отчество

Технический надзор _____ Шабалин В.А.

фамилия, имя, отчество

Авторский надзор _____ Кулпиясова О.В.

фамилия, имя, отчество

Генподрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Гордорстрой» _____ Ивкин В.В.

фамилия, имя, отчество

«Талдықорған қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ

Жетекші маман _____Р. Самратбеков

Құжат 4 беттен бауланып, тігілді.

№ 36 25.10 2017 ж.

"Талдықорған қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі