Форма 3

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2016 года

Заказчик: КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Асанас-Дар"

Наименование объекта: Реконструкция котельных (перевод на газ) детских садов в пос.Шиели Шиелиского района Кызылординской области

Договор № 84 от 02.12.2016 года

№№ пп	Наименование объекта работ и затрат	Сметная стоимость		Договорная стоимость		Выполнено СМР с начала строительства		Выполнено СМР с начала года		Выполнено СМР за отчетный период	
		в		в		в		в		в	
		рыночных ценах тыс. тенге	базисных ценах тыс. тенге	рыночных ценах тыс. тенге	базисных ценах тыс. тенге	рыночных ценах тыс. тенге	базисных ценах тыс. тенге	рыночных ценах тыс. тенге	базисных ценах тыс. тенге	рыночных ценах тыс. тенге	базисных ценах тыс. тенге
1	Реконструкция котельных (перевод на газ) детских садов в п.Шиели Шиелийского района	27834,24	24852,00	27834,24	24852,00	27834,24	24852,00	27834,24	24852,00	27834,24	24852,00

Заказчик;
КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор;
ИП "Ибраев"
Ибраев О.Т.

Подрядчик"
ТОО "Асанас-Дар"
Карабаева Р.

Ф-2В

Заказчик : КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик : ТОО "Асанас-Дар"
Договор: № 84 от 02 декабрь 2016 года

Наименование объекта : РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНЫХ (ПЕРЕВОД НА ГАЗ ДЕТСКИХ САДОВ) ПОС.ШИЕЛИ

АКТ

приемки выполненных работ за декабрь 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЯСЛИ - САД "КАУСАР"					
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы					
1	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,0000		1748,77	5246
		НР первого уровня	%	42,8		349,76	1049
		НР второго уровня	%	3,6		75,55	227
		Накладные расходы	%	--		425,30	1276
		Сметная прибыль	%	8		173,93	522
		Сметная стоимость:				**2348,00**	**7044**
2	23-070204-1705 **РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	Автоматы АП50 4Р 10 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000		4688,71	9377
		НР второго уровня	%	3,6		168,79	338
		Накладные расходы	%	--		168,79	338
		Сметная прибыль	%	8		388,60	777
		Сметная стоимость:				**5246,10**	**10492**
3	**23-070204-1603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**3181,02**	**3181**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		114,52	115
		Накладные расходы	%	--		114,52	115
		Сметная прибыль	%	8		263,64	264
		Сметная стоимость:				**3559,18**	**3559**
4	**13-080305-0108 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**3,0000**		**315,44**	**946**
		НР первого уровня	%	42,8		131,57	395
		НР второго уровня	%	3,6		16,09	48
		Накладные расходы	%	--		147,66	443
		Сметная прибыль	%	8		37,05	111
		Сметная стоимость:				**500,15**	**1500**
5	**23-070217-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220**	**шт.**	**3,0000**		**214,25**	**643**
		НР второго уровня	%	3,6		7,71	23
		Накладные расходы	%	--		7,71	23
		Сметная прибыль	%	8		17,76	53
		Сметная стоимость:				**239,72**	**719**
6	**23-070202-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Коробки для встраивания выключателей и розеток**	**шт.**	**3,0000**		**63,26**	**190**
		НР второго уровня	%	3,6		2,28	7
		Накладные расходы	%	--		2,28	7
		Сметная прибыль	%	8		5,24	16
		Сметная стоимость:				**70,78**	**212**
7	**13-080206-0101 РСНБ РК 2015**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**20,0000**		**146,91**	**2938**
		НР первого уровня	%	42,8		57,01	1140
		НР второго уровня	%	3,6		7,34	147
		Накладные расходы	%	--		64,35	1287
		Сметная прибыль	%	8		16,90	338
		Сметная стоимость:				**228,15**	**4563**
8	**23-070202-0708 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Кабель-канал 20х10, длиной 2,0 м, типа ИЭК**	**шт.**	**10,0000**		**183,67**	**1837**

1	2		4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		6,61	66
		Накладные расходы	%	--		6,61	66
		Сметная прибыль	%	8		15,22	152
		Сметная стоимость:				**205,50**	**2055**
9	**21-130207-1006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Дюбели универсальные для крепления электротехнических коробов HUD-1 5 мм х 25 мм**	**шт.**	**500,0000**		**5,00**	**2500**
		НР второго уровня	%	3,6		0,18	90
		Накладные расходы	%	--		0,18	90
		Сметная прибыль	%	8		0,41	207
		Сметная стоимость:				**5,59**	**2797**
10	**ООО"Центр промышленного оборудования"**	**Переносной Бензиновй Генератор Fubag 3300**	**шт**	**1,0000**		**135517,86**	**135518**
		НР второго уровня	%	3,6		4878,64	4879
		Накладные расходы	%	--		4878,64	4879
		Сметная прибыль	%	8		11231,72	11232
		Сметная стоимость:				**151628,22**	**151628**
		Кабельные изделия					
11	**13-080206-0801 РСНБ РК 2015**	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках**	**м**	**20,0000**		**17,21**	**344**
		НР первого уровня	%	42,8		3,54	71
		НР второго уровня	%	3,6		0,75	15
		Накладные расходы	%	--		4,29	86
		Сметная прибыль	%	8		1,72	34
		Сметная стоимость:				**23,22**	**464**
12	**23-060903-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0200**		**157114,83**	**3142**
		НР второго уровня	%	3,6		5656,13	113
		Накладные расходы	%	--		5656,13	113
		Сметная прибыль	%	8		13021,68	260
		Сметная стоимость:				**175792,64**	**3516**
13	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**15,0000**		**192,01**	**2880**
		НР первого уровня	%	42,8		48,00	720

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		8,64	130
		Накладные расходы	%	--		56,64	850
		Сметная прибыль	%	8		19,89	298
		Сметная стоимость:				**268,55**	**4028**
14	**13-080206-1701 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**15,0000**		**292,09**	**4381**
		НР первого уровня	%	42,8		93,73	1406
		НР второго уровня	%	3,6		13,89	208
		Накладные расходы	%	--		107,62	1614
		Сметная прибыль	%	8		31,98	480
		Сметная стоимость:				**431,69**	**6475**
15	**23-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**15,0000**		**260,82**	**3912**
		НР второго уровня	%	3,6		9,39	141
		Накладные расходы	%	--		9,39	141
		Сметная прибыль	%	8		21,62	324
		Сметная стоимость:				**291,83**	**4377**
16	**23-060144-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0200**		**190013,26**	**3800**
		НР второго уровня	%	3,6		6840,48	137
		Накладные расходы	%	--		6840,48	137
		Сметная прибыль	%	8		15748,30	315
		Сметная стоимость:				**212602,04**	**4252**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**180837**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**11232**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**4781**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**6451**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14853**
		Накладные расходы -	Тенге				**90**
		Сметная прибыль -	Тенге				**207**
		Накладные расходы -	Тенге				**141**
		Сметная прибыль -	Тенге				**324**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**207684**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11170**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ					
18	**11-190201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 5 м3/ч. Установка**	**устройство**	**2,0000**		**5838,72**	**11677**
		НР первого уровня	%	60,4		3496,73	6993
		НР второго уровня	%	3,6		336,08	672
		Накладные расходы	%	--		3832,81	7666
		Сметная прибыль	%	8		773,72	1547
		Сметная стоимость:				**10445,25**	**20891**
19	**ена г.Москва.ООО" Евротехклимат "**	**Горелка газовая BS 3 RIELLO**	**шт**	**2,0000**		**392078,57**	**784157**
		НР второго уровня	%	3,6		14114,83	28230
		Накладные расходы	%	--		14114,83	28230
		Сметная прибыль	%	8		32495,47	64991
		Сметная стоимость:				**438688,87**	**877378**
20	**Маг."RIELLO DURNERS"**	**Мультиблок MB DLE 470**	**шт**	**2,0000**		**199103,07**	**398206**
		НР второго уровня	%	3,6		7167,71	14335
		Накладные расходы	%	--		7167,71	14335
		Сметная прибыль	%	8		16501,66	33003
		Сметная стоимость:				222772,44	445545
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**1194041**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**1182363**
	Накладные расходы -		Тенге				**42565**
	Сметная прибыль -		Тенге				**97994**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**1322923**
		Накладные расходы -	Тенге				**7666**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**6993**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**673**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1547**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1343813**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11579**
		ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ					
		Внутренний газопровод					

1	2		4	5	6	7	8
21	13-110203-0101 РСНБ РК 2015	**Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях**	**шт.**	**1,0000**		**863,82**	**864**
		НР первого уровня	%	44		380,08	380
		НР второго уровня	%	3,6		44,78	45
		Накладные расходы	%	--		424,86	425
		Сметная прибыль	%	8		103,09	103
		Сметная стоимость:				**1391,78**	**1392**
22	ТОО"Казприбор"	**Счетчики газовые G-16**	**шт.**	**1,0000**		**75000,00**	**75000**
		НР второго уровня	%	3,6		2700,00	2700
		Накладные расходы	%	--		2700,00	2700
		Сметная прибыль	%	8		6216,00	6216
		Сметная стоимость:				**83916,00**	**83916**
23	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**1682,60**	**10096**
		НР первого уровня	%	60,4		802,20	4813
		НР второго уровня	%	3,6		89,45	537
		Накладные расходы	%	--		891,65	5350
		Сметная прибыль	%	8		205,94	1236
		Сметная стоимость:				**2780,19**	**16681**
24	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1704,34**	**3409**
		НР первого уровня	%	60,4		808,44	1617
		НР второго уровня	%	3,6		90,46	181
		Накладные расходы	%	--		898,90	1798
		Сметная прибыль	%	8		208,26	417
		Сметная стоимость:				**2811,50**	**5623**
25	23-040902-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**9198,97**	**36796**
		НР второго уровня	%	3,6		331,16	1325
		Накладные расходы	%	--		331,16	1325
		Сметная прибыль	%	8		762,41	3050
		Сметная стоимость:				**10292,54**	**41170**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	23-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**10292,13**	**20584**
		НР второго уровня	%	3,6		370,52	741
		Накладные расходы	%	--		370,52	741
		Сметная прибыль	%	8		853,01	1706
		Сметная стоимость:				**11515,66**	**23031**
27	23-040902-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**8379,11**	**16758**
		НР второго уровня	%	3,6		301,65	603
		Накладные расходы	%	--		301,65	603
		Сметная прибыль	%	8		694,46	1389
		Сметная стоимость:				**9375,22**	**18750**
		Контроль загазованности					
28	13-100701-0301 РСНБ РК 2015	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**10728,39**	**10728**
		НР первого уровня	%	40,6		4307,94	4308
		НР второго уровня	%	3,6		541,31	541
		Накладные расходы	%	--		4849,25	4849
		Сметная прибыль	%	8		1246,21	1246
		Сметная стоимость:				**16823,86**	**16824**
29	прайс ООО"Компания Водгазучет"	**Сигнализатор загазованности САКЗ-МК-1-1 с клапаном КЗГУИ DN32мм**	**шт**	**1,0000**		**27920,31**	**27920**
		НР второго уровня	%	3,6		1005,13	1005
		Накладные расходы	%	--		1005,13	1005
		Сметная прибыль	%	8		2314,04	2314
		Сметная стоимость:				**31239,48**	**31239**
30	11-160401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**17,6000**		**587,92**	**10347**
		НР первого уровня	%	60,4		328,95	5790
		НР второго уровня	%	3,6		33,01	581
		Накладные расходы	%	--		361,96	6371
		Сметная прибыль	%	8		75,99	1337

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1025,87**	**18055**
31	**23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**14,0000**		**395,29**	**5534**
		НР второго уровня	%	3,6		14,23	199
		Накладные расходы	%	--		14,23	199
		Сметная прибыль	%	8		32,76	459
		Сметная стоимость:				**442,28**	**6192**
32	**23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,0000**		**166,32**	**832**
		НР второго уровня	%	3,6		5,99	30
		Накладные расходы	%	--		5,99	30
		Сметная прибыль	%	8		13,78	69
		Сметная стоимость:				**186,09**	**930**
		Футляр через стену L=0,7, труба д-63х3,8 мм -2 шт					
33	**11-160401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,4000**		**701,34**	**982**
		НР первого уровня	%	60,4		389,53	545
		НР второго уровня	%	3,6		39,27	55
		Накладные расходы	%	--		428,80	600
		Сметная прибыль	%	8		90,41	127
		Сметная стоимость:				**1220,55**	**1709**
34	**23-010201-0153 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,4000**		**838,53**	**1174**
		НР второго уровня	%	3,6		30,19	42
		Накладные расходы	%	--		30,19	42
		Сметная прибыль	%	8		69,50	97
		Сметная стоимость:				**938,21**	**1314**
35	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Протаскивание в футляр стальных труб диам. до 100 мм**	**м**	**1,4000**		**961,12**	**1346**
		НР первого уровня	%	62,1		499,23	699
		НР второго уровня	%	3,6		52,57	74

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		551,80	773
		Сметная прибыль	%	8		121,03	169
		Сметная стоимость:				**1633,95**	**2288**
36	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм**	**футляр**	**2,0000**		**23157,79**	**46316**
		НР первого уровня	%	62,1		4423,86	8848
		НР второго уровня	%	3,6		992,94	1986
		Накладные расходы	%	--		5416,80	10834
		Сметная прибыль	%	8		2285,97	4572
		Сметная стоимость:				**30860,56**	**61721**
		Опора из труб д-57х3,5					
37	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0406**		**78343,14**	**3181**
		НР первого уровня	%	60,9		40375,47	1639
		НР второго уровня	%	3,6		4273,87	174
		Накладные расходы	%	--		44649,34	1813
		Сметная прибыль	%	8		9839,40	399
		Сметная стоимость:				**132831,87**	**5393**
38	**23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**8,8000**		**865,25**	**7614**
		НР второго уровня	%	3,6		31,15	274
		Накладные расходы	%	--		31,15	274
		Сметная прибыль	%	8		71,71	631
		Сметная стоимость:				**968,11**	**8519**
39	**11-260101-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м3 изоляции**	**0,6000**		**29637,16**	**17782**
		НР первого уровня	%	55,3		9659,30	5796
		НР второго уровня	%	3,6		1414,67	849
		Накладные расходы	%	--		11073,97	6644
		Сметная прибыль	%	8		3256,89	1954
		Сметная стоимость:				**43968,01**	**26381**
40	**21-110203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**0,6000**		**11507,05**	**6904**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		414,25	249
		Накладные расходы	%	--		414,25	249
		Сметная прибыль	%	8		953,70	572
		Сметная стоимость:				**12875,01**	**7725**
41	**11-130301-0404 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**м2**	**3,9400**		**63,19**	**249**
		НР первого уровня	%	54,2		16,92	67
		НР второго уровня	%	3,6		2,88	11
		Накладные расходы	%	--		19,80	78
		Сметная прибыль	%	8		6,64	26
		Сметная стоимость:				**89,64**	**353**
42	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**3,9400**		**97,44**	**384**
		НР первого уровня	%	54,2		20,92	82
		НР второго уровня	%	3,6		4,26	17
		Накладные расходы	%	--		25,18	99
		Сметная прибыль	%	8		9,81	39
		Сметная стоимость:				**132,44**	**522**
43	**11-250210-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,0190**		**666992,72**	**12673**
		НР первого уровня	%	58,7		119144,24	2264
		НР второго уровня	%	3,6		28300,93	538
		Накладные расходы	%	--		147445,18	2801
		Сметная прибыль	%	8		65155,03	1238
		Сметная стоимость:				**879592,93**	**16712**
44	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Пневматическое испытание газопроводов**	**м**	**19,0000**		**378,08**	**7183**
		НР первого уровня	%	60,4		223,71	4250
		НР второго уровня	%	3,6		21,66	412
		Накладные расходы	%	--		245,37	4662
		Сметная прибыль	%	8		49,88	948
		Сметная стоимость:				**673,33**	**12793**
45	**23-020101-0121 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**5,0000**		**186,80**	**934**
		НР второго уровня	%	3,6		6,72	34

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		6,72	34
		Сметная прибыль	%	8		15,48	77
		Сметная стоимость:				**209,01**	**1045**
46	**23-020101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**3,0000**		**82,04**	**246**
		НР второго уровня	%	3,6		2,95	9
		Накладные расходы	%	--		2,95	9
		Сметная прибыль	%	8		6,80	20
		Сметная стоимость:				**91,79**	**275**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**325836**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**75000**
	Накладные расходы -		Тенге				**2700**
	Сметная прибыль -		Тенге				**6216**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**83916**
		Накладные расходы -	Тенге				**6279**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**4688**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1591**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3663**
		Накладные расходы -	Тенге				**21478**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**17755**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3723**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8570**
		Накладные расходы -	Тенге				**1813**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1639**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**174**
		Сметная прибыль -	Тенге				**399**
		Накладные расходы -	Тенге				**22038**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**17015**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**5023**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11562**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**410555**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**88**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**72322**

НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Газопровод низкого давления