Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«_21_» _____11_____ 2016 г.

Заказчик _***ГУ «Каргалинский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства», Актюбинская обл. Каргалинский район с. Бадамша ул. Абылхайр хана № 38.***_

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии_ ***от 17. 11. 2016 г. Пройзводственный кооператив «Ерзат» Аликулов К.К. №13007734 от 01. 02. 2013 года***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,
отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ_***16.11. 2016 г. ТОО «Нисан –Актобе», Кыдыралин Гибат Амзеевич, АДСиЖКХ № 04128 от 05. 12. 2012г***_

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту_ ***от 16. 11. 2016 г. ТОО «ONIX PROJECT»*** ,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:_ ***Строительство 2-х этажного 8 – ми квартирного арендно-коммунального жилого дома***

_

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу _*Актюбинская обл. Каргалинский район с. Бадамша ул. Ш. Уалиханова №4*_ ,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «_***15***_» _***08***_ 20_***14***_ г. №_***211***_;

***ГУ «Аппарат акима сельского округа Бадамш***

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области», Дата – 07.06.2016г.***

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «ONIX PROJECT (ТОО «АвтоСТройБизнес»)***

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) *ГУ «Каргалинский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства»*;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***06. 2016 г.***;

месяц, год

окончание работ ***11. 2016 г.***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***6,5***;

фактически, месяц: ***5,5***;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	***669,7 в.т.ч. квартир-631,2***	***669,7 в.т.ч. квартир-631,2***
Число этажей	этаж	***2***	***2***
Общий строительный объем	$м^3$		

		3805,0	***3805,0***
В том числе подземной части	$м^3$	***34,8***	***34,8***
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
	8	***631,2***	***368,6***	***8***	***631,2***	*368,6*
Всего квартир, в том числе: однокомнатных	*6*	*444,0*	*252,6*	*6*	*444,0*	*252,6*
двухкомнатных	*2*	*187,2*	*116,0*	*2*	*187,2*	*116,0*
трехкомнатных						
четырехкомнатных						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***Здание 2-х этажное с техподпольем. Прямоугольное очертание в плане, с рамерами 12,6х29,28м. Фундаменты-ленточные из сборных ж/б блоков. Стены наружные толщиной 600мм – (эффектная кладка А-64)из силикатного кирпича с утеплением толщ-100мм и облицовкой силикатным кирпичем толщ-120мм. Перекрытия и покрытия – сборные ж/б плиты. Крыша-чердачная, вальмовая. Покрытия кровли – из профилированных листов.***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего ***73,138*** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ ***59,106*** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***56 409,897*** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство 2-хэтажного 8-ми квартирного арендного коммунального жилого дома в с.Бадамша Каргалинского района Актюбинской области»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик _____ **Ергалиев Н.С**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

Технический надзор _____ **Кыстаубаева А.С**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

Авторский надзор_____ **Биманов А.А**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

Подрядчик (генеральный подрядчик)_____ **Аликулов К.К**

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись

Заказчик : ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство 2-х этажного 8-ми квартирного арендного коммунального жилого дома в селе Бадамша Каргалинского района"

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2016 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	2	29.04.2016г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчети.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования в ценах 2014 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство 2-х этажного 8-ми квартирного арендного коммунального жилого дома в селе Бадамша Каргалинского района"	11 310 867	11 310 867	5 290 842	5 798 243	0	221 782	1 357 304	12 668 171
Итого за отч. м-ц: июнь 2016г.	11 310 867	11 310 867	5 290 842	5 798 243	0	221 782	1 357 304	12 668 171

Заказчик: _____ Досмухамбетов Р.
Руководитель ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: _____ Аликулов К.К.
Председатель ПК "Ерзат"

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство 2-х этажного 8-ми квартирного арендного коммунального жилого дома в селе Бадамша Каргалинского района"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
ГоскомстатаРК от16.11.94г.№73

АКТ №01

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2016 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Общестроительные работы										
Раздел 1. Земляные работы										
1	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (срезка растительного слоя)	152,42	7,91	7,91	1206	1206	380	0	0
		м3 грунта		0	2,57	0	392	97	0,00984	1
2	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) К=2,000;	304,84	7,32	7,32	2231	2231	704	0	0
		м3 грунта		0	2,38	0	726	97	0,00911	3
3	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	935,55	23,36	22,08	21854	20657	6207	0,00888	8
		м3 грунта		1,28	5,56	1198	5202	97	0,0193	18

4	Е1-163-2	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 2 группы	103,95	353,25	0	36720	0	41494	2,33	242
		м3 грунта		353,25	0	36720	0	113	0	0
5	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	1039,5	9,24	9,24	9605	9605	3025	0	0
		м3 грунта		0	3	0	3119	97	0,0115	12
6	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	1039,5	7,91	7,91	8222	8222	2591	0	0
		м3 грунта		0	2,57	0	2672	97	0,00984	10
7	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м из резерва	917,86	9,24	9,24	8481	8481	2671	0	0
		м3 грунта		0	3	0	2754	97	0,0115	11
8	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	917,86	7,91	7,91	7260	7260	2288	0	0
		м3 грунта		0	2,57	0	2359	97	0,00984	9
9	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	826,07	6,48	6,48	5353	5353	1683	0	0
		м3 грунта		0	2,1	0	1735	97	0,00806	7
10	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	91,79	134,1	0	12309	0	13909	0,972	89
		м3 грунта		134,1	0	12309	0	113	0	0
11	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	917,86	21,55	4,52	19780	4149	15162	0,108	99
		м3 уплотненного грунта		17,03	0	15631	0	97	0	0

12	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (восстановление растительного слоя)	152,42	7,91	7,91	1206	1206	380	0	0
		м3 грунта		0	2,57	0	392	97	0,00984	1
13	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	304,84	7,32	7,32	2231	2231	704	0	0
		м3 грунта		0	2,38	0	726	97	0,00911	3
Раздел 2. Фундаменты										
14	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	18,12	2 518,77	100,89	45640	1828	3464	0,85	15
		м3 основания		123,75	38,25	2242	693	118	0,18	3
15	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,906	40 097,59	339,59	36328	308	170	0,58	1
		т		0	140,94	0	128	133	0,58	1
16	Е6-1-23	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм	48,5	9046,03	208,34	438732	10104	25664	2,6	126
		м3		425,25	78,71	20625	3817	105	0,3844	19
17	4-1-24	Арматурные заготовки, не собраные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,5243	52400		27473				
		т								
18	4-1-22	Арматурные заготовки, не собраные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,263	53600		14097				
		т								
19	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	19	350,14	172,69	6653	3281	3631	0,476	9
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	1449	1144	140	0,2371	5

20	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1т	45	500,62	243,37	22528	10952	12093	0,668	30
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	4810	3829	140	0,3375	15
21	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5т	62	750,27	389,08	46517	24123	25243	0,937	58
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	9542	8489	140	0,554	34
22	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	62	1 090,46	598,4	67609	37101	35561	1,18	73
		шт сборных конструкций		195,53	214,16	12123	13278	140	0,911	56
23	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	14,856	12600		187186				
		м3								
24	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	2,46	12 200		30012				
		м3								
25	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	84,32	11 800		994976				
		м3								
26	Е8-6-1	Кладка фундамента из кирпича керамического	1,1	10 444,24	335,84	11489	369	1072	4,54	5
		м3 кладки		699,75	126	770	139	118	0,61	1
27	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выравненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	531,7	245,44	3,82	130500	2031	24337	0,212	113
		м2 поверхности		37,35	1,44	19859	766	118	0,007	4

28	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	72,5	713,66	11,21	51740	813	3055	0,201	15
		м2 поверхности		31,5	4,21	2284	305	118	0,0205	1
29	Е8-5-1	Боковая изоляция стен и фундаментов глиной	28,5	2 010,32	274,19	57294	7814	36926	6,93	198
		м3 изолирующего слоя		994,5	103,5	28343	2950	118	0,5	14
Раздел 3. Стены и перегородки										
31	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	2	14 600		29200				
		м3								
Раздел 4. Перекрытие										
45	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	745,65	2 950		2199668				
		м2								
Итого стоимость строительство						4534101	169326	262 414		1081
						152273	55610			228
В т.ч. Оборудование						0				
Накладные расходы, тенге						262414				
Заработная плата, тенге						39362				
трудоемкость, чел-ч						131				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге						287791				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге						5084306				
Глава 8 Временные здания и сооружения										
Временные здания и сооружения 1,1%						55927				
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%						8389				
Итого по главе 8						55927				
Итого по главам 1-8						5140233				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство										
Затраты на производство строительно-монтажных										
работ в зимнее время (1,53%)						78646				
Затраты на выслугу лет 1%						51402				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%						20561				

Итого по главе 9				150609				
Итого по главам 1-9				5290842				
Итого по сметному расчету:								
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге				5290842				
в текущих ценах 2015 года, МРП тек.= 1982 К=2,557				13528684				
Договорная сумма скидка по тендру				11089085				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				221782				
Сметная стоимость в текущем уровне цен				11310867				
НДС (12%)				1357304,0				
Стоимость строительства				12668171,0				

Заказчик: И.О начальника ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Досмухамбетов Р.

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов К.К.

Технадзор: ТОО"Ниссан-Актобе" Кыдыралин Г

Заказчик : ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство 2-х этажного 8-ми квартирного арендного коммунального жилого дома в селе Бадамша Каргалинского района"

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2016 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	2	29.04.2016г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования в ценах 2014 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство 2-х этажного 8-ми квартирного арендного коммунального жилого дома в селе Бадамша Каргалинского района"	28 285 943	16 975 076	7 940 369	8 701 862	0	332 845	2 037 009	19 012 085
Итого за отч. м-ц: июль 2016г.	28 285 943	16 975 076	7 940 369	8 701 862	0	332 845	2 037 009	19 012 085

Заказчик: _____ Досмухамбетов Р.
Руководитель ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: _____ Аликулов К.К.
Председатель ПК "Ерзат"

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство 2-х этажного 8-ми квартирного арендного коммунального жилого дома в селе Бадамша Каргалинского района"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от16.11.94г.№73

АКТ №02

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2016 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Общестроительные работы										
Раздел 3. Стены и перегородки										
30	Е8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 610 мм при высоте этажа до 4 м	230	8 045,5	355,12	1850465	81678	299829	6,04	1389
		м3 кладки		972	132,75	223560	30533	118	0,65	150
31	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	51,35	14 600		749710				
		м3								
32	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до м из кирпича	96	7 389,46	337,41	709388	32391	90228	4,38	420
		м3 кладки		670,5	126	64368	12096	118	0,62	60

33	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного при высоте этажа до 4 м	202	1 024,36	34,37	206921	6943	48118	1,21	244
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	38178	2600	118	0,0629	13
34	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича керамического при высоте этажа до 4 м	70	1150,36	34,37	80525	2406	16674	1,21	85
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	13230	901	118	0,0629	4
35	Е8-6-9	Кладка вентиляционных каналов из кирпича керамического	9,6	8 799,65	296,6	84477	2847	11623	5,95	57
		м3 кладки		915,75	110,25	8791	1058	118	0,54	5
36	Е8-12-1	Армирование кладки стен	0,0423	72 779,65	422,15	3079	18	420	56,4	2
		т металлических изделий		8 257,5	157,5	349	7	118	0,77	0
37	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	126	104,78	66,43	13202	8370	8414	0,148	19
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	3005	3005	140	0,1051	13
38	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	6,03	25 800		155574				
		м3								
39	Е9-24-1	Монтаж перемычек металлических	0,34102	13864,97	4022,39	4728	1372	3119	56,5	19
		т конструкций		9 090	1071,86	3100	366	90	3,81	1

40	1-1-891	Прокат угловой неравнополочный, толщина 8 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,28982	64200		18606				
		т								
41	1-1-880	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,0512	49389		2529				
		т								
42	Е-13-26-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	34,78	21,8	0,05	758	2	182	0,0295	1
		м2		5,81	0,02	202	1	90	0,0001	0
43	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных	34,78	20,35	0,02	708	1	130	0,0213	1
		м2		4,16	0	145	0	90	0	0
Раздел 4. Перекрытие										
44	Е7-46-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	42	1 780,04	403,26	74762	16937	34930	2,74	115
		шт сборных конструкций		447,75	146,29	18806	6144	140	0,6601	28
46	Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,952	11 358,15	269,2	10813	256	1433	8,21	8
		м3		1 332	101,7	1268	97	105	0,4966	0

47	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,07004	52400		3670				
		m								
48	4-1-23	Арматурные заготовки, не собраные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01872	53000		992				
		m								
49	Е6-22-12	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной	1,1	10877,56	213,01	11965	234	1273	6,43	7
		м3		1 021,5	80,46	1124	89	105	0,393	0
50	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0384	52 400		2012				
		m								
51	4-1-23	Арматурные заготовки, не собраные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,039	53000		2067				
		m								
52	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0207	55 620		1151				
		m								

53	Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,35	11 134,85	269,2	3897	94	527	8,21	3
		м3		1332	101,7	466	36	105	0,4966	0
54	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,0048	50900		244				
		т								
55	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0027	52400		141				
		т								
56	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00044	55 620		24				
		т								
57	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь	0,01356	67 700		918				
		т								
Раздел 5 Кровля										
61	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	19,5	14 600		284700				
		м3								
71	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,705	47 200		33276				

		m								
Раздел 6 Лестницы										
86	1-1-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из	0,647	63 600		41149				
		m								
87	1-4-87	Сталь угловая 75х75 мм (ГОСТ 8509-86)	0,027	44 300		1196				
		m								
88	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из	0,0005	58 700		29				
		m								
89	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,001	45 800		46				
		m								
91	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	35	1 070		37450				
		м								
100	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1,3	12 300		15990				
		м2								
Раздел 7 Двери										

113	2-2-1	Двери стальные утепленные однопольные 2,1х1,0 огрунтованные и окрашенные	8	25 100		200800				
		шт								
114	2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные 2,1х1,3 огрунтованные и окрашенные	1	37 400		37400				
		шт								
115	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рыжачный в алюминиевом корпусе	1	5 500		5500				
		шт								
117	6-2-50	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-13П внутренние	3,12	3 540		11045				
		м2								
119	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	34,02	4 010		136420				
		м2								
120	6-2-10	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	13,44	3 780		50803				
		м2								
121	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	14,7	4 250		62475				
		м2								

122	1-1-789	Скобяные изделия для двупольных входных дверей в помещение	1	1 500		1500				
		комплект								
123	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	36	1 380		49680				
		комплект								
		Раздел 8 Окна								
125	6-1-713	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокмерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	73,32	6 389		468441				
		м2								
127	6-1-714	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	0,828	6 226		5155				
		м2								
129	6-1-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	0,25	4 884		1221				

		м2								
131	6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 550 мм	51,24	4 100		210084				
		м								
Раздел 9 Полы техподполья										
133	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	34,8	107,54	2,62	3742	91	492	0,0681	2
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	366	34	123	0,0048	0
134	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	2,784	8 610,38	0	23971	0	1942	3,66	10
		м3 подстилающего слоя		567	0	1579	0	123	0	0
135	Е11-4-3	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на резино-битумной мастике	34,8	322,71	3,1	11230	108	2400	0,296	10
		м2 изолируемой поверхности		54,9	1,17	1911	41	123	0,0057	0
136	Е11-4-4	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на резино-битумной мастике	34,8	244,17	2,19	8497	76	1702	0,213	7
		м2 изолируемой поверхности		38,93	0,83	1355	29	123	0,004	0
137	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	34,8	266,32	13,43	9268	467	2469	0,366	13
		м2 стяжки		52,65	5,04	1832	175	123	0,0246	1

Раздел 10 Поля 1 этаж										
138	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	296,7	107,54	2,62	31907	777	4197	0,0681	20
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	3118	294	123	0,0048	1
139	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	14,835	8 610,38	0	127735	0	10346	3,66	54
		м3 подстилающего слоя		567	0	8411	0	123	0	0
146	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	38,2	107,54	2,62	4108	100	540	0,0681	3
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	401	38	123	0,0048	0
147	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,91	8 610,38	0	16446	0	1332	3,66	7
		м3 подстилающего слоя		567	0	1083	0	123	0	0
Раздел 13 Входная группа										
182	8-1-51	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 76х3,5 мм	12,8	662		8474				
		м								
183	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14	0,0197	70 000		1379				
		т								
Сантехнические работы										

Раздел 1 Водопровод										
5	99-3-2 (пл)	Счетчик холодной воды Minomess д. 15мм	8	1 488		11904				
		шт								
8	9-1-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Ду 20 мм	80	316		25280				
		шт								
12	11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смещения и аэратором	16	1 750		28000				
		комплект								
13	11-1-91	Смесители для душовых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	8	1 650		13200				
		комплект								
17	11-1-59	Сифон прямой пластмассовый с выпуском с переливом для ванн	8	2 330		18640				
		шт								
21	11-1-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	8	1 700		13600				
		шт								
22	8-10-183	Ревизии к канализационным трубам, д. 100 мм	4	523		2092				
		шт								
Отопление и вентиляция										
Раздел 1 Отопление										

2	8-4-1927	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	175	67		11725				
		м								
4	8-4-1928	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	107		1605				
		м								
6	8-4-1929	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	75	180		13500				
		м								
8	8-4-1930	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	281		4215				
		м								
10	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хоиуты)	21,25	200		4250				
		кг								
13	9-4-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Ду 20 мм	34	377		12818				
		шт								
14	9-1-31	Вентили проходнве муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Ду 15 мм	4	350		1400				
		шт								

15	9-1-32	Вентили проходнве муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Ду 20 мм	10	395		3950				
		шт								
16	9-1-33	Вентили проходнве муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Ду 25 мм	8	500		4000				
		шт								
19	9-1-35	Вентили проходнве муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Ду 40 мм	6	922		5532				
		шт								
22	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа, Ду 80 мм	4	5 190		20760				
		шт								
32	13-1-12	Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N4 с электродвигателем 4АА56А4	8	16 400		131200				
		комплект								
Электромонтажные работы										
Раздел 1 Силовое электрооборудование										
2	75-6-46	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10	1	106 400		106400				
		шт								
6	16-7-121	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,04	25 484		1019				

		км								
7	16-7-123	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,065	37 410		2432				
		км								
Раздел 2 Электроосвещение										
12	18-3-157 (об)	Щиток осветительный, тип ЩРВУ-3/9	1	9 460		9460				
		шт								
13	99-2-1 (пл)	Счетчик Меркурий 230 (5-60А) 380В 3ф	1	13 487		13487				
		шт								
15	18-3-154	Щиток осветительный этажный (980х960х155мм), тип ЩЭ-1-1-4 УХЛ4	2	5 310		10620				
		шт								
16	99-2-1 (пл)	Счетчик Нева 103 1SO 1ф (5-60А)	8	1 135		9080				
		шт								
18	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,89	39 710		35342				
		км								
19	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	1,97	62 459		123044				
		км								

25	17-2-32	Светильники, тип ЛП016-40/Н-05-УХЛ4	5	1 290		6450				
		шт								
26	17-2-27	Светильники, тип ЛП002-2х40/П-01-УХЛ4	8	2 480		19840				
		шт								
27	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	5	101		505				
		шт								
28	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	16	82		1312				
		шт								
29	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	21	14		294				
		шт								
46	17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561		561				
		шт								
Итого стоимость строительство						6561964	155169	542 320		2498
						396648	57542			276
В т.ч. Оборудование						115860				
Накладные расходы, тенге						542320				
Заработная плата, тенге						81348				
трудоемкость, чел-ч						271				

Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				419305					
ВСЕГО прямые затраты ,тенге				7523590					
Глава 8 Временные здания и сооружения									
Временные здания и сооружения 1,1%				81485					
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				12223					
Итого по главе 8				81485					
Итого по главам 1-8				7605075					
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									
Затраты на производство строительно-монтажных									
работ в зимнее время (1,53%)				114585					
Затраты на выслугу лет 1%				74892					
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				29957					
Итого по главе 9				219434					
Итого по главам 1-9				7940369	7824509				
Итого по сметному расчету:									
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге				7940369					
в текущих ценах 2015 года, МРП тек.= 1982 К=2,557				20303522					
Договорная сумма скидка по тендру				16642231					
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				332845					
Сметная стоимость в текущем уровне цен				16975076					
НДС (12%)				2037009					
Стоимость строительства				19012085					

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Досмухамбетов Р.

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов К.К.

Технадзор: ТОО "Ниссан-Актобе" Кыдыралин Г

Заказчик : ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство 2-х этажного 8-ми квартирного арендного коммунального жилого дома в селе Бадамша Каргалинского района"

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2016 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	2	29.04.2016г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования в ценах 2014 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство 2-х этажного 8-ми квартирного арендного коммунального жилого дома в селе Бадамша Каргалинского района"	34 949 466	6 663 523	2 563 960	3 992 087	0	107 476	799 623	7 463 146
Итого за отч. м-ц: август 2016г.	34 949 466	6 663 523	2 563 960	3 992 087	0	107 476	799 623	7 463 146

Заказчик: _____ Досмухамбетов Р.
Руководитель ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: _____ Аликулов К.К.
Председатель ПК "Ерзат"

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство 2-х этажного 8-ми квартирного арендного коммунального жилого дома в селе Бадамша Каргалинского района"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от16.11.94г.№73

АКТ №03

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2016 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-1-1										
Общестроительные работы										
Раздел 3. Стены и перегородки										
30	Е8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 610 мм при высоте этажа до 4 м	50,52	8 045,5	355,12	406459	17941	65858	6,04	305
		м3 кладки		972	132,75	49105	6707	118	0,65	33
32	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до м из кирпича	19,14	7 389,46	337,41	141434	6458	17989	4,38	84
		м3 кладки		670,5	126	12833	2412	118	0,62	12
33	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного при высоте этажа до 4 м	202,76	1 024,36	34,37	207699	6969	48299	1,21	245

		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	38322	2610	118	0,0629	13
34	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича керамического при высоте этажа до 4 м	69,86	1150,36	34,37	80364	2401	16641	1,21	85
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	13204	899	118	0,0629	4
		Раздел 4. Перекрытие								
44	Е7-46-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	43	1 780,04	403,26	76542	17340	35761	2,74	118
		шт сборных конструкций		447,75	146,29	19253	6290	140	0,6601	28
		Раздел 5 Кровля								
64	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки под тумбы	0,6875	7 950,37	66,01	5466	45	160	1,35	1
		м3		195,75	24,93	135	17	105	0,1218	0
65	Е8-6-1	Кладка парапета с фронтом из кирпича М100 на растворе М50	34	7 430,64	335,84	252642	11419	33129	4,54	154
		м3 кладки		699,75	126	23792	4284	118	0,61	21
66	Е7-53-11	Установка мелких конструкций (плита вентиляционного канала) массой до 0,5 т	16	387,45	24,15	6199	386	4048	1,03	16
		шт сборных конструкций		171,9	8,83	2750	141	140	0,0405	1
67	30-21-29	Плиты из бетона класса В15, сплошные, плоские (для тумбы)	0,6875	15 900		10931				
		м3								
		Раздел 8 Окна								

124	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (вт.ч. При наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2)	73,32	348,94	18,88	25584	1384	15624	1,0234	75
		м2 проемов		171,01	6,57	12538	482	120	0,0321	2
126	Е10-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (вт.ч. При наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2)	0,828	485,61	19,79	402	16	250	1,4635	1
		м2 проемов		244,55	6,57	202	5	120	0,0321	0
128	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	0,25	498,08	19,17	125	5	71	1,3822	0
		м2 проемов		230,97	6,18	58	2	120	0,0302	0
130	Е10-22-2	Установка ПХВ подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	73,32	210,48	5,58	15432	409	8461	0,586	43
		м2 проемов		94,05	2,12	6896	155	120	0,0103	1
131	6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 550 мм	51,24	4 100		210084	VII / VIII			
		м								
132	Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	48	435,9	2,02	20923	97	3241	3240	155520

		м		64,13	0,17	3078	8	105	0,0013	0
Раздел 10 Полы 1 этаж										
10.1 Тип пола 1										
140	Е11-4-3	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на резино-битумной мастике	296,7	322,71	3,1	95748	920	20462	0,296	88
		м2 изолируемой поверхности		54,9	1,17	16289	347	123	0,0057	2
141	Е11-4-4	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на резино-битумной мастике	296,7	244,17	2,19	72445	650	14510	0,213	63
		м2 изолируемой поверхности		38,93	0,83	11551	246	123	0,004	1
142	Е11-8-3	Устройство засыпаной керамзитовой тепло- звукоизоляции	29,67	5 557,36	261,86	164887	7769	21842	3,44	102
		м3 изоляции		499,5	99	14820	2937	123	0,48	14
143	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	296,7	233,01	9,95	69134	2952	20415	0,356	106
		м2 стяжки		52,2	3,74	15488	1110	123	0,0182	5
10.1 Тип пола 2										
148	Е11-4-3	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на резино-битумной мастике	38,2	322,71	3,1	12328	118	2635	0,296	11
		м2 изолируемой поверхности		54,9	1,17	2097	45	123	0,0057	0

149	Е11-4-4	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на резино-битумной мастике	38,2	244,17	2,19	9327	84	1868	0,213	8
		м2 изолируемой поверхности		38,93	0,83	1487	32	123	0,004	0
150	Е11-8-3	Устройство засыпаной керамзитовой тепло- звукоизоляции	3,82	5 557,36	261,86	21229	1000	2812	3,44	13
		м3 изоляции		499,5	99	1908	378	123	0,48	2
151	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	38,2	233,01	9,95	8901	380	2628	0,356	14
		м2 стяжки		52,2	3,74	1994	143	123	0,0182	1
		Раздел 12 Внутренняя отделка								
164	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	200	243,48	3,39	48696	678	24721	0,65	130
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	23400	144	105	0,0505	10
Итого стоимость строительство						1962982	79422	361 426		157183
В т.ч. Оборудование						271200	29394			150
Накладные расходы, тенге						0				
Заработная плата, тенге						361426				
трудоемкость, чел-ч						54214				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге						181				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге						139464				
Глава 8 Временные здания и сооружения						2463872				
Временные здания и сооружения 1,1%										
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%						27103				
Итого по главе 8						4065				
Итого по главам 1-8						27103				
						2490975				

Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
Затраты на производство строительно-монтажных								
работ в зимнее время (1,53%)				38112				
Затраты на выслугу лет 1%				24910				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				9964				
Итого по главе 9				72986				
Итого по главам 1-9				2563960				
Итого по сметному расчету:								
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге				2563960				
в текущих ценах 2015 года, МРП тек.= 1982 К=2,557				6556047				
Договорная сумма скидка по тенлру				5373809				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				107476				
Сметная стоимость в текущем уровне цен				6663523				
НДС (12%)				799623				
Стоимость строительства				7463146				

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Досмухамбетов Р.

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов К.К.

Технадзор: ТОО "Ниссан -Актобе" Кыдыралин Г

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство 2-х этажного 8-ми квартирного арендного коммунального жилого дома в селе Бадамша Каргалинского района"

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2016 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	2	29.04.2016г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования в ценах 2014 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство 2-х этажного 8-ми квартирного арендного коммунального жилого дома в селе Бадамша Каргалинского района"	46 837 576	11 888 110	4 558 080	7 096 930	0	233 100	1 426 573	13 314 683
Итого за отч. м-ц: сентябрь 2016г.	46 837 576	11 888 110	4 558 080	7 096 930	0	233 100	1 426 573	13 314 683

Заказчик: _____Досмухамбетов Р.
Руководитель ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: _____Аликулов К.К.
Председатель ПК "Ерзат"

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство 2-х этажного 8-ми квартирного арендного коммунального жилого дома в селе Бадамша Каргалинского района"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от16.11.94г.№73

АКТ №04

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2016 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-1-1										
Общестроительные работы										
Раздел 5. Кровля										
58	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	387,1	207,96	1,19	80501	461	12645	0,155	60
		м2 изолируемой поверхности		27	0,45	10452	174	119	0,0022	1
59	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	96,775	5 119,02	245,72	495393	23780	54673	2,71	262
		м3 утеплителя		382,5	92,25	37016	8927	119	0,45	44
60	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	387,1	189,45	4,72	73336	1827	33471	0,403	156
		м2 утепляемого покрытия		70,88	1,78	27438	689	119	0,0086	3
62	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	387,1	180,18	15,94	69748	6170	18707	0,243	94
		м2 стяжки		34,65	5,96	13413	2307	119	0,0291	11

63	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек К=15,000;	5806,5	5,88	0,14	34142	813	1106	0,0009	5
		м2 стяжки		0,11	0,05	639	290	119	0,0003	2
68	Е10-49-2	Укладка мауэрлата	0,8384	23 575,97	309,62	19766	260	2585	13,8	12
		м3 древесины в конструкции		2 452,5	117	2056	98	120	0,57	0
69	Е10-14-1	Установка стропил, стоек, прогонов и т.п.	7,521	21 304,82	334,28	160234	2514	31800	22,1	166
		м3 древесины в конструкции		3 397,5	126	25553	948	120	0,62	5
70	Е10-3-5	Устройство карнизов	26,38	767,86	7,54	20256	199	6885	1,43	38
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	5662	75	120	0,0139	0
72	Е12-7-8	Облицовка карниза из профилированного оцинкованного листа	75,6	595,48	8,31	45018	628	8578	0,5663	43
		м2 кровли		94,18	1,17	7120	88	119	0,0048	0
73	Е10-13-1	Укладка ходовых досок	52	24,75	0,9	1287	47	359	0,0349	2
		м ходов		5,42	0,34	282	18	120	0,0016	0
74	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	515	913,05	8,2	470221	4223	169165	1,71	881
		м2 кровли		272,95	3,08	140569	1586	119	0,015	8
75	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	51,72	575,05	1,24	29742	64	9460	0,972	50
		м2 покрытия		153,23	0,47	7925	24	119	0,0023	0
76	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	2	3 081,19	81,61	6162	163	2387	6,08	12
		слуховое окно		963	31,5	1926	63	120	0,15	0

77	6-1-152	Жалюзийная решетка	1,19	3 960		4712				
		м2								
78	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	8,6	779,95	8,2	6708	71	2449	1,48	13
		м2 кровли		236,25	3,08	2032	26	119	0,015	0
79	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	3,12	575,05	1,24	1794	4	571	0,972	3
		м2 покрытия		153,23	0,47	478	1	119	0,0023	0
80	Е12-9-1	Устройство настенных желобов	28	1 297,48	15,48	36329	433	4115	0,75	21
		м желобов		117,68	5,81	3295	163	119	0,0283	1
81	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	93,56	481,76	1,22	45073	114	4960	0,278	26
		м желобов		44,1	0,45	4126	42	119	0,0022	0
82	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	9,86	573,75	28,11	5657	277	1589	0,78	8
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	1220	104	120	0,052	1
83	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	523,6	20,49	0,91	10729	476	3154	0,029	15
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	2450	178	120	0,00168	1
84	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	523,6	131,98	0,55	69105	288	4197	0,0403	21
		м2 покрытий по фермам		6,48	0,2	3393	105	120	0,001	1
Раздел 6 Лестницы										
6.1. Лестничная площадка										
85	Е9-57-5	Монтаж косоуров	0,6757	22 247,56	8912,18	15033	6022	7386	54,3	37

		т конструкций		10 170	1974,78	6872	1334	90	7,58	5
90	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	35	205,36	12,56	7188	440	9053	1,08	38
		м ступеней		180	4,75	6300	166	140	0,0232	1
92	Е7-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	10,5	4 264,83	7,69	44781	81	4739	1,74	18
		м ограждений		319,5	2,9	3355	30	140	0,0142	0
93	Е15-68-2	Улучшенная штукатурка лестничных маршей и площадок с отделкой косоуров и балок без тяг	7,35	397,42	6,14	2921	45	1599	1,17	9
		м2 гор. проекции (поэтажно)		205,2	1,94	1508	14	105	0,0405	0
94	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	12,5	1 007,92	2,86	12599	36	3714	1,63	20
		м2		282,04	0,94	3526	12	105	0,0046	0
95	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	91,05	20,35	0,02	1853	2	341	0,0213	2
		м2		4,16	0	379	0	90	0	0
6.2. Выход на кровлю										
96	Е9-24-1	Обрамление проемов из одиночных и парных уголков	0,03696	10 123,72	281,14	374	10	306	56,5	2
		т конструкций		9 090	105,75	336	4	90	3,81	0
97	1-4-86	Сталь угловая 63х63 мм (ГОСТ 8509-86)	0,0308	45 500		1401				
		т								

98	1-1-4316	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,00616	65 421		403				
		т								
99	Е10-23-3	Установка лаза, площадью до 3 м2	1,3	634,99	31,85	825	41	316	1,15	1
		м2 проемов		190:8	12,04	248	16	120	0,0587	0
101	Е9-29-1	Монтаж лестниц на чердак	0,0405	13 711,46	5475,86	555	222	240	28,9	1
		т конструкций		5 040	1552,87	204	63	90	5,46	0
102	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0405	133 700		5415				
		т								
103	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,8	20,35	0,02	57	0	10	0,0213	0
		м2		4,16	0	12	0	90	0	0
6.3. Вход в техподполье										
104	Е9-24-1	Обрамление проемов из одиночных и парных уголков	0,03456	10 123,72	281,14	350	10	286	56,5	2
		т конструкций		9 090	105,75	314	4	90	3,81	0
105	1-4-86	Сталь угловая 63х63 мм (ГОСТ 8509-86)	0,0308	45 500		1401				
		т								

106	1-1-4316	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,00376	65 421		246				
		т								
107	Е10-23-3	Установка лаза, площадью до 3 м2	1,3	634,99	31,85	825	41	316	1,15	1
		м2 проемов		190,8	12,04	248	16	120	0,0587	0
108	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1,3	12 300		15990				
		м2								
109	Е9-29-1	Монтаж лестниц на чердак	0,0302	13 711,46	5475,86	414	165	179	28,9	1
		т конструкций		5 040	1552,87	152	47	90	5,46	0
110	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0302	133 700		4038				
		т								
111	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,5	20,35	0,02	51	0	9	0,0213	0
		м2		4,16	0	10	0	90	0	0
Раздел 7 Двери										
112	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	9,76	330,85	32,08	3229	313	3331	1,49	15
		м2 проемов		272,25	12,13	2657	118	120	0,0592	1
116	Е10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2	3,12	323,78	83,13	1010	259	629	0,801	2

		м2 проемов		138,83	29,17	433	91	120	0,1169	0
118	Е10-23-6	Установка дверных блоков в проемы внутренних стен и перегородок на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	20,7	340,54	22,31	7049	462	4063	0,9753	20
		м2 проемов		158,87	4,68	3289	97	120	0,0253	1
120	6-2-10	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	13,44	3 780		50803 VII – IX				
		м2								
Раздел 10 Полы 1 этаж										
10.1 Тип пола 2										
152	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	12	935,49	11,72	11226	141	2599	1,06	13
		м2 покрытия		171,68	4,39	2060	53	123	0,0214	0
153	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	12	139,1	0,32	1669	4	616	0,236	3
		м плинтусов		41,63	0,11	500	1	123	0,0006	0
Раздел 12 Внутренняя отделка										
164	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	1508,4	243,48	3,39	367265	5113	186447	0,65	980
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	176483	1086	105	0,0505	76
165	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	57,2	326,3	6,33	18664	362	18927	1,79	102
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	17889	137	105	0,0117	1
166	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен из сухих растворных смесей на гипсовой основе	706,8	197,53	3,43	139614	2424	55690	0,4552	322

		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	52112	926	105	0,0063	4
167	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен из сухих растворных смесей на гипсовой основе	25,7	360,47	6,12	9264	157	3878	0,8056	21
		м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	3634	60	105	0,01132	0
169	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	30	982,3	4,62	29469	139	8130	1,52	46
		м2 облицовки		254,97	3,14	7649	94	105	0,0162	0
171	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков из сухих растворных смесей толщиной	150	315,44	3,94	47316	591	16317	0,5535	83
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	15317	224	105	0,00729	1
172	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	150	200,36	1,65	30054	248	3963	0,154	23
		м2 окрашиваемой поверхности		24,53	0,63	3680	95	105	0,003	0
Локальная смета 2-1-2										
Сантехнические работы										
Раздел 1. Водопровод										
1	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	110	499,47	12,19	54942	1341	41827	1,64	180
		м трубопроводов		292,5	4,57	32175	503	128	0,0223	2

2	Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	45	404,03	5,28	18181	238	10975	1,05	47
		м трубопроводов		188,55	1,98	8485	89	128	0,0097	0
3	Е16-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	32	545,07	6,65	17442	213	10424	1,4	45
		м трубопроводов		252	2,5	8064	80	128	0,0122	0
4	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	8	75,82	1,57	607	13	691	0,41	3
		счетчик (водомер)		67,5	0	540	0	128	0	0
6	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	8	4 867,02	50,89	38936	407	1521	0,75	6
		фильтр		130,5	18	1044	144	128	0,09	1
7	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	80	473,47	39,24	37878	3139	27648	1,47	118
		шт		254,25	15,75	20340	1260	128	0,07	6
9	Е17-8-1	Установка индивидуальных водонагревателей	8	1 512,32	97,07	12099	777	14400	7,87	63
		комплект		1 370,25	36	10962	288	128	0,18	1
10	99-1-1 (пл)	Электрический водонагреватель PRO R 50 V PL	8	11 039		88312				
		шт								
11	Е17-2-3	Установка смесителей	24	143,32	1,57	3440	38	3871	0,7	17
		шт		126	0	3024	0	128	0	0

Раздел 2. Канализация										
14	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	52	748,88	1,43	38942	74	6850	0,56	29
		м трубопроводов		102,38	0,54	5324	28	128	0,0026	0
15	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	40	620,54	0,64	24822	26	5450	0,584	23
		м трубопроводов		106,2	0,25	4248	10	128	0,0012	0
16	Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	8	5 778,07	93,94	46225	752	3756	1,95	16
		комплект		330,75	36	2646	288	128	0,17	1
18	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	8	9 126,62	39,24	73013	314	4124	2,22	18
		комплект		387	15,75	3096	126	128	0,07	1
19	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и грячей воды	8	5 930,28	21,53	47442	172	3640	1,95	16
		комплект		346,5	9	2772	72	128	0,04	0
20	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	8	3 977,4	13,9	31819	111	2903	1,56	12
		комплект		279	4,5	2232	36	128	0,03	0
Локальная смета 2-1-3										
Отопление и вентиляция										
Раздел 1. Отопление										
1	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов отопления из армированных полипропиленовых труб наружным диаметром 20 мм	80	439,78	12,19	35182	975	30420	1,64	131
		м трубопроводов		292,5	4,57	23400	366	128	0,0223	2
3	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов отопления из армированных полипропиленовых труб наружным диаметром 25 мм	7	344,14	8,14	2409	57	2166	1,3287	9

		м трубопроводов		238,7	3,04	1671	21	128	0,01483	0
5	Е16-14-3	Прокладка трубопроводов отопления из армированных полипропиленовых труб наружным диаметром 32 мм	35	310,32	5,28	10861	185	8536	1,05	37
		м трубопроводов		188,55	1,98	6599	69	128	0,0097	0
7	Е16-14-4	Прокладка трубопроводов отопления из армированных полипропиленовых труб наружным диаметром 40 мм	7	412,02	6,65	2884	47	2280	1,4	10
		м трубопроводов		252	2,5	1764	18	128	0,0122	0
9	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	26,46	4 327,14	34,73	114496	919	4114	0,682	18
		кВт		108,45	13,01	2870	344	128	0,0635	2
11	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	2	62,13	0	124	0	58	0,12	0
		комплект		22,5	0	45	0	128	0	0
12	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	26	473,47	39,24	12310	1020	8986	1,47	38
		шт		254,25	15,75	6611	410	128	0,07	2
Итого стоимость строительство						3231633	70956	900 582		4487
						754122	24747			184
В т.ч. Оборудование						0				
Накладные расходы, тенге						900582				
Заработная плата, тенге						135087				
трудоемкость, чел-ч						450				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге						247933				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге						4380148				
Глава 8 Временные здания и сооружения										
Временные здания и сооружения 1,1%						48182				
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%						7227				
Итого по главе 8						48182				
Итого по главам 1-8						4428330				

Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
Затраты на производство строительно-монтажных								
работ в зимнее время (1,53%)				67753				
Затраты на выслугу лет 1%				44283				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				17713				
Итого по главе 9				129750				
Итого по главам 1-9				4558080				
Итого по сметному расчету:								
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге				4558080				
в текущих ценах 2015 года, МРП тек.= 1982 К=2,557				11655009				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				233100				
Сметная стоимость в текущем уровне цен				11888110				
НДС (12%)				1426573				
Стоимость строительства				13314683				

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" — Досмухамбетов Р.

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат" — Аликулов К.К.

Технадзор: ТОО "Ниссан-Актобе" — Кыдыралин Г.