Заказчик : ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство 2-х этажного 8-ми квартирного арендного коммунального жилого дома в селе Бадамша Каргалинского района"

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2016 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	2	29.04.2016г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования в ценах 2014 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство 2-х этажного 8-ми квартирного арендного коммунального жилого дома в селе Бадамша Каргалинского	50365980.14	3528404.14	3 312 691	146528.95	0	69184.19	423408.50	3951812.64
Итого за отч. м-ц: октябрь 2016г.	50365980.14	3528404.14	3 312 691	146528.95	0	69184.19	423408.50	3951812.64

Заказчик: _____ Ергалиев Н..
Руководитель ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: _____ Аликулов К.К.
Председатель ПК "Ерзат"

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство 2-х этажного 8-ми квартирного арендного коммунального жилого дома в селе Бадамша Каргалинского района"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от16.11.94г.№73

АКТ №05

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2016 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих		ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинисто		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-1-1										
Общестроительные работы										
Раздел 7 Двери										
112	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	9,77	330,85	32,08	3232	313	3334	1,49	15
		м2 проемов		272,25	12,13	2660	119	120	0,0592	1
118	Е10-23-6	Установка дверных блоков в проемы внутренних стен и перегородок на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	41,46	340,54	22,31	14119	925	8137	0,9753	40
		м2 проемов		158,87	4,68	6587	194	120	0,0253	1
Раздел 10 Полы 1 этаж										
10.1 Тип пола 2										

144	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	296,7	925,06	4,9	274465	1454	22024	0,382	113
		м2 покрытия		58,5	1,85	17357	549	123	0,009	3
145	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	317,47	123,31	0,16	39147	51	6345	0,0899	29
		м плинтусов		16,18	0,07	5137	22	123	0,0003	0
152	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	26,2	935,49	11,72	24510	307	5674	1,06	28
		м2 покрытия		171,68	4,39	4498	115	123	0,0214	1
153	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	28,87	139,1	0,32	4016	9	1482	0,236	7
		м плинтусов		41,63	0,11	1202	3	123	0,0006	0
Раздел 11 Полы 2 этаж										
11.1 Тип пола 1										
154	Е11-4-3	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на резино-битумной мастике	296,7	322,71	3,1	95748	920	20462	0,296	88
		м2 изолируемой поверхности		54,9	1,17	16289	347	123	0,0057	2
155	Е11-8-1	Устройство засыпной песчаной тепло- и звукоизоляции	17,802	2 373,86	261,86	42259	4662	15174	4,01	71
		м3 изоляции		594	99	10574	1762	123	0,48	9
156	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	296,7	233,01	9,95	69134	2952	20415	0,356	106
		м2 стяжки		52,2	3,74	15488	1110	123	0,0182	5
157	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	296,7	925,06	4,9	274465	1454	22024	0,382	113
		м2 покрытия		58,5	1,85	17357	549	123	0,009	3

167	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен из сухих растворных смесей на гипсовой основе	25,7	360,47	6,12	9264	157	3878	0,8056	21
		м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	3634	60	105	0,01132	0
168	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	1465	197,34	1,19	289103	1743	34964	0,138	202
		м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45	32640	659	105	0,0022	3
169	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	96	982,3	4,62	94301	444	26017	1,52	146
		м2 облицовки		254,97	3,14	24477	301	105	0,0162	2
170	Е15-152-1	Известковая окраска стен по штукатурке	174,6	17,43	0,12	3043	21	2526	0,092	16
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	2397	9	105	0,0002	0
171	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков из сухих растворных смесей толщиной	519	315,44	3,94	163713	2045	56457	0,5535	287
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	52995	773	105	0,00729	4
172	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	519	200,36	1,65	103987	856	13711	0,154	80
		м2 окрашиваемой поверхности		24,53	0,63	12731	327	105	0,003	2

173	Е15-152-1	Известковая окраска потолков	34,8	17,43	0,12	607	4	504	0,092	3
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	478	2	105	0,0002	0
Раздел 13 Входная группа										
174	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,5	107,54	2,62	484	12	64	0,0681	0
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	47	4	123	0,0048	0
175	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	0,45	134,1	0	60	0	68	0,972	0
		м3 грунта		134,1	0	60	0	113	0	0
176	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	0,45	21,55	4,52	10	2	7	0,108	0
		м3 уплотненного грунта		17,03	0	8	0	97	0	0
177	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,84	8 670,41	196,62	7283	165	306	1,79	2
		м3		272,25	74,27	229	62	105	0,3628	0
178	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0298	67 700		2017				
		т								
179	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	4,3	1 628,07	11,72	7001	50	931	1,06	5
		м2 покрытия		171,68	4,39	738	19	123	0,0214	0
180	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	1,4	9 290,54	98,32	13007	138	1077	4,41	6
		м3		695,25	37,15	973	52	105	0,1814	0
181	Е9-2-4	Монтаж стоек со связями	0,0777	6 657,96	2532,82	517	197	249	16,85	1

		т конструкции		3 058,28	496,31	238	39	90	1,7	0
184	Е10-14-1	Установка стропил, стоек, прогонов и т.п.	0,292	21 304,82	334,28	6221	98	1235	22,1	6
		м3 древесины в конструкции		3 397,5	126	992	37	120	0,62	0
185	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	6,2	913,05	8,2	5661	51	2037	1,71	11
		м2 кровли		272,95	3,08	1692	19	119	0,015	0
186	Е10-51-1	Огнезашита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,32	573,75	28,11	184	9	52	0,78	0
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	40	3	120	0,052	0
187	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	6,2	20,49	0,91	127	6	37	0,029	0
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	29	2	120	0,00168	0
188	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	12,4	131,98	0,55	1637	7	99	0,0403	0
		м2 покрытий по фермам		6,48	0,2	80	2	120	0,001	0
189	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	4,2	3 796,7	5,89	15946	25	435	0,415	2
		м ограждений		71,78	2,23	301	9	140	0,0109	0
190	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,4	21,8	0,05	227	1	55	0,0295	0
		м2		5,81	0,02	60	0	90	0,0001	0
191	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	10,4	20,35	0,02	212	0	39	0,0213	0
		м2		4,16	0	43	0	90	0	0

Раздел 14 Наружная отделка										
192	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	18,5	247,32	1,96	4575	36	2124	0,611	11
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	2015	8	105	0,0262	0
193	Е15-156-1	Перхлорвиниловая окраска цоколя с подготовкой поверхности	18,5	136,4	1,65	2523	31	489	0,132	2
		м2 окрашиваемой поверхности		24,53	0,63	454	12	105	0,003	0
194	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	9,21	3 002,9	0	27657	0	6015	3,24	30
		м3 подстилающего слоя		531	0	4891	0	123	0	0
195	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	8,37	8 610,38	0	72069	0	5837	3,66	31
		м3 подстилающего слоя		567	0	4746	0	123	0	0
Локальная смета 2-1-3										
Отопление и вентиляция										
Раздел 1. Отопление										
1	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов отопления из армированных полипропиленовых труб наружным диаметром 20 мм	95	439,78	12,19	41779	1158	36124	1,64	156
		м трубопроводов		292,5	4,57	27788	434	128	0,0223	2
3	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов отопления из армированных полипропиленовых труб наружным диаметром 25 мм	8	344,14	8,14	2753	65	2475	1,3287	11
		м трубопроводов		238,7	3,04	1910	24	128	0,01483	0
5	Е16-14-3	Прокладка трубопроводов отопления из армированных полипропиленовых труб наружным диаметром 32 мм	40	310,32	5,28	12413	211	9755	1,05	42
		м трубопроводов		188,55	1,98	7542	79	128	0,0097	0

7	Е16-14-4	Прокладка трубопроводов отопления из армированных полипропиленовых труб наружным диаметром 40 мм	8	412,02	6,65	3296	53	2606	1,4	11
		м трубопроводов		252	2,5	2016	20	128	0,0122	0
9	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	26,46	4 327,14	34,73	114496	919	4114	0,682	18
		кВт		108,45	13,01	2870	344	128	0,0635	2
11	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	15	62,13	0	932	0	432	0,12	2
		комплект		22,5	0	338	0	128	0	0
12	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	30	473,47	39,24	14204	1177	10368	1,47	44
		шт		254,25	15,75	7628	473	128	0,07	2
17	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
		шт		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
18	9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для и пара, Ру 1,6 Мпа, Ду 32 мм	2	623		1246				
		шт								
20	Е18-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	2	8 146,35	68,6	16293	137	3168	6,86	14
		шт		1 212,75	24,75	2426	50	128	0,13	0
21	Е18-18-1	Установка узлов тепловых элеваторных номер 1,2	1	61 671,23	254,23	61671	254	2309	9,5	10

		узел		1 710	94,2	1710	94	128	0,46	0
23	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	3	415	0	1245	0	207	0,31	1
		комплект		54	0	162	0	128	0	0
24	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	3	858,7	1,57	2576	5	156	0,22	1
		комплект		40,5	0	122	0	128	0	0
25	Е18-16-7	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 219 мм	2	40 609,41	379,78	81219	760	5340	11,3	23
		шт		1 944	141,75	3888	284	128	0,7	1
26	Е16-26-2	Установка счетчиков (водоеров) диаметром до 50 мм	1	12 186,37	36,99	12186	37	288	1,22	1
		счетчик (водомер)		211,5	13,5	212	14	128	0,07	0
27	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	15	606,31	7,95	9095	119	1314	0,372	6
		м трубопроводов		65,48	2,97	982	45	128	0,0145	0
28	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	76	21,8	0,05	1657	4	399	0,0295	2
		м2		5,81	0,02	442	2	90	0,0001	0
29	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	76	20,35	0,02	1547	2	285	0,0213	2
		м2		4,16	0	316	0	90	0	0
Раздел 2. Вентиляция										
30	Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	18	789,15	16,15	14205	291	4251	1,07	19
		решетка		177,75	6,75	3200	122	128	0,03	1

31	Е20-32-1	Установка вентилятора осевых массой до 0,025т	8	678,73	28,48	5430	228	6774	3,65	29
		вентилятор		650,25	11,25	5202	90	128	0,05	0
33	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром до 200 мм	8	896,88	5,38	7175	43	645	0,36	3
		зонт		60,75	2,25	486	18	128	0,01	0
Локальная смета 2-1-4										
Электромонтажные работы										
Раздел 1. Силовое оборудование										
1	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2 010	0	2010	0	1312	6,98	7
		шкаф		1 215	0	1215	0	108	0	0
3	Е21-2-1	Прокладка винилпластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	8	125,66	6,92	1005	55	436	0,286	2
		м труб		46,13	4,33	369	35	108	0,0189	0
4	Е21-2-2	Прокладка винилпластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 32 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	13	170,75	7,44	2220	97	796	0,326	4
		м труб		52,2	4,53	679	59	108	0,0199	0
5	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	105	11,05	1,1	1160	116	1122	0,0581	6

		м		9,23	0,66	969	69	108	0,0029	0
8	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	1	431,6	21,6	432	22	144	0,9	1
		шт		149	2,9	149	3	95	0,017	0
9	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,0566	47 200		2672				
		т								
10	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,0345	46 400		1601				
		т								
Раздел 2. Электроосвещение										
11	Е21-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3
		шт		454,5	14,34	455	14	108	0,07	0
14	Е21-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	662,34	41,34	1325	83	1153	3	6
		шт		517,5	16,38	1035	33	108	0,08	0
17	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	2860	26,92	0	76991	0	76448	0,152	435
		м провода		24,75	0	70785	0	108	0	0
20	Е21-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	5	119,6	2,58	598	13	550	0,608	3
		шт		100,8	1,02	504	5	108	0,005	0

21	17-1-82	Светильники, тип НП0 22х20 УХЛ	2	365		730				
		шт								
22	17-1-83	Светильники, тип НПП04-06-001-УХЛ4	3	209		627				
		шт								
23	17-6-62	Лампы энергосберегающие	5	184		920				
		шт								
24	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	13	244,37	65,36	3177	850	2613	0,946	12
		шт		151,65	34,45	1971	448	108	0,1562	2
30	Е21-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	10	72,14	0,36	721	4	519	0,305	3
		шт		47,93	0,14	479	1	108	0,0007	0
31	18-3-202	Патрон	10	128		1280				
		шт								
32	18-3-201	Клеммая колодка	36	84		3024				
		шт								
33	Е21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	8	436,15	0	3489	0	395	0,289	2
		комплект		45,68	0	365	0	108	0	0
34	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	18	35,4	0	637	0	573	0,187	3
		шт		29,48	0	531	0	108	0	0

35	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	18	156		2808				
		шт								
36	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	28	45,74	0	1281	0	939	0,198	6
		шт		31,05	0	869	0	108	0	0
37	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип О-2-84-10/220	28	182		5096				
		шт								
38	Е21-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	5	82,17	0	411	0	289	0,337	2
		шт		53,55	0	268	0	108	0	0
39	18-1-18	Выключатель однополюсный, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	5	215		1075				
		шт								
40	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	118	34,7	0	4095	0	3757	0,188	22
		шт		29,48	0	3479	0	108	0	0
41	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	118	68		8024				
		шт								
42	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,169	16 300		2755				
		1000шт								

43	18-3-48	Коробки ответительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм,	0,065	26 100		1697				
		1000шт								
44	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
		шт		205	2,3	205	2	95	0,013	0
46	17-1-90	Светильник переносной для освщения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561		561				
		шт								
47	17-6-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО36-40	1	16		16				
		шт								
Локальная смета 2-1-5										
Внутреннее газоснабжение										
1	Е16-26-1	Установка счетчиков диаметром до 40 мм	8	75,82	1,57	607	13	691	0,41	3
		счетчик (водомер)		67,5	0	540	0	128	0	0
2	99-1-1 (пл)	Счетчик газовый G-4	8	2 095		16760				
		шт								
3	Е19-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	8	332,58	54,7	2661	438	2143	1,15	9

		прибор		189	20,25	1512	162	128	0,1	1
4	14-1-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	8	22 600		180800				
		шт								
5	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	16	473,47	39,24	7576	628	5530	1,47	24
		шт		254,25	15,75	4068	252	128	0,07	1
6	9-4-22	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 9,8 кПа (0,1 кгс/см2), Ду 15	8	326		2608				
		шт								
7	9-4-23	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч12бк для газа, Ру 0,1 МПа, Ду 20 мм	8	313		2504				
		шт								
8	Е16-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	16	292,95	4,59	4687	73	1086	0,281	4
		м трубопроводов		51,3	1,71	821	27	128	0,0084	0
9	Е16-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных	16	302,95	4,59	4847	73	1086	0,281	4
		м трубопроводов		51,3	1,71	821	27	128	0,0084	0
10	Е16-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных	12	285,95	4,59	3431	55	814	0,281	3
		шт		51,3	1,71	616	21	128	0,0084	0

11	Е16-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	22	343,95	4,59	7567	101	1493	0,281	6
		шт		51,3	1,71	1129	38	128	0,0084	0
12	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	7,3	148,39	0,07	1083	1	828	0,646	5
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	788	0	105	0,0001	0
Итого стоимость строительство						2701015	31619	563 056		2886
						480953	12117			53
Ошибочно сумма минусовать(июль-сентябр месяц)						260887				
В т.ч. Оборудование						0				
Накладные расходы, тенге						563056				
Заработная плата, тенге						84458				
трудоемкость, чел-ч						282				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге						180191				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге						3183375				
Глава 8 Временные здания и сооружения										
Временные здания и сооружения 1,1%						35017				
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%						5253				
Итого по главе 8						35017				
Итого по главам 1-8						3218392				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство										
Затраты на производство строительно-монтажных										
работ в зимнее время (1,53%)						49241				
Затраты на выслугу лет 1%						32184				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%						12874				
Итого по главе 9						94299				
Итого по главам 1-9						3312691				
Итого по сметному расчету:										
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге						3312691				

в текущих ценах 2015 года, МРП тек.= 1982 К=2,557				8470550				
Договорная сумма скидка по тендру				3459219.75				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				69184.19				
Сметная стоимость в текущем уровне цен				3528404.14				
НДС (12%)				423408.5				
Стоимость строительства				3951812.64				

Заказчик: Руководитель ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Ергалиев Н.

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов К.К.

Технадзор: ТОО "Ниссан-Актобе" Кыдыралин Г.

3951812,76

Заказчик : ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство инженерно -коомуникационных сетей к -2-х этажному арендно коммунальном: жилому дому по ул .Ш.Уалиханова №4 в селе Бадамша Каргалинского района"

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2016 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	100340015623/160074/00	, 15.11.2016				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования в ценах 2016г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство инженерно*коммуникационных сетей к 2-этажному арендно-коммунальному жилому дому по ул.Ш .Уалиханова №4 с.Бадамша Каргалинского района Актюбинской области"	10 652 779	10 652 779	3930295	5 198 852	1 314 754	208 878	1 278 333	11 931 113
Итого за отч. м-ц: ноябрь 2016г.	10 652 779	10 652 779	3 930 295	5 198 852	1 314 754	208 878	1 278 333	11 931 113

Заказчик: _____ Ергалиев Н.С
Руководитель ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: _____ Аликулов К.К.
Председатель ПК "Ерзат"

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство наружных инженерных сетей 2-х этажного 8-ми квартирного арендно-коммунального жилого дома по ул. Ш. Уалиханова №4 в селе Бадамша Каргалинского района Актюбинской области"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от16.11.94г.№73

АКТ №01

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2016 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоймость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета №4-1-1										
Наружные сети электроснабжения										
Раздел 1 КТПГ 63/6/0,4 кВ										
1.1 Монтаж КТПГ										
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	1,5	218,93	0	328	0	371	1,54	2
		м3 грунта		218,93	0	328	0	113	0	0
2	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2	1 325,07	100,89	2650	202	382	0,85	2
		м3 основания		123,75	38,25	248	77	118	0,18	0
3	Е7-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т	4	626,36	424,53	2505	1698	1967	1,21	5
		шт сборных конструкций		201,83	149,49	807	598	140	0,6067	2

4	30-3-515	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого беона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78	4	6574		26296				
		шт								
5	Ц8-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 400 кВа	1	16 463	10590	16463	10590	6648	27	27
		подстанция		4 680	2318	4680	2318	95	13,545	14
6	75-4-33	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВа, мощность силового трансформатора 63 кВа, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97	1	261 755		261755				
		шт								
7	Ц8-1-1	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ мощностью до 250 кВа	1	8 859	5158	8859	5158	4343	20	20
		шт		3 420	1152	3420	1152	95	6,733	7

8	75-3-3	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВа, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	1	161 121		161121				
		шт		.						
9	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,013	0
10	18-1-980	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-02, 3х230/400 В, 10(100) А, ОУ, класс точности 1	1	3627		3627				
		шт								
1.2 Заземление										
11	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	8	431,6	21,6	3453	173	1154	0,9	7
		шт		149	2,9	1192	23	95	0,017	0
12	1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0755	56 255		4247				
		m								

13	1-1-4289	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,0695	62 667		4355				
		т								
		1.3 Ограждение								
14	Е7-24-9	Установка металлических оград высотой до 2,2 м из сетки по металлическим столбам без цоколя	16	1 291,05	217,18	20657	3475	9853	2,23	36
		м оград		380,25	59,61	6084	954	140	0,2167	3
15	8-6-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 50х3 мм	24	277		6648				
		м								
16	1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,2564	56255		14424				
		т								
17	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,2	16,36	0,05	151	0	48	0,0295	0
		м2		5,81	0,02	53	0	90	0,0001	0
18	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поферхностей эмалью ПФ-115	9,2	16,58	0,02	153	0	34	0,0213	0

		м2		4,16	0	38	0	90	0	0
Раздел 2 ВЛ-10кВ										
19	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1	1 534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
20	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	2	3 155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
21	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	5	10 899		54495				
		шт								
22	Е33-106-2	Установка железобетонных ригелей для опор ВЛ 0,38-10 кВ	4	77,83	9,2	311	37	217	0,3	1
		ригель		47,25	4,5	189	18	105	0,02	0
23	30-14-3	Блоки бетонные фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	0,2	12424		2485				
		м3								
24	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция битумом в 2 слоя	8	245,44	3,82	1964	31	366	0,212	2
		м2 поверхности		37,35	1,44	299	12	118	0,007	0
25	1-4-100	Траверсы стальные ТМ1	1	496		496				
		шт								

26	1-4-101	Траверсы стальные ТМ2	2	510		1020				
		шт								
27	1-4-102	Траверсы стальные ТМ6	2	772		1544				
		шт								
28	18-4-322	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г ГОСТ 1232-93	13	441		5733				
		шт								
29	18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	13	14		182				
		шт								
30	18-4-1080	Изоляторы подвесные стеклянные ПФ70В ГОСТ 6490-93	12	733		8796				
		шт								
31	1-7-53	Хомут	0,01	147 300		1473				
		m								
32	1-7-29	Кронштейны	0,0328	113 800		3733				
		m								
33	4-1-49	Накладка	0,0088	50 800		447				
		m								
34	18-4-1997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	5	105		525				
		шт								
35	1-8-1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	21	49		1029				

		шт								
36	18-4-2447	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	6	332		1992				
		шт								
37	18-4-1836	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	6	428		2568				
		шт								
38	18-4-1373	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	6	283		1698				
		шт								
39	8-10-261	Проводник ЗП1	10,9	226		2463				
		п/м								
40	Ц8-56-1	Разъеденитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	1	568,5	25,5	569	26	436	2	2
		шт		452	6,8	452	7	95	0,039	0
41	99-1-1(пл)	Разъеденитель РЛНД-1-10/400У1	1	20 552		20552				
		шт								
42	1-7-9	Конструкция для крепления разъеденителя	0,01	37 600		376				
		100шт								
43	1-1-59	Болты с гайками и шайбами	0,0021	149 300		314				
		т								
44	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	0,28	7 259,41	4310,78	2033	1207	1151	16,1	5
		км линии		2 745	1169,46	769	327	105	4,45	1

45	16-7-28	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80К=1,010;	0,05515	207 055		11419				
		m								
46	Ц8-289-2	Заземление одиночное железобетонной опоры	3	1 265	0	3795	0	1539	3	9
		шт		540	0	1620	0	95	0	0
47	4-1-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0961	63 560		6108				
		m								
48	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0126	63 116		795				
		m								
Раздел 3 КЛ-0,4кВ										
49	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	4,59	218,93	0	1005	0	1136	1,54	7
		м3 грунта		218,93	0	1005	0	113	0	0
50	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	7	36,7	27,8	257	195	104	0,06	0
		м кабеля		8,8	6,9	62	48	95	0,04	0
51	30-8-92	Песок природный	0,5	487		244				
		м3								

52	Ц8-145-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 6 кг	40	33,4	9,8	1336	392	756	0,11	4
		м кабеля		17,7	2,2	708	88	95	0,013	1
53	16-1-546	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (мк) - 1 ГОСТ 16442-80	0,04	409076		16363				
		км								
54	Ц8-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, накпряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	2	2 021,1	1245	4042	2490	1959	4	8
		шт		756	275	1512	550	95	1,604	3
55	16-10-53	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 1КнТ 4-95 ВЛ-та	2	3 010		6020				
		комплект								
56	Ц10-321-1	Укладка сигнальной ленты в каналах	17	117,2	0	1992	0	1573	0,5	9
		м		91,6	0	1557	0	101	0	0
57	99-1-1(пл)	Лента сигнальная "Осторожно Кабель" ЛСЭ-300/0,3	17	41		697				
		м								
58	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	17	32,4	23,7	551	403	234	0,06	1
		м кабеля		8,6	5,9	146	100	95	0,034	1

59	30-6-6	Кирпич керамический одинарных рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,068	11 948		812				
		1000шт								
60	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	4,59	134,1	0	616	0	696	0,972	4
		м3 грунта		134,1	0	616	0	113	0	0
61	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	4,59	21,55	4,52	99	21	76	0,108	0
		м3 уплотненного грунта		17,03	0	78	0	97	0	0
Локальная смета №6-1-1										
Водопровод										
1	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (срезка растительного слоя)	153,88	11,19	11,19	1722	1722	457	0	0
		м3 грунта		0	3,06	0	471	97	0,01	2
2	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) К=2,000;	307,76	9,74	9,74	2998	2998	794	0	0
		м3 грунта		0	2,66	0	819	97	0,0087	3
3	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	448,7	23,36	22,08	10482	9907	2977	0,00888	4
		м3 грунта		1,28	5,56	574	2495	97	0,0193	9

4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей без креплений с откосами в грунтах 2 группы	49,85	218,93	0	10914	0	12332	1,54	77
		м3 грунта		218,93	0	10914	0	113	0	0
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	49,85	134,1	0	6685	0	7554	0,972	48
		м3 грунта		134,1	0	6685	0	113	0	0
6	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	448,7	6,48	6,48	2908	2908	914	0	0
		м3 грунта		0	2,1	0	942	97	0,00806	4
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	448,7	21,55	4,52	9669	2028	7412	0,108	48
		м3 уплотненного грунта		17,03	0	7641	0	97	0	0
8	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (восстановление растительного слоя)	153,88	11,19	11,19	1722	1722	457	0	0
		м3 грунта		0	3,06	0	471	97	0,01	2
9	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) К=2,000;	307,76	9,74	9,74	2998	2998	794	0	0
		м3 грунта		0	2,66	0	819	97	0,0087	3
10	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	615,5	1,41	1,41	868	868	179	0	0

		м2 спланированной площади		0	0,3	0	185	97	0,00099	1
11	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	6,16	841,9	152,52	5186	940	1688	0	0
		м3 основания		153,68	57,15	947	352	130	0,00099	0
12	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм	0,1231	47 611,09	17877,09	5861	2201	5505	173	21
		км трубопровода		29 700	4698,68	3656	578	130	18,1	2
13	8-4-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010;	124,331	49		6092				
		м								
14	Е23-1-1	Засыпка трубопровода песком	12,31	841,9	152,52	10364	1878	3374	1,02	13
		м3 основания		153,68	57,15	1892	704	130	0,279	3
15	Е22-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром до 50 мм	2	276,46	17,71	553	35	503	1,07	2
		задвижка или клапан		186,75	6,75	374	14	130	0,03	0
16	9-5-1108	Вентиль запорный для систем питьевого водоснабжения типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 32	2	4 407		8814				
		шт								
17	Е22-38-3	Врезка в существующую сеть диаметром 100 мм	1	929,53	180,25	930	180	603	2,01	2
		врезка		396	67,5	396	68	130	0,33	0
18	8-4-1612	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 110x2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	180		180				

		шт								
19	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 32-65 мм	0,1231	8 097,13	0	997	0	1285	51,5	6
		км трубопровода		8032,5	0	989	0	130	0	0
20	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,23	8 381,83	1879,87	18691	4192	5722	8,86	20
		м3 железобетонных и бетонных		1435,5	538,43	3201	1201	130	2,061	5
21	30-18-346	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	1	5 084		5084				
		шт								
22	30-18-342	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	1	5 230		5230				
		шт								
23	30-18-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	1	5 395		5395				
		шт								
24	30-18-332	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	1	6 520		6520				
		шт								
25	30-18-329	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	2	3 750		7500				
		шт								

26	30-18-320	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	1	1 148		1148				
		шт								
27	30-18-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦО-1	1	510		510				
		шт								
28	2-1-222	Стремянка С2	0,01708	125 404		2142				
		m								
29	99-1-1(пл)	Люк полимерный, тип С	1	1 142		1142				
		шт								
30	Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,41	1 511,24	0	620	0	239	3,1	1
		м3 подстилающего слоя		474,75	0	195	0	123	0	0
31	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,41	5 125,65	0	2102	0	286	3,66	2
		м3 подстилающего слоя		567	0	232	0	123	0	0
Локальная смета №6-1-2										
Канализация										
1	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (срезка растительного слоя)	220,25	11,19	11,19	2465	2465	654	0	0
		м3 грунта		0	3,06	0	674	97	0,01	2

2	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) К=2,000;	440,5	9,74	9,74	4290	4290	1137	0	0
		м3 грунта		0	2,66	0	1172	97	0,0087	4
3	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	642,25	23,36	22,08	15003	14181	4261	0,00888	6
		м3 грунта		1,28	5,56	822	3571	97	0,0193	12
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей без креплений с откосами в грунтах 2 группы	71,36	218,93	0	15623	0	17654	1,54	110
		м3 грунта		218,93	0	15623	0	113	0	0
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	71,36	134,1	0	9569	0	10813	0,972	69
		м3 грунта		134,1	0	9569	0	113	0	0
6	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	642,25	6,48	6,48	4162	4162	1308	0	0
		м3 грунта		0	2,1	0	1349	97	0,00806	5
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	642,25	21,55	4,52	13840	2903	10609	0,108	69
		м3 уплотненного грунта		17,03	0	10938	0	97	0	0

8	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВ (130 л.с.) с перемещением 10 м (восстановление растительного слоя)	220,25	11,19	11,19	2465	2465	654	0	0
		м3 грунта		0	3,06	0	674	97	0,01	2
9	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) К=2,000;	440,5	9,74	9,74	4290	4290	1137	0	0
		м3 грунта		0	2,66	0	1172	97	0,0087	4
10	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	881	1,41	1,41	1242	1242	256	0	0
		м2 спланированной площади		0	0,3	0	264	97	0,00099	1
11	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	8,56	841,9	152,52	7207	1306	2346	1,02	9
		м3 основания		153,68	57,15	1316	489	130	0,279	2
12	Е22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм	0,005	70 811,26	30144,88	354	151	315	236	1
		км трубопровода		40500	8009,55	203	40	130	31,06	0
13	8-4-2311	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 125 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	5,05	434		2192				
		м								

14	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,1712	78 245	36133,62	13396	6186	11454	247	42
		км трубопровода		41850	9612,9	7165	1646	130	37,3	6
15	8-4-2312	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	172,912	388 .		67090				
		м								
16	Е23-1-1	Засыпка трубопровода песком	17,12	841,9	152,52	14413	2611	4692	1,02	17
		м3 основания		153,68	57,15	2631	978	130	0,279	5
17	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	8,565	7 122,89	1538,85	61008	13180	24409	9,655	83
		м3 конструкций колодцев		1615,95	576,23	13841	4935	130	2,814	24
18	30-18-346	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	5	5 084		25420				
		шт								
19	30-18-342	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	5	5 230		26150				
		шт								
20	30-18-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	6	5 395		32370				
		шт								

21	30-18-329	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	7	3 750		26250				
		шт								
22	30-18-320	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	4	1 148		4592				
		шт								
23	30-18-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦО-1	8	510		4080				
		шт								
24	2-1-222	Стремянка С2	0,0854	125 404		10710				
		m								
25	Е6-35-1	Устройство лотков в емкостных сооружениях	1,8	13 207,08	1731,7	23773	3117	10057	24,4	44
		м3		4727,25	593,87	8509	1069	105	2,2156	4
26	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=1,015;	1,827	106		194				
		м3								
27	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	7,85	60,52	2,62	475	21	111	0,0681	1
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	83	8	123	0,0048	0
28	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,57	5 125,65	0	8047	0	1095	3,66	6

		м3 подстилающего слоя		567	0	890	0	123	0	0
Локальная смета №6-1-3										
Газоснабжение										
Раздел 1 Надземный газопровод низкого давления (сталь)										
1	Е24-4-1	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 Мпа, температуре 150°С	0,072	380 602,95	44069,82	27403	3173	8481	414	30
		км трубопровода		74250	16353,75	5346	1177	130	85,71	6
2	Е16-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	20	112,95	4,59	2259	92	1357	0,281	6
		м трубопровода		51,3	1,71	1026	34	128	0,0084	0
3	8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 Мпа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57х3 мм	5	147		735				
		шт								
4	8-10-14	Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру <=10 Мпа, 57х3,0 мм	2	110		220				
		шт								
5	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	18	200		3600				
		кг								

6	Е22-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром до 50 мм	5	276,46	17,71	1382	89	1258	1,07	5
		задвижка или клапан		186,75	6,75	934	34	130	0,03	0
7	9-4-153	Кран шаровый фланцевый (для газа) из высокопрочного чугуна, Т от -30 °С до +200 °С, PN 40, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005	1	8 999		8999				
		шт								
8	9-4-149	Кран шаровый фланцевый (для газа) из высокопрочного чугуна, Т от -30 °С до +200 °С, PN 40, DN 20 мм ГОСТ 21345-2005	4	4 701		18804				
		шт								
9	Е19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	92	78,92	0	7261	0	8214	0,333	31
		м газопровода		69,75	0	6417	0	128	0	0
10	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	13	16,36	0,05	213	1	68	0,0295	0
		м2		5,81	0,02	76	0	90	0,0001	0
11	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поферхностей эмалью ПФ-115	13	16,58	0,02	216	0	49	0,0213	0
		м2		4,16	0	54	0	90	0	0
Раздел 2 Подземный газопровод низкого давления (полиэтилен)										
12	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (срезка растительного слоя)	7,5	11,19	11,19	84	84	22	0	0

		м3 грунта		0	3,06	0	23	97	0,01	0
13	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) К=2,000;	15	9,74	9,74	146	146	39	0	0
		м3 грунта		0	2,66	0	40	97	0,0087	0
14	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	4,8	23,36	22,08	112	106	32	0,00888	0
		м3 грунта		1,28	5,56	6	27	97	0,0193	0
15	Е1-164-2	Разработка вручную траншей без креплений с откосами в грунтах 2 группы	0,5	218,93	0	109	0	124	1,54	1
		м3 грунта		218,93	0	109	0	113	0	0
16	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	0,5	134,1	0	67	0	76	0,972	0
		м3 грунта		134,1	0	67	0	113	0	0
17	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	4,8	6,48	6,48	31	31	10	0	0
		м3 грунта		0	2,1	0	10	97	0,00806	0
18	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	4,8	21,55	4,52	103	22	79	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	0	82	0	97	0	0

19	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВ (130 л.с.) с перемещением 10 м (восстановление растительного слоя)	7,5	11,19	11,19	84	84	22	0	0
		м3 грунта		0	3,06	0	23	97	0,01	0
20	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) К=2,000;	15	9,74	9,74	146	146	39	0	0
		м3 грунта		0	2,66	0	40	97	0,0087	0
21	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	30	1,41	1,41	42	42	9	0	0
		м2 спланированной площади		0	0,3	0	9	97	0,00099	0
22	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,3	841,9	152,52	253	46	82	1,02	0
		м3 основания		153,68	57,15	46	17	130	0,279	0
23	Е16-10-7	Прокладка футляра из стальных электросварных труб диаметром 150 мм	1,2	1 220,57	27,87	1465	33	293	1,04	1
		м трубопровода		180,23	10,44	216	13	128	0,051	0
24	Е22-13-5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	0,0012	339 083,7	48453,95	407	58	79	185	0
		км трубопровода		32175	18303,75	39	22	130	89,4	0

25	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром до 300 мм	2	2 619,88	559,8	5240	1120	3458	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	0
26	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,006	51 202,26	20326,01	307	122	282	179	1
		км трубопровода		30825	5353,43	185	32	130	20,64	0
27	8-4-1169	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ИСО 4437-2004 К=1,010	6,06	179		1085				
		м								
28	Е23-1-1	Засыпка трубопровода песком	0,6	841,9	152,52	505	92	164	1,02	1
		м3 основания		153,68	57,15	92	34	130	0,279	0
29	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	6	300,56	225,63	1803	1354	1002	0,414	2
		шт		69,53	58,98	417	354	130	0,226	1
30	8-4-2783	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	402		804				
		шт								
31	8-4-3284	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	321		642				
		шт								

32	8-4-5374	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	643		1286				
		шт								
33	Ц10-867-1	Укладка сигнальной ленты в каналах	0,01	14 832,3	10420	148	104	91	26	0
		км		4365	2475	44	25	133	14,465	0
34	99-1-1(пл)	Лента сигнальная "Осторожно! Газ!"	10	5		50				
		м								
35	Е19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	6	82,17	0,02	493	0	536	0,333	2
		м газопровода		69,75	0	419	0	128	0	0
Раздел 3 ГРПШ										
36	Е19-4-1 (ДМ)	Демонтаж газорегуляторного пункта шкафного kмат1=0;	1	2 203,52	286,52	2204	287	2592	11,2	11
		установка		1917	108	1917	108	128	0,52	1
37	Е19-4-1	Монтаж газорегуляторного пункта шкафного	1	5 655,02	286,52	5655	287	2592	11,2	11
		установка		1917	108	1917	108	128	0,52	1
38	80-1-1(пл)	Стоимость ГРПШ-400-01	1	58 719		58719				
		шт								

39	Е9-17-4	Монтаж молниеприемника	0,0757	6 140,5	3229,46	465	244	205	12,5	1
		т конструкций		2115	892,56	160	68	90	3,37	0
40	8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	6,5	256		1664				
		м								
41	8-6-58	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	3	130		390				
		м								
42	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,0009	64 475		58				
		т								
43	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,0063	46 400		292				
		т								
44	1-4-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,019	56 255		1069				
		т								

1	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,3	1 325,07	100,89	398	30	57	0,85	0
		м3 основания		123,75	38,25	37	11	118	0,18	0
2	Е6-1-15	Устройство монолитных тумб	0,594	4 690,81	100,65	2786	60	115	0,97	1
		м3		146,25	38,03	87	23	105	0,1857	0
3	Е24-1-4	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 133 мм при условном давлении 0,6 Мпа и температуре 115 °С	0,368	198 967,25	52000,33	73220	19136	49473	482	177
		км трубопровода		86400	17013	31795	6261	130	88,37	33
4	8-6-251	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 133 мм, толщина стенки 4,5 мм К=1,010;	370,67	1 142		423305				
		м								
5	Е24-12-4	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 133 мм	2	19 045,31	670,31	38091	1341	1922	3,11	6
		компенсатор		580,5	158,85	1161	318	130	0,66	1
6	Е24-1-4	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 108 мм при условном давлении 0,6 Мпа и температуре 115 °С	0,136	198 967,25	52000,33	27060	7072	18283	482	66
		км трубопровода		86400	17013	11750	2314	130	88,37	12

7	8-6-226	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм К=1,010;	137,36	812		111536				
		м								
8	Е24-12-4	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 108 мм	2	11 235,31	670,31	22471	1341	1922	3,11	6
		компенсатор		580,5	158,85	1161	318	130	0,66	1
9	Е22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	4	929,53	180,25	3718	721	2410	2,01	8
		врезка		396	67,5	1584	270	130	0,33	1
10	Е24-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	4	1 317,43	664,93	5270	2660	3716	3,05	12
		комплект		558	156,6	2232	626	130	0,65	3
11	9-1-105	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 Мпа, Dy 100 мм	4	21 902		87608				
		шт								
12	8-9-75	Фланцы (ГОСТ 1821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 Мпа, Dy 100 мм	4	2 198		8792				
		комплект								

13	Е24-13-4	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 125 мм для горячей воды и пара	2	2 063,04	979,66	4126	1959	3051	5,15	10
		комплект		951,75	221,63	1904	443	130	0,92	2
14	9-1-106	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 Мпа, Dy 125 мм	2	35 450		70900				
		шт								
15	8-9-76	Фланцы (ГОСТ 1821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 Мпа, Dy 125 мм	2	2 660		5320				
		комплект								
16	Е22-12-3	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,503	176 277,9	17414,15	88668	8759	17691	117	59
		км трубопровода		20475	6579	10299	3309	130	32,13	16
17	Е26-1-15	Изоляция трубопроводов диаметром 133 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	0,367	292,66	5,47	107	2	68	1	0
		м трубопровода		184,5	2,03	68	1	100	0,01	0

18	Е26-1-13	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	0,136	292,15	5,47	40	1	27	1,07	0
		м трубопровода		195,53	2,03	27	0	100	0,01	0
19	1-3-99	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	17,55	5 013		87978				
		м3								
20	Е26-6-2	Изоляция трубопроводов холстом стекловолокнистым при толщине изоляционного слоя до 60 мм	503	376,95	18,41	189606	9260	178932	2,07	1041
		м трубопровода		348,75	6,98	175421	3511	100	0,034	17
21	1-1-1003	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Т	39,6	272		10771				
		10м2								
22	Е26-17-5	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	503	293,7	19,95	147731	10035	122571	1,3	654
		м трубопровода		236,25	7,43	118834	3737	100	0,037	19

23	1-1-863	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	0,989	89 527		88542				
		m								
24	Е16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	2	770,63	0	1541	0	772	1,8	4
		сальник		301,5	0	603	0	128	0	0
25	Е46-33-6	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в бетонных стенах и перегородках	0,12	18 427,02	332,71	2211	40	1118	60,8	7
		м3 заделки		9189	126	1103	15	100	0,61	0
Итого стоимость строительство						2924161	198277	628 632		3032
						502244	58150			247
В т.ч. Оборудование						481595				
Накладные расходы, тенге						628632				
Заработная плата, тенге						94295				
трудоемкость, чел-ч						314				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге						184272				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге						3737065				
Глава 8 Временные здания и сооружения										
Временные здания и сооружения 1,5%						48832				
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%						7325				
Итого по главе 8						48832				
Итого по главам 1-8						3785897				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство										
Затраты на производство строительно-монтажных										
работ в зимнее время (2,97%)						98138				
Затраты на выслугу лет 1%						33043				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%						13217				
Итого по главе 9						144398				
Итого по главам 1-9						3930295				

Итого по сметному расчету:								
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге				3930295				
в текущих ценах 2016 года, МРП тек.= 2121 К=2,737				10757218				
Договорная сумма согласно скидка по тендру				10443901				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				208878				
Сметная стоимость в текущем уровне цен				10652779				
НДС (12%)				1278333				
Стоимость строительства				11931113				

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Ергалиев Н.С

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов К.К.

Технадзор: Директор ТОО "СП Бірлік Инжиниринг" Байкісі.Б