Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "___" _____ 2012 г. №_____

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган" адрес: Алматинская область г. Талдыкорган, ул Абая 241
БИН 030 240 001 931, **ИИК** KZ41 0701 03KS N092 2000, **БИК** KKMFKZ2A
Кбе 12 ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО "Гордорстрой", г. Талдыкорган, ул. Ярославского 10
ИИК KZ848560000000004301, **БИК** KCJBKZKX, **БИН** 000440004393
КБе 17, АО "Банк Центр Кредит"

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт улиц в городе Талдыкорган**

Справка о стоимости выполненных работ и затрат

за март 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		40-к	24.10.2014				

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость 12 %	Всего с учетом НДС(тенге)
	Выполнение работ по объекту, по отчетный сесяц включительно	в отчетном месяце (за март) 2015 год.без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт улиц в городе Талдыкорган за март 2015 года	**323 995 825,0**	86 784 595,98	35 604 361	35 604 361					10 414 151,52	97 198 747,5

Заказчик:
Руководитель ГУ "ОЖКХ ,ПТ и АД г. Талдыкорган"
_____ Калиев М.М.
2015 год

Технадзор:
_____ Балтабаев Д.
2015 год

Подрядчик:
Директор ТОО "Гордорстрой"
_____ Ивкин В.В.
2015 год

ГДС

гордор.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт
выполненных работ за март месяц 2015 года
Капитальный ремонт улиц в городе Талдыкорган

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Капитальный ремонт ул. Циолковского								
		Устройство ж/бетонных труб Д=0,5 м								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	13,2	23,36	22,08	308	291	87	0,00888	–
		м3 грунта		1,28	5,56	17	73	97	0,0193	–
2	Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,1	262,72	–	289	–	327	1,848	2
		м3 грунта		262,72	–	289	–	113	–	–
3	Е30-3-2	Устройство подготовки из ПГС	0,88	788,82	33,87	694	30	265	1,94	2
		м3		263,25	12,47	232	11	109	0,0609	–
4	Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 мК=11,000;	2,09	6589,26	3701,25	13772	7736	6702	11,8	25
		м3		1980	962,33	4138	2011	109	3,29	7
5	30-23-20	Круглые звенья 3К 1.100 (ТП 3.501-59)	11	11200		123200				
		шт								

6 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	24,2	315,53	13,7	7636	332	2845	0,605	15
	м2		102,83	5,04	2488	122	109	0,0246	1
7 Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	5,13	1082,59	20,67	5554	106	923	0,91	5
	м2		157,5	7,61	808	39	109	0,0372	–
8 Е30-7-1	Омоноличивание оголовков, бетон кл.В15	0,4	6569,91	532,08	2628	213	247	2,55	1
	м3		434,25	131,85	174	53	109	0,434	–
9 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	3,3	3,35	3,35	11	11	4	–	–
	м3 грунта		–	1,16	–	4	97	0,0038	–
10 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	3,3	14	14	46	46	16	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	16	97	0,01567	–
11 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	11	32,24	30,77	355	338	105	0,00984	–
	м3 грунта		1,42	8,34	16	92	97	0,02853	–
12 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=1,750;	19,25	108,2	108,2	2083	2083	417	–	–
	т		–	21,64	–	417	100	0,04544	1
13 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	11	3,77	3,24	41	36	16	0,00332	–
	м3 грунта		0,48	1,12	5	12	97	0,00371	–
	Итого по разделу 1				**156617**	**11222**			**50**
					8167	**2850**			**9**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				137230				
	Накладные расходы, тенге				11954				
	- заработная плата, тенге				1793				

	- трудоемкость, чел-ч				6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10114				
	Всего по разделу				**178685**				

Капитальный ремонт ул. Есетова

Устройство ж/бетонных труб Д=0,5 м

1 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	8,1	23,36	22,08	189	179	53	0,00888	–
	м3 грунта		1,28	5,56	10	45	97	0,0193	–
2 Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1	262,72	–	263	–	297	1,848	2
	м3 грунта		262,72	–	263	–	113	–	–
3 Е30-3-2	Устройство подготовки из ПГС	0,73	788,82	33,87	576	25	219	1,94	1
	м3		263,25	12,47	192	9	109	0,0609	–
4 Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 мК=10,000;	1,9	6589,26	3701,25	12520	7032	6093	11,8	22
	м3		1980	962,33	3762	1828	109	3,29	6
5 30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 (ТП 3.501-59)	10	11200		112000				
	шт								
6 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	22	315,53	13,7	6942	301	2587	0,605	13
	м2		102,83	5,04	2262	111	109	0,0246	1
7 Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	4,7	1082,59	20,67	5088	97	846	0,91	4
	м2		157,5	7,61	740	36	109	0,0372	–
8 Е30-7-1	Омоноличивание оголовков, бетон кл.В15	0,8	6569,91	532,08	5256	426	493	2,55	2
	м3		434,25	131,85	347	105	109	0,434	–
9 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	2,8	3,35	3,35	9	9	3	–	–

	м3 грунта								
			–	1,16	–	3	97	0,0038	–
10 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	2,8	14	14	39	39	13	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	4,8	–	13	97	0,01567	–
11 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	6,3	32,24	30,77	203	194	60	0,00984	–
	м3 грунта								
			1,42	8,34	9	53	97	0,02853	–
12 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=1,750;	11,025	108,2	108,2	1193	1193	239	–	–
	т								
			–	21,64	–	239	100	0,04544	1
13 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	6,3	3,77	3,24	24	20	10	0,00332	–
	м3 грунта								
			0,48	1,12	3	7	97	0,00371	–
Демонтаж труб									
14 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	3,24	218,93	–	709	–	801	1,54	5
	м3 грунта								
			218,93	–	709	–	113	–	–
15 Е30-54-1 (ДМ	Демонтаж звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	1,14	4545	2961	5181	3376	2926	9,44	11
	м3								
			1584	769,86	1806	878	109	2,632	3
16 Е1-166-2	Засыпка вручную грунтом 2 группы	3,24	134,1	–	434	–	490	0,972	3
	м3 грунта								
			134,1	–	434	–	113	–	–
17 П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона массой до 5 т - погрузкаК=2,500;	2,85	152,8	152,8	435	435	305	–	–
	т								
			–	106,96	–	305	100	0,22462	1
18 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=2,500;	2,85	108,2	108,2	308	308	62	–	–
	т								
			–	21,64	–	62	100	0,04544	–

	Итого по разделу 2			**151369**	**13634**				**63**
				10537	**3694**				**12**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			127196					
	Накладные расходы, тенге			15497					
	- заработная плата, тенге			2325					
	- трудоемкость, чел-ч			8					
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге			1035					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			10074					
	Всего по разделу 2			**176940**					

Капитальный ремонт ул. Избасарова

Планировочные работы

1 Е1-145-12	Планировка верха земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом	1013	8,55	4,43	8661	4488	4776	0,0279	28
	м2 спланированной площади		4,12	0,74	4174	750	97	0,0025	3
2 Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	74	50,83	48,38	3761	3580	1181	0,0166	1
	м3 грунта		2,39	14,07	177	1041	97	0,0481	4
3 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=1,850;	136,9	108,2	108,2	14813	14813	2963	–	–
	т		–	21,64	–	2963	100	0,04544	6
4 Е1-35-3	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	74	14,62	14,62	1082	1082	366	–	–
	м3 грунта		–	5,1	–	377	97	0,01673	1
5 Е1-130-5	Уплотнение слоя грунта толщиной 50 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	74	6,44	6,44	477	477	158	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	2,2	–	163	97	0,00719	1

ей	74	14,12	12	1045	888	314	0,0122	1
ного грунта		1,62	2,75	120	204	97	0,0122	1
ния из	375,9	640,82	73,75	240884	27723	16524	0,144	54
0,150; отном теле		21,38	11,67	8037	4387	133	0,041	15
щиной 12 см	6538	268,7	34,3	1756761	224253	128780	0,0398	260
м2 основания		6,01	8,8	39293	57534	133	0,03015	197
м при верхнего 12 см из ,000; м2 основания	-26152	20,17	1,37	-527486	-35828	-17738	0,00062	-16
		0,1	0,41	-2615	-10722	133	0,00133	-35
т	5,231	40097,59	339,59	209750	1776	980	0,58	3
		–	140,94	–	737	133	0,58	3
горячих лкозернистых -2,9 т/м3, м2 покрытия	5378	483,37	15,35	2599564	82552	78680	0,0336	181
		5,94	5,06	31945	27213	133	0,01766	95
ючать на ,000; м2 покрытия	32268	57,5	–	1855410	–	430	0,00009	3
		0,01	–	323	–	133	–	–
смесью лосы и обочин	3368	25,2	20,36	84874	68572	45556	0,0317	107
		4,79	5,38	16133	18120	133	0,02033	68
м3	626,45	447		280023				

6	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	74	14,12	12	1045	888	314	0,0122	1
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	120	204	97	0,0122	1
	Устройство дорожной одежды									
7	Е27-14-2	Устройство подстилающего слоя основания из песчано-гравийной смеси толщ.15 смК=0,150;	375,9	640,82	73,75	240884	27723	16524	0,144	54
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	8037	4387	133	0,041	15
8	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм, 20-40 мм	6538	268,7	34,3	1756761	224253	128780	0,0398	260
		м2 основания		6,01	8,8	39293	57534	133	0,03015	197
9	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм, 20-40 ммК=-4,000;	-26152	20,17	1,37	-527486	-35828	-17738	0,00062	-16
		м2 основания		0,1	0,41	-2615	-10722	133	0,00133	-35
10	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	5,231	40097,59	339,59	209750	1776	980	0,58	3
		т		–	140,94	–	737	133	0,58	3
11	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	5378	483,37	15,35	2599564	82552	78680	0,0336	181
		м2 покрытия		5,94	5,06	31945	27213	133	0,01766	95
12	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	32268	57,5	–	1855410	–	430	0,00009	3
		м2 покрытия		0,01	–	323	–	133	–	–
13	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	3368	25,2	20,36	84874	68572	45556	0,0317	107
		м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	16133	18120	133	0,02033	68
14	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	626,45	447		280023				
		м3								
	Установка дорожных знаков									

15	Е27-14-2	Устройство присыпных берм из песчано-гравийной смеси	1,34	640,82	73,75	859	99	60	0,144	–
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	29	16	133	0,041	–
16	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	15	402,75	–	6041	–	6826	2,8	42
		м3 грунта		402,75	–	6041	–	113	–	–
17	Е30-3-2	Устройство подушек песчаных под фундаменты	1,13	1129,82	33,87	1277	38	339	1,94	2
		м3		263,25	12,47	297	14	109	0,0609	–
18	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	50	747,86	146,19	37393	7310	35543	3,2	160
		шт		.506,25	28,22	25313	1411	133	0,11	6
19	Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83К=-1,000;	-3	157,67	–	-473	–	-475	0,69	-2
		шт		119,03	–	-357	–	133	–	–
20	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=50,000;	0,1	33697,62	304,24	3370	30	3485	198	20
		т		33075	114,75	3308	11	105	0,56	–
21	4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=14 ммК=50,000;	0,05	49134		2457				
		т								
22	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 ммК=50,000;	0,05	50800		2540				
		т								
23	Е6-1-13	Омоноличивание стоек, бетон кл.В20К=50,000;	12,5	6986,09	95,97	87326	1200	10605	4,9	61
		м3		771,75	36,25	9647	453	105	0,1771	2
24	Е1-166-2	Засыпка вручную грунтом 2 группы	1,36	134,1	–	182	–	206	0,972	1
		м3 грунта		134,1	–	182	–	113	–	–
25	Е1-166-2	Разравнивание лишнего грунта вручную	13,6	134,1	–	1824	–	2061	0,972	13
		м3 грунта		134,1	–	1824	–	113	–	–

26	99-1-1(пл)ТО	Стойка СКМ 2.30 (L=3 м)К=3,000; м	150	504		75600				
27	99-1-2(пл)ТО	Дорожный знак А900 (с учетом элемента крепления) шт	18	2330		41940				
28	99-1-3(пл)ТО	Дорожный знак 700х700 (с учетом элемента крепления) шт	26	2963		77038				
29	99-1-4(пл)ТО	Дорожный знак 500х2250 (с учетом элемента крепления) шт	3	7006		21018				
	Демонтажные работы									
30	Е23-24-1 (ДМ	Демонтаж люка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; шт	58	146,8	21,25	8514	1233	10078	0,786	46
				125,55	8,1	7282	470	130	0,042	2
31	Е46-34-2	Разборка монолитного бетона омоноличивания люков колодцевК=58,000; м3	2,9	2430,59	1082,84	7049	3140	5304	8,27	24
				1347,75	481,5	3908	1396	100	1,95	6
32	Е23-24-1	Установка люка шт	58	271,72	35,42	15760	2054	16796	1,31	76
				209,25	13,5	12137	783	130	0,07	4
33	Е30-7-1	Наращивание стенок коммуникационных колодцев, бетон кл.В20К=58,000; м3	7,772	6826,95	532,08	53059	4135	4796	2,55	20
				434,25	131,85	3375	1025	109	0,434	3
34	Е30-7-1	Закрепление бетоном люков коммуникационных колодцев, бетон кл.В20К=58,000; м3	2,9	6826,95	532,08	19798	1543	1789	2,55	7
				434,25	131,85	1259	382	109	0,434	1
		Всего прямые затраты				**6992191**	**415158**			**1092**
						171832	**108728**			**383**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				6405202				
		Накладные расходы, тенге				360383				
		- заработная плата, тенге				54057				

	- трудоемкость, чел-ч				180				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				469049				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				469297				
	Итого по разделу 3				**7821872**				

Капитальный ремонт ул. Гамарника

Планировочные работы

1 Е1-145-12	Планировка верха земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом	3111	8,55	4,43	26599	13782	14665	0,0279	87
	м2 спланированной площади		4,12	0,74	12817	2302	97	0,0025	8
2 Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	162	50,83	48,38	8234	7838	2586	0,0166	3
	м3 грунта		2,39	14,07	387	2279	97	0,0481	8
3 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=1,850;	299,7	108,2	108,2	32428	32428	6486	–	–
	т		–	21,64	–	6486	100	0,04544	14
4 Е1-35-3	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	162	14,62	14,62	2368	2368	801	–	–
	м3 грунта		–	5,1	–	826	97	0,01673	3
5 Е1-130-5	Уплотнение слоя грунта толщиной 50 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	162	6,44	6,44	1043	1043	345	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	2,2	–	356	97	0,00719	1
6 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	162	14,12	12	2287	1944	687	0,0122	2
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	262	446	97	0,0122	2

Раздел 2 Устройство дорожной одежды

7	Е27-14-2	Устройство подстилающего слоя основания из песчано-гравийной смеси толщ.15 смК=0,150;	406,8	640,82	73,75	260686	30002	17881	0,144	59
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	8697	4747	133	0,041	17
8	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм, 20-40 мм	2449	268,7	34,3	658046	84001	48238	0,0398	97
		м2 основания		6,01	8,8	14718	21551	133	0,03015	74
9	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм, 20-40 ммК=-4,000;	-9796	20,17	1,37	-197585	-13421	-6645	0,00062	-6
		м2 основания		0,1	0,41	-980	-4016	133	0,00133	-13
10	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	1,958	40097,59	339,59	78511	665	367	0,58	1
		т		–	140,94	–	276	133	0,58	1
11	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	2187	483,37	15,35	1057130	33570	31996	0,0336	73
		м2 покрытия		5,94	5,06	12991	11066	133	0,01766	39
12	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	13122	57,5	–	754515	–	174	0,00009	1
		м2 покрытия		0,01	–	131	–	133	–	–
13	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	869	25,2	20,36	21899	17693	11755	0,0317	28
		м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	4163	4675	133	0,02033	18
14	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	161,6	447		72235				
		м3								
	Установка дорожных знаков									
15	Е27-14-2	Устройство присыпных берм из песчано-гравийной смесиК=6,000;	0,18	640,82	73,75	115	13	8	0,144	–
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	4	2	133	0,041	–

16	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбовК=6,000;	1,8	402,75	–	725	–	819	2,8	5
		м3 грунта		402,75	–	725	–	113	–	–
17	Е30-3-2	Устройство подушек песчаных под фундаментыК=6,000;	0,12	1129,82	33,87	136	4	36	1,94	–
		м3		263,25	12,47	32	1	109	0,0609	–
18	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	6	747,86	146,19	4487	877	4265	3,2	19
		шт		506,25	28,22	3038	169	133	0,11	1
19	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=6,000;	0,012	33697,62	304,24	404	4	418	198	2
		т		33075	114,75	397	1	105	0,56	–
20	4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=14 ммК=6,000;	0,006	49134		295				
		т								
21	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 ммК=6,000 21;	0,006	50800		305				
		т								
22	Е6-1-13	Омоноличивание стоек, бетон кл.В20К=6,000;	1,5	6986,09	95,97	10479	144	1273	4,9	7
		м3		771,75	36,25	1158	54	105	0,1771	–
23	Е1-166-2	Засыпка вручную грунтом 2 группыК=6,000;	0,18	134,1	–	24	–	27	0,972	–
		м3 грунта		134,1	–	24	–	113	–	–
24	Е1-166-2	Разравнивание лишнего грунта вручнуюК=6,000;	1,62	134,1	–	217	–	245	0,972	2
		м3 грунта		134,1	–	217	–	113	–	–
25	99-1-1(пл)ТО	Стойка СКМ 2.30 (L=3 м)К=3,000;	18	504		9072				
		м								
26	99-1-2(пл)ТО	Дорожный знак А900 (с учетом элемента крепления)	6	2330		13980				
		шт								

Наращивание стенок коммуникационных колодцев

27	Е23-24-1 (ДМ	Демонтаж люка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	1	146,8	21,25	147	21	174	0,786	1
		шт								
				125,55	8,1	126	8	130	0,042	–
28	Е46-34-2	Разборка монолитного бетона омоноличивания люков колодцев	0,05	2430,59	1082,84	122	54	91	8,27	–
		м3								
				1347,75	481,5	67	24	100	1,95	–
29	Е23-24-1	Установка люка	1	271,72	35,42	272	35	290	1,31	1
		шт								
				209,25	13,5	209	14	130	0,07	–
30	Е30-7-1	Наращивание стенок коммуникационных колодцев, бетон кл.В20	0,134	6826,95	532,08	915	71	83	2,55	–
		м3								
				434,25	131,85	58	18	109	0,434	–
31	Е30-7-1	Закрепление бетоном люков коммуникационных колодцев, бетон кл.В20	0,05	6826,95	532,08	341	27	32	2,55	–
		м3								
				434,25	131,85	22	7	109	0,434	–
		Итого по разделу 4				**2820432**	**213163**			**382**
						59263	**51292**			**173**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2548007				
		Накладные расходы, тенге				137097				
		- заработная плата, тенге				20565				
		- трудоемкость, чел-ч				69				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				8087				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				177937				
		Всего по разделу				**3135466**				

Капитальный ремонт ул. Радищева

Планировочные работы

1	Е1-145-12	Планировка верха земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом	4414	8,55	4,43	37740	19554	20808	0,0279	123
		м2 спланированной площади		4,12	0,74	18186	3266	97	0,0025	11
2	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	189	50,83	48,38	9607	9144	3018	0,0166	3
		м3 грунта		2,39	14,07	452	2659	97	0,0481	9
3	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=1,850;	349,65	108,2	108,2	37832	37832	7566	–	–
		т		–	21,64	–	7566	100	0,04544	16
4	Е1-35-3	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	189	14,62	14,62	2763	2763	935	–	–
		м3 грунта		–	5,1	–	964	97	0,01673	3
5	Е1-130-5	Уплотнение слоя грунта толщиной 50 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	189	6,44	6,44	1217	1217	404	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	2,2	–	416	97	0,00719	1
6	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	189	14,12	12	2669	2268	801	0,0122	2
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	306	520	97	0,0122	2
	Устройство дорожной одежды									
7	Е27-14-2	Устройство подстилающего слоя основания из песчано-гравийной смеси толщ.15 смК=0,150;	555,9	640,82	73,75	356232	40998	24435	0,144	80
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	11885	6487	133	0,041	23
8	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм, 20-40 мм	3422	268,7	34,3	919491	117375	67404	0,0398	136
		м2 основания		6,01	8,8	20566	30114	133	0,03015	103
9	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм, 20-40 ммК=-4,000;	-13688	20,17	1,37	-276087	-18753	-9285	0,00062	-8

	м2 основания		0,1	0,41	-1369	-5612	133	0,00133	-18
10 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	2,7376	40097,59	339,59	109771	930	513	0,58	2
	т		–	140,94	–	386	133	0,58	2
11 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	3138	483,37	15,35	1516815	48168	45909	0,0336	105
	м2 покрытия		5,94	5,06	18640	15878	133	0,01766	55
12 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	18828	57,5	–	1082610	–	250	0,00009	2
	м2 покрытия		0,01	–	188	–	133	–	–
13 Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	1323	25,2	20,36	33340	26936	17895	0,0317	42
	м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	6337	7118	133	0,02033	27
14 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	246,078	447		109997				
	м3								
Устройство ж/бетонных труб Д=0,5 м									
15 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	26,6	23,36	22,08	621	587	177	0,00888	–
	м3 грунта		1,28	5,56	34	148	97	0,0193	1
16 Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2,2	262,72	–	578	–	653	1,848	4
	м3 грунта		262,72	–	578	–	113	–	–
17 Е30-3-2	Устройство подготовки из ПГС	4,87	788,82	33,87	3842	165	1464	1,94	9
	м3		263,25	12,47	1282	61	109	0,0609	–
18 Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 мК=24,000;	4,56	6589,26	3701,25	30047	16878	14625	11,8	54
	м3		1980	962,33	9029	4388	109	3,29	15
19 30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 (ТП 3.501-59)	24	11200		268800				
	шт								

20	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	52,8	315,53	13,7	16660	723	6208	0,605	32
		м2		102,83	5,04	5429	266	109	0,0246	1
21	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	11,28	1082,59	20,67	12212	233	2031	0,91	10
		м2		157,5	7,61	1777	86	109	0,0372	–
22	Е30-7-1	Омоноличивание оголовков, бетон кл.В15	0,8	6569,91	532,08	5256	426	493	2,55	2
		м3		434,25	131,85	347	105	109	0,434	–
23	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	6,6	3,35	3,35	22	22	8	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	8	97	0,0038	–
24	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	6,6	14	14	92	92	31	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	32	97	0,01567	–
25	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	22,2	32,24	30,77	716	683	210	0,00984	–
		м3 грунта		1,42	8,34	32	185	97	0,02853	1
26	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=1,750;	38,85	108,2	108,2	4204	4204	841	–	–
		т		–	21,64	–	841	100	0,04544	2
27	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	22,2	3,77	3,24	84	72	35	0,00332	–
		м3 грунта		0,48	1,12	11	25	97	0,00371	–

Демонтажные работы

Наращивание стенок коммуникационных колодцев

43	Е23-24-1 (ДМ	Демонтаж люка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	7	146,8	21,25	1028	149	1217	0,786	6
		шт		125,55	8,1	879	57	130	0,042	–

44	Е46-34-2	Разборка монолитного бетона омоноличивания люков колодцевК=7,000;	0,35	2430,59	1082,84	851	379	641	8,27	3
		м3		1347,75	481,5	472	169	100	1,95	1
45	Е23-24-1	Установка люка	7	271,72	35,42	1902	248	2028	1,31	9
		шт		209,25	13,5	1465	95	130	0,07	–
46	Е30-7-1	Наращивание стенок коммуникационных колодцев, бетон кл.В20К=7,000;	0,938	6826,95	532,08	6404	499	579	2,55	2
		м3		434,25	131,85	407	124	109	0,434	–
47	Е30-7-1	Закрепление бетоном люков коммуникационных колодцев, бетон кл.В20К=7,000;	0,35	6826,95	532,08	2389	186	216	2,55	1
		м3		434,25	131,85	152	46	109	0,434	–
		Итого по разделу 5				**4299705**	**313978**			**619**
						97085	**76398**			**255**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3888641				
		Накладные расходы, тенге				212110				
		- заработная плата, тенге				31817				
		- трудоемкость, чел-ч				106				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				56652				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				274108				
		Всего по разделу				**4785923**				

Капитальный ремонт ул. Пушкина 2

Планировочные работы

1	Е1-145-12	Планировка верха земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом	4840	8,55	4,43	41382	21441	22817	0,0279	135
		м2 спланированной площади		4,12	0,74	19941	3582	97	0,0025	12

2	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	183	50,83	48,38	9302	8854	2922	0,0166	3
				2,39	14,07	437	2575	97	0,0481	9
3	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=1,850; *т*	338,55	108,2	108,2	36631	36631	7326	–	–
				–	21,64	–	7326	100	0,04544	15
4	Е1-35-3	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м *м3 грунта*	183	14,62	14,62	2675	2675	905	–	–
				–	5,1	–	933	97	0,01673	3
5	Е1-130-5	Уплотнение слоя грунта толщиной 50 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	183	6,44	6,44	1179	1179	391	–	–
				–	2,2	–	403	97	0,00719	1
6	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	183	14,12	12	2584	2196	775	0,0122	2
				1,62	2,75	296	503	97	0,0122	2
	Устройство дорожной одежды									
7	Е27-14-2	Устройство подстилающего слоя основания из песчано-гравийной смеси толщ.15 смК=0,150; *м3 материала основания в плотном теле*	732,6	640,82	73,75	469465	54029	32202	0,144	105
				21,38	11,67	15663	8549	133	0,041	30
8	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм, 20-40 мм *м2 основания*	4511	268,7	34,3	1212106	154727	88855	0,0398	180
				6,01	8,8	27111	39697	133	0,03015	136
9	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм, 20-40 ммК=-4,000; *м2 основания*	-18044	20,17	1,37	-363947	-24720	-12239	0,00062	-11
				0,1	0,41	-1804	-7398	133	0,00133	-24
10	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов *т*	3,6088	40097,59	339,59	144704	1226	677	0,58	2

			–	140,94	–	509	133	0,58	2
11	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	4138	483,37	15,35	2000185	63518	60539	0,0336	139
		м2 покрытия		5,94	5,06	24580	20938	133	0,01766	73
12	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	24828	57,5	–	1427610	–	330	0,00009	2
		м2 покрытия		0,01	–	248	–	133	–	–
13	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	1303	25,2	20,36	32836	26529	17624	0,0317	41
		м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	6241	7010	133	0,02033	26
14	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	242,358	447		108334				
		м3								
	Устройство ж/бетонных труб Д=0,5 м									
15	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	33,2	23,36	22,08	776	733	220	0,00888	–
		м3 грунта		1,28	5,56	42	185	97	0,0193	1
16	Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2,8	262,72	–	736	–	832	1,848	5
		м3 грунта		262,72	–	736	–	113	–	–
17	Е30-3-2	Устройство подготовки из ПГС	2,2	788,82	33,87	1735	75	661	1,94	4
		м3		263,25	12,47	579	27	109	0,0609	–
18	Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 мК=31,000;	5,89	6589,26	3701,25	38811	21800	18890	11,8	70
		м3		1980	962,33	11662	5668	109	3,29	19
19	30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 (ТП 3.501-59)	31	11200		347200				
		шт								
20	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	68,2	315,53	13,7	21519	934	8019	0,605	41
		м2		102,83	5,04	7013	344	109	0,0246	2

21	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	14,57	1082,59	20,67	15773	301	2623	0,91	13
		м2		157,5	7,61	2295	111	109	0,0372	1
22	Е30-7-1	Омоноличивание оголовков, бетон кл.В15	1,6	6569,91	532,08	10512	851	988	2,55	4
		м3		434,25	131,85	695	211	109	0,434	1
23	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	8,3	3,35	3,35	28	28	10	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	10	97	0,0038	–
24	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	8,3	14	14	116	116	39	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	40	97	0,01567	–
25	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	27,7	32,24	30,77	893	852	262	0,00984	–
		м3 грунта		1,42	8,34	39	231	97	0,02853	1
26	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=1,750;	48,475	108,2	108,2	5245	5245	1049	–	–
		т		–	21,64	–	1049	100	0,04544	2
27	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	27,7	3,77	3,24	104	90	43	0,00332	–
		м3 грунта		0,48	1,12	13	31	97	0,00371	–

Демонтажные работы

5.3 Наращивание стенок коммуникационных колодцев

41	Е23-24-1 (ДМ	Демонтаж люка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	2	146,8	21,25	294	43	347	0,786	2
		шт		125,55	8,1	251	16	130	0,042	–
42	Е46-34-2	Разборка монолитного бетона омоноличивания люков колодцевК=2,000;	0,1	2430,59	1082,84	243	108	183	8,27	1
		м3		1347,75	481,5	135	48	100	1,95	–
43	Е23-24-1	Установка люка	2	271,72	35,42	543	71	580	1,31	3

	шт								
			209,25	13,5	419	27	130	0,07	–
44 Е30-7-1	Наращивание стенок коммуникационных колодцев, бетон кл.В20К=2,000;	0,268	6826,95	532,08	1830	143	165	2,55	1
	м3								
			434,25	131,85	116	35	109	0,434	–
45 Е30-7-1	Закрепление бетоном люков коммуникационных колодцев, бетон кл.В20К=2,000;	0,1	6826,95	532,08	683	53	61	2,55	–
	м3								
			434,25	131,85	43	13	109	0,434	–
	Всего прямые затраты				**5572087**	**379728**			**742**
					116751	**92673**			**312**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				5075604				
	Накладные расходы, тенге				258096				
	- заработная плата, тенге				38714				
	- трудоемкость, чел-ч				129				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				16186				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				350782				
	Итого по разделу 6				**6180965**				

Капитальный ремонт ул. Пушкина

Планировочные работы

1 Е1-145-12	Планировка верха земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом	9940	8,55	4,43	84987	44034	46860	0,0279	277
	м2 спланированной площади								
			4,12	0,74	40953	7356	97	0,0025	25
2 Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	701	50,83	48,38	35632	33914	11192	0,0166	12
	м3 грунта								
			2,39	14,07	1675	9863	97	0,0481	34
3 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=1,850;	1296,85	108,2	108,2	140319	140319	28064	–	–

	т								
			–	21,64	–	28064	100	0,04544	59
4 Е1-35-3	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	701	14,62	14,62	10249	10249	3468	–	–
	м3 грунта								
			–	5,1	–	3575	97	0,01673	12
5 Е1-130-5	Уплотнение слоя грунта толщиной 50 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	701	6,44	6,44	4514	4514	1496	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	2,2	–	1542	97	0,00719	5
6 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	701	14,12	12	9898	8412	2972	0,0122	9
	м3 уплотненного грунта								
			1,62	2,75	1136	1928	97	0,0122	9
Устройство дорожной одежды									
7 Е27-14-2	Устройство подстилающего слоя основания из песчано-гравийной смеси толщ.15 смК=0,150;	1366,29	640,82	73,75	875546	100764	60057	0,144	197
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	29211	15945	133	0,041	56
8 Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм, 20-40 мм	8226	268,7	34,3	2210326	282152	162030	0,0398	327
	м2 основания								
			6,01	8,8	49438	72389	133	0,03015	248
9 Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм, 20-40 ммК=-4,000;	-32904	20,17	1,37	-663674	-45078	-22319	0,00062	-20
	м2 основания								
			0,1	0,41	-3290	-13491	133	0,00133	-44
10 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	6,5808	40097,59	339,59	263874	2235	1233	0,58	4
	т								
			–	140,94	–	927	133	0,58	4
11 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	7231	483,37	15,35	3495248	110996	105790	0,0336	243
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	42952	36589	133	0,01766	128

12	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	43386	57,5	–	2494695	–	577	0,00009	4
		м2 покрытия		0,01	–	434	–	133	–	–
13	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	2815,85	25,2	20,36	70959	57331	38087	0,0317	89
		м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	13488	15149	133	0,02033	57
14	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	523,7481	447		234115				
		м3								
	Устройство ж/бетонных труб Д=0,5 м									
15	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	81,9	23,36	22,08	1913	1808	543	0,00888	1
		м3 грунта		1,28	5,56	105	455	97	0,0193	2
16	Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	8,1	262,72	–	2128	–	2405	1,848	15
		м3 грунта		262,72	–	2128	–	113	–	–
17	Е30-3-2	Устройство подготовки из ПГС	6,4	788,82	33,87	5048	217	1924	1,94	12
		м3		263,25	12,47	1685	80	109	0,0609	–
18	Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 мК=90,000;	17,1	6589,26	3701,25	112676	63291	54842	11,8	202
		м3		1980	962,33	33858	16456	109	3,29	56
19	30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 (ТП 3.501-59)	90	11200		1008000				
		шт								
20	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	198	315,53	13,7	62475	2713	23280	0,605	120
		м2		102,83	5,04	20360	998	109	0,0246	5
21	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	42,3	1082,59	20,67	45794	874	7613	0,91	38
		м2		157,5	7,61	6662	322	109	0,0372	2
22	Е30-7-1	Омоноличивание оголовков, бетон кл.В15	6,8	6569,91	532,08	44675	3618	4197	2,55	17
		м3		434,25	131,85	2953	897	109	0,434	3

23	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	26,5	3,35	3,35	89	89	30	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	31	97	0,0038	–
24	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	26,5	14	14	371	371	123	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	127	97	0,01567	–
25	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	63,5	32,24	30,77	2047	1954	601	0,00984	1
		м3 грунта		1,42	8,34	90	530	97	0,02853	2
26	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=1,750;	111,125	108,2	108,2	12024	12024	2405	–	–
		т		–	21,64	–	2405	100	0,04544	5
27	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	63,5	3,77	3,24	239	206	98	0,00332	–
		м3 грунта		0,48	1,12	30	71	97	0,00371	–

Демонтажные работы

Наращивание стенок коммуникационных колодцев

28	Е23-24-1 (ДМ	Демонтаж люка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	24	146,8	21,25	3523	510	4169	0,786	19
		шт		125,55	8,1	3013	194	130	0,042	1
29	Е46-34-2	Разборка монолитного бетона омоноличивания люков колодцевК=24,000;	1,2	2430,59	1082,84	2917	1299	2195	8,27	10
		м3		1347,75	481,5	1617	578	100	1,95	2
30	Е23-24-1	Установка люка	24	271,72	35,42	6521	850	6950	1,31	31
		шт		209,25	13,5	5022	324	130	0,07	2
31	Е30-7-1	Наращивание стенок коммуникационных колодцев, бетон кл.В20К=24,000;	3,216	6826,95	532,08	21955	1711	1985	2,55	8
		м3		434,25	131,85	1397	424	109	0,434	1

32	Е30-7-1								
	Закрепление бетоном люков коммуникационных колодцев, бетон кл.В20К=24,000;	1,2	6826,95	532,08	8192	638	740	2,55	3
	м3								
			434,25	131,85	521	158	109	0,434	1
	Корчевка деревьев								
33	Е1-191-12								
	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня при диаметре стволов более 32 см	3	47,52	3,87	143	12	95	0,253	1
	дерево								
			43,65	1,46	131	4	70	0,0083	–
34	Е1-195-4								
	Корчевка деревьев диаметром свыше 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания	3	111,71	91,82	335	275	113	0,138	–
	дерево								
			19,89	33,75	60	101	70	0,1103	–
35	Е1-197-3								
	Корчевка пней диаметром свыше 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м в грунтах естественного залегания	3	56,02	56,02	168	168	39	–	–
	пень								
			–	18,67	–	56	70	0,061	–
36	Е1-193-14								
	Разделка древесины, полученной от валки леса, твердые породы и лиственница, диаметр стволов более 32 см	3	162,7	10,6	488	32	328	0,988	3
	дерево								
			152,1	3,96	456	12	70	0,0227	–
37	П9-9-1								
	Деревья - погрузкаК=0,900;	1,566	164,3	164,3	257	257	180	–	–
	т								
			–	115,01	–	180	100	0,24152	–
38	П8-15-1								
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=0,900;	1,566	108,2	108,2	169	169	34	–	–
	т								
			–	21,64	–	34	100	0,04544	–
	Демонтаж труб								
39	Е1-164-2								
	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	20,5	218,93	–	4488	–	5071	1,54	32
	м3 грунта								
			218,93	–	4488	–	113	–	–

40	Е30-54-1 (ДМ	Демонтаж звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	7,22	4545	2961	32815	21378	18523	9,44	68
		м3		1584	769,86	11436	5558	109	2,632	19
41	Е22-8-8 (ДМ)	Демонтаж стальных труб диаметром 300 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,032	109054,3	51544,3	3490	1649	3202	302,4	10
		км трубопровода		57510	19471,05	1840	623	130	95,1	3
42	Е1-166-2	Засыпка вручную грунтом 2 группы	20,5	134,1	–	2749	–	3106	0,972	20
		м3 грунта		134,1	–	2749	–	113	–	–
43	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона массой до 5 т - погрузкаК=2,500;	18,05	152,8	152,8	2758	2758	1931	–	–
		т		–	106,96	–	1931	100	0,22462	4
44	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	1,74	27,1	27,1	47	47	33	–	–
		т		–	18,97	–	33	100	0,03984	–
45	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	19,79	108,2	108,2	2141	2141	428	–	–
		т		–	21,64	–	428	100	0,04544	1
		Итого по разделу 7				**10657323**	**870901**			**1753**
						276598	**212846**			**702**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				9509824				
		Накладные расходы, тенге				586690				
		- заработная плата, тенге				88004				
		- трудоемкость, чел-ч				293				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				201526				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				686732				
		Всего по разделу				**11930745**				
		Итого по разделам 1-7				**34210594**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				410527				
		- сметная заработная плата, тенге				57884				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	329
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	498544
- сметная заработная плата, тенге	229330
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1395
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	346211
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	138484
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**35604361**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**85082937**
- материалы, тенге	66183173
- сметная заработная плата, тенге	5491976
Налог (2 %)	1701659
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**86784596**
НДС (12 %)	10414152
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**97198747,5**

Заказчик

Генподрядчик

Представитель технадзора - Балабаев Д.Б.

ТЕХНАДЗОР

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "___" _____ 2012 г. №_____

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган" адрес: Алматинская область г. Талдыкорган, ул Абая 241
БИН 030 240 001 931, **ИИК** KZ41 0701 03KS N092 2000, **БИК** KKMFKZ2A
Кбе 12 ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО "Гордорстрой", г. Талдыкорган, ул. Ярославского 10
ИИК KZ848560000000004301, **БИК** KCJBKZKX, **БИН** 000440004393
КБе 17, АО "Банк Центр Кредит"

Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт улиц в городе Талдыкорган

Справка о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		доп.соглаш б/н	02.03.2016				
		к договору № 40-к	24.10.2014				

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость 12 %	Всего с учетом НДС(тенге)
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) 2016 год.без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт улиц в городе Талдыкорган за апрель 2016 г.	9 999 404	8 928 039,29	3 662 830	3 662 830					1 071 364,71	9 999 404

Заказчик:
Руководитель ГУ "ОЖКХ ,ПТ и АД г. Талдыкорган"
_____ Калиев М.М.
2016 год

Технадзор:
Директор ТОО "Жилищная служба города Талдыкорган"
_____ Калыков М.
2016 год

Подрядчик:
Директор ТОО "Гордорстрой"
_____ Ивкин В.В.
2016 год

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт

выполненных работ за апрель месяц 2016 года

Капитальный ремонт улиц в городе Талдыкорган

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Улица Олонцева									
	1.1 Планировочные работы									
1	Е1-145-12	Планировка верха земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом	2913	8,55	4,43	24906	12905	13733	0,0279	81
		м2 спланированной площади		4,12	0,74	12002	2156	97	0,0025	7
2	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	114	50,83	48,38	5795	5515	1820	0,0166	2
		м3 грунта		2,39	14,07	272	1604	97	0,0481	5
3	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=1,850;	210,9	108,2	108,2	22819	22819	4564	–	–
		т		–	21,64	–	4564	100	0,04544	10
4	Е1-35-3	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	114	14,62	14,62	1667	1667	564	–	–

	м3 грунта		–	5,1	–	581	97	0,01673	2
5 Е1-130-5	Уплотнение слоя грунта толщиной 50 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	114	6,44	6,44	734	734	243	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	2,2	–	251	97	0,00719	1
6 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	114	14,12	12	1610	1368	484	0,0122	1
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	185	314	97	0,0122	1
1.2 Устройство дорожной одежы									
7 Е27-14-2	Устройство подстилающего слоя основания из песчано-гравийной смеси толщ.15 смК=0,150;	264,09	640,82	73,75	169234	19477	11608	0,144	38
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	5646	3082	133	0,041	11
8 Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм, 20-40 мм	1577,8	268,7	34,3	423955	54119	31079	0,0398	63
	м2 основания		6,01	8,8	9483	13885	133	0,03015	48
9 Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм, 20-40 ммК=-4,000;	-6311,2	20,17	1,37	-127297	-8646	-4281	0,00062	-4
	м2 основания		0,1	0,41	-631	-2588	133	0,00133	-8
10 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	1,26	40097,59	339,59	50523	428	237	0,58	1
	т		–	140,94	–	178	133	0,58	1
11 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1440	483,37	15,35	696053	22104	21067	0,0336	48
	м2 покрытия		5,94	5,06	8554	7286	133	0,01766	25
12 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	8640	57,5	–	496800	–	114	0,00009	1
	м2 покрытия		0,01	–	86	–	133	–	–
1.3 Устройство ж/бетонных труб д-0,5 м									

13	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	12	23,36	22,08	280	265	80	0,00888	–
				1,28	5,56	15	67	97	0,0193	–
14	Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	1	262,72	–	263	–	297	1,848	2
				262,72	–	263	–	113	–	–
15	Е30-3-2	Устройство подготовки из ПГС *м3*	0,8	788,82	33,87	631	27	241	1,94	2
				263,25	12,47	211	10	109	0,0609	–
16	Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 мК=10,000; *м3*	1,9	6589,26	3701,25	12520	7032	6093	11,8	22
				1980	962,33	3762	1828	109	3,29	6
17	30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 (ТП 3.501-59) *шт*	10	11200		112000				
18	Е30-53-2	Монтаж смотровых блоков *м3*	0,37	959,58	630	355	233	167	1,5	1
				247,5	163,8	92	61	109	0,56	–
19	30-23-145	Смотровой блок *шт*	1	12400		12400				
20	Е23-24-1	Установка люка-решетки *шт*	1	244,67	35,42	245	35	290	1,31	1
				209,25	13,5	209	14	130	0,07	–
21	11-4-20	Люк-решетка (прим) *комплект*	1	12400		12400				
22	Е30-7-1	Монолитный бетон под люк и решетку, бетон кл.В20 *м3*	0,1	6826,95	532,08	683	53	61	2,55	–
				434,25	131,85	43	13	109	0,434	–
23	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной *м2*	22	315,53	13,7	6942	301	2587	0,605	13
				102,83	5,04	2262	111	109	0,0246	1
24	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной *м2*	4,7	1082,59	20,67	5088	97	846	0,91	4
				157,5	7,61	740	36	109	0,0372	–

1.4 Корчевка деревьев

25	Е1-191-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня при диаметре стволов до 32 см	2	30,45	2,1	61	4	41	0,164	–
		дерево		28,35	0,79	57	2	70	0,0045	–
26	Е1-195-3	Корчевка деревьев диаметром до 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания	2	68,08	55,91	136	112	46	0,082	–
		дерево		12,17	20,56	24	41	70	0,0672	–
27	Е1-197-3	Корчевка пней диаметром свыше 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м в грунтах естественного залегания	2	56,02	56,02	112	112	26	–	–
		пень		–	18,67	–	37	70	0,061	–
28	Е1-193-13	Разделка древесины, полученной от валки леса, твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 32 см	2	98,36	7,46	197	15	132	0,59	1
		дерево		90,9	2,79	182	6	70	0,016	–
29	П9-9-1	Деревья - погрузкаК=0,900;	0,9	164,3	164,3	148	148	104	–	–
		т		–	115,01	–	104	100	0,24152	–
30	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=0,900;	0,9	108,2	108,2	97	97	19	–	–
		т		–	21,64	–	19	100	0,04544	–

Улица Ружева,мкр. Восточный .

2.1 Планировочные работы.

31	Е1-145-12	Планировка верха земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом	1554	8,55	4,43	13287	6884	7325	0,0279	43
		м2 спланированной площади		4,12	0,74	6402	1150	97	0,0025	4
32	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	90	50,83	48,38	4575	4354	1437	0,0166	1
		м3 грунта		2,39	14,07	215	1266	97	0,0481	4
33	П8-17-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 17 км, 1 класс грузаК=1,850;	166,5	120,8	120,8	20113	20113	4023	–	–

	т								
34 Е1-35-3			–	24,16	–	4023	100	0,05074	8
	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	90	14,62	14,62	1316	1316	445	–	–
	м3 грунта								
35 Е1-130-5			–	5,1	–	459	97	0,01673	2
	Уплотнение слоя грунта толщиной 50 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	90	6,44	6,44	580	580	192	–	–
	м3 уплотненного грунта								
36 Е1-135-1			–	2,2	–	198	97	0,00719	1
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	90	14,12	12	1271	1080	382	0,0122	1
	м3 уплотненного грунта								
			1,62	2,75	146	248	97	0,0122	1
2.3 Устройство ж/бетонных труб д-0,5 м									
37 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	7,3	23,36	22,08	171	161	49	0,00888	–
	м3 грунта								
			1,28	5,56	9	41	97	0,0193	–
38 Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,3	262,72	–	342	–	386	1,848	2
	м3 грунта								
			262,72	–	342	–	113	–	–
39 Е30-3-2	Устройство подготовки из ПГС	1,17	788,82	33,87	923	40	352	1,94	2
	м3								
			263,25	12,47	308	15	109	0,0609	–
40 Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 мК=13,000;	2,47	6589,26	3701,25	16275	9142	7922	11,8	29
	м3								
			1980	962,33	4891	2377	109	3,29	8
41 30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 (ТП 3.501-59)	13	11200		145600				
	шт								
42 Е30-53-2	Монтаж смотровых блоковК=2,000;	0,74	959,58	630	710	466	331	1,5	1
	м3								
			247,5	163,8	183	121	109	0,56	–
43 30-23-145	Смотровой блок	2	12400		24800				
	шт								
44 Е23-24-1	Установка люка-решетки	2	244,67	35,42	489	71	580	1,31	3
	шт								

45 11-4-20	Люк-решетка (прим)		209,25	13,5	419	27	130	0,07	–
	комплект	2	12400		24800				
46 Е30-7-1	Монолитный бетон под люк и решетку, бетон кл.В20	0,2	6826,95	532,08	1365	106	123	2,55	1
	м3								
47 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной		434,25	131,85	87	26	109	0,434	–
	м2	27,3	315,53	13,7	8614	374	3210	0,605	17
48 Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной		102,83	5,04	2807	138	109	0,0246	1
	м2	6,11	1082,59	20,67	6615	126	1099	0,91	6
2.4 Демонтаж труб									
49 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы		157,5	7,61	962	46	109	0,0372	–
	м3 грунта	9,18	218,93	–	2010	–	2271	1,54	14
50 Е30-54-1 (ДМ	Демонтаж звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;		218,93	–	2010	–	113	–	–
	м3	3,23	4545	2961	14680	9564	8287	9,44	30
51 Е1-166-2	Засыпка вручную грунтом 2 группы		1584	769,86	5116	2487	109	2,632	9
	м3 грунта	9,18	134,1	–	1231	–	1391	0,972	9
52 П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона массой до 5 т - погрузкаК=2,500;		134,1	–	1231	–	113	–	–
	т	8,075	152,8	152,8	1234	1234	864	–	–
53 П8-17-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 17 км, 1 класс грузаК=2,500;		–	106,96	–	864	100	0,22462	2
	т	8,075	120,8	120,8	975	975	195	–	–
			–	24,16	–	195	100	0,05074	–

Улица Сенгербаева.мкр Восточный

3.1 Планировочные работы

54 Е1-145-12	Планировка верха земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом	1991	8,55	4,43	17023	8820	9386	0,0279	56

	м2 спланированной площади								
			4,12	0,74	8203	1473	97	0,0025	5
55 Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	71	50,83	48,38	3609	3435	1134	0,0166	1
	м3 грунта								
			2,39	14,07	170	999	97	0,0481	3
56 П8-17-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 17 км, 1 класс грузаК=1,850;	131,35	120,8	120,8	15867	15867	3173	–	–
	т								
			–	24,16	–	3173	100	0,05074	7
57 Е1-35-3	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	71	14,62	14,62	1038	1038	351	–	–
	м3 грунта								
			–	5,1	–	362	97	0,01673	1
58 Е1-130-5	Уплотнение слоя грунта толщиной 50 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	71	6,44	6,44	457	457	151	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	2,2	–	156	97	0,00719	1
59 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	71	14,12	12	1003	852	301	0,0122	1
	м3 уплотненного грунта								
			1,62	2,75	115	195	97	0,0122	1
3.2 Устройство дорожной одежды									
60 Е27-14-2	Устройство подстилающего слоя основания из песчано-гравийной смеси толщ.15 см	267,3	640,82	73,75	171291	19713	11749	0,144	38
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	5715	3119	133	0,041	11
3.3 Устройство ж/б труб д-0,5 м									
61 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	8,1	23,36	22,08	189	179	53	0,00888	–
	м3 грунта								
			1,28	5,56	10	45	97	0,0193	–
62 Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,9	262,72	–	236	–	267	1,848	2
	м3 грунта								
			262,72	–	236	–	113	–	–
63 Е30-3-2	Устройство подготовки из ПГС	0,72	788,82	33,87	568	24	217	1,94	1
	м3								
			263,25	12,47	190	9	109	0,0609	–

64	Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 мК=9,000;	1,71	6589,26	3701,25	11268	6329	5485	11,8	20
		м3		1980	962,33	3386	1646	109	3,29	6
65	30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 (ТП 3.501-59)	9	11200		100800				
		шт								
66	Е30-53-2	Монтаж смотровых блоков	0,37	959,58	630	355	233	167	1,5	1
		м3		247,5	163,8	92	61	109	0,56	–
67	30-23-145	Смотровой блок	1	12400		12400				
		шт								
68	Е23-24-1	Установка люка-решетки	1	244,67	35,42	245	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,5	209	14	130	0,07	–
69	11-4-20	Люк-решетка (прим)	1	12400		12400				
		комплект								
70	Е30-7-1	Монолитный бетон под люк и решетку, бетон кл.В20	0,1	6826,95	532,08	683	53	61	2,55	–
		м3		434,25	131,85	43	13	109	0,434	–
71	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	19,8	315,53	13,7	6247	271	2328	0,605	12
		м2		102,83	5,04	2036	100	109	0,0246	–
72	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	4,23	1082,59	20,67	4579	87	761	0,91	4
		м2		157,5	7,61	666	32	109	0,0372	–
	3.4 Демонтаж труб									
73	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	2,7	218,93	–	591	–	668	1,54	4
		м3 грунта		218,93	–	591	–	113	–	–
74	Е30-54-1 (ДМ	Демонтаж звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	0,95	4545	2961	4318	2813	2437	9,44	9
		м3		1584	769,86	1505	731	109	2,632	3
75	Е1-166-2	Засыпка вручную грунтом 2 группы	2,7	134,1	–	362	–	409	0,972	3
		м3 грунта		134,1	–	362	–	113	–	–

76 П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона массой до 5 т - погрузкаК=2,500;	2,375	152,8	152,8	363	363	254	–	–
	т		–	106,96	–	254	100	0,22462	1
77 П8-17-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 17 км, 1 класс грузаК=2,500;	2,375	120,8	120,8	287	287	57	–	–
	т		–	24,16	–	57	100	0,05074	–

Улица Шадрина.мкр Восточный

4.1 Планировочные работы

78 Е1-145-12	Планировка верха земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом	2429	8,55	4,43	20768	10760	11450	0,0279	68
	м2 спланированной площади		4,12	0,74	10007	1797	97	0,0025	6
79 Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	154	50,83	48,38	7828	7451	2459	0,0166	3
	м3 грунта		2,39	14,07	368	2167	97	0,0481	7
80 П8-17-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 17 км, 1 класс грузаК=1,850;	284,9	120,8	120,8	34416	34416	6883	–	–
	т		–	24,16	–	6883	100	0,05074	14
81 Е1-35-3	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	154	14,62	14,62	2251	2251	761	–	–
	м3 грунта		–	5,1	–	785	97	0,01673	3
82 Е1-130-5	Уплотнение слоя грунта толщиной 50 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	154	6,44	6,44	992	992	329	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	2,2	–	339	97	0,00719	1
83 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	154	14,12	12	2174	1848	653	0,0122	2
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	249	424	97	0,0122	2

4.3 Устройство ж/б труб д-0,5 м

84 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	7,68	23,36	22,08	179	170	51	0,00888	–
	м3 грунта								

			1,28	5,56	10	43	97	0,0193	–
85	Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1	262,72	–	263	–	297	1,848	2
		м3 грунта								
				262,72	–	263	–	113	–	–
86	Е30-3-2	Устройство подготовки из ПГС	0,8	788,82	33,87	631	27	241	1,94	2
		м3								
				263,25	12,47	211	10	109	0,0609	–
87	Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 мК=10,000;	1,9	6589,26	3701,25	12520	7032	6093	11,8	22
		м3								
				1980	962,33	3762	1828	109	3,29	6
88	30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 (ТП 3.501-59)	10	11200		112000				
		шт								
89	Е30-53-2	Монтаж смотровых блоков	0,37	959,58	630	355	233	167	1,5	1
		м3								
				247,5	163,8	92	61	109	0,56	–
90	30-23-145	Смотровой блок	1	12400		12400				
		шт								
91	Е23-24-1	Установка люка-решетки	1	244,67	35,42	245	35	290	1,31	1
		шт								
				209,25	13,5	209	14	130	0,07	–
92	11-4-20	Люк-решетка (прим)	1	12400		12400				
		комплект								
93	Е30-7-1	Монолитный бетон под люк и решетку, бетон кл.В20	0,1	6826,95	532,08	683	53	61	2,55	–
		м3								
				434,25	131,85	43	13	109	0,434	–
94	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	22	315,53	13,7	6942	301	2587	0,605	13
		м2								
				102,83	5,04	2262	111	109	0,0246	1
95	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	4,7	1082,59	20,67	5088	97	846	0,91	4
		м2								
				157,5	7,61	740	36	109	0,0372	–
4.4 Демонтаж труб										
96	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	4,32	218,93	–	946	–	1069	1,54	7
		м3 грунта								
				218,93	–	946	–	113	–	–

97	Е30-54-1 (ДМ	Демонтаж звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3*	1,52	4545	2961	6908	4501	3900	9,44	14
				1584	769,86	2408	1170	109	2,632	4
98	Е1-166-2	Засыпка вручную грунтом 2 группы *м3 грунта*	4,32	134,1	–	579	–	654	0,972	4
				134,1	–	579	–	113	–	–
99	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона массой до 5 т - погрузкаК=2,500; *т*	3,8	152,8	152,8	581	581	406	–	–
				–	106,96	–	406	100	0,22462	1
100	П8-17-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 17 км, 1 класс грузаК=2,500; *т*	3,8	120,8	120,8	459	459	92	–	–
				–	24,16	–	92	100	0,05074	–

Улица Шолохова.мкр Восточный

5.1 Планировочные работы

101	Е1-145-12	Планировка верха земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	2345	8,55	4,43	20050	10388	11054	0,0279	65
				4,12	0,74	9661	1735	97	0,0025	6
102	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	161	50,83	48,38	8184	7789	2571	0,0166	3
				2,39	14,07	385	2265	97	0,0481	8
103	П8-17-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 17 км, 1 класс грузаК=1,850; *т*	297,85	120,8	120,8	35980	35980	7196	–	–
				–	24,16	–	7196	100	0,05074	15
104	Е1-35-3	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м *м3 грунта*	161	14,62	14,62	2354	2354	796	–	–
				–	5,1	–	821	97	0,01673	3
105	Е1-130-5	Уплотнение слоя грунта толщиной 50 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	161	6,44	6,44	1037	1037	343	–	–
				–	2,2	–	354	97	0,00719	1

106	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	161	14,12	12	2273	1932	683	0,0122	2
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	261	443	97	0,0122	2
	5.3 Устройство ж/б труб д-0,5 м									
107	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	9,3	23,36	22,08	217	205	62	0,00888	–
		м3 грунта		1,28	5,56	12	52	97	0,0193	–
108	Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1	262,72	–	263	–	297	1,848	2
		м3 грунта		262,72	–	263	–	113	–	–
109	Е30-3-2	Устройство подготовки из ПГС	0,8	788,82	33,87	631	27	241	1,94	2
		м3		263,25	12,47	211	10	109	0,0609	–
110	Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 мК=10,000;	1,9	6589,26	3701,25	12520	7032	6093	11,8	22
		м3		1980	962,33	3762	1828	109	3,29	6
111	30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 (ТП 3.501-59)	10	11200		112000				
		шт								
112	Е30-53-2	Монтаж смотровых блоков	0,37	959,58	630	355	233	167	1,5	1
		м3		247,5	163,8	92	61	109	0,56	–
113	30-23-145	Смотровой блок	1	12400		12400				
		шт								
114	Е23-24-1	Установка люка-решетки	1	244,67	35,42	245	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,5	209	14	130	0,07	–
115	11-4-20	Люк-решетка (прим)	1	12400		12400				
		комплект								
116	Е30-7-1	Монолитный бетон под люк и решетку, бетон кл.В20	0,1	6826,95	532,08	683	53	61	2,55	–
		м3		434,25	131,85	43	13	109	0,434	–
117	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	22	315,53	13,7	6942	301	2587	0,605	13
		м2		102,83	5,04	2262	111	109	0,0246	1

118 Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной *м2*	4,7	1082,59	20,67	5088	97	846	0,91	4
			157,5	7,61	740	36	109	0,0372	–
5.4 Демонтаж труб									
119 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	2,7	218,93	–	591	–	668	1,54	4
			218,93	–	591	–	113	–	–
120 Е30-54-1 (ДМ	Демонтаж звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3*	0,95	4545	2961	4318	2813	2437	9,44	9
			1584	769,86	1505	731	109	2,632	3
121 Е1-166-2	Засыпка вручную грунтом 2 группы *м3 грунта*	2,7	134,1	–	362	–	409	0,972	3
			134,1	–	362	–	113	–	–
122 П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона массой до 5 т - погрузкаК=2,500; *т*	2,375	152,8	152,8	363	363	254	–	–
			–	106,96	–	254	100	0,22462	1
123 П8-17-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 17 км, 1 класс грузаК=2,500; *т*	2,375	120,8	120,8	287	287	57	–	–
			–	24,16	–	57	100	0,05074	–
	Всего прямые затраты				**3070663**	**400596**			**863**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**134622** 2535432	**91942**			**280**
	Накладные расходы, тенге				249226				
	- заработная плата, тенге				37384				
	- трудоемкость, чел-ч				125				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				6038				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				199556				
	Всего				**3519445**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				42233				
	- сметная заработная плата, тенге				5955				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	34
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	51288
- сметная заработная плата, тенге	23592
- нормативная трудоемкость, чел-ч	144
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	35617
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	14247
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3662830**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**8752980**
- материалы, тенге	6059682
- сметная заработная плата, тенге	820628
Налог (2 %)	175060
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8928039**
НДС (12 %)	1071365
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9999404**

Заказчик_____Калиев М.М.

Генподрядчик_____Ивкин В.В.

Представитель технадзора _____Балтабаев Д.

ТЕХНАДЗОР
Балтабаев Д.Б.

Счет-фактура № 86 от 25.07.16 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гордорстрой" **(2)**

БИН РНН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000440004393, 040000,РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул. Е.Ярославского д.10, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0009597 от 13.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп. согл. № 1 от 11.07.2016 г. к дог.№ 40-к от 24.10.2014 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 040000, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Абая, д. 241

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 160440026702, 040000, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Абая, д. 241 (10а)

ИИК получателя: KZ41070103KSN0922000 в РГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт улиц в городе Талдыкорган за июль 2016 г.	работа		52 278 291,96	52 278 291,96	12%	6 273 395,04	58 551 687,00		
Всего по счету:					**52 278 291,96**		**6 273 395,04**	**58 551 687,00**		

Директор: Ивкин В. В.

(Ф.И.О., подпись)

гл. бухгалтер: Трапезникова Е. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл. бухгалтер

(должность)

Трапезникова Е.Д.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "___" _____ 2012 г. №_____

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган" адрес: Алматинская область г. Талдыкорган, ул Абая 241
БИН160 440 026 702, **ИИК** KZ41 0701 03KS N092 2000, **БИК** KKMFKZ2A
Кбе 12 РГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО "Гордорстрой", г. Талдыкорган, ул. Ярославского 10
ИИК KZ848560000000004301, **БИК** KCJBKZKX, **БИН** 000440004393
КБе 17, АО "Банк Центр Кредит"

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт улиц в городе Талдыкорган**

Справка о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		доп.соглаш № 1	11.07.2016				
		к договору № 40-к	24.10.2014				

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость 12 %	Всего с учетом НДС(тенге)
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) 2016 год.без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт улиц в городе Талдыкорган за июль 2016 г.	**68 551 091**	52 278 291,96	21 447 760	21 447 760					6 273 395,04	58 551 687

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ПТ и АД г. Талдыкорган"
_____ Амиров Н.К.
2016 год

Технадзор:
Директор ТОО "Жилищная служба города Талдыкорган"
_____ Калыков М.
2016 год

ТЕХНАДЗОР
Балтабаев Д.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Гордорстрой"
_____ Ивкин В.В.
2016 год

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт
выполненных работ за июль месяц 2016 года

Капитальный ремонт улиц в городе Талдыкорган

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Улица олонцева								
		1.1 Планировочные работы								
1	Е1-145-12	Планировка верха земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом	581	8,55	4,43	4968	2574	2739	0,0279	16
		м2 спланированной площади		4,12	0,74	2394	430	97	0,0025	1
2	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	23	50,83	48,38	1169	1113	368	0,0166	–
		м3 грунта		2,39	14,07	55	324	97	0,0481	1
3	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=1,850;	42,55	108,2	108,2	4604	4604	921	–	–
		т		–	21,64	–	921	100	0,04544	2

4	Е1-35-3								
	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	23	14,62	14,62	336	336	113	–	–
	м3 грунта		–	5,1	–	117	97	0,01673	–
5	Е1-130-5								
	Уплотнение слоя грунта толщиной 50 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	23	6,44	6,44	148	148	49	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	2,2	–	51	97	0,00719	–
6	Е1-135-1								
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	23	14,12	12	325	276	97	0,0122	–
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	37	63	97	0,0122	–
	1.2 Устройство дорожной одежды								
7	Е27-14-2								
	Устройство подстилающего слоя основания из песчано-гравийной смеси толщ.15 смК=0,150;	153,705	640,82	73,75	98497	11336	6756	0,144	22
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	3286	1794	133	0,041	6
8	Е27-26-1								
	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм, 20-40 мм	918,1	268,7	34,3	246693	31491	18084	0,0398	37
	м2 основания		6,01	8,8	5518	8079	133	0,03015	28
9	Е27-26-3								
	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм, 20-40 ммК=-4,000;	-3672,4	20,17	1,37	-74072	-5031	-2491	0,00062	-2
	м2 основания		0,1	0,41	-367	-1506	133	0,00133	-5
10	Е27-72-1								
	Разлив вяжущих материалов	0,73	40097,59	339,59	29271	248	137	0,58	–
	т		–	140,94	–	103	133	0,58	–
11	Е27-53-1								
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	838	483,37	15,35	405064	12863	12260	0,0336	28
	м2 покрытия		5,94	5,06	4978	4240	133	0,01766	15
12	Е27-54-1								
	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	5028	57,5	–	289110	–	67	0,00009	–

	м2 покрытия		0,01	–	50	–	133	–	–
13	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	1000	25,2	20,36	25200	20360	13526	0,0317	32
		м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	4790	5380	133	0,02033	20
14	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	186	447		83142				
		м3								
	1.3 Демонтажные работы									
15	Е23-24-1 (ДМ	Демонтаж люка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кзкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	15	146,8	21,25	2202	319	2607	0,786	12
		шт		125,55	8,1	1883	122	130	0,042	1
16	Е46-34-2	Разборка монолитного бетона омоноличивания люков колодцевК=15,000;	0,75	2430,59	1082,84	1823	812	1372	8,27	6
		м3		1347,75	481,5	1011	361	100	1,95	1
17	Е23-24-1	Установка люка	15	271,72	35,42	4076	531	4345	1,31	20
		шт		209,25	13,5	3139	203	130	0,07	1
18	Е30-7-1	Наращивание стенок коммуникационных колодцев, бетон кл.В20К=15,000;	1,95	6826,95	532,08	13313	1038	1203	2,55	5
		м3		434,25	131,85	847	257	109	0,434	1
19	Е30-7-1	Закрепление бетоном люков коммуникационных колодцев, бетон кл.В20К=15,000;	0,75	6826,95	532,08	5120	399	463	2,55	2
		м3		434,25	131,85	326	99	109	0,434	–

Улица Ружева,мкр.Восточный

	2.1 Планировочные работы									
20	Е1-145-12	Планировка верха земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом	666	8,55	4,43	5694	2950	3140	0,0279	19
		м2 спланированной площади		4,12	0,74	2744	493	97	0,0025	2
21	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	39	50,83	48,38	1982	1887	623	0,0166	1
		м3 грунта								

			2,39	14,07	93	549	97	0,0481	2
22 П8-17-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 17 км, 1 класс грузаК=1,850;	72,15	120,8	120,8	8716	8716	1743	–	–
	т								
			–	24,16	–	1743	100	0,05074	4
23 Е1-35-3	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	39	14,62	14,62	570	570	193	–	–
	м3 грунта								
			–	5,1	–	199	97	0,01673	1
24 Е1-130-5	Уплотнение слоя грунта толщиной 50 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	39	6,44	6,44	251	251	83	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	2,2	–	86	97	0,00719	–
25 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	39	14,12	12	551	468	165	0,0122	–
	м3 уплотненного грунта								
			1,62	2,75	63	107	97	0,0122	–
2.2 Устройство дорожной одежды									
26 Е27-14-2	Устройство подстилающего слоя основания из песчано-гравийной смеси толщ.15 смК=0,150;	264,912	640,82	73,75	169761	19537	11645	0,144	38
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	5664	3092	133	0,041	11
27 Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм, 20-40 мм	1638,8	268,7	34,3	440346	56211	32279	0,0398	65
	м2 основания								
			6,01	8,8	9849	14421	133	0,03015	49
28 Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм, 20-40 ммК=-4,000;	-6555,2	20,17	1,37	-132218	-8981	-4448	0,00062	-4
	м2 основания								
			0,1	0,41	-656	-2688	133	0,00133	-9
29 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	1,31	40097,59	339,59	52528	445	246	0,58	1
	т								
			–	140,94	–	185	133	0,58	1
30 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1514,06	483,37	15,35	731851	23241	22151	0,0336	51

	м2 покрытия								
			5,94	5,06	8994	7661	133	0,01766	27
31 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	9084,36	57,5	–	522351	–	121	0,00009	1
	м2 покрытия								
			0,01	–	91	–	133	–	–
32 Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	625	25,2	20,36	15750	12725	8455	0,0317	20
	м2 покрытия полосы и обочин								
			4,79	5,38	2994	3363	133	0,02033	13
33 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	116,25	447		51964				
	м3								
2.3 Демонтажные работы									
34 Е23-24-1 (ДМ	Демонтаж люка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	9	146,8	21,25	1321	191	1564	0,786	7
	шт								
			125,55	8,1	1130	73	130	0,042	–
35 Е46-34-2	Разборка монолитного бетона омоноличивания люков колодцевК=9,000;	0,45	2430,59	1082,84	1094	487	823	8,27	4
	м3								
			1347,75	481,5	606	217	100	1,95	1
36 Е23-24-1	Установка люка	9	271,72	35,42	2445	319	2607	1,31	12
	шт								
			209,25	13,5	1883	122	130	0,07	1
37 Е30-7-1	Наращивание стенок коммуникационных колодцев, бетон кл.В20К=9,000;	1,206	6826,95	532,08	8233	642	744	2,55	3
	м3								
			434,25	131,85	524	159	109	0,434	1
38 Е30-7-1	Закрепление бетоном люков коммуникационных колодцев, бетон кл.В20К=9,000;	0,45	6826,95	532,08	3072	239	277	2,55	1
	м3								
			434,25	131,85	195	59	109	0,434	–

Улица Сенгербаева,мкр.Восточный.

3.1 Планировоные работы									
39 Е1-145-12	Планировка верха земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом	885	8,55	4,43	7567	3921	4172	0,0279	25
	м2 спланированной площади								
			4,12	0,74	3646	655	97	0,0025	2

40	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	17	50,83	48,38	864	822	272	0,0166	–
		м3 грунта		2,39	14,07	41	239	97	0,0481	1
41	П8-17-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 17 км, 1 класс грузаК=1,850;	31,45	120,8	120,8	3799	3799	760	–	–
		т		–	24,16	–	760	100	0,05074	2
42	Е1-35-3	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	17	14,62	14,62	249	249	84	–	–
		м3 грунта		–	5,1	–	87	97	0,01673	–
43	Е1-130-5	Уплотнение слоя грунта толщиной 50 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	17	6,44	6,44	109	109	36	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	2,2	–	37	97	0,00719	–
44	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	17	14,12	12	240	204	73	0,0122	–
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	28	47	97	0,0122	–
		3.2 Устройство дорожной одежды								
45	Е27-14-2	Устройство подстилающего слоя основания из песчано-гравийной смеси толщ.15 смК=0,150;	118,05	640,82	73,75	75649	8706	5190	0,144	17
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	2524	1378	133	0,041	5
46	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм, 20-40 мм	2166,6	268,7	34,3	582165	74314	42676	0,0398	86
		м2 основания		6,01	8,8	13021	19066	133	0,03015	65
47	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм, 20-40 ммК=-4,000;	-8666,4	20,17	1,37	-174801	-11873	-5879	0,00062	-5
		м2 основания		0,1	0,41	-867	-3553	133	0,00133	-12
48	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	1,73	40097,59	339,59	69369	587	325	0,58	1
		т		–	140,94	–	244	133	0,58	1

49	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1764,2	483,37	15,35	852761	27080	25810	0,0336	59
		м2 покрытия		5,94	5,06	10479	8927	133	0,01766	31
50	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	10585,2	57,5	–	608649	–	141	0,00009	1
		м2 покрытия		0,01	–	106	–	133	–	–
51	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	998	25,2	20,36	25150	20319	13498	0,0317	32
		м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	4780	5369	133	0,02033	20
52	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	185,628	447		82976				
		м3								
	3.3 Демонтажные работы									
53	Е23-24-1 (ДМ	Демонтаж люка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	20	146,8	21,25	2936	425	3475	0,786	16
		шт		125,55	8,1	2511	162	130	0,042	1
54	Е46-34-2	Разборка монолитного бетона омоноличивания люков колодцевК=20,000;	1	2430,59	1082,84	2431	1083	1830	8,27	8
		м3		1347,75	481,5	1348	482	100	1,95	2
55	Е23-24-1	Установка люка	20	271,72	35,42	5434	708	5792	1,31	26
		шт		209,25	13,5	4185	270	130	0,07	1
56	Е30-7-1	Наращивание стенок коммуникационных колодцев, бетон кл.В20К=20,000;	2,68	6826,95	532,08	18296	1426	1654	2,55	7
		м3		434,25	131,85	1164	353	109	0,434	1
57	Е30-7-1	Закрепление бетоном люков коммуникационных колодцев, бетон кл.В20К=20,000;	1	6826,95	532,08	6827	532	617	2,55	3
		м3		434,25	131,85	434	132	109	0,434	–

Улица Шадрина,мкр Восточный.

4.1 Планировочные работы

58	Е1-145-12	Планировка верха земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом	947	8,55	4,43	8097	4195	4465	0,0279	26
		м2 спланированной площади		4,12	0,74	3902	701	97	0,0025	2
59	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	60	50,83	48,38	3050	2903	957	0,0166	1
		м3 грунта		2,39	14,07	143	844	97	0,0481	3
60	П8-17-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 17 км, 1 класс грузаК=1,850;	111	120,8	120,8	13409	13409	2682	–	–
		т		–	24,16	–	2682	100	0,05074	6
61	Е1-35-3	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	60	14,62	14,62	877	877	297	–	–
		м3 грунта		–	5,1	–	306	97	0,01673	1
62	Е1-130-5	Уплотнение слоя грунта толщиной 50 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	60	6,44	6,44	386	386	128	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	2,2	–	132	97	0,00719	–
63	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	60	14,12	12	847	720	254	0,0122	1
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	97	165	97	0,0122	1
	4.2 Дорожная одежда									
64	Е27-14-2	Устройство подстилающего слоя основания из песчано-гравийной смеси толщ.15 смК=0,150;	424,845	640,82	73,75	272249	31332	18675	0,144	61
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	9083	4958	133	0,041	17
65	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм, 20-40 мм	2545,7	268,7	34,3	684030	87318	50144	0,0398	101
		м2 основания		6,01	8,8	15300	22402	133	0,03015	77
66	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм, 20-40 ммК=-4,000;	-10182,8	20,17	1,37	-205387	-13950	-6907	0,00062	-6
		м2 основания								

			0,1	0,41	-1018	-4175	133	0,00133	-14
67	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	2,04	40097,59	339,59	81799	693	383	0,58	1
		т							
				–	140,94	–	288	133	0,58	1
68	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	2258,9	483,37	15,35	1091884	34674	33048	0,0336	76
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	13418	11430	133	0,01766	40
69	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	13553,4	57,5	–	779321	–	181	0,00009	1
		м2 покрытия								
				0,01	–	136	–	133	–	–
70	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	995	25,2	20,36	25074	20258	13458	0,0317	32
		м2 покрытия полосы и обочин								
				4,79	5,38	4766	5353	133	0,02033	20
71	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	185,07	447		82726				
		м3								
	4.3 Демонтажные работы									
72	Е23-24-1 (ДМ	Демонтаж люка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	23	146,8	21,25	3376	489	3996	0,786	18
		шт								
				125,55	8,1	2888	186	130	0,042	1
73	Е46-34-2	Разборка монолитного бетона омоноличивания люков колодцевК=18,000;	0,9	2430,59	1082,84	2188	975	1646	8,27	7
		м3								
				1347,75	481,5	1213	433	100	1,95	2
74	Е23-24-1	Установка люка	18	271,72	35,42	4891	638	5213	1,31	24
		шт								
				209,25	13,5	3767	243	130	0,07	1
75	Е30-7-1	Наращивание стенок коммуникационных колодцев, бетон кл.В20К=18,000;	2,412	6826,95	532,08	16467	1283	1488	2,55	6
		м3								
				434,25	131,85	1047	318	109	0,434	1
76	Е30-7-1	Закрепление бетоном люков коммуникационных колодцев, бетон кл.В20К=18,000;	0,9	6826,95	532,08	6144	479	556	2,55	2
		м3								
				434,25	131,85	391	119	109	0,434	–

Улица Шолохова,мкр Восточный

5.1 Планировочные работы									
77	Е1-145-12	Планировка верха земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом	870	8,55	4,43	7439	3854	4101	0,0279	24
		м2 спланированной площади		4,12	0,74	3584	644	97	0,0025	2
78	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	59	50,83	48,38	2999	2854	942	0,0166	1
		м3 грунта		2,39	14,07	141	830	97	0,0481	3
79	П8-17-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 17 км, 1 класс грузаК=1,850;	109,15	120,8	120,8	13185	13185	2637	–	–
		т		–	24,16	–	2637	100	0,05074	6
80	Е1-35-3	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	59	14,62	14,62	863	863	292	–	–
		м3 грунта		–	5,1	–	301	97	0,01673	1
81	Е1-130-5	Уплотнение слоя грунта толщиной 50 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	59	6,44	6,44	380	380	126	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	2,2	–	130	97	0,00719	–
82	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	59	14,12	12	833	708	250	0,0122	1
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	96	162	97	0,0122	1
5.2 Дорожная одежда										
83	Е27-14-2	Устройство подстилающего слоя основания из песчано-гравийной смеси толщ.15 смК=0,150;	402,33	640,82	73,75	257821	29672	17685	0,144	58
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	8602	4695	133	0,041	16
84	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм, 20-40 мм	2411	268,7	34,3	647836	82697	47490	0,0398	96
		м2 основания		6,01	8,8	14490	21217	133	0,03015	73

85	Е27-26-3								
	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм, 20-40 ммК=-4,000;	-9644	20,17	1,37	-194519	-13212	-6541	0,00062	-6
	м2 основания								
			0,1	0,41	-964	-3954	133	0,00133	-13
86	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	1,93	40097,59	339,59	77388	655	362	0,58	1
	т								
			–	140,94	–	272	133	0,58	1
87	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	2140,6	483,37	15,35	1034702	32858	31316	0,0336	72
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	12715	10831	133	0,01766	38
88	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	12843,6	57,5	–	738507	–	170	0,00009	1
	м2 покрытия								
			0,01	–	128	–	133	–	–
89	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	959	25,2	20,36	24167	19525	12971	0,0317	30
	м2 покрытия полосы и обочин								
			4,79	5,38	4594	5159	133	0,02033	19
90	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	178,37	447		79731			
	м3								
	5.3 Демонтажные работы								
91	Е23-24-1 (ДМ	Демонтаж люка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	13	146,8	21,25	1908	276	2258	0,786	10
	шт								
			125,55	8,1	1632	105	130	0,042	1
92	Е46-34-2	Разборка монолитного бетона омоноличивания люков колодцевК=13,000;	0,65	2430,59	1082,84	1580	704	1189	8,27	5
	м3								
			1347,75	481,5	876	313	100	1,95	1
93	Е23-24-1	Установка люка	13	271,72	35,42	3532	460	3765	1,31	17
	шт								
			209,25	13,5	2720	176	130	0,07	1
94	Е30-7-1	Наращивание стенок коммуникационных колодцев, бетон кл.В20К=13,000;	1,742	6826,95	532,08	11893	927	1075	2,55	4
	м3								

95 Е30-7-1			434,25	131,85	756	230	109	0,434	1
	Закрепление бетоном люков коммуникационных колодцев, бетон кл.В20К=13,000; *м3*	0,65	6826,95	532,08	4438	346	401	2,55	2
			434,25	131,85	282	86	109	0,434	–

Улица Иванилова.

6.1 Планировочные работы.

96 Е1-145-12	Планировка верха земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	3761,6	8,55	4,43	32162	16664	17734	0,0279	105
			4,12	0,74	15498	2784	97	0,0025	9
97 Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	150	50,83	48,38	7625	7257	2396	0,0166	2
			2,39	14,07	359	2111	97	0,0481	7
98 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=1,850; *т*	277,5	108,2	108,2	30026	30026	6005	–	–
			–	21,64	–	6005	100	0,04544	13
99 Е1-35-3	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м *м3 грунта*	150	14,62	14,62	2193	2193	742	–	–
			–	5,1	–	765	97	0,01673	3
100 Е1-130-5	Уплотнение слоя грунта толщиной 50 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	150	6,44	6,44	966	966	320	–	–
			–	2,2	–	330	97	0,00719	1
101 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	150	14,12	12	2118	1800	636	0,0122	2
			1,62	2,75	243	413	97	0,0122	2

6.2 Устройство дорожной одежды

102 Е27-14-2	Устройство подстилающего слоя основания из песчано-гравийной смеси толщ.15 смК=0,150; *м3 материала основания в плотном теле*	561,075	640,82	73,75	359548	41379	24664	0,144	81
			21,38	11,67	11996	6548	133	0,041	23

103 Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм, 20-40 мм	3303,7	268,7	34,3	887704	113317	65074	0,0398	131
	м2 основания		6,01	8,8	19855	29073	133	0,03015	100
104 Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм, 20-40 ммК=-4,000;	-13214,8	20,17	1,37	-266543	-18104	-8963	0,00062	-8
	м2 основания		0,1	0,41	-1321	-5418	133	0,00133	-18
105 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	2,64296	40097,59	339,59	105976	898	495	0,58	2
	т		–	140,94	–	372	133	0,58	2
106 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	2866,5	483,37	15,35	1385580	44001	41936	0,0336	96
	м2 покрытия		5,94	5,06	17027	14504	133	0,01766	51
107 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	17199	57,5	–	988943	–	229	0,00009	2
	м2 покрытия		0,01	–	172	–	133	–	–
108 Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	792,5	25,2	20,36	19971	16135	10720	0,0317	25
	м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	3796	4264	133	0,02033	16
109 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	147,405	447		65890				
	м3								

Капитальный ремонт ул. Радищева

7.0 Установка дорожных знаков

110 Е27-14-2	Устройство присыпных берм из песчано-гравийной смеси	0,8	640,82	73,75	513	59	35	0,144	–
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	17	9	133	0,041	–
111 Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	7,8	402,75	–	3141	–	3549	2,8	22
	м3 грунта								

			402,75	–	3141	–	113	–	–
112 Е30-3-2	Устройство подушек песчаных под фундаменты	0,58	1129,82	33,87	655	20	174	1,94	1
	м3								
			263,25	12,47	153	7	109	0,0609	–
113 Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	26	747,86	146,19	19444	3801	18483	3,2	83
	шт								
			506,25	28,22	13163	734	133	0,11	3
114 Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83К=-1,000;	-4	157,67	–	-631	–	-633	0,69	-3
	шт								
			119,03	–	-476	–	133	–	–
115 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=26,000;	0,052	33697,62	304,24	1752	16	1812	198	10
	т								
			33075	114,75	1720	6	105	0,56	–
116 4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=14 ммК=26,000;	0,026	49134		1277				
	т								
117 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 ммК=26,000;	0,026	50800		1321				
	т								
118 Е6-1-13	Омоноличивание стоек, бетон кл.В20К=26,000;	6,5	6986,09	95,97	45410	624	5515	4,9	32
	м3								
			771,75	36,25	5016	236	105	0,1771	1
119 Е1-166-2	Засыпка вручную грунтом 2 группы	0,72	134,1	–	97	–	110	0,972	1
	м3 грунта								
			134,1	–	97	–	113	–	–
120 Е1-166-2	Разравнивание лишнего грунта вручную	7,08	134,1	–	949	–	1072	0,972	7
	м3 грунта								
			134,1	–	949	–	113	–	–
121 99-1-1(пл)ТО	Стойка СКМ 2.30 (L=3 м)К=3,000;	78	504		39312				
	м								
122 99-1-2(пл)ТО	Дорожный знак А900 (с учетом элемента крепления)	6	2330		13980				
	шт								
123 99-1-3(пл)ТО	Дорожный знак 700х700 (с учетом элемента крепления)	12	2963		35556				
	шт								

124 99-1-4(пл)ТО	Дорожный знак 500х2250 (с учетом элемента крепления)	4	7006		28024				
	шт								
	Улица Гамарника.								
125 Е27-14-2	Устройство присыпных берм из песчано-гравийной смеси	0,33	640,82	73,75	211	24	15	0,144	–
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	7	4	133	0,041	–
126 Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	3,3	402,75	–	1329	–	1502	2,8	9
	м3 грунта								
			402,75	–	1329	–	113	–	–
127 Е30-3-2	Устройство подушек песчаных под фундаменты	0,22	1129,82	33,87	249	7	66	1,94	–
	м3								
			263,25	12,47	58	3	109	0,0609	–
128 Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	11	747,86	146,19	8226	1608	7819	3,2	35
	шт								
			506,25	28,22	5569	310	133	0,11	1
129 Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83К=-1,000;	-2	157,67	–	-315	–	-317	0,69	-1
	шт								
			119,03	–	-238	–	133	–	–
130 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=11,000;	0,022	33697,62	304,24	741	7	768	198	4
	т								
			33075	114,75	728	3	105	0,56	–
131 4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=14 ммК=11,000;	0,011	49134		540				
	т								
132 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 ммК=11,000 21;	0,011	50800		559				
	т								
133 Е6-1-13	Омоноличивание стоек, бетон кл.В20К=11,000;	2,75	6986,09	95,97	19212	264	2333	4,9	13
	м3								
			771,75	36,25	2122	100	105	0,1771	–

134	Е1-166-2	Засыпка вручную грунтом 2 группы	0,33	134,1	–	44	–	50	0,972	–
		м3 грунта		134,1	–	44	–	113	–	–
135	Е1-166-2	Разравнивание лишнего грунта вручную	2,97	134,1	–	398	–	450	0,972	3
		м3 грунта		134,1	–	398	–	113	–	–
136	99-1-1(пл)ТО	Стойка СКМ 2.30 (L=3 м)К=3,000;	33	504		16632				
		м								
137	99-1-3(пл)ТО	Дорожный знак 700х700 (с учетом элемента крепления)	7	2963		20741				
		шт								
138	99-1-4(пл)ТО	Дорожный знак 500х2250 (с учетом элемента крепления)	2	7006		14012				
		шт								

Улица Пушкина 2

139	Е27-14-2	Устройство присыпных берм из песчано-гравийной смеси	0,7	640,82	73,75	449	52	31	0,144	–
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	15	8	133	0,041	–
140	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	7,5	402,75	–	3021	–	3414	2,8	21
		м3 грунта		402,75	–	3021	–	113	–	–
141	Е30-3-2	Устройство подушек песчаных под фундаменты	0,42	1129,82	33,87	475	14	126	1,94	1
		м3		263,25	12,47	111	5	109	0,0609	–
142	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	25	747,86	146,19	18697	3655	17771	3,2	80
		шт		506,25	28,22	12656	706	133	0,11	3
143	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=25,000;	0,05	33697,62	304,24	1685	15	1743	198	10
		т		33075	114,75	1654	6	105	0,56	–
144	4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=14 ммК=25,000;	0,025	49134		1228				
		т								

145 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 ммК=25,000; *т*	0,025	50800		1270				
146 Е6-1-13	Омоноличивание стоек, бетон кл.В20К=25,000; *м3*	6,25	6986,09	95,97	43663	600	5303	4,9	31
			771,75	36,25	4823	227	105	0,1771	1
147 Е1-166-2	Засыпка вручную грунтом 2 группы *м3 грунта*	0,83	134,1	–	111	–	125	0,972	1
			134,1	–	111	–	113	–	–
148 Е1-166-2	Разравнивание лишнего грунта вручную *м3 грунта*	6,67	134,1	–	894	–	1010	0,972	6
			134,1	–	894	–	113	–	–
149 99-1-1(пл)ТО	Стойка СКМ 2.30 (L=3 м)К=3,000; *м*	75	504		37800				
150 99-1-2(пл)ТО	Дорожный знак А900 (с учетом элемента крепления) *шт*	12	2330		27960				
151 99-1-3(пл)ТО	Дорожный знак 700х700 (с учетом элемента крепления) *шт*	13	2963		38519				

Улица Красина

10.1 Планировочные и укрепительные работы

152 Е1-145-12	Планировка верха земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	2127	8,55	4,43	18186	9423	10027	0,0279	59
			4,12	0,74	8763	1574	97	0,0025	5
153 Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	108	50,83	48,38	5490	5225	1725	0,0166	2
			2,39	14,07	258	1520	97	0,0481	5
154 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=1,850; *т*	199,8	108,2	108,2	21618	21618	4324	–	–
			–	21,64	–	4324	100	0,04544	9
155 Е1-35-3	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	108	14,62	14,62	1579	1579	534	–	–

	м3 грунта								
			–	5,1	–	551	97	0,01673	2
156 Е1-130-5	Уплотнение слоя грунта толщиной 50 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	108	6,44	6,44	696	696	231	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	2,2	–	238	97	0,00719	1
157 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	108	14,12	12	1525	1296	458	0,0122	1
	м3 уплотненного грунта								
			1,62	2,75	175	297	97	0,0122	1
10.2 Устройство дорожной одежды									
158 Е27-14-2	Устройство подстилающего слоя основания из песчано-гравийной смеси толщ.15 смК=0,150;	257,85	640,82	73,75	165235	19016	11334	0,144	37
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	5513	3009	133	0,041	11
159 Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм, 20-40 мм	1519,4	268,7	34,3	408263	52115	29929	0,0398	60
	м2 основания								
			6,01	8,8	9132	13371	133	0,03015	46
160 Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм, 20-40 ммК=-4,000;	-6077,6	20,17	1,37	-122585	-8326	-4123	0,00062	-4
	м2 основания								
			0,1	0,41	-608	-2492	133	0,00133	-8
161 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	1,21552	40097,59	339,59	48739	413	227	0,58	1
	т								
			–	140,94	–	171	133	0,58	1
162 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1319,8	483,37	15,35	637952	20259	19309	0,0336	44
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	7840	6678	133	0,01766	23
163 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	7916,4	57,5	–	455193	–	105	0,00009	1
	м2 покрытия								
			0,01	–	79	–	133	–	–
164 Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	754	25,2	20,36	19001	15351	10200	0,0317	24

	м2 покрытия полосы и обочин								
			4,79	5,38	3612	4057	133	0,02033	15
165 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	140,244	447		62689				
	м3								
10.3 Устройство труб д-0,5 м									
166 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	82,26	23,36	22,08	1922	1816	545	0,00888	1
	м3 грунта								
			1,28	5,56	105	457	97	0,0193	2
167 Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	7,1	262,72	–	1865	–	2107	1,848	13
	м3 грунта								
			262,72	–	1865	–	113	–	–
168 Е30-3-2	Устройство подготовки из ПГС	6,9	788,82	33,87	5443	234	2073	1,94	13
	м3								
			263,25	12,47	1816	86	109	0,0609	–
169 Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 мК=27,000;	5,13	6589,26	3701,25	33803	18987	16452	11,8	61
	м3								
			1980	962,33	10157	4937	109	3,29	17
170 30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 (ТП 3.501-59)	27	11200		302400				
	шт								
171 Е30-53-2	Монтаж смотровых блоковК=3,000;	1,11	959,58	630	1065	699	498	1,5	2
	м3								
			247,5	163,8	275	182	109	0,56	1
172 30-23-145	Смотровой блок	3	12400		37200				
	шт								
173 Е23-24-1	Установка люка-решетки	3	244,67	35,42	734	106	870	1,31	4
	шт								
			209,25	13,5	628	41	130	0,07	–
174 11-4-20	Люк-решетка (прим)	3	12400		37200				
	комплект								
175 Е30-7-1	Монолитный бетон под люк и решетку, бетон кл.В20	0,3	6826,95	532,08	2048	160	185	2,55	1
	м3								
			434,25	131,85	130	40	109	0,434	–
176 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	63,8	315,53	13,7	20131	874	7502	0,605	39
	м2								

			102,83	5,04	6561	322	109	0,0246	2
177	Е30-78-2 Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	12,69	1082,59	20,67	13738	262	2285	0,91	12
	м2								
			157,5	7,61	1999	97	109	0,0372	–
178	Е1-27-5 Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	9,9	3,35	3,35	33	33	11	–	–
	м3 грунта								
			–	1,16	–	11	97	0,0038	–
179	Е1-130-1 Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	9,9	14	14	139	139	47	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	4,8	–	48	97	0,01567	–
180	Е1-17-8 Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	79,46	32,24	30,77	2562	2445	753	0,00984	1
	м3 грунта								
			1,42	8,34	113	663	97	0,02853	2
181	П8-15-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=1,750;	139,055	108,2	108,2	15046	15046	3009	–	–
	т								
			–	21,64	–	3009	100	0,04544	6
182	Е1-20-2 Работа на отвале грунтов 2-3 группы	79,46	3,77	3,24	300	257	123	0,00332	–
	м3 грунта								
			0,48	1,12	38	89	97	0,00371	–
	10.4 Демонтажные работы								
183	Е23-24-1 (ДМ Демонтаж люка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	3	146,8	21,25	440	64	521	0,786	2
	шт								
			125,55	8,1	377	24	130	0,042	–
184	Е46-34-2 Разборка монолитного бетона омоноличивания люков колодцевК=3,000;	0,15	2430,59	1082,84	365	162	274	8,27	1
	м3								
			1347,75	481,5	202	72	100	1,95	–
185	Е23-24-1 Установка люка	3	271,72	35,42	815	106	870	1,31	4
	шт								
			209,25	13,5	628	41	130	0,07	–
186	Е30-7-1 Наращивание стенок коммуникационных колодцев, бетон кл.В20К=3,000;	0,402	6826,95	532,08	2744	214	249	2,55	1

	м3								
			434,25	131,85	175	53	109	0,434	–
187 Е30-7-1	Закрепление бетоном люков коммуникационных колодцев, бетон кл.В20К=3,000;	0,15	6826,95	532,08	1024	80	93	2,55	–
	м3								
			434,25	131,85	65	20	109	0,434	–
10.5 Демонтаж труб									
188 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	3,24	218,93	–	709	–	801	1,54	5
	м3 грунта								
			218,93	–	709	–	113	–	–
189 Е30-54-1 (ДМ	Демонтаж звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	1,14	4545	2961	5181	3376	2926	9,44	11
	м3								
			1584	769,86	1806	878	109	2,632	3
190 Е22-8-8 (ДМ)	Демонтаж стальных труб диаметром 300 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,014	109054,3	51544,3	1527	722	1401	302,4	4
	км трубопровода								
			57510	19471,05	805	273	130	95,1	1
191 Е1-166-2	Засыпка вручную грунтом 2 группы	3,24	134,1	–	434	–	490	0,972	3
	м3 грунта								
			134,1	–	434	–	113	–	–
192 П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона массой до 5 т - погрузкаК=2,500;	2,85	152,8	152,8	435	435	305	–	–
	т								
			–	106,96	–	305	100	0,22462	1
193 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	0,76	27,1	27,1	21	21	14	–	–
	т								
			–	18,97	–	14	100	0,03984	–
194 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	3,61	108,2	108,2	391	391	78	–	–
	т								
			–	21,64	–	78	100	0,04544	–

Улица Поддубного

11.1 Планировочные и укрепительные работы

195	Е1-145-12	Планировка верха земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом	3074	8,55	4,43	26283	13618	14492	0,0279	86
		м2 спланированной площади								
				4,12	0,74	12665	2275	97	0,0025	8
196	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	120	50,83	48,38	6100	5806	1916	0,0166	2
		м3 грунта								
				2,39	14,07	287	1688	97	0,0481	6
197	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=1,850;	222	108,2	108,2	24020	24020	4804	–	–
		т								
				–	21,64	–	4804	100	0,04544	10
198	Е1-35-3	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	120	14,62	14,62	1754	1754	594	–	–
		м3 грунта								
				–	5,1	–	612	97	0,01673	2
199	Е1-130-5	Уплотнение слоя грунта толщиной 50 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	120	6,44	6,44	773	773	256	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	2,2	–	264	97	0,00719	1
200	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	120	14,12	12	1694	1440	508	0,0122	1
		м3 уплотненного грунта								
				1,62	2,75	194	330	97	0,0122	1

11.2 Устройство дорожной одежды

201	Е27-14-2	Устройство подстилающего слоя основания из песчано-гравийной смеси толщ.15 смК=0,150;	384,615	640,82	73,75	246469	28365	16906	0,144	55
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	8223	4488	133	0,041	16
202	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм, 20-40 мм	2325,4	268,7	34,3	624835	79761	45805	0,0398	93
		м2 основания								
				6,01	8,8	13976	20464	133	0,03015	70
203	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм, 20-40 ммК=-4,000;	-9301,6	20,17	1,37	-187613	-12743	-6310	0,00062	-6

	м2 основания								
			0,1	0,41	-930	-3814	133	0,00133	-12
204 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,095	40097,59	339,59	3809	32	17	0,58	–
	т								
			–	140,94	–	13	133	0,58	–
205 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	106,5	483,37	15,35	51479	1635	1559	0,0336	4
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	633	539	133	0,01766	2
206 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	639	57,5	–	36743	–	8	0,00009	–
	м2 покрытия								
			0,01	–	6	–	133	–	–
11.3 Устройство труб д-0,5 м									
207 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	29,4	23,36	22,08	687	649	195	0,00888	–
	м3 грунта								
			1,28	5,56	38	163	97	0,0193	1
208 Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2,9	262,72	–	762	–	861	1,848	5
	м3 грунта								
			262,72	–	762	–	113	–	–
209 Е30-3-2	Устройство подготовки из ПГС	2,8	788,82	33,87	2209	95	841	1,94	5
	м3								
			263,25	12,47	737	35	109	0,0609	–
210 Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 мК=29,000;	5,51	6589,26	3701,25	36307	20394	17671	11,8	65
	м3								
			1980	962,33	10910	5302	109	3,29	18
211 30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 (ТП 3.501-59)	29	11200		324800				
	шт								
212 Е30-53-2	Монтаж смотровых блоковК=3,000;	1,11	959,58	630	1065	699	498	1,5	2
	м3								
			247,5	163,8	275	182	109	0,56	1
213 30-23-145	Смотровой блок	3	12400		37200				
	шт								
214 Е23-24-1	Установка люка-решетки	3	244,67	35,42	734	106	870	1,31	4

		шт							
			209,25	13,5	628	41	130	0,07	–
215 11-4-20	Люк-решетка (прим)	3	12400		37200				
		комплект							
216 Е30-7-1	Монолитный бетон под люк и решетку, бетон кл.В20	0,3	6826,95	532,08	2048	160	185	2,55	1
		м3							
			434,25	131,85	130	40	109	0,434	–
217 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	63,8	315,53	13,7	20131	874	7502	0,605	39
		м2							
			102,83	5,04	6561	322	109	0,0246	2
218 Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	13,6	1082,59	20,67	14723	281	2447	0,91	12
		м2							
			157,5	7,61	2142	103	109	0,0372	1
219 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	8,7	3,35	3,35	29	29	10	–	–
		м3 грунта							
			–	1,16	–	10	97	0,0038	–
220 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	8,7	14	14	122	122	41	–	–
		м3 уплотненного грунта							
			–	4,8	–	42	97	0,01567	–
221 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	23,6	32,24	30,77	761	726	224	0,00984	–
		м3 грунта							
			1,42	8,34	34	197	97	0,02853	1
222 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=1,750;	41,3	108,2	108,2	4469	4469	894	–	–
		т							
			–	21,64	–	894	100	0,04544	2
223 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	23,6	3,77	3,24	89	76	36	0,00332	–
		м3 грунта							
			0,48	1,12	11	26	97	0,00371	–

11.4 Демонтажные работы

224	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	5,4	218,93	–	1182	–	1336	1,54	8
		м3 грунта		218,93	–	1182	–	113	–	–
225	Е30-54-1 (ДМ	Демонтаж звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	4,9	4545	2961	22271	14509	12572	9,44	46
		м3		1584	769,86	7762	3772	109	2,632	13
226	Е22-8-6 (ДМ)	Демонтаж стальных труб диаметром 200 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,007	81725,88	39605,88	572	277	520	225,6	2
		км трубопровода		42120	14962,05	295	105	130	73,074	1
227	Е1-166-2	Засыпка вручную грунтом 2 группы	5,4	134,1	–	724	–	818	0,972	5
		м3 грунта		134,1	–	724	–	113	–	–
228	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона массой до 5 т - погрузка	9,163	152,8	152,8	1400	1400	980	–	–
		т		–	106,96	–	980	100	0,22462	2
		Всего прямые затраты				**18414469**	**1341076**			**2976**
						465910	**328783**			**1116**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				16607484				
		Накладные расходы, тенге				988838				
		- заработная плата, тенге				148326				
		- трудоемкость, чел-ч				494				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				677671				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1204859				
		Всего				**20608166**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				247298				
		- сметная заработная плата, тенге				34869				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				198				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)				300319				
		- сметная заработная плата, тенге				138147				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				841				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	208555
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	83422
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**21447760**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**51253228**
- материалы, тенге	39697436
- сметная заработная плата, тенге	3364047
Налог (2 %)	1025065
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**52278292**
НДС (12 %)	6273395
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**58551687**

Заказчик _____ Амиров Н.К.

Генподрядчик _____ Ивкин В.В.

Представитель технадзора _____ Балтабаев Д.

ТЕХНАДЗОР
Балтабаев Д.Б.

Счет-фактура № 125 от 20.09.16 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гордорстрой" **(2)**

БИН РНН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000440004393, 040000,РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул. Е.Ярославского д.10, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0009597 от 13.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп. согл. № 2 от 01.09.2016 г. к дог.№ 40-к от 24.10.2014 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 040000, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Абая, д. 241

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 160440026702, 040000, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Абая, д. 241 (10а)

ИИК получателя: KZ41070103KSN0922000 в РГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт улиц в городе Талдыкорган за сентябрь 2016 г.	работа		53 209 645,54	53 209 645,54	12%	6 385 157,46	59 594 803,00		
Всего по счету:					**53 209 645,54**		**6 385 157,46**	**59 594 803,00**		

Директор: Ивкин В. В.

(Ф.И.О., подпись)

гл. бухгалтер: Трапезникова Е. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл. бухгалтер

(должность)

Трапезникова Е.Д.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "___" _____ 2012 г. №_____

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган" адрес: Алматинская область г. Талдыкорган, ул Абая 241
БИН160 440 026 702, **ИИК** KZ41 0701 03KS N092 2000, **БИК** KKMFKZ2A
Кбе 12 РГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО "Гордорстрой", г. Талдыкорган, ул. Ярославского 10
ИИК KZ848560000000004301, **БИК** KCJBKZKX, **БИН** 000440004393
КБе 17, АО "Банк Центр Кредит"

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт улиц в городе Талдыкорган**

Справка о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		доп.соглаш № 2	01.09.2016				
		доп.соглаш № 1	11.07.2016				
		к договору № 40-к	24.10.2014				

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость 12 %	Всего с учетом НДС(тенге)
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце **(за сентябрь)** 2016 год.без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт улиц в городе Талдыкорган за сентябрь 2016 г.	**128 145 894**	53 209 645,54	21 447 760	21 447 760					6 385 157,46	59 594 803

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ПТ и АД г. Талдыкорган"
_____ Амиров Н.К.
2016 год

Технадзор:
Директор ТОО "Жилищная служба города Талдыкорган"
_____ Калыков М.
2016 год

ТЕХНАДЗОР
Болтабаев Д.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Гордорстрой"
_____ Ивкин В.В.
2016 год

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт

выполненных работ за сентябрь месяц 2016 года

Капитальный ремонт улиц в городе Талдыкорган

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Улица Бухарова.Енбек								
		1.1 Планировочные работы								
1	Е1-145-12	Планировка верха земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом	10660	8,55	4,43	91143	47224	50253	0,0279	297
		м2 спланированной площади		4,12	0,74	43919	7888	97	0,0025	27
2	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	349	50,83	48,38	17740	16885	5572	0,0166	6
		м3 грунта		2,39	14,07	834	4910	97	0,0481	17
3	П8-6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 6 км, 1 класс грузаК=1,850;	645,65	51,3	51,3	33122	33122	6624	–	–
		т		–	10,26	–	6624	100	0,02155	14

4	Е1-35-3								
	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	349	14,62	14,62	5102	5102	1727	–	–
	м3 грунта		–	5,1	–	1780	97	0,01673	6
5	Е1-130-5								
	Уплотнение слоя грунта толщиной 50 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	349	6,44	6,44	2248	2248	745	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	2,2	–	768	97	0,00719	3
6	Е1-135-1								
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	349	14,12	12	4928	4188	1479	0,0122	4
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	565	960	97	0,0122	4
	1.2 Устройство дорожной одежды								
7	Е27-14-2								
	Устройство подстилающего слоя основания из песчано-гравийной смеси толщ.15 смК=0,150;	1196,19	640,82	73,75	766542	88219	52582	0,144	172
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	25575	13960	133	0,041	49
8	Е27-26-1								
	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм, 20-40 мм	7335	268,7	34,3	1970915	251591	144479	0,0398	292
	м2 основания		6,01	8,8	44083	64548	133	0,03015	221
9	Е27-26-3								
	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм, 20-40 ммК=-4,000;	-29340	20,17	1,37	-591788	-40196	-19901	0,00062	-18
	м2 основания		0,1	0,41	-2934	-12029	133	0,00133	-39
10	Е27-72-1								
	Разлив вяжущих материалов	5,87	40097,59	339,59	235373	1993	1100	0,58	3
	т		–	140,94	–	827	133	0,58	3
11	Е27-53-1								
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	6695,4	483,37	15,35	3236355	102774	97955	0,0336	225
	м2 покрытия		5,94	5,06	39771	33879	133	0,01766	118
12	Е27-54-1								
	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	40172,4	57,5	–	2309913	–	535	0,00009	4
	м2 покрытия								

			0,01	–	402	–	133	–	–
13 Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	2221	25,2	20,36	55969	45220	30042	0,0317	70
	м2 покрытия полосы и обочин								
			4,79	5,38	10639	11949	133	0,02033	45
14 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	413,11	447		184660				
	м3								
1.3 Устройство ж/б труб д-0,5 м									
15 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	88	23,36	22,08	2056	1943	584	0,00888	1
	м3 грунта								
			1,28	5,56	113	489	97	0,0193	2
16 Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	7	262,72	–	1839	–	2078	1,848	13
	м3 грунта								
			262,72	–	1839	–	113	–	–
17 Е30-3-2	Устройство подготовки из ПГС	6,1	788,82	33,87	4812	207	1833	1,94	12
	м3								
			263,25	12,47	1606	76	109	0,0609	–
18 Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 мК=78,000;	14,82	6589,26	3701,25	97653	54853	47531	11,8	175
	м3								
			1980	962,33	29344	14262	109	3,29	49
19 30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 (ТП 3.501-59)	78	11200		873600				
	шт								
20 Е30-53-2	Монтаж смотровых блоковК=9,000;	3,33	959,58	630	3195	2098	1492	1,5	5
	м3								
			247,5	163,8	824	545	109	0,56	2
21 30-23-145	Смотровой блок	9	12400		111600				
	шт								
22 Е23-24-1	Установка люка-решетки	9	244,67	35,42	2202	319	2607	1,31	12
	шт								
			209,25	13,5	1883	122	130	0,07	1
23 11-4-20	Люк-решетка (прим)	9	12400		111600				
	комплект								
24 Е30-7-1	Монолитный бетон под люк и решетку, бетон кл.В20	0,9	6826,95	532,08	6144	479	556	2,55	2
	м3								
			434,25	131,85	391	119	109	0,434	–

25	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	164	315,53	13,7	51747	2247	19283	0,605	99
		м2		102,83	5,04	16864	827	109	0,0246	4
26	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	35	1082,59	20,67	37891	723	6299	0,91	32
		м2		157,5	7,61	5513	266	109	0,0372	1
27	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	22	3,35	3,35	74	74	25	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	26	97	0,0038	–
28	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	22	14	14	308	308	103	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	106	97	0,01567	–
29	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	74	32,24	30,77	2386	2277	700	0,00984	1
		м3 грунта		1,42	8,34	105	617	97	0,02853	2
30	П8-6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 6 км, 1 класс грузаК=1,750;	129,5	51,3	51,3	6643	6643	1329	–	–
		т		–	10,26	–	1329	100	0,02155	3
31	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	74	3,77	3,24	279	240	115	0,00332	–
		м3 грунта		0,48	1,12	36	83	97	0,00371	–
	1.4 Демонтажные работы									
32	Е23-24-1 (ДМ	Демонтаж люка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	15	146,8	21,25	2202	319	2607	0,786	12
		шт		125,55	8,1	1883	122	130	0,042	1
33	Е46-34-2	Разборка монолитного бетона омоноличивания люков колодцевК=15,000;	0,75	2430,59	1082,84	1823	812	1372	8,27	6
		м3		1347,75	481,5	1011	361	100	1,95	1
34	Е23-24-1	Установка люка	15	271,72	35,42	4076	531	4345	1,31	20
		шт								

			209,25	13,5	3139	203	130	0,07	1
35 Е30-7-1	Наращивание стенок коммуникационных колодцев, бетон кл.В20К=15,000;	2,01	6826,95	532,08	13722	1069	1240	2,55	5
	м3		434,25	131,85	873	265	109	0,434	1
36 Е30-7-1	Закрепление бетоном люков коммуникационных колодцев, бетон кл.В20К=15,000;	0,75	6826,95	532,08	5120	399	463	2,55	2
	м3		434,25	131,85	326	99	109	0,434	–

Улица Гагарина.Енбек

2.1 Планировочный работы

37 Е1-145-12	Планировка верха земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом	5365,4	8,55	4,43	45874	23769	25293	0,0279	150
	м2 спланированной площади		4,12	0,74	22105	3970	97	0,0025	13
38 Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	360	50,83	48,38	18299	17417	5747	0,0166	6
	м3 грунта		2,39	14,07	860	5065	97	0,0481	17
39 П8-6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 6 км, 1 класс грузаК=1,850;	666	51,3	51,3	34166	34166	6833	–	–
	т		–	10,26	–	6833	100	0,02155	14
40 Е1-35-3	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	360	14,62	14,62	5263	5263	1781	–	–
	м3 грунта		–	5,1	–	1836	97	0,01673	6
41 Е1-130-5	Уплотнение слоя грунта толщиной 50 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	360	6,44	6,44	2318	2318	768	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	2,2	–	792	97	0,00719	3
42 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	360	14,12	12	5083	4320	1526	0,0122	4
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	583	990	97	0,0122	4

2.2 Устройство дорожной одежды

43	Е27-14-2	Устройство подстилающего слоя основания из песчано-гравийной смеси толщ.15 смК=0,150;	639	640,82	73,75	409484	47126	28088	0,144	92
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	13662	7457	133	0,041	26
44	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм, 20-40 мм	3925	268,7	34,3	1054648	134628	77312	0,0398	156
		м2 основания		6,01	8,8	23589	34540	133	0,03015	118
45	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм, 20-40 ммК=-4,000;	-15700	20,17	1,37	-316669	-21509	-10649	0,00062	-10
		м2 основания		0,1	0,41	-1570	-6437	133	0,00133	-21
46	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	3,14	40097,59	339,59	125906	1066	589	0,58	2
		т		–	140,94	–	443	133	0,58	2
47	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	3591	483,37	15,35	1735782	55122	52536	0,0336	121
		м2 покрытия		5,94	5,06	21331	18170	133	0,01766	63
48	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	21546	57,5	–	1238895	–	286	0,00009	2
		м2 покрытия		0,01	–	215	–	133	–	–
49	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	1106	25,2	20,36	27871	22518	14960	0,0317	35
		м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	5298	5950	133	0,02033	22
50	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	205,716	447		91955				
		м3								
	2.3 Устройство ж/бетонных труб д-0,5 м									
51	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	24	23,36	22,08	561	530	159	0,00888	–
		м3 грунта		1,28	5,56	31	133	97	0,0193	–

52 Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2	262,72	–	525	–	593	1,848	4
	м3 грунта		262,72	–	525	–	113	–	–
53 Е30-3-2	Устройство подготовки из ПГС	1,6	788,82	33,87	1262	54	481	1,94	3
	м3		263,25	12,47	421	20	109	0,0609	–
54 Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 мК=20,000;	3,8	6589,26	3701,25	25039	14065	12187	11,8	45
	м3		1980	962,33	7524	3657	109	3,29	13
55 30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 (ТП 3.501-59)	20	11200		224000				
	шт								
56 Е30-53-2	Монтаж смотровых блоковК=2,000;	0,74	959,58	630	710	466	331	1,5	1
	м3		247,5	163,8	183	121	109	0,56	–
57 30-23-145	Смотровой блок	2	12400		24800				
	шт								
58 Е23-24-1	Установка люка-решетки	2	244,67	35,42	489	71	580	1,31	3
	шт		209,25	13,5	419	27	130	0,07	–
59 11-4-20	Люк-решетка (прим)	2	12400		24800				
	комплект								
60 Е30-7-1	Монолитный бетон под люк и решетку, бетон кл.В20	0,2	6826,95	532,08	1365	106	123	2,55	1
	м3		434,25	131,85	87	26	109	0,434	–
61 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	44	315,53	13,7	13883	603	5174	0,605	27
	м2		102,83	5,04	4525	222	109	0,0246	1
62 Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	9,4	1082,59	20,67	10176	194	1693	0,91	9
	м2		157,5	7,61	1481	72	109	0,0372	–
63 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	6	3,35	3,35	20	20	7	–	–
	м3 грунта		–	1,16	–	7	97	0,0038	–

64 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	6	14	14	84	84	28	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	29	97	0,01567	–
65 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	20	32,24	30,77	645	615	189	0,00984	–
	м3 грунта		1,42	8,34	28	167	97	0,02853	1
66 П8-6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 6 км, 1 класс грузаК=1,750;	35	51,3	51,3	1796	1796	359	–	–
	т		–	10,26	–	359	100	0,02155	1
67 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	20	3,77	3,24	75	65	31	0,00332	–
	м3 грунта		0,48	1,12	10	22	97	0,00371	–
2.4 Демонтажные работы									
68 Е23-24-1 (ДМ	Демонтаж люка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	6	146,8	21,25	881	128	1043	0,786	5
	шт		125,55	8,1	753	49	130	0,042	–
69 Е46-34-2	Разборка монолитного бетона омоноличивания люков колодцевК=6,000;	0,3	2430,59	1082,84	729	325	548	8,27	2
	м3		1347,75	481,5	404	144	100	1,95	1
70 Е23-24-1	Установка люка	6	271,72	35,42	1630	213	1738	1,31	8
	шт		209,25	13,5	1256	81	130	0,07	–
71 Е30-7-1	Наращивание стенок коммуникационных колодцев, бетон кл.В20К=6,000;	0,804	6826,95	532,08	5489	428	496	2,55	2
	м3		434,25	131,85	349	106	109	0,434	–
72 Е30-7-1	Закрепление бетоном люков коммуникационных колодцев, бетон кл.В20К=6,000;	0,3	6826,95	532,08	2048	160	185	2,55	1
	м3		434,25	131,85	130	40	109	0,434	–

Улица Ломоносова

3.1 Планировочные работы

73	Е1-145-12	Планировка верха земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом	1831	8,55	4,43	15655	8111	8632	0,0279	51
		м2 спланированной площади		4,12	0,74	7544	1355	97	0,0025	5
74	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	145	50,83	48,38	7370	7015	2315	0,0166	2
		м3 грунта		2,39	14,07	347	2040	97	0,0481	7
75	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=1,850;	268,25	108,2	108,2	29025	29025	5805	–	–
		т		–	21,64	–	5805	100	0,04544	12
76	Е1-35-3	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	145	14,62	14,62	2120	2120	718	–	–
		м3 грунта		–	5,1	–	740	97	0,01673	2
77	Е1-130-5	Уплотнение слоя грунта толщиной 50 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	145	6,44	6,44	934	934	309	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	2,2	–	319	97	0,00719	1
78	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	145	14,12	12	2047	1740	615	0,0122	2
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	235	399	97	0,0122	2

3.2 Утройство дорожной одежды

79	Е27-14-2	Устройство подстилающего слоя основания из песчано-гравийной смеси толщ.15 смК=0,150;	274,26	640,82	73,75	175751	20227	12056	0,144	39
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	5864	3201	133	0,041	11
80	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм, 20-40 мм	1452,7	268,7	34,3	390340	49828	28615	0,0398	58
		м2 основания		6,01	8,8	8731	12784	133	0,03015	44
81	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм, 20-40 ммК=-4,000;	-5810,8	20,17	1,37	-117204	-7961	-3941	0,00062	-4

	м2 основания								
			0,1	0,41	-581	-2382	133	0,00133	-8
82 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	1,16	40097,59	339,59	46513	394	217	0,58	1
	т								
			–	140,94	–	163	133	0,58	1
83 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1317,3	483,37	15,35	636743	20221	19273	0,0336	44
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	7825	6666	133	0,01766	23
84 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	7903,8	57,5	–	454469	–	105	0,00009	1
	м2 покрытия								
			0,01	–	79	–	133	–	–
85 Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	239	25,2	20,36	6023	4866	3233	0,0317	8
	м2 покрытия полосы и обочин								
			4,79	5,38	1145	1286	133	0,02033	5
86 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	44,454	447		19871				
	м3								
3.3 Демонтажные работы									
87 Е23-24-1 (ДМ	Демонтаж люка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	7	146,8	21,25	1028	149	1217	0,786	6
	шт								
			125,55	8,1	879	57	130	0,042	–
88 Е46-34-2	Разборка монолитного бетона омоноличивания люков колодцевК=7,000;	0,35	2430,59	1082,84	851	379	641	8,27	3
	м3								
			1347,75	481,5	472	169	100	1,95	1
89 Е23-24-1	Установка люка	7	271,72	35,42	1902	248	2028	1,31	9
	шт								
			209,25	13,5	1465	95	130	0,07	–
90 Е30-7-1	Наращивание стенок коммуникационных колодцев, бетон кл.В20К=7,000;	0,938	6826,95	532,08	6404	499	579	2,55	2
	м3								
			434,25	131,85	407	124	109	0,434	–
91 Е30-7-1	Закрепление бетоном люков коммуникационных колодцев, бетон кл.В20К=7,000;	0,35	6826,95	532,08	2389	186	216	2,55	1
	м3								

			434,25	131,85	152	46	109	0,434	–

Улица Поддубного

4.2 Устройство дорожной одежды

92	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	1,765	40097,59	339,59	70772	599	331	0,58	1
		т								
				–	140,94	–	249	133	0,58	1
93	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1980,3	483,37	15,35	957218	30398	28971	0,0336	67
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	11763	10020	133	0,01766	35
94	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	11881,8	57,5	–	683204	–	158	0,00009	1
		м2 покрытия								
				0,01	–	119	–	133	–	–
95	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	910	25,2	20,36	22932	18528	12309	0,0317	29
		м2 покрытия полосы и обочин								
				4,79	5,38	4359	4896	133	0,02033	19
96	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	169,26	447		75659				
		м3								

4.4 Демонтажные работы

97	Е23-24-1 (ДМ	Демонтаж люка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	7	146,8	21,25	1028	149	1217	0,786	6
		шт								
				125,55	8,1	879	57	130	0,042	–
98	Е46-34-2	Разборка монолитного бетона омоноличивания люков колодцевК=7,000;	0,35	2430,59	1082,84	851	379	641	8,27	3
		м3								
				1347,75	481,5	472	169	100	1,95	1
99	Е23-24-1	Установка люка	7	271,72	35,42	1902	248	2028	1,31	9
		шт								
				209,25	13,5	1465	95	130	0,07	–
100	Е30-7-1	Наращивание стенок коммуникационных колодцев, бетон кл.В20К=7,000;	0,938	6826,95	532,08	6404	499	579	2,55	2
		м3								
				434,25	131,85	407	124	109	0,434	–

101 Е30-7-1	Закрепление бетоном люков коммуникационных колодцев, бетон кл.В20К=7,000;	0,35	6826,95	532,08	2389	186	216	2,55	1
	м3		434,25	131,85	152	46	109	0,434	–
4.5 Демонтаж труб									
102 П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона массой до 5 т - погрузка	3,087	152,8	152,8	472	472	330	–	–
	т		–	106,96	–	330	100	0,22462	1
103 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	0,27	27,1	27,1	7	7	5	–	–
	т		–	18,97	–	5	100	0,03984	–
104 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	12,52	108,2	108,2	1355	1355	271	–	–
	т		–	21,64	–	271	100	0,04544	1

Улица Пушкина

5.1 Устройство дорожной одежды									
105 Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	237,15	25,2	20,36	5976	4828	3208	0,0317	8
	м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	1136	1276	133	0,02033	5
106 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	44,1099	447		19717				
	м3								
5.2 Установка дорожных знаков									
107 Е27-14-2	Устройство присыпных берм из песчано-гравийной смеси	1,3	640,82	73,75	833	96	57	0,144	–
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	28	15	133	0,041	–
108 Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	14,1	402,75	–	5679	–	6417	2,8	39
	м3 грунта		402,75	–	5679	–	113	–	–
109 Е30-3-2	Устройство подушек песчаных под фундаменты	0,97	1129,82	33,87	1096	33	291	1,94	2
	м3		263,25	12,47	255	12	109	0,0609	–
110 Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	47	747,86	146,19	35149	6871	33410	3,2	150

		шт								
				506,25	28,22	23794	1326	133	0,11	5
111	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=47,000;	0,094	33697,62	304,24	3168	29	3276	198	19
		т								
				33075	114,75	3109	11	105	0,56	–
112	4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=14 ммК=47,000;	0,047	49134		2309				
		т								
113	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 ммК=47,000;	0,047	50800		2388				
		т								
114	Е6-1-13	Омоноличивание стоек, бетон кл.В20К=47,000;	11,75	6986,09	95,97	82087	1128	9969	4,9	58
		м3								
				771,75	36,25	9068	426	105	0,1771	2
115	Е1-166-2	Засыпка вручную грунтом 2 группы	1,38	134,1	–	185	–	209	0,972	1
		м3 грунта								
				134,1	–	185	–	113	–	–
116	Е1-166-2	Разравнивание лишнего грунта вручную	12,72	134,1	–	1706	–	1928	0,972	12
		м3 грунта								
				134,1	–	1706	–	113	–	–
117	99-1-1(пл)ТО	Стойка СКМ 2.30 (L=3 м)К=3,000;	141	504		71064				
		м								
118	99-1-2(пл)ТО	Дорожный знак А900 (с учетом элемента крепления)	20	2330		46600				
		шт								
119	99-1-3(пл)ТО	Дорожный знак 700х700 (с учетом элемента крепления)	25	2963		74075				
		шт								
120	99-1-4(пл)ТО	Дорожный знак 500х2250 (с учетом элемента крепления)	2	7006		14012				
		шт								
	5.3 Демонтажные работы									
121	Е23-24-1 (ДМ	Демонтаж люка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	8	146,8	21,25	1174	170	1390	0,786	6
		шт								
				125,55	8,1	1004	65	130	0,042	–
122	Е46-34-2	Разборка монолитного бетона омоноличивания люков колодцевК=8,000;	0,4	2430,59	1082,84	972	433	732	8,27	3

	м3								
			1347,75	481,5	539	193	100	1,95	1
123 Е23-24-1	Установка люка	8	271,72	35,42	2174	283	2317	1,31	10
	шт								
			209,25	13,5	1674	108	130	0,07	1
124 Е30-7-1	Наращивание стенок коммуникационных колодцев, бетон кл.В20К=8,000;	1,072	6826,95	532,08	7318	570	662	2,55	3
	м3								
			434,25	131,85	466	141	109	0,434	–
125 Е30-7-1	Закрепление бетоном люков коммуникационных колодцев, бетон кл.В20К=8,000;	0,4	6826,95	532,08	2731	213	247	2,55	1
	м3								
			434,25	131,85	174	53	109	0,434	–

Улица Ружева..Мкр-он Восточный

6.1 Установка дорожных знаков.

126 Е27-14-2	Устройство присыпных берм из песчано-гравийной смеси	0,15	640,82	73,75	96	11	7	0,144	–
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	3	2	133	0,041	–
127 Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	2,7	402,75	–	1087	–	1228	2,8	8
	м3 грунта								
			402,75	–	1087	–	113	–	–
128 Е30-3-2	Устройство подушек песчаных под фундаменты	0,11	1129,82	33,87	124	4	33	1,94	–
	м3								
			263,25	12,47	29	1	109	0,0609	–
129 Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	5	747,86	146,19	3739	731	3554	3,2	16
	шт								
			506,25	28,22	2531	141	133	0,11	1
130 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=5,000;	0,01	33697,62	304,24	337	3	349	198	2
	т								
			33075	114,75	331	1	105	0,56	–
131 4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=14 ммК=5,000;	0,005	49134		246				

		т							
132	4-1-89								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 ммК=5,000;	0,005	50800		254				
		т							
133	Е6-1-13	Омоноличивание стоек, бетон кл.В20К=5,000;	1,25	6986,09	95,97	8733	120	1061	4,9	6
		м3							
				771,75	36,25	965	45	105	0,1771	–
134	Е1-166-2	Засыпка вручную грунтом 2 группы	1,31	134,1	–	176	–	199	0,972	1
		м3 грунта							
				134,1	–	176	–	113	–	–
135	Е1-166-2	Разравнивание лишнего грунта вручную	1,36	134,1	–	182	–	206	0,972	1
		м3 грунта							
				134,1	–	182	–	113	–	–
136	99-1-1(пл)ТО	Стойка СКМ 2.30 (L=3 м)К=3,000;	15	504		7560				
		м							
137	99-1-2(пл)ТО								
		Дорожный знак А900 (с учетом элемента крепления)	2	2330		4660				
		шт							
138	99-1-3(пл)ТО	Дорожный знак 700х700 (с учетом элемента крепления)	3	2963		8889				
		шт							

Улица Сенгербаева,мкр.Восточный.

139	Е27-14-2	Устройство присыпных берм из песчано-гравийной смеси	0,21	640,82	73,75	135	15	8	0,144	–
		м3 материала основания в плотном теле							
				21,38	11,67	4	2	133	0,041	–
140	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	2,1	402,75	–	846	–	956	2,8	6
		м3 грунта							
				402,75	–	846	–	113	–	–
141	Е30-3-2	Устройство подушек песчаных под фундаменты	0,16	1129,82	33,87	181	5	48	1,94	–
		м3							
				263,25	12,47	42	2	109	0,0609	–
142	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	7	747,86	146,19	5235	1023	4977	3,2	22
		шт							
				506,25	28,22	3544	198	133	0,11	1

143	Е6-11-7								
	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=7,000;	0,014	33697,62	304,24	472	4	488	198	3
	т								
			33075	114,75	463	2	105	0,56	–
144	4-1-8								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=14 ммК=7,000;	0,007	49134		344				
	т								
145	4-1-89								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 ммК=7,000;	0,007	50800		356				
	т								
146	Е6-1-13	Омоноличивание стоек, бетон кл.В20К=7,000;	1,75	6986,09	95,97	12226	168	1485	4,9	9
	м3								
				771,75	36,25	1351	63	105	0,1771	–
147	Е1-166-2	Засыпка вручную грунтом 2 группы	0,19	134,1	–	25	–	28	0,972	–
	м3 грунта								
				134,1	–	25	–	113	–	–
148	Е1-166-2	Раравнивание лишнего грунта вручную	1,91	134,1	–	256	–	289	0,972	2
	м3 грунта								
				134,1	–	256	–	113	–	–
149	99-1-1(пл)ТО	Стойка СКМ 2.30 (L=3 м)К=3,000;	21	504		10584				
	м								
150	99-1-2(пл)ТО								
	Дорожный знак А900 (с учетом элемента крепления)	4	2330		9320				
	шт								
151	99-1-3(пл)ТО	Дорожный знак 700х700 (с учетом элемента крепления)	3	2963		8889			
	шт								
	7.2 Демонтажные работы								
152	Е23-24-1 (ДМ	Демонтаж люка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	5	146,8	21,25	734	106	870	0,786	4
	шт								
				125,55	8,1	628	41	130	0,042	–
153	Е46-34-2	Разборка монолитного бетона омоноличивания люков колодцевК=5,000;	0,25	2430,59	1082,84	608	271	457	8,27	2
	м3								
				1347,75	481,5	337	120	100	1,95	–
154	Е23-24-1	Установка люка	5	271,72	35,42	1359	177	1448	1,31	7
	шт								
				209,25	13,5	1046	68	130	0,07	–

155 Е30-7-1	Наращивание стенок коммуникационных колодцев, бетон кл.В20К=5,000;	0,67	6826,95	532,08	4574	356	413	2,55	2
	м3		434,25	131,85	291	88	109	0,434	–
156 Е30-7-1	Закрепление бетоном люков коммуникационных колодцев, бетон кл.В20К=5,000;	0,25	6826,95	532,08	1707	133	155	2,55	1
	м3		434,25	131,85	109	33	109	0,434	–

Улица Шадрина ,мкр.Восточный,

8.1 Установка дорожных знаков

157 Е27-14-2	Устройство присыпных берм из песчано-гравийной смеси	0,15	640,82	73,75	96	11	7	0,144	–
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	3	2	133	0,041	–
158 Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	1,5	402,75	–	604	–	683	2,8	4
	м3 грунта		402,75	–	604	–	113	–	–
159 Е30-3-2	Устройство подушек песчаных под фундаменты	0,11	1129,82	33,87	124	4	33	1,94	–
	м3		263,25	12,47	29	1	109	0,0609	–
160 Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	5	747,86	146,19	3739	731	3554	3,2	16
	шт		506,25	28,22	2531	141	133	0,11	1
161 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=5,000;	0,01	33697,62	304,24	337	3	349	198	2
	т		33075	114,75	331	1	105	0,56	–
162 4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=14 ммК=5,000;	0,005	49134		246				
	т								
163 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 ммК=5,000;	0,005	50800		254				
	т								

164	Е6-1-13	Омоноличивание стоек, бетон кл.В20К=5,000;	1,25	6986,09	95,97	8733	120	1061	4,9	6
		м3								
				771,75	36,25	965	45	105	0,1771	–
165	Е1-166-2	Засыпка вручную грунтом 2 группы	0,14	134,1	–	19	–	21	0,972	–
		м3 грунта								
				134,1	–	19	–	113	–	–
166	Е1-166-2	Разравнивание лишнего грунта вручную	1,36	134,1	–	182	–	206	0,972	1
		м3 грунта								
				134,1	–	182	–	113	–	–
167	99-1-1(пл)ТО	Стойка СКМ 2.30 (L=3 м)К=3,000;	15	504		7560				
		м								
168	99-1-2(пл)ТО	Дорожный знак А900 (с учетом элемента крепления)	3	2330		6990				
		шт								
169	99-1-3(пл)ТО	Дорожный знак 700х700 (с учетом элемента крепления)	2	2963		5926				
		шт								
	8.2 Демонтажные работы									
170	Е46-34-2	Разборка монолитного бетона омоноличивания люков колодцевК=5,000;	0,25	2430,59	1082,84	608	271	457	8,27	2
		м3								
				1347,75	481,5	337	120	100	1,95	–
171	Е23-24-1	Установка люка	5	271,72	35,42	1359	177	1448	1,31	7
		шт								
				209,25	13,5	1046	68	130	0,07	–
172	Е30-7-1	Наращивание стенок коммуникационных колодцев, бетон кл.В20К=5,000;	0,67	6826,95	532,08	4574	356	413	2,55	2
		м3								
				434,25	131,85	291	88	109	0,434	–
173	Е30-7-1	Закрепление бетоном люков коммуникационных колодцев, бетон кл.В20К=5,000;	0,25	6826,95	532,08	1707	133	155	2,55	1
		м3								
				434,25	131,85	109	33	109	0,434	–

Улица Шолохова,мкр.Восточный.

9.1 Демонтажные работы									
174	Е23-24-1 (ДМ	Демонтаж люка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	11	146,8	21,25	1615	234	1911	0,786	9
		шт								

			125,55	8,1	1381	89	130	0,042	–
175 Е46-34-2	Разборка монолитного бетона омоноличивания люков колодцевК=11,000;	0,55	2430,59	1082,84	1337	596	1006	8,27	5
	м3								
			1347,75	481,5	741	265	100	1,95	1
176 Е23-24-1	Установка люка	11	271,72	35,42	2989	390	3186	1,31	14
	шт								
			209,25	13,5	2302	149	130	0,07	1
177 Е30-7-1	Наращивание стенок коммуникационных колодцев, бетон кл.В20К=11,000;	1,474	6826,95	532,08	10063	784	909	2,55	4
	м3								
			434,25	131,85	640	194	109	0,434	1
178 Е30-7-1	Закрепление бетоном люков коммуникационных колодцев, бетон кл.В20К=11,000;	0,55	6826,95	532,08	3755	293	340	2,55	1
	м3								
			434,25	131,85	239	73	109	0,434	–

Улица Жетысу.Заря

10.2 Устройство ж/бетонных труб=0,5 м

179 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	21,6	23,36	22,08	505	477	144	0,00888	–
	м3 грунта								
			1,28	5,56	28	120	97	0,0193	–
180 Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,8	262,72	–	473	–	534	1,848	3
	м3 грунта								
			262,72	–	473	–	113	–	–
181 Е30-3-2	Устройство подготовки из ПГС	1,76	788,82	33,87	1388	60	529	1,94	3
	м3								
			263,25	12,47	463	22	109	0,0609	–
182 Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 мК=18,000;	3,42	6589,26	3701,25	22535	12658	10969	11,8	40
	м3								
			1980	962,33	6772	3291	109	3,29	11
183 30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 (ТП 3.501-59)	18	11200		201600				
	шт								
184 Е30-53-2	Монтаж смотровых блоковК=2,000;	0,74	959,58	630	710	466	331	1,5	1
	м3								

			247,5	163,8	183	121	109	0,56	–
185 30-23-145	Смотровой блок	2	12400		24800				
	шт								
186 Е23-24-1	Установка люка-решетки	2	244,67	35,42	489	71	580	1,31	3
	шт								
			209,25	13,5	419	27	130	0,07	–
187 11-4-20	Люк-решетка (прим)	2	12400		24800				
	комплект								
188 Е30-7-1									
	Монолитный бетон под люк и решетку, бетон кл.В20	0,2	6826,95	532,08	1365	106	123	2,55	1
	м3								
			434,25	131,85	87	26	109	0,434	–
189 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	36,7	315,53	13,7	11580	503	4315	0,605	22
	м2								
			102,83	5,04	3774	185	109	0,0246	1
	Всего прямые затраты				**18816909**	**1207064**			**3014**
					473995	**299495**			**1016**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				17135861				

Накладные расходы, тенге	944094
- заработная плата, тенге	141614
- трудоемкость, чел-ч	472
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	477407
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1214304
Всего	**20975307**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	251704
- сметная заработная плата, тенге	35490
- нормативная трудоемкость, чел-ч	201
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	305669
- сметная заработная плата, тенге	140608
- нормативная трудоемкость, чел-ч	856
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	212270
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	84908

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**21829858**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**52166319**
- материалы, тенге	40954701
- сметная заработная плата, тенге	3319048
Налог (2 %)	1043326
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**53209645**
НДС (12 %)	6385157
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**59594803**

Заказчик _____ Амиров Н.К.

Генподрядчик - _____ Ивкин В.В.

Представитель технадзора _____ Балтабаев Д.

Счет-фактура № 139 от 20.10.16 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гордорстрой" **(2)**

БИН РНН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000440004393, 040000,РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул. Е.Ярославского д.10, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0009597 от 13.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп. согл. № 2 от 01.09.2016 г. к дог.№ 40-к от 24.10.2014 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 040000, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Абая, д. 241
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 160440026702, 040000, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Абая, д. 241 (10а)

ИИК получателя: KZ41070103KSN0922000 в РГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт улиц в городе Талдыкорган за октябрь 2016 г.	работа		6 005 022,32	6 005 022,32	12%	720 602,68	6 725 625,00		
Всего по счету:					**6 005 022,32**		**720 602,68**	**6 725 625,00**		

Директор: Ивкин В. В.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
гл. бухгалтер
(должность)

гл. бухгалтер: Трапезникова Е. Д.
(Ф.И.О., подпись)

Трапезникова Е.Д.
(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "___" _____ 2012 г. №_____

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган" адрес: Алматинская область г. Талдыкорган, ул Абая 241
БИН160 440 026 702, **ИИК** KZ41 0701 03KS N092 2000, **БИК** KKMFKZ2A
Кбе 12 РГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО "Гордорстрой", г. Талдыкорган, ул. Ярославского 10
ИИК KZ848560000000004301, **БИК** KCJBKZKX, **БИН** 000440004393
КБе 17, АО "Банк Центр Кредит"

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт улиц в городе Талдыкорган**

Справка о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		доп.соглаш № 2	01.09.2016				
		доп.соглаш № 1	11.07.2016				
		к договору № 40-к	24.10.2014				

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость 12 %	Всего с учетом НДС(тенге)
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) 2016 год.без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт улиц в городе Талдыкорган за октябрь 2016 г.	134 871 519	6 005 022,32	2 463 628	2 463 628					720 602,68	6 725 625

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ПТ и АД г. Талдыкорган"
Амиров Н.К.
2016 год

Технадзор:
Директор ТОО "Жилищная служба города Талдыкорган"
Калыков М.
2016 год

ТЕХНАДЗОР
Балтабаев Д.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Гордорстрой"
Ивкин В.В.
2016 год

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт

выполненных работ за октябрь месяц 2016 года

Капитальный ремонт улиц в городе Талдыкорган

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Улица Бухарова. Енбек									
	1.1 Устройство ж/бетонных труб Д=0,5 м									
1	Е30-7-1	Омоноличивание оголовков, бетон кл.В15	1,6	6569,91	532,08	10512	851	988	2,55	4
		м3		434,25	131,85	695	211	109	0,434	1
	1.2 Установка дорожных знаков									
2	Е27-14-2	Устройство присыпных берм из песчано-гравийной смеси	0,35	640,82	73,75	224	26	15	0,144	–
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	7	4	133	0,041	–
3	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	4,2	402,75	–	1692	–	1912	2,8	12
		м3 грунта		402,75	–	1692	–	113	–	–
4	Е30-3-2	Устройство подушек песчаных под фундаменты	0,28	1129,82	33,87	316	9	84	1,94	1
		м3		263,25	12,47	74	3	109	0,0609	–

5	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	14	747,86	146,19	10470	2047	9952	3,2	45
		шт		506,25	28,22	7088	395	133	0,11	2
6	Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83К=-1,000;	-2	157,67	–	-315	–	-317	0,69	-1
		шт		119,03	–	-238	–	133	–	–
7	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=14,000;	0,028	33697,62	304,24	944	9	975	198	6
		т		33075	114,75	926	3	105	0,56	–
8	4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=14 ммК=14,000;	0,014	49134		688				
		т								
9	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 ммК=14,000;	0,014	50800		711				
		т								
10	Е6-1-13	Омоноличивание стоек, бетон кл.В20К=14,000;	3,5	6986,09	95,97	24451	336	2969	4,9	17
		м3		771,75	36,25	2701	127	105	0,1771	1
11	Е1-166-2	Засыпка вручную грунтом 2 группы	0,42	134,1	–	56	–	63	0,972	–
		м3 грунта		134,1	–	56	–	113	–	–
12	Е1-166-2	Разравнивание лишнего грунта вручную	3,78	134,1	–	507	–	573	0,972	4
		м3 грунта		134,1	–	507	–	113	–	–
13	99-1-1(пл)ТО	Стойка СКМ 2.30 (L=3 м)К=3,000;	42	504		21168				
		м								
14	99-1-2(пл)ТО	Дорожный знак А900 (с учетом элемента крепления)	4	2330		9320				
		шт								
15	99-1-3(пл)ТО	Дорожный знак 700х700 (с учетом элемента крепления)	6	2963		17778				
		шт								
16	99-1-4(пл)ТО	Дорожный знак 500х2250 (с учетом элемента крепления)	2	7006		14012				

		шт							
Раздел 5 Улица Шадрина									
5.1 Планировочные работы									
17 Е1-145-12	Планировка верха земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом	94	8,55	4,43	804	416	443	0,0279	3
	м2 спланированной площади		4,12	0,74	387	70	97	0,0025	–
18 Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	6	50,83	48,38	305	290	95	0,0166	–
	м3 грунта		2,39	14,07	14	84	97	0,0481	–
19 П8-17-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 17 км, 1 класс грузаК=1,850;	11,1	120,8	120,8	1341	1341	268	–	–
	т		–	24,16	–	268	100	0,05074	1
20 Е1-35-3	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	6	14,62	14,62	88	88	30	–	–
	м3 грунта		–	5,1	–	31	97	0,01673	–
21 Е1-130-5	Уплотнение слоя грунта толщиной 50 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	6	6,44	6,44	39	39	13	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	2,2	–	13	97	0,00719	–
22 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	6	14,12	12	85	72	26	0,0122	–
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	10	17	97	0,0122	–
5.2 Устройство дорожной одежды									
23 Е27-14-2	Устройство подстилающего слоя основания из песчано-гравийной смеси толщ.15 см	17,109	640,82	73,75	10964	1262	753	0,144	2
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	366	200	133	0,041	1
24 Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм, 20-40 мм	102,46	268,7	34,3	27531	3514	2019	0,0398	4
	м2 основания		6,01	8,8	616	902	133	0,03015	3

25	Е27-26-3								
	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм, 20-40 ммК=-4,000;	-409,84	20,17	1,37	-8266	-561	-278	0,00062	–
	м2 основания								
			0,1	0,41	-41	-168	133	0,00133	-1
26	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,08	40097,59	339,59	3208	27	15	0,58	–
	т								
				–	140,94	–	11	133	0,58	–
27	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	91	483,37	15,35	43987	1397	1331	0,0336	3
	м2 покрытия								
				5,94	5,06	541	460	133	0,01766	2
28	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	546	57,5	–	31395	–	7	0,00009	–
	м2 покрытия								
				0,01	–	5	–	133	–	–
	5.3 Устройство ж/бетонных труб Д=0,5 м								
29	Е30-7-1	Омоноличивание оголовков, бетон кл.В15	0,32	6569,91	532,08	2102	170	197	2,55	1
	м3								
				434,25	131,85	139	42	109	0,434	–
30	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	3	3,35	3,35	10	10	3	–	–
	м3 грунта								
				–	1,16	–	3	97	0,0038	–
31	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	3	14	14	42	42	14	–	–
	м3 уплотненного грунта								
				–	4,8	–	14	97	0,01567	–
32	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	5,68	32,24	30,77	183	175	53	0,00984	–
	м3 грунта								
				1,42	8,34	8	47	97	0,02853	–

33 П8-17-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 17 км, 1 класс грузаК=1,750;	9,94	120,8	120,8	1201	1201	240	–	–
	т								
			–	24,16	–	240	100	0,05074	1
34 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	5,68	3,77	3,24	21	18	9	0,00332	–
	м3 грунта								
			0,48	1,12	3	6	97	0,00371	–
5.4 Установка дорожных знаков									
35 Е27-14-2	Устройство присыпных берм из песчано-гравийной смеси	0,09	640,82	73,75	58	7	4	0,144	–
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	2	1	133	0,041	–
36 Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	0,9	402,75	–	362	–	409	2,8	3
	м3 грунта								
			402,75	–	362	–	113	–	–
37 Е30-3-2	Устройство подушек песчаных под фундаменты	0,07	1129,82	33,87	79	2	21	1,94	–
	м3								
			263,25	12,47	18	1	109	0,0609	–
38 Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	3	747,86	146,19	2244	439	2133	3,2	10
	шт								
			506,25	28,22	1519	85	133	0,11	–
39 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=3,000;	0,006	33697,62	304,24	202	2	209	198	1
	т								
			33075	114,75	198	1	105	0,56	–
40 4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=14 ммК=3,000;	0,003	49134		147				
	т								
41 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 ммК=3,000;	0,003	50800		152				
	т								
42 Е6-1-13	Омоноличивание стоек, бетон кл.В20К=3,000;	0,75	6986,09	95,97	5240	72	636	4,9	4
	м3								
			771,75	36,25	579	27	105	0,1771	–

43	Е1-166-2	Засыпка вручную грунтом 2 группы *м3 грунта*	0,08	134,1 134,1	– –	11 11	– –	12 113	0,972 –	– –
44	Е1-166-2	Разравнивание лишнего грунта вручную *м3 грунта*	0,82	134,1 134,1	– –	110 110	– –	124 113	0,972 –	1 –
45	99-1-1(пл)ТО	Стойка СКМ 2.30 (L=3 м)К=3,000; *м*	9	504		4536				
46	99-1-2(пл)ТО	Дорожный знак А900 (с учетом элемента крепления) *шт*	1	2330		2330				
47	99-1-3(пл)ТО	Дорожный знак 700х700 (с учетом элемента крепления) *шт*	2	2963		5926				

Раздел 10 Улица Жетысу Заря

10.1 Планировочные работы

48	Е1-145-12	Планировка верха земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	1478	8,55 4,12	4,43 0,74	12637 6089	6548 1094	6968 97	0,0279 0,0025	41 4
49	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	38	50,83 2,39	48,38 14,07	1932 91	1838 535	607 97	0,0166 0,0481	1 2
50	П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс грузаК=1,850; *т*	70,3	89,2 –	89,2 17,84	6271 –	6271 1254	1254 100	– 0,03746	– 3
51	Е1-35-3	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м *м3 грунта*	425	14,62 –	14,62 5,1	6214 –	6214 2168	2103 97	– 0,01673	– 7
52	Е1-130-5	Уплотнение слоя грунта толщиной 50 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	425	6,44	6,44	2737	2737	907	–	–

			–	2,2	–	935	97	0,00719	3
53 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	425	14,12	12	6001	5100	1802	0,0122	5
	м3 уплотненного грунта								
			1,62	2,75	689	1169	97	0,0122	5
10.2 Устройство дорожной одежды									
54 Е27-14-2	Устройство подстилающего слоя основания из песчано-гравийной смеси толщ.15 смК=0,150;	178,614	640,82	73,75	114459	13173	7851	0,144	26
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	3819	2084	133	0,041	7
55 Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм, 20-40 мм	1071,01	268,7	34,3	287780	36736	21096	0,0398	43
	м2 основания								
			6,01	8,8	6437	9425	133	0,03015	32
56 Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм, 20-40 ммК=-4,000;	-4284,04	20,17	1,37	-86409	-5869	-2905	0,00062	-3
	м2 основания								
			0,1	0,41	-428	-1756	133	0,00133	-6
57 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,857	40097,59	339,59	34364	291	161	0,58	–
	т								
			–	140,94	–	121	133	0,58	–
58 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	951,25	483,37	15,35	459806	14602	13916	0,0336	32
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	5650	4813	133	0,01766	17
59 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	5707,5	57,5	–	328181	–	76	0,00009	1
	м2 покрытия								
			0,01	–	57	–	133	–	–
60 Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	418	25,2	20,36	10534	8510	5654	0,0317	13
	м2 покрытия полосы и обочин								
			4,79	5,38	2002	2249	133	0,02033	8
61 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	77,75	447		34754				
	м3								

10.3 Устройство ж/бетонных труб д=0,5 м

62 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1,1	23,36	22,08	26	24	7	0,00888	–
	м3 грунта		1,28	5,56	1	6	97	0,0193	–
63 Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,1	262,72	–	26	–	29	1,848	–
	м3 грунта		262,72	–	26	–	113	–	–
64 Е30-3-2	Устройство подготовки из ПГС	0,08	788,82	33,87	63	3	24	1,94	–
	м3		263,25	12,47	21	1	109	0,0609	–
65 Е30-53-2	Монтаж смотровых блоков	0,37	959,58	630	355	233	167	1,5	1
	м3		247,5	163,8	92	61	109	0,56	–
66 30-23-145	Смотровой блок	1	12400		12400				
	шт								
67 Е23-24-1	Установка люка-решетки	1	244,67	35,42	245	35	290	1,31	1
	шт		209,25	13,5	209	14	130	0,07	–
68 11-4-20	Люк-решетка (прим)	1	12400		12400				
	комплект								
69 Е30-7-1	Монолитный бетон под люк и решетку, бетон кл.В20	0,1	6826,95	532,08	683	53	61	2,55	–
	м3		434,25	131,85	43	13	109	0,434	–
70 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	4,9	315,53	13,7	1546	67	577	0,605	3
	м2		102,83	5,04	504	25	109	0,0246	–
71 Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	8,88	1082,59	20,67	9613	184	1599	0,91	8
	м2		157,5	7,61	1399	68	109	0,0372	–
72 Е30-7-1	Омоноличивание оголовков, бетон кл.В15	0,64	6569,91	532,08	4205	341	395	2,55	2
	м3		434,25	131,85	278	84	109	0,434	–

73	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	5,7	3,35	3,35	19	19	7	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	7	97	0,0038	–
74	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	5,7	14	14	80	80	26	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	27	97	0,01567	–
75	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	18,9	32,24	30,77	609	582	179	0,00984	–
		м3 грунта		1,42	8,34	27	158	97	0,02853	1
76	П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс грузаК=1,750;	33,075	89,2	89,2	2950	2950	590	–	–
		т		–	17,84	–	590	100	0,03746	1
77	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	18,9	3,77	3,24	71	61	29	0,00332	–
		м3 грунта		0,48	1,12	9	21	97	0,00371	–
	10.4 Установка дорожных знаков									
78	Е27-14-2	Устройство присыпных берм из песчано-гравийной смеси	0,21	640,82	73,75	135	15	8	0,144	–
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	4	2	133	0,041	–
79	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	2,1	402,75	–	846	–	956	2,8	6
		м3 грунта		402,75	–	846	–	113	–	–
80	Е30-3-2	Устройство подушек песчаных под фундаменты	0,17	1129,82	33,87	192	6	51	1,94	–
		м3		263,25	12,47	45	2	109	0,0609	–
81	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	7	747,86	146,19	5235	1023	4977	3,2	22
		шт		506,25	28,22	3544	198	133	0,11	1

82	Е6-11-7								
	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=7,000;	0,014	33697,62	304,24	472	4	488	198	3
	т								
			33075	114,75	463	2	105	0,56	–
83	4-1-8								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=14 ммК=7,000;	0,007	49134		344				
	т								
84	4-1-89								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 ммК=7,000;	0,007	50800		356				
	т								
85	Е6-1-13	Омоноличивание стоек, бетон кл.В20К=7,000;	1,75	6986,09	95,97	12226	168	1485	4,9	9
	м3								
				771,75	36,25	1351	63	105	0,1771	–
86	Е1-166-2	Засыпка вручную грунтом 2 группы	0,18	134,1	–	24	–	27	0,972	–
	м3 грунта								
				134,1	–	24	–	113	–	–
87	Е1-166-2	Разравнивание лишнего грунта вручную	1,92	134,1	–	257	–	290	0,972	2
	м3 грунта								
				134,1	–	257	–	113	–	–
88	99-1-1(пл)ТО	Стойка СКМ 2.30 (L=3 м)К=3,000;	21	504		10584				
	м								
89	99-1-2(пл)ТО								
	Дорожный знак А900 (с учетом элемента крепления)	2	2330		4660				
	шт								
90	99-1-3(пл)ТО	Дорожный знак 700х700 (с учетом элемента крепления)	4	2963		11852			
	шт								
91	99-1-4(пл)ТО	Дорожный знак 500х2250 (с учетом элемента крепления)	1	7006		7006			
	шт								
	10.6 Демонтаж труб								
92	Е22-8-8 (ДМ)	Демонтаж стальных труб диаметром 300 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,017	109054,3	51544,3	1854	876	1702	302,4	5
	км трубопровода								
				57510	19471,05	978	331	130	95,1	2
93	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	0,93	27,1	27,1	25	25	18	–	–

	т								
			–	18,97	–	18	100	0,03984	–
94 П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза	0,93	89,2	89,2	83	83	17	–	–
	т								
			–	17,84	–	17	100	0,03746	–
Раздел 11 Улица Ломоносова									
11.1 Установка дорожных знаков									
95 Е27-14-2	Устройство присыпных берм из песчано-гравийной смеси	0,09	640,82	73,75	58	7	4	0,144	–
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	2	1	133	0,041	–
96 Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	0,9	402,75	–	362	–	409	2,8	3
	м3 грунта								
			402,75	–	362	–	113	–	–
97 Е30-3-2	Устройство подушек песчаных под фундаменты	0,06	1129,82	33,87	68	2	19	1,94	–
	м3								
			263,25	12,47	16	1	109	0,0609	–
98 Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	3	747,86	146,19	2244	439	2133	3,2	10
	шт								
			506,25	28,22	1519	85	133	0,11	–
99 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=3,000;	0,006	33697,62	304,24	202	2	209	198	1
	т								
			33075	114,75	198	1	105	0,56	–
100 4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=14 ммК=3,000;	0,003	49134		147				
	т								
101 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 ммК=3,000;	0,003	50800		152				
	т								
102 Е6-1-13	Омоноличивание стоек, бетон кл.В20К=3,000;	0,75	6986,09	95,97	5240	72	636	4,9	4
	м3								

				771,75	36,25	579	27	105	0,1771	–
103	Е1-166-2	Засыпка вручную грунтом 2 группы	0,09	134,1	–	12	–	14	0,972	–
		м3 грунта								
				134,1	–	12	–	113	–	–
104	Е1-166-2	Разравнивание лишнего грунта вручную	0,81	134,1	–	109	–	123	0,972	1
		м3 грунта								
				134,1	–	109	–	113	–	–
105	99-1-1(пл)ТС	Стойка СКМ 2.30 (L=3 м)К=3,000;	9	504		4536				
		м								
106	99-1-3(пл)ТС	Дорожный знак 700х700 (с учетом элемента крепления)	3	2963		8889				
		шт								
	11.2 Демонтажны работы									
107	Е23-24-1 (ДМ	Демонтаж люка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	1	146,8	21,25	147	21	174	0,786	1
		шт								
				125,55	8,1	126	8	130	0,042	–
108	Е46-34-2	Разборка монолитного бетона омоноличивания люков колодцев	0,05	2430,59	1082,84	122	54	91	8,27	–
		м3								
				1347,75	481,5	67	24	100	1,95	–
109	Е23-24-1	Установка люка	1	271,72	35,42	272	35	290	1,31	1
		шт								
				209,25	13,5	209	14	130	0,07	–
110	Е30-7-1	Наращивание стенок коммуникационных колодцев, бетон кл.В20	0,134	6826,95	532,08	915	71	83	2,55	–
		м3								
				434,25	131,85	58	18	109	0,434	–
111	Е30-7-1	Закрепление бетоном люков коммуникационных колодцев, бетон кл.В20	0,05	6826,95	532,08	341	27	32	2,55	–
		м3								
				434,25	131,85	22	7	109	0,434	–
	Раздел 13 Улица Бейбитшилик									
112	Е1-145-12	Планировка верха земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом	836	8,55	4,43	7148	3703	3941	0,0279	23
		м2 спланированной площади								
				4,12	0,74	3444	619	97	0,0025	2

113 Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	45	50,83	48,38	2287	2177	719	0,0166	1
	м3 грунта		2,39	14,07	108	633	97	0,0481	2
114 П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс грузаК=1,850;	83,25	89,2	89,2	7426	7426	1485	–	–
	т		–	17,84	–	1485	100	0,03746	3
115 Е1-35-3	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	45	14,62	14,62	658	658	223	–	–
	м3 грунта		–	5,1	–	230	97	0,01673	1
116 Е1-130-5	Уплотнение слоя грунта толщиной 50 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	45	6,44	6,44	290	290	96	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	2,2	–	99	97	0,00719	–
117 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	45	14,12	12	635	540	191	0,0122	1
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	73	124	97	0,0122	1
118 Е27-14-2	Устройство подстилающего слоя основания из песчано-гравийной смеси толщ.15 смК=0,150;	79,761	640,82	73,75	51112	5882	3506	0,144	11
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	1705	931	133	0,041	3
119 Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм, 20-40 мм	455,74	268,7	34,3	122457	15632	8978	0,0398	18
	м2 основания		6,01	8,8	2739	4011	133	0,03015	14
120 Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм, 20-40 ммК=-4,000;	-1822,96	20,17	1,37	-36769	-2497	-1236	0,00062	-1
	м2 основания		0,1	0,41	-182	-747	133	0,00133	-2
121 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,36	40097,59	339,59	14435	122	68	0,58	–
	т		–	140,94	–	51	133	0,58	–

122	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	379,74	483,37	15,35	183555	5829	5555	0,0336	13
		м2 покрытия		5,94	5,06	2256	1921	133	0,01766	7
123	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	2278,44	57,5	–	131010	–	31	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	23	–	133	–	–
124	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	227,5	25,2	20,36	5733	4632	3078	0,0317	7
		м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	1090	1224	133	0,02033	5
125	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	42,32	447		18917				
		м3								
		Всего прямые затраты				**2102384**	**161408**			**435**
						67417	**39664**			**134**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1873557				

Накладные расходы, тенге	130341
- заработная плата, тенге	19551
- трудоемкость, чел-ч	65
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	8483
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	134462
Всего	**2367187**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	28406
- сметная заработная плата, тенге	4005
- нормативная трудоемкость, чел-ч	23
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	34497
- сметная заработная плата, тенге	15869
- нормативная трудоемкость, чел-ч	97
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	23956
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	9582

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2463628**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**5887276**
- материалы, тенге	4477801
- сметная заработная плата, тенге	430305
Налог (2 %)	117746
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6005022**
НДС (12 %)	720603
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6725625**

Заказчик _____ Амиров Н.К.

Генподрядчик _____ Ивкин В.В.

Представитель технадзора _____ Балтабаев Д.

ТЕХНАДЗОР
Балтабаев Д.Б.

Счет-фактура № 155 от 18.11.16 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гордорстрой" **(2)**

БИН РНН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000440004393, 040000,РК, Алматинская обл., г.Талдыкорган, ул. Е.Ярославского д.10, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0009597 от 13.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп. согл. № 2 от 01.09.2016 г. к дог.№ 40-к от 24.10.2014 г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 040000, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Абая, д. 241

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 160440026702, 040000, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Абая, д. 241 (10а)

ИИК получателя: KZ41070103KSN0922000 в РГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт улиц в городе Талдыкорган за ноябрь 2016 г.	работа		39 414 931,25	39 414 931,25	12%	4 729 791,75	44 144 723,00		
Всего по счету:					**39 414 931,25**		**4 729 791,75**	**44 144 723,00**		

Директор: Ивкин В. В.

(Ф.И.О., подпись)

гл. бухгалтер: Трапезникова Е. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл. бухгалтер

(должность)

Трапезникова Е.Д.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "___" _____ 2012 г. №_____

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган" адрес: Алматинская область г. Талдыкорган, ул Абая 241
БИН160 440 026 702, **ИИК** KZ41 0701 03KS N092 2000, **БИК** KKMFKZ2A
Кбе 12 РГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО "Гордорстрой", г. Талдыкорган, ул. Ярославского 10
ИИК KZ848560000000004301, **БИК** KCJBKZKX, **БИН** 000440004393
КБе 17, АО "Банк Центр Кредит"

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт улиц в городе Талдыкорган**

Справка о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		доп.соглаш № 2	01.09.2016				
		доп.соглаш № 1	11.07.2016				
		к договору № 40-к	24.10.2014				

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость 12 %	Всего с учетом НДС(тенге)
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) 2016 год.без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт улиц в городе Талдыкорган за ноябрь 2016 г.	179 016 242	39 414 931,25	15 537 405	15 537 405					4 729 791,75	44 144 723

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ПТ и АД г. Талдыкорган"
_____ Амиров Н.К.
2016 год

Технадзор:
Директор ТОО "Жилищная служба города Талдыкорган"
_____ Калыков М.
2016 год

ТЕХНАДЗОР
Балтабаев Д.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Гордорстрой"
_____ Ивкин В.В.
2016 год

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт

выполненных работ за ноябрь месяц 2016 года

Капитальный ремонт улиц в городе Талдыкорган

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Улица Бухарова.Енбек.								
1	Е27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,08	10970,65	1692,25	878	135	116	3,18	–
		км линии		450	632,07	36	51	133	2,85	–
2	Е27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	0,25	4349,35	1692,25	1087	423	360	3,18	1
		км линии		450	632,07	113	158	133	2,85	1
3	Е27-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	0,73	8763,55	1692,25	6397	1235	1051	3,18	2

	км линии		450	632,07	329	461	133	2,85	2
	Улица Гагарина.Енбек								
	2.1 Планировочные работы								
4 Е1-145-12	Планировка верха земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом	2464,6	8,55	4,43	21072	10918	11619	0,0279	69
	м2 спланированной площади		4,12	0,74	10154	1824	97	0,0025	6
5 Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	166	50,83	48,38	8438	8031	2651	0,0166	3
	м3 грунта		2,39	14,07	397	2336	97	0,0481	8
6 П8-6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 6 км, 1 класс груза	307,1	51,3	51,3	15754	15754	3151	–	–
	т		–	10,26	–	3151	100	0,02155	7
7 Е1-35-3	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	166	14,62	14,62	2427	2427	822	–	–
	м3 грунта		–	5,1	–	847	97	0,01673	3
8 Е1-130-5	Уплотнение слоя грунта толщиной 50 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	166	6,44	6,44	1069	1069	354	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	2,2	–	365	97	0,00719	1
9 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	166	14,12	12	2344	1992	704	0,0122	2
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	269	457	97	0,0122	2
	2.2 Устройство дорожной одежды								
10 Е27-14-2	Устройство подстилающего слоя основания из песчано-гравийной смеси толщ.15 см	329,82	640,82	73,75	211355	24324	14498	0,144	47
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	7052	3849	133	0,041	14

11	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм, 20-40 мм	2027	268,7	34,3	544655	69526	39927	0,0398	81
		м2 основания		6,01	8,8	12182	17838	133	0,03015	61
12	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм, 20-40 ммК=-4,000;	-8108	20,17	1,37	-163538	-11108	-5500	0,00062	-5
		м2 основания		0,1	0,41	-811	-3324	133	0,00133	-11
13	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	1,62	40097,59	339,59	64958	550	303	0,58	1
		т		–	140,94	–	228	133	0,58	1
14	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1854	483,37	15,35	896168	28459	27124	0,0336	62
		м2 покрытия		5,94	5,06	11013	9381	133	0,01766	33
15	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	11124	57,5	–	639630	–	148	0,00009	1
		м2 покрытия		0,01	–	111	–	133	–	–
16	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	409	25,2	20,36	10307	8327	5531	0,0317	13
		м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	1959	2200	133	0,02033	8
17	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	76,074	447		34005				
		м3								
	2.3 Устройство труб									
18	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов	0,64	6569,91	532,08	4205	341	395	2,55	2
		м3		434,25	131,85	278	84	109	0,434	–
	2.4 Установка дорожных знаков									
19	Е27-14-2	Устройство присыпных берм из песчано-гравийной смесиК=14,000;	0,42	640,82	73,75	269	31	19	0,144	–

	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	9	5	133	0,041	–
20 Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбовК=14,000;	4,2	402,75	–	1692	–	1912	2,8	12
	м3 грунта		402,75	–	1692	–	113	–	–
21 Е30-3-2	Устройство подушек песчаных под фундаментыК=14,000;	0,28	1129,82	33,87	316	9	84	1,94	1
	м3		263,25	12,47	74	3	109	0,0609	–
22 Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	14	747,86	146,19	10470	2047	9952	3,2	45
	шт		506,25	28,22	7088	395	133	0,11	2
23 Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83К=-1,000;	-2	157,67	–	-315	–	-317	0,69	-1
	шт		119,03	–	-238	–	133	–	–
24 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=14,000;	0,028	33697,62	304,24	944	9	975	198	6
	т		33075	114,75	926	3	105	0,56	–
25 4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=14 ммК=14,000;	0,014	49134		688				
	т								
26 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 ммК=14,000;	0,014	50800		711				
	т								
27 Е6-1-13	Омоноличивание стоек, бетон кл.В20К=14,000;	3,5	6986,09	95,97	24451	336	2969	4,9	17
	м3		771,75	36,25	2701	127	105	0,1771	1
28 Е1-166-2	Засыпка вручную грунтом 2 группыК=14,000;	0,42	134,1	–	56	–	63	0,972	–
	м3 грунта		134,1	–	56	–	113	–	–

29	E1-166-2								
		Разравнивание лишнего грунта вручнуюК=14,000;	3,36	134,1	–	451	–	510	0,972	3
		м3 грунта								
				134,1	–	451	–	113	–	–
30	99-1-1(пл)ТО	Стойка СКМ 2.30 (L=3 м)К=3,000;	42	504		21168				
		м								
31	99-1-2(пл)ТО									
		Дорожный знак А900 (с учетом элемента крепления)	6	2330		13980				
		шт								
32	99-1-3(пл)ТО	Дорожный знак 700х700 (с учетом элемента крепления)	5	2963		14815				
		шт								
33	99-1-4(пл)ТО	Дорожный знак 500х2250 (с учетом элемента крепления)	3	7006		21018				
		шт								
	2.5 Разметка проезжей части									
34	E27-65-1									
		Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,16	10970,65	1692,25	1755	271	230	3,18	1
		км линии								
				450	632,07	72	101	133	2,85	–
35	E27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	0,32	4349,35	1692,25	1392	542	460	3,18	1
		км линии								
				450	632,07	144	202	133	2,85	1
36	E27-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	0,32	8763,55	1692,25	2804	542	460	3,18	1
		км линии								
				450	632,07	144	202	133	2,85	1
	2.6 Демонтажные работы									
37	E23-24-1 (ДМ	Демонтаж люка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	1	146,8	21,25	147	21	174	0,786	1
		шт								
				125,55	8,1	126	8	130	0,042	–
38	E46-34-2	Разборка монолитного бетона омоноличивания люков колодцев	0,05	2430,59	1082,84	122	54	91	8,27	–

	м3								
			1347,75	481,5	67	24	100	1,95	–
39 Е23-24-1	Установка люка	1	271,72	35,42	272	35	290	1,31	1
	шт								
			209,25	13,5	209	14	130	0,07	–
40 Е30-7-1	Наращивание стенок коммуникационных колодцев, бетон кл.В20	0,134	6826,95	532,08	915	71	83	2,55	–
	м3								
			434,25	131,85	58	18	109	0,434	–
41 Е30-7-1	Закрепление бетоном люков коммуникационных колодцев, бетон кл.В20	0,05	6826,95	532,08	341	27	32	2,55	–
	м3								
			434,25	131,85	22	7	109	0,434	–

Улица Гоголя

3.0 Разметка проезжей части

42 Е27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,22	10970,65	1692,25	2414	372	317	3,18	1
	км линии								
			450	632,07	99	139	133	2,85	1
43 Е27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	0,77	4349,35	1692,25	3349	1303	1109	3,18	2
	км линии								
			450	632,07	347	487	133	2,85	2
44 Е27-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	0,55	8763,55	1692,25	4820	931	793	3,18	2
	км линии								
			450	632,07	248	348	133	2,85	2

Улица Иванилова.

4.1 Установка дорожных знаков

45 Е27-14-2	Устройство присыпных берм из песчано-гравийной смеси	0,61	640,82	73,75	391	45	27	0,144	–
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	13	7	133	0,041	–

46 Е1-166-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	6	402,75	–	2417	–	2731	2,8	17
	м3 грунта		402,75	–	2417	–	113	–	–
47 Е30-3-2	Устройство подушек песчаных под фундаменты	0,43	1129,82	33,87	486	15	129	1,94	1
	м3		263,25	12,47	113	5	109	0,0609	–
48 Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	20	747,86	146,19	14957	2924	14216	3,2	64
	шт		506,25	28,22	10125	564	133	0,11	2
49 Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83К=-1,000;	-1	157,67	–	-158	–	-158	0,69	-1
	шт		119,03	–	-119	–	133	–	–
50 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=20,000;	0,04	33697,62	304,24	1348	12	1394	198	8
	т		33075	114,75	1323	5	105	0,56	–
51 4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=14 ммК=20,000;	0,02	49134		983				
	т								
52 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 ммК=20,000;	0,02	50800		1016				
	т								
53 Е6-1-13	Омоноличивание стоек, бетон кл.В20К=20,000;	5	6986,09	95,97	34930	480	4242	4,9	25
	м3		771,75	36,25	3859	181	105	0,1771	1
54 Е1-166-2	Засыпка вручную грунтом 2 группы	0,57	134,1	–	76	–	86	0,972	1
	м3 грунта		134,1	–	76	–	113	–	–
55 Е1-166-2	Разравнивание лишнего грунта вручную	5,43	134,1	–	728	–	823	0,972	5
	м3 грунта		134,1	–	728	–	113	–	–

56	99-1-1(пл)ТО	Стойка СКМ 2.30 (L=3 м)К=3,000;	60	504		30240			
		м							
57	99-1-2(пл)ТО	Дорожный знак А900 (с учетом элемента крепления)	9	2330		20970			
		шт							
58	99-1-3(пл)ТО	Дорожный знак 700х700 (с учетом элемента крепления)	9	2963		26667			
		шт							
59	99-1-4(пл)ТО	Дорожный знак 500х2250 (с учетом элемента крепления)	1	7006		7006			
		шт							
	4.2 Разметка проезжей части								
60	Е27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,14	10970,65	1692,25	1536	237	201	3,18	–
		км линии		450	632,07	63	88	133	2,85	–
61	Е27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	0,04	4349,35	1692,25	174	68	57	3,18	–
		км линии		450	632,07	18	25	133	2,85	–
62	Е27-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	0,19	8763,55	1692,25	1665	322	274	3,18	1
		км линии		450	632,07	86	120	133	2,85	1
		Улица Избасарова							
	5.1 Разметка проезжей части								
63	Е27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	5	10970,65	1692,25	54853	8461	7195	3,18	16
		км линии		450	632,07	2250	3160	133	2,85	14
64	Е27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	0,54	4349,35	1692,25	2349	914	777	3,18	2
		км линии								

			450	632,07	243	341	133	2,85	2
65 E27-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	0,8	8763,55	1692,25	7011	1354	1152	3,18	3
	км линии								
			450	632,07	360	506	133	2,85	2

Улица Каратальская Еркин

6.0 Разметка проезжей части.

66 E27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,22	10970,65	1692,25	2414	372	317	3,18	1
	км линии								
			450	632,07	99	139	133	2,85	1
67 E27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	1,05	4349,35	1692,25	4567	1777	1512	3,18	3
	км линии								
			450	632,07	473	664	133	2,85	3
68 E27-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	0,55	8763,55	1692,25	4820	931	793	3,18	2
	км линии								
			450	632,07	248	348	133	2,85	2

Улица Красина.

69 E30-7-1	Устройство монолитных фундаментов	1,28	6569,91	532,08	8409	681	790	2,55	3
	м3								
			434,25	131,85	556	169	109	0,434	1

7.1 Установка дорожных знаков

70 E27-14-2	Устройство присыпных берм из песчано-гравийной смеси	0,21	640,82	73,75	135	15	8	0,144	–
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	4	2	133	0,041	–
71 E1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	3	402,75	–	1208	–	1365	2,8	8
	м3 грунта								

			402,75	–	1208	–	113	–	–
72 Е30-3-2	Устройство подушек песчаных под фундаменты	0,2	1129,82	33,87	226	7	60	1,94	–
	м3								
			263,25	12,47	53	2	109	0,0609	–
73 Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	10	747,86	146,19	7479	1462	7109	3,2	32
	шт								
			506,25	28,22	5063	282	133	0,11	1
74 Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83К=-1,000;	-1	157,67	–	-158	–	-158	0,69	-1
	шт								
			119,03	–	-119	–	133	–	–
75 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=10,000;	0,02	33697,62	304,24	674	6	697	198	4
	т								
			33075	114,75	662	2	105	0,56	–
76 4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=14 ммК=10,000;	0,01	49134		491				
	т								
77 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 ммК=10,000;	0,01	50800		508				
	т								
78 Е6-1-13	Омоноличивание стоек, бетон кл.В20К=10,000;	2,5	6986,09	95,97	17465	240	2121	4,9	12
	м3								
			771,75	36,25	1929	91	105	0,1771	–
79 Е1-166-2	Засыпка вручную грунтом 2 группы	0,3	134,1	–	40	–	45	0,972	–
	м3 грунта								
			134,1	–	40	–	113	–	–
80 Е1-166-2	Разравнивание лишнего грунта вручную	2,7	134,1	–	362	–	409	0,972	3
	м3 грунта								
			134,1	–	362	–	113	–	–
81 99-1-1(пл)ТО	Стойка СКМ 2.30 (L=3 м)К=3,000;	30	504		15120				
	м								
82 99-1-2(пл)ТО	Дорожный знак А900 (с учетом элемента крепления)	3	2330		6990				

		шт								
83	99-1-3(пл)ТО	Дорожный знак 700х700 (с учетом элемента крепления)	5	2963		14815				
		шт								
84	99-1-4(пл)ТО	Дорожный знак 500х2250 (с учетом элемента крепления)	1	7006		7006				
		шт								
		Улица Олонцева								
85	Е30-7-1	Омоноличивание оголовков, бетон кл.В15	0,32	6569,91	532,08	2102	170	197	2,55	1
		м3		434,25	131,85	139	42	109	0,434	–
86	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	3	3,35	3,35	10	10	3	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	3	97	0,0038	–
87	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	3	14	14	42	42	14	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	14	97	0,01567	–
88	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	10	32,24	30,77	322	308	94	0,00984	–
		м3 грунта		1,42	8,34	14	83	97	0,02853	–
89	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=1,750;	17,5	108,2	108,2	1894	1894	379	–	–
		т		–	21,64	–	379	100	0,04544	1
90	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	10	3,77	3,24	38	32	16	0,00332	–
		м3 грунта		0,48	1,12	5	11	97	0,00371	–
	8.2 Установка дорожных знаков									
91	Е27-14-2	Устройство присыпных берм из песчано-гравийной смеси	0,21	640,82	73,75	135	15	8	0,144	–

	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	4	2	133	0,041	–
92 Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	4,2	402,75	–	1692	–	1912	2,8	12
	м3 грунта								
			402,75	–	1692	–	113	–	–
93 Е30-3-2	Устройство подушек песчаных под фундаменты	0,28	1129,82	33,87	316	9	84	1,94	1
	м3								
			263,25	12,47	74	3	109	0,0609	–
94 Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	14	747,86	146,19	10470	2047	9952	3,2	45
	шт								
			506,25	28,22	7088	395	133	0,11	2
95 Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83К=-1,000;	-2	157,67	–	-315	–	-317	0,69	-1
	шт								
			119,03	–	-238	–	133	–	–
96 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=14,000;	0,028	33697,62	304,24	944	9	975	198	6
	т								
			33075	114,75	926	3	105	0,56	–
97 4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=14 ммК=14,000;	0,014	49134		688				
	т								
98 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 ммК=14,000;	0,014	50800		711				
	т								
99 Е6-1-13	Омоноличивание стоек, бетон кл.В20К=14,000;	3,5	6986,09	95,97	24451	336	2969	4,9	17
	м3								
			771,75	36,25	2701	127	105	0,1771	1
100 Е1-166-2	Засыпка вручную 2 группы	0,42	134,1	–	56	–	63	0,972	–
	м3 грунта								
			134,1	–	56	–	113	–	–
101 Е1-166-2	Разравнивание лишнего грунта вручную	3,78	134,1	–	507	–	573	0,972	4

	м3 грунта								
			134,1	–	507	–	113	–	–
102 99-1-1(пл)ТО	Стойка СКМ 2.30 (L=3 м)К=3,000;	42	504		21168				
	м								
103 99-1-2(пл)ТО	Дорожный знак А900 (с учетом элемента крепления)	6	2330		13980				
	шт								
104 99-1-3(пл)ТО	Дорожный знак 700х700 (с учетом элемента крепления)	4	2963		11852				
	шт								
105 99-1-4(пл)ТО	Дорожный знак 500х2250 (с учетом элемента крепления)	2	7006		14012				
	шт								
8.3 Демонтажные работы									
106 Е23-24-1 (ДМ	Демонтаж люка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	4	146,8	21,25	587	85	694	0,786	3
	шт								
			125,55	8,1	502	32	130	0,042	–
107 Е46-34-2	Разборка монолитного бетона омоноличивания люков колодцевК=4,000;	0,2	2430,59	1082,84	486	217	366	8,27	2
	м3								
			1347,75	481,5	270	96	100	1,95	–
108 Е23-24-1	Установка люка	4	271,72	35,42	1087	142	1158	1,31	5
	шт								
			209,25	13,5	837	54	130	0,07	–
109 Е30-7-1	Наращивание стенок коммуникационных колодцев, бетон кл.В20К=4,000;	0,52	6826,95	532,08	3550	277	322	2,55	1
	м3								
			434,25	131,85	226	69	109	0,434	–
110 Е30-7-1	Закрепление бетоном люков коммуникационных колодцев, бетон кл.В20К=4,000;	0,2	6826,95	532,08	1365	106	123	2,55	1
	м3								
			434,25	131,85	87	26	109	0,434	–

Улица Поддубного

9.1 Устройство ж/бетонных труб Д=0,5 м

111 Е30-7-1	Омоноличивание оголовков, бетон кл.В15	0,96	6569,91	532,08	6307	511	593	2,55	2
	м3		434,25	131,85	417	127	109	0,434	–
9.2 Установка дорожных знаков									
112 Е27-14-2	Устройство присыпных берм из песчано-гравийной смеси	0,2	640,82	73,75	128	15	8	0,144	–
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	4	2	133	0,041	–
113 Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	2,7	402,75	–	1087	–	1228	2,8	8
	м3 грунта		402,75	–	1087	–	113	–	–
114 Е30-3-2	Устройство подушек песчаных под фундаменты	0,18	1129,82	33,87	203	6	53	1,94	–
	м3		263,25	12,47	47	2	109	0,0609	–
115 Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	9	747,86	146,19	6731	1316	6397	3,2	29
	шт		506,25	28,22	4556	254	133	0,11	1
116 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=9,000;	0,018	33697,62	304,24	607	5	627	198	4
	т		33075	114,75	595	2	105	0,56	–
117 4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=14 ммК=9,000;	0,009	49134		442				
	т								
118 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 ммК=9,000;	0,009	50800		457				
	т								
119 Е6-1-13	Омоноличивание стоек, бетон кл.В20К=9,000;	2,25	6986,09	95,97	15719	216	1909	4,9	11
	м3		771,75	36,25	1736	82	105	0,1771	–
120 Е1-166-2	Засыпка вручную 2 группы	0,27	134,1	–	36	–	41	0,972	–
	м3 грунта								

			134,1	–	36	–	113	–	–
121 Е1-166-2	Разравнивание лишнего грунта вручную	2,43	134,1	–	326	–	368	0,972	2
	м3 грунта								
			134,1	–	326	–	113	–	–
122 99-1-1(пл)ТО	Стойка СКМ 2.30 (L=3 м)К=3,000;	27	504		13608				
	м								
123 99-1-2(пл)ТО	Дорожный знак А900 (с учетом элемента крепления)	5	2330		11650				
	шт								
124 99-1-3(пл)ТО	Дорожный знак 700х700 (с учетом элемента крепления)	4	2963		11852				
	шт								

Улица Пушкина 2

10.1 Разметка проезжей части

125 Е27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,34	10970,65	1692,25	3730	575	489	3,18	1
	км линии								
			450	632,07	153	215	133	2,85	1
126 Е27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	0,04	4349,35	1692,25	174	68	57	3,18	–
	км линии								
			450	632,07	18	25	133	2,85	–
127 Е27-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	0,41	8763,55	1692,25	3593	694	591	3,18	1
	км линии								
			450	632,07	185	259	133	2,85	1

Улица Ружева.мкр..Восточный

128 Е30-7-1	Омоноличивание оголовков, бетон кл.В15	0,32	6569,91	532,08	2102	170	197	2,55	1
	м3								
			434,25	131,85	139	42	109	0,434	–
129 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	3,9	3,35	3,35	13	13	5	–	–

	м3 грунта								
			–	1,16	–	5	97	0,0038	–
130 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	3,9	14	14	55	55	18	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	4,8	–	19	97	0,01567	–
131 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	4,7	32,24	30,77	152	145	45	0,00984	–
	м3 грунта								
			1,42	8,34	7	39	97	0,02853	–
132 П8-17-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 17 км, 1 класс грузаК=1,750;	8,225	120,8	120,8	994	994	199	–	–
	т								
			–	24,16	–	199	100	0,05074	–
133 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	4,7	3,77	3,24	18	15	7	0,00332	–
	м3 грунта								
			0,48	1,12	2	5	97	0,00371	–
11.2 Разметка проезжей части									
134 Е27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,04	10970,65	1692,25	439	68	57	3,18	–
	км линии								
			450	632,07	18	25	133	2,85	–
135 Е27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	0,14	4349,35	1692,25	609	237	201	3,18	–
	км линии								
			450	632,07	63	88	133	2,85	–
136 Е27-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	0,1	8763,55	1692,25	876	169	144	3,18	–
	км линии								
			450	632,07	45	63	133	2,85	–

Улица Сенгербаева.мкр Восточный.

12.1 Устройство ж/бетонных труб Д=0,5 м

137 Е30-7-1	Омоноличивание оголовков, бетон кл.В15	0,32	6569,91	532,08	2102	170	197	2,55	1
	м3		434,25	131,85	139	42	109	0,434	–
138 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	2,7	3,35	3,35	9	9	3	–	–
	м3 грунта		–	1,16	–	3	97	0,0038	–
139 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	2,7	14	14	38	38	13	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	13	97	0,01567	–
140 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	6,3	32,24	30,77	203	194	60	0,00984	–
	м3 грунта		1,42	8,34	9	53	97	0,02853	–
141 П8-17-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 17 км, 1 класс грузаК=1,750;	11,025	120,8	120,8	1332	1332	266	–	–
	т		–	24,16	–	266	100	0,05074	1
142 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	6,3	3,77	3,24	24	20	10	0,00332	–
	м3 грунта		0,48	1,12	3	7	97	0,00371	–
12.2 Установка дорожных знаков									
143 Е27-14-2	Устройство присыпных берм из песчано-гравийной смеси	0,06	640,82	73,75	38	4	3	0,144	–
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	1	1	133	0,041	–
144 Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	0,6	402,75	–	242	–	273	2,8	2
	м3 грунта		402,75	–	242	–	113	–	–
145 Е30-3-2	Устройство подушек песчаных под фундаменты	0,05	1129,82	33,87	56	2	15	1,94	–
	м3								

			263,25	12,47	13	1	109	0,0609	–
146 E27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	2	747,86	146,19	1496	292	1422	3,2	6
	шт								
			506,25	28,22	1013	56	133	0,11	–
147 E6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=2,000;	0,004	33697,62	304,24	135	1	139	198	1
	т								
			33075	114,75	132	–	105	0,56	–
148 4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=14 ммК=2,000;	0,002	49134		98				
	т								
149 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 ммК=2,000;	0,002	50800		102				
	т								
150 E6-1-13	Омоноличивание стоек, бетон кл.В20К=2,000;	0,5	6986,09	95,97	3493	48	424	4,9	2
	м3								
			771,75	36,25	386	18	105	0,1771	–
151 E1-166-2	Засыпка вручную грунтом 2 группы	0,05	134,1	–	7	–	8	0,972	–
	м3 грунта								
			134,1	–	7	–	113	–	–
152 E1-166-2	Раравнивание лишнего грунта вручную	0,55	134,1	–	74	–	84	0,972	1
	м3 грунта								
			134,1	–	74	–	113	–	–
153 99-1-1(пл)ТО	Стойка СКМ 2.30 (L=3 м)К=2,000;	6	504		3024				
	м								
154 99-1-3(пл)ТО	Дорожный знак 700х700 (с учетом элемента крепления)	2	2963		5926				
	шт								

Улица Шолохова.мкр Восточный

13.1 Устройство ж/бетонных труб д=0,5 м

155 E30-7-1	Омоноличивание оголовков, бетон кл.В15	0,32	6569,91	532,08	2102	170	197	2,55	1
	м3								
			434,25	131,85	139	42	109	0,434	–

156	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	3	3,35	3,35	10	10	3	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	3	97	0,0038	–
157	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	3	14	14	42	42	14	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	14	97	0,01567	–
158	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	7,3	32,24	30,77	235	225	69	0,00984	–
		м3 грунта		1,42	8,34	10	61	97	0,02853	–
159	П8-17-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 17 км, 1 класс грузаК=1,750;	12,775	120,8	120,8	1543	1543	309	–	–
		т		–	24,16	–	309	100	0,05074	1
160	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	7,3	3,77	3,24	28	24	12	0,00332	–
		м3 грунта		0,48	1,12	4	8	97	0,00371	–
	13.2 Установка дорожных знаков									
161	Е27-14-2	Устройство присыпных берм из песчано-гравийной смеси	0,42	640,82	73,75	269	31	19	0,144	–
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	9	5	133	0,041	–
162	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	4,2	402,75	–	1692	–	1912	2,8	12
		м3 грунта		402,75	–	1692	–	113	–	–
163	Е30-3-2	Устройство подушек песчаных под фундаменты	0,32	1129,82	33,87	362	11	96	1,94	1
		м3		263,25	12,47	84	4	109	0,0609	–
164	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	14	747,86	146,19	10470	2047	9952	3,2	45

	шт								
			506,25	28,22	7088	395	133	0,11	2
165 Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83К=-1,000;	-2	157,67	–	-315	–	-317	0,69	-1
	шт								
			119,03	–	-238	–	133	–	–
166 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=14,000;	0,028	33697,62	304,24	944	9	975	198	6
	т								
			33075	114,75	926	3	105	0,56	–
167 4-1-8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=14 ммК=14,000;	0,014	49134		688				
	т								
168 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 ммК=14,000;	0,014	50800		711				
	т								
169 Е6-1-13	Омоноличивание стоек, бетон кл.В20К=14,000;	3,5	6986,09	95,97	24451	336	2969	4,9	17
	м3								
			771,75	36,25	2701	127	105	0,1771	1
170 Е1-166-2	Засыпка вручную грунтом 2 группы	0,38	134,1	–	51	–	58	0,972	–
	м3 грунта								
			134,1	–	51	–	113	–	–
171 Е1-166-2	Разравнивание лишнего грунта вручную	3,82	134,1	–	512	–	579	0,972	4
	м3 грунта								
			134,1	–	512	–	113	–	–
172 99-1-1(пл)ТО	Стойка СКМ 2.30 (L=3 м)К=3,000;	42	504		21168				
	м								
173 99-1-2(пл)ТО	Дорожный знак А900 (с учетом элемента крепления)	4	2330		9320				
	шт								
174 99-1-3(пл)ТО	Дорожный знак 700х700 (с учетом элемента крепления)	6	2963		17778				
	шт								
175 99-1-4(пл)ТО	Дорожный знак 500х2250 (с учетом элемента крепления)	2	7006		14012				

шт

Перенос опор ВЛ-0,4 кВ Улица Шолохова.мкр.Восточный

176 Е33-108-1 (Д	Демонтаж существующего провода линии ВЛ-0,4квК=4,000; ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	0,08	4664,55	3017,55	373	241	207	9,66	1
	км линии		1647	818,62	132	65	105	3,115	–
177 Е1-165-6	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 2 группы для стоек и столбовК=4,000;	1,6	218,93	–	350	–	396	1,54	2
	м3 грунта		218,93	–	350	–	113	–	–
178 Е33-103-1 (Д	Демонтаж ж/б опоры 0,4 кВ (прим) ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	4	1107,58	702,58	4430	2810	2529	2,448	10
	опора		405	197,14	1620	789	105	0,824	3
179 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=4,000;	1,6	134,1	–	215	–	243	0,972	2
	м3 грунта		134,1	–	215	–	113	–	–
180 Е1-165-6	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 1,5 м в грунтах 2 группы для стоек и столбовК=4,000;	1,6	218,93	–	350	–	396	1,54	2
	м3 грунта		218,93	–	350	–	113	–	–
181 Е33-103-1	Установка ж/б опоры 0,4 кВ (прим)	4	1534,11	878,23	6136	3513	3162	3,06	12
	опора		506,25	246,42	2025	986	105	1,03	4
182 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=4,000;	1,6	134,1	–	215	–	243	0,972	2
	м3 грунта		134,1	–	215	–	113	–	–
183 Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	0,16	7259,41	4310,78	1162	690	657	16,1	3
	км линии								

				2745	1169,46	439	187	105	4,45	1
184	99-2-1(пл)ТО	Провод самонесущий изолированный СИПс-4 3х50+1х16 мм2К=1,045;	0,0836	126072		10540				
		км								

Улица Ыбраймолдаева.

15.1 Устройство ж/бетонных труб Д=0,5 м

185	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	21,6	23,36	22,08	505	477	144	0,00888	–
		м3 грунта		1,28	5,56	28	120	97	0,0193	–
186	Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,8	262,72	–	473	–	534	1,848	3
		м3 грунта		262,72	–	473	–	113	–	–
187	Е30-3-2	Устройство подготовки из ПГС	1,44	788,82	33,87	1136	49	433	1,94	3
		м3		263,25	12,47	379	18	109	0,0609	–
188	Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 мК=18,000;	3,42	6589,26	3701,25	22535	12658	10969	11,8	40
		м3		1980	962,33	6772	3291	109	3,29	11
189	30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 (ТП 3.501-59)	18	11200		201600				
		шт								
190	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	39,6	315,53	13,7	12495	543	4656	0,605	24
		м2		102,83	5,04	4072	200	109	0,0246	1
191	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	8,46	1082,59	20,67	9159	175	1522	0,91	8
		м2		157,5	7,61	1332	64	109	0,0372	–
192	Е30-7-1	Омоноличивание оголовков, бетон кл.В15	0,32	6569,91	532,08	2102	170	197	2,55	1
		м3		434,25	131,85	139	42	109	0,434	–

193	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	5,4	3,35	3,35	18	18	6	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	6	97	0,0038	–
194	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	5,4	14	14	76	76	25	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	26	97	0,01567	–
195	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	18	32,24	30,77	580	554	171	0,00984	–
		м3 грунта		1,42	8,34	26	150	97	0,02853	1
196	П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс грузаК=1,750;	31,5	89,2	89,2	2810	2810	562	–	–
		т		–	17,84	–	562	100	0,03746	1
197	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	18	3,77	3,24	68	58	28	0,00332	–
		м3 грунта		0,48	1,12	9	20	97	0,00371	–
	15.2 Устройство дорожной одежды									
198	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм, 20-40 мм	1872	268,7	34,3	503006	64210	36874	0,0398	75
		м2 основания		6,01	8,8	11251	16474	133	0,03015	56
199	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм, 20-40 ммК=-4,000;	-7488	20,17	1,37	-151033	-10259	-5079	0,00062	-5
		м2 основания		0,1	0,41	-749	-3070	133	0,00133	-10
200	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	1,49	40097,59	339,59	59745	506	279	0,58	1
		т		–	140,94	–	210	133	0,58	1

201 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1872	483,37	15,35	904869	28735	27387	0,0336	63
	м2 покрытия		5,94	5,06	11120	9472	133	0,01766	33
202 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	11232	57,5	–	645840	–	149	0,00009	1
	м2 покрытия		0,01	–	112	–	133	–	–
203 Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	579	25,2	20,36	14602	11797	7838	0,0317	18
	м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	2776	3117	133	0,02033	12
204 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	107,65	447		48120				
	м3								

Улица Циалковского.

16.0 Устройство дорожной одежды

205 Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм, 20-40 мм	3920	268,7	34,3	1053304	134456	77213	0,0398	156
	м2 основания		6,01	8,8	23559	34496	133	0,03015	118
206 Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм, 20-40 ммК=-4,000;	-15680	20,17	1,37	-316266	-21482	-10636	0,00062	-10
	м2 основания		0,1	0,41	-1568	-6429	133	0,00133	-21
207 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	3,13	40097,59	339,59	125505	1063	587	0,58	2
	т		–	140,94	–	441	133	0,58	2
208 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	3920	483,37	15,35	1894810	60172	57350	0,0336	132

	м2 покрытия								
			5,94	5,06	23285	19835	133	0,01766	69
209 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	23520	57,5	–	1352400	–	313	0,00009	2
	м2 покрытия								
			0,01	–	235	–	133	–	–
210 Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	566	25,2	20,36	14263	11524	7655	0,0317	18
	м2 покрытия полосы и обочин								
			4,79	5,38	2711	3045	133	0,02033	12
211 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	105,27	447		47056				
	м3								
16.1 Демонтажные работы									
212 Е23-24-1 (ДМ	Демонтаж люка ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	2	146,8	21,25	294	43	347	0,786	2
	шт								
			125,55	8,1	251	16	130	0,042	–
213 Е46-34-2	Разборка монолитного бетона омоноличивания люков колодцевК=2,000;	0,1	2430,59	1082,84	243	108	183	8,27	1
	м3								
			1347,75	481,5	135	48	100	1,95	–
214 Е23-24-1	Установка люка	2	271,72	35,42	543	71	580	1,31	3
	шт								
			209,25	13,5	419	27	130	0,07	–
215 Е30-7-1	Наращивание стенок коммуникационных колодцев, бетон кл.В20К=2,000;	0,26	6826,95	532,08	1775	138	160	2,55	1
	м3								
			434,25	131,85	113	34	109	0,434	–
216 Е30-7-1	Закрепление бетоном люков коммуникационных колодцев, бетон кл.В20К=2,000;	0,1	6826,95	532,08	683	53	61	2,55	–
	м3								
			434,25	131,85	43	13	109	0,434	–
	Улица Есетова								
217 Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм, 20-40 мм	4212	268,7	34,3	1131764	144472	82965	0,0398	168

	м2 основания		6,01	8,8	25314	37066	133	0,03015	127
218	E27-26-3								
	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм, 20-40 ммК=-4,000;	-16848	20,17	1,37	-339824	-23082	-11429	0,00062	-10
	м2 основания		0,1	0,41	-1685	-6908	133	0,00133	-22
219	E27-72-1	Разлив вяжущих материалов	3,36	40097,59	339,59	134728	1141	630	0,58	2
	т		–	140,94	–	474	133	0,58	2
220	E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	4212	483,37	15,35	2035954	64654	61622	0,0336	142
	м2 покрытия		5,94	5,06	25019	21313	133	0,01766	74
221	E27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	25272	57,5	–	1453140	–	336	0,00009	2
	м2 покрытия		0,01	–	253	–	133	–	–
222	E27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	971	25,2	20,36	24469	19770	13134	0,0317	31
	м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	4651	5224	133	0,02033	20
223	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	180,6	447		80728			
	м3								
	17.2 Демонтажные работы								
224	E23-24-1 (ДМ	Демонтаж люка ktpp1=0,6; ktpм1=0,6; kзпр1=0,6; kэкс1=0,6; kзпм1=0,6; kмат1=0;	2	146,8	21,25	294	43	347	0,786	2
	шт		125,55	8,1	251	16	130	0,042	–
225	E46-34-2	Разборка монолитного бетона омоноличивания люков колодцевК=2,000;	0,1	2430,59	1082,84	243	108	183	8,27	1
	м3		1347,75	481,5	135	48	100	1,95	–

226 Е23-24-1	Установка люка	2	271,72	35,42	543	71	580	1,31	3
	шт		209,25	13,5	419	27	130	0,07	–
227 Е30-7-1	Наращивание стенок коммуникационных колодцев, бетон кл.В20К=2,000;	0,26	6826,95	532,08	1775	138	160	2,55	1
	м3		434,25	131,85	113	34	109	0,434	–
228 Е30-7-1	Закрепление бетоном люков коммуникационных колодцев, бетон кл.В20К=2,000;	0,1	6826,95	532,08	683	53	61	2,55	–
	м3		434,25	131,85	43	13	109	0,434	–
	Всего прямые затраты				**14052586**	**720201**			**1750**
					275613	**194475**			**683**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				13056779				

Накладные расходы, тенге	601185
- заработная плата, тенге	90178
- трудоемкость, чел-ч	301
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	73454
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	883634
Всего	**15537405**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	186449
- сметная заработная плата, тенге	26289
- нормативная трудоемкость, чел-ч	149
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	226424
- сметная заработная плата, тенге	104155
- нормативная трудоемкость, чел-ч	634
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	157239
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	62895
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**16170412**

Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**38642089**
- материалы, тенге	31205702
- сметная заработная плата, тенге	2176917
Налог (2 %)	772842
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**39414931**
НДС (12 %)	4729792
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**44144723**

Заказчик-_____Амиров Н.К.

Генподрядчик -_____Ивкин В.В.

Представитель технадзора _____Балтабаев Д.

ТЕХНАДЗОР
Балтабаев Д.Б.

ПТО

Приложение 4
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

«Утверждаю»
Руководитель ГУ «Отдел ПТ и АД
г. Талдыкорган»

_____ Амиров Н. К.
«18» 11 2016 г.

Акт приемки объекта в эксплуатацию №38

Заказчик **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог 040000 Алматинская область г. Талдыкорган, ул. Абая, 241**
наименование организации - почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома

на основании:
Декларации о соответствии **от «15» 11 2016 г.**
ТОО «Гордорстрой» Алматинская область, г Талдыкорган, ул Ярославского 10
дата декларации, наименование организации, юридический адрес
в лице директора **Ивкина В.В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «16» 11 2016 г.**

ТОО «Жилищная служба г. Талдыкорган», в лице технического надзора, эксперта Балтабаева Д. Б. аттестат эксперта на тех.надзор АДС и ЖКХ №04311 от 27 декабря 2012г.
Представитель заказчика: Заведующий сектором ГУ «Отдел ПТ и АД г. Талдыкорган» Каниет К. М.
дата заключения , наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту**: от « 16» 11 2016 г.**
ТОО «ОНТ-NP» МКЛ № 00732 ; директор ТОО «ОНТ-NP» Миникаев К. Г., ГИП проекта Интанов Н. Н.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «**Капитальный ремонт улиц города Талдыкорган»**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое

перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **г Талдыкорган.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__»_____20__г. №_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

№ KZ39REA00036930 от « 26» сентября 2016 года Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области»

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) (проектно-сметной документации **ТОО «ОНТ-NP» МКЛ № 00732 Заказ 11-2014-АД; Заключение №18-0631/14 от 25.09.2014 года**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган» Приказ № 21 от 15.10.2014 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **ноябрь 2014 г.** ;

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2016 г.** ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 мес.** ;

фактически, месяц: **8 мес.** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Улица Аксуская (а/б покрытие)	м2	3422,02		3279	
Улица Белинского (а/б покрытие)	м2	7237,6		6982	
Улица Бухарова. Енбек (а/б покрытие)	м2	6695,4		6695,4	
Улица Гагарина. Енбек (а/б покрытие)	м2	5220		5445	
Улица Гамарника (а/б покрытие)	м2	2267,08		2187	
Улица Гоголя (а/б покрытие)	м2	6645,38		6818	
Улица Гоголя. Заря (ПГС)	м2	1485,34		1241	
Улица Есетова (а/б покрытие)	м2	0		4212	
Улица Есетова (ПГС)	м2	5540		4900	
Улица Ескелди би (уширение на 2,5 м) (а/б покрытие)	м2	1000		1109	
Улица Жетысу. Город (а/б покрытие)	м2	1520		1480	
Улица Жетысу. Заря (а/б покрытие)	м2	996,08		951,25	
Улица Иванилова (а/б покрытие)	м2	3371,9		2866,5	
Улица Избасарова (а/б покрытие)	м2	11496,2		12443	
Инфекционная больница (а/б покрытие)	м2	57		57	
Улица Калиева (а/б покрытие)	м2	2708		2802	
Улица Каратальская. Еркин (а/б покрытие)	м2	11526,46		11680	
Улица Койшибекова (а/б покрытие)	м2	2010		2010	
Улица Красина (а/б покрытие)	м2	1543,18		1319,8	
Улица Ломоносова (а/б покрытие)	м2	1276,08		1317,3	
Улица Невского (а/б покрытие)	м2	1697,27		1735	
Нур Отан (а/б покрытие)	м2	253		253	
Областной суд (а/б покрытие)	м2	1423		1423	
Улица Олонцева (а/б покрытие)	м2	2400		2278	
Улица Поддубного (а/б покрытие)	м2	2623,4		2086,8	
Подъезд к ипподрому. Еркин (ПГС)	м2	8700,2		8450	
Улица Пушкина (а/б покрытие)	м2	7842,7		7231	
Улица Пушкина 2 (а/б покрытие)	м2	6128,6		4138	
Улица Радищева (а/б покрытие)	м2	3266,42		3138	
Улица Ружева. мкр.Восточный (а/б покрытие)	м2	1514,06		1514,06	
Улица Сенгербаева. мкр.Восточный (а/б покрытие)	м2	1870,46		1764,2	
Улица Слямова. Заря (ПГС)	м2	2976,28		2483	
Тупик ул.Бейбитшилик. Заря (а/б покрытие)	м2	379,74		379,74	
Улица Циолковского (ПГС)	м2	4625		4353	

Улица Циолковского (а/б покрытие)	м2	0		3920	
Улица Шадрина. мкр.Восточный (а/б покрытие)	м2	2349,9		2349,9	
Улица Шолохова. мкр.Восточный (а/б покрытие)	м2	2271,86		2140,6	
Улица Ыбраймолдаева. Заря (ПГС)	м2	3253,66		2652	
Улица Ыбраймолдаева. Заря (а/б покрытие)	м2	0		1872	
Перенос опор линии связи, ВЛ-0,4 кВ, уличного освещения. Улица Каратальская. Еркин	опора	10		13	
Перенос опор ВЛ-0,4 кВ. Улица Шолохова. мкр.Восточный	опора	4		4	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **«Капитальный ремонт улиц г. Талдыкорган»** расположен в г. Талдыкорган Алматинской области. Общая протяженность улиц 24,667 км.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **503 012,067 тысяч тенге,**

в том числе строительно-монтажных работ **503 012,067 тысяч тенге,**

оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

Всего **503 012,067 тысяч тенге,**

в том числе:

в том числе строительно-монтажных работ **503 012,067 тысяч тенге,**

оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Капитальный ремонт улиц города Талдыкорган»** принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заведующий сектором
ГУ «Отдел ПТ и АД г. Талдыкорган» _____ **Каниет К. М.**
фамилия, имя, отчество

Директор ТОО «ОНТ-NP» _____ **Миникаев К. Г.**
фамилия, имя, отчество

Директор ТОО «Жилищная служба
г. Талдыкорган» _____ **Калыков М. Б.**
фамилия, имя, отчество

Технический надзор _____ **Балтабаев Д. Б.**
фамилия, имя, отчество

Авторский надзор _____ **Интанов Н. Н.**
фамилия, имя, отчество

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ **Ивкин В.В.**
фамилия, имя, отчество

Директор ТОО «Фирма «Сантехмонтаж-ТК» _____ **Фомичев Д. П.**
фамилия, имя, отчество

Құжат 4 беттен бауланып, тігілді.

№ 38 « 18 » 11 2016 ж.

"Талдықорған қаласының сәулет
және қала[illegible]ысы бөлімі"
мемле[illegible]мекемесі

Приложение 3
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Декларация о соответствии

«15» 11 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Гордорстрой»**
Алматинская область, г.Талдыкорган. ул.Ярославского 10
наименование организации, юридический адрес
в лице директора **Ивкина В.В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Капитальный ремонт улиц в г. Талдыкорган»**
наименование, местонахождения объекта
Заказчиком которого является **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган в лице руководителя Амирова Н.К.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), **на основании договора № 40-к от 24.10.2014 г.**

2. Субподрядные организации: **ТОО «Фирма «Сантехмонтаж-ТК» Государственная лицензия МКЛ № 01053 от 02.02.2010 г.**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)**ТОО «ОНТ-NP» МКЛ № 00732 Заказ № 11-2014-АД; Заключение государственной экспертизы №18-0631/14 от 25.09.2014 года**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган» Приказ № 21 от 15.10.2014 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Улица Аксуская (а/б покрытие)	м2	3422,02		3279	
Улица Белинского (а/б покрытие)	м2	7237,6		6982	
Улица Бухарова. Енбек (а/б покрытие)	м2	6695,4		6695,4	
Улица Гагарина. Енбек (а/б покрытие)	м2	5220		5445	
Улица Гамарника (а/б покрытие)	м2	2267,08		2187	
Улица Гоголя (а/б покрытие)	м2	6645,38		6818	
Улица Гоголя. Заря (ПГС)	м2	1485,34		1241	
Улица Есетова (а/б покрытие)	м2	0		4212	

Улица Есетова (ПГС)	м2	5540		4900	
Улица Ескелди би (уширение на 2,5 м) (а/б покрытие)	м2	1000		1109	
Улица Жетысу. Город (а/б покрытие)	м2	1520		1480	
Улица Жетысу. Заря (а/б покрытие)	м2	996,08		951,25	
Улица Иванилова (а/б покрытие)	м2	3371,9		2866,5	
Улица Избасарова (а/б покрытие)	м2	11496,2		12443	
Инфекционная больница (а/б покрытие)	м2	57		57	
Улица Калиева (а/б покрытие)	м2	2708		2802	
Улица Каратальская. Еркин (а/б покрытие)	м2	11526,46		11680	
Улица Койшибекова (а/б покрытие)	м2	2010		2010	
Улица Красина (а/б покрытие)	м2	1543,18		1319,8	
Улица Ломоносова (а/б покрытие)	м2	1276,08		1317,3	
Улица Невского (а/б покрытие)	м2	1697,27		1735	
Нур Отан (а/б покрытие)	м2	253		253	
Областной суд (а/б покрытие)	м2	1423		1423	
Улица Олонцева (а/б покрытие)	м2	2400		2278	
Улица Поддубного (а/б покрытие)	м2	2623,4		2086,8	
Подъезд к ипподрому. Еркин (ПГС)	м2	8700,2		8450	
Улица Пушкина (а/б покрытие)	м2	7842,7		7231	
Улица Пушкина 2 (а/б покрытие)	м2	6128,6		4138	
Улица Радищева (а/б покрытие)	м2	3266,42		3138	
Улица Ружева. мкр.Восточный (а/б покрытие)	м2	1514,06		1514,06	
Улица Сенгербаева. мкр.Восточный (а/б покрытие)	м2	1870,46		1764,2	
Улица Слямова. Заря (ПГС)	м2	2976,28		2483	
Тупик ул.Бейбитшилик. Заря (а/б покрытие)	м2	379,74		379,74	
Улица Циолковского (ПГС)	м2	4625		4353	
Улица Циолковского (а/б покрытие)	м2	0		3920	
Улица Шадрина. мкр.Восточный (а/б покрытие)	м2	2349,9		2349,9	
Улица Шолохова. мкр.Восточный (а/б покрытие)	м2	2271,86		2140,6	
Улица Ыбраймолдаева. Заря (ПГС)	м2	3253,66		2652	
Улица Ыбраймолдаева. Заря (а/б покрытие)	м2	0		1872	
Перенос опор линии связи, ВЛ-0,4 кВ, уличного освещения. Улица Каратальская. Еркин	опора	10		13	
Перенос опор ВЛ-0,4 кВ. Улица Шолохова. мкр.Восточный	опора	4		4	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **«Капитальный ремонт улиц города Талдыкорган» расположен в г. Талдыкорган Алматинской области».** Общая протяженность улиц 24,18 км.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2014 г.**;

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2016 г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 мес.**

фактически, месяц: **8 мес.**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Капитальный ремонт улиц в г. Талдыкорган»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в течении 3 лет со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию и в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Гордорстрой»**
в лице директора Ивкина В.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Директор ТОО «Гордорстрой» _____ **Ивкин В. В.**

Субподрядчик: **ТОО «Фирма «Сантехмонтаж-ТК» в лице директора Фомичева Д. П.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Директор ТОО
«Фирма «Сантехмонтаж-ТК» _____ **Фомичев Д. П.**

«15» 11 2016 г.

Приложение 1
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«16» 11 2016г.

Технический надзор **ТОО «Жилищная служба города Талдыкорган», директор Калыков М.Б. г.Талдыкорган, ул. Абая 241, в лице технического надзора, эксперта Балтабаева Д.Б. аттестат эксперта на тех.надзор АДС и ЖКХ № 04311 от 27 декабря 2012г.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
действующего на основании **договора № 40-к от 24.10.2014 г**
по объекту: **Капитальный ремонт улиц города Талдыкорган»**
наименование и местонахождение объекта
Заказчиком которого является **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган» в лице руководителя Амирова Н.К.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Гордорстрой» Государственная лицензия МКЛ №001455 от 03.10.2000 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в **лице директора Ивкина В. В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями **ТОО «Фирма Сантехмонтаж-ТК» Государственная лицензия МКЛ № 01053 от 02.02.2010г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Фомичева Д.П.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **ноябрь 2014г.**;
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2016г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **3 мес.** **месяц;**
фактически **3 мес.** **месяц;**

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **503 012,067** **тысяч тенге,**
в том числе строительно-монтажных работ **503 012,067** **тысяч тенге,**
оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге.

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
Всего **503 012,067** **тысяч тенге,**
в том числе:
в том числе строительно-монтажных работ **503 012,067** **тысяч тенге,**
оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге.
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «ОНТ-NP» МКЛ №00732 ; заказ № 02-2014-АД; Заключение государственной экспертизы №18-0631/14 от 25.09.2014 года.
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» г Талдыкорган» Приказ № 21 от 15.10.2014 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов, направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Организация ТОО «Жилищная служба г. Талдыкорган» директор Калыков М.Б.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись _____ **«16» 11 2016 г.**

Технический надзор ТОО «Жилищная служба г. Талдыкорган» Балтабаев Д.Б.

подпись _____ **«16» 11 2016 г.**

Приложение 2
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«16» 11 2016 г.

Авторский надзор **ТОО « ОНТ NP» директор Миникаев К. Г.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **Интанова Н. Н.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании договора **№ 40-к от 24.10.2014 г.**
№ договора и дата

по объекту: «**Капитальный ремонт улиц в городе Талдыкорган»**
наименование и местонахождение объекта заказчиком которого является

ГУ «Отдел ПТ и АД г. Талдыкорган» в лице руководителя Амирова Н. К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Гордорстрой»Государственная лицензия МКЛ № 001455 от 03.10.2000 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Ивкина В. В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями **ТОО «Фирма «Сантехмонтаж-ТК» Государственная лицензия МКЛ № 01053 от 02.02.2010 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Фомичева Д. П.;**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **ноябрь 2014 г.**;
месяц, год

окончание работ **ноябрь 2016 г.**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **3** месяца;

фактически **3** месяца;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «ОНТ-NP» МКЛ №00732; заказ № 11-2014-АД ; заключение государственной экспертизы № 18-0631/14 от 25.09.2014 г.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган» Приказ № 21 от 15.10.2014 г.** .

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **ТОО « ОНТ NP» директор Миникаев К. Г.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

Директор ТОО « ОНТ NP» _____ **Миникаев К. Г**

подпись, дата

эксперт(ы) по авторскому надзору

ГИП проекта _____ **Интанов Н. Н.**

подпись, дата

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата