Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
Подрядчик: ТОО "СТРОИТЕЛЬ"
Наименование стройки: Строительство ветеринарного пункта в селе Достык, Достыкского сельского округа, города Аксу Павлодарской области
Наименование объекта: Ветеринарный пункт
Договор: №62 2018-04-25

Акт №1 от 19.06.18г.
приемки выполненных работ за июнь
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,08	1080,56	–	1167	–	690	1,54	1,6632
		м3 грунта		1080,56	–	1167	–	59,1	–	–
2	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	35,34	85,2	79,4	3011	2806	557	0,00888	0,31382
		м3 грунта		5,8	20,85	205	737	59,1	0,0193	0,68206
3	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	8,34	1296,76	–	10815	–	6392	1,848	15,41232
		м3 грунта		1296,76	–	10815	–	59,1	–	–
4	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	2,016	564,48	–	1138	–	673	0,885	1,78416
		м3 грунта		564,48	–	1138	–	59,1	–	–

-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	18,144	13,23	13,23	240	240	44	–	–
			–	4,13	–	75	59,1	0,0038	0,06895
6 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	18,144	114,2	49,22	2072	893	924	0,108	1,95955
			64,98	21,16	1179	384	59,1	0,02625	0,47628
7 11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *м3 грунта*	24,6	23,7	23,7	583	583	107	–	–
			–	7,36	–	181	59,1	0,00681	0,16753
8 11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *м3 грунта*	24,6	18,74	18,74	461	461	85	–	–
			–	5,81	–	143	59,1	0,00539	0,13259
Раздел 2 Фундаменты									
9 11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.50 мм *м2 покрытия*	26,9	1317,47	104,09	35440	2800	3462	0,263	7,0747
			181,38	29,96	4879	806	60,9	0,033	0,8877
10 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство под ФМ-1, ФМ-2, В12,5 *м3*	1,374	19892,29	639,01	27332	878	684	1,35	1,8549
			881,37	145,56	1211	200	48,5	0,1813	0,24911
11 11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство ФМ-1, В20 *м3*	5,47	22935,83	1226,51	125459	6709	7745	3,6	19,692
			2669,1	250,27	14600	1369	48,5	0,3064	1,67601
12 21-050301-0305	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,21623	140112,72		30297				
13 21-050301-2205	Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 *т*	0,02302	160907,37		3704				

11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство ФМ-2, В20	0,288	25069,44	1128,47	7220	325	668	6,34	1,82592
	м3		4524,31	260,42	1303	75	48,5	0,3229	0,093
15 21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	0,0011	180199,64		198				
	т								
16 11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,27635	199117,06	821,42	55026	227	5953	58	16,0283
	т		44085,4	332,91	12183	92	48,5	0,36	0,09949
17 29-000000-0000(п	надбавка за сталь С245	0,25824	4756		1228				
	т								
18 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	60,1	717,17	11,7	43102	703	5206	0,212	12,7412
	м2 поверхности		168,92	1,61	10152	97	50,8	0,002	0,1202
Раздел 3 Каркас здания									
19 11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	1,4	15935	7403,57	22309	10365	7732	9,35	13,09
	т конструкций		7191,43	1877,14	10068	2628	60,9	2,03	2,842
20 21-060802-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сваркеК=1,040;	1,456	218770,8		318530				
	т								
21 11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	1	56673	13796	56673	13796	27255	56,5	56,5
	т конструкций		41381	3372	41381	3372	60,9	3,608	3,608
22 21-060802-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сваркеК=1,040;	1,04	218770,8		227522				

		т								
23	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж прогонов и балок	2,073	20851,42	7795,47	43225	16160	15170	14,1	29,2293
		т конструкций		10327,06	1689,34	21408	3502	60,9	1,598	3,31265
24	21-060408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей(прогоны и балки)К=1,040;	2,15592	226949,68		489285				
		т								
25	29-000000-0000(п	Надбавка за сталь С245	4,47	4756		21259				
		т								
26	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	105,3	62,03	1,01	6532	106	1509	0,0295	3,10635
		м2		26,3	0,15	2769	16	54,2	0,0002	0,02106
27	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	210,6	55,25	0,81	11636	170	1867	0,0213	4,48578
		м2		16,19	0,16	3410	34	54,2	0,0002	0,04212
	Раздел 4 Стены									
28	11-090402-0104	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	144,49	2518,55	1167,48	363905	168689	131926	1,52	219,6248
		м2		1196,51	302,75	172884	43744	60,9	0,3036	43,86716
29	21-060201-0207	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	144,49	6628,95		957817				
		м2								
30	11-090306-0101	Перегородки из ПВХ. Монтаж	60	2730,5	114,08	163830	6845	92695	2,98	178,8
		м2		2510,77	26,03	150646	1562	60,9	0,0248	1,488
31	21-090201-0101	Перегородки ПВХ профилей	60	12442,3		746538				
		м2								
	Раздел 5 Кровля									
32	11-090401-0203	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	104,48	750,08	401,59	78368	41958	25867	0,4	41,792
		м2 покрытия		304,04	102,5	31766	10709	60,9	0,09856	10,29755

33 21-060201-0408	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012	104,48	6984,02		729690				
	м2								
34 11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство (АС л.12, прим.6)	10	1116,6	8,5	11166	85	1167	0,27	2;7
	м планки		205,2	1,7	2052	17	56,4	0,0017	0,017
35 21-100102-0211	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	10	810		8100				
	м								

Раздел 9 Отмостка

9.0 Подраздел без наименования

67 11-080101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	5,52	4149,28	1116,85	22904	6165	2877	0,85	4,692
	м3 основания		581,16	444,93	3208	2456	50,8	0,54	2,9808
68 11-060101-0101	Устройство отмостки В15 (АС л.8,9)	3,7	20440,54	638,92	75630	2364	1844	1,35	4,995
	м3		881,62	146,22	3262	541	48,5	0,1813	0,67081

Раздел 10 Ограждение, козырек

69 11-070111-0108	Ограды металлические , высотой до 1,7 м . Установка ОГ-1, ОГ-2	77,1	3879,6	597,32	299117	46053	84596	2,01	154,971
	м оград		1564,09	202,79	120591	15635	62,1	0,1892	14,58732
70 21-130814-1901	Сварная решетка ограждения	3,48972	304454,33		1062460				
	т								
71 21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	2,72	16931,51		46054				
	м3								
72 11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических В-1, В-2	2	22876,5	3082	45753	6164	19433	17,8	35,6
	шт.		14558	1088,5	29116	2177	62,1	1,0394	2,0788
73 21-130814-1901	Сварная решетка ограждения	0,20867	304454,33		63530				
	т								
74 21-050301-0109	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014(навес)	0,01182	143603,79		1697				
	т								

75	11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах К-1	3	569,33	23,33	1708	70	949	0,71	2,13
		шт.		506,67	2,67	1520	8	62,1	0,0034	0,0102
76	21-130814-1901	Сварная решетка ограждения	0,07089	304454,33		21583				
		т								
77	21-050301-0107	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014(навес)	0,00438	141327,01		619				
		т								
78	11-090402-0101	Монтаж козырька	0,15671	40705,76	14306,68	6379	2242	2282	25,3	3,96476
		т конструкций		21313,25	2597,15	3340	407	60,9	2,778	0,43534
79	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,1035	387490,78		40105				
		т								
80	21-060408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,05321	226949,68		12076				
		т								
81	11-090401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	6,2	420	129,03	2604	800	982	0,317	1,9654
		м2 покрытия		232,1	28,06	1439	174	60,9	0,02673	0,16573
82	21-100103-0208	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	6,2	1749,73		10848				
		м2								
83	21-130208-0201	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 29 мм	0,012	5393,52		65				
		1000 шт.								
84	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	195	55,25	0,81	10773	157	1728	0,0213	4,1535
		м2		16,19	0,16	3157	32	54,2	0,0002	0,039
		Всего прямые затраты				**6328783**				**842**
										91
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				660 849				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге		338 814
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		91 173
- материалы, изделия и конструкции, тенге		5 329 120
Накладные расходы I уровня, тенге		453 069
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		6 781 852
Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге		295 011
Итого, тенге		7 076 863
Сметная прибыль (8 %), тенге		566 149
Всего		**7 643 012**
Временные здания и сооружения (2,9 %)		221 647
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.		**7 864 659**
Понижающий коэффициент	0,7930468297457	6 237 043
НДС (12 %)		748 445
Всего по акту с учетом НДС		**6 985 488**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Аксу"
Муздыбаев Т.У.

Технадзор
ИП Асылбаев
Асылбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "СТРОИТЕЛЬ"
Лунёв Д.В.