[illegible]ный комплект [illegible] (редакция [illegible] 3) 1 - 01

Заказчик: ТОО «BETA Service» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Шашкин»

Наименование объекта: Ремонт авт дороги до КС «Индер»

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2009 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-93-2	Устройство временных грунтовых дорог	км	0,60	108152,97	70990,97	64892	42595	110,04	66
					15822,00	18277,48	9493	10966	61,60	37
2.	E0101-11-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	900,00	19,62	18,95	17657	17053	0,00	4
					0,67	5,39	604	4853	0,02	17
3.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	900,00	3,80	3,24	3421	2920	0,00	3
					0,48	1,12	432	1008	0,00	3
4.	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	370,00	471,74	185,54	174542	68648	1,86	688
					286,20	4,88	105894	1807	0,02	6
5.	C01031-A37-1	Погрузка материалов при автомобильных перевозках	т	814,00	122,80	--	99959	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	C010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	814,00	108,20	--	88075	--	0,45	370
					21,64	--	17615	--	--	--
7.	E0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	1638,00	31,64	31,64	51829	51829	--	--
					--	10,27	--	16827	0,04	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	7000,00	1,09	1,09	7636	7636	--	--
					--	0,33	--	2313	0,00	8
9.	Е0101-130 -1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	1750,00	14,01	14,01	24510	24510	--	--
					--	4,80	--	8391	0,02	27
10.	Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	1750,00	11,14	11,14	19502	19502	--	--
					--	3,35	--	5869	0,00	2
11.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1750,00	14,12	12,00	24706	20996	0,01	21
					1,62	2,75	2835	4804	0,01	21
12.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	1000,00	3121,47	57,67	3121471	57665	0,17	173
					25,66	14,00	25656	14003	0,05	49
13.	Е0101-130 -1	Уплотнение ПГС прицепными катками при толщине слоя 25 см	м3	1000,00	14,01	14,01	14006	14006	--	--
					--	4,80	--	4795	0,02	16
14.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1000,00	14,12	12,00	14117	11997	0,01	12
					1,62	2,75	1620	2745	0,01	12
15.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 10-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	м2	4666,67	727,55	44,10	3395210	205823	0,05	248
					8,04	15,23	37520	71087	0,05	251
16.	Е0127-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	4666,67	598,69	51,93	2793870	242323	0,05	248
					8,04	17,91	37520	83585	0,06	295
17.	Е0127-72-1	Подгрунтовка оснований жидким битумом	т	2,00	22896,59	339,59	45793	679	0,58	1
					--	140,94	--	282	0,58	1
18.	Е0127-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3	м2	4900,00	24,52	15,35	120155	75222	0,03	165
					5,94	5,06	29106	24794	0,02	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т/м3 и более								
19.	Е0127-54-7	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	4900,00	0,12	--	588	--	0,00	2
					0,06	--	294	--	--	--
20.	С143010-14	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	т	430,00	11049,00	--	4751070	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0101-11-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	850,00	19,62	18,95	16676	16106	0,00	4
					0,67	5,39	570	4584	0,02	16
22.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	850,00	3,80	3,24	3231	2757	0,00	3
					0,48	1,12	408	952	0,00	3
23.	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	850,00	29,64	28,57	25196	24289	0,01	6
					0,99	9,56	842	8128	0,04	30
24.	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	3000,00	1,09	1,09	3273	3273	--	--
					--	0,33	--	991	0,00	3
25.	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	м2	2100,00	493,74	23,36	1036855	49062	0,05	100
					7,18	8,09	15088	16998	0,03	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	Е0101-130 -1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	2100,00	14,01	14,01	29412	29412	--	--
					--	4,80	--	10070	0,02	33
27.	Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	2100,00	11,14	11,14	23403	23403	--	--
					--	3,35	--	7043	0,00	3
28.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	2100,00	14,12	12,00	29647	25195	0,01	26
					1,62	2,75	3402	5764	0,01	26
ИТОГО:							1600702	1753514		2256
							288899	312659		1130

Накладные расходы :

На общестроительные работы		820786
Всего накладных расходов:		820786
Итого с накладными		16821488

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %		1009289
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		17830777
Итого с коэф. на реконструкцию	- 1,00	17830777

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными					- 3,68 %	18486949		
		Итого с зимними удорожаниями					- 1,512 %	18766471		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	18841536		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	18860377		
		Пересчет в текущих ценах					К=1,507	25875850		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	517517		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						26393367		
		Налог на добавленную стоимость					13 %	3431137		
		Итого с НДС						29824500		

ЗАКАЗЧИК:

Директор
ТОО «BETA Services» _____ **Шканов Б. Е.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «ШамШын» _____