Форма 2-43

Заказчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой комплекс "Алма Тау" расположенный по адресу: Алматинская обл., Талгарский р-он, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока". 1 очередь строительства**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 3. Жилой дом со встроенным детским дошкольным центром**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ
за март 2018г

Общестроительные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	11-010203-0101 РСНБ РК 2015	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	м2	1335,320	4,83	6453
2	2	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(с учетом устройства въезды-выезда)	м3	7883,005	204,83	1614672
3	3	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Доработка грунта вручную	м3 грунта	243,804	4352,07	1061054
4	4	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта 3 группы, разработанного вручную, на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	243,804	233,89	57023
5	5	41-020102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /во временный отвал/	тенге за 1 тонну	14628,257	70,28	1028121
6	6	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	8126,810	20,63	167683
7	7	11-010101-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	4731,560	135,06	639027
8	8	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	4731,560	393,62	1862424
9	9	21-010702-0301 РСНБ РК 2015	Балласт	м3	3548,670	1519,20	5391140
10	10	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	м3 грунта	3832,428	233,89	896367
11	11	41-020102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /во временный отвал/	тенге за 1 тонну	6898,370	70,28	484839
12	12	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	3257,563	29,16	95006
13	13	11-010104-0409 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	3257,563	29,53	96185
14	14	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	3257,563	69,57	226624
15	15	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	574,864	1292,23	742855
16	16	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3257,563	206,01	671086
17	17	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта 3 группы, на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (лишний грунт)	м3	4294,382	233,89	1004414
18	18	41-020102-1010 РСНБ РК 2015	Отвозка лишнего грунта. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	7729,888	274,12	2118930
19	19	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	4294,382	20,63	88607
			Раздел: ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА, КЖ-8				
20	20	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	92,140	18403,06	1695657
21	21	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	453,760	20847,88	9459933
22	22	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 /Кр-2,3,4/	т	0,600	109318,06	65608
23	23	21-050301-2702 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм /Кр-1,2,3,4/	т	4,285	130558,31	559465
24	24	21-050301-2703 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм /Кр-1/	т	0,882	126115,51	111231
25	25	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,790	101115,70	180993

26	26	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	27,089	101115,70	2739098
27	27	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,493	101115,70	252102
28	28	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,549	101115,70	358847
29	29	21-050301-2409 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 22 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,113	101115,70	415867
30	30	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,210	24605,22	54380
31	31	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	9,148	101115,70	924994
32	32	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	11,497	101115,70	1162545
33	33	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,048	101115,70	4851
34	34	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,262	101115,70	26448
35	35	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя фундаментной плиты	м2	186,321	956,99	178307
36	36	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя стен подвала	м2	446,832	956,99	427614
			Раздел: СТЕНА ПО ОСИ "1" до отм.-0,130, КЖ-24				
37	37	11-060401-0105 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм /из бетона В25/	м3	16,400	35225,95	577706
38	38	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,023	109318,06	2492
39	39	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,058	109318,06	6297
40	40	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,083	101115,70	8426
41	41	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,347	101115,70	136196
42	42	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,544	101115,70	156137
43	43	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,355	101115,70	35916
44	44	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,729	24605,22	17946
45	45	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,187	23536,09	4393
			Раздел: СТЕНА ПО ОСИ "3" и "15" до отм. -0,130 /2шт/, КЖ-27				
46	46	11-060401-0105 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм /из бетона В25/	м3	30,400	35225,95	1070869
47	47	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,057	109318,06	6275
48	48	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,121	109318,06	13184
49	49	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,292	101115,70	29499
50	50	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,954	101115,70	197550
51	51	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,923	101115,70	295561
52	52	21-050301-2409 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 20 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,210	101115,70	21210
53	53	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	5,378	24605,22	132332
54	54	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,178	23536,09	4189
			Раздел: СТЕНА ПО ОСИ "5","9","11","13" до отм. -0,130 /4шт/, КЖ-30				
55	55	11-060401-0105 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм /из бетона В25/	м3	60,800	35225,95	2141738
56	56	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,115	109318,06	12550
57	57	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,241	109318,06	26368
58	58	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,550	101115,70	55618
59	59	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,811	101115,70	486500

60	60	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,790	101115,70	484336
61	61	21-050301-2409 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 20 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,420	101115,70	42420
62	62	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	6,171	24605,22	151834
63	63	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,356	23536,09	8379
			Раздел: СТЕНА ПО ОСИ "7" до отм. -0,130 /1шт/, КЖ-33				
64	64	11-060401-0105 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм /из бетона В25/	м3	15,200	35225,95	535434
65	65	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,027	109318,06	2897
66	66	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,050	109318,06	5411
67	67	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,072	101115,70	7232
68	68	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,036	101115,70	104764
69	69	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,274	101115,70	128771
70	70	21-050301-2409 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 20 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,105	101115,70	10605
71	71	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,486	24605,22	61168
72	72	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,076	23536,09	1789
			Раздел: СТЕНА ПО ОСИ "17" до отм. -0,130 /1шт/, КЖ-38				
73	73	11-060401-0105 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм /из бетона В25/	м3	16,400	35225,95	577706
74	74	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,023	109318,06	2492
75	75	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,072	109318,06	7871
76	76	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,011	101115,70	1095
77	77	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,437	101115,70	145317
78	78	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,388	101115,70	140386
79	79	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,355	101115,70	35916
80	80	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	3,192	24605,22	78529
81	81	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,095	23536,09	2227
			Раздел: СТЕНА ПО ОСИ "А" до отм. -0,130 /1шт/, КЖ-43,44				
82	82	11-060401-0105 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм /из бетона В25/	м3	44,390	35225,95	1563680
83	83	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,063	109318,06	6898
84	84	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,385	109318,06	42060
85	85	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,385	101115,70	38896
86	86	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,365	101115,70	36878
87	87	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	8,482	101115,70	857639
88	88	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,089	24605,22	51398
89	89	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,517	23536,09	12175
			Раздел: СТЕНА ПО ОСИ "Б" до отм. -0,130 /1шт/, КЖ-48				
90	90	11-060401-0105 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм /из бетона В25/	м3	38,210	35225,95	1345983
91	91	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,051	109318,06	5608
92	92	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,326	109318,06	35616
93	93	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,080	101115,70	8056
94	94	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,600	101115,70	364050
95	95	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,368	101115,70	340525

96	96	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,278	24605,22	56050
97	97	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,414	23536,09	9731
			Раздел: СТЕНА ПО ОСИ "В" до отм. -0,130 /1шт/, КЖ-52				
98	98	11-060401-0105 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм /из бетона В25/	м3	40,340	35225,95	1421015
99	99	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,062	109318,06	6767
100	100	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,241	109318,06	26318
101	101	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,074	101115,70	7513
102	102	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,352	101115,70	338890
103	103	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,481	101115,70	351986
104	104	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,146	24605,22	52811
105	105	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,390	23536,09	9175
			Раздел: СТЕНА ПО ОСИ "Г" до отм. -0,130 /1шт/, КЖ-57,58				
106	106	11-060401-0105 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм /из бетона В25/	м3	44,190	35225,95	1556633
107	107	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,063	109318,06	6898
108	108	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,351	109318,06	38371
109	109	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,431	101115,70	43608
110	110	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,109	101115,70	415534
111	111	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,353	101115,70	339023
112	112	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,876	24605,22	46171
113	113	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,453	23536,09	10661
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ на отм.-0,130, КЖ-70				
114	114	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /из бетона В25/	м3	158,000	36665,82	5793200
115	115	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,833	109318,06	91040
116	116	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,184	101115,70	220883
117	117	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	9,472	101115,70	957735
118	118	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	11,697	101115,70	1182760
119	119	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,113	101115,70	11410
120	120	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки ар/матурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,619	24605,22	64431
121	121	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,833	23536,09	19601
			Раздел: СТЕНА ПО ОСИ "1" от отм. -0,130, КЖ-81				
122	122	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм /из бетона В25/	м3	53,820	46440,08	2499405
123	123	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от 16 до 35 м /из бетона В25/	м3	35,880	47237,89	1694896
124	124	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,107	109318,06	11688
125	125	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,586	109318,06	64069
126	126	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,194	104875,03	20369
127	127	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,551	101115,70	55713
128	128	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,975	101115,70	199722
129	129	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	9,495	101115,70	960102
130	130	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,707	101115,70	374818
131	131	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,511	101115,70	152751
132	132	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,693	24605,22	17039

133	133	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,887	23536,09	20882
			Раздел: СТЕНА ПО ОСИ "3" от отм. -0,130, КЖ-87,88				
134	134	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона В25	м3	39,780	46440,08	1847387
135	135	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от 16 до 35 м из бетона В25	м3	26,520	47237,89	1252749
136	136	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,072	109318,06	7917
137	137	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,303	109318,06	33167
138	138	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,203	104875,03	21326
139	139	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,008	101115,70	847
140	140	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,241	101115,70	125448
141	141	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	8,732	101115,70	882953
142	142	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,917	101115,70	294924
143	143	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,564	101115,70	158102
144	144	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,618	24605,22	39807
145	145	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,150	23536,09	27075
			Раздел: СТЕНА ПО ОСИ "5" от отм. -0,130, КЖ-94,95				
146	146	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона В25	м3	37,440	46440,08	1738717
147	147	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от 16 до 35 м из бетона В25	м3	24,960	47237,89	1179058
148	148	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,076	109318,06	8251
149	149	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,430	109318,06	47000
150	150	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,203	104875,03	21326
151	151	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,021	101115,70	2117
152	152	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,439	101115,70	145496
153	153	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	8,607	101115,70	870281
154	154	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,200	101115,70	323587
155	155	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,759	101115,70	278946
156	156	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,891	24605,22	71145
157	157	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,469	23536,09	34577
			Раздел: СТЕНА ПО ОСИ "7" от отм. -0,130, КЖ-101,102				
158	158	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона В25	м3	37,200	46440,08	1727571
159	159	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от 16 до 35 м из бетона В25	м3	24,800	47237,89	1171500
160	160	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,065	109318,06	7149
161	161	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,416	109318,06	45504
162	162	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,125	104875,03	13057
163	163	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,005	101115,70	485
164	164	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,249	101115,70	126314
165	165	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	9,100	101115,70	920131
166	166	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,642	101115,70	469397
167	167	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,249	101115,70	227399
168	168	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	3,708	24605,22	91247
169	169	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,720	23536,09	16955

170	170	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг /Зд 1 1шт/. Установка	т	0,013	260499,96	3321
			Раздел: СТЕНА ПО ОСИ "9" от отм. -0,130, КЖ-108,109				
171	171	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона В25	м3	37,620	46440,08	1747076
172	172	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от 16 до 35 м из бетона В25	м3	25,080	47237,89	1184726
173	173	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,072	109318,06	7917
174	174	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,406	109318,06	44331
175	175	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,203	104875,03	21326
176	176	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,033	101115,70	3341
177	177	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,732	101115,70	175155
178	178	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	8,951	101115,70	905048
179	179	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,148	101115,70	217175
180	180	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,761	101115,70	279174
181	181	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	3,026	24605,22	74453
182	182	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,493	23536,09	35150
			Раздел: СТЕНА ПО ОСИ "11" от отм. -0,130, КЖ-116.1, 116.1				
183	183	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона В25	м3	35,400	46440,08	1643979
184	184	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от 16 до 35 м из бетона В25	м3	23,600	47237,89	1114814
185	185	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,066	109318,06	7208
186	186	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,381	109318,06	41661
187	187	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,212	104875,03	22197
188	188	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,020	101115,70	1967
189	189	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,446	101115,70	146185
190	190	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	8,002	101115,70	809152
191	191	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,414	101115,70	446294
192	192	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,789	101115,70	282014
193	193	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	3,676	24605,22	90446
194	194	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,645	23536,09	38715
			Раздел: СТЕНА ПО ОСИ "13" от отм. -0,130, КЖ-122,123				
195	195	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона В25	м3	37,620	46440,08	1747076
196	196	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от 16 до 35 м из бетона В25	м3	25,080	47237,89	1184726
197	197	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,071	109318,06	7753
198	198	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,397	109318,06	43441
199	199	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,222	104875,03	23241
200	200	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,045	101115,70	4516
201	201	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,334	101115,70	134857
202	202	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	7,751	101115,70	783775
203	203	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,124	101115,70	416957
204	204	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,895	101115,70	292712
205	205	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,973	24605,22	73143
206	206	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,476	23536,09	34750

			Раздел: СТЕНА ПО ОСИ "15" от отм. -0,130, КЖ-129,130				
207	207	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона В25	м3	41,220	46440,08	1914260
208	208	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от 16 до 35 м из бетона В25	м3	27,480	47237,89	1298097
209	209	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,072	109318,06	7838
210	210	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,370	109318,06	40448
211	211	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,222	104875,03	23241
212	212	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,052	101115,70	5248
213	213	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,227	101115,70	124041
214	214	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	7,181	101115,70	726123
215	215	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	5,820	101115,70	588503
216	216	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,896	101115,70	292795
217	217	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,799	24605,22	68861
218	218	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,035	23536,09	24356
			Раздел: СТЕНА ПО ОСИ "17" от отм. -0,130, КЖ-134,135				
219	219	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона В25	м3	53,820	46440,08	2499405
220	220	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от 16 до 35 м из бетона В25	м3	35,880	47237,89	1694896
221	221	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,107	109318,06	11688
222	222	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,586	109318,06	64069
223	223	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,194	104875,03	20369
224	224	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,437	101115,70	44167
225	225	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,980	101115,70	200233
226	226	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	9,589	101115,70	969548
227	227	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,266	101115,70	431389
228	228	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,294	101115,70	231951
229	229	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,757	24605,22	18615
230	230	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,887	23536,09	20882
			Раздел: СТЕНА ПО ОСИ "Б" от отм.-0,130, КЖ-146/1-147/1				
231	231	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона В25	м3	113,040	46440,08	5249587
232	232	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от 16 до 35 м из бетона В25	м3	75,360	47237,89	3559848
233	233	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,265	109318,06	28941
234	234	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	2,092	109318,06	228650
235	235	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,020	104875,03	2089
236	236	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,915	101115,70	193586
237	237	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	9,391	101115,70	949560
238	238	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	24,535	101115,70	2480913
239	239	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	29,534	101115,70	2986383
240	240	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	12,847	24605,22	316110
241	241	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,730	23536,09	134863
			Раздел: СТЕНА ПО ОСИ "В" от отм. -0,130, КЖ-157-159				
242	242	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона В25	м3	110,760	46440,08	5143704
243	243	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от 16 до 35 м из бетона В25	м3	73,840	47237,89	3488046

244	244	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,258	109318,06	28160
245	245	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	1,519	109318,06	166096
246	246	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,894	101115,70	191494
247	247	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	15,995	101115,70	1617295
248	248	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	14,964	101115,70	1513136
249	249	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	18,698	101115,70	1890692
250	250	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	10,622	24605,22	261357
251	251	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,252	23536,09	123605
			Раздел: СТЕНЫ ТЕХ.ЭТАЖА				
252	252	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от 16 до 35 м из бетона В25	м3	31,110	47237,89	1469571
253	253	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,117	109318,06	12751
254	254	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,590	101115,70	464101
255	255	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,323	24605,22	32545
256	256	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,117	23536,09	2745
257	257	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от 16 до 35 м из бетона В25	м3	31,110	47237,89	1469571
258	258	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,121	109318,06	13171
259	259	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,010	101115,70	405425
260	260	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,051	24605,22	25852
261	261	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,121	23536,09	2836
			Раздел: СТЕНЫ ШАХТЫ ЛИФТА /Стм-1,2,3,4,5/				
262	262	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от 16 до 35 м /из бетона В25/	м3	72,690	47237,89	3433722
263	263	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,063	109318,06	6850
264	264	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,528	101115,70	53419
265	265	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,056	101115,70	106746
266	266	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,406	101115,70	142141
267	267	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,156	101115,70	15749
268	268	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,135	24605,22	3327
269	269	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,600	23536,09	37654
270	270	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,064	109318,06	6949
271	271	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,402	101115,70	141741
272	272	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,089	101115,70	8999
273	273	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,840	24605,22	20657
274	274	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,064	23536,09	1496
275	275	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,064	109318,06	7020
276	276	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,637	101115,70	165552
277	277	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,623	101115,70	62975
278	278	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,258	24605,22	30963
279	279	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,064	23536,09	1511
280	280	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,044	109318,06	4761
281	281	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,563	101115,70	56908

282	282	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,422	101115,70	42696
283	283	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,346	101115,70	35000
284	284	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,614	24605,22	15117
285	285	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,044	23536,09	1025
286	286	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,063	109318,06	6836
287	287	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,874	101115,70	88399
288	288	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,358	101115,70	137266
289	289	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,228	101115,70	23086
290	290	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,243	101115,70	24542
291	291	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,097	24605,22	26989
292	292	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,063	23536,09	1472
			Раздел: Плита перекрытия шахты лифта на отм. -1,500, КЖ-181.1				
293	293	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,010	17202,76	17375
294	294	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	2,070	36665,82	75898
295	295	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,022	109318,06	2430
296	296	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,307	101115,70	31014
297	297	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,100	24605,22	2463
298	298	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,022	23536,09	523
			Раздел: Плита покрытия шахты лифта на отм. +26,800, КЖ-181.1				
299	299	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от 16 до 35 м из бетона В25/на отм.+26,800	м3	2,640	37119,10	97994
300	300	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,032	109318,06	3539
301	301	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,319	101115,70	32248
302	302	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,100	24605,22	2463
303	303	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,032	23536,09	762
304	304	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей	т	0,051	260499,96	13285
305	305	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Петля П1. Установка при бетонировании	т	0,068	252159,34	17167
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЯ с отм. +2,720 до +8,420 /3шт/, КЖ-193				
306	306	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	450,600	36665,82	16521620
307	307	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	2,807	109318,06	306808
308	308	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,653	101115,70	167099
309	309	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	51,915	101115,70	5249400
310	310	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	8,300	101115,70	839258
311	311	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,130	101115,70	316449
312	312	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	5,610	101115,70	567259
313	313	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	4,273	24605,22	105142
314	314	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,807	23536,09	66055
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЯ с отм.+ 11,270 до +16,970 /2шт/, КЖ-199				
315	315	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	300,400	36665,82	11014413
316	316	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от 16 до 35 м из бетона В25	м3	150,200	37119,10	5575288

317	317	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	2,807	109318,06	306808
318	318	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,722	101115,70	174079
319	319	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	46,255	101115,70	4677060
320	320	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	5,964	101115,70	603036
321	321	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	5,823	101115,70	588845
322	322	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	5,592	101115,70	565439
323	323	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	4,796	24605,22	118006
324	324	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,807	23536,09	66055
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЯ с отм. +19,820 до +22,670 /2шт/, КЖ-205				
325	325	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от 16 до 35 м из бетона В25	м3	300,400	37119,10	11150577
326	326	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	1,871	109318,06	204507
327	327	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,089	101115,70	110164
328	328	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	32,877	101115,70	3324425
329	329	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	6,416	101115,70	648712
330	330	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,077	101115,70	108889
331	331	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,728	101115,70	376959
332	332	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	4,576	24605,22	112592
333	333	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,871	23536,09	44030
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ на отм. +25,520 /1шт/, КЖ-211				
334	334	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от 16 до 35 м /из бетона В25/	м3	151,600	37119,10	5627255
335	335	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,910	109318,06	99523
336	336	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,489	101115,70	49448
337	337	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	15,523	101115,70	1569601
338	338	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,413	101115,70	345059
339	339	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,864	101115,70	188480
340	340	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,582	24605,22	63539
341	341	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,910	23536,09	21427
			Раздел: ПЛИТА ПОКРЫТИЯ, КЖ-216,217				
342	342	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от 16 до 35 м из бетона В25	м3	150,620	37119,10	5590878
343	343	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	1,806	109318,06	197481
344	344	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	16,737	101115,70	1692351
345	345	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,067	101115,70	6807
346	346	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,600	101115,70	364043
347	347	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,697	24605,22	41752
348	348	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,806	23536,09	42517
			Раздел: ЛЕСТНИЦА ЗДАНИЯ Л-1, КЖ-218, 221-223				
349	349	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных маршей /из бетона В25/	м3	17,660	36665,82	647518
350	350	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,026	109318,06	2831

351	351	21-050301-2404 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 8 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,023	106242,07	2395
352	352	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,163	101115,70	16524
353	353	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,187	24605,22	4604
354	354	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,023	23536,09	531
355	355	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Мн-1/	т	0,003	467491,01	1169
356	356	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,184	109318,06	20080
357	357	21-050301-2404 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 8 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,180	106242,07	19158
358	358	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,438	101115,70	145364
359	359	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,589	24605,22	39105
360	360	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,180	23536,09	4244
361	361	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Мн-1/	т	0,020	467491,01	9350
362	362	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,225	109318,06	24575
363	363	21-050301-2404 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 8 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,173	106242,07	18325
364	364	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,604	101115,70	162173
365	365	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,793	24605,22	44128
366	366	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,173	23536,09	4060
367	367	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Мн-1/	т	0,020	467491,01	9350
368	368	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,020	109318,06	2164
369	369	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,532	101115,70	53765
370	370	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,532	24605,22	13083
			ИТОГО:				228859849
			В том числе :				
			Накладные расходы				26359984
			Сметная прибыль				16952581
			Итого с временными		1 %	2288598,00	231148447
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	4243885,00	235392332
			Итого в ценах 2016-2017гг. Коэффициент 1,031		1,031		242783718
			Итого с НДС		12%	29134046	271917764

Ген.Директор ТОО "Новая Генерация" _____ (подпись)

Главный инженер ТОО "Новая Генерация" _____ (подпись)

Форма 2-18

Заказчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу Алматинская обл., Талгарский р-н, Бесагашский с.о. земли ПК "Луч востока"**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 3. 9-этажный жилой дом со встроенным детским дошкольным центром**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ
за март 2018г

Общестроительные работы АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Стены и перегородки				
1	1	11-060301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка бетоном толщиной 20 мм. Устройство	м2	1,733	968,46	1679
2	2	11-060301-0202 РСНБ РК 2015	Подливка бетоном. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	1,733	344,41	597
3	3	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Кладка внутренних стен из СКЦ 390х90х190	м3	44,130	8571,05	378241
4	4	21-030302-0101 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплитерные, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, серые ГОСТ 6133-99	шт	6130,000	89,87	550915
5	5	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,200	84394,44	185667
6	6	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	1,745	111163,39	193961
7	7	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,354	135940,43	48058
8	8	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,102	109318,06	11111
9	9	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Заполнение пустот бетоном	м3	8,930	36286,15	324028
10	10	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Заполнение швов мин.ватой	м3 изоляции	0,622	18367,53	11425
11	11	21-110101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50/П-40/ ГОСТ 9573-2012	м3	0,641	12771,85	8182
			Раздел: П-2, Обшивка коробов ГВЛ				
12	12	11-100404-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	87,060	1797,21	156465
13	13	22-030201-0405 РСНБ РК 2015	Листы ГВЛ толщиной 12,5 мм	м2	91,413	599,97	54845
			Раздел: П-3, Перегородки из СКЦ-2 стеновой 390х90х190, /межквартирная перегородка/				
14	14	11-060301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка бетоном толщиной 20 мм. Устройство	м2	25,300	968,46	24502
15	15	11-060301-0202 РСНБ РК 2015	Подливка бетоном. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	25,300	344,41	8714
16	16	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Кладка внутренних стен из СКЦ 390х90х190	м3	66,270	8571,05	568004
17	17	21-030302-0101 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплитерные, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, серые ГОСТ 6133-99	шт	9204,167	89,87	827197
18	18	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,259	84394,44	190645
19	19	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,795	111163,39	199583
20	20	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,459	135940,43	62340
21	21	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Заполнение пустот бетоном	м3	8,189	36286,15	297151
22	22	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Заполнение швов мин.ватой	м3 изоляции	2,107	18367,53	38691
23	23	21-110101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50/П-40/ ГОСТ 9573-2012	м3	2,107	12771,85	26904
			Раздел: П-4, Стена из теплоблоков толщ. 200 мм				
24	24	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Кладка стен из теплоблоков	м3	351,370	6136,77	2156277
25	25	ПРАЙС-ЛИСТ	Теплоблок 600х200х250(Н)	шт	11706,000	566,92	6636327
26	26	22-050110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	9486,990	41,36	392397
27	27	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка профилей и перемычек	т	9,351	93131,72	870860

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	28	21-050204-0535 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный размерами /120мм х 40мм х 1,5мм/ из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	т	9,351	164682,58	1539921
29	29	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,041	503884,03	20553
30	30	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1088,490	84,11	91551
31	31	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1088,490	118,90	129420
32	32	11-460301-0101 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях	отверст.	1368,000	910,49	1245557
33	33	11-460301-0117 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	-1368,000	31,55	-179927
34	34	21-130205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт М8/10х70 мм	шт.	1288,000	57,48	74038
35	35	21-130208-0208 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 25 мм	1000 шт.	1,106	5284,54	5845
36	36	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Заполнение швов пенопластом	м3 изоляции	9,622	18367,53	176740
37	37	21-110101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты марки П-100	м3	9,911	19904,69	197277
38	38	11-060301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка бетоном толщиной 20 мм. Устройство	м2	12,433	968,46	12041
39	39	11-060301-0202 РСНБ РК 2015	Подливка бетоном. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	12,433	344,41	4282
40	40	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Кладка внутренних стен из СКЦ 390х190х190	м3	28,630	8571,05	245389
41	41	21-030302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплитерные, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые ГОСТ 6133-99	шт.	1345,000	122,05	164153
42	42	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,859	84394,44	72451
43	43	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,053	135940,43	7176
44	44	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,016	130045,02	2099
45	45	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	109318,06	150
46	46	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,788	108823,36	85773
47	47	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Заполнение пустот бетоном	м3	3,766	36286,15	136654
48	48	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Заполнение швов пенопластом	м3 изоляции	0,327	18367,53	6004
49	49	21-110401-0102 РСНБ РК 2015	Пенопласт М25	м3	0,282	9781,98	2757
50	50	21-110101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты марки П-100	м3	0,086	19904,69	1715
51	51	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса обвязки /Выход на кровлю/. Устройство	м3	0,179	32172,75	5774
52	52	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,017	111163,39	1864
53	53	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,004	109318,06	436
			Раздел: П-6, Перегородка межкомнатная из ГКЛ, шумоизоляция толщ.75мм				
54	54	11-100402-0602 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм.	м2 перегородок (за вычетом проемов)	697,360	4438,97	3095560
			Раздел: П-7, Перегородка межкомнатная из ГКЛВ, шумоизоляция толщ.50мм				
55	55	11-100402-0602 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм.	м2 перегородок (за вычетом проемов)	299,760	4372,60	1310731
			Раздел: П-9, Короба из ГКЛВ в два слоя, шумоизоляция толщ.50мм				
56	56	11-100404-0102 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	1023,000	2922,28	2989490
57	57	22-030201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2148,300	338,27	726698
58	58	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	32,064	84150,76	2698210
			Раздел: П-10, Короба из ГКЛВ в один слоя, шумоизоляция толщ.50мм				
59	59	11-100404-0101 РСНБ РК 2015	Короба. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов ГК	м2 стен (за вычетом проемов)	774,320	2497,83	1934121
60	60	22-030201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1626,072	338,27	550046
			Раздел: Встраиваемые панели				
61	61	11-070106-0201 РСНБ РК 2015	Панели наружных стен многоэтажных зданий длиной до 6 м рядовые площадью до 10 м2. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	103,200	14880,67	1535685

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
62	62	22-030101-0103 РСНБ РК 2015	Встраиваемые панели BEOR	м2	538,496	23285,80	12539317
			Раздел: Основная кровля, парапет, верт.поверхности ВНК-1,2 и ВШ-1,2,3				
63	63	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	707,820	691,93	489760
64	64	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /уклонообразующая стяжка 50-240мм /	м2 стяжки	707,820	2287,09	1618850
65	65	13-080208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям /Молниезащита/	м	326,230	369,95	120689
66	66	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,913	17966,64	16405
67	67	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм, шаг 150х150мм	т	0,913	130045,02	118743
68	68	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумным праймером	м2 кровли	1057,670	184,23	194853
69	69	11-120101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная мастикой " Биом И" . Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1057,670	182,63	193164
70	70	ПРАЙС-ЛИСТ	Мастика Биом И	кг	1861,499	569,93	1060928
71	71	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	1057,670	223,66	236556
72	72	ПРАЙС-ЛИСТ	Биполь ТПП	м2	1313,027	552,84	725900
73	73	ПРАЙС-ЛИСТ	Биполь ТКП	м2	1216,321	618,18	751906
			Раздел: Окна и двери балконные				
74	74	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых/ОК-1,ОК-2/	м2 проемов	256,234	2413,57	618439
75	75	21-090201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99/ОК-1,ОК-2,ОК-3/	м2	256,234	15620,34	4002463
76	76	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих/ОК-7/	м2 проемов	1,260	3533,22	4452
77	77	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,260	10039,57	12650
78	78	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых/ОК-1,1; ОК-5; ОК-6 ОК-6-1/	м2 проемов	152,800	3775,78	576940
79	79	21-090201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	152,800	16031,44	2449603
80	80	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	276,020	3732,31	1030191
81	81	21-090203-0108 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	276,020	15507,81	4280465
			Раздел: Металлические двери				
82	82	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	1,890	2832,43	5353
83	83	21-090402-0403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой/2,1х0,9-1шт/	м2	1,890	38350,40	72482
			Раздел: Тип-7, Коридор технический				
84	84	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	90,630	831,20	75331
85	85	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до толщ.50мм/	м2 стяжки	90,630	519,60	47091
			Раздел: Тип-8, Сан.узлы-Чистовая отделка				
86	86	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Устройство стяжки из пенобетона толщ 20мм	м2 стяжки	344,080	1113,16	383017
87	87	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки из пенобетона. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105/до общ толщ 70мм/	м2 стяжки	344,080	1227,71	422432
88	88	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,444	17966,64	7975
89	89	21-050309-0119 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	344,080	254,82	87680
90	90	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	344,080	831,20	285999
91	91	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до толщ.40мм/	м2 стяжки	344,080	346,40	119188
			Раздел: Тип-9, Жилые комнаты /холл, прихожие, спальни, гостиные, гардероб/				
92	92	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Устройство стяжки из пенобетона толщ 20мм	м2 стяжки	3632,480	1113,16	4043543
93	93	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки из пенобетона. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105/до общ толщ 80мм/	м2 стяжки	3632,480	1473,26	5351580
94	94	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	4,686	17966,64	84190

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
95	95	21-050309-0119 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	3632,480	254,82	925640
96	96	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3632,480	831,20	3019309
97	97	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до толщ.40мм/	м2 стяжки	3632,480	346,40	1258282
			Раздел: Стяжка под перегородками ГКЛ/ГКЛВ/ГВЛ				
98	98	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Устройство стяжки из пенобетона толщ 20мм	м2 стяжки	101,920	1113,16	113454
99	99	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки из пенобетона. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105/до общ толщ 80мм/	м2 стяжки	101,920	1473,26	150154
100	100	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,132	17966,64	2362
101	101	21-050309-0119 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	101,920	254,82	25972
102	102	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	101,920	831,20	84716
103	103	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до толщ.40мм/	м2 стяжки	101,920	346,40	35305
			Раздел: Тип-11, Лоджии на 2 этаже				
104	104	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	78,370	831,20	65141
105	105	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101//уклонообразующая стяжка30-40мм/	м2 стяжки	78,370	259,80	20360
			Раздел: Тип-12, Лоджии на 3-9 этажах				
106	106	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	548,590	831,20	455987
107	107	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101//уклонообразующая стяжка30-40мм/	м2 стяжки	548,590	259,80	142523
			Раздел: Тип-13, Лестнично-лифтовой холл, коридор 2,3 этаж				
108	108	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Устройство стяжки из пенобетона толщ 20мм	м2 стяжки	202,760	1113,16	225705
109	109	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки из пенобетона. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105/до общ толщ 80мм/	м2 стяжки	202,760	1473,26	298718
110	110	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,262	17966,64	4699
111	111	21-050309-0119 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	202,760	254,82	51668
112	112	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	202,760	831,20	168534
113	113	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до толщ.30мм/	м2 стяжки	202,760	173,20	35118
			Раздел: Тип-13-1, Лестнично-лифтовой холл, коридор 4-9 этаж				
114	114	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Устройство стяжки из пенобетона толщ 20мм	м2 стяжки	608,280	1113,16	677115
115	115	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки из пенобетона. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105/до общ толщ 80мм/	м2 стяжки	608,280	1473,26	896153
116	116	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,785	17966,64	14098
117	117	21-050309-0119 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	608,280	254,82	155004
118	118	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	608,280	831,20	505601
119	119	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до толщ.30мм/	м2 стяжки	608,280	173,20	105353
			Раздел: Тип-14, тамбур входной группы в жилое здание				
120	120	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	4,970	438,12	2177
121	121	21-110401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 ГОСТ 32310-2012/Технониколь CArBOn PrOf 300/ толщ 50мм	м3	0,256	21640,22	5539
122	122	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,006	17966,64	115
123	123	21-050309-0119 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	4,970	254,82	1266
124	124	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,970	831,20	4131
125	125	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до толщ.40мм/	м2 стяжки	4,970	346,40	1722
			Раздел: Тип-15, Площадка выхода на техэтаж				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
126	126	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,520	831,20	2926
127	127	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до толщ.30мм/	м2 стяжки	3,520	173,20	610
			Раздел: Тип-17, Помещение техэтажа				
128	128	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Устройство стяжки из пенобетона толщ 20мм	м2 стяжки	695,810	1113,16	774550
129	129	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки из пенобетона. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105/до общ толщ.250мм/	м2 стяжки	695,810	5647,49	3929579
130	130	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,898	17966,64	16127
131	131	21-050309-0119 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	695,810	254,82	177308
132	132	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	695,810	831,20	578356
133	133	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до толщ.50мм/	м2 стяжки	695,810	519,60	361540
			Раздел: Тип-16,18, Лестничный марш и межэтажная площадка, площадка выхода на кровлю				
134	134	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	102,480	831,20	85181
135	135	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до толщ.30мм/	м2 стяжки	102,480	173,20	17749
			Раздел: Строительные леса				
136	136	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка.	м2 вертикальной проекции	1698,263	842,40	1430617
137	137	11-080701-0104 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102.	м2 вертикальной проекции	1698,263	140,70	238953
			ИТОГО:				92208542
			В том числе :				
			Накладные расходы				11196487
			Сметная прибыль				6830263
			Итого с временными		1 %	922085,00	93130627
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	1709878,00	94840505
			Итого в ценах 2016-2017гг. Коэффициент 1,031		1,031		97818524
			Итого с НДС		12%	11738223	109556747

Ген.Директор ТОО "Новая Генерация" _____ (подпись)

Главный инженер ТОО "Новая Генерация" _____ (подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл.,Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока". 1 очередь строительства**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 3. Жилой дом со встроенным детским дошкольным центром.**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ
за март 2018г

Холодное и горячее водоснабжение

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	47,000	992,40	46643
2	2	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	14,000	1263,33	17687
3	3	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5,000	1434,82	7174
4	4	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	66,000	106,44	7025
5	5	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 20 мм	м	742,000	3594,71	2667277
6	6	23-010601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	667,058	146,79	97919
7	7	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 25 мм	м	3220,000	2703,62	8705645
8	8	23-010601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2991,380	225,85	675589
9	9	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Изоляция трубчатая трубопроводов	м	3746,000	591,13	2214374
10	10	21-110403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	506,000	186,86	94551
11	11	21-110404-1405 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	3161,400	159,88	505460
12	12	21-110403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	432,300	246,56	106588
13	13	21-110403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	15,400	291,99	4497
14	14	21-110403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	5,500	324,46	1785
15	42	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	67,000	937,57	62817
16	43	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	613,000	992,40	608340
17	44	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	39,000	1263,33	49270
18	45	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	6,000	1434,82	8609

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	46	11-160301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8,000	1780,54	14244
20	47	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	733,000	106,44	78022
21	48	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 20 мм	м	494,000	3594,71	1775788
22	49	23-010602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	444,106	216,51	96154
23	50	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 25 мм С фитингами	м	2998,000	2703,62	8105442
24	51	23-010602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2785,142	336,57	937386
25	52	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Изоляция трубчатая трубопроводов	м	3928,000	591,13	2321960
26	53	21-110403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	290,400	186,86	54264
27	54	21-110404-1405 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	2917,200	159,88	466416
28	55	21-110403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	1054,900	246,56	260096
29	56	21-110403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	38,500	291,99	11241
30	57	21-110403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	6,600	324,46	2141
31	58	21-110403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	8,800	468,48	4123
32	91	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	5,000	1434,82	7174
33	92	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	5,000	106,44	532
34	93	11-160301-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	56,000	2765,23	154853
35	94	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	56,000	110,38	6181
36	95	23-020101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5,000	954,65	4773
37	106	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	42,000	861,25	36173
38	107	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	42,000	106,44	4471
39	114	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	39,000	992,40	38704
40	115	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	20,000	1263,33	25267
41	116	11-160301-0206 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	56,000	1780,54	99710
42	117	11-160301-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	38,000	2765,23	105079
43	118	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	115,000	106,44	12241
44	119	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	38,000	110,38	4195
45	126	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	м	152,000	591,13	89852

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
46	127	21-110403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	41,800	246,56	10306
47	128	21-110403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	22,000	291,99	6424
48	129	21-110403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	61,600	468,48	28858
49	130	21-110403-0223 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	41,800	825,32	34498
50	159	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 20 мм	м	45,000	3594,71	161762
51	160	23-010602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	40,455	216,51	8759
52	161	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 25 мм С фитингами	м	2,000	2703,62	5407
53	162	23-010602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1,858	336,57	625
54	163	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2,000	861,25	1723
55	164	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	7,000	937,57	6563
56	165	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2,000	992,40	1985
57	183	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2,000	861,25	1723
58	184	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	35,000	937,57	32815
59	185	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	37,000	106,44	3938
60	186	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 20 мм	м	42,000	3594,71	150978
61	187	23-010602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	37,758	216,51	8175
62	188	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 25 мм С фитингами	м	2,000	2703,62	5407
63	189	23-010602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1,858	336,57	625
64	199	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	79,000	591,13	46699
65	200	21-110403-0206 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	2,200	180,39	397
66	201	21-110403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	84,700	186,86	15827
67	233	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	141,000	591,13	83349
68	234	21-110403-0206 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	3,300	180,39	595
69	235	21-110403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	151,800	186,86	28365
70	257	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	54,000	1263,33	68220

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
71	258	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	54,000	106,44	5748
72	268	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	108,000	591,13	63842
73	269	21-110403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	118,800	186,86	22199
			ИТОГО:				314035,15
			В том числе :				
			Накладные расходы				8792464
			Сметная прибыль				2326188
			Итого с временными		1 %	314035,00	31717580
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	582335,00	32299915
			Итого в ценах 2016-2017гг. Коэффицент 1,031		1,031		33314141
			Итого с НДС		12%	3997697	37311838

Ген.Директор ТОО "Новая Генерация" (подпись)

Главный инженер ТОО "Новая Генерация" (подпись)

Форма 2-В

Заказчик ТОО "Новая Генерация"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Новая Генерация"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Многоэтажный жилой комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл.,Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока". 1 очередь строительства

(наименование, адрес)

Объект Пятно 3. Жилой дом со встроенным детским дошкольным центром.

(наименование)

Акт приемки выполненных работ
за март 2018г

Электрика

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	65	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4040,000	293,56	1186000
2	66	13-080201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	380,000	418,54	159044
3	67	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1330,000	653,77	869513
4	68	23-060141-0908 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,388	1042232,96	403969
5	69	23-060141-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,163	634400,13	103534
6	70	23-060144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,133	776937,32	103022
7	71	23-060144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,133	554216,48	73489
8	72	23-060144-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,244	444179,75	996739
9	73	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,306	208717,41	63868
10	74	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,346	131669,03	308896
11	75	23-060201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 2х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,051	103802,05	5294
12	76	23-060201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,102	207604,11	21176
13	142	13-080206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	3800,000	304,58	1157398
14	143	23-011305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	2346,000	71,30	167261
15	144	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	1530,000	52,90	80938
16	145	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба гофрированные диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	500,000	463,49	231745
17	146	23-010605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	510,000	135,76	69237
18	184	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	15500,000	293,56	4550247
19	185	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	7,140	131669,03	940117
20	186	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	8,670	208717,41	1809580
21	189	13-080206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	13500,000	304,58	4111809
22	190	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПНД диаметром 20 мм	м	10200,000	52,90	539590
23	191	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	3570,000	20,73	73991
			ИТОГО:				18026457
			В том числе :				
			Накладные расходы				3118559
			Сметная прибыль				1335293
			Итого с временными		1 %	180265,00	18206722
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	334275,00	18540997
			Итого в ценах 2016-2017гг. Коэффицент 1,031		1,031		19123190
			Итого с НДС		12%	2294783	21417972

Ген.Директор ТОО "Новая Генерация" (подпись)

Главный инженер ТОО "Новая Генерация" (подпись)

Форма 2-Б

Заказчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл.,Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока". 1 очередь строительства**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 3. Жилой дом со встроенным детским дошкольным центром.**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ
за март 2018г

Отопление

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых армированных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	640,000	3594,71	2300617
2	12	23-010602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-16x2,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	575,360	216,51	124573
3	13	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых армированных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	8285,000	3594,71	29782201
4	14	23-010602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	7448,215	216,51	1612630
5	15	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	94,000	2703,62	254140
6	16	23-010602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	87,326	336,57	29391
7	17	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	1233,000	2099,76	2589009
8	18	23-010602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1156,554	556,15	643220
9	19	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного полиэтилена PE-FIEX	м трубопровода	4620,000	535,24	2472824
			ИТОГО:				39808606
			В том числе :				
			Накладные расходы				12097132
			Сметная прибыль				2948786
			Итого с временными		1 %	398086,00	40206692
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	738195,00	40944887
			Итого в ценах 2016-2017гг. Коэффициент 1,031		1,031		42230568
			Итого с НДС		12%	5067668	47298236

Ген.Директор ТОО "Новая Генерация" (подпись)

Главный инженер ТОО "Новая Генерация" (подпись)

Форма 2-18

Заказчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл.,Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока". 1 очередь строительства**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 3. Жилой дом со встроенным детским дошкольным центром.**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ
за июнь 2018г

Холодное и горячее водоснабжение

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	15	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	540,000	2758,62	1489653
2	16	23-040902-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	396,000	861,38	341105
3	17	23-040902-3102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	128,000	1230,03	157444
4	18	23-040902-3103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	16,000	2045,50	32728
5	19	23-020403-2502 РСНБ РК 2015	Хомут пластиковый, без монтажного комплекта	шт.	705,000	34,48	24311
6	20	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	140,000	575,30	80542
7	34	23-020502-1802 РСНБ РК 2015	Угольник типа HErz, 90°, Т 120°С, PN 10, DN 20x2 СТ РК 1893-2009	шт.	640,000	1078,41	690181
8	35	23-020502-1803 РСНБ РК 2015	Угольник типа HErz, 90°, Т 120°С, PN 10, DN 25x3 СТ РК 1893-2009	шт.	896,000	1439,03	1289373
9	36	23-020502-1802 РСНБ РК 2015	Угольник типа HErz, 90°, Т 120°С, PN 10, DN 25x20 СТ РК 1893-2009	шт.	128,000	1078,41	138036
10	37	23-020502-1825 РСНБ РК 2015	Угольник типа HErz, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 25x3/4 СТ РК 1893-2009	шт.	128,000	1471,29	188325
11	38	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	384,000	64,34	24706
12	39	23-020401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	190,000	22,56	4287
13	40	23-020401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	825,000	26,67	22003
14	41	23-020401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	128,000	23,60	3020
15	59	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	689,000	2758,62	1900687
16	60	23-040902-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	264,000	861,38	227404
17	61	23-040902-3102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	393,000	1230,03	483401
18	62	23-040902-3103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	32,000	2045,50	65456
19	63	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,000	2497,65	2498
20	64	23-040902-3104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 32, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	3179,08	3179
			ИТОГО:				7168338
			В том числе :				
			Накладные расходы				1242773
			Сметная прибыль				530988
			Итого с временными		1 %	71683,00	7240021
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	132927,00	7372948
			Итого в ценах 2016-2017гг. Коэффицент 1,031		1,031		7604461
			Итого с НДС		12%	912535	8516996

Ген.Директор ТОО "Новая Генерация" _____ (подпись)

Главный инженер ТОО "Новая Генерация" _____ (подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл.,Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока". 1 очередь строительства**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 3. Жилой дом со встроенным детским дошкольным центром.**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ
за март 2018г

Канализация

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 160 мм. Прокладка	м трубопровода	6,000	2725,79	16355
2	2	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Прокладка	м трубопровода	300,000	1722,87	516860
3	3	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	100,000	1269,86	126986
4	28	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	77,000	3005,63	231434
5	29	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30,000	575,30	17259
6	31	11-160101-0303 РСНБ РК 2015	Установка чугунных фасонных частей диам. 100 мм /чугунный компенсационный патрубок d-100 мм 6шт/	т	0,034	331875,81	11350
7	32	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,120	993244,72	118792
8	33	23-020101-0622 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	9,000	4000,91	36008
9	34	23-020101-0205 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	9,000	1233,06	11098
10	35	23-020103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100	шт.	5,000	2667,47	13337
11	36	23-020103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	5,000	1682,14	8411
12	37	23-021199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные (ревизии 3 шт), d до 800 мм	т	0,028	364781,80	10123
13	38	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	34,500	84,11	2902
14	39	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 за 2 раза	м2	34,500	142,97	4933
			ИТОГО:				1125847
			В том числе :				
			Накладные расходы				244206
			Сметная прибыль				83396
			Итого с временными		1 %	11258,00	1137105
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	20877,00	1157982
			Итого в ценах 2016-2017гг. Коэффициент 1,031		1,031		1194313
			Итого с НДС		12%	143321	1337664

Ген.Директор ТОО "Новая Генерация" (подпись)

Главный инженер ТОО "Новая Генерация" (подпись)

Форма 2-4

Заказчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу Алматинская обл., Талгарский р-н, Бесагашский с.о. земли ПК "Луч востока"**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 3. 9-этажный жилой дом со встроенным детским дошкольным центром**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ
за июнь 2018г

Общестроительные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА Лс-1 /1шт/ с отм.+25,520 (в осях "5-7"), КЖ-223				
1	1	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Металлическая лестница. Монтаж	т конструкций	0,546	78923,54	43126
2	2	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Металлическая лестница	т	0,546	337650,85	184503
3	3	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,589	84,11	2068
4	4	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза	м2	24,589	118,90	2924
5	5	21-130201-1104 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90 /фикс анкер/	шт.	4,000	35,69	143
6	6	21-130201-1106 РСНБ РК 2015	Болты М16х60	шт.	2,000	97,75	196
7	7	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,010	260499,96	2709
			Раздел: ЛЕСТНИЦА Лп-1 по оси "Г" между осями "15-16", КЖ-229				
8	8	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,390	18403,06	7177
9	9	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Лестницы ЛП-1. Устройство	м3	5,490	33435,63	183562
10	10	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,004	109318,06	443
11	11	21-050301-2404 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 8 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,042	106242,07	4429
12	12	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,376	101115,70	38046
13	13	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,341	24605,22	8394
14	14	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,004	23536,09	95
15	15	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	19,001	956,99	18184
			Раздел: ЛЕСТНИЦА Лп-2 по оси "А" между осями "7-8", КЖ-226				
16	16	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,600	18403,06	11042
17	17	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Лестницы ЛП-2. Устройство	м3	5,900	33435,63	197270
18	18	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,004	109318,06	421
19	19	21-050301-2404 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 8 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,039	106242,07	4144
20	20	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,311	101115,70	31476
21	21	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,268	24605,22	6598
22	22	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,004	23536,09	91
23	23	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,550	956,99	11053
			Раздел: КРЫЛЬЦА И ПАНДУСЫ				
24	24	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,630	18403,06	29997

25	25	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Крыльцо и пандус. Устройство	м3	21,820	33435,63	729565
26	26	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,070	109318,06	7640
27	27	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,023	109318,06	2545
28	28	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,597	101115,70	60383
29	29	21-050301-2409 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 20 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,099	101115,70	9990
30	30	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,059	135940,43	8080
31	31	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,059	24605,22	1463
32	32	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,696	23536,09	16380
33	33	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,500	18403,06	64411
34	34	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Крыльцо и пандус. Устройство	м3	30,000	33435,63	1003069
35	35	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,021	109318,06	2283
36	36	21-050301-2404 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 8 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	29,781	106242,07	3163982
37	37	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,950	112439,29	106838
38	38	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,364	108452,10	39499
39	39	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,300	18403,06	5521
40	40	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Крыльцо. Устройство	м3	0,640	33435,63	21399
41	41	21-050301-2404 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 8 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,008	106242,07	841
42	42	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,031	101115,70	3080
43	43	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,031	24605,22	749
44	44	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,850	18403,06	15643
45	45	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Крыльцо. Устройство	м3	2,950	33435,63	98635
46	46	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,009	109318,06	951
47	47	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,015	109318,06	1592
48	48	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,149	135940,43	20251
49	49	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,350	18403,06	6441
50	50	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Крыльцо. Устройство	м3	0,800	33435,63	26749
51	51	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,057	101115,70	5724
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ				
52	52	11-060501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке /из бетона В25/. Устройство	м3	1,630	56553,18	92182
53	53	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	1,000	36665,82	36666
54	54	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,014	109318,06	1480
55	55	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,039	109318,06	4207
56	56	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,060	101115,70	6059
57	57	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,063	101115,70	6399
58	58	21-050301-2409 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 20 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,105	101115,70	10629
59	59	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,052	23536,09	1224
60	60	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Крыльцо. Устройство	м3	2,600	33435,63	86933
61	61	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,286	101115,70	28941
62	62	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,260	18403,06	4785
63	63	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,220	20847,88	25434
64	64	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014(Кр-2,3,4)	т	0,004	109318,06	472

65	65	21-050301-2404 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 8 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,005	106242,07	574
66	66	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,089	101115,70	8955
67	67	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,092	101115,70	9267
68	68	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,259	24605,22	6383
69	69	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,010	23536,09	229
			ИТОГО:				6542660
			В том числе :				
			Накладные расходы				568562
			Сметная прибыль				484642
			Итого с временными		1 %	65427,00	6608087
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	121324,00	6729411
			Итого в ценах 2016-2017гг. Коэффициент 1,031		1,031		6940716
			Итого с НДС		12%	832886	7773602

Ген.Директор ТОО "Новая Генерация" _____ (подпись)

Главный инженер ТОО "Новая Генерация" _____ (подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу Алматинская обл., Талгарский р-н, Бесагашский с.о. земли ПК "Луч востока"**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 3. 9-этажный жилой дом со встроенным детским дошкольным центром**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ
за июнь 2018г

Общестроительные работы АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Стены и перегородки				
1	1	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса обвязки /Кровля/. Устройство	м3	1,909	32172,75	61406
2	2	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,242	111163,39	26915
3	3	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,028	109318,06	3025
			Раздел: ЖБ перемычки				
4	4	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	1,602	43446,89	69615
5	5	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,042	109318,06	4610
6	6	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,152	101115,70	15315
			Раздел: П-6, Перегородка межкомнатная из ГКЛ, шумоизоляция толщ.75мм				
7	7	11-100405-0101 РСНБ РК 2015	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами ГКЛ	м откоса	57,600	830,29	47824
			Раздел: Встраиваемые панели				
8	8	11-070106-0201 РСНБ РК 2015	Панели наружных стен многоэтажных зданий длиной до 6 м рядовые площадью до 10 м2. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	240,800	14880,67	3583264
9	9	22-030101-0103 РСНБ РК 2015	Встраиваемые панели BEOR	м2	1256,491	23285,80	29258406
			Раздел: Основная кровля, парапет, верт.поверхности ВНК-1,2 и ВШ-1,2,3				
10	10	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Переходной бортик из цем.песч.раствор. Устройство	м плинтусов	598,040	258,35	154504
			Раздел: Фартук (на дверные пороги)				
11	11	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (отлив) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,570	3008,02	1715
12	12	21-130208-0210 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 38 мм	1000 шт.	0,004	6619,08	26
			Раздел: Кровля над ВНК-1 (1шт)				
13	13	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	0,430	35389,29	15217
14	14	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,046	112439,29	5150
15	15	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,005	17966,64	83
16	16	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм, шаг 150х150мм	т	0,005	130045,02	602
17	17	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	3,590	655,78	2354
18	18	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до сред толщ 70мм /уклонообразующая стяжка 20-120мм/	м2 стяжки	3,590	835,07	2998
19	19	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумным праймером	м2 кровли	3,590	184,23	661
20	20	11-120101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная мастикой " Бном И" . Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	3,590	182,63	656
21	21	ПРАЙС-ЛИСТ	Мастика Бном И	кг	6,318	569,93	3601
22	22	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	3,590	223,66	803
23	23	ПРАЙС-ЛИСТ	Биполь ТПП	м2	4,164	552,84	2302
24	24	ПРАЙС-ЛИСТ	Биполь ТКП	м2	4,129	618,18	2552

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	25	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (отлив) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,260	3008,02	15822
26	26	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /костыли/. Установка	т стальных элементов	0,015	93131,72	1411
27	27	21-050106-9908 РСНБ РК 2015	Костыль кровельный 40х4	т	0,009	155435,25	1391
28	28	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,006	111163,39	689
			Раздел: СТ-3 стремянка выхода на кровлю (1шт)				
29	29	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,040	78923,54	3133
30	30	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,040	337650,85	13405
31	31	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,537	84,11	213
32	32	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,537	118,90	302
33	33	21-130201-1106 РСНБ РК 2015	fiX-анкер М16х150	шт.	8,000	97,75	782
			Раздел: Обшивка парапета				
34	34	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	Обшивка парапета из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной от 250 мм до 350 мм. Устройство	м	112,000	587,49	65799
35	35	21-130211-0801 РСНБ РК 2015	Кронштейн усиленный ККУ-90 толщ. 2 мм	шт.	199,000	141,24	28107
36	36	21-130205-0703 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм	1000 шт.	0,199	17959,56	3574
37	37	21-060902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 60 мм х 44 мм	м	56,600	358,71	20303
38	38	21-130208-0208 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,398	5284,54	2103
39	39	21-100105-0303 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,45 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	112,000	1363,41	152702
40	40	21-130208-0102 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 29 мм	1000 шт.	1,297	8206,33	10644
			Раздел: Зонт тип 1 (1шт)				
41	41	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,053	503884,03	26453
42	42	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,412	84,11	287
43	43	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	3,412	183,31	626
44	44	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство зонтов из листовой оцинкованной стали толщ.0,8мм	м2	5,580	3008,02	16785
			Раздел: Зонт тип 2 (12шт)				
45	45	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,483	503884,03	243352
46	46	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	31,392	84,11	2640
47	47	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	31,392	183,31	5754
48	48	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство зонтов из листовой оцинкованной стали толщ.0,8мм	м2	30,600	3008,02	92045
			Раздел: Зонт тип 3 (3шт)				
49	49	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,192	503884,03	96966
50	50	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,508	84,11	1052
51	51	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	12,508	183,31	2293
52	52	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство зонтов из листовой оцинкованной стали толщ.0,8мм	м2	13,110	3008,02	39435
			Раздел: Зонт тип 4.(1шт)				
53	53	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,043	503884,03	21786
54	54	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,810	84,11	236
55	55	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,810	183,31	515
56	56	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство зонтов из листовой оцинкованной стали толщ.0,8мм	м2	2,850	3008,02	8573
			Раздел: Зонт тип 5 (14шт)				
57	57	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,496	503884,03	249838
58	58	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	32,229	84,11	2711
59	59	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	32,229	183,31	5908
60	60	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство зонтов из листовой оцинкованной стали толщ.0,8мм	м2	38,640	3008,02	116230
			Раздел: Зонт тип 6 (1шт)				
61	61	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,030	503884,03	15301
62	62	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,974	84,11	166
63	63	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,974	183,31	362
64	64	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство зонтов из листовой оцинкованной стали толщ.0,8мм	м2	1,910	3008,02	5745
			Раздел: Зонт тип 7 (1шт)				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
65	65	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,060	503884,03	30245
66	66	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,902	84,11	328
67	67	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	3,902	183,31	715
68	68	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство зонтов из листовой оцинкованной стали толщ.0,8мм	м2	12,450	3008,02	37450
			Раздел: Решетки жалюзийные РЖ1 на тех этаже				
69	69	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные. Монтаж	т конструкций	0,981	74063,80	72622
70	70	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Жалюзийные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей	т	0,981	454723,41	445870
71	71	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	88,248	84,11	7422
72	72	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	88,248	118,90	10493
			Раздел: Окна и двери балконные				
73	73	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	330,824	736,13	243528
74	74	21-090205-0201 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 140 мм ГОСТ 23166-99	м	330,824	478,33	158242
75	75	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Устройство	м	44,811	1349,93	60492
			Раздел: Витражи В1,2				
76	76	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Двери из ПВХ профилей . Монтаж	м2	28,399	9188,01	260930
77	77	21-090202-0602 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые , со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	28,399	20014,27	568385
78	78	21-090404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	9,000	2893,11	26038
79	79	21-090404-0603 РСНБ РК 2015	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	9,000	318,81	2869
			Раздел: Дверцы для сантехнических коробов				
80	80	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	80,480	3092,17	248858
81	81	21-090202-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	80,480	16410,31	1320702
			Раздел: Ревизионные лючки для сантехнических коробов, АР-5.2				
82	82	11-201101-0107 РСНБ РК 2015	Лючки ревизионные 0,3х0,4м. Установка	люк	60,000	4210,19	252611
			Раздел: Деревянные двери				
83	83	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	411,600	2531,11	1041805
84	84	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П;внутренние СТ РК 943-92	м2	215,040	5134,96	1104222
85	85	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	196,560	5255,78	1033077
86	86	21-090404-0303 РСНБ РК 2015	Замок	шт.	232,000	2963,87	687618
87	87	21-090404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки дверные	пара	232,000	3258,89	756062
			Раздел: Металлические двери				
88	88	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навесной полотен	м2 проемов	283,460	2832,43	802882
89	89	21-090102-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами /0,8х0,6-1шт; 1,8х1,0-1шт; 1,3х0,8-1шт	м2	3,320	35480,96	117797
90	90	21-090402-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой /2,1х1,0-131шт/	м2	275,100	28819,42	7928222
91	91	21-090402-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой/2,1х1,2-2шт./	м2	5,040	41533,01	209326
92	92	21-090404-0303 РСНБ РК 2015	Замок	шт.	137,000	2963,87	406051
93	93	21-090404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки дверные	пара	137,000	3258,89	446467
94	94	21-090404-1101 РСНБ РК 2015	Глазок дверной ГД ГОСТ 5091-78	шт.	128,000	712,32	91177
95	95	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Двери из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	2,820	9188,01	25910
96	96	21-090302-0110 РСНБ РК 2015	Двери межкомнатные из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 24-12 ГОСТ 23747-88	м2	2,820	43867,30	123706
97	97	21-090404-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	шт.	1,000	3748,26	3748
98	98	21-090404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	1,000	407,38	407
99	99	21-090404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	1,000	3274,73	3275
100	100	21-090404-0603 РСНБ РК 2015	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	1,000	318,81	319
			Раздел: Тип-4, ИТП				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
101	101	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой /праймер битумно-эмульсионный №4 с заведен. на стены на 300мм	м2 изолируемой поверхности	45,630	505,90	23084
102	102	ПРАЙС-ЛИСТ	Праймер битумный эмульсионный технониколь №4	л	15,971	292,50	4671
103	103	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой /мастика Бном И/с заведен. на стены на 300мм/	м2 изолируемой поверхности	45,630	505,90	23084
104	104	ПРАЙС-ЛИСТ	Мастика Бном И	кг	54,756	569,93	31207
105	105	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	38,190	438,12	16732
106	106	21-110401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 ГОСТ 32310-2012/Технониколь CArBOn PrOf 300/ толщ 50мм	м3	1,967	21640,22	42562
107	107	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,049	17966,64	885
108	108	21-050309-0119 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	38,190	254,82	9732
109	109	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	38,190	831,20	31743
110	110	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до толщ.40мм/	м2 стяжки	38,190	346,40	13229
111	111	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	38,190	183,02	6990
			Раздел: Тип-5, Электрощитовая				
112	112	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	37,200	831,20	30921
113	113	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до толщ.40мм/	м2 стяжки	37,200	346,40	12886
114	114	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	37,200	438,12	16298
115	115	21-110401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 ГОСТ 32310-2012/Технониколь CArBOn PrOf 300/ толщ 50мм	м3	1,916	21640,22	41458
116	116	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,048	17966,64	862
117	117	21-050309-0119 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	37,200	254,82	9479
118	118	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	37,200	831,20	30921
119	119	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до толщ.40мм/	м2 стяжки	37,200	346,40	12886
120	120	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	37,200	183,02	6808
			Раздел: Тип-6, Помещение диспетчерской и охраны				
121	121	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	26,130	438,12	11448
122	122	21-110401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 ГОСТ 32310-2012/Технониколь CArBOn PrOf 300/ толщ 50мм	м3	1,884	21640,22	40770
123	123	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,034	17966,64	606
124	124	21-050309-0119 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	26,130	254,82	6659
125	125	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	26,130	831,20	21719
126	126	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до толщ.60мм/	м2 стяжки	26,130	692,80	18103
127	127	11-130301-0111 РСНБ РК 2015	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	26,130	72,77	1902
128	128	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума коммерческого. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	26,130	3653,70	95471
			Раздел: Тип-7, Коридор технический				
129	129	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	90,630	183,02	16587
			Раздел: Тип-8, Сан.узлы-Чистовая отделка				
130	130	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой /праймер битумный/ с заведен. на стены на 300мм	м2 изолируемой поверхности	560,480	588,76	329991
131	131	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой /мастика Бном И/с заведен. на стены на 300мм/	м2 изолируемой поверхности	560,480	505,90	283545
132	132	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	560,480	177,16	99295
133	133	ПРАЙС-ЛИСТ	Мастика Бном И	кг	1423,619	569,93	811366
134	134	11-130301-0111 РСНБ РК 2015	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	200,880	72,77	14618

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
135	135	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	200,880	3688,71	740988
			Раздел: Тип-9, Жилые комнаты /холл, прихожие, спальни, гостиные, гардероб/				
136	136	11-130301-0111 РСНБ РК 2015	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	3631,680	72,77	264285
137	137	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	3631,680	1947,63	7073168
138	138	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	4296,160	330,55	1420084
			Раздел: Тип-11, Лоджии на 2 этаже				
139	139	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой /праймер битумный/ с заведен. на стены на 400мм	м2 изолируемой поверхности	82,770	588,76	48732
140	140	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой /мастика Биом И/с заведен. на стены на 400мм/	м2 изолируемой поверхности	82,770	505,90	41873
141	141	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	82,770	177,16	14664
142	142	ПРАЙС-ЛИСТ	Мастика Биом И	кг	210,236	569,93	119820
143	143	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	78,370	183,02	14343
			Раздел: Тип-12, Лоджии на 3-9 этажах				
144	144	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой /праймер битумный/ с заведен. на стены на 400мм	м2 изолируемой поверхности	579,390	588,76	341124
145	145	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой /мастика Биом И/с заведен. на стены на 400мм/	м2 изолируемой поверхности	579,390	505,90	293112
146	146	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	579,390	177,16	102645
147	147	ПРАЙС-ЛИСТ	Мастика Биом И	кг	1471,651	569,93	838741
148	148	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	548,590	183,02	100403
149	149	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	655,200	2371,33	1553697
			Раздел: Тип-13, Лестнично-лифтовой холл, коридор 2,3 этаж				
150	150	11-130301-0111 РСНБ РК 2015	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	202,760	72,77	14755
151	151	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	202,760	3341,30	677483
152	152	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	219,260	2371,33	519938
			Раздел: Тип-13-1, Лестнично-лифтовой холл, коридор 4-9 этаж				
153	153	11-130301-0111 РСНБ РК 2015	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	608,280	72,77	44266
154	154	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	608,280	3341,30	2032448
155	155	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	657,780	2371,33	1559815
			Раздел: Тип-14, тамбур входной группы в жилое здание				
156	156	11-130301-0111 РСНБ РК 2015	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	4,970	72,77	362
157	157	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	4,970	3341,30	16606
158	158	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	5,470	2371,33	12971
			Раздел: Тип-15, Площадка выхода на техэтаж				
159	159	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой /праймер битумный/ с заведен. на стены на 300мм	м2 изолируемой поверхности	3,520	588,76	2072
160	160	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой /мастика Биом И/с заведен. на стены на 300мм/	м2 изолируемой поверхности	3,520	505,90	1781
161	161	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	3,520	177,16	624
162	162	ПРАЙС-ЛИСТ	Мастика Биом И	кг	8,941	569,93	5096
163	163	11-130301-0111 РСНБ РК 2015	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	3,520	72,77	256
164	164	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	3,520	3341,30	11761
165	165	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	7,500	2371,33	17785
			Раздел: Тип-17, Помещение техэтажа				
166	166	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	796,330	114,22	90954
167	167	ПРАЙС-ЛИСТ	Пароизоляционная пленка Технониколь	м2	891,890	95,49	85168

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
168	168	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	695,810	183,02	127347
			Раздел: Тип-16,18, Лестничный марш и межэтажная площадка, площадка выхода на кровлю				
169	169	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой /праймер битумный/ с заведен. на стены на 300мм	м2 изолируемой поверхности	1,200	588,76	707
170	170	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой /мастика Бном И/с заведен. на стены на 300мм/	м2 изолируемой поверхности	1,200	505,90	607
171	171	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	1,200	177,16	213
172	172	ПРАЙС-ЛИСТ	Мастика Бном И	кг	3,048	569,93	1737
173	173	11-130301-0111 РСНБ РК 2015	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	102,480	72,77	7458
174	174	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	102,480	3341,30	342417
175	175	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	109,820	2371,33	260420
			Раздел: Отделка потолков				
176	176	11-260201-0102 РСНБ РК 2015	Утепление потолков мин.плитой	м3 изоляции	1,910	24327,03	46452
177	177	21-110101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 /IZOTERM-115/ толщ50мм	м3	3,934	23463,41	92295
178	178	22-050102-0105 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	190,950	76,01	14515
179	179	21-130816-2806 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	381,900	20,69	7902
180	180	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Потолки. Нанесение грунтовки	м2	673,640	76,86	51776
181	181	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм /штукатурка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	673,640	1167,58	786531
182	182	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Левкас /выравнивающий слой 2мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,130	946,93	24743
183	183	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Левкас /финишный слой 1мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,130	870,73	22752
184	184	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Потолки. Нанесение грунтовки	м2	63,330	76,86	4868
185	185	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	63,330	294,57	18655
			Раздел: Отделка стен				
186	186	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и откосов, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3 изоляции	17,478	44632,80	780088
187	187	21-110101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 /IZOTERM-115/	м3	18,002	23463,41	422394
188	188	21-130816-2806 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	3225,800	20,69	66748
189	189	11-150403-0904 РСНБ РК 2015	Оклейка стен малярной сеткой	м2	212,640	242,45	51556
190	190	21-080102-0301 РСНБ РК 2015	Сетка малярная	м2	223,272	66,74	14900
191	191	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Нанесение грунтовки	м2	169,690	76,86	13042
192	192	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм /гипсовая штукатурка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	64,830	898,34	58239
193	193	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм /штукатурка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,260	993,19	101563
194	194	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм /штукатурка гипсовая/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,170	1081,29	1265
195	195	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм /штукатурка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,580	1176,14	5387
196	196	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Левкас выравнивающий слой 2мм,	м2 оштукатуриваемой поверхности	64,830	772,54	50084
197	197	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Левкас финишный слой 1мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	64,830	696,33	45143

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
198	198	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Левкас выравнивающий слой 2мм,	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,170	955,49	1118
199	199	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Левкас финишный слой 1мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,170	879,28	1029
200	200	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Нанесение грунтовки	м2	169,690	76,86	13042
201	201	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	169,690	269,90	45798
			Раздел: Отделка потолков				
202	202	11-260201-0102 РСНБ РК 2015	Утепление потолков мин.плитой	м3 изоляции	0,227	24327,03	5522
203	203	21-110101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 /IZOTERM-115/ толщ50мм	м3	0,234	23463,41	5486
204	204	22-050102-0105 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	22,700	76,01	1726
205	205	21-130816-2806 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	45,400	20,69	939
206	206	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Потолки. Нанесение грунтовки	м2	4,540	76,86	349
207	207	11-150403-0904 РСНБ РК 2015	Оклейка малярной сеткой	м2	4,540	242,45	1101
208	208	21-080102-0301 РСНБ РК 2015	Сетка малярная	м2	4,540	66,74	303
209	209	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм /штукатурка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,540	1167,58	5301
210	210	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Левкас /выравнивающий слой 2мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,540	946,93	4299
211	211	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Левкас /финишный слой 1мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,540	870,73	3953
212	212	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Потолки. Нанесение грунтовки	м2	4,540	76,86	349
213	213	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	4,540	294,57	1337
			Раздел: Отделка стен				
214	214	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены и откосы. Нанесение грунтовки	м2	14,700	76,86	1130
215	215	11-150403-0904 РСНБ РК 2015	Оклейка стен малярной сеткой	м2	12,430	242,45	3014
216	216	21-080102-0301 РСНБ РК 2015	Сетка малярная	м2	12,430	66,74	830
217	217	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм /гипсовая штукатурка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,270	898,34	2039
218	218	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 10 мм /гипсовая штукатурка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,510	1022,84	10750
219	219	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 10 мм /гипсовая штукатурка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,920	1205,79	2315
220	220	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Левкас выравнивающий слой 2мм,	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,780	772,54	9873
221	221	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Левкас финишный слой 1мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,780	696,33	8899
222	222	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Левкас выравнивающий слой 2мм,	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,920	955,49	1835
223	223	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Левкас финишный слой 1мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,920	879,28	1688
224	224	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены и и откосы. Нанесение грунтовки	м2	15,430	76,86	1186
225	225	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены и откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	14,700	269,90	3967
			Раздел: Отделка потолков				
226	226	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Потолки. Нанесение грунтовки	м2	15,760	76,86	1211

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
227	227	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм/гипсовая штукатурка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,760	1072,73	16906
228	228	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки.Левкас выравнивающий слой 2мм,	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,760	946,93	14924
229	229	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки.Левкас финишный слой 1мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,760	870,73	13723
230	230	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Потолки. Нанесение грунтовки	м2	16,140	76,86	1241
231	231	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	15,760	294,57	4642
			Раздел: Отделка стен				
232	232	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены и откосы. Нанесение грунтовки	м2	33,740	76,86	2593
233	233	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм/гипсовая штукатурка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,940	898,34	17913
234	234	11-150403-0904 РСНБ РК 2015	Оклейка стен малярной сеткой	м2	2,410	242,45	584
235	235	21-080102-0301 РСНБ РК 2015	Сетка малярная	м2	2,410	66,74	161
236	236	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 10 мм/гипсовая штукатурка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,410	1022,84	2465
237	237	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм/гипсовая штукатурка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,110	1081,29	3363
238	238	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Левкас выравнивающий слой 2мм,	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,630	772,54	23663
239	239	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Левкас финишный слой 1мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,630	696,33	21329
240	240	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Левкас выравнивающий слой 2мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,110	955,49	2972
241	241	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Левкас финишный слой 1мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,110	879,28	2735
242	242	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены и и откосы. Нанесение грунтовки	м2	33,740	76,86	2593
243	243	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены и откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	33,740	269,90	9106
			Раздел: Отделка потолков				
244	244	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Потолки. Нанесение грунтовки	м2	2549,040	76,86	195920
245	245	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм/гипсовая штукатурка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	917,830	1072,73	984587
246	246	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки.Левкас выравнивающий слой 2мм,	м2 оштукатуриваемой поверхности	917,830	946,93	869123
247	247	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Левкас финишный слой 1мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	917,830	870,73	799178
248	248	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Потолки. Нанесение грунтовки	м2	917,830	76,86	70545
249	249	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	917,830	294,57	270362
			Раздел: Отделка стен				
250	250	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены и откосы. Нанесение грунтовки	м2	1260,070	76,86	96849
251	251	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм/гипсовая штукатурка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1123,760	898,34	1009517
252	252	11-150403-0904 РСНБ РК 2015	Оклейка стен малярной сеткой	м2	148,900	242,45	36102
253	253	21-080102-0301 РСНБ РК 2015	Сетка малярная	м2	116,287	66,74	7761

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
254	254	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 10 мм/гипсовая штукатурка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	105,300	1022,84	107705
255	255	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм/гипсовая штукатурка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,560	1081,29	27638
256	256	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 10 мм/гипсовая штукатурка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,450	1205,79	6572
257	257	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Левкас выравнивающий слой 2мм,	м2 оштукатуриваемой поверхности	2372,820	772,54	1833094
258	258	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Левкас финишный слой 1мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2373,220	696,33	1652546
259	259	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Левкас выравнивающий слой 2мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,010	955,49	29630
260	260	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Левкас финишный слой 1мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,010	879,28	27267
261	261	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены и и откосы. Нанесение грунтовки	м2	2403,830	76,86	184759
262	262	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены и откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	2403,830	269,90	648782
			Раздел: Отделка потолков				
263	263	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Потолки. Нанесение грунтовки	м2	4004,960	76,86	307822
264	264	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм/штукатурка гипсовая/	м2 оштукатуриваемой поверхности	3599,680	1072,73	3861496
265	265	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм/штукатурка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	336,400	1167,58	392775
266	266	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки.Левкас выравнивающий слой 2мм,	м2 оштукатуриваемой поверхности	4004,960	946,93	3792427
267	267	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки.Левкас финишный слой 1мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	4004,960	870,73	3487221
268	268	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Потолки. Нанесение грунтовки	м2	4004,960	76,86	307822
269	269	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	4004,960	294,57	1179726
			Раздел: Отделка стен 2 этаж +2,815				
270	270	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены и откосы. Нанесение грунтовки	м2	3509,440	76,86	269736
271	271	11-150403-0904 РСНБ РК 2015	Оклейка стен малярной сеткой	м2	332,420	242,45	80597
272	272	21-080102-0301 РСНБ РК 2015	Сетка малярная	м2	750,897	66,74	50113
273	273	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм/гипсовая штукатурка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	517,400	898,34	464800
274	274	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм/гипсовая штукатурка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	98,300	1081,29	106291
275	275	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 10 мм/гипсовая штукатурка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	312,220	1022,84	319352
276	276	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 10 мм/гипсовая штукатурка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,200	1205,79	24357
277	277	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм/штукатурка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	292,200	993,19	290216
278	278	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 10 мм/штукатурка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1309,650	1158,34	1517023

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
279	279	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Левкас, выравнивающий слой 2мм,	м2 оштукатуриваемой поверхности	2187,510	772,54	1689935
280	280	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Левкас, финишный слой 1мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2187,510	696,33	1523231
281	281	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Левкас выравнивающий слой 2мм,	м2 оштукатуриваемой поверхности	1154,800	955,49	1103398
282	282	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Левкас финишный слой 1мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1154,800	879,28	1015394
283	283	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены и откосы. Нанесение грунтовки	м2	4449,040	76,86	341954
284	284	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены и откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	3342,310	269,90	902073
285	285	11-150107-0107 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	1106,730	4758,31	5266165
			Раздел: Отделка стен с 3 по 9 этаж на отм:+5,665 по +22,765				
286	286	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены и откосы. Нанесение грунтовки	м2	12563,670	76,86	965646
287	287	11-150403-0904 РСНБ РК 2015	Оклейка стен малярной сеткой	м2	1713,950	242,45	415555
288	288	21-080102-0301 РСНБ РК 2015	Сетка малярная	м2	1799,648	66,74	120103
289	289	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм/гипсовая штукатурка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	3519,250	898,34	3161478
290	290	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 10 мм/гипсовая штукатурка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1572,550	1022,84	1608470
291	291	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм/гипсовая штукатурка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	688,100	1081,29	744035
292	292	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 10 мм/гипсовая штукатурка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	141,400	1205,79	170499
293	293	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм/штукатурка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,880	993,19	5840
294	294	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 10 мм/штукатурка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	86,730	1158,34	100463
295	295	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Левкас, выравнивающий слой 2мм,	м2 оштукатуриваемой поверхности	8867,460	772,54	6850450
296	296	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Левкас, финишный слой 1мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	8867,460	696,33	6174686
297	297	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Левкас выравнивающий слой 2мм,	м2 оштукатуриваемой поверхности	3603,600	955,49	3443199
298	298	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Левкас финишный слой 1мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	3603,600	879,28	3168579
299	299	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены и откосы. Нанесение грунтовки	м2	12569,865	76,86	966122
300	300	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены и откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	12471,060	269,90	3365878
301	301	11-150107-0107 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	98,805	4758,31	470145
			Раздел: Отделка потолков				
302	302	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	7,700	163,36	1258
303	303	ПРАЙС-ЛИСТ	Пароизоляционная пленка Технониколь	м2	8,624	95,49	824
304	304	11-260201-0102 РСНБ РК 2015	Утепление потолков мин.плитой	м3 изоляции	1,596	24327,03	38826

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
305	305	21-110101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 /IZOTERM-115/ толщ50мм	м3	1,644	23463,41	38571
306	306	22-050102-0105 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	99,050	76,01	7529
307	307	21-130816-2806 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	198,100	20,69	4099
308	308	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм/штукатурка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,450	1167,58	23877
309	309	11-150403-0904 РСНБ РК 2015	Оклейка малярной сеткой	м2	19,810	242,45	4803
310	310	21-080102-0301 РСНБ РК 2015	Сетка малярная	м2	20,801	66,74	1388
311	311	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Потолки. Нанесение грунтовки	м2	8,340	76,86	641
312	312	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	8,340	294,57	2457
			Раздел: Отделка стен				
313	313	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Утепление стен минплитой	м3 изоляции	8,734	44632,80	389801
314	314	21-110101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 /IZOTERM-115/	м3	8,996	23463,41	211065
315	315	21-130816-2806 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	1607,200	20,69	33256
316	316	11-150403-0904 РСНБ РК 2015	Оклейка стен малярной сеткой	м2	165,290	242,45	40075
317	317	21-080102-0301 РСНБ РК 2015	Сетка малярная	м2	174,122	66,74	11620
318	318	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены и и откосы. Нанесение грунтовки	м2	40,320	76,86	3099
319	319	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм/штукатурка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	195,830	993,19	194496
320	320	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 10мм/штукатурка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,260	1158,34	4935
321	321	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм/штукатурка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,640	1176,14	753
322	322	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 10 мм/штукатурка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,310	1341,29	416
323	323	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены и и откосы. Нанесение грунтовки	м2	40,320	76,86	3099
324	324	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены и откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	40,320	269,90	10882
			Раздел: Утепление фасадов				
325	325	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен /Фасад, лоджия, Тамбур входная группа, выход на кровлю/. Изоляция изделиями из 5волокнистых и зернистых материалов	м3 изоляции	100,683	35109,73	3534967
326	326	21-110101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-135 ГОСТ 9573-2012	м3	103,704	26335,21	2731064
327	327	21-130816-2806 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	10615,700	20,69	219661
328	328	22-050102-0105 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - клей для системы теплоизоляции	кг	6369,420	76,01	484162
329	329	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен цоколя. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов /тип-6,7/	м3 изоляции	21,049	35109,73	739021
330	330	21-110401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 ГОСТ 32310-2012/Пеноплекс фудамент/	м3	21,680	21640,22	469168
331	331	21-130816-2806 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	4013,300	20,69	83043
332	332	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности обрамление оконных и дверных проемов. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов /тип-8,9/	м3 изоляции	0,281	35109,73	9866
333	333	21-110101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 /IZOTERM-115/	м3	0,130	23463,41	3045
334	334	21-110401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 /Пеноплекс фудамент/	м3	0,160	21640,22	3455
335	335	21-130816-2806 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	52,000	20,69	1076
			Раздел: Отделка фасада основная плоскость, торец фасада				
336	336	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Нанесение грунтовки	м2	1328,820	76,86	102133
337	337	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка сухой клеевой смесью STUCCO TERMO 220 толщ 4мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1328,820	1495,99	1987896
338	338	11-260301-0104 РСНБ РК 2015	Устройство фасадной сетки по утеплителю	м2 изолируемой поверхности	1328,820	306,50	407277

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
339	339	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка сухой клеевой смесью STUCCO TERMO 220 толщ 4мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1328,820	1495,99	1987896
340	340	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Нанесение грунтовки	м2	1328,820	76,86	102133
341	341	11-150212-0306 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей	м2	1328,820	1194,10	1586745
342	342	11-150402-0602 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска фасадной краской	м2 окрашиваемой поверхности	1328,820	657,42	873586
			Раздел: Лоджии				
343	343	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Нанесение грунтовки	м2	867,940	76,86	66710
344	344	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка сухой клеевой смесью STUCCO TERMO 220 толщ 4мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	867,940	1495,99	1298426
345	345	11-260301-0104 РСНБ РК 2015	Устройство фасадной сетки по утеплителю	м2 изолируемой поверхности	867,940	306,50	266020
346	346	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка сухой клеевой смесью STUCCO TERMO 220 толщ 4мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	867,940	1495,99	1298426
347	347	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка сухой клеевой смесью STUCCO TERMO 220 толщ 8мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	629,650	1952,07	1229119
348	348	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Нанесение грунтовки	м2	238,290	76,86	18315
349	349	11-150212-0306 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей	м2	238,290	1194,10	284542
350	350	11-150402-0602 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска фасадной краской	м2 окрашиваемой поверхности	867,940	657,42	570597
			Раздел: Строительные леса				
351	351	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка.	м2 вертикальной проекции	1698,263	842,40	1430617
352	352	11-080701-0104 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102.	м2 вертикальной проекции	1698,263	140,70	238953
			Раздел: Узел накрывки сейсмошва, АР-1.6.5				
353	353	11-460301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	43,000	1204,85	51809
354	354	11-460301-0217 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм /до 100 мм/	отверстие	-43,000	43,01	-8026
355	355	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,051	93131,72	4746
356	356	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	т	0,051	120353,58	6133
357	357	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,548	84,11	214
358	358	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,548	118,90	303
359	359	11-260301-0104 РСНБ РК 2015	Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	14,000	183,02	2562
360	360	21-050309-0130 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	14,000	333,02	4662
361	361	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	11,090	18367,53	203696
362	362	21-110101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3	11,423	11458,47	130887
363	363	11-260301-0801 РСНБ РК 2015	Гидроветрозащитная мембрана . Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	24,600	1563,36	38459
364	364	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Отлив деформационного шва из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 1250 мм. Устройство	м2	22,000	1431,95	31503
365	365	21-130211-0801 РСНБ РК 2015	Кронштейн усиленный ККУ-90 толщ. 2 мм	шт.	29,000	141,24	4096
366	366	21-130205-0703 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм	1000 шт.	0,029	17959,56	521
367	367	21-060902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 60 мм х 80 мм	м	34,800	502,19	17476
368	368	21-130201-1103 РСНБ РК 2015	FiX-анкер M6x65	шт.	58,000	31,07	1802
369	369	21-130208-0208 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,058	5284,54	307
370	370	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	22,000	1963,17	43190

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
371	371	21-130208-0102 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 29 мм	1000 шт.	0,087	8206,33	714
372	372	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	Фартук отлива деформационного шва из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм. Устройство	м	17,600	587,49	10340
373	373	21-130816-3407 РСНБ РК 2015	Водоотлив шириной планки 200 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	17,600	702,76	12369
374	374	21-130201-1103 РСНБ РК 2015	FiX-анкер М6х65	шт.	37,000	31,07	1150
			Раздел: Узел вертикального сейсмошва в осях 17-1, АР-1,6,6				
375	375	11-460301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	90,000	1204,85	108437
376	376	11-460301-0217 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм /до 100 мм/	отверстие	-90,000	43,01	-16799
377	377	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,020	93131,72	1861
378	378	21-050301-0804 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат500С диаметром 12 мм ГОСТ 10884-94	т	0,020	95989,65	1918
379	379	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,999	84,11	84
380	380	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,999	118,90	119
381	381	11-260301-0104 РСНБ РК 2015	Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	26,220	177,18	4646
382	382	21-050309-0126 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	м2	26,220	471,16	12354
383	383	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3 изоляции	10,700	35109,73	375674
384	384	21-110101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3	11,021	11458,47	126284
385	385	11-260301-0801 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный . Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	43,360	1563,36	67787
386	386	11-150108-1802 РСНБ РК 2015	Деформационный шов по стенам. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	53,360	1842,57	98319
387	387	21-130211-0801 РСНБ РК 2015	Кронштейн усиленный ККУ-90 толщ. 2 мм	шт.	84,000	141,24	11864
388	388	21-130201-1103 РСНБ РК 2015	Анкер-клин М10х65 ГОСТ 28778-90	шт.	84,000	31,07	2610
389	389	21-060902-1302 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий П-образный из оцинкованной стали 60х27 мм	м	240,000	135,65	32555
390	390	21-130208-0208 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,170	5284,54	898
391	391	11-150108-1808 РСНБ РК 2015	Деформационный шов по стенам. Облицовка оцинкованной сталью с полимерным покрытием	м2	53,360	519,64	27728
392	392	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	55,600	1963,17	109152
393	393	21-130208-0102 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 29 мм	1000 шт.	0,220	8206,33	1805
394	394	21-130201-1103 РСНБ РК 2015	Анкер-клин М10х65 ГОСТ 28778-90	шт.	240,000	31,07	7457
			Раздел: Ограждение ОГ-1,2,3				
395	395	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж лестничных ограждений ОГ	т	0,511	86132,22	43997
396	396	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждения внутренних лестниц	т	0,511	337650,85	172477
397	397	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	33,305	118,90	3960
			Раздел: Ограждение ОГ-4 на ограждения внутренней лестницы				
398	398	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж лестничных ограждений ОГ	т	0,055	86132,22	4698
399	399	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждения внутренних лестниц	т	0,055	337650,85	18415
400	400	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	3,556	118,90	423
			Раздел: Ограждения лоджии ОГ-4,5				
401	401	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж м/к балконных ограждений ОГ	т	7,957	86132,22	685317
402	402	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждения балконов	т	7,957	337650,85	2686543
403	403	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	518,768	84,11	43632
404	404	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	518,768	118,90	61681
405	405	11-090501-0101 РСНБ РК 2015	Балкон. Облицовка стальным профилированным листом	м2	2348,480	489,75	1150159

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
406	406	21-050109-0107 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	783,280	1222,20	957329
407	407	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,520	503884,03	262026
408	408	21-130211-0302 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,006	1740992,00	10923
			ИТОГО:				176826295
			В том числе :				
			Накладные расходы				33214704
			Сметная прибыль				13076021
			Итого с временными		1%	1765263,00	178291558
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	3273433,00	181564991
			Итого в ценах 2016-2017гг. Коэффициент 1,031		1,031		187266183
			Итого с НДС		12%	22471942	209738125

Ген.Директор ТОО "Новая Генерация" _____ (подпись)

Главный инженер ТОО "Новая Генерация" _____ (подпись)

Форма 2-3

Заказчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл.,Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока". 1 очередь строительства**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 3. Жилой дом со встроенным детским дошкольным центром.**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ
за июнь 2018г

Электрика

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	77	13-080206-1503 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	100,000	816,86	81686
2	78	23-060902-0118 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,103	1611560,18	165991
3	79	13-080201-2502 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	64,000	25882,94	1656508
4	80	ПРАЙС-ЛИСТ	Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки с наконечниками для кабеля сеч. 5х50 ЕРКТ0031-L12	шт	64,000	15077,57	964965
5	81	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами. Производство работ на высоте свыше 15 до 30 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,25.	м кабеля	120,000	832,97	99956
6	82	23-060515-0101 РСНБ РК 2015	Кабель Саморегулирующийся нагревательный марки 30КСТМ2-Т	м	120,000	3690,79	442894
7	83	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1,000	1645,86	1646
8	84	23-070213-0201 РСНБ РК 2015	Датчики модели TST 04-2.0-П (+2 до +10)	шт.	1,000	1963,62	1964
9	85	13-080303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,000	6169,86	18510
10	86	23-070202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная	шт.	3,000	3814,88	11445
11	87	21-110403-7003 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 100 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	1,000	4673,56	4674
12	88	13-080201-1901 РСНБ РК 2015	Заделка концевая. Монтаж оборудования	шт.	3,000	3085,00	9255
13	89	23-061709-0101 РСНБ РК 2015	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей TKL	шт.	3,000	2404,57	7214
14	90	13-080103-3101 РСНБ РК 2015	Зажим. Монтаж оборудования	шт.	3,000	692,11	2076
15	91	23-061709-0202 РСНБ РК 2015	Зажим клеммный контактный винтовой	шт.	3,000	1046,12	3138
16	92	13-080206-0701 РСНБ РК 2015	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	10,000	292,81	2928
17	93	ПРАЙ-ЛИСТ	Полоса перфорированная 65 Ц	м	10,000	231,19	2312
18	94	13-080206-2105 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий. Установка	ввод	3,000	1657,10	4971
19	95	23-061709-0502 РСНБ РК 2015	Вводы кабельные	шт.	3,000	311,19	934
20	96	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	5,000	768,74	3844
21	97	23-061705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	5,000	204,67	1023
22	98	13-080201-2301 РСНБ РК 2015	Соединительный комплект. Монтаж оборудования	шт.	5,000	1577,69	7888
23	99	13-080201-2301 РСНБ РК 2015	Комплект для соединения. Монтаж оборудования	шт.	5,000	1680,93	8405
24	100	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1,000	4369,80	4370
25	101	23-051207-1501 РСНБ РК 2015	Шкаф управления электрообогрева трубопроводов ШУ-ССТ-3-25-300 в комплекте: щит VS 112PD -1шт, модульный автоматический выключатель MC 325 -1 шт, контактор ES 420 -1шт, устройство защитного отключения CD 426 - 1шт, регулятор температуры электронный РТ-300 -1шт	шт.	1,000	182542,42	182542
26	147	13-100104-0101 РСНБ РК 2015	Лоток металлический сборный. Монтаж на полках со стойками	м	100,000	3397,76	339776
27	148	23-061710-0707 РСНБ РК 2015	Лотки прямые шириной 100 мм, L-2000 мм	шт.	15,000	2020,31	30305

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	149	23-061710-0401 РСНБ РК 2015	Полки кабельные для лотка шириной 100 мм	шт.	30,000	312,59	9378
29	150	23-061710-0705 РСНБ РК 2015	Лотки прямые шириной 400 мм, L-2000 мм	шт.	35,000	4411,11	154389
30	151	23-061710-0203 РСНБ РК 2015	Тройниковая секция для лотка шириной 400 мм	шт.	2,000	4162,89	8326
31	152	23-061710-0202 РСНБ РК 2015	Угловая секция для лотка шириной 400 мм	шт.	4,000	3285,49	13142
32	153	23-061710-0408 РСНБ РК 2015	Полки кабельные для лотка шириной 400 мм	шт.	50,000	436,03	21802
33	154	23-061710-0611 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные в комплекте с крепежом	шт.	80,000	1520,47	121638
34	155	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	70,000	454,77	31834
35	156	13-080208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	200,000	379,16	75832
36	157	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 40Х40Х4 мм. Монтаж оборудования	шт.	10,000	3362,09	33621
			ИТОГО:				4531179
			В том числе :				
			Накладные расходы				571607
			Сметная прибыль				335613
			Итого с временными		1 %	45312,00	4576491
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	84024,00	4660515
			Итого в ценах 2016-2017гг. Коэффициент 1,031		1,031		4806856
			Итого с НДС		12%	576823	5383679

Ген.Директор ТОО "Новая Генерация" (подпись)

Главный инженер ТОО "Новая Генерация" (подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл.,Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока". 1 очередь строительства**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 3. Жилой дом со встроенным детским дошкольным центром.**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ
за июнь 2018г

Отопление

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы алюминиевые. Установка	квт	254,550	1316,97	335236
2	2	23-051001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1697,000	1136,07	1927912
3	3	23-021104-2001 РСНБ РК 2015	Пробки заглушки	шт.	297,000	295,12	87649
4	4	23-021104-2001 РСНБ РК 2015	Пробки проходные	шт.	594,000	295,12	175298
5	5	23-021104-0404 РСНБ РК 2015	Кронштейны для радиаторов	комплект	594,000	590,23	350597
6	6	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	297,000	341,56	101443
7	7	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны регулирующие на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	297,000	2440,32	724775
8	8	ПРАЙС-ЛИСТ	Клапан запорный радиаторный, угловой RLV-15 уг., DN 15, типа DAnfOss	шт.	297,000	7172,02	2130090
9	9	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	297,000	2440,32	724775
10	10	23-040902-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	297,000	861,38	255829
11	20	21-110404-1404 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	4180,000	121,99	509922
12	21	21-110404-1406 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	902,000	185,15	167003
13	22	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	Крепления трубопроводов и отопительных приборов. Установка	кг изделия	1589,000	362,19	575524
			ИТОГО:				8066053
			В том числе :				
			Накладные расходы				927482
			Сметная прибыль				597486
			Итого с временными		1 %	80661,00	8146714
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	149574,00	8296288
			Итого в ценах 2016-2017гг. Коэффициент 1,031		1,031		8556794
			Итого с НДС		12%	1026815	9583609

Ген.Директор ТОО "Новая Генерация" _____ (подпись)

Главный инженер ТОО "Новая Генерация" _____ (подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл.,Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока". 1 очередь строительства**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 3. Жилой дом со встроенным детским дошкольным центром.**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ
за июнь 2018г

Холодное и горячее водоснабжение

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	15	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	540,000	2758,62	1489653
2	16	23-040902-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа АгСО ГОСТ 21345-2005	шт.	396,000	861,38	341105
3	17	23-040902-3102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа АгСО ГОСТ 21345-2005	шт.	128,000	1230,03	157444
4	18	23-040902-3103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа АгСО ГОСТ 21345-2005	шт.	16,000	2045,50	32728
5	19	23-020403-2502 РСНБ РК 2015	Хомут пластиковый, без монтажного комплекта	шт.	705,000	34,48	24311
6	20	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	140,000	575,30	80542
7	34	23-020502-1802 РСНБ РК 2015	Угольник типа HErz, 90°, Т 120°С, PN 10, DN 20x2 СТ РК 1893-2009	шт.	640,000	1078,41	690181
8	35	23-020502-1803 РСНБ РК 2015	Угольник типа HErz, 90°, Т 120°С, PN 10, DN 25x3 СТ РК 1893-2009	шт.	896,000	1439,03	1289373
9	36	23-020502-1802 РСНБ РК 2015	Угольник типа HErz, 90°, Т 120°С, PN 10, DN 25x20 СТ РК 1893-2009	шт.	128,000	1078,41	138036
10	37	23-020502-1825 РСНБ РК 2015	Угольник типа HErz, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 25x3/4 СТ РК 1893-2009	шт.	128,000	1471,29	188325
11	38	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	384,000	64,34	24706
12	39	23-020401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	190,000	22,56	4287
13	40	23-020401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	825,000	26,67	22003
14	41	23-020401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	128,000	23,60	3020
15	59	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	689,000	2758,62	1900687
16	60	23-040902-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа АгСО ГОСТ 21345-2005	шт.	264,000	861,38	227404
17	61	23-040902-3102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа АгСО ГОСТ 21345-2005	шт.	393,000	1230,03	483401
18	62	23-040902-3103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа АгСО ГОСТ 21345-2005	шт.	32,000	2045,50	65456
19	63	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,000	2497,65	2498
20	64	23-040902-3104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 32, типа АгСО ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	3179,08	3179
			ИТОГО:				7168338
			В том числе :				
			Накладные расходы				1242773
			Сметная прибыль				530988
			Итого с временными		1 %	71683,00	7240021
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	132927,00	7372948
			Итого в ценах 2016-2017гг. Коэффицент 1,031		1,031		7604461
			Итого с НДС		12%	912535	8516996

Ген.Директор ТОО "Новая Генерация" _____ (подпись)

Главный инженер ТОО "Новая Генерация" _____ (подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл.,Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока". 1 очередь строительства**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 3. Жилой дом со встроенным детским дошкольным центром.**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ
за июнь 2018г

Канализация

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Прокладка	м трубопровода	417,000	1722,87	718436
2	3	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	319,000	1269,86	405085
3	4	23-020601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	128,000	156,16	19988
4	5	23-020601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	104,000	192,05	19973
5	6	23-020601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	275,000	516,72	142097
6	7	23-020601-0407 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 150x50x150	шт.	4,000	2109,37	8437
7	8	23-020601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	136,000	68,58	9327
8	9	23-020601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	912,000	82,30	75058
9	10	23-020601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	147,000	272,68	40084
10	11	23-020601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	136,000	158,69	21582
11	12	23-020601-0605 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 150x100	шт.	6,000	1026,89	6161
12	13	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	68,000	1211,57	82386
13	14	23-020601-0104 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 150	шт.	6,000	472,42	2834
14	15	23-020601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	445,000	205,94	91644
15	16	23-020601-0101 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	528,000	67,95	35879
16	17	23-020403-2602 РСНБ РК 2015	Крепление для полиэтиленовых труб DN 110	шт.	656,000	143,62	94213
17	18	23-020403-2601 РСНБ РК 2015	Крепление для полиэтиленовых труб DN 50	шт.	562,000	97,64	54874
18	19	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 50, 100, плитами минераловатными марки 50	м3 изоляции	1,095	68621,81	75141
19	30	11-160801-0101 РСНБ РК 2015	Установка водосточных воронок	1воронка	6,000	16139,89	96839
			ИТОГО:				2000040
			В том числе :				
			Накладные расходы				311461
			Сметная прибыль				148151
			Итого с временными		1 %	20000,00	2020040
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	37088,00	2057128
			Итого в ценах 2016-2017гг. Коэффициент 1,031		1,031		2121722
			Итого с НДС		12%	254607	2376329

Ген.Директор ТОО "Новая Генерация" (подпись)

Главный инженер ТОО "Новая Генерация" (подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой дом комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл., Талгарский р-н, Бесаганский с.о., земли ПК "Луч Востока"**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 3. Жилой 9-ти этажный дом.**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ
за сентябрь 2018г

Общестроительные работы АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Тамбур входная группа, выход на кровлю				
1	1	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Нанесение грунтовки	м2	34,390	76,86	2643
2	2	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка сухой клеевой смесью STUCCO TERMO 220 толщ 4мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,390	1495,99	51447
3	3	11-260301-0104 РСНБ РК 2015	Устройство фасадной сетки по утеплителю	м2 изолируемой поверхности	34,390	306,50	10540
4	4	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка сухой клеевой смесью STUCCO TERMO 220 толщ 4мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,390	1495,99	51447
5	5	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Нанесение грунтовки	м2	34,390	76,86	2643
6	6	11-150212-0306 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей	м2	34,490	1194,10	41185
7	7	11-150402-0602 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска фасадной краской	м2 окрашиваемой поверхности	34,490	657,42	22674
			Раздел: Откосы				
8	8	11-150201-0301 РСНБ РК 2015	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка сухой клеевой смесью STUCCO TERMO 220	м откосов	263,248	614,87	161862
9	9	11-260301-0104 РСНБ РК 2015	Устройство фасадной сетки	м2 изолируемой поверхности	86,410	306,50	26484
10	10	11-150201-0301 РСНБ РК 2015	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка сухой клеевой смесью STUCCO TERMO 220	м откосов	263,248	614,87	161862
11	11	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Нанесение грунтовки	м2	263,248	76,86	20233
12	12	11-150212-0306 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей	м2	263,248	1194,10	314344
13	13	11-150402-0602 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска фасадной краской	м2 окрашиваемой поверхности	263,248	657,42	173063
			Раздел: Каркас под сплитерную плитку				
14	14	11-460301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	579,000	1204,85	697610
15	15	11-460301-0117 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм (до глудины 70мм)	отверстие	-579,000	31,55	-76153
16	16	11-090501-0302 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	579,000	323,65	187395
17	17	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,153	115146,14	132732
18	18	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,872	144933,38	126404
19	19	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,245	111163,39	27240
20	20	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,036	109318,06	3883
21	21	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	51,873	84,11	4363
22	22	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	51,873	118,90	6168

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Отделка стен Сплитерной плиткой				
23	23	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Кладка из СКЦ 390x90x90 под накрывочный элемент	м3	0,946	8560,62	8099
24	24	ПРАЙС-ЛИСТ	Брусок сплитерный 390x90x90мм	шт	299,487	187,97	56294
25	25	11-110101-2601 РСНБ РК 2015	Покрытия из СКЦ 250x190x90 накрывочный элемент. Устройство при укладке плашмя	м2 покрытия	29,200	6419,35	187445
26	26	21-030302-0701 РСНБ РК 2015	Элементы накрывочные бетонные, серые ГОСТ 13015-2012/размером 250x190x90мм/	м3	2,628	26139,62	68695
27	27	11-150106-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка стен цоколя сплитерной плиткой	м2 поверхности облицовки	140,000	4440,50	621671
28	28	21-030302-0602 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплитерные, толщиной 55 мм, серые СТ РК 958-93	м2	142,800	1607,73	229584
			Раздел: теплая стена				
29	29	11-260301-0104 РСНБ РК 2015	Устройство фасадной сетки	м2 изолируемой поверхности	3,730	306,50	1143
30	30	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм/ штукатурка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,730	993,19	3705
31	31	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Шпатлевка выравнивающая 2 мм,	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,730	772,54	2882
32	32	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Шпатлевка финишная 1 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,730	696,33	2597
33	33	11-150402-0602 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска фасадной краской	м2 окрашиваемой поверхности	3,730	657,42	2452
			Раздел: холодные стены				
34	34	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм/ штукатурка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,510	993,19	9445
35	35	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 5 мм/ штукатурка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,200	883,09	1943
36	36	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Шпатлевка выравнивающая 2 мм,	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,510	772,54	7347
37	37	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Шпатлевка финишная 1 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,510	696,33	6622
38	38	11-150402-0602 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска фасадной краской	м2 окрашиваемой поверхности	11,710	657,42	7698
39	39	11-110101-2601 РСНБ РК 2015	Покрытия из СКЦ 250x190x90 накрывочный элемент. Устройство при укладке плашмя	м2 покрытия	1,250	6419,35	8024
40	40	21-030302-0701 РСНБ РК 2015	Элементы накрывочные бетонные, серые ГОСТ 13015-2012/размером 250x190x90мм/	м3	0,113	26139,62	2941
			Раздел: теплая стена				
41	41	11-260301-0104 РСНБ РК 2015	Устройство фасадной сетки	м2 изолируемой поверхности	9,540	306,50	2924
42	42	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм/ штукатурка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,540	993,19	9475
43	43	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Шпатлевка выравнивающая 2 мм,	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,540	772,54	7370
44	44	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Шпатлевка финишная 1 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,540	696,33	6643
45	45	11-150402-0602 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска фасадной краской	м2 окрашиваемой поверхности	9,540	657,42	6272
			Раздел: холодные стены				
46	46	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм/ штукатурка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,500	993,19	25326
47	47	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 5 мм/ штукатурка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,520	883,09	4875
48	48	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Шпатлевка выравнивающая 2 мм,	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,500	772,54	19700

Номер по порядку	Номер позиция по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
49	49	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Шпатлевка финишная 1 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,500	696,33	17756
50	50	11-150402-0602 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска фасадной краской	м2 окрашиваемой поверхности	31,020	657,42	20393
51	51	11-110101-2601 РСНБ РК 2015	Покрытия из СКЦ 250х190х90 накрывочный элемент. Устройство при укладке плашмя	м2 покрытия	2,045	6419,35	13128
52	52	21-030302-0701 РСНБ РК 2015	Элементы накрывочные бетонные, серые ГОСТ 13015-2012/размером 250х190х90мм/	м3	0,184	26139,62	4811
			Раздел: теплая стена				
53	53	11-260301-0104 РСНБ РК 2015	Устройство фасадной сетки	м2 изолируемой поверхности	7,080	306,50	2170
54	54	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм/ штукатурка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,080	993,19	7032
55	55	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Шпатлевка выравнивающая 2 мм,	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,080	772,54	5470
56	56	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Шпатлевка финишная 1 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,080	696,33	4930
57	57	11-150402-0602 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска фасадной краской	м2 окрашиваемой поверхности	7,080	657,42	4654
			Раздел: холодная стена				
58	58	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм/ штукатурка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,000	993,19	17877
59	59	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Шпатлевка выравнивающая 2 мм,	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,000	772,54	13906
60	60	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Шпатлевка финишная 1 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,000	696,33	12534
61	61	11-150402-0602 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска фасадной краской	м2 окрашиваемой поверхности	18,000	657,42	11833
			Раздел: Крыльцо Кр-1,2; Вход в жилое здание				
62	62	11-110101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	7,800	1360,97	10616
63	63	21-040509-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	7,800	1312,21	10235
64	64	11-150106-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка стен цоколя сплитерной плиткой	м2 поверхности облицовки	4,300	4440,50	19094
65	65	21-030302-0602 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплитерные, толщиной 55 мм, серые СТ РК 958-93	м2	4,386	1607,73	7052
66	66	11-110101-2601 РСНБ РК 2015	Покрытия из СКЦ 250х190х90 накрывочный элемент. Устройство при укладке плашмя	м2 покрытия	15,700	6419,35	100784
67	67	21-030302-0701 РСНБ РК 2015	Элементы накрывочные бетонные, серые ГОСТ 13015-2012/размером 250х190х90мм/	м3	1,413	26139,62	36935
68	68	11-110101-4501 РСНБ РК 2015	Полы с противозкользящим покрытием. Устройство	м2	7,800	11960,96	93296
			Раздел: Облицовка стен приямка и входных групп				
69	69	11-460301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	647,000	1204,85	779540
70	70	11-460301-0117 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм (до глудины 70мм)	отверстие	-647,000	31,55	-85097
71	71	11-090501-0302 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	647,000	323,65	209404
72	72	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,117	111163,39	12951
73	73	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,329	115146,14	152979
74	74	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,975	144933,38	141354
75	75	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,282	111163,39	31358
76	76	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,071	109318,06	7780
77	77	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	59,785	84,11	5028

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
78	78	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	59,785	118,90	7108
79	79	11-150106-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка стен приямка сплитерной плиткой	м2 поверхности облицовки	32,350	4440,50	143650
80	80	21-030302-0602 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплитерные, толщиной 55 мм, серые СТ РК 958-93	м2	32,997	1607,73	53050
81	81	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Кладка из СКЦ 390х90х90 под накрывочный элемент	м3	1,048	8560,62	8969
82	82	ПРАЙС-ЛИСТ	Брусок сплитерный 390х90х90мм Раздел: Ограждения по входам в здание ОГ-1,2,3,4,5,6-/Крыльцо-1.2/ АР-7.4	шт	331,667	187,97	62342
83	83	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж лестничных ограждений	т	0,203	86132,22	17443
84	84	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждения лестниц	т	0,203	337650,85	68378
85	85	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,809	84,11	741
86	86	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза Раздел: Ограждения по входам в здание ОГ-1,2,3,4,5,6,7,8-/Крыльцо-2.2/ АР-7.4.1	м2	13,204	118,90	1570
87	87	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж лестничных ограждений	т	0,437	86132,22	37613
88	88	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждения лестниц	т	0,437	337650,85	147449
89	89	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,996	84,11	1598
90	90	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	28,472	118,90	3385
			ИТОГО:				5684341
			В том числе :				
			Накладные расходы				1407527
			Сметная прибыль				421062
			Итого с временными		1 %	56843,00	5741184
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	105408,00	5846592
			Итого в ценах 2016-2017гг. Коэффициент 1,031		1,031		6030177
			Итого с НДС		12%	723621	6753798

Ген.Директор ТОО "Новая Генерация" _____ (подпись)

Главный инженер ТОО "Новая Генерация" _____ (подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл.,Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока". 1 очередь строительства**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 3. Жилой дом со встроенным детским дошкольным центром.**

(наименование)
(наименование)

Акт приемки выполненных работ
за сентябрь 2018г

Электрика

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-080304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на полу	шт.	3,000	14030,00	42090
2	2	51-080401-0303 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-13-20, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	167649,57	167650
3	3	13-080103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока. Монтаж оборудования	шт.	6,000	3675,64	22054
4	4	23-070503-0612 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока ТОП-0,66 150/5А	шт.	6,000	1534,62	9208
5	5	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2,000	1428,06	2856
6	6	23-070501-1016 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP РП, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2,000	35269,84	70540
7	7	51-080401-0505 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПИ2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2,000	90468,65	180937
8	116	13-100902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка для установки розеток. Монтаж оборудования	шт.	10,000	346,57	3466
9	117	23-070202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления розеток и выключателей	шт.	10,000	36,76	368
10	118	13-100902-1208 РСНБ РК 2015	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200Х200 мм. Монтаж оборудования	шт.	20,000	1358,57	27171
11	119	23-080306-0107 РСНБ РК 2015	Коробка протяжная У409 IP65	шт.	20,000	487,20	9744
12	120	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	720,000	5379,12	3872967
13	121	23-070202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами ПРК	шт.	720,000	511,09	367983
14	122	13-080305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	20,000	779,31	15586
15	123	23-070219-0101 РСНБ РК 2015	Патроны карболитовые настенные наклонные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	20,000	199,83	3997
16	124	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	3,000	1428,06	4284
17	125	23-070501-1016 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP РП, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	3,000	35269,84	105810
18	126	13-080103-2904 РСНБ РК 2015	Прибор измерения и защиты. Монтаж оборудования	шт.	2,000	2369,21	4738
19	127	ПРАЙС-ЛИСТ	Помехоподавливающий конденсатор емкостью 500/0,5 мФ	шт	2,000	2266,66	4533
20	128	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2,000	1716,73	3433
21	129	23-070203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2,000	8360,23	16720
22	130	13-080303-1008 РСНБ РК 2015	Пускатели магнитные общего назначения на ток до 40 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на полу	пускатель	2,000	5282,87	10566
23	131	ПРАЙС-ЛИСТ	Пускатель электромагнитный нереверсивный с тепловым реле и кнопками "Пуск" и "Стоп" ПМ14-05-0122	шт	2,000	10252,75	20505
24	158	13-100405-0104 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная. Установка	шт.	376,000	1594,00	599344
25	159	23-061709-0201 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная на 3 контакта с установочным отверстием СО-3-2,5 220	шт.	272,000	799,23	217392
26	160	23-061709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная на 4 контакта с установочным отверстием СО-4-2,5 220	шт.	104,000	1046,12	108796
27	178	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	520,000	5379,12	2797143
28	179	23-070202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами ПРК	шт.	520,000	511,09	265765

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	180	13-100902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка для установки розеток. Монтаж оборудования	шт.	1312,000	346,57	454699
30	181	23-070202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления розеток	шт.	1312,000	36,76	48225
31	182	13-080206-3001 РСНБ РК 2015	Коробка для заземления с медной шиной. Монтаж оборудования	шт.	128,000	4613,40	590515
32	183	23-070202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка для заземления с медной шиной на 8 контактов	шт.	128,000	6563,59	840140
33	187	13-080206-1501 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	900,000	675,56	608003
34	188	23-060902-0309 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,927	101561,92	94148
			ИТОГО:				11591376
			В том числе :				
			Накладные расходы				2596787
			Сметная прибыль				858621
			Итого с временными		1 %	112817,00	11704193
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	209204,00	11913397
			Итого в ценах 2016-2017гг. Коэффициент 1,031		1,031		12287481
			Итого с НДС		12%	1474498	13761979

Ген.Директор ТОО "Новая Генерация" (подпись)

Главный инженер ТОО "Новая Генерация" (подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл.,Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока". 1 очередь строительства**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 3. Жилой дом со встроенным детским дошкольным центром.**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ
за сентябрь 2018г

Холодное и горячее водоснабжение

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	66	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Установка автоматических воздухоотделителей	комплект	1,000	243,95	244
2	67	23-051207-0904 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа HErz, FWW, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	1,000	1602,05	1602
3	68	23-020403-2502 РСНБ РК 2015	Хомут пластиковый, без монтажного комплекта	шт.	420,000	34,48	14483
4	69	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	446,000	575,30	256585
5	83	23-020502-1802 РСНБ РК 2015	Угольник типа HErz, 90°, Т 120°С, PN 10, DN 20x2 СТ РК 1893-2009	шт.	384,000	1078,41	414108
6	84	23-020502-1803 РСНБ РК 2015	Угольник типа HErz, 90°, Т 120°С, PN 10, DN 25x3 СТ РК 1893-2009	шт.	896,000	1439,03	1289373
7	85	23-020502-1802 РСНБ РК 2015	Угольник типа HErz, 90°, Т 120°С, PN 10, DN 25x20 СТ РК 1893-2009	шт.	128,000	1078,41	138036
8	86	23-020502-1825 РСНБ РК 2015	Угольник типа HErz, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 25x3/4 СТ РК 1893-2009	шт.	128,000	1471,29	188325
9	87	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	248,000	35,91	8906
10	88	23-020401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,000	41,37	331
11	89	23-020401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	124,000	22,56	2798
12	90	23-020401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	750,000	26,67	20003
13	96	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,000	2471,11	2471
14	97	23-040902-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа АгСО ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	861,38	861
15	98	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,000	2497,65	2498
16	99	23-040902-3105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 40, типа АгСО ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	4768,55	4769
17	100	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,000	4335,18	4335
18	101	23-040101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч6бр, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	6625,21	6625
19	102	23-020103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	1531,32	3063
20	103	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вибровставка фланцевая диаметром 80 мм. Установка	шт.	1,000	7796,95	7797
21	104	23-041012-1204 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) , для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 10, DN 80	шт.	1,000	13667,77	13668
22	105	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	90,000	575,30	51777
23	108	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2,000	2471,11	4942
24	109	23-040902-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа АгСО ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	861,38	861
25	110	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2,000	4423,14	8846
26	111	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вибровставка муфтовая диаметром 15 мм. Установка	шт.	1,000	2471,11	2471
27	112	23-041012-1301 РСНБ РК 2015	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 27036-86	шт.	1,000	2307,54	2308
28	113	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	32,000	575,30	18410
29	120	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вибровставка фланцевая диаметром 32 мм. Установка	шт.	1,000	5613,86	5614
30	121	23-041012-1201 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 10, DN 32	шт.	1,000	7431,39	7431

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	122	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вибровставка фланцевая диаметром 50 мм. Установка	шт.	1,000	5613,86	5614
32	123	23-041012-1202 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 10, DN 50	шт.	1,000	9210,87	9211
33	124	23-020101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5,000	383,91	1920
34	125	23-020101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,000	954,65	2864
			ИТОГО:				2503149
			В том числе :				
			Накладные расходы				102452
			Сметная прибыль				185418
			Итого с временными		1 %	25031,00	2528180
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	46417,00	2574597
			Итого в ценах 2016-2017гг. Коэффициент 1,031		1,031		2655440
			Итого с НДС		12%	318653	2974093

Ген.Директор ТОО "Новая Генерация"

(подпись)

Главный инженер ТОО "Новая Генерация"

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл.,Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока". 1 очередь строительства**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 3. Жилой дом со встроенным детским дошкольным центром.**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ
за сентябрь 2018г

Лифты

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4	Прайс-лист ТОО "Алматылифт"	Лифт пассажирский (W 0630 LT 10) грузоподъемностью 630 кг на 9 остановок, высота шахты 30,41 м	шт	1,000	11224407,58	11224408
2	8	Прайс-лист фирмы ТОО "Алматылифт"	Лифт грузопассажирский (W 1000 CO 10) грузоподъемностью 1000 кг на 9 остановок, высота шахты 30,41 м	шт	1,000	11283638,32	11283638
			ИТОГО:				22508046
			В том числе :				
			Накладные расходы				847706
			Сметная прибыль				1667263
			Итого в ценах 2016-2017гг. Коэффициент 1,031		1,031		23214805
			Итого с НДС		12%	2785777	26000582

Ген.Директор ТОО "Новая Генерация"

(подпись)

Главный инженер ТОО "Новая Генерация"

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл.,Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока". 1 очередь строительства**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 3. Жилой дом со встроенным детским дошкольным центром.**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2018г

Архитектурные решения

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж каркаса покрытия	т	0,807	144425,63	116553
2	2	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции каркаса покрытия из гнутых профилей	т	0,807	436211,37	352027
3	3	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	35,105	84,11	2953
4	4	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	35,105	118,90	4174
5	5	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие каркаса из профилированного листа. Монтаж	м2 покрытия	13,000	713,63	9277
6	6	21-100103-0109 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	м2	13,000	1569,33	20401
7	7	11-100104-0203 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка сайдингом	м2 потолков	7,700	1591,54	12255
8	8	ПРАЙС-ЛИСТ	Сайдинг	м2	7,700	2667,57	20540
9	9	11-120101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах из листовой оцинкованной стали. Устройство с изготовлением элементов	м2	17,260	238,32	4113
10	10	21-050104-0114 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80	т	0,142	272336,44	38744
11	11	21-130208-0208 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,202	5284,54	1067
12	12	11-100102-0204 РСНБ РК 2015	Устройство фронтонов	м2 фронтонов	9,000	1043,85	9395
13	13	21-100105-0309 РСНБ РК 2015	Фасонные панели из окрашенного стального листа	м2	9,000	1658,33	14925
14	14	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,003	503884,03	1577
15	15	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство	м труб	3,000	1787,27	5362
16	16	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж каркаса покрытия	т	0,131	144425,63	18861
17	17	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции каркаса покрытия из гнутых профилей	т	0,131	436211,37	56965
18	18	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,004	503884,03	2152
19	19	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,866	84,11	493
20	20	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	5,866	118,90	698
21	21	11-090303-0204 РСНБ РК 2015	Монтаж покрытия из полигаль	м2	10,850	2496,19	27084
22	22	21-130502-0404 РСНБ РК 2015	Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм	м2	10,850	1995,68	21653
23	23	21-130502-0804 РСНБ РК 2015	Профиль торцевой для поликарбонатных листов	м	7,110	139,74	994
24	24	21-130207-0409 РСНБ РК 2015	Саморез оцинкованный размерами 8 мм х 50 мм	10 шт.	12,800	78,15	1000
25	25	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж каркаса покрытия	т	0,103	144425,63	14886
26	26	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции каркаса покрытия из гнутых профилей	т	0,103	436211,37	44960
27	27	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,004	503884,03	2016
28	28	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,658	84,11	392
29	29	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	4,658	118,90	554
30	30	11-090303-0204 РСНБ РК 2015	Монтаж покрытия из полигаль	м2	7,690	2496,19	19196
31	31	21-130502-0404 РСНБ РК 2015	Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм	м2	7,690	1995,68	15347
32	32	21-130502-0804 РСНБ РК 2015	Профиль торцевой для поликарбонатных листов	м	5,490	139,74	767
33	33	21-130207-0409 РСНБ РК 2015	Саморез оцинкованный размерами 8 мм х 50 мм	10 шт.	7,900	78,15	617

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	34	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж каркаса покрытия	т	0,121	144425,63	17504
35	35	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции каркаса покрытия из гнутых профилей	т	0,121	436211,37	52869
36	36	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,272	84,11	443
37	37	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	5,272	118,90	627
38	38	11-090303-0204 РСНБ РК 2015	Монтаж покрытия из полигаль	м2	11,580	2496,19	28906
39	39	21-130502-0404 РСНБ РК 2015	Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм	м2	11,580	1995,68	23110
40	40	21-130502-0804 РСНБ РК 2015	Профиль торцевой для поликарбонатных листов	м	19,080	139,74	2666
41	41	21-130207-0409 РСНБ РК 2015	Саморез оцинкованный размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	24,000	78,15	1876
			Раздел: Разные работы				
42	42	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,700	3016,51	17194
43	43	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонное основание. Устройство	м3	15,310	19890,55	304524
44	44	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,210	17966,64	3766
45	45	21-050309-0130 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	103,770	333,02	34558
46	46	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	103,770	1835,43	190462
47	47	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301/до толщ 5см/	м2 покрытия	103,770	422,95	43890
48	48	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	116,050	1992,61	231242
49	49	ПРАЙС-ЛИСТ	Бордюрный камень (малый) 390х90х190	мн	117,210	451,04	52867
50	50	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой /Профилированной мембраной PlAnTEr/	м2 поверхности	659,310	1025,34	676020
51	51	ПРАЙС-ЛИСТ	Профилированная мембрана PlAnTEr	м2	738,427	511,63	377803
52	52	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	659,310	235,28	155124
53	53	ПРАЙС-ЛИСТ	Техноэласт П	м2	764,800	793,08	606547
54	54	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Дренаж, гравийная засыпка. Устройство	м3 основания	4,740	4623,98	21918
55	55	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Переходной бортик. Устройство	м плинтусов	264,000	256,77	67787
56	56	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,023	78923,54	1847
57	57	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,023	337650,85	7903
58	58	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,053	84,11	89
59	59	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,053	118,90	125
60	60	21-130201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	8,000	97,75	782
61	61	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Компенсатор-сталь кровельная оцинкованная В=1мм. Устройство	м2 покрытия	1,140	3008,02	3429
62	62	21-130201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	22,000	31,07	684
63	63	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Обваловка-Грунт обратной засыпки толщ. 500 мм	м3 грунта	1,840	1176,57	2165
64	64	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Защитный дренирующий слой-профилир.мембрана PlAnTEr/	м2 поверхности	3,670	1025,34	3763
65	65	ПРАЙС-ЛИСТ	Профилированные мембраны PlAnTEr	м2	4,110	511,63	2103
66	66	11-260201-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	0,184	72133,55	13237
67	67	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	3,670	899,43	3301
68	68	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	3,670	534,87	1963
69	69	ПРАЙС-ЛИСТ	Техноэласт П	м2	8,221	793,08	6520
70	70	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	Огрунтовка бетонных оштукатуренных поверхностей	м2	3,670	114,66	421
71	71	ПРАЙС-ЛИСТ	Праймер битумныйэмульсионный технониколь №1	л	1,285	449,31	577
72	72	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,500	18403,06	27605
73	73	11-070516-0106 РСНБ РК 2015	Гидрошпонка ВД. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков	м шва	13,450	856,41	11519
74	74	ПРАЙС-ЛИСТ	Герметик-эластомер IsOflEX P25	м3	0,081	317,63	26
75	75	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,022	78923,54	1755
76	76	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,022	337650,85	7506
77	77	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,000	84,11	84

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
78	78	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,000	118,90	119
79	79	21-130201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	16,000	97,75	1564
80	80	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,413	18403,06	7600
81	81	ПРАЙС-ЛИСТ	Герметик-эластомер IsOПЕХ P25	м3	0,076	317,63	24
			ИТОГО:				3860410
			В том числе :				
			Накладные расходы				397335
			Сметная прибыль				285956
			Итого с временными		1,%	38604,00	3899014
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	71586,00	3970600
			Итого с НДС		12 %	476472,00	4447072

Ген.Директор ТОО "Новая Генерация" _____ (подпись)

Главный инженер ТОО "Новая Генерация" _____ (подпись)

Форма 2-3

Заказчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл.,Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока". 1 очередь строительства**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 3. Жилой дом со встроенным детским дошкольным центром.**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2018г

Элекрика

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	8	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/ высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	6385,89	6386
2	9	23-070201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /в комплекте с DIN рейками, шинами нейтрали и земли/	шт.	1,000	5826,56	5827
3	10	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,000	6125,68	36754
4	11	23-070204-0750 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1255,18	1255
5	12	23-070204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,000	1002,55	5013
6	13	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,000	4235,83	16943
7	14	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	980,73	2942
8	15	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	327,35	327
9	16	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/ высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	6385,89	6386
10	17	51-080401-1201 РСНБ РК 2015	Устройство автоматического включения резерва 380/220В, Iн-63А ЯАВР3-63-1	шт.	1,000	329832,29	329832
11	18	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/ высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	6385,89	6386
12	19	23-070201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /в комплекте с DIN рейками, шинами нейтрали и земли/	шт.	1,000	5826,56	5827
13	20	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	6125,68	6126
14	21	23-070204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1002,55	1003
15	22	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8,000	4235,83	33887
16	23	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8,000	327,35	2619
17	24	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/ высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	6385,89	6386
18	25	23-070201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /в комплекте с DIN рейками, шинами нейтрали и земли/	шт.	1,000	5826,56	5827
19	26	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	6125,68	6126
20	27	23-070204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1002,55	1003
21	28	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13,000	4235,83	55066
22	29	23-070204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	327,35	1309
23	30	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9,000	327,35	2946
24	31	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	Щит этажный высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на стене	шт.	32,000	10910,08	349122
25	32	23-070201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	32,000	20642,84	660571
26	33	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	128,000	604,72	77405
27	34	23-070501-0903 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 TX RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	128,000	8818,93	1128822

28	35	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	128,000	6125,68	784086
29	36	23-070204-0718 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	128,000	419,21	53659
30	37	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Распределительный шкаф высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	88,000	6385,89	561958
31	38	23-070201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /в комплекте с DIN рейками, шинами нейтрали и земли/	шт.	88,000	2563,69	225604
32	39	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	88,000	6125,68	539059
33	40	23-070204-0717 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	88,000	350,31	30828
34	41	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	264,000	4235,83	1118260
35	42	23-070204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	176,000	2176,75	383108
36	43	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	88,000	327,35	28806
37	44	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Распределительный шкаф высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	40,000	6385,89	255436
38	45	23-070201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /в комплекте с DIN рейками, шинами нейтрали и земли/	шт.	40,000	2563,69	102547
39	46	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	40,000	6125,68	245027
40	47	23-070204-0717 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	40,000	350,31	14013
41	48	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	120,000	4235,83	508300
42	49	23-070204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	80,000	2176,75	174140
43	50	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	40,000	327,35	13094
44	51	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/ высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	6385,89	6386
45	52	23-070201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /в комплекте с DIN рейками, шинами нейтрали и земли/	шт.	1,000	5826,56	5827
46	53	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	6125,68	6126
47	54	23-070204-0717 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	350,31	350
48	55	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,000	4235,83	25415
49	56	23-070204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	2176,75	6530
50	57	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	327,35	982
51	58	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/ высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	6385,89	6386
52	59	23-070201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /в комплекте с DIN рейками, шинами нейтрали и земли/	шт.	1,000	5826,56	5827
53	60	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	6125,68	6126
54	61	23-070204-0718 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	419,21	419
55	62	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10,000	4235,83	42358
56	63	23-070204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7,000	2176,75	15237
57	64	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	327,35	982
58	102	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	131,000	2069,03	271043
59	103	23-070101-0261 РСНБ РК 2015	Светильник подвесной, тип НСП03-60-003 ГОСТ 17677-82	шт.	35,000	742,27	25979
60	104	23-070101-0340 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный, тип НПП03-60/100-03 ГОСТ 17677-82	шт.	3,000	1081,02	3243
61	105	23-070102-1344 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные с КЛЛ 1х32Вт, G10g, IP65 С360/132	шт.	93,000	4410,58	410184
62	106	23-070104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DSTAR 20W/827, напряжение электрической сети 220 В, мощность 20 Вт, цоколь Е27	шт.	56,000	692,50	38780
63	107	23-070104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, 220В, TL-E 32W	шт.	93,000	692,50	64402
64	108	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	18,000	1176,72	21181
65	109	23-070218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	18,000	571,91	10294
66	110	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	10,000	466,94	4669
67	111	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10,000	187,29	1873
68	112	13-080305-0106 РСНБ РК 2015	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2,000	564,12	1128

69	113	23-070204-0202 РСНБ РК 2015	Переключатель однополюсный для открытой установки	шт.	2,000	441,31	883
70	114	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	10,000	1174,65	11746
71	115	23-070220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	10,000	328,48	3285
72	132	13-080303-0501 РСНБ РК 2015	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	5100,12	5100
73	133	ПРАЙС-ЛИСТ	Пакетный выключатель 16А со степенью защиты IP6 ПВ2-16 М1	шт	1,000	1648,48	1648
74	134	13-080103-3001 РСНБ РК 2015	Датчик движения. Монтаж оборудования	шт.	60,000	1825,04	109502
75	135	23-080301-0802 РСНБ РК 2015	Датчик движения	шт.	60,000	4613,98	276839
76	136	13-080103-3001 РСНБ РК 2015	Фотореле с фотодатчиком	шт.	1,000	1825,04	1825
77	137	ПРАЙС-ЛИСТ	Фотореле с фотодатчиком ФР-7/220В	шт	1,000	3749,29	3749
78	138	13-080303-0901 РСНБ РК 2015	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	1,000	8828,39	8828
79	139	23-070208-0117 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные модели КМИ-11210, 12 А, 400 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	1,000	2063,72	2063
80	140	13-080305-1202 РСНБ РК 2015	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.	40,000	3180,54	127222
81	141	ПРАЙС-ЛИСТ	Плита электрическая мощностью 2,7кВ/250В	шт	40,000	27139,63	1085585
82	161	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	808,000	554,00	447630
83	162	23-070220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	624,000	244,65	152659
84	163	23-070220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	184,000	373,99	68814
85	164	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	40,000	605,80	24232
86	165	23-070220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток до 40 А, степень защиты IP65 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	40,000	328,48	13139
87	166	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	400,000	466,94	186777
88	167	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	400,000	187,29	74915
89	168	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	104,000	466,94	48562
90	169	23-070218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	104,000	213,71	22226
91	170	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	128,000	1032,46	132155
92	171	23-070218-1101 РСНБ РК 2015	Звонок электрический бытовой Трель-1	шт.	128,000	793,64	101586
93	172	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	128,000	2069,03	264836
94	173	23-070102-1344 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные с КЛЛ 1х32Вт, G10g, IP65 С360/132	шт.	128,000	4410,58	564555
95	174	23-070104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, 220В, TL-E-32W	шт.	128,000	692,50	88640
96	175	13-080305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	376,000	1800,13	676849
97	176	23-070219-0103 РСНБ РК 2015	Патроны карболитовые подвесные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	376,000	155,04	58297
98	177	23-070104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DSTAR 20W/827, напряжение электрической сети 220 В, мощность 20 Вт, цоколь Е27	шт.	376,000	692,50	260379
			ИТОГО:				13606275
			В том числе :				
			Накладные расходы				1571270
			Сметная прибыль				1007872
			Итого с временными		1 %	133133,00	13739408
			Итого в ценах 2016-2017гг. Коэффицент 1,031		1,031		14170829
			Итого с НДС		12%	1700500	15871329

Ген.Директор ТОО "Новая Генерация" (подпись)

Главный инженер ТОО "Новая Генерация" (подпись)

Форма 2-В

Заказчик ТОО "Новая Генерация"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Новая Генерация"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Многоэтажный жилой комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл.,Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока". 1 очередь строительства

(наименование, адрес)

Объект Пятно 3. Жилой дом со встроенным детским дошкольным центром.

(наименование)

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2018г

Вентиляция

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	64,000	1900,09	121605
2	2	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки, размерами 200 мм х 250 мм	шт.	64,000	11669,05	746819
3	3	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 700-1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	68,250	4926,87	336259
4	4	11-200101-0410 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	66,250	5265,42	348834
5	5	11-200101-0411 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	63,000	4958,18	312365
6	6	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	Короба класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм /200х250х400/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,720	5117,80	75334
7	7	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	8,500	46766,89	397519
8	8	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	34,000	267,56	9097
9	9	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	64,000	1900,09	121605
10	10	23-050306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки,размерами 150 мм х 250 мм	шт.	64,000	11227,37	718551
11	11	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 700-1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	68,250	4926,87	336259
12	12	11-200101-0403 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25,500	5664,33	144440
13	13	11-200101-0410 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	79,800	5265,42	420180
14	14	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	Короба класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм /200х250х400/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,560	5117,80	84751
15	15	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	7,125	46766,89	333214
16	16	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	38,000	267,56	10167
17	17	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	24,000	1900,09	45602
18	18	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки, размерами 200 мм х 250 мм	шт.	24,000	11669,05	280057
19	19	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 700-1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	26,250	4926,87	129330
20	20	11-200101-0410 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25,000	5265,42	131635
21	21	11-200101-0411 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,500	4958,18	111559

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	22	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	Короба класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм /200x250x450/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,060	5117,80	31014
23	23	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	Короба класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм /200x250x450/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,200	5117,80	11259
24	24	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	3,125	46766,89	146147
25	25	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	17,500	267,56	4682
26	26	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	40,000	1900,09	76003
27	27	23-050306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки, пластмассовые, размерами 250 мм x 150 мм	шт.	40,000	11227,37	449095
28	28	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 700-1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	42,000	4926,87	206928
29	29	11-200101-0403 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,600	5664,33	77035
30	30	11-200101-0410 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	65,000	5265,42	342252
31	31	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	Короба класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм /200x250x450/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,080	5117,80	41352
32	32	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	4,875	46766,89	227989
33	33	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	17,000	267,56	4548
34	34	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	24,000	1900,09	45602
35	35	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки, размерами 200 мм x 250 мм	шт.	24,000	11669,05	280057
36	36	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 700-1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	26,250	4926,87	129330
37	37	11-200101-0410 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25,000	5265,42	131635
38	38	11-200101-0411 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,500	4958,18	111559
39	39	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	Короба класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм /200x250x500/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,060	5117,80	31014
40	40	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	Короба класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм /200x250x500/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,200	5117,80	11259
41	41	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	3,125	46766,89	146147
42	42	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	17,500	267,56	4682
43	43	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	40,000	1900,09	76003
44	44	23-050306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки, пластмассовые, размерами 250 мм x 150 мм	шт.	40,000	11227,37	449095
45	45	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 700-1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	26,250	4926,87	129330
46	46	11-200101-0403 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,500	5664,33	48147
47	47	11-200101-0410 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	27,250	5265,42	143483
48	48	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	Короба класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм /200x250x500/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,080	5117,80	41352
49	49	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	3,000	46766,89	140301
50	50	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	17,000	267,56	4548

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
51	51	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	16,000	1900,09	30401
52	52	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки, размерами 200 мм х 250 мм	шт.	16,000	11669,05	186705
53	53	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 700-1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,500	4926,87	86220
54	54	11-200101-0410 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,250	5265,42	85563
55	55	11-200101-0411 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,200	4958,18	80322
56	56	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	Короба класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм /200х250х500/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,060	5117,80	31014
57	57	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	Короба класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм /200х250х500/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,200	5117,80	11259
58	58	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	2,125	46766,89	99380
59	59	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12,500	267,56	3344
60	60	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	4,000	1900,09	7600
61	61	23-050306-0303 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	3,000	9381,96	28146
62	62	23-050306-0305 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки пластмассовые, размерами 300 мм х 100 мм	шт.	1,000	10027,41	10027
63	63	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 700-1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24,000	4926,87	118245
64	64	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,125	46766,89	52613
65	65	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12,500	267,56	3344
66	66	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2,000	1900,09	3800
67	67	23-050306-0307 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые, пластмассовые, размерами 400 мм х 500 мм	шт.	1,000	12273,60	12274
68	68	23-050306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые, пластмассовые, размерами 200 мм х 400 мм	шт.	1,000	12837,36	12837
69	69	11-200101-0412 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,750	4701,75	3526
70	70	11-200101-0407 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,393	5557,20	2181
71	71	11-200801-0103 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Установка	дефлектор	1,000	20320,11	20320
72	72	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,075	46766,89	3508
			ИТОГО:				9619663
			В том числе :				
			Накладные расходы				1373306
			Сметная прибыль				714790
			Итого с временными		1 %	96497,00	9746160
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	178939,00	9925099
			Итого в ценах 2016-2017гг. Коэффициент 1,031		1,031		10236750
			Итого с НДС		12%	1228410	11465160

Ген.Директор ТОО "Новая Генерация" _____ (подпись)

Главный инженер ТОО "Новая Генерация" _____ (подпись)

Форма 2-В

Заказчик ТОО "Новая Генерация"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Новая Генерация"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Многоэтажный жилой комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл.,Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока". 1 очередь строительства

(наименование, адрес)

Объект Пятно 3. Жилой дом со встроенным детским дошкольным центром.

(наименование)

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2018г

Холодное и горячее водоснабжение

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	21	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	128,000	2235,15	286099
2	22	23-030301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч с интерфейсом	шт.	128,000	14487,95	1854458
3	23	23-030302-0601 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа SEnsus	шт.	128,000	738,53	94532
4	24	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	128,000	2758,62	353103
5	25	23-040902-3102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	128,000	1230,03	157444
6	26	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 20 мм. Установка	фильтр	128,000	1447,18	185240
7	27	23-041013-1802 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа ArCO СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	128,000	1476,90	189044
8	28	23-020101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 15 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	256,000	184,96	47349
9	29	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	128,000	937,57	120009
10	30	23-020401-0605 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	128,000	695,28	88996
11	31	23-020401-1005 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	128,000	751,68	96215
12	32	23-020401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	384,000	216,42	83106
13	33	23-020401-0804 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	128,000	367,12	46991
14	65	11-170201-0102 РСНБ РК 2015	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	шт	128,000	23939,17	3064213
15	70	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	128,000	2235,15	286099
16	71	23-030301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч с интерфейсом	шт.	128,000	14487,95	1854458
17	72	23-030302-0601 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа SEnsus	шт.	128,000	738,53	94532
18	73	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	128,000	2758,62	353103
19	74	23-040902-3102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	128,000	1230,03	157444
20	75	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка	фильтр	128,000	1447,18	185240
21	76	23-041013-1802 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа ArCO СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	128,000	1476,90	189044
22	77	23-020101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 15 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	256,000	184,96	47349
23	78	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	128,000	937,57	120009
24	79	23-020401-0605 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	128,000	695,28	88996
25	80	23-020401-1005 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	128,000	751,68	96215

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	81	23-020401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	256,000	216,42	55404
27	82	23-020401-0804 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	128,000	367,12	46991
28	131	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	34,000	2471,11	84018
29	132	23-040902-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	18,000	861,38	15505
30	133	23-040902-3103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	16,000	2045,50	32728
31	134	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,000	2497,65	2498
32	135	23-040902-3104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 32, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	3179,08	3179
33	136	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,000	4335,18	4335
34	137	23-040101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч6бр, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	6625,21	6625
35	138	23-020103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	1531,32	3063
36	139	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	100,000	575,30	57530
37	140	11-160901-0102 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	узел	1,000	33084,60	33085
38	141	23-030301-0306 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч с интерфейсом	шт.	1,000	122027,03	122027
39	142	23-030302-0605 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 50, типа SEnsus	шт.	1,000	10767,65	10768
40	143	23-040101-1002 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч6бр, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	10069,33	20139
41	144	23-020103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	2219,10	8876
42	145	23-040902-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	861,38	861
43	146	23-020101-1033 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 6 мм - 57 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,000	1129,70	2259
44	147	11-181001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1,000	2748,40	2748
45	148	23-041013-1808 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3", Т до +120°С, PN 20, DN 80, типа ArCO СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000	23111,05	23111
46	149	11-160901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1,000	21759,78	21760
47	150	23-030301-0304 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды класса С, DN 32, Q 6 м3/ч с интерфейсом	шт.	1,000	52526,73	52527
48	151	23-030302-0604 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 32, типа SEnsus	шт.	1,000	7026,21	7026
49	152	23-040101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч6бр, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	6625,21	13250
50	153	23-020103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	1531,32	6125
51	154	23-040902-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	861,38	861
52	155	23-020101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм x 3 мм - 32 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,000	310,37	621
53	156	11-181001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1,000	1775,86	1776
54	157	23-041013-1806 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 2", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа ArCO СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000	7177,45	7177
55	158	23-041001-0206 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый , для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 50	шт.	1,000	19028,96	19029
			ИТОГО:				10805190
			В том числе :				
			Накладные расходы				1055568
			Сметная прибыль				800384
			Итого с временными		1 %	108052,00	10913242
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	200367,00	11113609
			Итого в ценах 2016-2017гг. Коэффицент 1,031		1,031		11462579
			Итого с НДС		12%	1375510	12838089

Ген.Директор ТОО "Новая Генерация"

(подпись)

Главный инженер ТОО "Новая Генерация"

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик ТОО "Новая Генерация"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Новая Генерация"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Многоэтажный жилой комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл.,Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока". 1 очередь строительства

(наименование, адрес)

Объект Пятно 3. Жилой дом со встроенным детским дошкольным центром.

(наименование)

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2018г

Канализация

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	40	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Упор стальной	кг	10,000	575,30	5753
2	41	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 50, 100, плитами минераловатными марки 50	м3 изоляции	0,700	68621,81	48035
3	42	11-160401-0206 РСНБ РК 2015	Гильзы из стальных электросварных труб, диаметр до 133х3,5мм L=300мм (12шт) . Прокладка	м трубопровода	3,600	4041,90	14551
4	43	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,340	84,11	29
5	44	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 за 2 раза	м2	0,340	142,97	49
6	45	11-160201-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм.	м трубопровода	92,000	5343,64	491615
7	46	11-160201-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм.	м трубопровода	36,000	9195,31	331031
8	47	23-020802-0109 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 100Х100 ГОСТ 6942-98	шт.	17,000	3250,89	55265
9	48	23-020802-0111 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 150Х100 ГОСТ 6942-98	шт.	1,000	5219,68	5220
10	49	23-020802-0112 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 150Х150 ГОСТ 6942-98	шт.	3,000	6755,77	20267
11	50	23-020802-0206 РСНБ РК 2015	Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	29,000	2248,00	65192
12	51	23-020802-0207 РСНБ РК 2015	Отводы чугунные под углом 135° DN 150 ГОСТ 6942-98	шт.	5,000	3900,14	19501
13	52	23-020802-1002 РСНБ РК 2015	Прочистка к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	7,000	2845,15	19916
14	53	23-020802-1003 РСНБ РК 2015	Прочистка к чугунным канализационным трубам DN 150 ГОСТ 6942-98	шт.	5,000	7261,76	36309
15	54	23-020802-0705 РСНБ РК 2015	Крестовина чугунная прямая DN 150Х100 ГОСТ 6942-98	шт.	3,000	6312,86	18939
16	55	23-020802-0502 РСНБ РК 2015	Муфты к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	46,000	1129,84	51973
17	56	23-020802-0503 РСНБ РК 2015	Муфты к чугунным канализационным трубам DN 150 ГОСТ 6942-98	шт.	18,000	2751,53	49527
18	57	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Упор бетонный. Устройство	м3	0,200	23331,58	4666
19	58	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	190,000	575,30	109307
20	59	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32 мм	м	7,000	1408,29	9858
21	60	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	7,000	106,44	745
22	61	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,000	2785,15	2785
23	62	23-040902-3104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 32, типа АгСО ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	3179,08	3179
24	63	11-160801-0101 РСНБ РК 2015	Установка водосточных воронок	1воронка	1,000	16139,89	16140
25	64	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,000	575,30	2301
26	65	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Гидрозатворы на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1,000	8342,48	8342
27	66	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32 мм	м	4,000	1408,29	5633
28	67	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	4,000	106,44	426
29	68	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,000	25652,14	25652
30	69	ПРАЙС-ЛИСТ	Насос погружной с поплавком Q 4м3/час, Н	шт	1,000	34073,47	34073

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	70	13-080301-0120 РСНБ РК 2015	Подготовка машин электрических к испытанию, сдаче под наладку и пуску; масса до 0.15 т	шт	1,000	3594,19	3594
32	71	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,000	2785,15	2785
33	72	23-040902-3104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 32, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	3179,08	3179
34	73	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,000	2785,15	2785
35	74	23-041001-0404 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные муфтовые для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	2006,99	2007
			ИТОГО:				1470631
			В том числе :				
			Накладные расходы				141973
			Сметная прибыль				108936
			Итого с временными		1 %	14706,00	1485337
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	27271,00	1512608
			Итого в ценах 2016-2017гг. Коэффицент 1,031		1,031		1560104
			Итого с НДС		12%	187213	1747317

Ген.Директор ТОО "Новая Генерация"

(подпись)

Главный инженер ТОО "Новая Генерация"

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл.,Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока". 1 очередь строительства**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 3. Жилой дом со встроенным детским дошкольным центром.**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2018г

Газоснабжение

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7	23-040905-2904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	11,000	2851,26	31364
2	8	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Краны на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	176,000	2508,31	441462
3	9	23-040905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	176,000	503,09	88545
4	10	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100 мм. Установка	т фасонных частей	0,008	984840,12	7755
5	11	23-020101-0120 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	57,000	174,69	9957
6	12	23-020101-1002 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	13,000	253,83	3300
7	13	23-020101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	13,000	184,96	2404
8	18	13-120901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	13,000	2183,45	28385
9	27	11-250210-0101 РСНБ РК 2015	Газопровод диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,559	863186,24	482090
10	28	11-250127-0301 РСНБ РК 2015	Газопровод. Испытание природным газом на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,559	385572,21	215342
11	29	11-460301-0104 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 40 мм	отверстие	88,000	1070,71	94223
12	30	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	117,400	84,11	9874
13	31	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	117,400	118,90	13959
			ИТОГО:				1428658
			В том числе :				
			Накладные расходы				318876
			Сметная прибыль				105827
			Итого с временными	1 %	14287,00		1412945
			Итого с зимними удорожаниями	1,836 %	26492,00		1469437
			Итого в ценах 2016-2017гг. Коэффициент 1,031	1,031			1515578
			Итого с НДС	12%	181869		1697447

Ген.Директор ТОО "Новая Генерация" _____ (подпись)

Главный инженер ТОО "Новая Генерация" _____ (подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл.,Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока". 1 очередь строительства**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 3. Жилой дом со встроенным детским дошкольным центром.**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2018г

Лифты

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-030501-0103 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью630 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Лифты в сейсмостойком исполнении, применен коэффициент - 1,15 к затратам труда рабочих, времени эксплуатации машин и расходу материалов	лифт	1,000	2817984,39	2817984
2	2	13-030501-0105 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Уменьшатьза каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта. Лифты в сейсмостойком исполнении, применен коэффициент - 1,15 к затратам трударабочих, времени эксплуатации машин и расходу материалов	остановка	-3,000	32301,48	-283074
3	3	13-030501-0107 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта. Лифты в сейсмостойком исполнении, применен коэффициент - 1,15 к затратам труда рабочих, времени эксплуатации машин и расходу материалов	м	-3,910	5314,29	-78847
4	5	13-030501-0103 РСНБ РК 2015	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Лифты в сейсмостойком исполнении, применен коэффициент - 1,15 к затратам труда рабочих, времени эксплуатации машин и расходу материалов	лифт	1,000	2817984,39	2817984
5	6	13-030501-0105 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Уменьшатьза каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта. Лифты в сейсмостойком исполнении, применен коэффициент - 1,15 к затратам трударабочих, времени эксплуатации машин и расходу материалов	остановка	-3,000	32301,48	-283074
6	7	13-030501-0107 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта. Лифты в сейсмостойком исполнении, применен коэффициент - 1,15 к затратам труда рабочих, времени эксплуатации машин и расходу материалов	м	-3,910	5314,29	-78847
			ИТОГО:				4912126
			В том числе :				
			Накладные расходы				1265496
			Сметная прибыль				363861
			Итого с временными		1 %	49121,00	4961247
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	91088,00	5052335
			Итого в ценах 2016-2017гг. Коэффициент 1,031		1,031		5210980
			Итого с НДС		12%	625318	5836297

Ген.Директор ТОО "Новая Генерация" _____ (подпись)

Главный инженер ТОО "Новая Генерация" _____ (подпись)

Форма 2-18

Заказчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл.,Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока". 1 очередь строительства**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 3. Жилой дом со встроенным детским дошкольным центром.**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2018г

Тепловой пункт

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Сборный тепловой пункт				
1	1	13-110601-0101 РСНБ РК 2015	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования	шт.	1,000	8667,14	8667
2	2	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф управления ШУ ТП/3-1Н "AUHAL"	шт	1,000	111626,30	111626
3	3	13-080301-0120 РСНБ РК 2015	Подключение приборов к электрической сети	шт	1,000	3594,19	3594
4	4	13-110201-0102 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1,000	2476,11	2476
5	5	ПРАЙС-ЛИСТ	Теплосчетчик-регистратор "Взлет ТСР-М" ф65 в комплекте с источником вторичного питания, расходомером, термопреобразователем и модемом GPRS	шт	1,000	484090,56	484091
6	6	13-100905-0501 РСНБ РК 2015	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка	шт.	1,000	76525,04	76525
7	7	13-080301-0120 РСНБ РК 2015	Подключение приборов к электрической сети	шт	2,000	3594,19	7188
8	8	11-180701-0105 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 133 мм. Установка	шт.	2,000	107643,23	215286
9	9	11-181001-0108 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 125 мм. Установка	фильтр	2,000	37643,61	75287
10	10	23-020103-0111 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	2144,51	4289
11	11	11-160601-0104 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка	шт.	2,000	11398,18	22796
12	12	23-040902-0111 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	82956,51	165913
13	13	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	17,000	2758,62	46896
14	14	23-040902-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	17,000	861,38	14643
15	15	13-110101-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования	шт.	6,000	1286,22	7717
16	16	ПРАЙС-ЛИСТ	Электронный цифровой погодозависимый программируемый регулятор температуры "Овен" ТРМ232М-Р	шт	1,000	72648,76	72649
17	17	ПРАЙС-ЛИСТ	Датчик температуры наружного воздуха "Овен"ДТС125Л-100М.В3.60	шт	1,000	4757,48	4757
18	18	ПРАЙС-ЛИСТ	Датчик температуры теплоносителя погружной с защитной гильзой из латуни	шт	4,000	11292,10	45168
19	19	13-110204-0103 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий, диаметр условного прохода 25; 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	3362,56	3363
20	20	23-041010-0842 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVP фланцевый, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,000	818726,73	818727
21	21	23-020103-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	711,60	1423
22	22	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2,000	25652,14	51304
23	23	ПРАЙС-ЛИСТ	Насос регулируемый системы отопления, GrundfOs MAgnA1 50-150F	шт	2,000	337294,32	674589
24	24	23-020103-0112 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	2358,67	9435
25	25	11-180801-0301 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	2,000	3019,65	6039
26	26	ПРАЙС-ЛИСТ	Теплообменник системы отопления Q 352кВт "ARES"	шт	2,000	317548,73	635097
27	27	13-110204-0104 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий, диаметр условного прохода 40; 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	6780,61	6781
28	28	ПРАЙС-ЛИСТ	Клапан регулирующий седельный проходной Ду40 Kvs 25м3/час	шт	1,000	137430,05	137430

29	29	51-040206-0203 РСНБ РК 2015	Электропривод, модель MC55/230, для клапанов CV216/316, U 230 В, типа IMI	шт.	1,000	102476,34	102476
30	30	23-020103-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	712,91	1426
31	31	11-181001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	1,000	32937,92	32938
32	32	23-020103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	1682,14	3364
33	33	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	9,000	4968,24	44714
34	34	23-041001-0107 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2,000	10357,42	20715
35	35	23-020103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	1682,14	6729
36	36	23-040902-0109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	28918,23	28918
37	37	23-040103-4604 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, Т до +130°С, PN 16, DN 100, типа BEIVEn ГОСТ 13547-79	шт.	6,000	16204,02	97224
38	38	23-020103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	12,000	1682,14	20186
39	39	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2,000	2758,62	5517
40	40	23-040902-3103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	2045,50	4091
41	41	13-110204-0103 РСНБ РК 2015	Клапан электромагнитный, диаметр условного прохода 25; 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	3362,56	3363
42	42	ПРАЙС-ЛИСТ	Клапан электромагнитный нормально закрытый Ду25, с катушкой 220-1/50	шт	2,000	52920,27	105841
43	43	23-020103-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	593,03	1186
44	44	13-110101-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования	шт.	1,000	1286,22	1286
45	45	ПРАЙС-ЛИСТ	Пресостат KPI 35	шт	1,000	22162,02	22162
46	46	11-180401-0104 РСНБ РК 2015	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,3 м3. Установка	бак	1,000	28536,26	28536
47	47	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,000	2758,62	2759
48	48	23-041004-1613 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительный угловой R 1", PN 6, типа WATTs ГОСТ 31294-2005	шт.	1,000	7843,56	7844
49	49	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,000	2785,15	2785
50	50	23-040902-3104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 32, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	3179,08	3179
51	51	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1,000	14921,43	14921
52	52	23-020103-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	593,03	1186
53	53	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,000	2758,62	2759
54	54	23-041001-0403 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	1631,49	1631
55	55	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4,000	4968,24	19873
56	56	23-040103-4603 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, Т до +130°С, PN 16, DN 80, типа BEIVEn ГОСТ 13547-79	шт.	4,000	13024,30	52097
57	57	23-020103-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8,000	1414,36	11315
58	58	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,000	2758,62	2759
59	59	23-040902-3103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	2045,50	2045
60	60	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4,000	4968,24	19873
61	61	23-040103-4604 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, Т до +130°С, PN 16, DN 100, типа BEIVEn ГОСТ 13547-79	шт.	4,000	16204,02	64816
62	62	23-020103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8,000	1682,14	13457
63	63	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1,000	25652,14	25652
64	64	ПРАЙС-ЛИСТ	Насос подпиточный системы отопления, GrundfOs CM3-3	шт	1,000	73229,75	73230
65	65	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,000	2758,62	2759
66	66	23-040902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	8920,94	8921
67	67	13-110204-0103 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий, диаметр условного прохода 25; 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	3362,56	3363
68	68	23-041010-0843 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVP фланцевый, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,000	842831,14	842831
69	69	23-020103-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	712,91	1426

70	70	11-180801-0301 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	2,000	3019,65	6039
71	71	ПРАЙС-ЛИСТ	Теплообменник ГВС Q 534кВт "ARES"	шт	2,000	375150,08	750300
72	72	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2,000	25652,14	51304
73	73	ПРАЙС-ЛИСТ	Насос циркуляционный системы ГВС, GrundfOs UPS32-80 1800	шт	2,000	81187,70	162375
74	74	13-110204-0104 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий, диаметр условного прохода 40; 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	6780,61	6780
75	75	ПРАЙС-ЛИСТ	Клапан регулирующий седельный проходной Ду50 Kvs 40м3/час	шт	1,000	212694,27	212694
76	76	23-020103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	775,02	1550
77	77	11-181001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1,000	23093,68	23094
78	78	23-020103-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	939,46	1879
79	79	11-181001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1,000	20979,01	20979
80	80	23-020103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	775,02	1550
81	81	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1,000	4968,24	4968
82	82	23-041001-0105 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	6050,34	6050
83	83	23-020103-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	939,46	1879
84	84	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,000	2785,15	2785
85	85	23-041001-0104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	4819,07	4819
86	86	23-020103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	775,02	1550
87	87	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1,000	4968,24	4968
88	88	23-040902-0109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	28918,23	28918
89	89	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3,000	2785,15	8355
90	90	23-040103-4601 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, Т до +130°С, PN 16, DN 50, типа BEIVEn ГОСТ 13547-79	шт.	3,000	10562,87	31689
91	91	23-020103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6,000	775,02	4650
92	92	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6,000	4968,24	29809
93	93	23-040103-4602 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, Т до +130°С, PN 16, DN 65, типа BEIVEn ГОСТ 13547-79	шт.	2,000	10974,19	21948
94	94	23-020103-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	939,46	3758
95	95	23-040103-4603 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, Т до +130°С, PN 16, DN 80, типа BEIVEn ГОСТ 13547-79	шт.	4,000	13024,30	52097
96	96	23-020103-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8,000	1414,36	11315
97	97	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	27,000	2751,94	74302
98	98	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	10,000	569,95	5699
99	99	23-051501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	10,000	1450,39	14504
100	100	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4,000	2758,62	11034
101	101	23-040902-3103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	2045,50	4091
102	102	23-040902-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	861,38	1723
			ИТОГО:				6995371
			В том числе :				
			Накладные расходы				404124
			Сметная прибыль				518175
			Итого с временными		1 %	63752,00	7059123
			Итого в ценах 2016-2017гг. Коэффициент 1,031		1,031		7280784
			Итого с НДС		12%	873694	8154475

Ген.Директор ТОО "Новая Генерация" _____ (подпись)

Главный инженер ТОО "Новая Генерация" _____ (подпись)

Форма 2-11

Заказчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл.,Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока". 1 очередь строительства**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 3. Жилой дом со встроенным детским дошкольным центром.**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ
за февраль 2019г

Электрика

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Детский дошкольный центр				
1	192	13-080304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на полу	шт.	2,000	14030,00	28060
2	193	51-080401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	192829,03	192829
3	194	13-080103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока. Монтаж оборудования	шт.	6,000	3675,64	22054
4	195	23-070503-0612 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока ТОП-0,66 50/5А	шт.	6,000	1534,62	9208
5	196	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2,000	1428,06	2856
6	197	23-070501-1016 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP PII, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2,000	35269,84	70540
7	198	51-080401-0505 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	90468,65	90469
8	199	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/ высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	6385,89	6386
9	200	23-070201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /в комплекте с DIN рейками, шинами нейтрали и земли/	шт.	1,000	5826,56	5827
10	201	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	6125,68	12251
11	202	23-070204-0718 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	419,21	419
12	203	23-070204-1614 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2176,75	2177
13	204	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17,000	4235,83	72009
14	205	23-070204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9,000	2176,75	19591
15	206	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8,000	327,35	2619
16	207	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/ высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	6385,89	6386
17	208	23-070201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /в комплекте с DIN рейками, шинами нейтрали и земли/	шт.	1,000	5826,56	5827
18	209	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7,000	4235,83	29651
19	210	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	980,73	981
20	211	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,000	327,35	1964
21	212	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/ высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	6385,89	6386
22	213	51-080401-1201 РСНБ РК 2015	Устройство автоматического включения резерва 380/220В, Iн-63А ЯАВР3-40-1	шт.	1,000	329832,29	329832
23	214	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/ высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	6385,89	6386
24	215	23-070201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /в комплекте с DIN рейками, шинами нейтрали и земли/	шт.	1,000	5826,56	5827

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	216	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14,000	4235,83	59302
26	217	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	980,73	981
27	218	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	13,000	327,35	4256
28	219	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1930,000	293,56	566579
29	220	13-080201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	25,000	418,54	10463
30	221	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1130,000	780,21	881639
31	222	23-060141-0908 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,026	1042232,96	26577
32	223	23-060141-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,020	634400,13	12942
33	224	23-060144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,031	776937,32	23774
34	225	23-060144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,061	554216,48	33918
35	226	23-060144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	314274,79	16028
36	227	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,561	208717,41	117090
37	228	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,346	131669,03	308896
38	229	23-060201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 2х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,051	103802,05	5294
39	230	13-080206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	2000,000	304,58	609157
40	231	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	2040,000	52,90	107918
41	232	13-080305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	81,000	3691,03	298974
42	233	23-070102-1403 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 4х18 ARS/A (4554) ГОСТ 17677-82	шт.	81,000	5004,44	405359
43	234	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	18,000	2069,03	37243
44	235	23-070102-1344 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные с КЛЛ 1х32Вт, G10g, IP65 С360/132	шт.	15,000	4410,58	66159
45	236	23-070101-0340 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный, тип НПП03-60/100-03 ГОСТ 17677-82	шт.	3,000	1081,02	3243
46	237	23-070104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы линейные люминесцентные, 220В, Т8 18W	шт.	324,000	282,52	91536
47	238	23-070104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, 220В, TL-E 32W	шт.	15,000	692,50	10387
48	239	23-070104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DSTAR 20W/827, напряжение электрической сети 220 В, мощность 20 Вт, цоколь Е27	шт.	3,000	692,50	2077
49	240	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	53,000	554,00	29362
50	241	23-070220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	53,000	244,65	12966
51	242	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	4,000	1174,65	4699
52	243	23-070220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4,000	328,48	1314
53	244	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	52,000	466,94	24281
54	245	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	52,000	187,29	9739
55	246	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	7,000	466,94	3269
56	247	23-070218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	7,000	213,71	1496
57	248	13-080305-0106 РСНБ РК 2015	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	6,000	564,12	3385
58	249	23-070204-0202 РСНБ РК 2015	Переключатель однополюсный для открытой установки	шт.	6,000	441,31	2648
59	250	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	50,000	5379,12	268956
60	251	23-070202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами ПРК	шт.	50,000	511,09	25554
61	252	13-100902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка для установки розеток. Монтаж оборудования	шт.	122,000	346,57	42281
62	253	23-070202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления розеток и выключателей	шт.	122,000	36,76	4484
63	254	13-080303-1008 РСНБ РК 2015	Пускатели магнитные общего назначения на ток до 40 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на полу	пускатель	11,000	5282,87	58112

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
64	255	ПРАЙС-ЛИСТ	Пускатель электромагнитный нереверсивный с тепловым реле и кнопками "Пуск" и "Стоп" ПМ14-05-0122	шт	11,000	10252,75	112780
65	256	13-080303-0501 РСНБ РК 2015	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8,000	5100,12	40801
66	257	ПРАЙС-ЛИСТ	Пакетный выключатель 16А со степенью защиты IP6 ПВ2-16 М1	шт	8,000	1648,48	13188
			ИТОГО:				**5289638**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**769452**
			Сметная прибыль				391825
			Итого с временными	1 %		47450,00	5337088
			Итого с зимними удорожаниями	1,836 %		87990,00	5425078
			Итого в ценах 2016-2017гг. Коэффицент 1,031	1,031			5595427
			Итого с НДС	12%		671451	6266878

Ген.Директор ТОО "Новая Генерация"

(подпись)

Главный инженер ТОО "Новая Генерация"

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл.,Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока". 1 очередь строительства**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 3. Жилой дом со встроенным детским дошкольным центром.**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ
за февраль 2019г

Вентиляция

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	73	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,000	10384,33	10384
2	74	23-050401-0115 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, QMAX 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,000	23628,07	23628
3	75	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1,000	1900,09	1900
4	76	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1,000	11669,05	11669
5	77	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,000	5095,27	15286
6	78	23-050301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	1,000	830,25	830
7	79	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,038	46766,89	1754
8	80	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1,250	267,56	334
9	81	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,000	10384,33	10384
10	82	23-050401-0115 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, QMAX 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,000	23628,07	23628
11	83	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2,000	1900,09	3800
12	84	23-050306-0303 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1,000	9381,96	9382
13	85	23-050306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1,000	12837,36	12837
14	86	11-201001-0202 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм. Установка	глушитель шума	1,000	15628,20	15628
15	87	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,000	5146,94	15441
16	88	11-200101-0402 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,000	5564,25	100157
17	89	11-200401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2,000	7257,57	14515
18	90	23-050308-0501 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КПУ-1М, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60 с электроприводом МВ 220В	шт.	2,000	60527,17	121054
19	91	13-080301-0120 РСНБ РК 2015	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	2,000	3594,19	7188
20	92	11-200501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1,000	2149,10	2149
21	93	23-050302-2021 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1,000	3824,21	3824
22	94	23-050301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	2,000	830,25	1660

23	95	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,850	46766,89	39752
24	96	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	14,000	267,56	3746
25	97	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,000	10384,33	10384
26	98	23-050401-0115 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, QMAX 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,000	23628,07	23628
27	99	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	4,000	1900,09	7600
28	100	23-050306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные,размерами 100 мм х 100 мм	шт.	3,000	7751,30	23254
29	101	23-050306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1,000	7751,30	7751
30	102	11-201001-0202 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм. Установка	глушитель шума	1,000	15628,20	15628
31	103	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,800	5146,94	24705
32	104	11-200101-0402 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,000	5564,25	100157
33	105	11-200401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1,000	7257,57	7258
34	106	23-050308-0501 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КПУ-1М, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60 с электроприводом МВ 220В	шт.	1,000	60527,17	60527
35	107	13-080301-0120 РСНБ РК 2015	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1,000	3594,19	3594
36	108	11-200501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2,000	2149,10	4298
37	109	23-050302-2021 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2,000	3824,21	7648
38	110	23-050301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	2,000	830,25	1660
39	111	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,850	46766,89	39752
40	112	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	18,000	267,56	4816
41	113	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,000	10384,33	10384
42	114	23-050401-0116 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, QMAX 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,000	28223,31	28223
43	115	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	4,000	1900,09	7600
44	116	23-050306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	2,000	7751,30	15503
45	117	23-050306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2,000	7751,30	15503
46	118	11-201001-0202 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм. Установка	глушитель шума	1,000	15628,20	15628
47	119	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,600	5146,94	18529
48	120	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,400	4926,87	11824
49	121	11-200101-0403 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24,000	5664,33	135944
50	122	11-200401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2,000	7257,57	14515
51	123	23-050308-0501 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КПУ-1М, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60 с электроприводом МВ 220В	шт.	2,000	60527,17	121054
52	124	13-080301-0120 РСНБ РК 2015	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	2,000	3594,19	7188
53	125	11-200501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1,000	2149,10	2149
54	126	23-050302-2021 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1,000	3824,21	3824
55	127	23-050301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	2,000	830,25	1660

56	128	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,850	46766,89	39752
57	129	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	21,000	267,56	5619
58	130	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,000	10384,33	10384
59	131	23-050401-0113 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, QMAX 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,000	19031,89	19032
60	132	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1,000	1900,09	1900
61	133	23-050306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные,размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1,000	7751,30	7751
62	134	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,420	5095,27	47997
63	135	23-050301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	1,000	830,25	830
64	136	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,375	46766,89	17538
65	137	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	8,000	267,56	2140
66	138	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,000	10384,33	10384
67	139	23-050401-0113 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, QMAX 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,000	19031,89	19032
68	140	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1,000	1900,09	1900
69	141	23-050306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1,000	7751,30	7751
70	142	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,420	5095,27	47997
71	143	23-050301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	1,000	830,25	830
72	144	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,375	46766,89	17538
73	145	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	8,000	267,56	2140
74	146	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,000	10384,33	10384
75	147	23-050401-0115 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, QMAX 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,000	23628,07	23628
76	148	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1,000	1900,09	1900
77	149	23-050306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1,000	7751,30	7751
78	150	11-201001-0202 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм. Установка	глушитель шума	1,000	15628,20	15628
79	151	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,200	5146,94	83380
80	152	23-050301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	2,000	830,25	1660
81	153	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,750	46766,89	35075
82	154	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	13,000	267,56	3478
83	155	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,000	10384,33	10384
84	156	23-050401-0116 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, QMAX 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,000	28223,31	28223
85	157	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2,000	1900,09	3800
86	158	23-050306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2,000	7751,30	15503
87	159	11-201001-0202 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм. Установка	глушитель шума	1,000	15628,20	15628
88	160	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,000	5146,94	15441
89	161	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,200	4926,87	15766

90	162	11-200101-0403 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20,800	5664,33	117818
91	163	11-200401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1,000	7257,57	7258
92	164	23-050308-0501 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КПУ-1М, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60 с электроприводом МВ 220В	шт.	1,000	60527,17	60527
93	165	13-080301-0120 РСНБ РК 2015	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под паладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1,000	3594,19	3594
94	166	23-050301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	2,000	830,25	1660
95	167	11-200501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1,000	2149,10	2149
96	168	23-050302-2021 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1,000	3824,21	3824
97	169	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,875	46766,89	40921
98	170	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	19,000	267,56	5084
99	171	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,000	10384,33	10384
100	172	23-050401-0113 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, QMAX 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,000	19031,89	19032
101	173	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	3,000	1900,09	5700
102	174	23-050306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	3,000	7751,30	23254
103	175	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,700	5146,94	13897
104	176	23-050301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	1,000	830,25	830
105	177	11-200501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1,000	2149,10	2149
106	178	23-050302-2021 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1,000	3824,21	3824
107	179	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,500	46766,89	23383
108	180	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	11,500	267,56	3077
109	181	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,000	10384,33	10384
110	182	23-050401-0113 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, QMAX 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,000	19031,89	19032
111	183	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1,000	1900,09	1900
112	184	23-050306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные,размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1,000	7751,30	7751
113	185	11-200101-0401 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,164	5777,84	47170
114	186	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,099	5095,27	5600
115	187	23-050301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	1,000	830,25	830
116	188	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,400	46766,89	18707
117	189	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	8,000	267,56	2140
118	190	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,000	10384,33	10384
119	191	23-050401-0116 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, QMAX 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,000	28223,31	28223
120	192	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2,000	1900,09	3800
121	193	23-050306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2,000	7751,30	15503
122	194	11-201001-0202 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм. Установка	глушитель шума	1,000	15628,20	15628
123	195	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,300	5146,94	1544

124	196	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,800	4926,87	3941
125	197	11-200101-0403 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20,800	5664,33	117818
126	198	11-200401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1,000	7257,57	7258
127	199	23-050308-0501 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КПУ-1М, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60 с электроприводом МВ 220В	шт.	1,000	60527,17	60527
128	200	13-080301-0120 РСНБ РК 2015	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1,000	3594,19	3594
129	201	23-050301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	2,000	830,25	1660
130	202	11-200501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1,000	2149,10	2149
131	203	23-050302-2021 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1,000	3824,21	3824
132	204	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,875	46766,89	40921
133	205	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	15,500	267,56	4147
134	206	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,000	10384,33	10384
135	207	23-050401-0116 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, QMAX 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,000	28223,31	28223
136	208	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2,000	1900,09	3800
137	209	23-050306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2,000	7751,30	15503
138	210	11-201001-0202 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм. Установка	глушитель шума	1,000	15628,20	15628
139	211	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,400	4926,87	11824
140	212	11-200101-0403 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20,800	5664,33	117818
141	213	11-200401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1,000	7257,57	7258
142	214	23-050308-0501 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КПУ-1М, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60 с электроприводом МВ 220В	шт.	1,000	60527,17	60527
143	215	13-080301-0120 РСНБ РК 2015	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1,000	3594,19	3594
144	216	23-050301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	2,000	830,25	1660
145	217	11-200501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1,000	2149,10	2149
146	218	23-050302-2021 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1,000	3824,21	3824
147	219	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,875	46766,89	40921
148	220	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	16,000	267,56	4281
149	221	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,000	10384,33	10384
150	222	23-050401-0113 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, QMAX 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,000	19031,89	19032
151	223	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2,000	1900,09	3800
152	224	23-050306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные,размерами 100 мм х 100 мм	шт.	2,000	7751,30	15503
153	225	11-200101-0401 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,205	5777,84	58963
154	226	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,374	5095,27	7000
155	227	23-050301-0501 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	1,000	830,25	830

156	228	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,500	46766,89	23383
157	229	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10,000	267,56	2676
			ИТОГО:				3003045
			В том числе :				
			Накладные расходы				431900
			Сметная прибыль				222447
			Итого с временными		1 %	30030,00	3033075
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	55687,00	3088762
			Итого в ценах 2016-2017гг. Коэффициент 1,031		1,031		3185750
			Итого с НДС		12%	382290	3568040

Ген.Директор ТОО "Новая Генерация"

(подпись)

Главный инженер ТОО "Новая Генерация"

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл.,Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока". 1 очередь строительства**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 3. Жилой дом со встроенным детским дошкольным центром.**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ
за февраль 2019г

Отопление

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	135	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы алюминиевые. Установка	квт	55,650	1316,97	73290
2	136	23-051001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	371,000	1136,07	421482
3	137	23-021104-2001 РСНБ РК 2015	Пробки заглушки	шт.	35,000	295,12	10329
4	138	23-021104-2001 РСНБ РК 2015	Пробки проходные	шт.	70,000	295,12	20658
5	139	23-021104-0404 РСНБ РК 2015	Кронштейны для радиаторов	комплект	70,000	590,23	41316
6	140	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	35,000	341,56	11955
7	141	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны регулирующие на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	35,000	2440,32	85411
8	142	ПРАЙС-ЛИСТ	Клапан регулирующий с термоголовкой, угловой RLV-20 уг., DN 20, типа DAnfOss	шт.	35,000	7172,02	251021
9	143	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны запорные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	35,000	2440,32	85411
10	144	23-041008-0503 РСНБ РК 2015	Клапан запорный RA-N-20, угловой, присоединение RP 3/4, Тмакс 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	35,000	10150,24	355258
11	145	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых армированных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	73,000	3594,71	262414
12	146	23-010602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	65,627	216,51	14209
13	147	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	55,000	2703,62	148699
14	148	23-010602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	51,095	336,57	17197
15	149	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	118,000	2099,76	247772
16	150	23-010602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	110,684	556,15	61557
17	151	11-160501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	96,000	2782,63	267133
18	152	23-010602-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40X5,6 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	89,952	807,87	72669
19	153	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	342,000	535,24	183053
20	154	21-110403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	80,300	186,86	15005
21	155	21-110403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	60,500	246,56	14917
22	156	21-110403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	129,800	291,99	37900

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	157	21-110403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	105,600	324,46	34263
24	158	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6,000	2440,32	14642
25	159	23-040902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	4,000	3902,13	15609
26	160	23-040902-3109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	2359,03	4718
27	161	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Ручные запорно-балансировчные клапаны на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2,000	2440,32	4881
28	162	23-041009-0703 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	16486,85	16487
29	163	23-041009-0702 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	12032,33	12032
30	164	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	46,000	760,86	35000
31	165	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	36,000	828,56	29828
32	166	11-160301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	27,000	895,37	24175
33	167	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	82,000	1768,40	145008
34	168	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	191,000	106,44	20330
35	169	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FIEX	м трубопровода	191,000	585,97	111919
36	170	21-110403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	50,600	246,56	12476
37	171	21-110403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	39,600	291,99	11563
38	172	21-110403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	29,700	324,46	9637
39	173	21-110403-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	90,200	491,81	44362
40	174	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	Крепления трубопроводов и отопительных приборов. Установка	кг изделия	215,000	362,19	77871
41	175	11-130301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	24,000	73,73	1769
42	176	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	24,000	184,30	4423
43	177	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых армированных труб, наружный диаметр до 20 мм.(Дренаж) Прокладка	м трубопровода	25,000	3594,71	89868
44	178	23-010602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	22,475	216,51	4866
			ИТОГО:				3424384
			В том числе :				639322
			Накладные расходы				253658
			Сметная прибыль		1 %	34244,00	3458628
			Итого с временными		1,836 %	63500,00	3522128
			Итого с зимними удорожаниями		1,031		3632724
			Итого в ценах 2016-2017гг. Коэффициент 1,031		12%	435927	4068651
			Итого с НДС				

Ген.Директор ТОО "Новая Генерация" (подпись)

Главный инженер ТОО "Новая Генерация" (подпись)

Форма 2-18

Заказчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл.,Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока". 1 очередь строительства**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 3. Жилой дом со встроенным детским дошкольным центром.**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ
за февраль 2019г

Холодное и горячее водоснабжение

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	166	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	26,000	2471,11	64249
2	167	23-040902-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	26,000	861,38	22396
3	168	23-020403-2502 РСНБ РК 2015	Хомут пластиковый, без монтажного комплекта	шт.	55,000	34,48	1897
4	169	23-020401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,000	452,23	3166
5	170	23-020401-0605 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	695,28	695
6	171	23-020401-0805 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	316,90	317
7	172	23-020401-0609 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	901,39	1803
8	173	23-020401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26,000	216,42	5627
9	174	23-020502-1802 РСНБ РК 2015	Угольник типа HErz, 90°, Т 120°С, PN 10, DN 20x2 СТ РК 1893-2009	шт.	19,000	1078,41	20490
10	175	23-020502-1803 РСНБ РК 2015	Угольник типа HErz, 90°, Т 120°С, PN 10, DN 25x3 СТ РК 1893-2009	шт.	3,000	1439,03	4317
11	176	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13,000	35,91	467
12	177	23-020401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	55,40	55
13	178	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,000	64,34	322
14	179	23-020502-1510 РСНБ РК 2015	Муфта переходная типа HErz, DN 25x20, Т 120°С, PN 10 СТ РК 1893-2009	шт.	1,000	1034,76	1035
15	180	23-020502-1513 РСНБ РК 2015	Муфта переходная типа HErz, DN 32x25, Т 120°С, PN 10 СТ РК 1893-2009	шт.	2,000	1439,02	2878
16	181	23-020401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,000	22,56	271
17	182	23-020902-5102 РСНБ РК 2015	Сгон сантехнический прямой с резьбой 3/4", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа BugATTi	шт.	5,000	1615,89	8079
18	190	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	37,000	2471,11	91431
19	191	23-040902-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	19,000	861,38	16366
20	192	23-040902-3102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	12,000	1230,03	14760
21	193	23-051312-0103 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический смесительный, модель R156X R 3/4", PN 16, Т от 38°С до 60°С, типа GiACOMini ГОСТ 30815-2002	шт.	6,000	17811,93	106872
22	194	23-020403-2502 РСНБ РК 2015	Хомут пластиковый, без монтажного комплекта	шт.	52,000	34,48	1793
23	195	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,000	575,30	3452
24	196	11-170201-0102 РСНБ РК 2015	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	шт	6,000	23939,17	143635
25	197	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Установка автоматических воздухоотделителей	комплект	6,000	243,95	1464
26	198	23-051207-0904 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа HErz, FWW, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	6,000	1602,05	9612
27	202	23-020401-0601 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,000	452,23	2261

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	203	23-020401-0605 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	695,28	695
29	204	23-020401-1005 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	751,68	3007
30	205	23-020401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21,000	216,42	4545
31	206	23-020401-0405 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	244,09	488
32	207	23-020401-0805 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	316,90	317
33	208	23-020502-1802 РСНБ РК 2015	Угольник типа HErz, 90°, T 120°C, PN 10, DN 20x2 СТ РК 1893-2009	шт.	24,000	1078,41	25882
34	209	23-020502-1803 РСНБ РК 2015	Угольник типа HErz, 90°, T 120°C, PN 10, DN 25x3 СТ РК 1893-2009	шт.	1,000	1439,03	1439
35	210	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11,000	35,91	395
36	211	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	64,34	64
37	212	23-020502-1510 РСНБ РК 2015	Муфта переходная типа HErz, DN 25x20, T 120°C, PN 10 СТ РК 1893-2009	шт.	8,000	1034,76	8278
38	213	23-020401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,000	22,56	226
39	214	23-020501-0603 РСНБ РК 2015	Угольник комбинированный с внутренней резьбой и креплениями, DN 20x1/2 СТ РК 1893-2009	шт.	5,000	832,66	4163
40	215	23-020902-5102 РСНБ РК 2015	Сгон сантехнический прямой с резьбой 3/4", T до +120°C, PN 20, DN 20, типа BugATTi	шт.	8,000	1615,89	12927
41	216	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	10,000	861,25	8613
42	217	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	25,000	937,57	23439
43	218	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	50,000	992,40	49620
44	219	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	85,000	106,44	9048
45	220	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	22,000	2471,11	54365
46	221	23-040902-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", T до +95°C, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	12,000	861,38	10337
47	222	23-040902-3102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", T до +95°C, PN 30, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	8,000	1230,03	9840
48	223	23-040902-3103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", T до +95°C, PN 30, DN 25, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	2045,50	4091
49	224	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вибровставка муфтовая диаметром 20 мм. Установка	шт.	1,000	2471,11	2471
50	225	23-041012-1302 РСНБ РК 2015	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), T от -10°C до +110°C, PN 16, DN 20 ГОСТ 27036-86	шт.	1,000	3076,99	3077
51	226	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	65,000	575,30	37395
52	227	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	3,000	861,25	2584
53	228	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	138,000	937,57	129384
54	229	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	141,000	106,44	15008
55	230	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	32,000	2471,11	79076
56	231	23-040902-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", T до +95°C, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	17,000	861,38	14643
57	232	23-040902-3102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", T до +95°C, PN 30, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	15,000	1230,03	18450
58	236	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	150,000	575,30	86295
59	237	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1,000	2235,15	2235
60	238	23-030301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды класса C, DN 15, Q 1,5 м3/ч с интерфейсом	шт.	1,000	14487,95	14488
61	239	23-030302-0601 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа SEnsus	шт.	1,000	738,53	739
62	240	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,000	2758,62	2759
63	241	23-040902-3102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", T до +95°C, PN 30, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	1230,03	1230
64	242	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 20 мм. Установка	фильтр	1,000	1447,18	1447
65	243	23-041013-1802 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", T до +120°C, PN 20, DN 20, типа ArCO СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000	1476,90	1477
66	244	23-020101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 15 мм x 3 мм - 20 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,000	184,96	370

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
67	245	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1,000	937,57	938
68	246	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1,000	2235,15	2235
69	247	23-030301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч с интерфейсом	шт.	1,000	14487,95	14488
70	248	23-030302-0601 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа SEnsus	шт.	1,000	738,53	739
71	249	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,000	2758,62	2759
72	250	23-040902-3102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	1230,03	1230
73	251	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 20 мм. Установка	фильтр	1,000	1447,18	1447
74	252	23-041013-1802 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа ArCO СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000	1476,90	1477
75	253	23-020101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 15 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,000	184,96	370
76	254	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1,000	937,57	938
77	255	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,000	2758,62	2759
78	256	23-041001-0402 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные муфтовые для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	1665,67	1666
79	259	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,000	2497,65	2498
80	260	23-040902-3104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 32, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	3179,08	3179
81	261	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вибровставка муфтовая диаметром 32 мм. Установка	шт.	1,000	2471,11	2471
82	262	23-041012-1304 РСНБ РК 2015	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 27036-86	шт.	1,000	4307,28	4307
83	263	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40,000	575,30	23012
84	264	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	108,000	937,57	101257
85	265	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	108,000	106,44	11496
86	266	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вибровставка муфтовая диаметром 20 мм. Установка	шт.	2,000	2471,11	4942
87	267	23-041012-1302 РСНБ РК 2015	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 27036-86	шт.	2,000	3076,99	6154
88	270	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	60,000	575,30	34518
89	271	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1,000	2235,15	2235
90	272	23-030301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч с интерфейсом	шт.	1,000	14487,95	14488
91	273	23-030302-0601 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа SEnsus	шт.	1,000	738,53	739
92	274	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,000	2758,62	2759
93	275	23-040902-3102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	1230,03	1230
94	276	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 20 мм. Установка	фильтр	1,000	1447,18	1447
95	277	23-041013-1802 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа ArCO СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000	1476,90	1477
96	278	23-020101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 15 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,000	184,96	370
97	279	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1,000	937,57	938
98	280	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1,000	2235,15	2235
99	281	23-030301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч с интерфейсом	шт.	1,000	14487,95	14488
100	282	23-030302-0601 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа SEnsus	шт.	1,000	738,53	739
101	283	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,000	2758,62	2759
102	284	23-040902-3102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	1230,03	1230
103	285	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 20 мм. Установка	фильтр	1,000	1447,18	1447
104	286	23-041013-1802 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа ArCO СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000	1476,90	1477

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
105	287	23-020101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 15 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,000	184,96	370
106	288	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1,000	937,57	938
107	289	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,000	2758,62	2759
108	290	23-041001-0402 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные муфтовые для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	1665,67	1666
			ИТОГО:				1455282
			В том числе :				
			Накладные расходы				244811
			Сметная прибыль				107798
			Итого с временными		1 %	14553,00	1469835
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	26986,00	1496821
			Итого в ценах 2016-2017гг. Коэффициент 1,031		1,031		1543822
			Итого с НДС		12%	185259	1729080

Ген.Директор ТОО "Новая Генерация"

(подпись)

Главный инженер ТОО "Новая Генерация"

(подпись)

Форма 2-4

Заказчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл.,Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока". 1 очередь строительства**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 3. Жилой дом со встроенным детским дошкольным центром.**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ
за февраль 2019г

Тепловой пункт ДОУ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-110601-0101 РСНБ РК 2015	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования	шт.	1,000	8667,14	8667
2	2	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф управления ШУ ТП/3-1Н "AUHAL"	шт	1,000	155819,66	155820
3	3	13-080301-0120 РСНБ РК 2015	Подключение приборов к электрической сети	шт	1,000	3594,19	3594
4	4	13-110201-0102 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1,000	2476,11	2476
5	5	ПРАЙС-ЛИСТ	Теплосчетчик-регистратор "Взлет ТСР-М" ф20 в комплекте с источником вторичного питания, расходомером, термопреобразователем и модемом GPRS	шт	1,000	388900,83	388901
6	6	13-100905-0501 РСНБ РК 2015	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка	шт.	1,000	76525,04	76525
7	7	13-080301-0120 РСНБ РК 2015	Подключение приборов к электрической сети	шт	2,000	3594,19	7188
8	8	11-181001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	2,000	20979,01	41958
9	9	23-020103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	775,02	3100
10	10	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,000	2785,15	5570
11	11	23-040902-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	14048,42	28097
12	12	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8,000	2758,62	22069
13	13	23-040902-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	8,000	861,38	6891
14	14	13-110101-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования	шт.	6,000	1286,22	7717
15	15	ПРАЙС-ЛИСТ	Электронный цифровой погодозависимый программируемый регулятор температуры "Овен" ТРМ232М-Р	шт	1,000	103783,95	103784
16	16	ПРАЙС-ЛИСТ	Датчик температуры наружного воздуха "Овен"ДТС125Л-100М.В3.60	шт	1,000	6795,96	6796
17	17	ПРАЙС-ЛИСТ	Датчик температуры теплоносителя погружной с защитной гильзой из латуни	шт	2,000	16130,99	32262
18	18	ПРАЙС-ЛИСТ	Датчик температуры накладной	шт	2,000	7247,29	14495
19	19	13-110204-0102 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий, диаметр условного прохода 15; 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	3199,95	3200
20	20	23-041010-0839 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVP фланцевый, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,000	722682,86	722683
21	21	23-020103-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 15 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	412,50	825
22	22	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2,000	25652,14	51304
23	23	ПРАЙС-ЛИСТ	Насос регулируемый системы отопления, GrundfOs MAgnA1 50-150F	шт	2,000	174374,12	348748
24	24	13-110204-0102 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий, диаметр условного прохода 15; 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	3199,95	3200
25	25	ПРАЙС-ЛИСТ	Клапан регулирующий седельный проходной Ду15 Kvs 4м3/час	шт	1,000	140692,84	140693
26	26	11-181001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1,000	20979,01	20979
27	27	23-020103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	775,02	1550
28	28	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	11,000	2785,15	30637

29	29	23-041001-0104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	3,000	4819,07	14457
30	30	23-020103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6,000	775,02	4650
31	31	23-040902-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	9946,74	19893
32	32	23-040103-4601 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, Т до +130°С, PN 16, DN 50, типа BElVEn ГОСТ 13547-79	шт.	6,000	10562,87	63377
33	33	23-020103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	12,000	775,02	9300
34	34	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2,000	2758,62	5517
35	35	23-040902-3103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	2045,50	4091
36	36	13-110204-0102 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий, диаметр условного прохода 15; 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	3199,95	3200
37	37	23-041010-0839 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVP фланцевый, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,000	722682,86	722683
38	38	23-020103-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 15 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	412,50	825
39	39	11-180801-0301 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	1,000	3019,65	3020
40	40	ПРАЙС-ЛИСТ	Теплообменник ГВС Q 74кВт "ARES"	шт	1,000	114629,75	114630
41	41	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1,000	25652,14	25652
42	42	ПРАЙС-ЛИСТ	Насос циркуляционный системы ГВС, GrundfOs UPS32-80 1800	шт	1,000	39603,75	39604
43	43	13-110204-0102 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий, диаметр условного прохода 15; 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	3199,95	3200
44	44	ПРАЙС-ЛИСТ	Клапан регулирующий седельный проходной Ду20 Kvs 6,3м3/час	шт	1,000	134854,80	134855
45	45	11-181001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1,000	17943,10	17943
46	46	23-020103-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	711,60	1423
47	47	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1,000	14921,43	14921
48	48	23-020103-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	593,03	1186
49	49	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4,000	2758,62	11034
50	50	23-041001-0403 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	1631,49	1631
51	51	23-040902-3103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	3,000	2045,50	6136
52	52	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8,000	2785,15	22281
53	53	23-041001-0404 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	2006,99	2007
54	54	23-040902-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	9946,74	9947
55	55	23-040902-3104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 32, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	6,000	3179,08	19074
56	56	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	18,000	2751,94	49535
57	57	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	8,000	569,95	4560
58	58	23-051501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	8,000	1450,39	11603
59	59	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4,000	2758,62	11034
60	60	23-040902-3103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	2045,50	4091
61	61	23-040902-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	861,38	1723
			ИТОГО:				3598815
			В том числе :				
			Накладные расходы				203488
			Сметная прибыль				266579
			Итого с временными	1 %	31150,00		3629965
			Итого с зимними удорожаниями	1,836 %	57763,00		3687728
			Итого в ценах 2016-2017гг. Коэффицент 1,031	1,031			3803524
			Итого с НДС	12%	456423		4259947

Ген.Директор ТОО "Новая Генерация" _____ (подпись)

Главный инженер ТОО "Новая Генерация" _____ (подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл.,Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока". 1 очередь строительства**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 3. Жилой дом со встроенным детским дошкольным центром.**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ
за февраль 2019г

Пожарная сигнализация

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-100701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый. Монтаж оборудования	шт.	1,000	59557,85	59558
2	2	ПРАЙС-ЛИСТ	Пульт контроля и управления С 2000 НВП Болид	шт	1,000	15379,12	15379
3	3	13-100701-0106 РСНБ РК 2015	Блок индикации. Монтаж оборудования	шт.	2,000	25022,45	50045
4	4	ПРАЙС-ЛИСТ	Блок индикации С 2000-БИ НВП Болид	шт	2,000	54414,96	108830
5	5	13-100701-0106 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый. Монтаж оборудования	шт.	2,000	25022,45	50045
6	6	23-080303-1001 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20М НВП Болид	шт.	1,000	16445,30	16445
7	7	23-080303-1002 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10 НВП Болид	шт.	1,000	9825,30	9825
8	8	13-100701-0304 РСНБ РК 2015	Устройство коммутационное. Монтаж оборудования	шт.	1,000	7479,38	7479
9	9	ПРАЙС-ЛИСТ	Устройство коммутационное УК-ВК/03 НВП Болид	шт	1,000	1356,98	1357
10	10	13-100701-0306 РСНБ РК 2015	Блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2,000	13018,51	26037
11	11	23-080306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питаня резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	2,000	15268,06	30536
12	12	13-080105-0106 РСНБ РК 2015	Аккумулятор. Монтаж оборудования	шт.	2,000	8513,43	17027
13	13	23-080306-0210 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	2,000	7064,55	14129
14	14	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	66,000	3013,03	198860
15	15	23-080302-0305 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 с УС-02	шт.	66,000	1333,38	88003
16	16	13-100701-0205 РСНБ РК 2015	Извещатель ручной. Монтаж оборудования	шт.	3,000	1544,92	4635
17	17	23-080302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	3,000	769,46	2308
18	18	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	5,000	3013,03	15065
19	19	ПРАЙС-ЛИСТ	Сирена со строб-лампой ОПОП 124-7 Рубеж	шт	5,000	1105,69	5528
20	20	13-080303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик). Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	6156,04	6156
21	21	ПРАЙС-ЛИСТ	Корпус для кнопок /1 место/ КП 10 1 IEK	шт	1,000	341,76	342
22	22	13-100405-0103 РСНБ РК 2015	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	1,000	1259,09	1259
23	23	ПРАЙС-ЛИСТ	Кнопка с фиксацией "Грибок" AEAL IEK	шт	1,000	371,91	372
24	24	13-100105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной	м кабеля	1189,000	701,63	834234
25	25	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	81,000	293,56	23779
26	26	ПРАЙС-ЛИСТ	Кабель КПСВВс 2х2х0,5 мм2	м	255,000	196,01	49982
27	27	ПРАЙС-ЛИСТ	Кабель КПСВВнг-LS 2х2х0,5 мм2	м	520,200	190,98	99349
28	28	23-060201-0303 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,439	324274,83	142227
29	29	23-060145-1629 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг-LS 3х1,5 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,051	209425,92	10681
30	30	23-060902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,031	133759,34	4133
31	31	13-100902-0915 РСНБ РК 2015	Прокладка кабельного канала по стене бетонной	м	6,000	1526,13	9157
32	32	23-061710-0109 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 40 мм	м	6,000	127,56	765

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	33	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	75,000	463,49	34762
34	34	23-010504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	10,000	29,95	299
35	35	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	65,000	16,12	1048
36	36	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Метизы	т	0,017	429849,52	7307
			ИТОГО:				1946945
			В том числе :				
			Накладные расходы				364920
			Сметная прибыль				144218
			Итого с временными		1 %	19469,00	1966414
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	36103,00	2002517
			Итого в ценах 2016-2017гг. Коэффицент 1,031		1,031		2065397
			Итого с НДС		12%	247848	2313244

Ген.Директор ТОО "Новая Генерация"

(подпись)

Главный инженер ТОО "Новая Генерация"

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик ТОО "Новая Генерация"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Новая Генерация"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Многоэтажный жилой комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл.,Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока". 1 очередь строительства

(наименование, адрес)

Объект Пятно 3. Жилой дом со встроенным детским дошкольным центром.

(наименование)

Акт приемки выполненных работ
за февраль 2019г

Контроль доступа

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-080103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1,000	1825,04	1825
2	2	23-080504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML400	шт.	1,000	7555,94	7556
3	3	13-080103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1,000	1825,04	1825
4	4	23-080504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	1,000	2604,44	2604
5	5	13-100602-0301 РСНБ РК 2015	Блок вызова домофона. Монтаж оборудования	комплект	1,000	25324,64	25325
6	6	23-080504-0602 РСНБ РК 2015	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	1,000	8858,43	8858
7	7	13-100701-0306 РСНБ РК 2015	Устройство электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1,000	13018,51	13019
8	8	23-080504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	1,000	9782,13	9782
9	9	13-100302-0105 РСНБ РК 2015	Коммутатор служебной связи. Монтажоборудования	шт.	2,000	10416,71	20833
10	10	23-080504-1108 РСНБ РК 2015	Коммутатор координатный БК-100	шт.	2,000	6571,84	13144
11	11	13-100701-0306 РСНБ РК 2015	Устройство электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1,000	13018,51	13019
12	12	23-080505-0509 РСНБ РК 2015	Блок питания БПД-18/24-1-1	шт.	1,000	7689,98	7690
13	13	13-100203-0102 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы настенный. Монтаж оборудования	шт.	128,000	1300,58	166474
14	14	23-080504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	128,000	1229,92	157429
15	15	13-100105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной	м кабеля	88,000	701,63	61743
16	16	23-060408-0510 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 20х0,4	км	0,072	92338,93	6648
17	17	23-060408-0507 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 14х0,4	км	0,016	60536,79	969
18	18	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2820,000	293,56	827851
19	19	23-060408-0507 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 14х0,4	км	2,820	60536,79	170714
20	20	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	9,000	5379,12	48412
21	21	23-080201-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная серия КРЭ-03-SC/APC-8 ГОСТ 12343-93	шт.	9,000	1232,13	11089
22	22	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2820,000	463,49	1307043
23	23	23-011305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	2820,000	40,25	113497
24	24	23-080504-0902 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 KHz брелок EM-MArin)	шт.	208,000	133,20	27706
25	25	23-080504-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный МР-100, для блоков вызова БВД	шт.	1,000	4131,69	4132

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	26	11-460301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	128,000	1204,85	154221
			ИТОГО:				3183409
			В том числе :				
			Накладные расходы				639809
			Сметная прибыль				235808
			Итого с временными		1 %	31834,00	3215243
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	59032,00	3274275
			Итого в ценах 2016-2017гг. Коэффициент 1,031		1,031		3377088
			Итого с НДС		12%	405251	3782339

Ген.Директор ТОО "Новая Генерация" _____ (подпись)

Главный инженер ТОО "Новая Генерация" _____ (подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл.,Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока". 1 очередь строительства**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 3. Жилой дом со встроенным детским дошкольным центром.**

(наименование)

(наименование)

Акт приемки выполненных работ
за февраль 2019г

Слаботочные сети

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-080206-1903 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	57,000	580,25	33074
2	2	23-010501-1409 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63x4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	58,140	670,87	39004
3	3	24-040201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	5,500	243,44	1339
4	4	21-130207-1016 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 60 мм	шт.	110,000	20,96	2306
5	5	13-100104-0101 РСНБ РК 2015	Лоток перфорированный. Монтаж на настенных кронштейнах и на подвесках к потолку	м	43,000	3282,92	141166
6	6	ПРАЙС-ЛИСТ	Лоток перфорированный 50x50 L3000	м	43,000	1231,34	52947
7	7	ПРАЙС-ЛИСТ	Скоба С-образная	шт	43,000	3201,47	137663
8	8	ПРАЙС-ЛИСТ	Соединитель продольный LVG45 FS	шт	14,000	6191,86	86686
9	9	ПРАЙС-ЛИСТ	Соединитель угловой LWVG45G FS	шт	5,000	2613,45	13067
10	10	ПРАЙС-ЛИСТ	Угол крепежный BW70 40FT	шт	5,000	2613,45	13067
11	11	21-130201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,007	225,07	1
12	12	21-130205-0702 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 40 мм	1000 шт.	0,043	10056,93	432
13	13	13-080206-1907 РСНБ РК 2015	Труба п/э диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	56,000	312,84	17519
14	14	23-010501-1405 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 40x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	57,120	283,15	16173
15	15	24-040201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	5,600	243,44	1363
16	16	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5,000	463,49	2317
17	17	23-010501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,100	110,88	565
18	18	ПРАЙС-ЛИСТ	Колено полиэтиленовое DN 25	шт.	11,000	236,22	2598
19	19	13-100902-0915 РСНБ РК 2015	Кабельный канал. Прокладка на стене бетонной	м	92,000	639,25	58811
20	20	23-061710-0111 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 50 мм х 50 мм	м	92,000	227,47	20927
21	21	23-061710-0201 РСНБ РК 2015	Внутренний угол 50	шт.	26,000	2512,59	65327
22	22	23-061710-0201 РСНБ РК 2015	Внешний угол 50	шт.	22,000	2512,59	55277
23	23	21-130207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	296,000	5,64	1670
24	24	11-460301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	11,000	1204,85	13253
25	25	13-100902-1208 РСНБ РК 2015	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200X200 мм. Монтаж оборудования	шт.	19,000	1358,57	25813
26	26	ПРАЙС-ЛИСТ	Ящик протяжной 100x100x80	шт	19,000	235,21	4469
27	27	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка протяжная. Монтаж на стене	шт.	11,000	756,89	8326
28	28	ПРАЙС-ЛИСТ	Коробка протяжная KSC-11-201	шт	11,000	126,65	1393
29	29	21-130205-0702 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 40 мм	1000 шт.	0,044	10056,93	443
30	30	13-100902-0915 РСНБ РК 2015	Кабельный канал. Прокладка на стене бетонной	м	13,000	826,07	10739
31	31	23-061710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	13,000	29,96	389

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	32	11-460302-0601 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	м борозд	61,000	621,51	37912
33	33	11-460303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,153	140053,45	21358
34	34	13-100902-0915 РСНБ РК 2015	Кабельный канал. Прокладка на стене бетонной	м	720,000	639,25	460263
35	35	23-061710-0111 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 50 мм х 50 мм	м	720,000	227,47	163776
36	36	23-061710-0201 РСНБ РК 2015	Внутренний угол 50	шт.	192,000	2512,59	482417
37	37	23-061710-0201 РСНБ РК 2015	Внешний угол 50	шт.	208,000	2512,59	522618
38	38	21-130207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	1480,000	5,64	8348
39	39	11-460301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	128,000	1204,85	154221
40	40	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	168,000	293,56	49319
41	41	ПРАЙС-ЛИСТ	Кабель коаксиальный абонетский RG-6	м	168,000	136,70	22966
42	42	13-100408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка. Монтаж оборудования	шт.	6,000	1326,90	7961
43	43	23-070220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, RG-6	шт.	6,000	275,63	1654
44	44	13-100105-0132 РСНБ РК 2015	Разъем. Разделка и включение	шт	12,000	667,84	8014
45	45	23-061709-0405 РСНБ РК 2015	Разъем F для кабеля RG-6	шт.	12,000	128,70	1544
46	46	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Ответвитель. Монтаж	шт.	2,000	756,89	1514
47	47	ПРАЙС-ЛИСТ	Ответвитель телевизионный 4ТАР 12dB CE	шт	2,000	1336,88	2674
48	48	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	350,000	293,56	102748
49	49	ПРАЙС-ЛИСТ	Кабель UTP-4x2x0,5 5E CAT	м	350,000	127,66	44680
50	50	13-100105-0133 РСНБ РК 2015	Коннектор. Разделка и включение	шт	22,000	742,05	16325
51	51	23-061709-0404 РСНБ РК 2015	Коннектор RG-45	шт.	22,000	295,21	6495
52	52	13-100408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка. Монтаж оборудования	шт.	11,000	1326,90	14596
53	53	23-070220-0707 РСНБ РК 2015	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20 /1-портовая настенная 5е кат. RJ-45/	шт.	11,000	513,33	5647
54	54	13-100904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	250,000	312,07	78017
55	55	23-060703-0310 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый ОК-1	км	0,250	129951,23	32488
56	56	13-100904-1101 РСНБ РК 2015	Сварка выходного волокна на пигтейл с числом волокон 1	уеслк	128,000	10495,89	1343474
57	57	13-100902-1208 РСНБ РК 2015	Протяжная распределительная коробка, размер до 200Х200 мм. Монтаж оборудования	шт.	10,000	1340,53	13405
58	58	23-061707-0102 РСНБ РК 2015	Протяжная распределительная коробка ПРК	шт.	10,000	4614,66	46147
59	59	21-130205-0703 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 6 мм х 40 мм	1000 шт.	0,040	17959,56	718
60	60	13-100904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	2860,000	312,07	892517
61	61	23-060703-0310 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый ОК-1	км	2,860	129951,23	371661
62	62	13-100904-1101 РСНБ РК 2015	Оптическая розетка абонетская со сваркой входного волокна с числом волокон 1	уеслк	128,000	10495,89	1343474
63	63	ПРАЙС-ЛИСТ	Оптическая розетка абонетская ОРА	шт	128,000	2512,93	321655
64	64	ПРАЙС-ЛИСТ	Абонентский шнур оптический /пигтейл/	шт	128,000	1005,17	128662
			ИТОГО:				7537396
			В том числе :				
			Накладные расходы				1104381
			Сметная прибыль				558325
			Итого с временными	1 %		75374,00	7612770
			Итого с зимними удорожаниями	1,836 %		139770,00	7752540
			Итого в ценах 2016-2017гг. Коэффицент 1,031	1,031			7995972
			Итого с НДС	12%		959517	8955489

Ген.Директор ТОО "Новая Генерация" _____ (подпись)

Главный инженер ТОО "Новая Генерация" _____ (подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл.,Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока". 1 очередь строительства**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 3. Жилой дом со встроенным детским дошкольным центром.**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ
за февраль 2019г

Газоснабжение

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	19	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики, диаметр до 40 мм. Установка	счетчик	88,000	717,71	63158
2	20	ПРАЙС-ЛИСТ	Счетчики газа бытовые Гранд-1,6	шт.	88,000	12345,28	1086385
3	21	11-190101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	88,000	4647,27	408960
4	22	23-090101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	88,000	42303,74	3722729
5	23	23-090103-1001 РСНБ РК 2015	Рукав присоединительный	шт.	88,000	475,08	41807
6	24	13-110302-0103 РСНБ РК 2015	Прибор для анализа физико-химического состава вещества. Монтаж оборудования	комплект	88,000	20357,96	1791501
7	25	11-190501-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны электромагнитные, диаметр до 50 мм. Установка	клапан	88,000	7056,91	621008
8	26	ПРАЙС-ЛИСТ	Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2 с электромагнитным клапаном КЗГЭМ Ру-0,3 мПа d-15 мм	шт	88,000	21846,03	1922450
			ИТОГО:				9657999
			В том числе :				
			Накладные расходы				1002789
			Сметная прибыль				715407
			Итого с временными		1 %	96580,00	9754579
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	179094,00	9933673
			Итого в ценах 2016-2017гг. Коэффицент 1,031		1,031		10245593
			Итого с НДС		12%	1229471	11475064

Ген.Директор ТОО "Новая Генерация" _____ (подпись)

Главный инженер ТОО "Новая Генерация" _____ (подпись)

Форма 2-В

Заказчик ТОО "Новая Генерация"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Новая Генерация"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Многоэтажный жилой комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл.,Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока". 1 очередь строительства

(наименование, адрес)

Объект Пятно 3. Жилой дом со встроенным детским дошкольным центром,

(наименование)

Акт приемки выполненных работ
за февраль 2019г

Канализация

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	20	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	Установка моек на одно отделение со смесителем и сифоном	комплект	128,000	10380,67	1328726
2	21	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды со смесителем и сифоном	комплект	128,000	16325,04	2089605
3	22	11-170101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	128,000	16392,65	2098259
4	23	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Установка смесителей	шт	128,000	5782,22	740124
5	24	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	128,000	20188,42	2584118
6	25	11-160501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие шланги к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	384,000	683,00	262271
7	26	23-021104-3301 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки , наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	комплект	640,000	426,10	272705
8	27	23-020308-1501 РСНБ РК 2015	Отводы полиэтиленовые гофрированные для унитазов	шт.	128,000	974,49	124734
9	75	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Прокладка	м трубопровода	42,000	1722,87	72360
10	76	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20,000	1269,86	25397
11	77	23-020601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	12,000	156,16	1874
12	78	23-020601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	4,000	192,05	768
13	79	23-020601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	21,000	516,72	10851
14	80	23-020601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	6,000	652,05	3912
15	81	23-020601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	5,000	517,44	2587
16	82	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	7,000	1211,57	8481
17	83	23-020601-1003 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2,000	1569,11	3138
18	84	23-020601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	23,000	82,30	1893
19	85	23-020601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	16,000	327,21	5235
20	86	23-020601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	8,000	68,58	549
21	87	23-020601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	11,000	272,68	2999
22	88	23-020601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	5,000	158,69	793
23	89	23-020601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	3,000	57,45	172
24	90	23-020601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	5,000	145,67	728
25	91	23-020601-0101 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	28,000	67,95	1903
26	92	23-020601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	40,000	205,94	8238
27	93	23-020403-2601 РСНБ РК 2015	Крепление для полиэтиленовых труб DN 50	шт.	35,000	97,64	3417
28	94	23-020403-2602 РСНБ РК 2015	Крепление для полиэтиленовых трубDN 110	шт.	30,000	143,62	4309
29	95	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды со смесителем и сифоном	комплект	7,000	16325,04	114275
30	96	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Установка одиночных умывальников детских сподводкой холодной и горячей воды со смесителем исифоном	комплект	9,000	12877,28	115896
31	97	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	3,000	20188,42	60565

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	98	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	Установка моек на одно отделение со смесителем и сифоном	комплект	3,000	10380,67	31142
33	99	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Установка унитазов детских с бачком непосредственно присоединенным	комплект	11,000	16287,34	179161
34	100	11-170101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	5,000	16266,14	81331
35	101	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Установка смесителей	шт	12,000	5782,22	69387
36	102	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Кран водоразборный набортный. Установка	шт.	9,000	2448,50	22037
37	103	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Кран туалетный настенный. Установка	шт.	3,000	3423,42	10270
38	104	11-160501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие шланги к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	31,200	683,00	21309
39	105	23-021104-3301 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки , наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	комплект	52,000	426,10	22157
40	106	23-020308-1501 РСНБ РК 2015	Отводы полиэтиленовые гофрированные для унитазов	шт.	14,000	974,49	13643
41	107	11-170101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	1,000	16392,65	16393
42	108	11-160201-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	16,000	3220,34	51525
43	109	11-160201-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм.	м трубопровода	70,000	5343,64	374055
44	110	23-020802-0109 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 100X100 ГОСТ 6942-98	шт.	12,000	3250,89	39011
45	111	23-020802-0107 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 50X50 ГОСТ 6942-98	шт.	3,000	1258,37	3775
46	112	23-020802-0205 РСНБ РК 2015	Отводы чугунные под углом 135° DN50 ГОСТ 6942-98	шт.	9,000	944,46	8500
47	113	23-020802-0206 РСНБ РК 2015	Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	24,000	2248,00	53952
48	114	23-020802-0803 РСНБ РК 2015	Крестовина чугунная косая под углом 45° DN 100X100 ГОСТ 6942-98	шт.	2,000	5062,55	10125
49	115	23-020802-1001 РСНБ РК 2015	Прочистка к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	3,000	1519,08	4557
50	116	23-020802-1002 РСНБ РК 2015	Прочистка к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	9,000	2845,15	25606
51	117	23-020802-0501 РСНБ РК 2015	Муфты к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	15,000	923,73	13856
52	118	23-020802-0502 РСНБ РК 2015	Муфты к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	34,000	1129,84	38415
53	119	23-020802-1101 РСНБ РК 2015	Переходы чугунные (патрубки переходные) DN 100x50 ГОСТ 6942-98	шт.	3,000	821,63	2465
54	120	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Упор бетонный. Устройство	м3	0,400	23331,58	9333
55	121	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	120,000	575,30	69036
			ИТОГО:				11121926
			В том числе :				
			Накладные расходы				1229463
			Сметная прибыль				823816
			Итого с временными		1 %	111219,00	11233145
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	206241,00	11439386
			Итого в ценах 2016-2017гг. Коэффицент 1,031		1,031		11798586
			Итого с НДС		12%	1415830	13214416

Ген.Директор ТОО "Новая Генерация"

(подпись)

Главный инженер ТОО "Новая Генерация"

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик ТОО "Новая Генерация"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Новая Генерация"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Многоэтажный жилой комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу Алматинская обл., Талгарский р-н, Бесагашский с.о. земли ПК "Луч востока"

(наименование, адрес)

Объект Пятно 3. 9-этажный жилой дом со встроенным детским дошкольным центром

(наименование)

Акт приемки выполненных работ
за февраль 2019г

Общестроительные работы АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Двери алюминиевые#				
1	1	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Двери из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	5,640	9188,01	51820
2	2	21-090302-0110 РСНБ РК 2015	Двери межкомнатные из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 24-12 ГОСТ 23747-88	м2	5,640	43867,30	247412
3	3	21-090404-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	шт.	2,000	3748,26	7497
4	4	21-090404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	2,000	407,38	815
5	5	21-090404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2,000	3274,73	6549
6	6	21-090404-0603 РСНБ РК 2015	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	2,000	318,81	638
			Раздел: Козырек над эвакуационными выходами в малом ДОУ.				
7	7	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж каркаса покрытия	т	0,037	144425,63	5306
8	8	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции каркаса покрытия из гнутых профилей	т	0,037	436211,37	16026
9	9	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,598	118,90	190
10	10	11-090303-0204 РСНБ РК 2015	Монтаж покрытия из полигаль	м2	4,000	2496,19	9985
11	11	21-130502-0404 РСНБ РК 2015	Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм	м2	4,000	1995,68	7983
			Раздел: Крыльцо Кр-3.1; 4.1 Эвакуационные выходы в малом ДОУ				
12	12	11-110101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	11,950	1360,97	16264
13	13	21-040509-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	11,950	1312,21	15681
14	14	11-150106-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка стен цоколя сплитерной плиткой	м2 поверхности облицовки	8,530	4440,50	37878
15	15	21-030302-0602 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплитерные, толщиной 55 мм, серые СТ РК 958-93	м2	8,701	1607,73	13988
16	16	11-110101-2601 РСНБ РК 2015	Покрытия из СКЦ 250х190х90 накрывочный элемент. Устройство при укладке плашмя	м2 покрытия	9,600	6419,35	61626
17	17	21-030302-0701 РСНБ РК 2015	Элементы накрывочные бетонные, серые ГОСТ 13015-2012/размером 250х190х90мм/	м3	0,864	26139,62	22585
			Раздел: Крыльцо Кр-2,2; Вход в малый ДОУ				
18	18	11-110101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	15,900	1360,97	21639
19	19	21-040509-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	15,900	1312,21	20864
20	20	11-150106-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка стен цоколя сплитерной плиткой	м2 поверхности облицовки	14,720	4440,50	65364
21	21	21-030302-0602 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплитерные, толщиной 55 мм, серые СТ РК 958-93	м2	15,014	1607,73	24139
22	22	11-110101-2601 РСНБ РК 2015	Покрытия из СКЦ 250х190х90 накрывочный элемент. Устройство при укладке плашмя	м2 покрытия	40,500	6419,35	259984
23	23	21-030302-0701 РСНБ РК 2015	Элементы накрывочные бетонные, серые ГОСТ 13015-2012/размером 250х190х90мм/	м3	3,645	26139,62	95279
24	24	11-110101-4501 РСНБ РК 2015	Полы с противоскользящим покрытием. Устройство	м2	18,120	11960,96	216733
			Раздел: Навес над входом в малый ДОУ				
25	25	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж каркаса покрытия	т	0,610	144425,63	88162

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	26	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции каркаса покрытия из гнутых профилей	т	0,610	436211,37	266277
27	27	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	26,554	84,11	2233
28	28	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	26,554	118,90	3157
29	29	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие каркаса из профилированного листа. Монтаж	м2 покрытия	6,440	713,63	4596
30	30	21-100103-0109 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	м2	6,440	1569,33	10106
31	31	11-100104-0203 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка сайдингом	м2 потолков	7,350	1591,54	11698
32	32	ПРАЙС-ЛИСТ	Сайдинг	м2	7,350	2667,57	19607
33	33	11-120101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах из листовой оцинкованной стали. Устройство с изготовлением элементов	м2	9,670	238,32	2305
34	34	21-050104-0114 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80	т	0,080	272336,44	21707
35	35	21-130208-0208 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,123	5284,54	650
36	36	11-100102-0204 РСНБ РК 2015	Устройство фронтонов	м2 фронтонов	4,340	1043,85	4530
37	37	21-100105-0309 РСНБ РК 2015	Фасонные панели из окрашенного стального листа	м2	4,340	1658,33	7197
38	38	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,002	503884,03	791
39	39	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство	м труб	3,000	1787,27	5362
			Раздел: Крыльцо Кр-3.2; Эвакуационные выходы в малом ДОУ				
40	40	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж лестничных ограждений	т	0,138	86132,22	11896
41	41	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждения лестниц	т	0,138	337650,85	46633
42	42	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,008	84,11	505
43	43	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	9,005	118,90	1071
			ИТОГО:				1734725
			В том числе :				
			Накладные расходы				268934
			Сметная прибыль				128498
			Итого с временными		1 %	17347,00	1752072
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	32168,00	1784240
			Итого в ценах 2016-2017гг. Коэффициент 1,031		1,031		1840266
			Итого с НДС		12%	220832	2061098

Ген.Директор ТОО "Новая Генерация" _____ (подпись)

Главный инженер ТОО "Новая Генерация" _____ (подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл.,Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока". 1 очередь строительства**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 3. Жилой дом со встроенным детским дошкольным центром.**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ
за март 2018г

Вентиляция

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 700-1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	68,250	4926,87	336259
2	4	11-200101-0410 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	66,250	5265,42	348834
3	5	11-200101-0411 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	63,000	4958,18	312365
4	6	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	Короба класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм /200х250х400/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,720	5117,80	75334
5	7	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	8,500	46766,89	397519
6	8	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	34,000	267,56	9097
7	11	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 700-1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	68,250	4926,87	336259
8	12	11-200101-0403 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25,500	5664,33	144440
9	13	11-200101-0410 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	79,800	5265,42	420180
10	14	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	Короба класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм /200х250х400/. Прокладки	м2 поверхности воздуховодов	16,560	5117,80	84751
11	15	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	7,125	46766,89	333214
12	16	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	38,000	267,56	10167
13	19	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 700-1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	26,250	4926,87	129330
14	20	11-200101-0410 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25,000	5265,42	131635
15	21	11-200101-0411 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,500	4958,18	111559
16	22	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	Короба класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм /200х250х450/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,060	5117,80	31014
17	23	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	Короба класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм /200х250х450/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,200	5117,80	11259
18	24	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	3,125	46766,89	146147

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	25	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	17,500	267,56	4682
20	28	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 700-1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	42,000	4926,87	206928
21	29	11-200101-0403 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,600	5664,33	77035
22	30	11-200101-0410 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	65,000	5265,42	342252
23	31	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	Короба класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм /200x250x450/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,080	5117,80	41352
24	32	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	4,875	46766,89	227989
25	33	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	17,000	267,56	4548
26	36	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 700-1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	26,250	4926,87	129330
27	37	11-200101-0410 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25,000	5265,42	131635
28	38	11-200101-0411 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,500	4958,18	111559
29	39	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	Короба класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм /200x250x500/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,060	5117,80	31014
30	40	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	Короба класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм /200x250x500/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,200	5117,80	11259
31	41	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	3,125	46766,89	146147
32	42	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	17,500	267,56	4682
33	45	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 700-1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	26,250	4926,87	129330
34	46	11-200101-0403 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,500	5664,33	48147
35	47	11-200101-0410 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	27,250	5265,42	143483
36	48	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	Короба класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм /200x250x500/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,080	5117,80	41352
37	49	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	3,000	46766,89	140301
38	50	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	17,000	267,56	4548
39	53	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 700-1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,500	4926,87	86220
40	54	11-200101-0410 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,250	5265,42	85563
41	55	11-200101-0411 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,200	4958,18	80322
42	56	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	Короба класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм /200x250x500/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,060	5117,80	31014
43	57	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	Короба класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм /200x250x500/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,200	5117,80	11259
44	58	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	2,125	46766,89	99380
45	59	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12,500	267,56	3344

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
46	63	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 700-1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24,000	4926,87	118245
47	64	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,125	46766,89	52613
48	65	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12,500	267,56	3344
49	69	11-200101-0412 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,750	4701,75	3526
50	70	11-200101-0407 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,393	5557,20	2181
51	72	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,075	46766,89	3508
52	77	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,000	5095,27	15286
53	79	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,038	46766,89	1754
54	80	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1,250	267,56	334
			ИТОГО:				5944830
			В том числе :				
			Накладные расходы				1067849
			Сметная прибыль				440358
			Итого с временными		1 %	59448,00	6004278
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	110239,00	6114517
			Итого в ценах 2016-2017гг. Коэффицент 1,031		1,031		6306515
			Итого с НДС		12%	756782	7063296

Ген.Директор ТОО "Новая Генерация" _____ (подпись)

Главный инженер ТОО "Новая Генерация" _____ (подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл.,Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока". 1 очередь строительства**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 3. Жилой дом со встроенным детским дошкольным центром.**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ
за сентябрь 2018г

Газоснабжение

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-160301-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	181,500	807,84	146622
2	2	11-160301-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	88,000	740,23	65140
3	3	11-160301-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	44,000	671,73	29556
4	4	11-160301-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	245,000	633,35	155170
5	5	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	558,500	672,09	375362
6	6	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Краны на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	11,000	2565,63	28222
7	14	11-160301-0305 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм /футляр Lф-300, 88 шт/. Прокладка	м трубопровода	26,400	874,57	23089
8	15	11-160401-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм /футляр Lф-900, 11 шт/. Прокладка	м трубопровода	9,900	2676,92	26502
9	16	11-161201-0101 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	99,000	2968,32	293864
10	17	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	198,120	575,30	113979
			ИТОГО:				1257506
			В том числе :				
			Накладные расходы				373984
			Сметная прибыль				93149
			Итого с временными		1 %	12575,00	1270081
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	23319,00	1293400
			Итого в ценах 2016-2017гг. Коэффицент 1,031		1,031		1334013
			Итого с НДС		12%	160082	1494095

Ген.Директор ТОО "Новая Генерация" _____ (подпись)

Главный инженер ТОО "Новая Генерация" _____ (подпись)