Счет-фактура № 00000000018 от 24.06.14 (1)

Поставщик: ТОО "Интеграл XXI"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010140002259, г.Актобе, ул.Ибатова 55-49, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 06001 № 0010077 от 12.12.12 (2)

ИИК поставщика: KZ928560000000516026 в АО "Банк Центр Кредит", г. Актобе, БИК KCJBKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №03-3/100 от 13.05.2014 г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): город Актобе, улица Алтынсарина,3 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: (7)

Грузополучатель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе" (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, город Актобе, улица Алтынсарина,3 (10)

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000 в ГУ "Комитет казначейства МФ", БИК KKMFKZ2A (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на "Строительство средней школы на 600 ученических мест в районе Жана-Коныс, г.Актобе Актюбинской области"	шт	1	17 899 357,14	17 899 357,14	12%	2 147 922,86	20 047 280,00		
Всего по счету:					17 899 357,14		2 147 922,86	20 047 280,00		

Директор: Жангозин М. А.

(Ф.И.О., подпись)

: Не_предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе", город Актобе, улица** ИИН/БИН 060140005361
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Интеграл XXI", г.Актобе, ул.Ибатова 55-49** 010140002259
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №03-3/100 от 13.05.2014 г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
000000000	24.06.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица изме	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	СМР на "Строительство средней школы на 600 ученических мест в районе Жана-Коныс, г.Актобе Актюбинской области"		шт	1	20 047 280,00	20 047 280,00
			Итого	1	x	20 047 280,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) директор / [подпись] / Жангорин М.А. Принял (Заказчик) [подпись]
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Типовая № КС-3

Наименование строительства и его адрес: СМР на "**Строительство средней школы на 600 ученических мест в районе Жана -Коныс, г.Актобе Актюбинской области"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2014г.

код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№03-3/100	**13.05.2014г.**	Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12% тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования 2014г.	Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Всего по стройке	68 248 839,29		30 382 452	66 910 626,75		1 338 212,54	8 189 860,71	76 438 700,00
В т.ч. за отчетный м-ц.		17 899 357,14	7 968 287	17 548 389,35		350 967,79	2 147 922,86	**20 047 280,00**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ Алимбаев А.С.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Интеграл XXI" _____ Жангозин М.А.

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI"
Наименование объекта: СМР на "Строительство средней школы на 600 мест в районе Жана-Коныс, г.Актобе, Актюбинской области"
Договор №03-3/100 от 13.05.2014г.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Акт №3
приемки выполненных работ за июнь 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
6	E0101-27-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	715,2	7,57	7,57	5416	5416	1706	--	--
		м3		--	2,46	--	1758	97	0,01	6
7	E0101-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	238,4	167,18	--	39856	--	45037	1,21	288
		м3		167,18	--	39856	--	113	--	--
8	E0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	953,6	25,65	5,38	24456	5126	18750	0,13	123
		м3		20,27	--	19329	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			69 728	10 542	65 492		411
			Тенге			59 185	1 758			6
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
15	E0108-1-2	Укладка слоя рубероида под подошву фундамента	1121	125,52	7,14	140708	8004	32778	0,14	160
		м2		22,10	2,68	24774	3003	118	0,01	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	107	408,67	272,99	43728	29210	34478	0,83	98
		шт		135,68	94,48	14518	10109	140	0,36	39
17	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	241	626,36	424,53	150953	102312	118535	1,21	292
		шт		201,83	149,49	48641	36027	140	0,61	146
21	Е0106-1-16	Устройство монолитных участков между плитами из бетона В15	9,6	7564,06	196,62	72615	1888	3493	1,79	17
		м3		272,25	74,27	2614	713	105	0,36	3
22	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,6	106,00	--	1018	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9,6	302,00	--	2899	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3968	67700,00	--	26863	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,9	6716,17	66,01	26193	257	904	1,35	5
		м3		195,75	24,93	763	97	105	0,12	--
26	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,9	106,00	--	413	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,9	302,00	--	1178	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	4,68	8517,97	353,46	39864	1654	3531	3,60	17
		м3		585,00	133,52	2738	625	105	0,65	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,68	106,00	--	496	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,68	302,00	--	1413	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,6505	56200,00	--	36559	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1751	62000,00	--	10859	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5838	65900,00	--	38472	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0417	41200,00	--	1718	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0688	45800,00	--	3151	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	50	724,20	389,08	36210	19454	20357	0,94	47
		шт		153,90	136,92	7695	6846	140	0,55	28
39	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	50	1053,12	598,40	52656	29920	28678	1,18	59
		шт		195,53	214,16	9777	10708	140	0,91	46
45	Е0106-1-20	Устройство монолитных заделок из бетона В7,5	20	7783,45	311,32	155669	6226	11731	2,82	56
		м3		441,00	117,61	8820	2352	105	0,57	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	20	106,00	--	2120	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	20	302,00	--	6040	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	100	10015,92	316,01	1001592	31601	156176	8,25	825
		м3		1368,00	119,39	136800	11939	105	0,58	58
55	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	100	106,00	--	10600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
56	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	100	302,00	--	30200	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	5,21	65900,00	--	343405	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	2,03	41200,00	--	83492	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,826	29400,00	--	24284	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2912	45800,00	--	13337	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	533,7	245,44	3,82	130991	2039	24429	0,21	113
				37,35	1,44	19934	769	118	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
73	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,57	53000,00	--	136172	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,414	32300,00	--	13372	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2 639 241	232 565	435 090		1 679
			Тенге			277 073	83 188			352
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытие над подвалом								
82	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1210	2750,00	--	3327500	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
83	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом	13310	45,00	--	598950	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3 926 450				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			6 635 419	243 107	500 582		2 090
						336 258	84 947			358

В том числе стоимость: материалов, тенге	6 056 053
Накладные расходы, тенге	500 582
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	428 160
Всего	7 564 161
Временные здания и сооружения (1,8 %)	136 155
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %)	160 167
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	77 003
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	30 801

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				7 968 287				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года				17 797 554,87				
		Итого по акту с учетом коэф.договорной стоимости, k=0,986000008				17 548 389,35				
		Налог (2 %)				350 967,79				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				17 899 357,14				
		НДС (12 %)				2 147 922,86				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				20 047 280,00				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР: Алгазинов Р.К

ПОДРЯДЧИК:

Расчет по смете прилож.