Счет-фактура № 00000000002 от 16.04.15 (1)

Поставщик: ТОО "Интеграл XXI"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010140002259, г.Актобе, ул.Ибатова 55-49, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 06001 № 0010077 от 12.12.12 **(2)**

ИИК поставщика: KZ928560000000516026 в АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №03-3/100 от 13.05.2014 года. Дополнительное соглашение №1 от 08.04.2015 года (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Город Актобе, улица Алтынсарина,3 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: (7)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе" (9)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, город Актобе, улица Алтынсарина,3 **(10)**

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000 в ГУ "Комитет казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на "Строительство средней школы на 600 ученических мест в селе Жана-Коныс, г.Актобе"	шт	1	187 970 535,71	187 970 535,71	12%	22 556 464,29	210 527 000,00		
Всего по счету:					**187 970 535,71**		**22 556 464,29**	**210 527 000,00**		

Директор: Жангозин М. А.

(Ф.И.О., подпись)

Не_предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе", город Актобе, улица Алтынсарина,3** ИИН/БИН **060140005361**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Интеграл XXI", г.Актобе, ул.Ибатова 55-49** **010140002259**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №03-3/100 от 13.05.2014 года. Доп.соглашение №1 от 08.04.2015 года

Номер документа	Дата составления
00000000002	16.04.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на "Строительство средней школы на 600 ученических мест в селе Жана-Коныс, г.Актобе"			шт	1	210 527 000,00	210 527 000,00
				Итого	**1**	**x**	**210 527 000,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Менгри И.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.04.2015

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Типовая № КС-3

Наименование строительства и его адрес: **СМР на "Строительство средней школы на 600 ученических мест в с.Жана-Коныс, г.Актобе "**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2015г.

код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№03-3/100 **Дополнительное соглашение №1**	**от 13.05.2014 г.** **от 08.04.2015 г**	Наименова-ние	Код	Наименова-ние	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12% тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г	СМР в ценах 2015 года	Стоимость оборудова-ния 2015г.	Стоимость прочих зат-рат не вход. в состав СМР		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Всего по стройке	187 970 535,71		83 679 164	137 441 294,93	46 843 544,00	3 685 696,78	22 556 464,29	210 527 000,00
В т.ч. за отчетный м-ц.		187 970 535,71	83 679 164	137 441 294,93	46 843 544,00	3 685 696,78	22 556 464,29	**210 527 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель _____ Алимбаев А.С.
ГУ "Отдел строительства города Актобе"
М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Директор _____ Жангозин М.А.
ТОО "Интеграл XXI"
М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI"
Наименование объекта: СМР на "Строительство средней школы на 600 ученических мест в с.Жана-Коныс, г.Актобе
Договор №03-3/100 от 13.05.2014г. Дополнительное соглашение №1 от 08.04.2015 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Акт №1
приемки выполненных работ за апрель 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		По лок.смете №2-1-1 Общестроительные работы								
		РАЗДЕЛ 5. Вход в подвал (3шт)								
111	Е0106-1-16	Устройство лестницы из бетона В10 м3	3,3	7391,51 272,25	196,62 74,27	24392 898	649 245	1201 105	1,79 0,36	6 1
112	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	3,3	106,00 --	-- --	350 --	-- --	-- --	-- --	-- --
113	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	3,3	302,00 --	-- --	997 --	-- --	-- --	-- --	-- --
114	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм м3	0,0693	41200,00 --	-- --	2855 --	-- --	-- --	-- --	-- --
117	Е0108-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м из желтого кирпича М100 на растворе М50 т	0,42	8885,52 1154,25	365,89 137,25	3732 485	154 58	640 118	6,66 0,67	3 --
118	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м из желтого кирпича М100 на растворе М50 м3	10,5	8359,46 769,50	337,41 126,00	87774 8080	3543 1323	11095 118	4,76 0,62	50 7
119	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,12	22541,72 3487,50	316,57 119,25	2705 418	38 14	519 120	22,50 0,58	3 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	Е0110-14-1	Установка стропил м3	0,3	21304,82 3397,50	334,28 126,00	6391 1019	100 38	1268 120	22,10 0,62	7 --
121	Е0158-14-1	Устройство обрешетки сплошной из досок м3	33	222,05 42,95	3,72 0,59	7328 1417	123 19	1539 107,1	0,29 0,01	10 --
122	Е0110-12-1	Обшивка карниза досками м2	9,6	700,70 84,15	5,48 2,07	6727 808	53 20	993 120	0,53 0,01	5 --
123	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа м2	33	96,39 51,08	34,24 8,45	3181 1686	1130 279	1768 90	0,32 0,03	10 1
124	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 м2	33	1190,00 --	-- --	39270 --	-- --	-- --	-- --	-- --
125	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м2	0,42	573,75 123,75	28,11 10,58	241 52	12 4	68 120	0,78 0,05	-- --
126	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам м3	42,6	131,98 6,48	0,55 0,20	5622 276	23 9	341 120	0,04 --	2 --
127	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам м2	42,6	20,48 4,68	0,91 0,34	873 199	39 14	257 120	0,03 --	1 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			192 438 15 338	5 864 2 023	19 689		97 9
		РАЗДЕЛ 7.Стены								
181	Е0108-15-6	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75 с облицовкой белым кирпичом м3	82,61	6284,19 801,00	197,96 74,25	519137 66171	16353 6134	85319 118	4,99 0,36	412 30
189	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75 м3	220,538	6331,46 670,50	337,41 126,00	1396328 147871	74412 27788	207277 118	4,38 0,62	966 137
193	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки м2	691,6	125,15 68,85	0,62 0,23	86554 47617	429 159	56375 118	0,43 --	297 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2 002 018	91 194	348 972		1 676
						261 658	34 081			166
		РАЗДЕЛ 8.Вентканалы								
216	Е0108-6-3	Кладка вентканалов и вентшахт из керамического кирпича	17	6516,26	337,41	110776	5736	17964	4,76	81
		м3		769,50	126,00	13082	2142	118	0,62	11
217	Е0108-6-4	Кладка вентканалов из керамического кирпича	11	6443,56	282,71	70879	3110	11127	4,64	51
		м3		751,50	105,75	8267	1163	118	0,52	6
218	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	89	859,04	200,77	76454	17869	46152	1,74	155
		шт		299,25	71,15	26633	6332	140	0,31	27
219	С143017-9	Сплошные плоские панели, плиты толщина 12 см	88,11	1430,00	--	125997	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
220	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,3466	13010,10	1826,10	4509	633	4266	42,70	15
		т		8100,00	690,75	2807	239	140	3,37	1
221	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/	0,2302	59500,00	--	13697	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
222	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/	0,1164	59200,00	--	6891	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
223	Е0112-10-1	Устройство зонтов из оцинкованной стали	18	715,87	1,24	12886	22	3292	0,97	17
		м2		153,23	0,47	2758	8	119	--	--
224	Е0115-175-2	Окраска суриком стальных обделок на фасадах без водосточных труб	18	14,24	--	256	--	170	0,06	1
		м2		9,00	--	162	--	105	--	--
225	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	5,7	7627,27	378,22	43475	2156	21136	20,04	114
		м3		3566,25	141,75	20328	808	100	0,69	4
226	С11031-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 50	5,7	2890,00	--	16473	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
227	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	113	133,23	1,19	15055	134	4538	0,22	25
		м2		37,80	0,45	4271	51	105	--	--
228	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	113	975,42	4,92	110222	556	23127	1,15	130
				193,05	1,87	21815	211	105	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
229	Е0120-30-1	Рамы вентилятора м2	116,4	14,48	1,20	1685	140	125	0,05	6
				8,53	0,45	993	52	12	--	--
230	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ кг	0,1164	59500,00	--	6926	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
231	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза т	0,463	9752,34	3974,44	4515	1840	2156	22,93	11
				3660,75	1514,25	1695	701	90	7,40	3
232	Е0120-3-18	Устройство воздуховодов из оцинкованной кровельной стали толщ.1мм т	15	1683,15	8,78	25247	132	221	0,74	11
				119,25	3,29	1789	49	12	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 м2	Тенге			645 946	32 328	134 274		617
			Тенге			104 599	11 758			54
		РАЗДЕЛ 9.Перегородки								
233	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50 м2	60	809,96	34,37	48597	2062	14292	1,21	73
				189,00	12,87	11340	772	118	0,06	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			48 597	2 062	14 292		73
			Тенге			11 340	772			4
		РАЗДЕЛ 11.Покрытие спортзала								
277	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м т	11,15	9231,56	4795,68	102932	53472	50974	23,00	256
				3712,50	1367,15	41394	15244	90	5,24	58
278	С12021-133	Стоимость ферм т	11,15	133800,00	--	1491870	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
279	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий т	11,15	2452,13	545,76	27341	6085	12351	5,25	59
				1230,75	--	13723	--	90	--	--
280	Е0109-25-1	Монтаж прогонов из швеллера N22 т	7,53	5015,90	2020,02	37770	15211	18806	14,10	106
				2272,50	502,43	17112	3783	90	1,79	13
281	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой т	7,53	69700,00	--	524841	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
282	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже т	7,53	2452,13	545,76	18465	4110	8341	5,25	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		одноэтажных производственных зданий		1230,75	--	9268	--	90	--	--
283	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой	т 7,54	13835,77	4022,39	104298	30322	68943	56,50	426
				9090,00	1071,86	68523	8080	90	3,81	29
284	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/	т 4,03	59200,00	--	238706	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
285	С11011-893 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПС	т 2,2	62300,00	--	137309	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
286	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из	т 1,02	60200,00	--	61530	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
287	С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной	т 0,28	64200,00	--	17976	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
288	Е0120-30-1	Опорная рама вентилятора из швеллера N16	т 213	14,48	1,20	3084	256	230	0,05	11
				8,53	0,45	1817	96	12	--	--
289	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой	кг 0,213	63600,00	--	13547	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
290	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	т 562,4	96,39	34,24	54210	19257	30132	0,32	180
				51,08	8,45	28727	4752	90	0,03	17
291	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2 562,4	1190,00	--	669256	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
292	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	м2 28,77	9752,34	3974,44	280621	114363	134018	22,93	660
				3660,75	1514,25	105337	43572	90	7,40	213
293	Е0112-1-5	Устройство пароизоляции из одного слоя новопласта	т 562,4	42,86	18,33	24104	10309	21008	0,14	79
				24,53	6,86	13796	3858	119	0,03	17
294	СПрайслист	Стоимость слоя новопласта	м2 635,5	314,20	--	199674	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
295	Е0126-30-2	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху	м2 112,48	4202,15	360,50	472658	40549	226000	10,93	1229
				1874,25	135,00	210816	15185	100	0,66	74
296	С11031-71	Маты из базальтового штапельного супертонкого волокна МБВ-3	м3 13,51114	227200,00	--	3069731	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			7 549 923	293 933	570 803		3 046
			Тенге			510 513	94 570			421
		РАЗДЕЛ 12.Покрытие актового зала								
297	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	т 6,01	9231,56 3712,50	4795,68 1367,15	55500 22320	28832 8219	27485 90	23,00 5,24	138 32
298	С12021-133	Стоимость ферм	т 6,01	133800,00 --	-- --	804406 --	-- --	-- --	-- --	-- --
299	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т 6,01	2452,13 1230,75	545,76 --	14742 7399	3281 --	6659 90	5,25 --	32 --
300	Е0109-25-1	Монтаж прогонов из швеллера N22	т 3,5	5015,90 2272,50	2020,02 502,43	17536 7945	7062 1756	8731 90	14,10 1,79	49 6
301	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой	т 3,5	69700,00 --	-- --	243671 --	-- --	-- --	-- --	-- --
302	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т 3,5	2452,13 1230,75	545,76 --	8573 4303	1908 --	3872 90	5,25 --	18 --
303	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой	т 4,47	13835,77 9090,00	4022,39 1071,86	61807 40607	17969 4788	40856 90	56,50 3,81	252 17
304	С11011-893 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПС	т 2,13	62300,00 --	-- --	132475 --	-- --	-- --	-- --	-- --
305	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/	т 2,14	59200,00 --	-- --	126664 --	-- --	-- --	-- --	-- --
306	С11011-892 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной	т 0,16	69100,00 --	-- --	11056 --	-- --	-- --	-- --	-- --
307	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из	т 0,2212	60200,00 --	-- --	13316 --	-- --	-- --	-- --	-- --
308	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т 0,2528	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	44420 2048	462 175	3111 140	42,70 3,37	11 1
309	Е0120-30-1	Опорная рама вентилятора из швеллера N16	т 298,2	14,48	1,20	4318	358	321	0,05	15

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
310	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой	кг	0,2982	8,53 63600,00 --	0,45 -- --	2544 18966 --	134 -- --	12 -- --	-- -- --	1 -- --
311	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	т	382	96,39 51,08	34,24 8,45	36822 19513	13081 3228	20466 90	0,32 0,03	121 12
312	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	382	1190,00 --	-- --	454580 --	-- --	-- --	-- --	-- --
314	Е0112-1-5	Устройство пароизоляции из одного слоя новопласта	м2	382	42,86 24,53	18,33 6,86	16373 9370	7002 2621	14269 119	0,14 0,03	53 13
315	СПрайслист	Стоимост слоя новопласта	м2	431,66	314,20 --	-- --	135629 --	-- --	-- --	-- --	-- --
316	Е0126-30-2	Теплоизоляция изделиями из волокнистных и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху	м2	76,4	4202,15 1874,25	360,50 135,00	321044 143193	27542 10314	153507 100	10,93 0,66	835 50
317	С11031-71	Маты из базальтового штапельного супертонкого волокна МБВ-3	м3	9,17	227200,00 --	-- --	2082970 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	т	Тенге Тенге			4 604 868 259 242	107 497 31 235	279 277		1 524 132

РАЗДЕЛ 15.Крыша

339	Е0112-7-5	Устройство кровли из металлочерепицы	м2	2563	1709,20 272,95	8,20 3,08	4380671 699571	21017 7894	841883 119	1,71 0,02	4383 38
340	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	м3	12,4	8200,00 --	-- --	101680 --	-- --	-- --	-- --	-- --
341	С11021-77	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, IV сорта	м3	12,4	7310,00 --	-- --	90644 --	-- --	-- --	-- --	-- --
342	Е0110-12-1	Установка досок обшивки	м2	254	700,70 84,15	5,48 2,07	177978 21374	1392 526	26280 120	0,53 0,01	134 3
343	Е0112-15-1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки "Тайвек"	м2	2563	40,19 27,00	1,19 0,45	103007 69201	3050 1153	83722 119	0,16 --	397 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
344	С11011-507	Стоимость пленки	2,82	30400,00	--	85707	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
345	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов 1000м2	47,2	573,75	28,11	27081	1327	7608	0,78	37
				123,75	10,58	5841	499	120	0,05	2
346	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам м3	2817	20,48	0,91	57698	2563	16970	0,03	82
				4,68	0,34	13184	958	120	--	5
347	Е0110-54-3	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов м2	2817	101,55	0,35	286066	986	38063	0,07	184
				11,12	0,14	31325	394	120	--	2
348	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	759	715,87	1,24	543345	941	138823	0,97	738
				153,23	0,47	116302	357	119	--	2
349	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,6633	13010,10	1826,10	8630	1211	8164	42,70	28
				8100,00	690,75	5373	458	140	3,37	2
350	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0575	50600,00	--	2910	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
351	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,045	52400,00	--	2358	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
352	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ т	0,5608	59200,00	--	33201	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
353	Е0110-91-1	Установка металлопластиковых слуховых окон м2	10	498,09	19,17	4981	192	2846	1,38	14
				230,97	6,18	2310	62	120	0,03	--
354	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Стоимость металлопластиковых слуховых окон м2	10	5240,00	--	52400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
355	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами м	266	13,42	2,49	3570	662	3355	0,06	16
				9,68	0,92	2575	245	119	--	1
356	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм т	1,28	44300,00	--	56704	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
357	С11011-880 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из т	0,762	59000,00	--	44958	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
358	Е0115-175-2	Окраска суриком стальных обделок на фасадах без водосточных	759	14,24	--	10807	--	7173	0,06	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб								
			м2	9,00	--	6831	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			6 074 396	33 341	1 174 887		6 058
			Тенге			973 887	12 546			61
		РАЗДЕЛ 17.Лестница №2 (2шт)								
397	Е0134-27-8	Окраска лестницы за 2 раза	0,3706	9752,34	3974,44	3614	1473	1726	22,93	8
			т	3660,75	1514,25	1357	561	90	7,40	3
398	Е0108-12-1	Ерш д.12 АIII	0,0048	61079,65	422,15	293	2	48	56,40	--
			т	8257,50	157,50	40	1	118	0,77	--
399	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	2	375,50	30,89	751	62	489	1,23	2
			м2	191,93	11,68	384	23	120	0,06	--
400	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	2	12300,00	--	24600	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
401	С11011-791	Скобяные изделия для люка	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
			комплект	--	--	--	--	--	--	--
402	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	3,24	634,99	31,85	2057	103	789	1,15	4
			м2	190,80	12,04	618	39	120	0,06	--
403	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	3,24	12300,00	--	39852	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
404	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
			комплект	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			76 687	1 640	3 052		14
			Тенге			2 399	624			3
		РАЗДЕЛ 19.Аварийная наружная лестница								
415	Е0108-4-2	Укладка рубероида под Фунламенты	2	125,52	7,14	251	14	58	0,14	--
			м2	22,10	2,68	44	5	118	0,01	--
416	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона В10	1,7	8844,85	112,36	15036	191	1899	6,34	11
			м3	1021,50	42,44	1737	72	105	0,21	--
417	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение	1,7	106,00	--	180	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		сульфатостойкого цемента			--	--	--	--	--	--	--
418	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,7	302,00	--	513	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
419	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	м3	0,0149	67700,00	--	1007	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
420	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону	т	5,8	245,44	3,82	1424	22	265	0,21	1
					37,35	1,44	217	8	118	0,01	--
421	Е0109-17-1	Монтаж металлических стоек	м2	0,334	4588,45	2285,57	1533	763	660	9,35	3
					1579,50	617,13	528	206	90	2,34	1
422	С12021-246	Стоимость металлических стоек	т	0,334	162200,00	--	54175	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
423	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных	т	0,334	542,84	144,52	181	48	88	1,34	--
					292,50	--	98	--	90	--	--
424	Е0109-25-1	Монтаж консольной балки из двутавра N22	т	0,064	5015,90	2020,02	321	129	160	14,10	1
					2272,50	502,43	145	32	90	1,79	--
425	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,064	2452,13	545,76	157	35	71	5,25	--
					1230,75	--	79	--	90	--	--
426	С11011-852 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,064	65800,00	--	4211	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
427	Е0107-20-3	Закладная деталь ЗД-1	т	0,006	175710,10	1826,10	1054	11	74	42,70	--
					8100,00	690,75	49	4	140	3,37	--
428	Е0109-25-1	Монтаж прогонов из швеллера N12	т	0,026	5015,90	2020,02	130	53	65	14,10	--
					2272,50	502,43	59	13	90	1,79	--
429	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,026	2452,13	545,76	64	14	29	5,25	--
					1230,75	--	32	--	90	--	--
430	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой	т	0,026	70000,00	--	1820	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
431	Е0107-20-4	Укладка опорного уголка	т	0,015	9469,94	1216,94	142	18	134	31,40	--
					5940,00	459,00	89	7	140	2,25	--