Счет-фактура № 00000000026 от 21.08.14 (1)

Поставщик: ТОО "Интеграл XXI" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010140002259, г.Актобе, ул.Ибатова 55-49, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 06001 № 0010077 от 12.12.12

ИИК поставщика: KZ928560000000516026 в АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №03-3/100 от 13.05.2014 г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): город Актобе, улица Алтынсарина,3 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, город Актобе, улица Алтынсарина,3 (10а)

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000 в Комитете казначейства МинФина РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на "Строительство средней школы на 600 ученических мест в с.Жана-Коныс, г.Актобе"	шт	1	49 151 039,29	49 151 039,29	12%	5 898 124,71	55 049 164,00		
Всего по счету:					**49 151 039,29**		**5 898 124,71**	**55 049 164,00**		

Директор: Жангозин М. А.

(Ф.И.О., подпись)

: Не_предусмотрен

МП

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе", город Актобе, улица** ИИН/БИН **060140005361**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Интеграл XXI", г.Актобе, ул.Ибатова 55-49** **010140002259**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №03-3/100 от 13.05.2014 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
0000000002	21.08.2014		

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	СМР на "Строительство средней школы на 600 ученических мест в с.Жана-Коныс, г.Актобе"		шт	1	55 049 164,00	55 049 164,00
			Итого	1	x	55 049 164,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / [подпись]
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик)
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Типовая № КС-3

Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование строительства и его адрес: **СМР на "Строительство средней школы на 600 ученических мест в с.Жана-Коныс, г.Актобе"**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2014г.

код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№03-3/100	**13.05.2014г.**	Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге							
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1				НДС 12% тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования 2014г.	Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Всего по стройке	184 424 110,71		82 100 379	180 807 951,68		3 616 159,03	22 130 893,29	206 555 004,00
В т.ч. за отчетный м-ц.		49 151 039,29	21 880 636	48 187 293,42		963 745,87	5 898 124,71	**55 049 164,00**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель Алимбаев А.С.

ГУ "Отдел строительства города Актобе"

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Директор Жангозин М.А.

ТОО "Интеграл XXI"

М.П.

Заказчик: ГУ" Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО" Интеграл XXI"
Наименование стройки: Строительство средней школы на 600 ученических мест в районе Жана-Коныс г. Актобе Актюбинской области.
Наименование объекта: Сроительство средней школы на 600 ученических мест в районе Жана-Коныс г. Актобе Актюбинской области.
Договор № 03-3/100 от 13.05.2014 года.

Форма -2В

Акт № 1
приемки выполненных работ за август месяц 2014 года.
Локальная смета 2-1-7
На электроосвещение

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Монтаж									
13	Ц8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	240	216,3	120	51912	28800	22663	0,41	98
		шт		65	34,4	15600	8256	95	0,201	48
15	Ц8-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	4	598,8	14,8	2395	59	1103	2	8
		шт		288	2,3	1152	9	95	0,013	–
16	Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	90	47	0,2	4230	18	3899	0,29	26
		шт		45,5	0,1	4095	9	95	–	–

20	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	1000	108,6 39,6	48,9 12,2	108600 39600	48900 12200	49210 95	0,22 0,071	220 71
21	Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	80	125,6 41,4	64,1 15,8	10048 3312	5128 1264	4347 95	0,26 0,093	21 7
22	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	1080	8,5 7,3	0,1 –	9180 7884	108 –	7490 95	0,05 –	54 –
25	Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м	335	175,2 72,7	75,7 20,6	58692 24355	25360 6901	29693 95	0,44 0,12	147 40
26	Ц8-403-1	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный в пустотах плит перекрытий	м	840	30,3 18,7	7,3 2,1	25452 15708	6132 1764	16598 95	0,11 0,012	92 10
27	Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	м	4000	47,2 26,3	14,8 4,3	188800 105200	59200 17200	116280 95	0,16 0,025	640 100
28	Ц8-403-4	Провод за подвесным потолком	м	1300	31,1 24,8	0,1 –	40430 32240	130 –	30628 95	0,15 –	195 –
Раздел 2 материалы											
38	17-2-16	Светильники, тип ПВЛМ-2х40-01-УХЛ4									
39	99-1-1(пл)	Светильник слюминисцентными лампами PRS /S-2x 36 SPORT	шт	68	2740		186320				
			шт	70	10385,74		727001,8				

40	99-1-2(пл)	Светильник слюминисцентными лампами PRS /R - 4x18				
45	17-1-92		*шт*	70	2482,6	173782,0
		Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса (ТУ 16-535.825-74), тип НБ006х100/Р2'0-01УХЛ4 и НБ006х100/Р2'0-03УХЛ4				
46	17-1-20	Светильник подвесной, тип НСП11х200-231-У3	*шт*	52	342	17784
47	17-1-17	Светильник подвесной, тип НСП11х100-231-У3	*шт*	14	848	11872
57	18-1-47	Выключатели и переключатели пакетные защищенные (степень защиты IP30, IP56, IP67, ГОСТ 14254-80), тип ПВ2-16 М3 30, пластмасса	*шт*	106	757	80242
61	18-1-18	Выключатель герметичный О-1-1Р44-17-6/220	*шт*	4	377	1508
62	99-1-3(пл)	Кабель ВВп сеч 3х2,5 мм	*м*	46	215	9890
63	99-1-4(пл)	Кабель ВВп сеч 2х2,5 мм	*м*	4000	79,11	316422
69	99-1-5(пл)	Труба поливинилхлоридная Д 25 мм	*м*	700	53,23	37261
75	18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	*1000шт*	1000	25,14	25136
				0,37	24200	8954
		Итого по разделу 1			**2095912**	**173835**
		Стоимость: материалов, тенге			**249146**	**47603**
		Накладные расходы, тенге			1672931	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			281911	
					142669	

1501

276

Всего по разделу, тенге				
Всего прямые затраты по акту:		**2520492**		
Стоимость: материалов, тенге		**2095912** **249146**	**173835** **47603**	**1501,1** **276**
Накладные расходы, тенге		1672931		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		281911		
Всего по смете		142669 **2520492**		
Временные здания и сооружения (1,8%)		45369		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08%)		53370		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		25659		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		10263		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**2655153**		
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				
Итого по акту с учетом коэффициента перехода в договорные цены	2,23355 0,986000008	5930416 5847391		
Налог (2 %)		116948		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		**5964338**		
НДС (12 %)		715721		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**6680059**		

Заказчик
Руководитель
ГУ" Отдел строительства города Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО" Интеграл XXI"
_____ Жангозин М.А.

Технадзор:
ТОО "АктобеСтройЭксперт"
_____ Алгажанов

Заказчик: ГУ" Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО" Интеграл XXI"
Наименование стройки: СМР на "Строительство средней школы на 600 ученических мест в с. Жана-Коныс г. Актобе"
Наименование объекта: СМР на "Строительство средней школы на 600 ученических мест в районе Жана-Коныс г. Актобе"
Договор № 03-3/100 от 13.05.2014 года.

Форма -2В

Акт № 5
приемки выполненных работ за август месяц 2014 года.
Локальная смета № 2-1-1
Общестроительные работы

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	машинистов на единицу	машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 . Перегородки подвала									
97	Е8-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высотой до 4 м из керамического кирпича								
		м3 кладки	252	972,75 189	34,37 12,87	245133 47628	8661 3243	60028 118	1,21 0,06	305 15
98	Е8-12-1	Армирование перегородок Д 5 В 1	0,1165	49879,65	422,15	5811	49	1157	56,4	7
		т *т*		8257,5	157,5	962	18	118	0,52	0
		Итого по разделу 4				**250944**	**8710**			**311**
		Стоимость: материалов, тенге				**48590** 193644	**3262**			**15**
		Накладные расходы, тенге				61185				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					18728			
	Всего по разделу, тенге					330857			
	Раздел 7 . Стены								
177	Е8-15-3								
	Кладка стен из кирпича наружных стен с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм высотой до 4 м из силикатного кирпича М 125 на растворе М 75 с облицовкой желтым кирпичом	498	7329,69	282,71	3650186	140790	592341	5,53	2754
	м3 кладки		902,25	105,75	449321	52664	118	0,52	259
178	Е8-15-3								
	Кладка стен из кирпича наружных стен с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм высотой до 4 м из силикатного кирпича М 125 на растворе М 75 с облицовкой белым кирпичом	250	6536,69	282,71	1634173	70678	297360	5,53	1383
	м3 кладки		902,25	105,75	225563	26438	118	0,52	130
179	Е8-15-4								
	Кладка стен из кирпича наружных стен с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм высотой свыше 4 м из силикатного кирпича М 125 на растворе М 75 с облицовкой желтым кирпичом	76	7245,34	211,86	550646	16101	86765	5,5	418
	м3 кладки		888,75	78,75	67545	5985	118	0,39	30
180	Е8-15-4								
	Кладка стен из кирпича наружных стен с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм высотой свыше 4 м из силикатного кирпича М 125 на растворе М 75 с облицовкой белым кирпичом	57	6452,34	211,86	367783	12076	65074	5,5	314
	м3 кладки		888,75	78,75	50659	4489	118	0,39	22
183	Е8-15-3								
	Кладка стен из кирпича наружных стен с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм высотой до 4 м из силикатного кирпича М 125 на растворе М 75 с облицовкой белым кирпичом	57	5929,59	282,71	337283	18942	79692	5,53	371
	м3 кладки		902,25	105,75	60451	7085	118	0,52	35

184	E8-15-3	Кладка стен из кирпича наружных стен с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм высотой до 4 м из силикатного кирпича М 125 на растворе М 75 с облицовкой желтым кирпичом	14	6678,39	282,71	93497	3958	16652	5,53	77
		м3 кладки		902,25	105,75	12632	1481	118	0,52	7
185	E26-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	4,5	7627,27	378,22	34323	1702	16686	20,04	90
		м3 изоляции		3566,25	141,75	16048	638	100	0,69	3
189	E8-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М 125 на растворе М 75	390	6331	337,41	2469090	131590	366549	4,38	1708
		м3 кладки		670,5	126	261495	49140	118	0,62	242
191	E8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	2,3	59479,65	422,15	136803	971	22838	56,4	130
		т металлических изделий		8257,5	157,5	18992	362	118	0,77	2
194	E8-36-1	Установка и разборка внутренних инвентарных, трубчатых лесов при высоте помещений до 6 м	324	213,01	1,52	69015	492	42797	0,702	227
		м2 горизонтальной проекции		111,38	0,56	36087	181	118	0,0028	1
195	E7-56-1	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных	15	212,81	0,9	3192	14	1420	0,54	8
		м шва		67,28	0,34	1009	5	140	0	0
200	E7-44-10	Монтаж опорных подушек	80	103,01	66,43	8241	5314	5342	0,148	12
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	1908	1908	140	0,1051	8
201	30-15-64	Стоимость опорных подушек	2,1	24000		50400				
		м3								
202	E7-20-3	Установка стальных крепежных элементов монтажных изделий массой до 20 кг	0,5033	175710,1	1826,1	38435	919	6194	42,7	21
		т стальных элементов		8100	690,75	4077	348	140	3,37	2
203	E7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	305	103,01	66,43	31418	20261	20368	0,148	45
		шт сборных конструкций								

			23,85	23,85	7274	7274	140	0,1051	32
	Итого по разделу 7				**9584484**	**423807**			**7558**
	Стоимость: материалов, тенге				1213060	**157997**			**773**
	Накладные расходы, тенге				7947617				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1620080				
					672274				
	Всего по разделу, тенге				**11876838**				
	Раздел 10 Перекрытие выше 0,000								
252	Е7-45-5 Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны								
	шт сборных конструкций	200	859,04	200,77	171808	40154	103712	1,74	348
253	Е7-45-6 Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны		299,25	71,15	59850	14230	140	0,3052	61
	шт сборных конструкций	220	1398,73	373,54	307720	82179	185053	2,66	585
254	30-17-8 Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см		465,75	135,07	102465	29715	140	0,6052	133
	м2	1520	2750		4180000				
255	30-17-60 Надбавка к поз 30-17-8 ,30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м.кв площади изделий за вычетом площади отверстий вырезов								
	м2	16720	45		752400				
	Итого по разделу 10				**5411928**	122333			933
	Стоимость: материалов, тенге				162315	43945			194
	Накладные расходы, тенге				5127230				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				288765				
					342042				
	Всего по разделу, тенге				6042731				

Всего прямые затраты по акту:	15247356	554851	8803
Стоимость: материалов, тенге	1423965	205204	982
	13268541		
Накладные расходы, тенге	1970030		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1033043		
Всего по акту:	**18250429**		
Временные здания и сооружения (1,8%)	328508		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08%)	386442		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	185789		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	74316		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**19225483**		
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**2,23355**	**42941078**	
Итого по акту с учетом коэффициента перехода в договорные цены	**0,986000008**	**42339903**	
Налог (2 %)	846798		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	43186701		
НДС (12 %)	5182404		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**48369105**		

Заказчик

ГУ" Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик:
Директор
ТОО" Интергал XXI"
Жангозин М.А.

Технадзор:
ТОО "АктобеСтройЭксперт"
Алгаханов Р.