Заказчик: Нурланова Винара Сатаркуловна

Форма 2-В

Подрядчик: ТОО "Капстройгрупп-Т" (организация, адрес, телефон)

Стройка: ТОО "Капстройгрупп-Т" (организация, адрес, телефон)

Объект: Строительство 3-х этажное здание для обслуживания населения с помещениями временного проживания по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, с/т "Ветеран", участок №16 (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № №1 от 03 октября 2016 года. (наименование)

Акт приемки выполненных работ №1 за июнь 2017 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Каркас. Элементы каркаса					
1.	1. Е0106-14-4		Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона класса В25	м3	0,9227670	11160,02	10298
2.	2. С12041-95		Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0470785	66000,00	3107
3.	3. С12041-59		Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,0195000	52900,00	1032
4.	4. С12041-71		Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,0188036	68200,00	1282
5.	5. С12041-28		Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,1282820	52154,00	6690
6.	6. С12041-29		Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,1327392	52400,00	6956
		Раздел:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стены и перегородки					
7.	7. Е0108-22-3	Кладка стен из теплоблоков		м3	151,6297689	1929,38	292551
8.	8. С143004-16	Теплоблоки толщиной 300 мм		м3	139,4993874	5032,00	701961
9.	9. Е0108-6-1	Кладка парапетов при высоте этажа до 4 м		м3	35,2566634	5686,97	200503
10.	10. Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций		т	6,7245898	18609,35	125140
11.	11. С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков		т	5,6243519	95337,00	536209
12.	12. С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм		т	0,0773035	53999,00	4174
13.	13. С11011-2092	Болт распорный М8х100 мм		шт	322,0979130	9,14	2944
14.	14. С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм		т	0,9480355	41200,00	39059
15.	15. С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм		т	0,0748989	64100,00	4801
16.	16. Е0106-14-15	Устройство сердечников из бетона класса В20		м3	3,1861577	10295,63	32803
17.	17. С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм		т	0,2331641	51575,00	12025
		Раздел: Перекрытия					
18.	18. Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона		м3	161,7453844	10312,70	1668032

1	2	3	4	5	6	7	8
			кл.В25				
19.	19. С12041-95		Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	4,4958601	66000,00	296727
20.	20. С12041-23		Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	11,6307641	53999,00	628050
21.	21. С12041-24		Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,5873507	52241,00	82925
22.	22. С12041-25		Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,2095900	51575,00	10810
23.	23. С12041-26		Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,3493631	52154,00	18221
24.	24. С12041-71		Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,1775891	68200,00	12112
25.	25. С12041-22		Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,7152315	55134,00	39434
		Раздел: Лестницы					
		==========					
26.	26. Е0109-29-1		Монтаж металлоконструкций косоуров, балок	т	3,1795765	19620,15	62384
27.	27. С12021-146		Косоуры	т	2,9035821	90036,00	261427
28.	28. С12021-120		Балки	т	0,2759944	83907,00	23158
29.	29. СТ.Ч.П.2		Надбавка к сметной стоимости за марку стали С245	т	3,1795765	1860,00	5914
30.	30. Е0113-26-6		Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	286,1618841	20,32	5815

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	31. Е0115-70-6	Улучшенное оштукатуривание по сетке лестничных маршей и площадок	м2	143,0809421	2276,17	325676
32.	32. Е0106-22-5	Устройство лестничных площадок и ступенек из бетона класса В25	м3	9,5758839	13212,63	126523
33.	33. С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,2577654	41200,00	10620
34.	34. С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,3163524	68200,00	21575
35.	35. С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0371196	69000,00	2561

5918508

ИТОГО:

В том числе :

Накладные расходы 5918508

Итого с НДС 12 % 670020 6628729

Заказчик

Нурланова Винара Сатаркуловна

(наименование организации)

Нурланова Винара Сатаркуловна

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик

ТОО "Капстройгрупп-Т"

(наименование организации)

Директор Ишназаров Б.Р.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Капстройгрупп-Т