Счет-фактура № 00000000029 от 18.09.14 (1)

Поставщик: ТОО "Интеграл XXI" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010140002259, г.Актобе, ул Ибатова 55-49, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 06001 № 0010077 от 12.12.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ928560000000516026 в АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №03-3/100 от 13.05.2014 года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): город Актобе, улица Алтынсарина,3 (5)

(государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (6)

Способ отправления: (7)

Товарно-транспортная накладная: (8)

Грузоотправитель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (10)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе" (10а)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, город Актобе, улица Алтынсарина,3 (10б)

ИИК получателя: KZ957010 3KSN0618000 в ГУ "Комитет казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на "Строительство средней школы на 600 ученических мест в селе Жана-Коныс, г Актобе"	шт	1	62 217 214,29	62 217 214,29	12%	7 466 065,71	69 683 280,00		
Всего по счету:					62 217 214,29		7 466 065,71	69 683 280,00		

Директор: Жангозин М. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

: Не_предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел строительства города Актобе", город Актобе, улица Алтынсарина,3	060140005361
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	ТОО "Интеграл XXI", г.Актобе, ул.Ибатова 55-49	010140002259
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №03-3/100 от 13.05.2014 г.	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000027	18.09.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	СМР на "Строительство средней школы на 600 ученических мест в селе Жана-Коныс, г.Актобе"		шт	1	69 683 280,00	69 683 280,00
			Итого	1	x	69 683 280,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика ______________________

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации ______________________

Сдал (Исполнитель) директор / [подпись] / Жамгожин М.А.
должность / подпись / расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) ______ / [подпись] / ______
должность / подпись / расшифровка подписи

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Типовая № КС-3

Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование строительства и его адрес: **СМР на "Строительство средней школы на 600 ученических мест в с.Жана-Коныс, г.Актобе"**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2014г.

код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№03-3/100	13.05.2014г.	Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12% тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования 2014г.	Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Всего по стройке	246 641 325,00		109 797 723	241 703 655,59	101 565,00	4 836 104,41	29 596 959,00	276 238 284,00
В т.ч. за отчетный м-ц.		62 217 214,29	27 697 344	60 895 703,91	101 565,00	1 219 945,38	7 466 065,71	**69 683 280,00**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

ГУ "Отдел строительства города Актобе"

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Директор _____ Жангозин М.А.

ТОО "Интеграл XXI"

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI"
Наименование объекта: СМР на "Строительство средней школы на 600 ученических мест в с.Жана-Коныс, г.Актобе
Договор №03-3/100 от 13.05.2014г.

Акт №6
приемки выполненных работ за сентябрь 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел. ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		По лок.смете №2-1-1 Общестроительные работы								
		РАЗДЕЛ 6.Каркас								
128	Е0106-11-9	**Установка закладных деталей весом более 20 кг**	0,410	64092,87	304,24	26278	125	1483	20,00	8
		1т		3330,00	114,75	1365	47	105	0,56	--
129	Е0106-14-11	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м из бетона В30**	20	14489,39	1032,29	289788	20646	77410	20,60	412
		м3		3296,25	389,95	65925	7799	105	1,90	38
134	Е0106-14-11	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м из бетона В25**	9	14002,19	1032,29	126020	9291	34835	20,60	185
		м3		3296,25	389,95	29666	3510	105	1,90	17
135	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	0,72	58700,00	--	42264	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
136	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,1	62000,00	--	6200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
137	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	0,048	48300,00	--	2318	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
138	С12041-5 Изм. и	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь**	0,132	47400,00	--	6257	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК	гладкая класса А-I, d 8 мм		--	--	--	--	--	--	--
		т								
139	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона В25	12,5	14526,04	407,30	181576	5091	33323	14,40	180
				2385,00	153,86	29813	1923	105	0,75	9
		м3								
143	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,072	67700,00	--	4874	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
144	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0684	47400,00	--	3242	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
145	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,026	52400,00	--	1362	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Каркас в осях 7-12 (Д-К)								
146	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м из бетона В30	9,72	14489,39	1032,29	140837	10034	37621	20,60	200
				3296,25	389,95	32040	3790	105	1,90	18
		м3								
147	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,27	56200,00	--	71576	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
148	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,152	62000,00	--	9424	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
149	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0768	45800,00	--	3517	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
150	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1232	47400,00	--	5840	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
151	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,2664	60300,00	--	16064	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
152	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,084	13010,10	1826,10	1093	153	1034	42,70	4
				8100,00	690,75	680	58	140	3,37	--
		т								
153	С11011-893 Изм. и	Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из	0,0746	62300,00	--	4648	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК	стали полуспокойной 18ПС		--	--	--	--	--	--	--
		т								
154	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,0192	63800,00	--	1225	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
155	Е0109-17-1	Установка колонн из труб	2,86	4588,45	2285,57	13123	6537	5654	9,35	27
				1579,30	617,13	4517	1765	90	2,34	7
		т								
156	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	2,86	542,84	144,52	1553	413	753	1,34	4
				292,50	--	837	--	90	--	--
		т								
158	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке из бетона В25	4,68	13951,45	4467,45	65293	20908	16135	12,43	58
				2074,50	1208,95	9709	5658	105	4,63	22
		м3								
159	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,576	56200,00	--	32371	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
160	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0304	62000,00	--	1885	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
161	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0256	45800,00	--	1172	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
162	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0368	47400,00	--	1744	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
163	Е0106-18-3	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм из бетона В25	7,7	13385,04	367,51	103065	2830	17767	12,00	92
				2058,75	138,83	15852	1069	105	0,68	5
		м3								
166	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,255	60500,00	--	15428	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
167	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0408	67700,00	--	2762	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
168	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0756	45800,00	--	3462	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	СТ2041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0208	52400,00	--	1090	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
170	Е0109-25-1	Монтаж металлических балок	1,16	5015,90	2020,02	5818	2343	2897	14,10	16
				2272,50	502,43	2636	583	90	1,79	2
		т								
171	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,16	2452,13	545,76	2844	633	1285	5,25	6
				1230,75	--	1428	--	90	--	--
		т								
172	СТ2021-120	Стоимость металлических балок	1,29	101700,00	--	131478	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
173	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,082	175710,10	1826,10	14408	150	1009	42,70	4
				8100,00	690,75	664	57	140	3,37	--
		т								
174	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен балок	11	975,42	4,92	10730	54	2251	1,15	13
				193,05	1,87	2124	21	105	0,01	--
		м2								
175	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен балок	11	133,23	1,19	1466	13	442	0,22	2
				37,80	0,45	416	5	105	--	--
		м2								
176	Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	4,104	9752,34	3974,44	40024	16311	19114	22,93	94
				3660,75	1514,25	15024	6214	90	7,40	30
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1 394 117	95 532	253 013		1 306
						212 695	32 499			149
		РАЗДЕЛ 7.Стены								
177	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом	41,22	7329,69	282,71	302130	11653	49029	5,53	228
				902,25	105,75	37191	4359	118	0,52	21
		м3								
178	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75 с облицовкой белым кирпичом	89,4	6536,69	282,71	584380	25274	106336	5,53	494
				902,25	105,75	80661	9454	118	0,52	46
		м3								
179	Е0108-15-4	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом	106,37	7245,34	211,86	770687	22536	121437	5,50	585

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75 с облицовкой желтым кирпичом		888,75	78,75	94536	8377	118	0,39	41
		м3								
180	Е0108-15-4	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75 с облицовкой белым кирпичом	80,32	6452,34	211,86	518252	17017	91697	5,50	442
				888,75	78,75	71384	6325	118	0,39	31
		м3								
181	Е0108-15-6	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75 с облицовкой белым кирпичом	120	6284,19	197,96	754103	23755	123935	4,99	599
				801,00	74,25	96120	8910	118	0,36	43
		м3								
182	Е0108-6-4	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа свыше 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75	30	6470,16	282,71	194105	8481	30347	4,64	139
				751,50	105,75	22545	3173	118	0,52	16
		м3								
183	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50 с облицовкой белым кирпичом	40,22	5929,59	282,71	238488	11371	47839	5,53	222
				902,25	105,75	36288	4253	118	0,52	21
		м3								
184	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50 с облицовкой желтым кирпичом	7,88	6678,39	282,71	52626	2228	9373	5,53	44
				902,25	105,75	7110	833	118	0,52	4
		м3								
185	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	3,03	7627,27	378,22	23111	1146	13258	20,04	61
				3566,25	141,75	10806	430	118	0,69	2
		м3								
187	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	66,3	975,42	4,92	64670	326	13569	1,15	76
				193,05	1,87	12799	124	105	0,01	1
		м2								
188	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	66,3	133,23	1,19	8833	79	2663	0,22	15
				37,80	0,45	2506	30	105	--	--
		м2								
189	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75	548	6331,46	337,41	3469640	184901	515049	4,38	2400
				670,50	126,00	367434	69048	118	0,62	340
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190	E0108-6-8	Кладка стен внутренних при высоте этажа свыше 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75	37,8	6258,07	286,52	236555	10830	33721	4,24	160
		м3		648,00	108,00	24494	4082	118	0,52	20
191	E0108-12-1	Армирование кладки сеткой д.4 BpI	3,36	59479,65	422,15	199852	1418	33364	56,40	190
		т		8257,50	157,50	27745	529	118	0,77	3
192	E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50	4,2	5725,66	337,41	24048	1417	3947	4,38	18
		м3		670,50	126,00	2816	529	118	0,62	3
195	E0107-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных	24,8	212,81	0,90	5278	22	3043	0,54	13
		м		87,30	0,34	2165	8	140	--	--
196	**E0107-11-1**	**Монтаж прогонов массой до 0,7тн**	45	391,83	250,96	17632	11293	13794	0,81	36
		шт		130,73	88,22	5883	3970	140	0,37	17
197	**E0107-11-3**	**Монтаж прогонов массой до 1,5тн**	32	523,13	317,27	16740	10153	13123	1,12	36
		шт		182,48	110,45	5839	3534	140	0,45	14
203	**E0107-44-10**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	419	103,01	66,43	43161	27834	27981	0,15	63
		шт		23,85	23,85	9993	9993	140	0,11	46
205	**E0109-25-1**	**Монтаж металлических перемычек из швеллеров и уголков**	8,3	5015,90	2020,02	41632	16766	20729	14,10	117
		т		2272,50	502,43	18862	4170	90	1,79	15
210	**E0115-71-1**	**Устройство каркаса при оштукатуривании стен металлических перемычек**	11,8	133,23	1,19	1572	14	474	0,22	3
		м2		37,80	0,45	446	5	105	--	--
211	**E0115-70-1**	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен металлических перемычек**	11,8	975,42	4,92	11510	58	2415	1,15	14
		м2		193,05	1,87	2278	22	105	0,01	--
212	**E0108-12-1**	**Армирование столбов и простенков сеткой д.4 BpI**	0,245	59479,65	422,15	14573	103	2433	56,40	14
		т		8257,50	157,50	2023	39	118	0,77	--
213	E0134-27-8	Окраска металлических уголков за 2 раза	6,5	9752,34	3974,44	63390	25834	30274	22,93	149
		т		3660,75	1514,25	23795	9843	90	7,40	48
214	E0108-12-1	Армирование вентканалов сеткой д.4 BpI	0,4269	59479,65	422,15	25392	180	4239	56,40	24
		т		8257,50	157,50	3525	67	118	0,77	--
215	E0108-12-1	Анкеровка колонн со стенами арматурой д.6 AI	0,106	59279,65	422,15	6284	45	1053	56,40	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				8257,50	157,50	875	17	118	0,77	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			7 688 642	414 735	1 315 120		6 148
						970 121	152 125			732
		РАЗДЕЛ 10.Перекрытие выше 0,000								
252	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	18	859,04	200,77	15463	3614	9334	1,74	31
		шт		299,25	71,15	5387	1281	140	0,31	6
253	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	316	1398,73	373,54	441999	118039	265803	2,66	841
		шт		465,75	135,07	147177	42682	140	0,61	193
254	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	556	2750,00	--	1529000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
255	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	6118	45,00	--	275310	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
256	С143017-9	Сплошные плоские панели, плиты толщина 12 см	1,92	1430,00	--	2746	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
257	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	35	103,01	66,43	3605	2325	2337	0,15	5
		шт		23,85	23,85	835	835	140	0,11	4
258	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	3,11	24000,00	--	74664	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
259	Е0107-20-1	Установка анкеров д.12 АIII	0,604	93408,57	2434,57	56419	1470	27795	170,00	103
		т		31950,00	920,25	19298	556	140	4,49	3
260	С12041-132	Металлизация анкеров	0,604	40200,00	--	24281	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
261	Е0106-22-3	Устройство монолитных участков из бетона В15	14,46	9950,12	210,67	143879	3046	15044	5,75	83
		м3		911,25	79,58	13177	1151	105	0,39	6
262	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0443	50600,00	--	2244	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
263	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1152	47400,00	--	5460	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
264	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,4278	53000,00	--	22673	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
265	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2538	52400,00	--	13299	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
266	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0366	41200,00	--	1508	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
267	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0459	65000,00	--	2984	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
268	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0333	60500,00	--	2015	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
269	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,108	61200,00	--	6610	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
270	Е0109-25-1	Укладка балок из швеллера N22	0,123	5015,90	2020,02	617	248	307	14,10	2
		т		2272,50	502,43	280	62	90	1,79	--
271	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	0,153	69700,00	--	10664	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
272	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,123	2452,13	545,76	302	67	136	5,25	1
		т		1230,75	--	151	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			2 635 740	128 810	320 756		1 065
						186 304	46 566			211
		РАЗДЕЛ 16.Лестница №1 (2шт)								
359	Е0107-44-10	Монтаж опорных подушек	12	103,01	66,43	1236	797	801	0,15	2
		шт		23,85	23,85	286	286	140	0,11	1
360	С143015-64	Стоимость опорных подушек	0,204	24000,00	--	4896	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
361	Е0109-25-1	Монтаж лобовых балок	1,19	5015,90	2020,02	5959	2400	2967	14,10	17
				2272,50	502,43	2700	597	90	1,79	2
		т								
362	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,19	2452,13	545,76	2913	648	1316	5,25	6
				1230,75	--	1462	--	90	--	--
		т								
363	С12021-120	Стоимость лобовых балок	1,19	101700,00	--	120820	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
364	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1,82	13565,47	5475,87	24627	9941	10772	28,90	52
				5040,00	1552,87	9150	2819	90	5,46	10
		т								
365	С12021-146	Косоуры	1,34	108500,00	--	145390	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
366	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,4754	133700,00	--	63566	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
367	Е0107-20-1	Установка анкеров д.12 АIII	0,0144	93408,57	2434,57	1345	35	663	170,00	2
				31950,00	920,25	460	13	140	4,49	--
		т								
368	С12041-132	Металлизация анкеров	0,0144	40200,00	--	579	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
369	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0166	13010,10	1826,10	215	30	204	42,70	1
				8100,00	690,75	134	11	140	3,37	--
		т								
370	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0166	50600,00	--	838	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
371	Е0107-60-3	Установка поручня	46,8	266,27	6,56	12461	307	6619	0,57	27
				98,55	2,48	4612	116	140	0,01	1
		м								
372	Е0134-27-8	Окраска ограждений за 2 раза	0,4754	9752,34	3974,44	4637	1890	2214	22,93	11
				3660,75	1514,25	1740	720	90	7,40	4
		т								
373	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	153	203,59	12,56	31149	1922	39573	1,08	165
				180,00	4,75	27540	727	140	0,02	4
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
374	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	153	995,00	--	152235	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
375	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен балок и косоуров	39,6	133,23	1,19	5276	47	1590	0,22	9
				37,80	0,45	1497	18	105	--	--
		м2								
376	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен балок и косоуров	39,6	975,42	4,92	38627	195	8105	1,15	46
				193,05	1,87	7645	74	105	0,01	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			616 769	18 212	74 824		338
						57 226	5 382			22

РАЗДЕЛ 17.Лестница №2 (2шт)

377	Е0107-44-10	Монтаж опорных подушек	8	103,01	66,43	824	531	534	0,15	1
				23,85	23,85	191	191	140	0,11	1
		шт								
378	С143015-64	Стоимость опорных подушек	0,136	24000,00	--	3264	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
379	Е0109-25-1	Монтаж лобовых балок	1,19	5015,90	2020,02	5959	2400	2967	14,10	17
				2272,50	502,43	2700	597	90	1,79	2
		т								
380	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,19	2452,13	545,76	2913	648	1316	5,25	6
				1230,75	--	1462	--	90	--	--
		т								
381	С12021-120	Стоимость лобовых балок	1,19	101700,00	--	120820	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
382	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1,94	13565,47	5475,87	26277	10607	11494	28,90	56
				5040,00	1552,87	9763	3008	90	5,46	11
		т								
383	С12021-146	Косоуры	1,34	108500,00	--	145390	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
384	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,597	133700,00	--	79824	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
385	Е0107-20-1	Установка анкеров д.12 АIII	0,0144	93408,57	2434,57	1345	35	663	170,00	2
				31950,00	920,25	460	13	140	4,49	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
386	С12041-132	Металлизация анкеров	0,0144	40200,00	--	579	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
387	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0166	13010,10	1826,10	215	30	204	42,70	1
				8100,00	690,75	134	11	140	3,37	--
		т								
388	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки. сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0166	50600,00	--	838	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
389	Е0107-60-3	Установка поручня	55,6	266,27	6,56	14805	365	7864	0,57	32
				98,55	2,48	5479	138	140	0,01	1
		м								
390	Е0134-27-8	Окраска ограждений за 2 раза	0,597	9752,34	3974,44	5823	2373	2781	22,93	14
				3660,75	1514,25	2186	904	90	7,40	4
		т								
391	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	153	203,59	12,56	31149	1922	39573	1,08	165
				180,00	4,75	27540	727	140	0,02	4
		м								
392	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	153	995,00	--	152235	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
393	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен балок и косоуров	39,6	133,23	1,19	5276	47	1590	0,22	9
				37,80	0,45	1497	18	105	--	--
		м2								
394	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен балок и косоуров	39,6	975,42	4,92	38627	195	8105	1,15	46
				193,05	1,87	7645	74	105	0,01	--
		м2								
395	Е0109-29-1	Монтаж металлической лестницы МЛ и стремянки	0,3706	13565,47	5475,87	5027	2029	2199	28,90	11
				5040,00	1552,87	1868	575	90	5,46	2
		т								
396	С12021-267	Стоимость металлической лестницы и стремянки	0,3706	133700,00	--	49549	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			690 739	21 182	79 290		360
						60 925	6 256			25
		РАЗДЕЛ 18.Лестница №3								
405	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных	0,127	9469,94	1216,94	1203	155	1138	31,40	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		изделий массой свыше 20 кг		5940,00	459,00	754	58	140	2,25	--
		т								
406	С11011-893 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПС	0,097	62300,00	--	6043	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
407	С11011-876 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,03	50100,00	--	1503	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
408	Е0109-29-1	Монтаж металлических косоуров с косынками	0,222	13565,47	5475,87	3012	1216	1317	28,90	6
				5040,00	1552,87	1119	345	90	5,46	1
		т								
409	С12021-146	Стоимость металлическиз косоуров с косынками	0,222	108500,00	--	24087	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
410	Е0107-20-1	Анкер АН1 д.12 АIII	0,0056	93408,57	2434,57	523	14	258	170,00	1
				31950,00	920,25	179	5	140	4,49	--
		т								
411	Е0107-20-4	Монтаж металлоконструкций ступеней	0,24	172169,94	1216,94	41321	292	2150	31,40	8
				5940,00	459,00	1426	110	140	2,25	1
		т								
413	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0036	50800,00	--	183	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			77 875	1 677	4 863		19
						3 478	518			2

РАЗДЕЛ 21.Окна

446	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	9,8	472,81	19,00	4634	186	2633	1,30	13
				217,73	6,18	2134	61	120	0,03	--
		м2								
447	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Стоимость оконных блоков с двойным остеклением	9,8	8050,00	--	78890	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
448	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных	537,8	346,04	18,87	186100	10148	92177	0,82	441

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2		136,44	6,39	73377	3437	120	0,03	16
		м2								
449	С12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Стоимость оконных блоков с тройным остеклением	537,8	9940,00	--	5345732	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
450	Е0110-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в стенах высотой проема до 2м	437	233,67	5,58	102114	2438	50432	0,59	258
				94,05	2,12	41100	926	120	0,01	4
		м2								
451	Е0110-22-3	Установка пластиковых подоконных досок в стенах высотой более 2м	100,8	158,73	3,84	16000	387	7986	0,40	40
				64,58	1,44	6510	145	120	0,01	1
		м2								
452	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	283,2	2860,00	--	809952	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			6 543 422	13 160	153 227		752
						123 121	4 569			22
		РАЗДЕЛ 26.Внутренняя отделка								
522	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	378	201,04	3,39	75993	1281	46723	0,65	246
				117,00	0,72	44226	272	105	0,05	19
		м2								
523	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	6580	250,54	4,07	1648553	26781	944115	0,74	4869
				135,68	0,97	892774	6383	105	0,05	329
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			1 724 546	28 062	990 838		5115
						937 000	6 655			348
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-1:	Тенге			21 371 850	721 370	3 191 932		15 103
			Тенге			2 550 870	254 569			1 510
		По лок.смете №2-1-7 На электроосвещение								
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж								
1	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или	15	1299,30	68,30	19490	1025	4710	2,00	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм		317,00	13,50	4755	203	95	0,08	1
		шт								
2	-цена	Корпус ЩРНС1х12УХЛ4	4	1036,39	--	4146	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
3	-цена	Корпус ЩРВС1х12УХЛ4	11	1036,39	--	11400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
4	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	15	862,00	28,00	12930	420	4909	2,00	30
				340,00	4,50	5100	68	95	0,03	--
		шт								
5	-цена	Автоматический выключатель ИЭК 3ф-Jн-100А	15	1130,43	--	16956	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
6	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	88	501,20	13,20	44106	1162	19169	1,00	88
				227,00	2,30	19976	202	95	0,01	1
		шт								
7	-цена	Автоматический выключатель ИЭК 1ф Jн-16А	62	176,32	--	10932	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
8	-цена	Автоматический выключатель ИЭК 1ф Jн-10А	26	78,37	--	2038	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
9	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
				205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
		шт								
23	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	40	10,60	0,10	424	4	338	0,06	2
				8,80	0,10	352	4	95	--	--
		м								
24	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожкльный в общей оплетке, суммарное сечение дэ 6 мм2	1096	5,40	0,10	5918	110	3852	0,02	22
				3,70	--	4055	--	95	--	--
		м								
		РАЗДЕЛ 2.Материалы								
30	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
64	С-цена	Кабель ВВГп сеч.3х4мм	140	120,88	--	16923	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
65	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,25	60500,00	--	15125	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
66	С151601-333	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,025	39700,00	--	993	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
67	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,06	79100,00	--	4746	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
68	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	2,5	13300,00	--	33250	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
70	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Труба стальная Дн 26, ГОСТ 10704-91	80	63,00	--	5040	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
71	С-цена	Кабель ВВГнг сеч.5х2,5мм	20	139,36	--	2787	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1-7:	**Тенге**			**212 153**	**2 733**	**33 176**		**173**
			Тенге			**34 443**	**479**			**2**
		в т.ч. оборудование				45 473				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**21 584 003**	**724 103**	**3 225 108**		**15 276**
						2 585 313	**255 047**			**1 512**

В том числе стоимость: материалов, тенге	18 229 115
оборудования, тенге	45 473
Накладные расходы, тенге	3 225 108
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1 485 818
Всего	**26 294 930**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				472 490				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %)				555 817				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				267 219				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				106 888				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**27 697 344**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года				**61 863 355,39**				
		Итого по акту с учетом коэф.договорной стоимости, k=0,986000008				**60 997 268,91**				
		в т.ч.стоимость обрудования:				**101 565**				
		Налог (2 %)				1 219 945,38				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**62 217 214,29**				
		НДС (12 %)				7 466 065,71				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**69 683 280,00**				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Интеграл XXI" _____ Жангозин М.А.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "АктобеСтройЭксперт" _____ Алгажанов Р.К.

Расценки не стали проверять, Ф