Счет-фактура № 00000000004 от 22.06.15 (1)

Поставщик: ТОО "Интеграл XXI" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010140002259, г.Актобе, ул.Ибатова 55-49, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 06001 № 0010077 от 12.12.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ928560000000516026 в АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №03-3/100 от13.05.2014 года. Дополнительное соглашение №1 от 08.04.2015 года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): город Актобе, улица Алтынсарина,3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, город Актобе, улица Алтынсарина,3 (10а)

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000 в ГУ "Комитет казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на "Строительство средней школы на 600 ученических мест в селе Жана-Коныс, г.Актобе"	шт	1	122 180 451,79	122 180 451,79	12%	14 661 654,21	136 842 106,00		
Всего по счету:					**122 180 451,79**		**14 661 654,21**	**136 842 106,00**		

Директор: Жангозин М. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Не_предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе", город Актобе, улица Алтынсарина,3** ИИН/БИН **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Интеграл XXI", г.Актобе, ул.Ибатова 55-49** **010140002259**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №03-3/100 от13.05.2014 г. Доп.согл.№1 от 08.04.2015

Номер документа	Дата составления
00000000004	22.06.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на "Строительство средней школы на 600 ученических мест в селе Жана-Коныс, г.Актобе"			шт	1	136 842 106,00	136 842 106,00
				Итого	**1**	**x**	**136 842 106,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.06.2015

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Типовая № КС-3

Наименование строительства и его адрес: **СМР на "Строительство средней школы на 600 ученических мест в с.Жана-Коныс, г.Актобе"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2015г.

код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		№03-3/100 Доп.соглашение №1	**13.05.2014г. 08.04.2015г.**	Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге						
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1			НДС 12% тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г	СМР в ценах 2015 года	Стоимость оборудования 2015г.	Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР	
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Всего по стройке	310 150 987,50		138 070 444	257 226 051,59	46 843 544,00	6 081 391,91	37 218 118,50	347 369 106,00
В т.ч. за отчетный м-ц.		122 180 451,79	54 391 280	119 784 756,66		2 395 695,13	14 661 654,21	**136 842 106,00**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель _____ Алимбаев А.С.
ГУ "Отдел строительства города Актобе"
М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Директор _____ Жангозин М.А.
ТОО "Интеграл XXI"
М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе" Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: СМР на "Строительство средней школы на 600 ученических мест в с.Жана-Коныс, г.Актобе"

Договор №03-3/100 от 13.05.2014г, Дополнительное соглашение №1 от 08.04.2015 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		По лок.смете №2-1-1 Общестроительные работы								
		РАЗДЕЛ 9.Перегородки								
234	E0110-88-4	**Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией**	1955,64	2683,27	22,79	5247518	44569	1092115	2,73	5339
				456,75	8,62	893239	16858	120	0,04	82
		м2								
236	C12061-181 Изм. и доп.вып.9	**Стоимость металлопластиковых перегородок**	97,44	5240,00	--	510586	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
238	C12061-191 Изм. и доп.вып.9	**Стоимость металлопластиковых дверей**	61,32	13000,00	--	797160	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
241	C11011-898 Изм. и доп.вып.9	**Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/**	0,0936	59500,00	--	5569	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
242	C130806-166 Изм. и доп.вып.9	**Стоимость труб д.21х3мм**	23,04	117,00	--	2696	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
243	C12041-9 Изм. и доп.вып.9	**Сталь круглая д.15мм**	0,0029	44300,00	--	128	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
244	C12041-50	**Пластина 6х150х150**	0,0528	60300,00	--	3184	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Утепление перегородок тамбуров								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
248	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	1,06	4260,00	--	4516	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге			6 571 357	44 569	1 092 115		5 339
			Тенге			893 239	16 858			82
РАЗДЕЛ 11.Покрытие спортзала										
290	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	140,6	96,39	34,24	13552	4814	7533	0,32	45
		м2		51,08	8,45	7182	1188	90	0,03	4
291	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	140,6	1190,00	--	167314	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
293	Е0112-1-5	Устройство пароизоляции из одного слоя новопласта	140,6	42,86	18,33	6026	2577	5252	0,14	20
		м2		24,53	6,86	3449	965	119	0,03	4
294	СПрайслист	Стоимость слоя новопласта	158,89	314,20	--	49923	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
295	Е0126-30-2	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху	28,12	4202,15	360,50	118164	10137	56500	10,93	307
		м3		1874,25	135,00	52704	3796	100	0,66	19
296	С11031-71	Маты из базальтового штапельного супертонкого волокна МБВ-3	3,35886	227200,00	--	763133	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге			1 118 113	17 529	69 285		372
			Тенге			63 335	5 949			27
РАЗДЕЛ 12.Покрытие актового зала										
313	Е0134-27-8	Окраска эмалью и лаком стальных радиобашен установленных из прокатных профилей	4,72	9752,34	3974,44	46031	18759	21983	22,93	108
		т		3660,75	1514,25	17279	7147	90	7,40	35
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге			46 031	18 759	21 983		108
			Тенге			17 279	7 147			35
РАЗДЕЛ 13.Теплоизоляция перекрытия 2 этажа под актовым залом										
321	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/	0,9842	59500,00	--	58560	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
322	С12041-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм т	0,252	44700,00 --	--	11264 --	--	--	--	--
323	С11011-876 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Сталь полосовая 160х8 т	0,672	50100,00 --	--	33667 --	--	--	--	--
326	С11031-71	Маты из базальтового штапельного супертонкого волокна МБВ-3 т	0,742	227200,00 --	--	168582 --	--	--	--	--
328	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм 1000м2	0,2332	30400,00 --	--	7089 --	--	--	--	--
330	СПрайслист	Стоимость "Сайдинга" м2	111,3	462,06 --	--	51428 --	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге Тенге			330 590 --	--	--		--
		РАЗДЕЛ 25.Полы по перекрытию								
		Тип пола 1								
494	Е0111-17-3	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм с рисунком м2	2626,29	633,87 303,75	23,26 8,71	1664715 797736	61088 22875	1009351 123	1,83 0,04	4806 112
495	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий м2	2626,29	127,03 115,20	9,83 3,69	333618 302549	25816 9691	384055 123	0,69 0,02	1812 47
496	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных м	2810,13	28,56 18,50	0,22 0,09	80257 51987	618 253	64256 123	0,10 --	292 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге Тенге			2 078 590 1 152 272	87 522 32 819	1 457 662		6 910 160
		РАЗДЕЛ 26.Внутренняя отделка								
518	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка м2	204	118,32 71,33	1,42 0,54	24137 14551	290 110	15395 105	0,45 --	92 1
519	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	4476	434,19 102,11	3,94 1,49	1943434 457044	17635 6669	486899 105	0,55 0,01	2462 33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
520	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	204	200,36	1,65	40873	337	5389	0,15	31
		м2		24,53	0,63	5004	129	105	--	1
521	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	4476	325,41	2,33	1456535	10429	385901	0,49	2193
		м2		81,23	0,88	363585	3939	105	--	19
524	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	8301,38	358,58	3,43	2976709	28474	654082	0,46	3819
		м2		73,73	1,31	612061	10875	105	0,01	52
525	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	378	197,34	1,19	74595	450	9022	0,14	53
		м2		22,28	0,45	8422	170	105	--	1
526	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	7460	306,50	2,10	2286490	15666	515568	0,39	2909
		м2		65,03	0,79	485124	5893	105	--	28
527	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	132,6	173,10	1,88	22953	249	11002	0,47	62
		м2		78,30	0,72	10383	95	105	--	1
528	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	1923,9	1854,91	2,10	3568661	4040	674288	2,00	3848
		м2		333,00	0,79	640659	1520	105	--	8
530	С11011-602	Плиты звукопоглощающие типа "Акмигран" марки 400	342,68	5120,00	--	1754527	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			14 148 915	77 570	2 757 546		15 469
			Тенге			2 596 833	29 401			144
		РАЗДЕЛ 31.Барьер гардероба (4шт)								
565	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Стоимость металлопластикового ограждения	14,4	5240,00	--	75456	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
567	С12069-9	Стоимость накрывочной плиты	12,96	1330,00	--	17237	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге			92 693	--	--		--
			Тенге			--	--			--
		РАЗДЕЛ 34.Крыльцо №1								
606	С143003-13 Изм. и доп.вып.8	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	3,56	10900,00	--	38760	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
607	С143003-21 Изм. и доп.вып.8	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	15,46	10000,00	--	154560	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
618	С143017-8 Изм. и доп.вып.8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	30,6	2750,00	--	84150	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
625	С12041-71 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,488	68200,00	--	33282	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге			310 752	--	--		--
			Тенге			--	--			--
		РАЗДЕЛ 35.Крыльцо №2								
630	С143003-17 Изм. и доп.вып.8	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	1,66	10500,00	--	17388	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
644	С12021-246	Стоимость металлических стоек с опорной пластиной и оголовком	0,3306	162200,00	--	53623	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
647	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,104	70000,00	--	7280	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
649	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0252	59200,00	--	1492	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
650	С11011-897 Изм. и	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина	0,0393	58700,00	--	2308	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге			82 091	--	--		--
			Тенге			--	--			--
		РАЗДЕЛ 36.Крыльцо №3 (2шт)								
673	С12021-246	Стоимость металлических стоек с опорной пластиной и оголовком т	0,3308	162200,00 --	-- --	53656 --	-- --	-- --	-- --	-- --
676	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14 т	0,1851	70000,00 --	-- --	12958 --	-- --	-- --	-- --	-- --
680	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 м2	11	1190,00 --	-- --	13090 --	-- --	-- --	-- --	-- --
682	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7 м2	11,6	896,00 --	-- --	10394 --	-- --	-- --	-- --	-- --
688	С130804-15	Стоимость водосточных труб д.100мм 10м	1,12	6470,00 --	-- --	7246 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге			97 344	--	--		--
			Тенге			--	--			--
		РАЗДЕЛ 37.Крыльцо №4								
693	С143003-21 Изм. и доп.вып.8	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ м3	2,21	10000,00 --	-- --	22080 --	-- --	-- --	-- --	-- --
707	С12021-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т т	0,1654	162200,00 --	-- --	26828 --	-- --	-- --	-- --	-- --
721	С12021-267	Стоимость ограждения т	0,1206	133700,00 --	-- --	16124 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге			65 032	--	--		--
			Тенге			--	--			--
		РАЗДЕЛ 38.Подпорная стенка								
723	Е0108-4-2	Укладка слоя рубероида под подошву фундамента	234,5	125,52	7,14	29434	1674	6857	0,14	33
		м2		22,10	2,68	5182	628	118	0,01	2
724	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	23,45	6716,17	66,01	157494	1548	5434	1,35	32
		м3		195,75	24,93	4590	585	105	0,12	3
725	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	23,45	106,00	--	2486	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
726	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	23,45	302,00	--	7082	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
727	Е0106-1-22	Устройство подпорных стенок из бетона В10	124,5	8345,42	353,46	1039005	44006	93929	3,60	448
		м3		585,00	133,52	72833	16623	105	0,65	81
728	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	124,5	106,00	--	13197	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
729	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	124,5	302,00	--	37599	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
730	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,06	67700,00	--	139706	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
731	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	1,9	41200,00	--	78239	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
732	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	422,1	245,44	3,82	103600	1612	19320	0,21	89
		м2		37,35	1,44	15765	608	118	0,01	4
734	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	4,5	59200,00	--	266542	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
735	С11011-880 Изм. и доп.вып.9	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	1,08	59000,00	--	63862	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
742	С12041-71 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,216	68200,00	--	14731	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге			1 952 977	48 840	125 540		601
			Тенге			98 371	18 444			90
		РАЗДЕЛ 40.Отмостка								
746	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	102,1	1865,80	--	190498	--	66685	3,24	331
		м3		531,00	--	54215	--	123	--	--
747	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки из бетона В10	42,9	7550,41	--	323913	--	29919	3,66	157
		м3		567,00	--	24324	--	123	--	--
748	Е0106-11-10	Армирование отмостки сеткой д.5 ВрI	0,523	46439,08	327,33	24288	171	1106	11,60	6
		1т		1890,00	123,75	988	65	105	0,60	--
749	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	42,9	106,00	--	4547	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
750	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	42,9	302,00	--	12956	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге			556 201	171	97 710		494
			Тенге			79 528	65			--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			27 450 687	294 959	5 621 840		29 293
						4 900 856	110 682			538

В том числе стоимость: материалов, тенге	22 254 871
оборудования, тенге	0
Накладные расходы, тенге	5 621 840
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1 984 352
Всего	35 056 878

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				631 024				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %)				742 308				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				356 879				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				142 752				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**36 929 841**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года				**82 484 585,71**				
		Итого по акту с учетом коэф.договорной стоимости, k=0,986000008				**81 329 802,17**				
		Налог (2 %)				1 626 596,04				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**82 956 398,21**				
		НДС (12 %)				9 954 767,79				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**92 911 166,00**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Интеграл XXI"
_____ Жангозин М.А.

ТЕХНАДЗОР:
_____ Алгажанов Р.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе" Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Интеграл XXI"

Наименование объекта: СМР на "Строительство средней школы на 600 ученических мест в с. Жана-Коныс, г.Актобе"

Договор №03-3/100 от 13.05.2014 г, Дополнительное соглашение №1 от 08.04.2015 г.

Акт №2
приемки выполненных работ за июнь 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		По лок.смете №2-1-2 На отопление								
		ОТДЕЛ 1.Ниже отм.0,000								
		РАЗДЕЛ 1.Система №1								
		Строительные работы								
23	С11031-83	Полотно холстопрошивное стекловолокнистое марки ХПС-Т-5	7	18400,00	--	128800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С11031-89	Маты строительные МС-50 /ГОСТ 10499-78/	2	1940,00	--	3880	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,235	314500,00	--	73908	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**206 588**	--	--		--
			Тенге			--	--			--
		РАЗДЕЛ 2.Система №2								
		Строительные работы								
53	С11031-83	Полотно холстопрошивное стекловолокнистое марки ХПС-Т-5	7	18400,00	--	128800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
56	С11031-89	Маты строительные МС-50 /ГОСТ 10499-78/	6	1940,00	--	11640	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,335	314500,00	--	105358	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			245 798	--	--		--
			Тенге			--	--			--
		РАЗДЕЛ 3.Система №3								
		Строительные работы								
68	С11031-83	Полотно холстопрошивное стекловолокнистое марки ХПС-Т-5	3	18400,00	--	55200	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,075	314500,00	--	23588	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			78 788	--	--		--
			Тенге			--	--			--
		РАЗДЕЛ 4.Система №4								
		Строительные работы								
78	С11031-83	Полотно холстопрошивное стекловолокнистое марки ХПС-Т-5	1,5	18400,00	--	27600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
80	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,045	314500,00	--	14153	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			41 753	--	--		--
			Тенге			--	--			--
		ОТДЕЛ 4.Теплоснабжение теплообменников венткамер								
		Строительные работы								
202	С11031-83	Полотно холстопрошивное стекловолокнистое марки ХПС-Т-5	7,5	18400,00	--	138000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
205	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,2	314500,00	--	62900	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			200 900	--	--		--
			Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОК.СМЕТЕ№2-1-2:	Тенге			773 827	--	--		--
			Тенге			--	--			--
		По лок.смете №2-1-3 На вентиляцию								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Строительные работы								
135	С11011-378	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 14 мм	88	356,00	--	31328	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
137	С11031-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 50	45	2890,00	--	130050	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОК.СМЕТЕ№2-1-3:	Тенге			161 378	--	--		--
			Тенге			--	--			--
		По лок.смете №2-1-4 На холодное водоснабжение								
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы								
2	С-5.111.2	Труба полипропиленовая диам. условного прохода 15мм	456	68,39	--	31184	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	С-5.111.3	Труба полипропиленовая диам. условного прохода 20мм	153	113,85	--	17419	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	С-5.111.4	Труба полипропиленовая диам. условного прохода 25мм	90	176,32	--	15869	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	С-5.127.1	Вентиль запорный д.15-10	73	195,92	--	14302	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С-5.127.2	Вентиль запорный д.20-10	28	236,58	--	6624	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С-5.127.3	Вентиль запорный д.25-10	10	317,90	--	3179	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С-5.62.4	Шаровой кран с длинной ручкой ВН/ВН д-32мм	7	883,47	--	6184	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С-5.62.5	Шаровой кран с длинной ручкой ВН/ВН д-40мм	4	1301,17	--	5205	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С-5.123.7	Муфта с наружной резьбой д.32мм	12	280,20	--	3362	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С-5.123.8	Муфта с наружной резьбой д.40мм	8	484,24	--	3874	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С130804-33	Подводки к водоразборной арматуре	185	659,00	--	121915	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
29	С130902-40	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	3	13400,00	--	40200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С-цена	Счетчик холодной воды д.50мм	1	11821,46	--	11821	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	266,00	--	266	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С131206-29	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб,Dн входного патрубка 57 мм, Dн корпуса 273 мм	1	10600,00	--	10600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	572,00	--	3432	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки	2	401,00	--	802	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	2	338,00	--	676	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4 мм	2	741,00	--	1482	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	С-5.122.1	Муфта (адаптор) с наружной резьбой д.15х15мм	224	66,54	--	14904	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОК.СМЕТЕ №2-1-4:	Тенге			313 300	--	--		--
			Тенге			--	--			--
		По лок.смете №2-1-5 На горячее водоснабжение								
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы								
2	С-5.111.7	Труба полипропиленовая с алюминиевой фольгой диам.15мм	380	83,17	--	31605	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	С-5.111.8	Труба полипропиленовая с алюминиевой фольгой диам.20мм	173	120,14	--	20784	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С-5.111.9	Труба полипропиленовая с алюминиевой фольгой диам.25мм	158	207,00	--	32707	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	С-5.111.10	Труба полипропиленовая с алюминиевой фольгой диам.32мм	130	266,15	--	34599	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	С-цена	Труба полипропиленовая с алюминиевой фольгой диам.40мм	42	624,71	--	26238	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С-цена	Труба полипропиленовая с алюминиевой фольгой диам.50мм	62	831,72	--	51566	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			197 499	--	--		--
			Тенге			--	--			--
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы								
45	С11031-83	Полотно холсто-прошивное из отходов стеклянного волокна ХПС-Т-5	3,5	18400,00	--	64400	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,161	314500,00	--	50634	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			115 034	--	--		--
			Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОК.СМЕТЕ №2-1-5:	Тенге			312 533	--	--		--
			Тенге			--	--			--
		По лок.смете №2-1-6 На канализацию								
		ОТДЕЛ 1.Канализация бытовая								
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы								
2	С-5.91.3	Труба полипропиленовая канализационная д-50мм	470	79,48	--	37353	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	С-5.91.18	Труба полипропиленовая канализационная д-100мм	266	268,00	--	71287	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	С-5.91.18	Труба полипропиленовая канализационная д-100мм (на выпуске)	27,5	268,00	--	7370	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С-5.95.1	Ревизия д-50мм	39	170,04	--	6632	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С-5.95.2	Ревизия д-100мм	13	288,33	--	3748	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С-5.95.1,5.97.1	Прочистка с заглушкой д-50мм	23	179,28	--	4123	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С-5.95.2,5.97.2	Прочистка с заглушкой д-100мм	24	337,12	--	8091	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С-5.94.1	Тройник полипропиленовый прямой 90" д-50х50мм	66	48,05	--	3172	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С-5.96.1	Тройник полипропиленовый косой 45" д-50х50мм	44	42,51	--	1870	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С-5.94.2	Тройник полипропиленовый прямой 90" д-100х50мм	12	97,96	--	1175	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С-5.96.2	Тройник полипропиленовый косой 45" д-100х50мм	13	247,67	--	3220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С-5.94.3	Тройник полипропиленовый прямой 90" д-100х100мм	63	160,80	--	10130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С-5.96.3	Тройник полипропиленовый косой 45" д-100х100мм	24	168,19	--	4037	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С-5.98.1	Крестовина полипропиленовая косая 45" д-50х50мм	4	121,99	--	488	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С-5.98.3	Крестовина полипропиленовая косая 45" д-100х100мм	13	650,59	--	8458	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С-5.93.1	Колено полипропиленовое 45" д-50мм (полуотвод)	62	24,03	--	1490	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С-5.92.1	Колено полипропиленовое 90" д-50мм (отвод)	119	27,72	--	3299	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С-5.93.3	Колено полипропиленовое 45" д-100мм (полуотвод)	37	72,08	--	2667	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С-5.92.3	Колено полипропиленовое 90" д-100мм (отвод)	19	99,81	--	1896	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С-5.100.1	Переходник полипропиленовый д-100х50мм (отвод)	17	60,99	--	1037	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			181 543	--	--		--
			Тенге			--	--			--
		ОТДЕЛ 2.Канализация производственная								
		РАЗДЕЛ 2.Сантехнические работы								
25	С-5.91.3	Труба полипропиленовая канализационная д-50мм	20	79,48	--	1590	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	С-5.91.18	Труба полипропиленовая канализационная д-100мм	65	268,00	--	17420	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	С-5.91.18	Труба полипропиленовая канализационная д-100мм (на выпуске)	5,5	268,00	--	1474	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			20 484	--	--		--
			Тенге			--	--			--
		РАЗДЕЛ 3.Оборудование								
46	С131101-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	103	1320,00	--	135960	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
49	С131101-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	10	1650,00	--	16500	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
52	С131101-59	Сифон ревизия для технологического оборудования	19	2330,00	--	44270	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С131101-109	Смеситель для технологического оборудования	13	7030,00	--	91390	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
59	С131101-94	Смесители для раковин	6	1320,00	--	7920	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл								
62	С-цена	Стоимость жироуловителя Тритон-ПМ500	5	18242,31	--	91212	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			387 252	--	--		--
			Тенге			--	--			--
		РАЗДЕЛ 4.Короба из гипсокартона								
64	С11011-378	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 14 мм	49,8	356,00	--	17729	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			17 729	--	--		--
			Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОК.СМЕТЕ №2-1-6:	Тенге			607 008	--	--		--
			Тенге			--	--			--
		По лок.смете №2-1-7 На электроосвещение								
		РАЗДЕЛ 2.Материалы								
30	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С-цена	Светильник с люминисцентными лампами PRS/S 2x36	574	2773,46	--	1591966	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С151702-40	Светильник с люминисцентными лампами ЛПО01-2x36	21	2290,00	--	48090	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С151702-28	Светильники тип ЛП002-4Х40/П-01-УХЛ4	4	4590,00	--	18360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С-цена	Светильник с люминисцентной лампой ASM/S 1x36	72	2587,10	--	186271	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С-цена	Светильник с люминисцентной лампой AOT.PRS-1x36	80	2671,36	--	213709	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С-цена	Светильник с люминисцентной лампой ALS.PRS-1x36	9	3955,18	--	35597	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С-цена	Светильник с люминисцентными лампами ТОП-2x36	112	4051,14	--	453728	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
41	С151701-84	Светильники тип НС011-100-003-УХЛ4	3	523,00	--	1569	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С151704-2	Световое табло "Выход"	22	462,00	--	10164	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	4	871,00	--	3484	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С151701-82	Светильники тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ	5	365,00	--	1825	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С151701-91	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020Х100/Р2 0-01УХЛ4	56	214,00	--	11984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 ЛБ-18	280	82,00	--	22960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	1715	101,00	--	173215	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	152	99,00	--	15048	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	С151706-21	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-200	12	58,00	--	696	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С151706-20	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б235-245-150	2	70,00	--	140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С151706-17	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100	150	49,00	--	7350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С151706-10	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	80	33,00	--	2640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	С151706-31	Лампа накаливания Б-230-240-25	22	23,00	--	506	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С151801-12	Выключатель однополюсный скрытой установки С-1-02-6/220	160	156,00	--	24960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	С151801-11	То же, открытой установки О-1-02-6/220	2	134,00	--	268	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	С151801-14	Выключатель однополюсный скрытой установки, сдвоенный С-2-02-6/220	105	182,00	--	19110	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	С-цена	Кабель ВВГнг сеч.3х2,5мм	1000	83,91	--	83911	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
73	С-цена	Кабель ВВГнг сеч.2х2,5мм	130	56,93	--	7400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
74	С-цена	Кабель ВВГнг сеч.4х2,5мм	150	117,18	--	17577	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
76	С151801-132	Коробка для встраивания выключателей и розеток КУВ-1 МУХЛ3	0,265	16300,00	--	4319	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
77	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	50	244,00	--	12200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,01	22300,00	--	223	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОК.СМЕТЕ№2-1-7:	Тенге			2 973 990	--	--		--
			Тенге			--	--			--

По лок.смете №2-1-8 На силовое электрооборудование

РАЗДЕЛ 2.Материалы

56	С151801-12	Выключатель однополюсный скрытой установки	3	156,00	--	468	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	С151801-145	Розетка штепсельная с заземляющим контактом	326	68,00	--	22168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С151601-595 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и	0,032	593100,00	--	18979	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
59	С-цена	Кабель ВВГп сеч.3х2,5мм	2685	79,11	--	212398	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
60	С-цена	Кабель ВВГнг сеч.3х2,5мм	80	83,91	--	6713	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
61	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1	0,67	9230,00	--	6184	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
62	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1	4,64	13300,00	--	61779	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
63	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1	2,85	19900,00	--	56755	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
64	С151607-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1	1,14	29000,00	--	32915	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
65	С151607-125	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1	0,928	50600,00	--	46957	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
66	С151607-126	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1	0,911	82200,00	--	74884	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
67	С151607-127	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1	0,396	127900,00	--	50648	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
68	С151607-128	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1	0,961	174400,00	--	167598	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
69	С151607-129	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1	0,024	235800,00	--	5659	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
70	С151607-131	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1	0,024	469100,00	--	11258	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
71	С-цена	Труба поливинилхлоридная д.20мм	205	17,00	--	3486	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	С-цена	Труба поливинилхлоридная д.25мм	1246	25,14	--	31320	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
73	С-цена	Труба поливинилхлоридная д.32мм	405	39,55	--	16019	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
74	С-цена	Труба поливинилхлоридная д.40мм	220	53,97	--	11873	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
75	С-цена	Труба поливинилхлоридная д.50мм	180	96,11	--	17300	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
76	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Труба стальная д.26мм	480	63,00	--	30240	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
77	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Труба стальная д.32мм	5	112,00	--	560	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
78	С151802-2	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм,	9	313,00	--	2817	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	С-цена	Металлорукав РЗ-ЦХ-25	3	105,35	--	316	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
80	С-цена	Металлорукав РЗ-ЦХ-20	425	77,63	--	32991	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
81	С151603-1	Кабель контрольный КММ сеч.4х0,12мм	0,28	51600,00	--	14448	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
82	С151603-3	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х0,75 мм2	0,07	58700,00	--	4109	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
83	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,145	74900,00	--	10861	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
84	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0315	46400,00	--	1462	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	С151801-132	Коробка для встраивания выключателей и розеток КУВ-1 МУХЛ3	0,33	16300,00	--	5379	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
86	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	0,15	24200,00	--	3630	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
87	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	70	244,00	--	17080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			979 254	--			--
			Тенге			--	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОК.СМЕТЕ№2-1-8:	Тенге			979 254	–	–		–
			Тенге			–	–			–
		По лок.смете №7-2 На покрытие								
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы								
1	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на	3355	33,43	29,06	112158	97496	50378	0,01	31
		м2		1,03	10,26	3456	34422	133	0,05	168
2	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	335,5	742,06	68,13	248962	22858	15234	0,14	48
		м3		21,38	12,76	7173	4281	133	0,04	15
3	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	3355	212,59	34,29	713255	115045	66062	0,04	134
		м2		6,01	8,79	20164	29507	133	0,03	101
4	Е0127-26-3 К-10	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или	33550	15,60	1,37	523443	45879	22355	–	21
		м2		0,10	0,40	3355	13453	133	–	45
8	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	56,84	26300,00	–	1494761	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Асфальтобетонное покрытие тротуаров, площадок, дорожек - 4123м2								
9	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на	4123	19,95	15,58	82254	64236	35808	0,01	38
		м2		1,03	5,50	4247	22677	133	0,03	111
10	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	412,3	742,06	68,13	305952	28091	18722	0,14	59
		м3		21,38	12,76	8815	5261	133	0,04	18
11	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	2061,5	212,59	34,29	438254	70689	40579	0,04	82
		м2		6,01	8,79	12390	18121	133	0,03	62
14	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1966	519,97	6,63	1022270	13036	288768	0,70	1372
		м		108,68	1,76	213665	3454	133	0,01	12
15	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	39,32	25500,00	–	1002660	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Покрытие бетонной плиткой - 3118м2								
16	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с	3118	19,95	15,58	62204	48578	27080	0,01	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2		1,03	5,50	3212	17149	133	0,03	84
20	С143003-30 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм м2	3118	674,00 --	--	2101532 --	--	--	--	--
		Покрытие щебеночное - 620м2								
21	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на м2	620	19,95 1,03	15,58 5,50	12369 639	9660 3410	5385 133	0,01 0,03	6 17
		Грунтовое покрытие из спецсмеси - 3894м2								
24	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на м2	3894	33,43 1,03	29,06 10,26	130176 4011	113160 39952	58471 133	0,01 0,05	36 195
		Спецсмесь (для беговых дорожек, секторов разбега)								
30	С143006-31	Кирпичная мелочь (66%) м3	154,2	1840,00 --	--	283734 --	--	--	--	--
31	С143008-111	Глинистый грунт (23%) м3	53,74	638,00 --	--	34285 --	--	--	--	--
32	С143012-4	Суглинок средний песчаный с гумусом (7%) м2	272,58	943,00 --	--	257043 --	--	--	--	--
33	С11011-157	Известь пушонка (4%) т	4,67	13300,00 --	--	62151 --	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОК.СМЕТЕ№7-2:	**Тенге**			**8 887 463**	**628 728**	**628 842**		**1 856**
			Тенге			**281 127**	**191 687**			**828**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**15 008 753**	**628 728**	**628 842**		**1 856**
						281 127	**191 687**			**828**

В том числе стоимость: материалов, тенге	14 098 899
оборудования, тенге	0
Накладные расходы, тенге	628 842
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	938 256
Всего	**16 575 851**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	298 365

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %)				350 984				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				168 742				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				67 497				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**17 461 439**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года				**39 000 967,72**				
		Итого по акту с учетом коэф.договорной стоимости, k=0,986000008				**38 454 954,48**				
		Налог (2 %)				769 099,09				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**39 224 053,57**				
		НДС (12 %)				4 706 886,43				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**43 930 940,00**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Интеграл XXI"
_____ Жангозин.М.А.

ТЕХНАДЗОР:
_____ Алгажанов Р.К.