Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Аксу"

Подрядчик: ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

Наименование стройки: Строительство ветеринарного пункта в селе Мамаит Омарова города Аксу Павлодарской области

Наименование объекта: Ветеринарный пункт

Договор: №67 2018-04-25

Акт №1 от 19.06.18г.
приемки выполненных работ за июнь
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Земляные работы										
1	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,08	1080,56	–	1167	–	690	1,54	1,6632
		м3 грунта		1080,56	–	1167	–	59,1	–	–
2	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	35,34	85,2	79,4	3011	2806	557	0,00888	0,31382
		м3 грунта		5,8	20,85	205	737	59,1	0,0193	0,68206
3	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	8,34	1296,76	–	10815	–	6392	1,848	15,41232
		м3 грунта		1296,76	–	10815	–	59,1	–	–
4	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	2,016	564,48	–	1138	–	673	0,885	1,78416
		м3 грунта		564,48	–	1138	–	59,1	–	–

	1-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	18,144	13,23	13,23	240	240	44	–	–
		м3 грунта		–	4,13	–	75	59,1	0,0038	0,06895
6	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	18,144	114,2	49,22	2072	893	924	0,108	1,95955
		м3 уплотненного грунта		64,98	21,16	1179	384	59,1	0,02625	0,47628
7	11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	24,6	23,7	23,7	583	583	107	–	–
		м3 грунта		–	7,36	–	181	59,1	0,00681	0,16753
8	11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	24,6	18,74	18,74	461	461	85	–	–
		м3 грунта		–	5,81	–	143	59,1	0,00539	0,13259
	Раздел 2 Фундаменты									
9	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.50 мм	26,9	1317,47	104,09	35440	2800	3462	0,263	7,0747
		м2 покрытия		181,38	29,96	4879	806	60,9	0,033	0,8877
10	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство под ФМ-1, ФМ-2, В12,5	1,374	19892,29	639,01	27332	878	684	1,35	1,8549
		м3		881,37	145,56	1211	200	48,5	0,1813	0,24911
11	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство ФМ-1, В20	5,47	22935,83	1226,51	125459	6709	7745	3,6	19,692
		м3		2669,1	250,27	14600	1369	48,5	0,3064	1,67601
12	21-050301-0305	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,21623	140112,72		30297				
		т								
13	21-050301-2205	Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	0,02302	160907,37		3704				
		т								
14	1-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство ФМ-2, В20	0,288	25069,44	1128,47	7220	325	668	6,34	1,82592

		м3							
				4524,31	260,42	1303	75	48,5	0,3229	0,093
15	21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	0,0011	180199,64		198				
		т								
16	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,27635	199117,06	821,42	55026	227	5953	58	16,0283
		т								
				44085,4	332,91	12183	92	48,5	0,36	0,09949
17	29-000000-0000(п	надбавка за сталь С245	0,25824	4756		1228				
		т								
18	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	60,1	717,17	11,7	43102	703	5206	0,212	12,7412
		м2 поверхности								
				168,92	1,61	10152	97	50,8	0,002	0,1202
	Раздел 3 Каркас здания									
19	11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	1,4	15935	7403,57	22309	10365	7732	9,35	13,09
		т конструкций								
				7191,43	1877,14	10068	2628	60,9	2,03	2,842
20	21-060802-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сваркеК=1,040;	1,456	218770,8		318530				
		т								
21	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	1	56673	13796	56673	13796	27255	56,5	56,5
		т конструкций								
				41381	3372	41381	3372	60,9	3,608	3,608
22	21-060802-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сваркеК=1,040;	1,04	218770,8		227522				
		т								
23	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж прогонов и балок	2,073	20851,42	7795,47	43225	16160	15170	14,1	29,2293
		т конструкций								

24	21-060408-0801			10327,06	1689,34	21408	3502	60,9	1,598	3,31265
		Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей(прогоны и балки)К=1,040;	2,15592	226949,68		489285				
		т								
25	29-000000-0000(п	Надбавка за сталь С245	4,47	4756		21259				
		т								
26	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	105,3	62,03	1,01	6532	106	1509	0,0295	3,10635
		м2		26,3	0,15	2769	16	54,2	0,0002	0,02106
27	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	210,6	55,25	0,81	11636	170	1867	0,0213	4,48578
		м2		16,19	0,16	3410	34	54,2	0,0002	0,04212
	Раздел 4 Стены									
28	11-090402-0104	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	144,49	2518,55	1167,48	363905	168689	131926	1,52	219,6248
		м2		1196,51	302,75	172884	43744	60,9	0,3036	43,86716
29	21-060201-0207	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	144,49	6628,95		957817				
		м2								
30	11-090306-0101	Перегородки из ПВХ. Монтаж	60	2730,5	114,08	163830	6845	92695	2,98	178,8
		м2		2510,77	26,03	150646	1562	60,9	0,0248	1,488
31	21-090201-0101	Перегородки ПВХ профилей	60	12442,3		746538				
		м2								
	Раздел 5 Кровля									
32	11-090401-0203	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	104,48	750,08	401,59	78368	41958	25867	0,4	41,792
		м2 покрытия		304,04	102,5	31766	10709	60,9	0,09856	10,29755
33	21-060201-0408	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012	104,48	6984,02		729690				
		м2								

34 11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство (АС л.12, прим.6)	10	1116,6	8,5	11166	85	1167	0,27	2,7
	м планки		205,2	1,7	2052	17	56,4	0,0017	0,017
35 21-100102-0211	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	10	810		8100				
	м								
Раздел 8 Полы									
8.1 Тип Л									
50 11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	48,87	1317,43	104,09	64383	5087	6289	0,263	12,85281
	м2 покрытия		181,38	29,94	8864	1463	60,9	0,033	1,61271
51 11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. УстройствоК=0,250;	12,2175	9822,63	1141,89	120008	13951	20844	3,44	42,0282
	м3 изоляции		2455,33	346,06	29998	4228	60,9	0,45	5,49788
52 11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство В15	48,87	602,84	17,58	29461	859	7382	0,366	17,88642
	м2 стяжки		238,98	9,06	11679	443	60,9	0,0127	0,62065
53 11-110101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 до 30 ммК=2,000;	97,74	92,31	3,08	9022	301	261	0,0044	0,43006
	м2 стяжки		2,87	1,5	281	147	60,9	0,0021	0,20525
54 11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	48,87	872,93	66,38	42660	3244	7804	0,361	17,64207
	м2 покрытия		240,07	22,14	11732	1082	60,9	0,0284	1,38791
55 11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501до 50ммК=4,000;	195,48	95,91	2,64	18748	516	985	0,0104	2,03299
	м2 покрытия		6,92	1,36	1352	265	60,9	0,0019	0,37141
56 11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,1505	189701	870,43	28550	131	653	11,6	1,7458
	т		8598,01	352,16	1294	53	48,5	0,38	0,05719

9.2 Тип Б

59	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *м2 покрытия*	27	1317,41 181,37	104,07 29,96	35570 4897	2810 809	3475 60,9	0,263 0,033	7,101 0,891
60	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовкамиК=0,150; *м3 подстилающего слоя*	4,05	6400,25 2215,06	1151,6 443,21	25921 8971	4664 1795	6556 60,9	3,24 0,55	13,122 2,2275
61	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовкамиК=0,050; *м3 подстилающего слоя*	1,35	21740,74 2502,22	5,19 –	29350 3378	7 –	2057 60,9	3,66 –	4,941 –
62	11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство *м2 покрытия*	27	872,96 240,07	66,41 22,11	23570 6482	1793 597	4311 60,9	0,361 0,0284	9,747 0,7668
63	11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501до 100ммК=14,000; *м2 покрытия*	378	95,91 6,92	2,64 1,36	36254 2614	999 513	1904 60,9	0,0104 0,0019	3,9312 0,7182
64	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *т*	0,08316	189694,56 8597,88	877,83 348,73	15775 715	73 29	361 48,5	11,6 0,38	0,96466 0,0316

Раздел 9 Отмостка

9.0 Подраздел без наименования

67	11-080101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство *м3 основания*	5,52	4149,28 581,16	1116,85 444,93	22904 3208	6165 2456	2877 50,8	0,85 0,54	4,692 2,9808
68	11-060101-0101	Устройство отмостки В15 (АС л.8,9) *м3*	3,7	20440,54 881,62	638,92 146,22	75630 3262	2364 541	1844 48,5	1,35 0,1813	4,995 0,67081

Раздел 10 Ограждение, козырек

69	11-070111-0108	Ограды металлические , высотой до 1,7 м . Установка ОГ-1, ОГ-2 *м оград*	77,1	3879,6 1564,09	597,32 202,79	299117 120591	46053 15635	84596 62,1	2,01 0,1892	154,971 14,58732
70	21-130814-1901	Сварная решетка ограждения	3,48972	304454,33		1062460				

		т							
71	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	2,72	16931,51		46054			
		м3							
72	11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических В-1, В-2	2	22876,5	3082	45753	6164	19433	17,8	35,6
		шт.		14558	1088,5	29116	2177	62,1	1,0394	2,0788
73	21-130814-1901	Сварная решетка ограждения	0,20867	304454,33		63530			
		т							
74	21-050301-0109	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014(навес)	0,01182	143603,79		1697			
		т							
75	11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах К-1	3	569,33	23,33	1708	70	949	0,71	2,13
		шт.		506,67	2,67	1520	8	62,1	0,0034	0,0102
76	21-130814-1901	Сварная решетка ограждения	0,07089	304454,33		21583			
		т							
77	21-050301-0107	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014(навес)	0,00438	141327,01		619			
		т							
78	11-090402-0101	Монтаж козырька	0,15671	40705,76	14306,68	6379	2242	2282	25,3	3,96476
		т конструкций		21313,25	2597,15	3340	407	60,9	2,778	0,43534
79	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,1035	387490,78		40105			
		т							
80	21-060408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,05321	226949,68		12076			
		т							
81	11-090401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	6,2	420	129,03	2604	800	982	0,317	1,9654
		м2 покрытия		232,1	28,06	1439	174	60,9	0,02673	0,16573
82	21-100103-0208	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	6,2	1749,73		10848			
		м2							

21-130208-0201	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 29 мм	0,012	5393,52		65				
	1000 шт.								
84 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	195	55,25	0,81	10773	157	1728	0,0213	4,1535
	м2		16,19	0,16	3157	32	54,2	0,0002	0,039
	Всего прямые затраты				**6808055**				**977**
	в том числе								**106**
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				753 106				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				373 249				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				102 597				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 681 700				
	Накладные расходы I уровня, тенге				515 951				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				7 324 006				
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				318 594				
	Итого, тенге				7 642 600				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				611 408				
	Всего				**8 254 008**				
	Временные здания и сооружения (2,9 %)				239 366				
	Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.				**8 493 374**				
	Понижающий коэффициент			0,8223948735618	6 984 907				
	НДС (12 %)				838 189				
	Всего по акту с учетом НДС				**7 823 096**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Аксу"
Муздыбаев Т.У.

Технадзор
ИП Асылбаев
Асылбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "СТРОИТЕЛЬ"
Лунёв Д.В.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Аксу"

Подрядчик: ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

Наименование стройки: Строительство ветеринарного пункта в селе Мамаит Омарова города Аксу Павлодарской области

Наименование объекта: Благоустройство территории

Договор: №67 2018-04-25

Акт №2 от 19.06.18г.
приемки выполненных работ за июнь
(локальная смета 7-1-1)
Благоустройство

Составлен в текущих ценах с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Вертикальная планировка								
1	11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(снятие ПСП) *м3 грунта*	470	33,59 –	33,59 9,51	15789 –	15789 4470	2642 59,1	– 0,0088	– 4,136
2	11-010104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30 мК=2,000; *м3 грунта*	940	28,25 –	28,25 8	26554 –	26554 7518	4443 59,1	– 0,0074	– 6,956
3	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(лишний грунт) *м3 грунта*	423	97,06 5,22	91,78 25,08	41058 2210	38821 10607	7575 59,1	0,008 0,0232	3,384 9,8136
4	41-020101-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 кмК=1,200;	507,6	113,55		57638				

		т							
5	11-010102-0308								
	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(недостающий грунт)	730	119,37	112,86	87139	82388	16076	0,00984	7,1832
	м3 грунта		6,42	30,84	4690	22511	59,1	0,02853	20,8269
6	41-020101-1028								
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 28 км(доставка с карьера))К=1,650;	1204,5	911,26		1097613				
		т							
7	11-010203-0102								
	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	1566	4,43	4,43	6930	6930	991	–	–
	м2 спланированной площади		–	1,07	–	1676	59,1	0,00099	1,55034
8	11-010104-0202								
	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	730	38,17	38,17	27867	27867	4663	–	–
	м3 грунта		–	10,81	–	7890	59,1	0,01	7,3
9	11-010201-0101								
	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	730	54,6	54,6	39856	39856	7217	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	16,73	–	12211	59,1	0,01567	11,4391
10	11-010201-0107								
	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см до 6 проходовК=5,000;	3650	4,84	4,84	17675	17675	2742	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	1,27	–	4640	59,1	0,00137	5,0005
11	11-010201-0601								
	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	730	50,18	40,29	36629	29413	7409	0,0122	8,906
	м3 уплотненного грунта		7,34	9,83	5360	7177	59,1	0,0122	8,906
12	11-010201-0101								
	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см(корыто) ktpp1=0,8; ktpm1=0,8; kэкс1=0,8; kмат1=0,8;	176	43,67	43,67	7686	7686	1392	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	13,38	–	2355	59,1	0,01254	2,20704
13	11-010201-0601								
	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	176	50,17	40,29	8830	7091	1786	0,0122	2,1472
	м3 уплотненного грунта								

				7,34	9,83	1292	1730	59,1	0,0122	2,1472
Раздел 2 Покрытие территории										
2.1 Сечение 1-1										
14	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	94	2422,48	772,43	227713	72608	13021	0,144	13,536
		м3 материала основания в плотном теле								
				96,63	133,09	9083	12510	60,3	0,1357	12,7558
15	11-270403-0801	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	769	654,66	164,86	503430	126780	37972	0,0495	38,0655
		м2 покрытия								
				34,44	47,45	26482	36490	60,3	0,04728	36,35832
2.2 Сечение 2-2										
16	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	35	643,29	154,6	22515	5411	1414	0,033	1,155
		м2 основания								
				22,57	44,43	790	1555	60,3	0,04436	1,5526
17	11-270403-0104	Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 (10 см)К=-5,000;	-175	37,13	8,38	-6497	-1467	-248	–	–
		м2 основания								
				–	2,35	–	-412	60,3	0,00251	-0,43925
18	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	1,75	2422,29	772,57	4239	1352	242	0,144	0,252
		м3 материала основания в плотном теле								
				96,57	132,57	169	232	60,3	0,1357	0,23748
19	11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	35	288,46	27,2	10096	952	5688	0,381	13,335
		м2 тротуара								
				260,49	9,03	9117	316	60,3	0,0098	0,343
20	21-040509-0103	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	35	1850,49		64767				
		м2								

21	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	26	1546,42	19,27	40207	501	7853	0,698	18,148
		м бортового камня		494	6,88	12844	179	60,3	0,0065	0,169
22	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 БР100.20.8	0,416	47027,68		19564				
		м3								
		Раздел 3 Площадка под мусорные контейнеры								
		3.0 Подраздел без наименования								
23	11-010205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	0,6	1181,67	–	709	–	419	1,81	1,086
		м3 грунта		1181,67	–	709	–	59,1	–	–
24	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,6	22626,67	678,33	13576	407	1064	4,9	2,94
		м3		3496,67	160	2098	96	48,5	0,197	0,1182
25	11-070111-0211	Столбы дополнительные железобетонные. Установка	5	6125	2882,4	30625	14412	12624	3,95	19,75
		шт.		3038	1027,6	15190	5138	62,1	0,9758	4,879
26	21-041204-9901	Опоры-столбыК=5,000;	7	1792,01		12544				
		м								
27	11-070512-0107	Установка плит ограждения	8	1953,88	869,63	15631	6957	5629	1,19	9,52
		шт. сборных конструкций		936,75	196,38	7494	1571	62,1	0,2437	1,9496
28	21-041202-9901	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	0,165	31615,56		5217				
		м3								
29	11-150402-0102	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная с 2-х сторонК=2,000;	10	224,5	2,2	2245	22	737	0,187	1,87
		м2 фасада		133,5	1	1335	10	54,8	0,0012	0,012
30	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,29	4151,72	1117,24	1204	324	151	0,85	0,2465
		м3 основания		582,76	444,83	169	129	50,8	0,54	0,1566
31	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	0,46	19176,09	991,3	8821	456	338	1,79	0,8234
		м3		1278,26	234,78	588	108	48,5	0,2878	0,13239

32	21-050309-0126	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	3,04	635,53	1932	
		м2				
33	29-000000-0000(пр	Контейнер под мусор 0,75 м3	2	20536	41072	
		шт				

	Всего прямые затраты		**2490874**	**142**
				139
	в том числе			
	- зарплата рабочих-строителей, тенге		99 620	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге		528 785	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		140 707	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге		707 218	
	- перевозка грузов, тенге		1 155 251	
	Накладные расходы I уровня, тенге		143 840	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге		2 634 714	
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге		114 610	
	Итого, тенге		2 749 324	
	Сметная прибыль (8 %), тенге		219 946	
	Всего		**2 969 270**	
	Временные здания и сооружения (2,9 %)		86 109	
	Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.		**3 055 379**	
	Понижающий коэффициент	0,8223948735618	2 512 728	
	НДС (12 %)		301 527	
	Всего по акту с учетом НДС		**2 814 255**	

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Аксу"
Муздыбаев Т.У.

Подрядчик:
Директор ТОО "СТРОИТЕЛЬ"
Лунёв Д.В.

Технадзор
ИП Асылбаев
Асылбаев Е.С.

"SAMA-2015", Версия 17.1.1 от 10.04.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Аксу"

Подрядчик: ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

Наименование стройки: Строительство ветеринарного пункта в селе Мамаит Омарова города Аксу Павлодарской области

Наименование объекта: Ветеринарный пункт

Договор: №67 2018-04-25

Акт №4 от 13.08.18г.
приемки выполненных работ за август
(локальная смета 2-1-2)
Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Отопление										
1	11-160301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	20	505,9	11,55	10113	231	3030	0,30591	6,1182
		м трубопровода		246,5	4,35	4930	87	60,4	0,00515	0,103
2	11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	10	572,9	11,6	5729	116	1515	0,30591	3,0591
		м трубопровода		246,5	4,4	2465	44	60,4	0,00515	0,0515
3	11-160301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	25	583	11,56	14575	289	3788	0,30591	7,64775
		м трубопровода								

			246,52	4,36	6163	109	60,4	0,00515	0,12875
4	11-180301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	40	831,93	11,58	33277	463	6061	0,30591	12,2364
		м трубопровода								
				246,5	4,35	9860	174	60,4	0,00515	0,206
5	11-181101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	95	52,4	1,89	4978	180	2883	0,0516	4,902
		м трубопровода								
				50,24	–	4773	–	60,4	–	–
6	23-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	12	558,09		6697				
		шт.								
7	11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	7,65	14182,75	100	108498	765	2659	0,70246	5,37382
		кВт								
				527,19	48,24	4033	369	60,4	0,06242	0,47751
8	11-181101-0105	Краны воздушные. Установка	8	204,13	–	1633	–	510	0,1236	0,9888
		комплект								
				105,63	–	845	–	60,4	–	–
9	13-110203-0102	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	8	773,25	–	6186	–	2578	1	8
		шт.								
				732,38	–	5859	–	44	–	–
10	23-041008-0209	Клапан термостатический типа Herz, М30х1,5, проходной, Т 120 °С, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002	8	5004,37		40035				
		шт.								
11	11-180301-0403	Регистры из стальных труб водогазопроводных, диаметр нитки 32 мм. Установка	2	802	10,5	1604	21	146	0,15347	0,30694
		м труб нитки регистра								
				116,5	4,5	233	9	60,4	0,00525	0,0105
12	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	18	62	1	1116	18	257	0,0295	0,531
		м2								
				26,28	0,11	473	2	54,2	0,0002	0,0036

13	11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 разаК=2,000	36	77,39	1,33	2786	48	242	0,016	0,576
		м2		12,17	0,25	438	9	54,2	0,0003	0,0108
14	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	20	397,95	43,5	7959	870	2161	0,211	4,22
		м трубопровода		175,25	20,15	3505	403	55,3	0,025	0,5
15	21-110403-0309	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77К=1,100	22	286,89		6312				
		м								
		Раздел 2 Котельная								
16	11-180101-0203	Котлы стальные пароводогрейные Установка	1	67424	7119	67424	7119	31003	61,594	61,594
		котел		48486	2844	48486	2844	60,4	3,2445	3,2445
17	51-040106-1005(o	Котел водогрейный 7,5 кВТ типа ЭВАН(прим.), 1-резервный	2	81886		163772				
		шт.								
18	11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	3	13326	290,33	39978	871	19026	13,39	40,17
		насос		10419,33	80,67	31258	242	60,4	0,0824	0,2472
19	51-020605-0115(o	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения фланцевый, модель GHN Basic 40-120 F, Q 14,0 м3/ч, H 5,3 м вод. ст., типа IMP Pumps	2	139315		278630				
		шт.								
20	51-020604-0208(o	Насосы циркуляционные модели UPS 20-60, типа Grundfos	1	58311		58311				
		шт.								

21	11-181001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка *фильтр*	2	15385,5 608	107,5 26	30771 1216	215 52	766 60,4	0,7725 0,0309	1,545 0,0618
22	11-180401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка мембранного бака 12 л *бак*	1	13021 2772	424 135	13021 2772	424 135	1756 60,4	3,7389 0,1648	3,7389 0,1648
23	11-180401-0106	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка подпиточного бака *бак*	1	30047 6621	528 180	30047 6621	528 180	4108 60,4	8,9301 0,2163	8,9301 0,2163
24	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *шт.*	11	1505,91 1150,91	71,45 8,27	16565 12660	786 91	7702 60,4	1,5141 0,0103	16,6551 0,1133
25	23-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	2	588,1		1176				
26	23-041001-0801	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п, р) для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91 *шт.*	1	4101,07		4101				
27	23-040501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	5	752,29		3761				
28	23-041004-1107	Клапан предохранительный из латуни типа Herz, T от 0 °С до +110 °С, PN 2,5, DN 25 ГОСТ 31294-2005 *шт.*	3	4081,29		12244				
29	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	9	1523,78	89,33	13714	804	6346	1,5141	13,6269

	шт.								
			1150,89	16,56	10358	149	60,4	0,0206	0,1854
30 23-040501-0216	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	7	1641,44		11490				
	шт.								
31 23-041001-0802	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п, р) для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	2	6233,78		12468				
	шт.								
	Раздел 3 Вентиляция								
32 11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	3	3540	34	10620	102	2169	1,617	4,851
	м2 поверхности воздуховодов								
			1184,33	12,67	3553	38	60,4	0,01365	0,04095
33 11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	4	1133	21	4532	84	2058	1,1235	4,494
	решетка								
			843,25	8,5	3373	34	60,4	0,0105	0,042
34 11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВ), номер 1, размер 100х100 мм. Установка	1	1435	40	1435	40	514	1,1235	1,1235
	решетка								
			843	8	843	8	60,4	0,0105	0,0105
35 11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами приметр 600 ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0,6;	2	2197	21,5	4394	43	293	0,3087	0,6174
	зонт								
			237,5	5	475	10	60,4	0,0063	0,0126
	Всего прямые затраты				**1029957**				**211**
									6
	в том числе								

- зарплата рабочих-строителей, тенге		165 192
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		14 017
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		4 989
- материалы, изделия и конструкции, тенге		350 035
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге		500 713
Накладные расходы I уровня, тенге		101 571
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		1 131 528
Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге		49 221
Итого, тенге		1 180 749
Сметная прибыль (8 %), тенге		94 460
Всего		**1 275 209**
Временные здания и сооружения (2,9 %)		20 617
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.		**1 295 826**
Понижающий коэффициент	0,8223948735618	1 065 681
НДС (12 %)		127 882
Всего по акту с учетом НДС		**1 193 562**

Технадзор:
ИП Асылбаев
_____ Асылбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "СТРОИТЕЛЬ"
_____ **Лунёв Д.В.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Аксу"

Подрядчик: ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

Наименование стройки: Строительство ветеринарного пункта в селе Мамаит Омарова города Аксу Павлодарской области

Наименование объекта: Ветеринарный пункт

Договор: №67 2018-04-25

Акт №5 от 13.08.18г.
приемки выполненных работ за август
(локальная смета 2-1-3)
Электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего (з/п рабочих-строителей)	Стоимость ед., тенге: экспл. машин (з/п машинистов)	Общая стоимость, тенге: Всего (з/п рабочих-строителей)	Общая стоимость, тенге: экспл. машин (в т.ч. з/п машинистов)	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями *шт.*	4	3267,75	61,5	13071	246	4298	3	12
				2491,5	18,75	9966	75	42,8	0,02	0,08
2	23-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *шт.*	1	3871,66		3872				
3	23-070201-1003	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8 *шт.*	2	1264,27		2529				
4	23-070201-1002	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6 *шт.*	1	898,01		898				
5	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт.*	30	1743,3	19,67	52299	590	10231	1	30

			796,8	–	23904	–	42,8	–	–
6	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	24	439,18		10540			
		шт.							
7	23-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	3	1314,38		3943			
		шт.							
8	23-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	3	3840,56		11522			
		шт.							
9	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	2886	78	2886	78	690	2	2
		шт.							
				1594	19	1594	19	42,8	0,02	0,02
10	23-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1379,96		1380			
		шт.							
11	13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	1	960	112	960	112	372	1	1
		шт.							
				831	38	831	38	42,8	0,04	0,04
12	23-070203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	1	6823,62		6824			
		шт.							
13	13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	4	1585,25	569	6341	2276	2012	0,99	3,96
		шт.							
				822,25	353,25	3289	1413	42,8	0,4776	1,9104
14	23-070102-0133	Светильники для люминесцентных ламп ARS/S 218	2	5011,67		10023			
		шт.							
15	23-070102-1206	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, степень защиты IP65 (LZ236)	2	10806,12		21612			
		шт.							

16 13-080305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	6	2195,17	788,83	13171	4733	4354	1,46	8,76
	шт.		1212,5	483	7275	2898	42,8	0,6508	3,9048
17 23-070102-0135	Светильники для люминесцентных ламп, ARS/S418	6	9795,55		58773				
	шт.								
18 13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	10	1223,7	398,7	12237	3987	3789	0,76	7,6
	шт.		631,2	254,1	6312	2541	42,8	0,346	3,46
19 23-070102-1103	Светильники RKL160	1	8472,04		8472				
	шт.								
20 23-070102-0126	Светильники MD160	3	6632,07		19896				
	шт.								
21 23-070101-0543	Светильники, LZ136	2	9155,19		18310				
	шт.								
22 23-070101-0238	Светильники подвесные, тип НСП11-100-414Ф IP52 ГОСТ 17677-82	4	1850,46		7402				
	шт.								
23 13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	1	840	99	840	99	300	0,82	0,82
	шт.		681	21	681	21	42,8	0,0224	0,0224
24 23-080304-0201	Оповещатели модели "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	1	2095,32		2095				
	шт.								
25 23-070104-0201	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ18, ЛБ36	34	299,91		10197				
	шт.								
26 23-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 241W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 24 Вт, цоколь Е27	9	615,11		5536				
	шт.								
27 23-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	1	3962,31		3962				
	шт.								

28	23-070104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	0,1	549,78		55			
		10 шт.							
29	13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	14	282,5	2,21	3955	31	1646	0,33	4,62
		шт.		274,07	0,57	3837	8	42,8	0,0006	0,0084
30	23-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	7	186,71		1307				
		шт.								
31	23-070218-1802	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	7	669,19		4684				
		шт.								
32	13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	8	308	2,75	2464	22	1026	0,36	2,88
		шт.		299	0,75	2392	6	42,8	0,0008	0,0064
33	23-070220-0505	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	3	204,05		612				
		шт.								
34	23-070220-0513	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	5	284,29		1421				
		шт.								
35	23-070202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	25	143,9		3598				
		шт.								

36 13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования *м*	100	149,43	2,06	14943	206	5558	0,1629	16,29
			129,6	0,07	12980	7	42,8	0,0001	0,01
37 23-051710-0108	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм *м*	100	135,78		13578				
38 13-080206-0801	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках *м*	100	17,04	0,54	1704	54	345	0,01	1
			7,87	0,19	787	19	42,8	0,0002	0,02
39 13-080206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой *м кабеля*	180	238,75	107,66	42975	19379	10631	0,13	23,4
			102,33	35,66	18420	6418	42,8	0,0378	6,804
40 23-060145-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,03	93718,75		2812				
41 23-060145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,215	135834,49		29204				
42 23-060145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,035	209489,32		7332				
	Всего прямые затраты				**440235**				114
									16
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				92 268				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				31 813				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				13 463				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				316 154				
	Накладные расходы I уровня, тенге				45 252				

Итого с накладными расходами I уровня, тенге		485 487
Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге		21 119
Итого, тенге		506 606
Сметная прибыль (8 %), тенге		40 528
Всего		547 134
Временные здания и сооружения (2,9 %)		15 867
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.		563 001
Понижающий коэффициент	0,8223948735618	463 009
НДС (12 %)		55 561
Всего по акту с учетом НДС		518 570

Технадзор:
ИП Асылбаев

_____ Асылбаев Е.С.

Директор ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

_____ Лунёв Д.В.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Аксу"

Подрядчик: ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

Наименование стройки: Строительство ветеринарного пункта в селе Мамаит Омарова города Аксу Павлодарской области

Наименование объекта: Ветеринарный пункт

Договор: №67 2018-04-25

Акт №6 от 13.08.18г.
приемки выполненных работ за август
(локальная смета 2-1-4)
Силовое электрооборудование

Составлен в текущих ценах с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	13-080304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	1	8754	1993	8754	1993	1333	3	3
		шт.		2492	623	2492	623	42,8	0,66	0,66
2	51-080401-0849(о	Пункт распределительный ПР 8503-1053	1	74993		74993				
		шт.								
3	13-080303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	3896	73	3896	73	1007	3	3
		шт.		2334	19	2334	19	42,8	0,02	0,02
4	23-070208-0203	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	1	6127,81		6128				
		шт.								
5	13-080304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	1	9918	2392	9918	2392	1753	4	4
		шт.		3322	773	3322	773	42,8	0,82	0,82

6	51-080401-0226(ol	Устройства (ящики) управления РУС М 5115-2274У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-2, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А ГОСТ 30011,1-2012	1	67002		67002			
		шт.							
7	13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2632	904	2632	904	843	2	2
		шт.		1661	309	1661	309	42,8	0,36	0,36
8	51-080401-0269(ol	Ящик автоматического включения резерва Я8301-3464	1	27767		27767				
		шт.								
9	13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	40	149,43	2,08	5977	83	2223	0,1629	6,516
		м		129,8	0,08	5192	3	42,8	0,0001	0,004
10	23-061710-0108	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	20	135,78		2716				
		м								
11	23-061710-0110	Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм	20	252,06		5041				
		м								
12	13-080206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром до 125 мм. Прокладка по основанию пола	6	211	12,17	1266	73	334	0,16	0,96
		м		126	4,17	756	25	42,8	0,0044	0,0264
13	23-010801-0109	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 125, толщина стенки 2,2 мм	6	818,49		4911				
		м								
14	13-080206-0801	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	40	17,03	0,55	681	22	138	0,01	0,4
		м		7,88	0,18	315	7	42,8	0,0002	0,008
15	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	6	199,83	37	1199	522	280	0,1	0,6
		м кабеля		80,5	28,67	483	172	42,8	0,0378	0,2268
16	13-080206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	164	238,75	107,66	39155	17656	9686	0,13	21,32
		м кабеля		102,34	35,66	16783	5848	42,8	0,0378	6,1992

	23-060145-0910	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,005	1453821,75		7269			
		км							
18	23-060145-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,045	854823,88		38467			
		км							
19	23-060145-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03	605119,56		18154			
		км							
20	23-060145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,12	209489,32		25139			
		км							
21	23-060147-1014	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШнг 5х10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,01	1790922,29		17909			
		км							
22	23-070202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм(У195)	13	143,9		1871			
		шт.							
23	13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	2	308	3	616	6	257	0,36	0,72
		шт.		299	1	598	2	42,8	0,0008	0,0016
24	23-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	2	320,34		641			
		шт.							
25	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	14	2308,21	114,14	32315	1598	3460	0,7	9,8
		шт.		551	26,43	7714	370	42,8	0,028	0,392
26	13-080208-0204	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	55	241,98	36,33	13309	1998	2988	0,15	8,25
		м		118,07	8,85	6494	487	42,8	0,0094	0,517
27	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	60	432,92	16,65	25975	999	2937	0,14	8,4
		м								

				110,2	4,15	6612	249	42,8	0,0044	0,264
28	58-000000-0000(пл	Дизельный генератор (15кВт) с учетом монтажа и доставкой	1	1552069		1552069				
		шт								
		Всего прямые затраты				**1995770**				**69**
										9
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				54 756				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				28 319				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				8 887				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				190 864				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				1 721 831				
		Накладные расходы I уровня, тенге				27 239				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 023 009				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				88 001				
		Итого, тенге				2 111 010				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				168 881				
		Всего				**2 279 891**				
		Временные здания и сооружения (2,9 %)				9 843				
		Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.				**2 289 734**				
		Понижающий коэффициент		0,8223948735618		1 883 066				
		НДС (12 %)				225 968				
		Всего по акту с учетом НДС				**2 109 033**				

Технадзор:
ИП Асылбаев
_____**Асылбаев Е.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СТРОИТЕЛЬ"
_____**Лунёв Д.В.**

"SANA-2015" Версия 17.1.1 от 10.04.18 г. Цены региона: Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Аксу"

Подрядчик: ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

Наименование стройки: Строительство ветеринарного пункта в селе Мамаит Омарова города Аксу Павлодарской области

Наименование объекта: Ветеринарный пункт

Договор: №67 2018-04-25

Акт №7 от 13.08.18г.
приемки выполненных работ за август
(локальная смета 2-1-5)
Пожарная сигнализация

Составлен в текущих ценах с 02.01.17 г.

№ п/п в п/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	13-100701-0104	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования	1	9798	3	9798	3	3873	11	11
		шт.		9539	–	9539	–	40,6	–	–
2	23-080303-0104	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П	1	14389,46		14389				
		шт.								
3	13-080105-0106	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования	1	5025	–	5025	–	1724	5	5
		шт.		4029	–	4029	–	42,8	–	–
4	23-080306-0203	Аккумулятор ТР 12-4,5	1	2145,19		2145				
		шт.								
5	13-100701-0304	Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования	3	4149,33	1,33	12448	4	4907	5	15
		шт.		4029	–	12087	–	40,6	–	–
6	23-080304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	3	2259,54		6779				
		шт.								

7	13-100701-0201								
	Извещатель ПС автоматический ручной в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	2	853	0,5	1706	1	654	1	2
	шт		806	–	1612	–	40,6	–	–
8	23-080302-0604								
	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	2	1365,86		2732				
	шт								
9	13-100701-0202								
	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	9	1707,67	1,56	15369	14	5889	2	18
	шт		1611,67	–	14505	–	40,6	–	–
10	23-080302-0302								
	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	9	765,16		6886				
	шт								
11	13-080305-0310								
	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	2	840	99	1680	198	601	0,82	1,64
	шт		681	21	1362	42	42,8	0,0224	0,0448
12	23-080304-0202								
	Оповещатели модели ЛЮКС-12-П "Шыєу" ГОСТ Р 54126-2010	2	2095,32		4191				
	шт								
13	13-080206-1901								
	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	6	298,17	10,67	1789	64	450	0,22	1,32
	м		173,17	2	1039	12	42,8	0,0022	0,0132
14	23-011305-0101								
	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	6	39,84		239				
	м								
15	13-080206-2101								
	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	10	562,5	39,2	5625	392	995	0,29	2,9
	м		228,3	4,2	2283	42	42,8	0,0044	0,044
16	23-061705-0104								
	Металлорукав Р3-ЦХ 20	10	98,17		982				
	м								
17	23-021104-0406								
	Хомутики для крепления труб	0,2	3897,42		779				
	100 шт.								
18	13-080201-0901								
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	16	199,81	87	3197	1392	749	0,1	1,6
	м кабеля		80,56	28,75	1289	460	42,8	0,0378	0,6048

19	13-080206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	94	240,21	107,67	22580	10121	5552	0,13	12,22
		м кабеля		102,33	35,66	9619	3352	42,8	0,0378	3,5532
20	23-060145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	135834,49		1358				
		км								
21	23-060408-0513	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСВВнг(А)-LS-4х0,5(прим.)	0,1	37365,43		3737				
		км								
22	23-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	10	59,33		593				
		шт.								
23	11-460301-0101	Стены. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	36	492,75	215,03	17739	7741	7648	0,337	12,132
		отверстие		271,56	146,67	9776	5280	50,8	0,182	6,552
24	11-460301-0201	Стены. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	28	649,04	277,79	18173	7778	7920	0,453	12,684
		отверстие		365,04	191,79	10221	5370	50,8	0,238	6,664
25	13-100302-0207	Статив общестанционной сигнализации. Проверка электрическая и настройка(проверка схем сигнализации)	1	4640	–	4640	–	1884	5	5
		шт.		4640	–	4640	–	40,6	–	–
		Всего прямые затраты				**164579**				100

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 82 001
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 27 708
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 14 558
- материалы, изделия и конструкции, тенге 54 870

Накладные расходы I уровня, тенге 42 846

Итого с накладными расходами I уровня, тенге		207 425
Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге		9 023
Итого, тенге		216 448
Сметная прибыль (8 %), тенге		17 316
Всего		233 764
Временные здания и сооружения (2,9 %)		6 779
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.		240 543
Понижающий коэффициент	0,8223948735618	197 821
НДС (12 %)		23 739
Всего по акту с учетом НДС		221 560

Технадзор:
ИП Асылбаев

_____ Асылбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

_____ Лунёв Д.В.

"SAMA-2015", Версия 17.1.1 от 10.04.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Аксу"

Подрядчик: ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

Наименование стройки: Строительство ветеринарного пункта в селе Мамаит Омарова города Аксу Павлодарской области

Наименование объекта: Ветеринарный пункт

Договор: №67 2018-04-25

Акт №8 от 13.08.18г.
приемки выполненных работ за август
(локальная смета 6-1-1)
Надворная уборная на 2 очка

Составлен в текущих ценах с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего (з/п рабочих-строителей)	Стоимость ед., тенге: экспл. машин (з/п машинистов)	Общая стоимость, тенге: Всего (з/п рабочих-строителей)	Общая стоимость, тенге: экспл. машин (в т.ч. з/п машинистов)	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	18,48	216,56	196,7	4002	3635	1001	0,027	0,49896
		м3 грунта		19,75	71,86	365	1328	59,1	0,0774	1,43035
2	41-020101-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 кмК=1,700;	31,416	113,55		3567				
		т								
3	11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	13,13	132,14	125,06	1735	1642	414	0,0109	0,14312
		м3 грунта		7,08	46,23	93	607	59,1	0,0498	0,65387
4	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	0,21	1295,24	–	272	–	161	1,848	0,38808
		м3 грунта		1295,24	–	272	–	59,1	–	–
5	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	13,13	564,58	–	7413	–	4381	0,885	11,62005

	м3 грунта		564,58	–	7413	–	59,1	–	–
6 11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство, В12,5	10,8	24597,22	2011,02	265650	21719	30216	6,51	70,308
	м3		5124,54	644,17	55345	6957	48,5	0,6974	7,53192
7 11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	12,6	795,71	48,1	10026	606	3674	0,65	8,19
	м2 оштукатуриваемой поверхности		494,05	38,02	6225	479	54,8	0,0532	0,67032
8 11-080101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	1,27	7100,79	1074,02	9018	1364	3221	6,93	8,8011
	м3 изолирующего слоя		4525,2	467,72	5747	594	50,8	0,58	0,7366
9 11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	5,062	1317,46	104,11	6669	527	651	0,263	1,33131
	м2 покрытия		181,35	29,83	918	151	60,9	0,033	0,16705
10 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	5,062	566,97	17,98	2870	91	758	0,356	1,80207
	м2 стяжки		236,67	9,09	1198	46	60,9	0,0127	0,06429
11 11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	5	288,6	147,8	1443	739	444	0,148	0,74
	шт. сборных конструкций		108,4	34,6	542	173	62,1	0,043	0,215
12 21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,197	49447,16		9741				
	м3								
13 11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м(монолитный участок) В12,5	0,3	29270	1076,67	8781	323	885	8,06	2,418
	м3		5826,67	253,33	1748	76	48,5	0,3117	0,09351
14 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,11397	12985,87	666,84	1480	76	676	16,88	1,92381
	т		12047,03	184,26	1373	21	48,5	0,17	0,01937

15	21-050301-0305	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,11397	140112,72		15969				
		т								
16	11-080201-0205	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	20,2	2780,5	144,21	56166	2913	9202	1,21	24,442
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				863,66	33,12	17446	669	50,8	0,0411	0,83022
17	11-080201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов	40,4	176,49	–	7130	–	3622	0,219	8,8476
		м2 стен (без вычета проемов)								
				176,49	–	7130	–	50,8	–	–
18	11-100107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоковК=2,000;	4,3708	2954,38	67,72	12913	296	2338	1,15	5,02642
		м2 проемов								
				863	31,34	3772	137	59,8	0,039	0,17046
19	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 1,98х0,98К=2,000;	3,8808	6885,37		26721				
		м2								
20	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	4	428,37		1713				
		шт.								
21	21-090404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	4	346,67		1387				
		шт.								
22	21-090404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	2	4072,19		8144				
		пара								
23	21-090101-9901	Блоки оконные одно-, двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92К=2,000;	0,49	7276,2		3565				
		м2								
24	11-150501-0105	Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	0,49	1469,39	10,2	720	5	62	0,316	0,15484
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок								
				226,53	4,08	111	2	54,8	0,0045	0,00221
25	11-100105-0101	Стропила. Установка	0,05	64040	880	3202	44	470	22,1	1,105
		м3 древесины в конструкции								
				15380	340	769	17	59,8	0,37	0,0185
26	11-100115-0101	Конструкции деревянные стропил. Огнезащита	0,05	5980	40	299	2	17	0,78	0,039
		м3 древесины в конструкции								

				560	–	28	–	59,8	0,017	0,00085
27	12-080101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство *м2*	11,34	426,81	7,58	4840	86	898	0,1959	2,22151
				130,25	3,79	1477	43	59,1	0,0051	0,05783
28	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *м2 обработанной поверхности*	11,34	208,11	1,68	2360	19	149	0,029	0,32886
				21,25	0,71	241	8	59,8	0,00079	0,00896
29	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *м2 кровли*	11,34	504,67	14,02	5723	159	2747	0,5863	6,42184
				424,96	4,59	4819	52	56,4	0,0045	0,05103
30	21-100103-0208	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012К=1,150; *м2*	13,041	1749,73		22818				
31	11-200901-0101	Установка вентиляционной трубы *узел*	1	1997	5	1997	5	1114	2,58	2,58
				1842	2	1842	2	60,4	0,002	0,002
32	23-011201-1102	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 *м*	3,2	1421,38		4548				
33	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка стоек *м3 древесины в конструкции*	0,04	62875	650	2515	26	385	22,5	0,9
				15800	300	632	12	59,8	0,36	0,0144
34	11-100103-0202	Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	2,8	2395,36	40,71	6707	114	1375	1,19	3,332
				805,71	15,36	2256	43	59,8	0,0161	0,04508
35	11-110101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство *м2 покрытия*	3,34	1276,65	23,65	4264	79	817	0,547	1,82698
				390,42	11,08	1304	37	60,9	0,0142	0,04743
36	11-100107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка крышки К1 *м2 проемов*	0,49	2516,33	314,29	1233	154	279	1,23	0,6027
				871,43	79,59	427	39	59,8	0,0964	0,04724
37	21-070602-0104	Крышка К-1 *м2*	0,49	4424,76		2168				

38	21-090404-1003	Ручки-скобы для крышки	пара	1	4072,19		4072				
39	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки	м3	0,96	18111,46	638,54	17387	613	478	1,35	1,296
					881,25	145,83	846	140	48,5	0,1813	0,17405
		Всего прямые затраты					**551228**				**167**
											13
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					124 339				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					35 237				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 633				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					388 085				
		- перевозка грузов, тенге					3 567				
		Накладные расходы I уровня, тенге					70 435				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					621 663				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге					27 042				
		Итого, тенге					648 705				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					51 896				
		Всего					**700 601**				
		Временные здания и сооружения (2,9 %)					20 317				
		Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.					**720 918**				
		Понижающий коэффициент				0,8223948735618	592 879				
		НДС (12 %)					71 146				
		Всего по акту с учетом НДС					**664 025**				

Технадзор:
ИП Асылбаев
_____ Асылбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "СТРОИТЕЛЬ"
_____ **Лунёв Д.В.**

"SANA-2015". Версия 17.1.1 от 10.04.18 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Аксу"

Подрядчик: ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

Наименование стройки: Строительство ветеринарного пункта в селе Мамаит Омарова города Аксу Павлодарской области

Наименование объекта: Ветеринарный пункт

Договор: №67 2018-04-25

Акт №9 от 13.08.18г.
приемки выполненных работ за август
(локальная смета 4-1-1)
Строительство КЛ-0,4 кВ

Составлен в текущих ценах с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Устройство КЛ-0,4 кВ								
1	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *м3 грунта*	15,12	1080,62 1080,62	– –	16339 16339	– –	9656 59,1	1,54 –	23,2848 –
2	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *м3 грунта*	10,08	564,58 564,58	– –	5691 5691	– –	3363 59,1	0,885 –	8,9208 –
3	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели *м кабеля*	84	320,75 48,35	272,4 94,15	26943 4061	22882 7909	5123 42,8	0,06 0,0998	5,04 8,3832
4	13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 *м кабеля*	4	94 16	78 27	376 64	312 108	74 42,8	0,02 0,0286	0,08 0,1144

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Аксу"

Подрядчик: ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

Наименование стройки: Строительство ветеринарного пункта в селе Мамаит Омарова города Аксу Павлодарской области

Наименование объекта: Ветеринарный пункт

Договор: №67 2018-04-25

Акт №9 от 13.08.18г.
приемки выполненных работ за август
(локальная смета 4-1-1)
Строительство КЛ-0,4 кВ

Составлен в текущих ценах с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего (з/п рабочих-строителей)	Стоимость ед., тенге: экспл. машин (з/п машинистов)	Общая стоимость, тенге: Всего (з/п рабочих-строителей)	Общая стоимость, тенге: экспл машин (в т.ч. з/п машинистов)	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей, машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей, машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Устройство КЛ-0,4 кВ								
1	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *м3 грунта*	15,12	1080,62	–	16339	–	9656	1,54	23,2848
				1080,62	–	16339	–	59,1	–	–
2	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *м3 грунта*	10,08	564,58	–	5691	–	3363	0,885	8,9208
				564,58	–	5691	–	59,1	–	–
3	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели *м кабеля*	84	320,75	272,4	26943	22882	5123	0,06	5,04
				48,35	94,15	4061	7909	42,8	0,0998	8,3832
4	13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 *м кабеля*	4	94	78	376	312	74	0,02	0,08
				16	27	64	108	42,8	0,0286	0,1144

5	21-010401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	5,04	1552,6		7825			
		м3							
6	13-080206-1718	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям(защита кабеля трубой по опоре)	3	795,33	95,67	2386	287	530	0,49	1,47
		м								
				385,67	27,33	1157	82	42,8	0,029	0,087
7	23-010201-0148	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	3	535,73		1607				
		м								
8	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	3	199,33	87	598	261	140	0,1	0,3
		м кабеля								
				80,67	28,67	242	86	42,8	0,0378	0,1134
9	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	84	202,65	91,83	17023	7714	4278	0,11	9,24
		м кабеля								
				88,64	30,35	7446	2549	42,8	0,04	3,36
10	13-080201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	43	605,98	288,33	26057	12398	3627	0,14	6,02
		м кабеля								
				112,81	84,28	4851	3624	42,8	0,0997	4,2871
11	23-060137-0705	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,13	626153,4		81400				
		км								
12	23-061002-0105	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	0,002	154887,16		310				
		км								
13	13-080201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	4	967,75	54,5	3871	218	1412	1	4
		шт.								
				805,75	18,75	3223	75	42,8	0,02	0,08

14 23-061703-1703	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, rek-1кВ ТКЗ-16/35	4 шт.	17530,06	70120	
	Всего прямые затраты			**260546**	**58**
					16
	в том числе				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			43 074	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге			44 072	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			14 433	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			173 400	
	Накладные расходы I уровня, тенге			28 203	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			288 749	
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге			12 561	
	Итого, тенге			301 310	
	Сметная прибыль (8 %), тенге			24 105	
	Всего			**325 415**	
	Временные здания и сооружения (2,9 %)			9 437	
	Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.			**334 852**	
	Понижающий коэффициент		0,8223948735618	275 381	
	НДС (12 %)			33 046	
	Всего по акту с учетом НДС			**308 426**	

Технадзор:
ИП Асылбаев
Асылбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "СТРОИТЕЛЬ"
Лунёв Д.В.